Форма 2В

Наименование стройки - Строительство газопровода для газификации административного здания на отопление и горячее водоснабжение ТОО "Булак" расположенного по адресу; Алматинская обл.П.Курылысшы, Ул., Кокорай. Д.28

Наименование объекта -

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫЪ РАБОТ № 1
за февраль 2015 г.

на Газопровод

Основание:

Сметная стоимость	3367,879	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6771	чел.-ч
Сметная заработная плата	741,92	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-11-3	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**2200**	**33,90**	**32,02**	**74573**	**70455**	**22697**	**0,01**	**25**		
		м3		**1,87**	**8,76**	**4118**	**19280**	**97**	**0,02**	**39**		
2	Е0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**2200**	**6,87**	**6,87**	**15123**	**15123**	**5090**	**--**	**--**		
		м3		**--**	**2,38**	**--**	**5247**	**97**	**--**	**10**		
3	Е010333-А10-4	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4**	**3850**	**275,58**	**275,58**	**1060983**	**1060983**	**212197**	**--**	**--**		
		т		**--**	**55,12**	**--**	**212197**	**100**	**1,16**	**4456**		
4	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием**	**0,44**	**117674,95**	**19214,95**	**51777**	**8455**	**54422**	**486,00**	**214**		
		км		**87885,00**	**7257,60**	**38669**	**3193**	**130**	**19,69**	**9**		
5	Е0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	**0,02**	**104517,68**	**12219,30**	**2090**	**244**	**2258**	**455,40**	**9**		
		км		**82215,00**	**4617,00**	**1644**	**92**	**130**	**12,52**	**--**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-228 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	440	1007,00	--	443080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	20	410,00	--	8200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	7417,84	515,74	7418	516	4666	20,16	20
		установк		3450,60	194,40	3451	194	128	0,52	1
9	СПрайс-лист	ШГРП с решулятором давления РДНК-1000	1	0,84	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,8	337725,93	88901,55	607907	160023	342992	562,86	1013
		т		112995,00	33582,60	203391	60449	130	91,12	164
11	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,231	510214,60	122609,45	117860	28323	37990	460,80	106
		км		80190,00	46315,80	18524	10699	130	125,67	29
12	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	2	29797,51	1129,83	59595	2260	46328	155,70	311
		т		25555,50	182,25	51111	365	90	0,49	1
13	СПрайс-лист	Стоимость металлоконструкций	2	0,21	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2448608	1346381			1699
			Тенге			320909	311716			4708
	Стоимость оборудования -		Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1930313				
	Материалы -		Тенге			320360				
	Всего заработная плата -		Тенге				577504			
		Накладные расходы -	Тенге			677643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101647			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2764434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				679151			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59595				
	Материалы -		Тенге			6224				
	Всего заработная плата -		Тенге				51476			
		Накладные расходы -	Тенге			46328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6949			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				58425			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			458698				
	Материалы -		Тенге			3452				
	Всего заработная плата -		Тенге				3645			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			451280				
		Накладные расходы -	Тенге			4666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27802				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			491165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4345			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3367879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6771
		Сметная заработная плата -	Тенге				741920			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					2448607				
	Накладные расходы		**728637,05**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**190634,64**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3367878				
	Итого с затратами на выслугу лет		**3367877,5**	**33678,78**	**3401556,36**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**3367877,5**	**13471,51**	**3415027,87**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**3415028,7**	**8643297,00**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**8643296,6**	**172865,93**	**8816162,50**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**1057939,50**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9874102				

Заказчик: «ТОО БУЛАК»

Подрядчик: Алматы Production Construction & Invest

Заказчик: ТОО "Булак"
Республика Казахстан, Алматинская обл., п.Курылысшы, ул. Кокорай, д.28
БИН 930540000427
ИИК KZ968855102203800801 1 в банке АО ДБ Альфа Банк
БИК ALFAKZKA
Подрядчик: ТОО «Almaty Production Construction & Invest»
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Февраль 2015 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		471	05.11.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство газопровода для газификации административного здания на отопление и горячее водоснабжение ТОО "Булак" расположенного по адресу; Алматинская обл.П.Курылысшы, Ул., Кокорай. Д.28	9 874 102	9 874 102						1 057 940	9 874 102
Итого									**9 874 102**

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 0000000019 от 5 февраля 2015 г.

Дата оборота по реализации: 05.02.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740001327, 050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0069788, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000006331097, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №471 от 05.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, п. Курылысшы,ул. Кокорай, д. 28

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740001327, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 930540000427, Булак ТОО, 050000,Алматинская область, п. Курылысшы,ул. Кокорай, д. 28

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:Булак ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 930540000427, Булак ТОО, 050000,Алматинская область, п. Курылысшы,ул. Кокорай, д. 28

ИИК получателя: KZ968851022038008011, в банке АО ДБ Альфа Банк, БИН ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода для газификации административного здания на отопление и горячее водоснабжение ТОО «Булак», распложенного по адресу: Алматинская область, п. Курылысшы,ул. Кокорай, д. 28	Услуга	1	9 874 102,00	8 816 162,50	12%	1 057 939,50	9 874 102,00		
Всего по счету:					**8 816 162,50**		**1 057 939,50**	**9 874 102,00**		

Руководитель: Абросимов Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Булак ТОО, Алматинская область, п. Курылысшы,ул. Кокорай, д. 28** — **930540000427**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченой ответственностью Алматы Producion Construction & Invest, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Маметова 76** — **040740001327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 471

Номер документа	Дата составления
1	05.02.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода для газификации административного здания на отопление и горячее водоснабжение ТОО «Булак», распложенного по адресу: Алматинская область, п. Курылысшы,ул. Кокорай, д. 28			усл	1	9 874 102,00	9 874 102,00
				Итого	1	x	9 874 102,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.02.2015

М.П.

АКТ

Приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Объект: «Строительство газопровода для газификации административного здания на отопление и горячее водоснабжение ТОО «Булак», расположенного по адресу: Алматинская область, п.Курылысшы, ул.Кокорай, д.28»

Газопровод среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления

(наименование и адрес объекта)

г. Алматы **«16» февраля 2015г**

Приемная комиссия в составе:
- Председатель комиссии –Представитель заказчика: ТОО «Булак»

Членов комиссии – представителей:
- Представителя ГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Волков К.
-ТОО «Тиссо Констракшен» (технический надзор)
- Эксплуатирующая организация АО «КазТрансГаз - Алматы» - гл. инженер Есим К.К
- Директор ТОО «ТехИнтерСервис» Борадачев М.Б (авторский надзор)
- Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest» - Сраилов С.Д (монтажная организация)

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком: **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством объекте**:**

Объект: «Строительство газопровода для газификации административного здания на отопление и горячее водоснабжение ТОО «Булак», расположенного по адресу: Алматинская область, п.Курылысшы, ул.Кокорай, д.28"

(наименование объекта)

субподрядными организациями_____нет_____

(наименование организации)

выполнены следующие работы *Строительство надземного газопровода среднего и низкого давления: Д89х3.4мм L=440,0м; Д57х3.0мм L=20,0м;*

2.Проект **№ 15-2015-ГСН** разработан **ТОО «ТехИнтерСервис»**

(наименование организации)

3.Строительство газопровода осуществлялось в сроки:

начало работ: 05 ноября 2014г *(месяц, год)* окончание работ: 10 февраля 2015г *(месяц, год)*

4.Документация на законченной строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4.03. -01-2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

СН 4.03-01-2003

Объект: «Строительство газопровода для газификации административного здания на отопление и горячее водоснабжение ТОО «Булак», расположенного по адресу: Алматинская область, п.Курылысшы, ул.Кокорай, д.28"

Газопровод среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления

Решение приемной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой документацией с «16» февраля 2015 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Заказчик: ТОО «Булак» _____

Эксплуатирующая организация:
АО «КазТрансГаз – Алматы» _____ гл. инженер Есим К.К
МП

Специалист ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы _____ Волков К.
МП

Технический надзор: «Тиссо Констракшн» _____ Белтаев Б.
МП
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО «ТехИнтерСервис» _____ Борадачев М.Б
МП

ОБЪЕКТ СДАН:
Представитель подрядчика:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest» _____ Сраилов С.Д
МП