Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
12	30.09.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**
Основание: Договор № 2011-13 от 24.06.2011 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 2300 кв.м. в п. Коянды Акмолинской области	работа	1	2 649 190,00	2 649 190,00

Всего работ на сумму: 2 649 190,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Два миллиона шестьсот сорок девять тысяч сто девяносто тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

РНН: 032600243142
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43
Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор
(должность)

Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"

РНН: 600200057612
Адрес: г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49
Расчетный счет: KZ06319A010000455534 в АО «БТА банк» г.Алматы
БИК: ABKZKZKX

МП

Директор
(должность)

Созданов
(ФИО, подпись)

Заказчик ТОО "Нур-Ай Stroy Service"

Подрядчик ТОО "Ладомир Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства павильна площадью 2300 кв.м. в п. Коянды Акмолинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2011 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт благоустройства павильна площадью 2300 кв.м. в п. Коянды Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: #Подъем колодцев#				
1	6-1-1	**Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном** м3	0,24	392,17	66,01	94
				195,75	24,93	47
2	30-1-7	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/** м3	0,2448	7350		1799
3	23-24-1	**Демонтаж люков** шт	8	186,16	21,25	1489
				125,55	8,1	1004
4	23-24-1	**Установка люков с учетом новых** шт	8	310,27	35,42	2482
				209,25	13,5	1674
5	11-4-10	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99** комплект	8	13400		107200
		Итого по разделу: #Подъем колодцев#				113065
		Раздел: #Изготовление и установка ограждений				
6	1-149-4	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/** яма	115,6	162,72	143,86	18810
				18,86	36,68	2180
7	6-1-1	**Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном** м3	1,387	7695,37	66,01	10675
				195,75	24,93	272
8	9-17-1	**Монтаж стоек ограждения** т	0,289	4804,8	2285,57	1389
				1737,45	617,13	502
9	8-6-63	**Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм** м	92,48	231		21363
10	9-62-3	**Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах** т	1,894	27935,09	9375,11	52896
				16380	2107,33	31016
11	9-53-2	**Монтаж решеток ограждения** т	1,894	9850,48	1162,95	18652
				7357,5	108	13932
12	1-1-854	**Стальные пластины** т	0,0694	43600		3024
13	4-1-7	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм** т	0,9803	45300		44407
14	1-1-856	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/** т	0,8439	45300		38228
15	13-44-7	**Очистка щетками, обеспыливание** м2	92,48	60,75	0	5618
				60,75	0	5618
16	13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	92,48	21,8	0,05	2016
				5,81	0,02	537
17	13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя** м2	184,96	20,36	0,02	3766
				4,16	0	769
		Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений				220843
		Раздел: #Бортовой камень#				

1	2	3	4	5	6	7
18	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	13,47	2279,79	0	30709
		м3		531	0	7153
19	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	134,7	526,68	6,63	70944
		м		108,68	1,76	14639
20	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	5,792	28200		163337
		м3				
		Итого по разделу: #Бортовой камень#				264990
		Раздел: #Парковка для клиентов#				
21	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	111,208	39,75	37,82	4421
		м3		1,87	11	208
22	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	136,229	157,63	157,63	21474
		т		0	31,53	0
23	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	77,845	3,08	2,66	240
		м3		0,39	0,93	30
24	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	79,434	12,51	12,51	994
		м3		0	4,28	0
25	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	556,038	1,27	1,27	707
		м3		0	0,38	0
26	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	52,956	1705,88	73,75	90337
		м3		21,38	11,67	1132
27	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	264,78	327,07	27,83	86600
		м2		5	9,47	1324
28	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,2118	40097,59	339,59	8494
		т		0	140,94	0
29	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	264,78	535,8	13,29	141870
		м2		6,51	1,32	1724
30	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	529,56	61,06	0,54	32337
		м2		0,02	0,04	11
31	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	264,78	587	13,29	155426
		м2		6,51	1,32	1724
32	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	529,56	67,48	0,54	35733
		м2		0,02	0,04	11
33	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0502	1171	1171	59
		маш-ч		0	486	0
		Итого по разделу: #Парковка для клиентов#				578690
		Раздел: #Тротуары#				
34	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	216,063	347,46	14,09	75073
		м2		38,03	4,75	8217
35	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	216,063	98,64	14,09	21313
		м2		38,03	4,75	8217
36	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	216,063	181,7	21,26	39258
		м2		156,15	7,97	33738
37	Прайс	Плитка тротуарная /брусчатка/	216,063	414,63		89586
		м2				
		Итого по разделу: #Тротуары#				225230
		Раздел: #Устройство металлических конструкций				
38	1-149-4	Копание ям вручную глубиной до 0,5м	16	162,72	143,86	2603
		яма		18,86	36,68	302
39	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,384	7695,37	66,01	2955
		м3		195,75	24,93	75
40	1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20978
		навес		3575,36	11,22	3575
		Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций				26537

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: #Сети наружного освещения				
41	67-2-1	**Демонтаж существующего провода СИП**	128	19,76	0,05	2529
		м		19,71	0	2523
42	67-9-1	**Прокладка провода СИП**	128	55,49	0,05	7103
		м		55,44	0	7096
43	67-13-3	**Устройство сетей наружного освещения**	128	19,25	0,03	2464
		м		19,22	0	2460
44	67-15-6	**Установка светильника на кронштейне**	20	140,16	1,42	2803
		шт		138,74	0,23	2775
45	33-11-1	**Установка опор освещения массой до 2 т**	20	11551,28	7151,4	231026
		1т		4342,5	1521,12	86850
46	33-25-1	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м**	60	37,47	23,7	2248
		1м		13,77	7,53	826
		Итого по разделу: #Сети наружного освещения				248173
		Раздел: #Водосбросные лотки				
47	27-8-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)**	138,6	736,26	351,18	102046
		м		240,75	89,1	33368
48	30-18-147	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм**	138,6	2440		338184
		м				
		Итого по разделу: #Водосбросные лотки				440230
		ИТОГО:				2117759
		Накладные расходы :				275529
		На монтажные работы				
		На общестроительные работы				14443
		На металломонтажные работы				195829
		Всего накладных расходов:				171205
		Итого с накладными				381476
		- заработная плата				2499236
		- трудоемкость				57221
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				191
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				149954
		ИТОГО:				2649190
						2649190

Заказчик: Директор ТОО "Нур-Ай Stroy Service"

Подрядчик: Директор ТОО "Ладомир Строй"

(подпись)

(подпись)