ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

ИНЖЕНЕР: ТОО " Саян construction"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Договор № 93 от 20.07. 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы имени Курмангазы Сагырбайулы в г.Шардара, ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
Август 2017год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно с НДС	С начала строительстваНДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
						приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**37 489 106**	**4 016 690**	**11 285 768**					**1 209 189**	**11 285 768**
в том числе оборудование									
Всего по стройке	**37 489 106**	**4 016 690**	**11 285 768**					**1 209 189**	**11 285 768**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ"Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Бердалиева А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
Умирзаков Б.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Саян construction"
Ирсымбетов С.М.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО " Саян construction"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы имени Курмангазы Сагырбайулы в г.Шардара, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93 от 20.07. 2017 г.**

Акт приемки выполненных работ № 3 за Август 2017год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: БЛОК А-ОТОПЛЕНИЕ				
1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	29,000	10914,79	316529
		Накладные расходы			*764,98*	*22185*
		Сметная прибыль			*808,50*	*23447*
2	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	36,600	650,85	23821
		Накладные расходы			*198,37*	*7260*
		Сметная прибыль			*48,21*	*1765*
3	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	16,570	1071,31	17752
		Накладные расходы			*344,93*	*5716*
		Сметная прибыль			*79,36*	*1315*
4	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	1,100	494,88	544
		Накладные расходы			*171,39*	*189*
		Сметная прибыль			*36,66*	*40*
5	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,200	84,72	102
		Накладные расходы			*19,68*	*24*
		Сметная прибыль			*6,28*	*8*
6	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,200	1071,31	1286
		Накладные расходы			*344,93*	*414*
		Сметная прибыль			*79,36*	*95*
7	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,230	80460,77	18506
		Накладные расходы			*12269,06*	*2822*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1371*
8	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,500	641,25	4168
		Накладные расходы			*174,41*	*1134*
		Сметная прибыль			*47,50*	*309*
9	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	531939,03	3976
		Накладные расходы			*17115,16*	*128*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*295*
10	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	632,44	2530
		Накладные расходы			*20,35*	*81*
		Сметная прибыль			*46,85*	*187*
11	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1107,02	2214
		Накладные расходы			*35,62*	*71*
		Сметная прибыль			*82,00*	*164*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
12	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2835,19	5670
		Накладные расходы			*901,41*	*1803*
		Сметная прибыль			*210,01*	*420*
13	23-040902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	45460,61	90921
		Накладные расходы			*1462,70*	*2925*
		Сметная прибыль			*3367,45*	*6735*
14	23-041009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	22812,82	45626
		Накладные расходы			*734,00*	*1468*
		Сметная прибыль			*1689,84*	*3380*
15	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	1050,21	5251
		Накладные расходы			*33,79*	*169*
		Сметная прибыль			*77,79*	*389*
		Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНАЯ				
16	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,160	3569,99	7711
		Накладные расходы			*869,07*	*1877*
		Сметная прибыль			*264,44*	*571*
17	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,160	9976,42	21549
		Накладные расходы			*320,99*	*693*
		Сметная прибыль			*738,99*	*1596*
18	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,180	1585,32	5041
		Накладные расходы			*481,82*	*1532*
		Сметная прибыль			*117,43*	*373*
19	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,180	6524,73	20749
		Накладные расходы			*209,93*	*668*
		Сметная прибыль			*483,31*	*1537*
20	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	378,94	1516
		Накладные расходы			*12,19*	*49*
		Сметная прибыль			*28,07*	*112*
21	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	2945,61	5891
		Накладные расходы			*94,78*	*190*
		Сметная прибыль			*218,19*	*436*
22	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,342	162434,73	55618
		Накладные расходы			*36515,65*	*12503*
		Сметная прибыль			*12032,20*	*4120*
23	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,700	22572,46	128663
		Накладные расходы			*726,27*	*4140*
		Сметная прибыль			*1672,03*	*9531*
24	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,000	31041,90	155210
		Накладные расходы			*998,77*	*4994*
		Сметная прибыль			*2299,40*	*11497*
25	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	50,860	1184,56	60246
		Накладные расходы			*228,23*	*11608*
		Сметная прибыль			*87,74*	*4463*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
26	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-50,860	138,00	-10473
		Накладные расходы			*-18,70*	*-951*
		Сметная прибыль			*-15,25*	*-776*
27	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	54,420	208,35	11339
		Накладные расходы			*67,28*	*3661*
		Сметная прибыль			*15,43*	*840*
28	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	3410,01	20460
		Накладные расходы			*955,64*	*5734*
		Сметная прибыль			*252,59*	*1516*
29	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /4ПГ6-6АТ/	м3	3,660	27013,29	98869
		Накладные расходы			*869,15*	*3181*
		Сметная прибыль			*2000,98*	*7324*
30	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/Крепление перегородок к плите/. Установка	т стальных элементов	0,009	503740,00	4292
		Накладные расходы			*43654,64*	*372*
		Сметная прибыль			*37314,07*	*318*
31	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство	м3	2,710	33816,65	91643
		Накладные расходы			*5001,85*	*13555*
		Сметная прибыль			*2504,94*	*6788*
32	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100	112353,22	11269
		Накладные расходы			*3614,97*	*363*
		Сметная прибыль			*8322,46*	*835*
33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	109636,25	5355
		Накладные расходы			*3527,55*	*172*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*397*
34	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Монолитные участки/	м3	0,710	45338,24	32190
		Накладные расходы			*7058,78*	*5012*
		Сметная прибыль			*3358,39*	*2384*
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	106782,79	4328
		Накладные расходы			*3435,74*	*139*
		Сметная прибыль			*7909,84*	*321*
36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	106782,79	2904
		Накладные расходы			*3435,74*	*93*
		Сметная прибыль			*7909,84*	*215*
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	109975,59	704
		Накладные расходы			*3538,47*	*23*
		Сметная прибыль			*8146,34*	*52*
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	109636,25	1995
		Накладные расходы			*3527,55*	*64*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*148*
39	21-050301-9910 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,001	116769,11	56
		Накладные расходы			*3757,05*	*2*
		Сметная прибыль			*8649,56*	*4*
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,092	23962,28	2212
		Накладные расходы			*7415,51*	*685*
		Сметная прибыль			*1774,98*	*164*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
41	21-050309-0126 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	13,000	662,93	8618
		Накладные расходы			*21,33*	*277*
		Сметная прибыль			*49,11*	*638*
42	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,570	15044,23	8575
		Накладные расходы			*1862,23*	*1061*
		Сметная прибыль			*1114,39*	*635*
43	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	1,920	32306,95	62029
		Накладные расходы			*4652,71*	*8933*
		Сметная прибыль			*2393,11*	*4595*
44	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10+0,0472 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	111334,23	3540
		Накладные расходы			*3582,18*	*114*
		Сметная прибыль			*8246,98*	*262*
45	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	109636,25	3251
		Накладные расходы			*3527,55*	*105*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*241*
46	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,062	23962,28	1472
		Накладные расходы			*7415,51*	*456*
		Сметная прибыль			*1774,98*	*109*
47	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	66,380	352,16	23376
		Накладные расходы			*46,54*	*3089*
		Сметная прибыль			*26,09*	*1732*
48	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	11,130	30146,95	335536
		Накладные расходы			*2719,43*	*30267*
		Сметная прибыль			*2233,11*	*24854*
49	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	66,380	738,67	49033
		Накладные расходы			*140,87*	*9351*
		Сметная прибыль			*54,72*	*3632*
50	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	66,380	273,30	18141
		Накладные расходы			*17,30*	*1148*
		Сметная прибыль			*20,24*	*1344*
51	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	66,380	118,33	7855
		Накладные расходы			*25,82*	*1714*
		Сметная прибыль			*8,77*	*582*
52	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	66,380	1504,41	99863
		Накладные расходы			*145,53*	*9660*
		Сметная прибыль			*111,44*	*7397*
53	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	28,333	2167,94	61425
		Накладные расходы			*289,90*	*8214*
		Сметная прибыль			*160,59*	*4550*
54	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /Зонт/. Устройство	м2 покрытия	36,500	3059,35	111666
		Накладные расходы			*562,50*	*20531*
		Сметная прибыль			*226,62*	*8272*
55	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м /Парапет/. Кладка	м3 кладки	4,000	19404,45	77618
		Накладные расходы			*2731,22*	*10925*
		Сметная прибыль			*1437,37*	*5749*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
56	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	59,380	2778,63	164995
		Накладные расходы			*876,41*	*52041*
		Сметная прибыль			*205,82*	*12222*
57	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,600	3720,76	106414
		Накладные расходы			*1032,28*	*29523*
		Сметная прибыль			*275,61*	*7882*
58	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	81,376	69,25	5635
		Накладные расходы			*21,88*	*1780*
		Сметная прибыль			*5,13*	*417*
59	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	59,380	137,61	8171
		Накладные расходы			*45,33*	*2692*
		Сметная прибыль			*10,19*	*605*
60	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	33,640	191,64	6447
		Накладные расходы			*66,13*	*2225*
		Сметная прибыль			*14,20*	*478*
61	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	104,900	950,81	99740
		Накладные расходы			*228,45*	*23964*
		Сметная прибыль			*70,43*	*7388*
62	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	33,660	2741,14	92267
		Накладные расходы			*862,31*	*29025*
		Сметная прибыль			*203,05*	*6835*
63	12-120102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	112,000	253,76	28421
		Накладные расходы			*84,97*	*9517*
		Сметная прибыль			*18,80*	*2105*
64	11-150404-0304 РСНБ РК 2015	Окраска металлических ЦОКОЛЯ за 1 раз кузбасским лаком	м2	14,800	181,79	2690
		Накладные расходы			*59,32*	*878*
		Сметная прибыль			*13,47*	*199*
65	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,700	21771,32	80554
		Накладные расходы			*2501,66*	*9256*
		Сметная прибыль			*1612,69*	*5967*
66	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,000	2273,77	11369
		Накладные расходы			*828,04*	*4140*
		Сметная прибыль			*168,43*	*842*
67	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,000	1187,90	5940
		Накладные расходы			*432,60*	*2163*
		Сметная прибыль			*87,99*	*440*
68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,196	18927,63	3710
		Накладные расходы			*1205,37*	*236*
		Сметная прибыль			*1402,05*	*275*
69	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, бетон В12,5. Устройство	м3	1,344	23158,72	31125
		Накладные расходы			*2475,42*	*3327*
		Сметная прибыль			*1715,46*	*2306*
70	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,012	178037,68	2165

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*57294,36*	*697*
		Сметная прибыль			*13187,98*	*160*
71	21-050301-0107 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 ммСТ РК 2591-2014	т	0,012	106578,99	1296
		Накладные расходы			*3429,18*	*42*
		Сметная прибыль			*7894,74*	*96*
72	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм /бетон В20/. Устройство	м2	0,640	1005,64	644
		Накладные расходы			*213,84*	*137*
		Сметная прибыль			*74,49*	*48*
73	11-340101-1101 РСНБ РК 2015	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	т оттяжек в сборе	0,247	102730,33	25412
		Накладные расходы			*31527,57*	*7799*
		Сметная прибыль			*7609,65*	*1882*
74	21-060405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 Оттяжки	т	0,148	388158,81	57362
		Накладные расходы			*12489,02*	*1846*
		Сметная прибыль			*28752,50*	*4249*
75	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	99,590	571,77	56943
		Накладные расходы			*18,40*	*1832*
		Сметная прибыль			*42,35*	*4218*
76	11-130301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	5,690	264,20	1503
		Накладные расходы			*15,19*	*86*
		Сметная прибыль			*19,57*	*111*
77	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Крепление кабеля/. Установка	т стальных элементов	0,032	503740,00	15969
		Накладные расходы			*43654,64*	*1384*
		Сметная прибыль			*37314,07*	*1183*
78	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. /Крепление оттяжки к парапету/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,011	85501,33	938
		Накладные расходы			*28144,04*	*309*
		Сметная прибыль			*6333,43*	*69*
79	21-050301-0204 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	129655,05	703
		Накладные расходы			*4171,66*	*23*
		Сметная прибыль			*9604,08*	*52*
80	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	111334,23	618
		Накладные расходы			*3582,18*	*20*
		Сметная прибыль			*8246,98*	*46*
		Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ БЛОК А				
81	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	291,990	888,67	259483
		Накладные расходы			*259,24*	*75694*
		Сметная прибыль			*65,83*	*19221*
82	12-120101-1102 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 %	м2	98,400	569,41	56030
		Накладные расходы			*173,15*	*17038*
		Сметная прибыль			*42,18*	*4150*
83	11-150404-0304 РСНБ РК 2015	Окраска металлических ЦОКОЛЯ за 1 раз кузбасским лаком	м2	55,000	181,79	9998
		Накладные расходы			*59,32*	*3263*
		Сметная прибыль			*13,47*	*741*
84	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,000	21771,32	239485
		Накладные расходы			*2501,66*	*27518*
		Сметная прибыль			*1612,69*	*17740*
		Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
85	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	90,500	2190,77	198265
		Накладные расходы			*797,49*	*72173*
		Сметная прибыль			*162,28*	*14686*
86	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/кобылки/	м3	0,469	23521,36	11036
		Накладные расходы			*756,80*	*355*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*817*
87	21-070203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /карнизный настил/	м3	1,776	28023,63	49770
		Накладные расходы			*901,66*	*1601*
		Сметная прибыль			*2075,82*	*3687*
88	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,800	29268,74	23415
		Накладные расходы			*941,72*	*753*
		Сметная прибыль			*2168,05*	*1734*
89	21-070203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /антисептированная рейка/	м3	0,120	28023,63	3363
		Накладные расходы			*901,66*	*108*
		Сметная прибыль			*2075,82*	*249*
90	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков-карниза	м2	90,500	1181,07	106886
		Накладные расходы			*360,66*	*32640*
		Сметная прибыль			*87,49*	*7918*
91	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,321	6931,57	71538
		Накладные расходы			*633,09*	*6534*
		Сметная прибыль			*513,45*	*5299*
92	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,304	8624,89	2622
		Накладные расходы			*1259,03*	*383*
		Сметная прибыль			*638,88*	*194*
93	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	362,000	1855,81	671805
		Накладные расходы			*274,67*	*99432*
		Сметная прибыль			*137,47*	*49763*
94	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,610	23521,36	37869
		Накладные расходы			*756,80*	*1218*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*2805*
95	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	362,000	243,22	88046
		Накладные расходы			*23,38*	*8462*
		Сметная прибыль			*18,02*	*6522*
96	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,020	503740,00	9888
		Накладные расходы			*43654,64*	*857*
		Сметная прибыль			*37314,07*	*732*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
97	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	10282,17	20564
		Накладные расходы			*3557,62*	*7115*
		Сметная прибыль			*761,64*	*1523*
98	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,084	23521,36	1966
		Накладные расходы			*756,80*	*63*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*146*
99	21-070201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,160	37195,34	5951
		Накладные расходы			*1196,76*	*191*
		Сметная прибыль			*2755,21*	*441*
100	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,307	29268,74	8997
		Накладные расходы			*941,72*	*289*
		Сметная прибыль			*2168,05*	*666*
101	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,021	27571,69	579
		Накладные расходы			*887,12*	*19*
		Сметная прибыль			*2042,35*	*43*
102	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,572	8624,89	4933
		Накладные расходы			*1259,03*	*720*
		Сметная прибыль			*638,88*	*365*
103	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м2	0,828	1419,75	1176
		Накладные расходы			*308,62*	*256*
		Сметная прибыль			*105,17*	*87*
104	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,400	1471,21	9416
		Накладные расходы			*511,40*	*3273*
		Сметная прибыль			*108,98*	*697*
105	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,042	241669,25	10023
		Накладные расходы			*7775,72*	*322*
		Сметная прибыль			*17901,43*	*742*
106	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /Обшивки и лобовой доски/	м2 окрашиваемой поверхности	11,800	947,08	11176
		Накладные расходы			*292,90*	*3456*
		Сметная прибыль			*70,15*	*828*
107	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /Лестница к слуховому окну/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	76215,57	1707
		Накладные расходы			*13834,89*	*310*
		Сметная прибыль			*5645,60*	*126*
108	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,022	8624,89	193
		Накладные расходы			*1259,03*	*28*
		Сметная прибыль			*638,88*	*14*
109	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	23,737	3059,35	72619
		Накладные расходы			*562,50*	*13352*
		Сметная прибыль			*226,62*	*5379*
110	11-150404-0304 РСНБ РК 2015	Окраска металлических ЦОКОЛЯ за 1 раз кузбасским лаком	м2	38,000	181,79	6908
		Накладные расходы			*59,32*	*2254*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*13,47*	*512*
111	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,500	21771,32	163285
		Накладные расходы			*2501,66*	*18762*
		Сметная прибыль			*1612,69*	*12095*
112	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	66,840	2190,77	146431
		Накладные расходы			*797,49*	*53304*
		Сметная прибыль			*162,28*	*10847*
113	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/кобылки/	м3	0,334	23521,36	7861
		Накладные расходы			*756,80*	*253*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*582*
114	21-070203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /карнизный настил/	м3	1,344	28023,63	37664
		Накладные расходы			*901,66*	*1212*
		Сметная прибыль			*2075,82*	*2790*
115	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,561	29268,74	16420
		Накладные расходы			*941,72*	*528*
		Сметная прибыль			*2168,05*	*1216*
116	21-070203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /антисептированная рейка/	м3	0,096	28023,63	2690
		Накладные расходы			*901,66*	*87*
		Сметная прибыль			*2075,82*	*199*
117	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков-карниза	м2	66,840	1181,07	78942
		Накладные расходы			*360,66*	*24106*
		Сметная прибыль			*87,49*	*5848*
118	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,584	6931,57	52566
		Накладные расходы			*633,09*	*4801*
		Сметная прибыль			*513,45*	*3894*
119	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,184	8624,89	1587
		Накладные расходы			*1259,03*	*232*
		Сметная прибыль			*638,88*	*118*
120	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	230,600	1954,97	450817
		Накладные расходы			*277,86*	*64075*
		Сметная прибыль			*144,81*	*33394*
121	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,072	23521,36	25215
		Накладные расходы			*756,80*	*811*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*1868*
122	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	230,600	243,22	56087
		Накладные расходы			*23,38*	*5391*
		Сметная прибыль			*18,02*	*4155*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
123	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,020	503740,00	9888
		Накладные расходы			*43654,64*	*857*
		Сметная прибыль			*37314,07*	*732*
124	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	10282,17	20564
		Накладные расходы			*3557,62*	*7115*
		Сметная прибыль			*761,64*	*1523*
125	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,084	23521,36	1966
		Накладные расходы			*756,80*	*63*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*146*
126	21-070201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,160	37195,34	5951
		Накладные расходы			*1196,76*	*191*
		Сметная прибыль			*2755,21*	*441*
127	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,307	29268,74	8997
		Накладные расходы			*941,72*	*289*
		Сметная прибыль			*2168,05*	*666*
128	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,021	27571,69	579
		Накладные расходы			*887,12*	*19*
		Сметная прибыль			*2042,35*	*43*
129	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,572	8624,89	4933
		Накладные расходы			*1259,03*	*720*
		Сметная прибыль			*638,88*	*365*
130	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м2	0,828	1419,75	1176
		Накладные расходы			*308,62*	*256*
		Сметная прибыль			*105,17*	*87*
131	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,400	1471,21	9416
		Накладные расходы			*511,40*	*3273*
		Сметная прибыль			*108,98*	*697*
132	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,042	241669,25	10023
		Накладные расходы			*7775,72*	*322*
		Сметная прибыль			*17901,43*	*742*
133	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /Обшивки и лобовой доски/	м2 окрашиваемой поверхности	11,800	947,08	11176
		Накладные расходы			*292,90*	*3456*
		Сметная прибыль			*70,15*	*828*
134	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /Лестница к слуховому окну/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	76215,57	1707
		Накладные расходы			*13834,89*	*310*
		Сметная прибыль			*5645,60*	*126*
135	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,022	8624,89	193
		Накладные расходы			*1259,03*	*28*
		Сметная прибыль			*638,88*	*14*
136	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	23,737	3059,35	72619
		Накладные расходы			*562,50*	*13352*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*226,62*	*5379*
137	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	12,900	9340,14	120488
		Накладные расходы			*3390,58*	*43739*
		Сметная прибыль			*691,86*	*8925*
138	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	4,275	9976,42	42649
		Накладные расходы			*320,99*	*1372*
		Сметная прибыль			*738,99*	*3159*
139	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ОБШИТЫЕ ЛАМБЕРОМ	м2	1,425	9976,42	14216
		Накладные расходы			*320,99*	*457*
		Сметная прибыль			*738,99*	*1053*
140	21-090202-0801 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные ОБШИТЫЕ ЛАМБЕРОМ	м2	7,200	25313,73	182259
		Накладные расходы			*814,47*	*5864*
		Сметная прибыль			*1875,09*	*13501*
141	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	2945,61	5891
		Накладные расходы			*94,78*	*190*
		Сметная прибыль			*218,19*	*436*
142	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	8,569	9340,14	80036
		Накладные расходы			*3390,58*	*29054*
		Сметная прибыль			*691,86*	*5929*
143	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	8,569	9976,42	85488
		Накладные расходы			*320,99*	*2751*
		Сметная прибыль			*738,99*	*6332*
144	11-150404-0304 РСНБ РК 2015	Окраска металлических ЦОКОЛЯ за 1 раз кузбасским лаком	м2	28,000	181,79	5090
		Накладные расходы			*59,32*	*1661*
		Сметная прибыль			*13,47*	*377*
145	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,610	21771,32	122137
		Накладные расходы			*2501,66*	*14034*
		Сметная прибыль			*1612,69*	*9047*
		Раздел: ВИТРАЖИ МЕЖДУ БЛОКАМИ Б и В (АС61-АС66)				
146	11-130301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 /ПФ-1189 за 2 раза/	м2	7,778	227,51	1769
		Накладные расходы			*28,29*	*220*
		Сметная прибыль			*16,85*	*131*
147	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,778	6789,89	52810
		Накладные расходы			*520,48*	*4048*
		Сметная прибыль			*502,95*	*3912*
148	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	20,200	950,62	19203
		Накладные расходы			*317,21*	*6408*
		Сметная прибыль			*70,42*	*1422*
149	21-100103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,230	1613,74	37487
		Накладные расходы			*51,92*	*1206*
		Сметная прибыль			*119,54*	*2777*
150	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	16,100	2623,41	42237
		Накладные расходы			*618,49*	*9958*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*194,33*	*3129*
151	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	19,152	9340,14	178882
		Накладные расходы			*3390,58*	*64936*
		Сметная прибыль			*691,86*	*13251*
152	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	19,152	9976,42	191068
		Накладные расходы			*320,99*	*6148*
		Сметная прибыль			*738,99*	*14153*
153	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	10,725	9340,14	100173
		Накладные расходы			*3390,58*	*36364*
		Сметная прибыль			*691,86*	*7420*
154	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	3,525	9976,42	35167
		Накладные расходы			*320,99*	*1131*
		Сметная прибыль			*738,99*	*2605*
155	21-090202-0801 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные ОБШИТЫЕ ЛАМБЕРОМ	м2	7,200	25313,73	182259
		Накладные расходы			*814,47*	*5864*
		Сметная прибыль			*1875,09*	*13501*
156	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	2945,61	5891
		Накладные расходы			*94,78*	*190*
		Сметная прибыль			*218,19*	*436*
157	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	3,534	9340,14	33008
		Накладные расходы			*3390,58*	*11982*
		Сметная прибыль			*691,86*	*2445*
158	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	3,534	9976,42	35257
		Накладные расходы			*320,99*	*1134*
		Сметная прибыль			*738,99*	*2612*
		Раздел: АС часть(АС,ОВ,ТТ)				
159	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	788,910	656,78	518138
		Накладные расходы			*188,95*	*149068*
		Сметная прибыль			*48,65*	*38381*
160	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	788,910	652,90	515079
		Накладные расходы			*186,62*	*147226*
		Сметная прибыль			*48,36*	*38154*
161	11-150212-0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	331,170	863,06	285819
		Накладные расходы			*188,36*	*62379*
		Сметная прибыль			*63,93*	*21172*
162	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	331,170	147,58	48875
		Накладные расходы			*32,06*	*10618*
		Сметная прибыль			*10,93*	*3620*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
163	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	628,410	656,78	412725
		Накладные расходы			*188,95*	*118741*
		Сметная прибыль			*48,65*	*30572*
164	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	628,410	652,90	410288
		Накладные расходы			*186,62*	*117273*
		Сметная прибыль			*48,36*	*30392*
165	11-150212-0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	301,100	863,06	259866
		Накладные расходы			*188,36*	*56715*
		Сметная прибыль			*63,93*	*19249*
166	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	301,100	147,58	44437
		Накладные расходы			*32,06*	*9654*
		Сметная прибыль			*10,93*	*3292*
167	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	450,750	717,90	323594
		Накладные расходы			*197,47*	*89011*
		Сметная прибыль			*53,18*	*23970*
168	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	450,750	710,73	320360
		Накладные расходы			*194,34*	*87601*
		Сметная прибыль			*52,65*	*23730*
169	11-150212-0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	280,960	919,60	258371
		Накладные расходы			*195,91*	*55043*
		Сметная прибыль			*68,12*	*19139*
170	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	280,960	157,22	44172
		Накладные расходы			*33,35*	*9369*
		Сметная прибыль			*11,65*	*3272*
171	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	98,000	1304,94	127884
		Накладные расходы			*252,20*	*24715*
		Сметная прибыль			*96,66*	*9473*
172	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	98,000	3828,13	375157
		Накладные расходы			*411,13*	*40291*
		Сметная прибыль			*283,57*	*27789*
173	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	104,860	311,31	32644
		Накладные расходы			*45,84*	*4807*
		Сметная прибыль			*23,06*	*2418*
174	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	98,000	871,19	85376

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*235,61*	*23090*
		Сметная прибыль			*64,53*	*6324*
175	11-100106-0205 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	7,280	9508,43	69221
		Накладные расходы			*2681,53*	*19522*
		Сметная прибыль			*704,33*	*5128*
176	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	7,280	5396,27	39285
		Накладные расходы			*173,63*	*1264*
		Сметная прибыль			*399,72*	*2910*
177	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	20,000	632,26	12645
		Накладные расходы			*20,34*	*407*
		Сметная прибыль			*46,83*	*937*
		ИТОГО:				11913125
		В том числе :				
		Накладные расходы				2266533
		Сметная прибыль				882454
		Итого с временными		1,2 %		12056083
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %		12140475
		С понижающим коэффицентом 0,8299987				10076579
		НДС				1209189
		Итого с НДС		12 %		11285768

Инженер:
Инженер технического надзора
ТОО " Саян construction"
Абиев Т.О.

Подрядчик:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
Умирзаков Б.Т.