**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

**ИНЖЕНЕР:** ТОО " Саян construction"

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

**10.08.2017г**

**Договор № 93 от 20.07. 2017 г.**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы имени Курмангазы Сагырбайулы в г.Шардара, ЮКО**

# Справка

**о стоимости выполненных работ и затрат**
**Август 2017год**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включитильно с НДС | С начала строительстваНДС | В отчетный месяц | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов | Дополнительно | | Налог на добавленную стоимость в отчетный период | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | приобретение материалов | Другие доп.расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Затраты подрядчика** | **20 204 170** | **2 164 733** | **20 204 170** | | | | | **2 164 733** | **20 204 170** |
| в том числе оборудование | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **20 204 170** | **2 164 733** | **20 204 170** | | | | | **2 164 733** | **20 204 170** |

**ЗАКАЗЧИК:**
и.о. Руководителя ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района
_____ Жантуреева А.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
_____ Умиразаков Б.Т.

**ИНЖЕНЕР:**
Директор ТОО" Саян construction"
_____ Кремыстов Е.М.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО " Саян Саян construktion"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы имени Курмангазы Сагырбайулы в г.Шардара, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Школа**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93 от 20.07. 2017 г.**

**Акт приемки выполненных работ № 1 за Август 2017год**

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А** | | | | |
| 1 | 11-460401-1103 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 26,640 | 1220,92 | 32525 |
| | | *Накладные расходы* | | | *390,34* | *10399* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *90,44* | *2409* |
| 2 | 12-070101-0101 РСНБ РК 2015 | Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги | 1м2 | 291,990 | 170,36 | 49745 |
| | | *Накладные расходы* | | | *62,04* | *18116* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *12,62* | *3685* |
| 3 | 12-070101-0102 РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 291,990 | 91,63 | 26756 |
| | | *Накладные расходы* | | | *33,37* | *9744* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *6,79* | *1982* |
| 4 | 12-070101-0201 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 291,990 | 418,75 | 122271 |
| | | *Накладные расходы* | | | *150,47* | *43936* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *31,02* | *9057* |
| 5 | 11-460401-0801 РСНБ РК 2015 | ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ | м3 | 11,000 | 15510,17 | 170612 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4505,79* | *49564* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1148,90* | *12638* |
| | | **Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 6 | 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах | м2 | 21,600 | 3711,72 | 80173 |
| | | *Накладные расходы* | | | *753,59* | *16278* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *274,94* | *5939* |
| 7 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние | м2 | 21,600 | 6834,68 | 147629 |
| | | *Накладные расходы* | | | *219,91* | *4750* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *506,27* | *10935* |
| 8 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 24,000 | 378,94 | 9095 |
| | | *Накладные расходы* | | | *12,19* | *293* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *28,07* | *674* |
| 9 | 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 12,000 | 2945,61 | 35347 |
| | | *Накладные расходы* | | | *94,78* | *1137* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *218,19* | *2618* |
| 10 | 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж | т конструкций | 0,137 | 162434,73 | 22247 |
| | | *Накладные расходы* | | | *36515,65* | *5001* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *12032,20* | *1648* |
| 11 | 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 4,285 | 22572,46 | 96718 |
| | | *Накладные расходы* | | | *726,27* | *3112* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Накладные расходы* | | | *726,27* | *3112* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1672,03* | *7164* |
| 12 | 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 291,990 | 1331,08 | 388661 |
| | | *Накладные расходы* | | | *276,39* | *80704* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *98,60* | *28790* |
| 13 | 11-110101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 291,990 | 3863,93 | 1128230 |
| | | *Накладные расходы* | | | *444,28* | *129726* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *286,22* | *83573* |
| 14 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 312,429 | 315,77 | 98655 |
| | | *Накладные расходы* | | | *49,97* | *15612* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *23,39* | *7308* |
| 15 | 12-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 236,670 | 2778,63 | 657618 |
| | | *Накладные расходы* | | | *876,41* | *207421* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *205,82* | *48712* |
| 16 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 91,120 | 3720,76 | 339035 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1032,28* | *94061* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *275,61* | *25114* |
| 17 | 12-110102-0101 РСНБ РК 2015 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 99,350 | 2741,14 | 272333 |
| | | *Накладные расходы* | | | *862,31* | *85671* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *203,05* | *20173* |
| | | **Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б** | | | | |
| 18 | 11-460401-1101 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 36,380 | 2092,59 | 76128 |
| | | *Накладные расходы* | | | *680,83* | *24769* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *155,01* | *5639* |
| 19 | 11-460401-1103 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 22,122 | 1220,92 | 27009 |
| | | *Накладные расходы* | | | *390,34* | *8635* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *90,44* | *2001* |
| 20 | 12-070101-0101 РСНБ РК 2015 | Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги | 1м2 | 256,500 | 170,36 | 43699 |
| | | *Накладные расходы* | | | *62,04* | *15914* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *12,62* | *3237* |
| 21 | 12-070101-0102 РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 256,500 | 91,63 | 23504 |
| | | *Накладные расходы* | | | *33,37* | *8560* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *6,79* | *1741* |
| 22 | 12-070101-0201 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 256,500 | 418,75 | 107410 |
| | | *Накладные расходы* | | | *150,47* | *38596* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *31,02* | *7956* |
| 23 | 12-080101-0204 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 432,000 | 344,99 | 149037 |
| | | *Накладные расходы* | | | *125,13* | *54058* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *25,56* | *11040* |
| 24 | 12-080101-0101 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 432,000 | 201,76 | 87162 |
| | | *Накладные расходы* | | | *69,98* | *30232* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *14,95* | *6456* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Накладные расходы* | | | *104,08* | *44964* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *21,62* | *9340* |
| 26 | 12-080101-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты | м2 | 432,000 | 92,05 | 39764 |
| | | *Накладные расходы* | | | *31,47* | *13595* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *6,82* | *2945* |
| 27 | 12-080101-0204 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 59,340 | 344,99 | 20472 |
| | | *Накладные расходы* | | | *125,13* | *7425* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *25,56* | *1516* |
| 28 | 12-080101-0101 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 59,340 | 201,76 | 11973 |
| | | *Накладные расходы* | | | *69,98* | *4153* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *14,95* | *887* |
| 29 | 11-460401-0801 РСНБ РК 2015 | ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ | м3 | 7,500 | 15510,17 | 116326 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4505,79* | *33793* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1148,90* | *8617* |
| | | **Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б** | | | | |
| 30 | 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 37,570 | 2444,13 | 91826 |
| | | *Накладные расходы* | | | *540,54* | *20308* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *181,05* | *6802* |
| 31 | 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 7,480 | 3246,28 | 24282 |
| | | *Накладные расходы* | | | *719,38* | *5381* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *240,47* | *1799* |
| 32 | 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 45,050 | 15522,93 | 699308 |
| | | *Накладные расходы* | | | *499,45* | *22500* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1149,85* | *51801* |
| 33 | 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах | м2 | 16,200 | 3711,72 | 60130 |
| | | *Накладные расходы* | | | *753,59* | *12208* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *274,94* | *4454* |
| 34 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние | м2 | 16,200 | 6834,68 | 110722 |
| | | *Накладные расходы* | | | *219,91* | *3562* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *506,27* | *8202* |
| 35 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 18,000 | 378,94 | 6821 |
| | | *Накладные расходы* | | | *12,19* | *219* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *28,07* | *505* |
| 36 | 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 9,000 | 2945,61 | 26510 |
| | | *Накладные расходы* | | | *94,78* | *853* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *218,19* | *1964* |
| 37 | 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж | т конструкций | 0,188 | 162434,73 | 30564 |
| | | *Накладные расходы* | | | *36515,65* | *6871* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *12032,20* | *2264* |
| 38 | 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 5,880 | 31041,90 | 182526 |
| | | *Накладные расходы* | | | *998,77* | *5873* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2299,40* | *13520* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 256,500 | 1331,08 | 341421 |
| | | *Накладные расходы* | | | *276,39* | *70895* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *98,60* | *25290* |
| 40 | 11-110101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 256,500 | 3863,93 | 991099 |
| | | *Накладные расходы* | | | *444,28* | *113958* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *286,22* | *73415* |
| 41 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 274,455 | 315,77 | 86664 |
| | | *Накладные расходы* | | | *49,97* | *13714* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *23,39* | *6420* |
| 42 | 11-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 62,110 | 216,31 | 13435 |
| | | *Накладные расходы* | | | *46,91* | *2913* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *16,02* | *995* |
| 43 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3,106 | 21771,32 | 67611 |
| | | *Накладные расходы* | | | *2501,66* | *7769* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1612,69* | *5008* |
| 44 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 62,110 | 888,81 | 55204 |
| | | *Накладные расходы* | | | *206,10* | *12801* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *65,84* | *4089* |
| 45 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 62,110 | 701,58 | 43575 |
| | | *Накладные расходы* | | | *185,37* | *11514* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *51,97* | *3228* |
| 46 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 62,110 | 888,81 | 55204 |
| | | *Накладные расходы* | | | *206,10* | *12801* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *65,84* | *4089* |
| 47 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 62,110 | 3704,68 | 230098 |
| | | *Накладные расходы* | | | *708,90* | *44030* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *274,42* | *17044* |
| 48 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка | м3 древесины в конструкции | 0,304 | 72728,63 | 22110 |
| | | *Накладные расходы* | | | *13722,70* | *4172* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *5387,31* | *1638* |
| 49 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 6,725 | 79617,12 | 535457 |
| | | *Накладные расходы* | | | *13689,90* | *92070* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *5897,56* | *39663* |
| 50 | 21-100401-0201 РСНБ РК 2015 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 30,000 | 96,79 | 2904 |
| | | *Накладные расходы* | | | *3,11* | *93* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *7,17* | *215* |
| 51 | 11-100114-0402 РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 1,230 | 59616,27 | 73328 |
| | | *Накладные расходы* | | | *10032,94* | *12341* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *4416,02* | *5432* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 20,000 | 2273,77 | 45475 |
| | | *Накладные расходы* | | | *828,04* | *16561* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *168,43* | *3369* |
| 53 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 20,000 | 1187,90 | 23758 |
| | | *Накладные расходы* | | | *432,60* | *8652* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *87,99* | *1760* |
| 54 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,820 | 18927,63 | 34448 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1205,37* | *2194* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1402,05* | *2552* |
| 55 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные, бетон В12,5. Устройство | м3 | 12,160 | 22068,40 | 268352 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1992,69* | *24231* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1634,70* | *19878* |
| 56 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1 | 1т | 0,156 | 260432,58 | 40497 |
| | | *Накладные расходы* | | | *33858,30* | *5265* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19291,30* | *3000* |
| 57 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов | м2 | 7,475 | 961,64 | 7188 |
| | | *Накладные расходы* | | | *196,76* | *1471* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *71,23* | *532* |
| 58 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 41,300 | 961,00 | 39689 |
| | | *Накладные расходы* | | | *133,40* | *5509* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *71,19* | *2940* |
| 59 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 6,130 | 19272,42 | 118140 |
| | | *Накладные расходы* | | | *2726,97* | *16716* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1427,59* | *8751* |
| 60 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Армирование кладки стен в местах установки сердечников сеткой сеткой СГ-2 | т | 0,018 | 85501,33 | 1535 |
| | | *Накладные расходы* | | | *28144,04* | *505* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *6333,43* | *114* |
| 61 | 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, D 3 мм | т | 0,003 | 135284,88 | 345 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4352,80* | *11* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *10021,10* | *26* |
| 62 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, D 5 мм | т | 0,015 | 137662,12 | 2120 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4429,28* | *68* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *10197,19* | *157* |
| 63 | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТ-1 | т | 0,740 | 28067,22 | 20756 |
| | | *Накладные расходы* | | | *7547,78* | *5582* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2079,05* | *1537* |
| 64 | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,/П-1/. Монтаж | т конструкций | 0,765 | 36324,93 | 27789 |
| | | *Накладные расходы* | | | *9924,49* | *7592* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2690,74* | *2058* |
| 65 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж РМ-1 | т | 0,897 | 119088,95 | 106787 |
| | | *Накладные расходы* | | | *36257,03* | *32512* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Сметная прибыль* | | | *8821,40* | *7910* |
| 66 | 11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка | т | 2,401 | 3843,24 | 9228 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1078,62* | *2590* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *284,68* | *684* |
| 67 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 2,401 | 387407,23 | 930242 |
| | | *Накладные расходы* | | | *12464,84* | *29931* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *28696,83* | *68907* |
| 68 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,174 | 503740,00 | 87550 |
| | | *Накладные расходы* | | | *43654,64* | *7587* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *37314,07* | *6485* |
| 69 | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,/обрешетка/. Монтаж | т конструкций | 0,450 | 36324,93 | 16346 |
| | | *Накладные расходы* | | | *9924,49* | *4466* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2690,74* | *1211* |
| 70 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,672 | 119088,95 | 80028 |
| | | *Накладные расходы* | | | *36257,03* | *24365* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *8821,40* | *5928* |
| 71 | 11-090501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,122 | 16547,68 | 18566 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4562,14* | *5119* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1225,75* | *1375* |
| 72 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,450 | 387407,23 | 174333 |
| | | *Накладные расходы* | | | *12464,84* | *5609* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *28696,83* | *12914* |
| 73 | 21-050206-0145 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) | м | 200,000 | 566,53 | 113307 |
| | | *Накладные расходы* | | | *18,23* | *3646* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *41,97* | *8393* |
| | | **Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | |
| 74 | 12-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 188,520 | 2778,63 | 523827 |
| | | *Накладные расходы* | | | *876,41* | *165222* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *205,82* | *38802* |
| 75 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 60,520 | 3720,76 | 225180 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1032,28* | *62473* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *275,61* | *16680* |
| 76 | 12-110102-0101 РСНБ РК 2015 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 90,330 | 2741,14 | 247607 |
| | | *Накладные расходы* | | | *862,31* | *77892* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *203,05* | *18341* |
| 77 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 24,480 | 258,41 | 6326 |
| | | *Накладные расходы* | | | *86,12* | *2108* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19,14* | *469* |
| 78 | 11-460101-0403 РСНБ РК 2015 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 0,279 | 242948,48 | 67785 |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Накладные расходы* | | | *78587,33* | *21927* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *17996,18* | *5021* |
| 79 | 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,268 | 199560,51 | 53404 |
| | | *Накладные расходы* | | | *6420,87* | *1718* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *14782,26* | *3956* |
| 80 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,014 | 427210,38 | 6002 |
| | | *Накладные расходы* | | | *13745,51* | *193* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *31645,21* | *445* |
| 81 | 11-460302-0103 РСНБ РК 2015 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка | м3 | 3,295 | 19820,04 | 65299 |
| | | *Накладные расходы* | | | *5859,92* | *19306* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1468,15* | *4837* |
| 82 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,510 | 3062,78 | 10750 |
| | | *Накладные расходы* | | | *678,78* | *2383* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *226,87* | *796* |
| | | **Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК В** | | | | |
| 83 | 11-460401-1103 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 18,522 | 1220,92 | 22614 |
| | | *Накладные расходы* | | | *390,34* | *7230* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *90,44* | *1675* |
| 84 | 12-080101-0204 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 261,000 | 344,99 | 90043 |
| | | *Накладные расходы* | | | *125,13* | *32660* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *25,56* | *6670* |
| 85 | 12-080101-0101 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 261,000 | 201,76 | 52661 |
| | | *Накладные расходы* | | | *69,98* | *18265* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *14,95* | *3901* |
| 86 | 12-080101-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | м2 | 261,000 | 291,86 | 76175 |
| | | *Накладные расходы* | | | *104,08* | *27166* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *21,62* | *5643* |
| 87 | 12-080101-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты | м2 | 261,000 | 92,05 | 24024 |
| | | *Накладные расходы* | | | *31,47* | *8213* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *6,82* | *1780* |
| 88 | 11-460401-0801 РСНБ РК 2015 | ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ | м3 | 5,610 | 15510,17 | 87012 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4505,79* | *25277* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1148,90* | *6445* |
| | | **Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ БЛОК В** | | | | |
| 89 | 11-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 42,000 | 216,31 | 9085 |
| | | *Накладные расходы* | | | *46,91* | *1970* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *16,02* | *673* |
| 90 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,100 | 21771,32 | 45720 |
| | | *Накладные расходы* | | | *2501,66* | *5253* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1612,69* | *3387* |
| 91 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 42,000 | 888,81 | 37330 |
| | | *Накладные расходы* | | | *206,10* | *8656* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *65,84* | *2765* |
| 92 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 42,000 | 701,58 | 29466 |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Накладные расходы* | | | *185,37* | *7786* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *51,97* | *2183* |
| 93 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 42,000 | 888,81 | 37330 |
| | | *Накладные расходы* | | | *206,10* | *8656* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *65,84* | *2765* |
| 94 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка | м3 древесины в конструкции | 0,184 | 72728,63 | 13382 |
| | | *Накладные расходы* | | | *13722,70* | *2525* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *5387,31* | *991* |
| 95 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 4,954 | 79617,12 | 394455 |
| | | *Накладные расходы* | | | *13689,90* | *67825* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *5897,56* | *29219* |
| 96 | 21-100401-0201 РСНБ РК 2015 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 30,000 | 96,79 | 2904 |
| | | *Накладные расходы* | | | *3,11* | *93* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *7,17* | *215* |
| 97 | 11-100114-0402 РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,855 | 59616,27 | 50972 |
| | | *Накладные расходы* | | | *10032,94* | *8578* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *4416,02* | *3776* |
| 98 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 15,000 | 2273,77 | 34107 |
| | | *Накладные расходы* | | | *828,04* | *12421* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *168,43* | *2526* |
| 99 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 15,000 | 1187,90 | 17819 |
| | | *Накладные расходы* | | | *432,60* | *6489* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *87,99* | *1320* |
| 100 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,360 | 18927,63 | 25742 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1205,37* | *1639* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1402,05* | *1907* |
| 101 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные, бетон В12,5. Устройство | м3 | 9,060 | 22068,40 | 199940 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1992,69* | *18054* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1634,70* | *14810* |
| 102 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1 | 1т | 0,124 | 260432,58 | 32398 |
| | | *Накладные расходы* | | | *33858,30* | *4212* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19291,30* | *2400* |
| 103 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов | м2 | 5,625 | 961,64 | 5409 |
| | | *Накладные расходы* | | | *196,76* | *1107* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *71,23* | *401* |
| 104 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 30,600 | 961,00 | 29407 |
| | | *Накладные расходы* | | | *133,40* | *4082* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *71,19* | *2178* |
| 105 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,500 | 19272,42 | 86726 |
| | | *Накладные расходы* | | | *2726,97* | *12271* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1427,59* | *6424* |
| 106 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Армирование кладки стен в местах установки сердечников сеткой сеткой СГ-2 | т | 0,013 | 85501,33 | 1074 |
| | | *Накладные расходы* | | | *28144,04* | *354* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *6333,43* | *80* |
| 107 | 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, D 3 мм | т | 0,002 | 135284,88 | 241 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4352,80* | *8* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *10021,10* | *18* |
| 108 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, D 5 мм | т | 0,011 | 137662,12 | 1484 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4429,28* | *48* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *10197,19* | *110* |
| 109 | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТ-1 | т | 0,444 | 28067,22 | 12453 |
| | | *Накладные расходы* | | | *7547,78* | *3349* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2079,05* | *922* |
| 110 | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,/П-1/. Монтаж | т конструкций | 0,587 | 36324,93 | 21305 |
| | | *Накладные расходы* | | | *9924,49* | *5821* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2690,74* | *1578* |
| 111 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж РМ-1, РМ-2 | т | 0,631 | 119088,95 | 75188 |
| | | *Накладные расходы* | | | *36257,03* | *22891* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *8821,40* | *5569* |
| 112 | 11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка | т | 1,662 | 3843,24 | 6386 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1078,62* | *1792* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *284,68* | *473* |
| 113 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 1,662 | 387407,23 | 643700 |
| | | *Накладные расходы* | | | *12464,84* | *20711* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *28696,83* | *47682* |
| 114 | 12-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 135,230 | 2778,63 | 375754 |
| | | *Накладные расходы* | | | *876,41* | *118518* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *205,82* | *27834* |
| 115 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50,520 | 3720,76 | 187973 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1032,28* | *52151* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *275,61* | *13924* |
| 116 | 12-110102-0101 РСНБ РК 2015 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 84,290 | 2741,14 | 231051 |
| | | *Накладные расходы* | | | *862,31* | *72684* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *203,05* | *17115* |
| | | **Раздел: ВИТРАЖИ МЕЖДУ БЛОКАМИ Б и В (АС61-АС66)** | | | | |
| 117 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 8,960 | 2273,77 | 20373 |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Накладные расходы* | | | *828,04* | *7419* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *168,43* | *1509* |
| 118 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 8,960 | 1187,90 | 10644 |
| | | *Накладные расходы* | | | *432,60* | *3876* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *87,99* | *788* |
| 119 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,840 | 18927,63 | 15899 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1205,37* | *1013* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1402,05* | *1178* |
| 120 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные, бетон В12,5. Устройство | м3 | 5,600 | 22068,40 | 123583 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1992,69* | *11159* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1634,70* | *9154* |
| 121 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1 | 1т | 0,031 | 260432,58 | 8099 |
| | | *Накладные расходы* | | | *33858,30* | *1053* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19291,30* | *600* |
| 122 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов | м2 | 5,600 | 961,64 | 5385 |
| | | *Накладные расходы* | | | *196,76* | *1102* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *71,23* | *399* |
| 123 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 19,600 | 961,00 | 18836 |
| | | *Накладные расходы* | | | *133,40* | *2615* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *71,19* | *1395* |
| 124 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 3,500 | 19272,42 | 67453 |
| | | *Накладные расходы* | | | *2726,97* | *9544* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1427,59* | *4997* |
| 125 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Армирование кладки стен в местах установки сердечников сеткой сеткой СГ-2 | т | 0,005 | 85501,33 | 430 |
| | | *Накладные расходы* | | | *28144,04* | *141* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *6333,43* | *32* |
| 126 | 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, D 3 мм | т | 0,001 | 135284,88 | 97 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4352,80* | *3* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *10021,10* | *7* |
| 127 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, D 5 мм | т | 0,004 | 137662,12 | 594 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4429,28* | *19* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *10197,19* | *44* |
| 128 | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТ-1 | т | 0,161 | 28067,22 | 4509 |
| | | *Накладные расходы* | | | *7547,78* | *1213* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2079,05* | *334* |
| 129 | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,/П-1,П-2/. Монтаж | т конструкций | 0,357 | 36324,93 | 12968 |
| | | *Накладные расходы* | | | *9924,49* | *3543* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2690,74* | *961* |
| 130 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж РМ-1, РМ-2 | т | 0,458 | 119088,95 | 54483 |
| | | *Накладные расходы* | | | *36257,03* | *16588* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *8821,40* | *4036* |
| 131 | 11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка | т | 0,975 | 3843,24 | 3748 |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1078,62* | *1052* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *284,68* | *278* |
| 132 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,975 | 387407,23 | 377780 |
| | | *Накладные расходы* | | | *12464,84* | *12155* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *28696,83* | *27984* |
| 133 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 22,428 | 650,85 | 14598 |
| | | *Накладные расходы* | | | *198,37* | *4449* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *48,21* | *1081* |
| 134 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,035 | 503740,00 | 17510 |
| | | *Накладные расходы* | | | *43654,64* | *1517* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *37314,07* | *1297* |
| 135 | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,/обрешетка/. Монтаж | т конструкций | 0,150 | 36324,93 | 5449 |
| | | *Накладные расходы* | | | *9924,49* | *1489* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2690,74* | *404* |
| 136 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,188 | 119088,95 | 22408 |
| | | *Накладные расходы* | | | *36257,03* | *6822* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *8821,40* | *1660* |
| 137 | 11-090501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,338 | 16547,68 | 5596 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4562,14* | *1543* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *1225,75* | *415* |
| 138 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,150 | 387407,23 | 58111 |
| | | *Накладные расходы* | | | *12464,84* | *1870* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *28696,83* | *4305* |
| 139 | 21-050206-0145 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) | м | 56,000 | 566,53 | 31726 |
| | | *Накладные расходы* | | | *18,23* | *1021* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *41,97* | *2350* |
| | | **Раздел: РАБОТЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ** | | | | |
| 140 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 788,910 | 258,41 | 203861 |
| | | *Накладные расходы* | | | *86,12* | *67937* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19,14* | *15101* |
| 141 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 552,240 | 1243,07 | 686474 |
| | | *Накладные расходы* | | | *339,66* | *187572* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *92,08* | *50850* |
| 142 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 331,170 | 258,41 | 85577 |
| | | *Накладные расходы* | | | *86,12* | *28519* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19,14* | *6339* |
| 143 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 231,820 | 1265,41 | 293347 |
| | | *Накладные расходы* | | | *327,68* | *75963* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *93,73* | *21729* |
| | | **Раздел: БЛОК Б** | | | | |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 144 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 628,410 | 258,41 | 162387 |
| | | *Накладные расходы* | | | *86,12* | *54116* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19,14* | *12029* |
| 145 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 439,890 | 1243,07 | 546815 |
| | | *Накладные расходы* | | | *339,66* | *149412* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *92,08* | *40505* |
| 146 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 301,100 | 258,41 | 77807 |
| | | *Накладные расходы* | | | *86,12* | *25929* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19,14* | *5763* |
| 147 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 201,770 | 1265,41 | 255321 |
| | | *Накладные расходы* | | | *327,68* | *66116* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *93,73* | *18913* |
| | | **Раздел: БЛОК В** | | | | |
| 148 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 450,750 | 258,41 | 116478 |
| | | *Накладные расходы* | | | *86,12* | *38817* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19,14* | *8628* |
| 149 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 315,520 | 1356,63 | 428045 |
| | | *Накладные расходы* | | | *355,72* | *112238* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *100,49* | *31707* |
| 150 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 280,960 | 287,16 | 80680 |
| | | *Накладные расходы* | | | *89,76* | *25220* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *21,27* | *5976* |
| 151 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 196,670 | 1369,19 | 269278 |
| | | *Накладные расходы* | | | *341,93* | *67248* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *101,42* | *19947* |
| | | **Раздел: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ-БЛОК А** | | | | |
| 152 | 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | м | 8,000 | 1410,85 | 11287 |
| | | *Накладные расходы* | | | *375,06* | *3000* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *104,51* | *836* |
| 153 | 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,000 | 660,43 | 660 |
| | | *Накладные расходы* | | | *195,39* | *195* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *48,92* | *49* |
| 154 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,000 | 767,09 | 767 |
| | | *Накладные расходы* | | | *198,82* | *199* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *56,82* | *57* |
| 155 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны планки, хомуты/ | кг | 6,000 | 571,77 | 3431 |
| | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *110* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *254* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 156 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | м трубопровода | 10,000 | 106,65 | 1066 |
| | | *Накладные расходы* | | | *38,26* | *383* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *7,90* | *79* |
| | | Раздел: ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А | | | | |
| 157 | 12-150101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 150,000 | 545,27 | 81791 |
| | | *Накладные расходы* | | | *186,53* | *27979* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *40,39* | *6059* |
| 158 | 12-150102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 23,000 | 1581,67 | 36378 |
| | | *Накладные расходы* | | | *569,40* | *13096* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *117,16* | *2695* |
| | | Раздел: БЛОК Б | | | | |
| 159 | 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | м | 8,000 | 1029,33 | 8235 |
| | | *Накладные расходы* | | | *362,79* | *2902* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *76,25* | *610* |
| 160 | 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,000 | 395,45 | 3164 |
| | | *Накладные расходы* | | | *12,72* | *102* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *29,29* | *234* |
| 161 | 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,000 | 660,43 | 660 |
| | | *Накладные расходы* | | | *195,39* | *195* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *48,92* | *49* |
| 162 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,000 | 767,09 | 767 |
| | | *Накладные расходы* | | | *198,82* | *199* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *56,82* | *57* |
| 163 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6,000 | 571,77 | 3431 |
| | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *110* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *254* |
| | | Раздел: ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б | | | | |
| 164 | 12-150101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 146,000 | 545,27 | 79610 |
| | | *Накладные расходы* | | | *186,53* | *27233* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *40,39* | *5897* |
| 165 | 12-150102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 17,000 | 1581,67 | 26888 |
| | | *Накладные расходы* | | | *569,40* | *9680* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *117,16* | *1992* |
| | | Раздел: БЛОК В | | | | |
| 166 | 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,000 | 660,43 | 660 |
| | | *Накладные расходы* | | | *195,39* | *195* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *48,92* | *49* |
| 167 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,000 | 767,09 | 767 |
| | | *Накладные расходы* | | | *198,82* | *199* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *56,82* | *57* |
| 168 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6,000 | 571,77 | 3431 |
| | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *110* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *254* |
| | | **Раздел: ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК В** | | | | |
| 169 | 12-150101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 114,000 | 545,27 | 62161 |
| | | *Накладные расходы* | | | *186,53* | *21264* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *40,39* | *4605* |
| 170 | 12-150102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 12,000 | 1581,67 | 18980 |
| | | *Накладные расходы* | | | *569,40* | *6833* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *117,16* | *1406* |
| 171 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,090 | 76,08 | 7 |
| | | *Накладные расходы* | | | *2,45* | *0* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *5,64* | *1* |
| 172 | 41-020101-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/4,2 км | т | 0,090 | 188,37 | 17 |
| | | *Накладные расходы* | | | *6,06* | *1* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *13,95* | *1* |
| | | **Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | |
| 173 | 13-080305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2,000 | 3310,89 | 6622 |
| | | *Накладные расходы* | | | *845,51* | *1691* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *245,25* | *491* |
| 174 | ПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость бокса ЩРВ-П-18 | шт | 2,000 | 2664,33 | 5329 |
| | | *Накладные расходы* | | | *85,73* | *171* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *197,36* | *395* |
| 175 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 18,000 | 4652,14 | 83739 |
| | | *Накладные расходы* | | | *500,20* | *9004* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *344,60* | *6203* |
| 176 | 23-070204-0660 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 1788,45 | 3577 |
| | | *Накладные расходы* | | | *57,54* | *115* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *132,48* | *265* |
| 177 | 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12,000 | 307,87 | 3694 |
| | | *Накладные расходы* | | | *9,91* | *119* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *22,81* | *274* |
| 178 | 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,000 | 2162,94 | 8652 |
| | | *Накладные расходы* | | | *69,59* | *278* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *160,22* | *641* |
| 179 | 13-080305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2,000 | 3310,89 | 6622 |
| | | *Накладные расходы* | | | *845,51* | *1691* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *245,25* | *491* |
| 180 | ПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость бокса ЩРВ-П-18 | шт | 2,000 | 2664,33 | 5329 |
| | | *Накладные расходы* | | | *85,73* | *171* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *197,36* | *395* |
| 181 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 20,000 | 4652,14 | 93043 |
| | | *Накладные расходы* | | | *500,20* | *10004* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *344,60* | *6892* |
| 182 | 23-070204-0660 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 1788,45 | 3577 |
| | | *Накладные расходы* | | | *57,54* | *115* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *132,48* | *265* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 183 | 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12,000 | 307,87 | 3694 |
| | | *Накладные расходы* | | | *9,91* | *119* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *22,81* | *274* |
| 184 | 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6,000 | 2162,94 | 12978 |
| | | *Накладные расходы* | | | *69,59* | *418* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *160,22* | *961* |
| 185 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3,000 | 4652,14 | 13956 |
| | | *Накладные расходы* | | | *500,20* | *1501* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *344,60* | *1034* |
| 186 | ПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50 2МТ 20А | шт | 3,000 | 2499,50 | 7498 |
| | | *Накладные расходы* | | | *80,42* | *241* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *185,15* | *555* |
| 187 | 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 1517,17 | 1517 |
| | | *Накладные расходы* | | | *430,76* | *431* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *112,38* | *112* |
| 188 | 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1,000 | 7863,81 | 7864 |
| | | *Накладные расходы* | | | *253,02* | *253* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *582,50* | *583* |
| 189 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 85,000 | 411,38 | 34967 |
| | | *Накладные расходы* | | | *119,52* | *10159* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *30,47* | *2590* |
| 190 | 13-080305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 29,000 | 411,38 | 11930 |
| | | *Накладные расходы* | | | *119,52* | *3466* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *30,47* | *884* |
| 191 | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 85,000 | 186,14 | 15822 |
| | | *Накладные расходы* | | | *5,99* | *509* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *13,79* | *1172* |
| 192 | 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 29,000 | 212,39 | 6159 |
| | | *Накладные расходы* | | | *6,83* | *198* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *15,73* | *456* |
| 193 | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 69,000 | 488,89 | 33734 |
| | | *Накладные расходы* | | | *140,28* | *9679* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *36,21* | *2499* |
| 194 | 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 69,000 | 243,14 | 16777 |
| | | *Накладные расходы* | | | *7,82* | *540* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *18,01* | *1243* |
| 195 | 13-080305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 6,000 | 495,56 | 2973 |
| | | *Накладные расходы* | | | *136,76* | *821* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *36,71* | *220* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 196 | 23-070218-1601 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 6,000 | 189,49 | 1137 |
| | | *Накладные расходы* | | | *6,10* | *37* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *14,04* | *84* |
| 197 | 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3/У195,У191 | шт. | 483,000 | 41,36 | 19979 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1,33* | *643* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *3,06* | *1480* |
| 198 | 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1160,000 | 98,87 | 114692 |
| | | *Накладные расходы* | | | *24,12* | *27984* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *7,32* | *8496* |
| 199 | 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 900,000 | 115,93 | 104337 |
| | | *Накладные расходы* | | | *28,30* | *25472* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *8,59* | *7729* |
| 200 | 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,800 | 130855,20 | 104684 |
| | | *Накладные расходы* | | | *4210,27* | *3368* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *9692,98* | *7754* |
| 201 | 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,900 | 207427,89 | 186685 |
| | | *Накладные расходы* | | | *6674,00* | *6007* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *15365,03* | *13829* |
| 202 | 23-060144-0401 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,360 | 94747,12 | 34109 |
| | | *Накладные расходы* | | | *3048,49* | *1097* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *7018,30* | *2527* |
| 203 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1800,000 | 422,96 | 761333 |
| | | *Накладные расходы* | | | *90,70* | *163267* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *31,33* | *56395* |
| 204 | ПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм | м | 1800,000 | 47,95 | 86314 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1,54* | *2777* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *3,55* | *6394* |
| | | **Раздел: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | |
| 205 | 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2,000 | 5946,18 | 11892 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1005,00* | *2010* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *440,46* | *881* |
| 206 | 23-070201-0308 РСНБ РК 2015 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2,000 | 5952,02 | 11904 |
| | | *Накладные расходы* | | | *191,51* | *383* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *440,89* | *882* |
| 207 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 6,000 | 6351,61 | 38110 |
| | | *Накладные расходы* | | | *913,69* | *5482* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *470,49* | *2823* |
| 208 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6,000 | 4652,14 | 27913 |
| | | *Накладные расходы* | | | *500,20* | *3001* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Сметная прибыль* | | | *344,60* | *2068* |
| 209 | 23-070204-0664 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 1788,45 | 3577 |
| | | *Накладные расходы* | | | *57,54* | *115* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *132,48* | *265* |
| 210 | 23-070204-0661 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,000 | 1788,45 | 7154 |
| | | *Накладные расходы* | | | *57,54* | *230* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *132,48* | *530* |
| 211 | 23-070204-0612 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6,000 | 307,87 | 1847 |
| | | *Накладные расходы* | | | *9,91* | *59* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *22,81* | *137* |
| 212 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | шт | 3,000 | 1258,03 | 3774 |
| | | *Накладные расходы* | | | *366,62* | *1100* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *93,19* | *280* |
| 213 | ПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость счетчика 3 фаз. ЦЭ 6803В | шт | 3,000 | 11327,66 | 33983 |
| | | *Накладные расходы* | | | *364,47* | *1093* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *839,09* | *2517* |
| 214 | 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,000 | 5946,18 | 5946 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1005,00* | *1005* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *440,46* | *440* |
| 215 | 23-070201-0309 РСНБ РК 2015 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 6499,09 | 6499 |
| | | *Накладные расходы* | | | *209,11* | *209* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *481,41* | *481* |
| 216 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 6,000 | 6351,61 | 38110 |
| | | *Накладные расходы* | | | *913,69* | *5482* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *470,49* | *2823* |
| 217 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2,000 | 4652,14 | 9304 |
| | | *Накладные расходы* | | | *500,20* | *1000* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *344,60* | *689* |
| 218 | 23-070204-0664 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1788,45 | 1788 |
| | | *Накладные расходы* | | | *57,54* | *58* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *132,48* | *132* |
| 219 | 23-070204-0661 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,000 | 1788,45 | 8942 |
| | | *Накладные расходы* | | | *57,54* | *288* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *132,48* | *662* |
| 220 | 23-070204-0612 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 307,87 | 616 |
| | | *Накладные расходы* | | | *9,91* | *20* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *22,81* | *46* |
| 221 | 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,000 | 5946,18 | 5946 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1005,00* | *1005* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *440,46* | *440* |
| 222 | ПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость ЩАП-13М-63-УХЛ4 | шт | 1,000 | 59884,06 | 59884 |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *Накладные расходы* | | | *1926,77* | *1927* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *4435,86* | *4436* |
| 223 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 79,000 | 268,50 | 21211 |
| | | *Накладные расходы* | | | *56,74* | *4483* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19,89* | *1571* |
| 224 | 23-060144-0903 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,041 | 547131,60 | 22432 |
| | | *Накладные расходы* | | | *17603,98* | *722* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *40528,27* | *1662* |
| 225 | 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 323383,82 | 4851 |
| | | *Накладные расходы* | | | *10404,88* | *156* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *23954,36* | *359* |
| 226 | 23-060144-0905 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,023 | 1282662,38 | 29501 |
| | | *Накладные расходы* | | | *41269,70* | *949* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *95012,03* | *2185* |
| 227 | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка | м | 56,000 | 267,83 | 14999 |
| | | *Накладные расходы* | | | *58,01* | *3249* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19,84* | *1111* |
| 228 | 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 23,000 | 296,19 | 6812 |
| | | *Накладные расходы* | | | *66,10* | *1520* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *21,94* | *505* |
| 229 | ПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 25мм | м | 56,000 | 71,93 | 4028 |
| | | *Накладные расходы* | | | *2,31* | *130* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *5,33* | *298* |
| 230 | ПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 40мм | м | 23,000 | 94,91 | 2183 |
| | | *Накладные расходы* | | | *3,05* | *70* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *7,03* | *162* |
| 231 | 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали 25х4, сечение 100 мм2 | м | 15,000 | 329,48 | 4942 |
| | | *Накладные расходы* | | | *55,62* | *834* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *24,41* | *366* |
| 232 | 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 6,000 | 529,06 | 3174 |
| | | *Накладные расходы* | | | *81,43* | *489* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *39,19* | *235* |
| 233 | 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | т | 0,019 | 163132,38 | 3083 |
| | | *Накладные расходы* | | | *5248,79* | *99* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *12083,88* | *228* |
| 234 | 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/ | т | 0,005 | 163132,38 | 763 |
| | | *Накладные расходы* | | | *5248,79* | *25* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *12083,88* | *57* |
| | | **Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | |
| 235 | 13-080305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 6,000 | 257,57 | 1545 |
| | | *Накладные расходы* | | | *74,80* | *449* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *19,08* | *114* |
| 236 | 12-170101-0703 РСНБ РК 2015 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 7,000 | 76,11 | 533 |
| | | *Накладные расходы* | | | *27,65* | *194* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *5,64* | *39* |
| 237 | 12-170101-0705 РСНБ РК 2015 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 180,000 | 221,26 | 39826 |
| | | *Накладные расходы* | | | *80,39* | *14470* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *16,39* | *2950* |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 238 | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 170,000 | 69,77 | 11861 |
| | | *Накладные расходы* | | | *25,41* | *4319* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *5,17* | *879* |
| 239 | 12-170101-0401 РСНБ РК 2015 | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 1800,000 | 30,35 | 54622 |
| | | *Накладные расходы* | | | *11,05* | *19892* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *2,25* | *4046* |
| 240 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,072 | 76,08 | 5 |
| | | *Накладные расходы* | | | *2,45* | *0* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *5,64* | *0* |
| 241 | 41-020101-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/4,2 км | т | 0,072 | 188,37 | 14 |
| | | *Накладные расходы* | | | *6,06* | *0* |
| | | *Сметная прибыль* | | | *13,95* | *1* |
| | | ИТОГО: | | | | 21328408 |
| | | В том числе : | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 4152364 |
| | | Сметная прибыль | | | | 1579882 |
| | | Стоимость оборудования | | | | 59884 |
| | | Итого с временными | | 1,2 % | | 21523746 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | 0,7 % | | 21734297 |
| | | С понижающим коэффицентом 0,8299987 | | | | 18039438 |
| | | Итого НДС | | | | 2164733 |
| | | Итого с НДС | | 12 % | | 20204170 |

*Инженер:*
*Инженер технического надзора*
*ТОО "Саян Саян construktion"*
*Абиев Т.О.*

*Подрядчик:*
*Директор ТОО «Talap Stroy Service»*
*Умирзаков Б.Т.*