Предприятие, организация
**ТОО "Ладомир Строй"**

Подразделение
Основное подразделение

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 15 | 05.10.2011 |

# Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**
Основание: Договор № 2011-16 от 04.07.2011 года

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 4000 кв.м. на территории базы отдыха "Майбалык" в г. Щучинск Акмолинской области | работа | 1 | 2 430 584,00 | 2 430 584,00 |

**Всего работ на сумму:** 2 430 584,00
**в т.ч. НДС**

**Итого сумма: Два миллиона четыреста тридцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"**

РНН: 032600243142
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43
Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

**Директор**
(должность)

**Ларионова Ю.А.**
(ФИО, подпись)

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**

РНН: 600200057612
Адрес: г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49
Расчетный счет: KZ06319A010000455534 в АО «БТА банк» г.Алматы
БИК: ABKZKZKX

МП

Директор
(должность)

Создонова А.Б.
(ФИО, подпись)

Заказчик — ТОО "Нур-Ай Stroy Service"

Подрядчик — ТОО "Ладомир Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 4000 кв.м. на территории базы отдыха "Майбалык" в г. Шучинск Акмолинской области

# АКТ
## приемки выполненных работ
за октябрь 2011 года

на 2-1-1Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 4000 кв.м. на территории базы отдыха "Майбалык" в г. Шучинск Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел: #Подъем колодцев#** | | | | |
| 1 | 6-1-1 | Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном | 0,3 | 392,17 | 66,01 | 100 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 50 |
| 2 | 30-1-7 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ | 0,3 | 7350 | | 1825 |
| | | м3 | | | | |
| 3 | 23-24-1 | Демонтаж люков | 10 | 186,16 | 21,25 | 1505 |
| | | шт | | 125,55 | 8,1 | 1024 |
| 4 | 23-24-1 | Установка люков с учетом новых | 10 | 310,27 | 35,42 | 2500 |
| | | шт | | 209,25 | 13,5 | 1700 |
| 5 | 11-4-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 10 | 13400 | | 112000 |
| | | комплект | | | | |
| | | **Итого по разделу: #Подъем колодцев#** | | | | 118729 |
| | | **Раздел: #Изготовление и установка ограждений** | | | | |
| 6 | 1-149-4 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/ | 120 | 162,72 | 143,86 | 18810 |
| | | яма | | 18,86 | 36,68 | 2180 |
| 7 | 6-1-1 | Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном | 1,5 | 7695,37 | 66,01 | 10675 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 272 |
| 8 | 9-17-1 | Монтаж стоек ограждения | 0,3 | 4804,8 | 2285,57 | 1389 |
| | | т | | 1737,45 | 617,13 | 502 |
| 9 | 8-6-63 | Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм | 94 | 231 | | 21363 |
| | | м | | | | |
| 10 | 9-62-3 | Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 2 | 27935,09 | 9375,11 | 52896 |
| | | т | | 16380 | 2107,33 | 31016 |
| 11 | 9-53-2 | Монтаж решеток ограждения | 2 | 9850,48 | 1162,95 | 18652 |
| | | т | | 7357,5 | 108 | 13932 |
| 12 | 1-1-854 | Стальные пластины | 0,0694 | 43600 | | 3024 |
| | | т | | | | |
| 13 | 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,9803 | 45300 | | 44407 |
| | | т | | | | |
| 14 | 1-1-856 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/ | 0,8439 | 45300 | | 38228 |
| | | т | | | | |
| 15 | 13-44-7 | Очистка щетками, обеспыливание | 92,48 | 60,75 | 0 | 5618 |
| | | м2 | | 60,75 | 0 | 5618 |
| 16 | 13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 92,48 | 21,8 | 0,05 | 2016 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 537 |
| 17 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 184,96 | 20,36 | 0,02 | 3766 |
| | | м2 | | 4,16 | 0 | 769 |
| | | **Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений** | | | | 220843 |
| | | **Раздел: #Бортовой камень#** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11-2-4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см | 13,47 | 2279,79 | 0 | 30709 |
| | | м3 | | 531 | 0 | 7153 |
| 19 | 27-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм | 134,7 | 526,68 | 6,63 | 70944 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 14639 |
| 20 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые М-400 | 5,792 | 28200 | | 163337 |
| | | м3 | | | | |
| | | **Итого по разделу: #Бортовой камень#** | | | | 264990 |
| | | **Раздел: #Парковка для клиентов#** | | | | |
| 21 | 1-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/ | 111,208 | 39,75 | 37,82 | 4421 |
| | | м3 | | 1,87 | 11 | 208 |
| 22 | Е010332-А22-1 | Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 | 136,229 | 157,63 | 157,63 | 21474 |
| | | т | | 0 | 31,53 | 0 |
| 23 | 1-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную | 77,845 | 3,08 | 2,66 | 240 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 30 |
| 24 | 1-130-2 | Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 79,434 | 12,51 | 12,51 | 994 |
| | | м3 | | 0 | 4,28 | 0 |
| 25 | 1-130-8 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/ | 556,038 | 1,27 | 1,27 | 707 |
| | | м3 | | 0 | 0,38 | 0 |
| 26 | 27-14-2 | Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня и-20см | 52,956 | 1705,88 | 73,75 | 90337 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 1132 |
| 27 | 27-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки" | 264,78 | 327,07 | 27,83 | 86600 |
| | | м2 | | 5 | 9,47 | 1324 |
| 28 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/ | 0,2118 | 40097,59 | 339,59 | 8494 |
| | | т | | 0 | 140,94 | 0 |
| 29 | 27-102-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой | 264,78 | 535,8 | 13,29 | 141870 |
| | | м2 | | 6,51 | 1,32 | 1724 |
| 30 | 27-102-3 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/ | 529,56 | 61,06 | 0,54 | 32337 |
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 11 |
| 31 | 27-102-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой | 264,78 | 587 | 13,29 | 155426 |
| | | м2 | | 6,51 | 1,32 | 1724 |
| 32 | 27-102-3 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/ | 529,56 | 67,48 | 0,54 | 35733 |
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 11 |
| 33 | 0-10-2 | Автогудронаторы, до 7000 л | 0,0502 | 1171 | 1171 | 59 |
| | | маш-ч | | 0 | 486 | 0 |
| | | **Итого по разделу: #Парковка для клиентов#** | | | | 578690 |
| | | **Раздел: #Тротуары#** | | | | |
| 34 | 27-56-1 | Устройство оснований из щебня фракционного н=12см | 216,063 | 347,46 | 14,09 | 75073 |
| | | м2 | | 38,03 | 4,75 | 8217 |
| 35 | 27-56-1 | Слой мелкозернистого песка н=5см | 216,063 | 98,64 | 14,09 | 21313 |
| | | м2 | | 38,03 | 4,75 | 8217 |
| 36 | 11-25-1 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 216,063 | 181,7 | 21,26 | 39258 |
| | | м2 | | 156,15 | 7,97 | 33738 |
| 37 | Прайс | Плитка тротуарная /брусчатка/ | 216,063 | 414,63 | | 89586 |
| | | м2 | | | | |
| | | **Итого по разделу: #Тротуары#** | | | | 225230 |
| | | **Раздел: #Устройство металлических конструкций** | | | | |
| 38 | 1-149-4 | Копание ям вручную глубиной до 0,5м | 16 | 162,72 | 143,86 | 2603 |
| | | яма | | 18,86 | 36,68 | 302 |
| 39 | 6-1-1 | Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном | 0,384 | 7695,37 | 66,01 | 2955 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 75 |
| 40 | 1-28-4 | Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций | 1 | 20978,18 | 38,72 | 20978 |
| | | навес | | 3575,36 | 11,22 | 3575 |
| | | **Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций** | | | | 26537 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел: #Сети наружного освещения** | | | | |
| 41 | 67-2-1 | Демонтаж существующего провода СИП | 128 | 19,76 | 0,05 | 2529 |
| | | м | | 19,71 | 0 | 2523 |
| 42 | 67-9-1 | Прокладка провода СИП | 128 | 55,49 | 0,05 | 7103 |
| | | м | | 55,44 | 0 | 7096 |
| 43 | 67-13-3 | Устройство сетей наружного освещения | 128 | 19,25 | 0,03 | 2464 |
| | | м | | 19,22 | 0 | 2460 |
| 44 | 67-15-6 | Установка светильника на кронштейне | 20 | 140,16 | 1,42 | 2803 |
| | | шт | | 138,74 | 0,23 | 2775 |
| 45 | 33-11-1 | Установка опор освещения массой до 2 т | 20 | 11551,28 | 7151,4 | 231026 |
| | | 1т | | 4342,5 | 1521,12 | 86850 |
| 46 | 33-25-1 | Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м | 60 | 37,47 | 23,7 | 2248 |
| | | 1м | | 13,77 | 7,53 | 826 |
| | | **Итого по разделу: #Сети наружного освещения** | | | | 248173 |
| | | **Раздел: #Водосбросные лотки** | | | | |
| 47 | 27-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация) | 140 | 736,26 | 351,18 | 103000 |
| | | м | | 240,75 | 89,1 | 34000 |
| 48 | 30-18-147 | Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм | 140 | 2440 | | 342500 |
| | | м | | | | |
| | | **Итого по разделу: #Водосбросные лотки** | | | | 479500 |
| | | **ИТОГО:** | | | | 2430584 |

Заказчик: Директор ТОО "Нур-Ай Stroy Service" (подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Ладомир Строй" (подпись)