ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

ИНЖЕНЕР: ТОО " Саян construction"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Договор № 93 от 20.07. 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы имени Курмангазы Сагырбайулы в г.Шардара, ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

Сентябрь 2017год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно с НДС	С начала строительстваНДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
						приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	43 616 139	4 673 158	6 127 033					656 468	6 127 033
в том числе оборудование									
Всего по стройке	43 616 139	4 673 158	6 127 033					656 468	6 127 033

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Бердалиева А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Умирзаков Б.Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО" Саян construction"

Ирсымбетов С.М.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО " Саян construction"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы имени Курмангазы Сагырбайулы в г.Шардара, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93 от 20.07. 2017 г.**

Акт приемки выполненных работ № 4 за Сентябрь 2017год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: БЛОК А ОТОПЛЕНИЕ				
1	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	215,000	108,70	23371
		Накладные расходы			*38,33*	*8240*
		Сметная прибыль			*8,05*	*1731*
2	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,000	421,10	842
		Накладные расходы			*147,90*	*296*
		Сметная прибыль			*31,19*	*62*
3	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МПУ-4У	шт	2,000	2537,46	5075
		Накладные расходы			*81,64*	*163*
		Сметная прибыль			*187,96*	*376*
4	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,000	574,78	1150
		Накладные расходы			*197,93*	*396*
		Сметная прибыль			*42,58*	*85*
5	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1441,42	2883
		Накладные расходы			*46,38*	*93*
		Сметная прибыль			*106,77*	*214*
6	11-180701-0101 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	2,000	46555,43	93111
		Накладные расходы			*3023,61*	*6047*
		Сметная прибыль			*3448,55*	*6897*
7	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,200	84,72	102
		Накладные расходы			*19,68*	*24*
		Сметная прибыль			*6,28*	*8*
8	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,200	1148,46	1378
		Накладные расходы			*347,41*	*417*
		Сметная прибыль			*85,07*	*102*
9	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,200	80460,77	16092
		Накладные расходы			*12269,06*	*2454*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1192*
10	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,200	641,25	2693
		Накладные расходы			*174,41*	*733*
		Сметная прибыль			*47,50*	*199*
11	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005	531939,03	2569
		Накладные расходы			*17115,16*	*83*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*190*
		Раздел: БЛОК Б				
12	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	19,600	10914,79	213930

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*764,98*	*14994*
		Сметная прибыль			*808,50*	*15847*
13	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	161,000	108,70	17501
		Накладные расходы			*38,33*	*6170*
		Сметная прибыль			*8,05*	*1296*
14	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	24,600	728,00	17909
		Накладные расходы			*200,86*	*4941*
		Сметная прибыль			*53,93*	*1327*
15	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,530	1148,46	13242
		Накладные расходы			*347,41*	*4006*
		Сметная прибыль			*85,07*	*981*
16	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	1,100	494,88	544
		Накладные расходы			*171,39*	*189*
		Сметная прибыль			*36,66*	*40*
17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,200	84,72	102
		Накладные расходы			*19,68*	*24*
		Сметная прибыль			*6,28*	*8*
18	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,200	1148,46	1378
		Накладные расходы			*347,41*	*417*
		Сметная прибыль			*85,07*	*102*
19	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,230	80460,77	18506
		Накладные расходы			*12269,06*	*2822*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1371*
20	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,500	641,25	4168
		Накладные расходы			*174,41*	*1134*
		Сметная прибыль			*47,50*	*309*
21	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	531939,03	3976
		Накладные расходы			*17115,16*	*128*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*295*
22	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	632,44	2530
		Накладные расходы			*20,35*	*81*
		Сметная прибыль			*46,85*	*187*
23	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1107,02	2214
		Накладные расходы			*35,62*	*71*
		Сметная прибыль			*82,00*	*164*
24	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2835,19	5670
		Накладные расходы			*901,41*	*1803*
		Сметная прибыль			*210,01*	*420*
25	23-040902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	32670,24	65340
		Накладные расходы			*1051,17*	*2102*
		Сметная прибыль			*2420,02*	*4840*
26	23-041009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	22812,82	22813
		Накладные расходы			*734,00*	*734*
		Сметная прибыль			*1689,84*	*1690*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
27	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	1050,21	5251
		Накладные расходы			*33,79*	*169*
		Сметная прибыль			*77,79*	*389*
28	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,000	421,10	842
		Накладные расходы			*147,90*	*296*
		Сметная прибыль			*31,19*	*62*
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МПУ-4У	шт	2,000	2537,46	5075
		Накладные расходы			*81,64*	*163*
		Сметная прибыль			*187,96*	*376*
30	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,000	574,78	1150
		Накладные расходы			*197,93*	*396*
		Сметная прибыль			*42,58*	*85*
31	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1441,42	2883
		Накладные расходы			*46,38*	*93*
		Сметная прибыль			*106,77*	*214*
32	11-180701-0101 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	2,000	46555,43	93111
		Накладные расходы			*3023,61*	*6047*
		Сметная прибыль			*3448,55*	*6897*
33	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,000	108,70	1087
		Накладные расходы			*38,33*	*383*
		Сметная прибыль			*8,05*	*81*
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,100	84,72	93
		Накладные расходы			*19,68*	*22*
		Сметная прибыль			*6,28*	*7*
35	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,100	1148,46	1263
		Накладные расходы			*347,41*	*382*
		Сметная прибыль			*85,07*	*94*
36	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,200	80460,77	16092
		Накладные расходы			*12269,06*	*2454*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1192*
37	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,100	641,25	2629
		Накладные расходы			*174,41*	*715*
		Сметная прибыль			*47,50*	*195*
38	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005	531939,03	2508
		Накладные расходы			*17115,16*	*81*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*186*
		Раздел: БЛОК В				
39	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	13,120	10914,79	143202
		Накладные расходы			*764,98*	*10037*
		Сметная прибыль			*808,50*	*10608*
40	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	121,000	108,70	13153
		Накладные расходы			*38,33*	*4637*
		Сметная прибыль			*8,05*	*974*
41	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	16,400	728,00	11939
		Накладные расходы			*200,86*	*3294*
		Сметная прибыль			*53,93*	*884*
42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,650	1148,46	11083

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*347,41*	*3353*
		Сметная прибыль			*85,07*	*821*
43	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	1,100	494,88	544
		Накладные расходы			*171,39*	*189*
		Сметная прибыль			*36,66*	*40*
44	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,230	80460,77	18506
		Накладные расходы			*12269,06*	*2822*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1371*
45	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,500	641,25	4168
		Накладные расходы			*174,41*	*1134*
		Сметная прибыль			*47,50*	*309*
46	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	531939,03	3976
		Накладные расходы			*17115,16*	*128*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*295*
47	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	632,44	2530
		Накладные расходы			*20,35*	*81*
		Сметная прибыль			*46,85*	*187*
48	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1107,02	2214
		Накладные расходы			*35,62*	*71*
		Сметная прибыль			*82,00*	*164*
49	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2835,19	5670
		Накладные расходы			*901,41*	*1803*
		Сметная прибыль			*210,01*	*420*
50	23-040902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	32670,24	65340
		Накладные расходы			*1051,17*	*2102*
		Сметная прибыль			*2420,02*	*4840*
51	23-041009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	22812,82	22813
		Накладные расходы			*734,00*	*734*
		Сметная прибыль			*1689,84*	*1690*
52	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	1050,21	5251
		Накладные расходы			*33,79*	*169*
		Сметная прибыль			*77,79*	*389*
53	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,000	421,10	842
		Накладные расходы			*147,90*	*296*
		Сметная прибыль			*31,19*	*62*
54	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МПУ-4У	шт	2,000	2537,46	5075
		Накладные расходы			*81,64*	*163*
		Сметная прибыль			*187,96*	*376*
55	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,000	574,78	1150
		Накладные расходы			*197,93*	*396*
		Сметная прибыль			*42,58*	*85*
56	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1441,42	2883
		Накладные расходы			*46,38*	*93*
		Сметная прибыль			*106,77*	*214*
57	11-180701-0101 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	2,000	46555,43	93111
		Накладные расходы			*3023,61*	*6047*
		Сметная прибыль			*3448,55*	*6897*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
58	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	8,000	1029,33	8235
		Накладные расходы			*362,79*	*2902*
		Сметная прибыль			*76,25*	*610*
59	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	395,45	3164
		Накладные расходы			*12,72*	*102*
		Сметная прибыль			*29,29*	*234*
60	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,000	108,70	1087
		Накладные расходы			*38,33*	*383*
		Сметная прибыль			*8,05*	*81*
61	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,100	84,72	93
		Накладные расходы			*19,68*	*22*
		Сметная прибыль			*6,28*	*7*
62	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,100	1148,46	1263
		Накладные расходы			*347,41*	*382*
		Сметная прибыль			*85,07*	*94*
63	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,200	80460,77	16092
		Накладные расходы			*12269,06*	*2454*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1192*
64	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,100	641,25	2629
		Накладные расходы			*174,41*	*715*
		Сметная прибыль			*47,50*	*195*
65	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005	531939,03	2508
		Накладные расходы			*17115,16*	*81*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*186*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
66	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1 Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	36,000	2021,17	72762
		Накладные расходы			*558,31*	*20099*
		Сметная прибыль			*149,72*	*5390*
67	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	137,000	2766,18	378966
		Накладные расходы			*758,78*	*103952*
		Сметная прибыль			*204,90*	*28072*
68	13-080305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	39,000	3393,61	132351
		Накладные расходы			*928,35*	*36206*
		Сметная прибыль			*251,38*	*9804*
69	23-070102-1301 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	1178,21	2356
		Накладные расходы			*37,91*	*76*
		Сметная прибыль			*87,28*	*175*
70	23-070102-1302 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	8,000	1545,74	12366
		Накладные расходы			*49,73*	*398*
		Сметная прибыль			*114,50*	*916*
71	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА АОТ OPL2x36	шт	6,000	12043,95	72264
		Накладные расходы			*387,51*	*2325*
		Сметная прибыль			*892,14*	*5353*
72	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА OPL/S 2x36	шт	123,000	4494,50	552823
		Накладные расходы			*144,61*	*17787*
		Сметная прибыль			*332,93*	*40950*
73	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА OPL/S 4x18	шт	11,000	4494,50	49439
		Накладные расходы			*144,61*	*1591*
		Сметная прибыль			*332,93*	*3662*
74	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА ARS/S 4x18	шт	28,000	7718,77	216126
		Накладные расходы			*248,35*	*6954*
		Сметная прибыль			*571,76*	*16009*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
75	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА ASM/S 1x36	шт	34,000	7271,22	247222
		Накладные расходы			*233,95*	*7954*
		Сметная прибыль			*538,61*	*18313*
76	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	20,000	1231,24	24625
		Накладные расходы			*323,20*	*6464*
		Сметная прибыль			*91,20*	*1824*
77	23-070101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10,000	1644,31	16443
		Накладные расходы			*52,91*	*529*
		Сметная прибыль			*121,80*	*1218*
78	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА RKL-2x25	шт	10,000	8978,02	89780
		Накладные расходы			*288,87*	*2889*
		Сметная прибыль			*665,04*	*6650*
79	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65/ЛБ18,ЛБ36	шт.	466,000	280,78	130845
		Накладные расходы			*9,03*	*4210*
		Сметная прибыль			*20,80*	*9692*
80	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	11,000	1310,12	14411
		Накладные расходы			*351,03*	*3861*
		Сметная прибыль			*97,05*	*1068*
81	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11,000	852,63	9379
		Накладные расходы			*27,43*	*302*
		Сметная прибыль			*63,16*	*695*
82	ПРАЙС-ЛИСТ	Стартер для люминисцентных ламп	шт	456,000	49,95	22777
		Накладные расходы			*1,61*	*733*
		Сметная прибыль			*3,70*	*1687*
83	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ FULL SPC 8000H E27 20BT	шт	3,000	587,41	1762
		Накладные расходы			*18,90*	*57*
		Сметная прибыль			*43,51*	*131*
84	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ FULL SPC 8000H E27 25BT	шт	27,000	613,39	16561
		Накладные расходы			*19,74*	*533*
		Сметная прибыль			*45,44*	*1227*
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
85	13-080303-0410 РСНБ РК 2015	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,000	6617,67	6618
		Накладные расходы			*951,91*	*952*
		Сметная прибыль			*490,20*	*490*
86	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЯЩИКА ЯАВР3-25-2-31УХЛ4 (ЩАП-23-31)	шт	1,000	38823,14	38823
		Накладные расходы			*1249,14*	*1249*
		Сметная прибыль			*2875,79*	*2876*
87	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1258,03	1258
		Накладные расходы			*366,62*	*367*
		Сметная прибыль			*93,19*	*93*
88	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость счетчика 3 фаз. СА4У-Э412В	шт	1,000	11327,66	11328
		Накладные расходы			*364,47*	*364*
		Сметная прибыль			*839,09*	*839*
89	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	4688,11	4688
		Накладные расходы			*1255,16*	*1255*
		Сметная прибыль			*347,27*	*347*
90	23-070201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6499,09	6499
		Накладные расходы			*209,11*	*209*
		Сметная прибыль			*481,41*	*481*
91	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,000	6351,61	6352
		Накладные расходы			*913,69*	*914*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*470,49*	*470*
92	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,000	4652,14	23261
		Накладные расходы			*500,20*	*2501*
		Сметная прибыль			*344,60*	*1723*
93	23-070204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
94	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	307,87	1231
		Накладные расходы			*9,91*	*40*
		Сметная прибыль			*22,81*	*91*
95	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
96	13-080303-1005 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,000	8120,06	16240
		Накладные расходы			*1296,49*	*2593*
		Сметная прибыль			*601,49*	*1203*
97	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2,000	5587,52	11175
		Накладные расходы			*1215,01*	*2430*
		Сметная прибыль			*413,89*	*828*
98	23-070208-0723 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	6751,62	13503
		Накладные расходы			*217,23*	*434*
		Сметная прибыль			*500,12*	*1000*
99	23-070208-0714 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025101, 400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	2189,35	4379
		Накладные расходы			*70,44*	*141*
		Сметная прибыль			*162,17*	*324*
100	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60,000	268,50	16110
		Накладные расходы			*56,74*	*3405*
		Сметная прибыль			*19,89*	*1193*
101	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	547131,60	2189
		Накладные расходы			*17603,98*	*70*
		Сметная прибыль			*40528,27*	*162*
102	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	207427,89	415
		Накладные расходы			*6674,00*	*13*
		Сметная прибыль			*15365,03*	*31*
103	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	232810,17	12572
		Накладные расходы			*7490,67*	*404*
		Сметная прибыль			*17245,20*	*931*
104	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	58,000	422,96	24532
		Накладные расходы			*90,70*	*5261*
		Сметная прибыль			*31,33*	*1817*
105	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	58,000	47,95	2781
		Накладные расходы			*1,54*	*89*
		Сметная прибыль			*3,55*	*206*
106	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,000	720,13	1440
		Накладные расходы			*125,42*	*251*
		Сметная прибыль			*53,34*	*107*
107	ПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав 20мм	м	2,000	230,77	462
		Накладные расходы			*7,43*	*15*
		Сметная прибыль			*17,09*	*34*
108	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали 25х4, сечение 100 мм2	м	31,000	329,48	10214
		Накладные расходы			*55,62*	*1724*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*24,41*	*757*
109	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,008	163132,38	1233
		Накладные расходы			*5248,79*	*40*
		Сметная прибыль			*12083,88*	*91*
110	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,020	163132,38	3181
		Накладные расходы			*5248,79*	*102*
		Сметная прибыль			*12083,88*	*236*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
111	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	4688,11	4688
		Накладные расходы			*1255,16*	*1255*
		Сметная прибыль			*347,27*	*347*
112	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЦРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3698,79	3699
		Накладные расходы			*119,01*	*119*
		Сметная прибыль			*273,98*	*274*
113	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,000	4652,14	27913
		Накладные расходы			*500,20*	*3001*
		Сметная прибыль			*344,60*	*2068*
114	23-070204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
115	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	307,87	924
		Накладные расходы			*9,91*	*30*
		Сметная прибыль			*22,81*	*68*
116	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2992,40	2992
		Накладные расходы			*96,28*	*96*
		Сметная прибыль			*221,66*	*222*
117	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50 2МТ 6,3А	шт	1,000	2499,50	2499
		Накладные расходы			*80,42*	*80*
		Сметная прибыль			*185,15*	*185*
118	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5,000	1231,24	6156
		Накладные расходы			*323,20*	*1616*
		Сметная прибыль			*91,20*	*456*
119	23-070101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5,000	1644,31	8222
		Накладные расходы			*52,91*	*265*
		Сметная прибыль			*121,80*	*609*
120	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1,000	2937,77	2938
		Накладные расходы			*822,58*	*823*
		Сметная прибыль			*217,61*	*218*
121	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА EFS-70	шт	1,000	10274,72	10275
		Накладные расходы			*330,59*	*331*
		Сметная прибыль			*761,09*	*761*
122	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6,000	2354,38	14126
		Накладные расходы			*592,81*	*3557*
		Сметная прибыль			*174,40*	*1046*
123	23-070102-0132 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6,000	5402,69	32416
		Накладные расходы			*173,83*	*1043*
		Сметная прибыль			*400,20*	*2401*
124	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65/ЛБ18	шт.	12,000	280,78	3369
		Накладные расходы			*9,03*	*108*
		Сметная прибыль			*20,80*	*250*
125	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ FULL SPC 8000H E27 25ВТ	шт	2,000	613,39	1227
		Накладные расходы			*19,74*	*39*
		Сметная прибыль			*45,44*	*91*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
126	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ FULL SPC 8000H E27 15ВТ	шт	3,000	519,48	1558
		Накладные расходы			*16,71*	*50*
		Сметная прибыль			*38,48*	*115*
127	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75,000	98,87	7415
		Накладные расходы			*24,12*	*1809*
		Сметная прибыль			*7,32*	*549*
128	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	20,000	115,93	2319
		Накладные расходы			*28,30*	*566*
		Сметная прибыль			*8,59*	*172*
129	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,060	130855,20	7851
		Накладные расходы			*4210,27*	*253*
		Сметная прибыль			*9692,98*	*582*
130	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	207427,89	4149
		Накладные расходы			*6674,00*	*133*
		Сметная прибыль			*15365,03*	*307*
131	23-060144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	94747,12	1421
		Накладные расходы			*3048,49*	*46*
		Сметная прибыль			*7018,30*	*105*
132	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	90,000	422,96	38067
		Накладные расходы			*90,70*	*8163*
		Сметная прибыль			*31,33*	*2820*
133	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	90,000	47,95	4316
		Накладные расходы			*1,54*	*139*
		Сметная прибыль			*3,55*	*320*
134	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	411,38	1646
		Накладные расходы			*119,52*	*478*
		Сметная прибыль			*30,47*	*122*
135	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	186,14	745
		Накладные расходы			*5,99*	*24*
		Сметная прибыль			*13,79*	*55*
136	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6,000	1048,33	6290
		Накладные расходы			*282,99*	*1698*
		Сметная прибыль			*77,65*	*466*
137	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость выключателя герметического "Рондо"	шт	6,000	292,71	1756
		Накладные расходы			*9,42*	*57*
		Сметная прибыль			*21,68*	*130*
138	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	228,39	1370
		Накладные расходы			*7,35*	*44*
		Сметная прибыль			*16,92*	*102*
139	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 У196	шт.	28,000	41,36	1158
		Накладные расходы			*1,33*	*37*
		Сметная прибыль			*3,06*	*86*
140	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	537,13	1074
		Накладные расходы			*149,14*	*298*
		Сметная прибыль			*39,79*	*80*
141	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	488,89	489
		Накладные расходы			*140,28*	*140*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*36,21*	*36*
142	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	326,46	653
		Накладные расходы			*10,50*	*21*
		Сметная прибыль			*24,18*	*48*
143	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,000	243,14	243
		Накладные расходы			*7,82*	*8*
		Сметная прибыль			*18,01*	*18*
144	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3282,57	3283
		Накладные расходы			*854,07*	*854*
		Сметная прибыль			*243,15*	*243*
145	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7863,81	7864
		Накладные расходы			*253,02*	*253*
		Сметная прибыль			*582,50*	*583*
146	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	4433,35	4433
		Накладные расходы			*142,64*	*143*
		Сметная прибыль			*328,40*	*328*
147	ПРАЙС-ЛИСТ	Стартер для люминисцентных ламп	шт	12,000	49,95	599
		Накладные расходы			*1,61*	*19*
		Сметная прибыль			*3,70*	*44*
148	11-180101-0201 РСНБ РК 2015	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	2,000	99192,53	198385
		Накладные расходы			*31199,09*	*62398*
		Сметная прибыль			*7347,59*	*14695*
149	51-040103-0502 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные на твердом топливе с ручной загрузкой модели КВр 100К, мощность 100 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 833 м2, габаритные размеры 970 мм х 960 мм х 1960 мм ГОСТ 20548-93	комплект	2,000	341477,70	682955
		Накладные расходы			*10987,06*	*21974*
		Сметная прибыль			*25294,64*	*50589*
150	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	2,000	34004,48	68009
		Накладные расходы			*10571,76*	*21144*
		Сметная прибыль			*2518,85*	*5038*
151	51-020602-0142 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели TOP-S 25/7 3 PN 10	шт.	2,000	93091,93	186184
		Накладные расходы			*2995,24*	*5990*
		Сметная прибыль			*6895,70*	*13791*
152	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	фильтр	1,000	2852,88	2853
		Накладные расходы			*934,57*	*935*
		Сметная прибыль			*211,32*	*211*
153	23-051401-1004 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ-1	шт.	1,000	7341,52	7342
		Накладные расходы			*236,21*	*236*
		Сметная прибыль			*543,82*	*544*
154	11-180401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1,000	6668,77	6669
		Накладные расходы			*2298,92*	*2299*
		Сметная прибыль			*493,98*	*494*
155	23-051203-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1,000	10930,97	10931
		Накладные расходы			*351,70*	*352*
		Сметная прибыль			*809,70*	*810*
156	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	т	0,926	161372,23	149431

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*45708,32*	*42326*
		Сметная прибыль			*11953,50*	*11069*
157	23-010201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	13666,69	136667
		Накладные расходы			*439,73*	*4397*
		Сметная прибыль			*1012,35*	*10123*
158	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм Прокладка	м трубопровода	8,000	1990,19	15922
		Накладные расходы			*669,78*	*5358*
		Сметная прибыль			*147,42*	*1179*
159	23-010201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	8,000	5328,29	42626
		Накладные расходы			*171,44*	*1372*
		Сметная прибыль			*394,69*	*3158*
160	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2,100	8235,03	17294
		Накладные расходы			*780,99*	*1640*
		Сметная прибыль			*610,00*	*1281*
161	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	1,000	56109,45	56109
		Накладные расходы			*3331,01*	*3331*
		Сметная прибыль			*4156,26*	*4156*
162	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	30,000	1853,43	55603
		Накладные расходы			*389,30*	*11679*
		Сметная прибыль			*137,29*	*4119*
163	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10,000	1410,85	14108
		Накладные расходы			*375,06*	*3751*
		Сметная прибыль			*104,51*	*1045*
164	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	14,500	1029,33	14925
		Накладные расходы			*362,79*	*5260*
		Сметная прибыль			*76,25*	*1106*
165	23-010102-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	14,500	178,25	2585
		Накладные расходы			*5,74*	*83*
		Сметная прибыль			*13,20*	*191*
166	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,000	697,84	10468
		Накладные расходы			*196,59*	*2949*
		Сметная прибыль			*51,69*	*775*
167	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,000	659,48	659
		Накладные расходы			*195,36*	*195*
		Сметная прибыль			*48,85*	*49*
168	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	856,61	1713
		Накладные расходы			*27,56*	*55*
		Сметная прибыль			*63,45*	*127*
169	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1045,18	2090
		Накладные расходы			*33,63*	*67*
		Сметная прибыль			*77,42*	*155*
170	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,000	2835,19	5670
		Накладные расходы			*901,41*	*1803*
		Сметная прибыль			*210,01*	*420*
171	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	22160,36	44321

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*713,01*	*1426*
		Сметная прибыль			*1641,51*	*3283*
172	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7,000	2835,19	19846
		Накладные расходы			*901,41*	*6310*
		Сметная прибыль			*210,01*	*1470*
173	23-040502-0809 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	5917,43	23670
		Накладные расходы			*190,39*	*762*
		Сметная прибыль			*438,33*	*1753*
174	23-040502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	2957,42	2957
		Накладные расходы			*95,16*	*95*
		Сметная прибыль			*219,07*	*219*
175	23-041001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	8726,31	17453
		Накладные расходы			*280,77*	*562*
		Сметная прибыль			*646,39*	*1293*
176	23-041001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	1655,41	1655
		Накладные расходы			*53,26*	*53*
		Сметная прибыль			*122,62*	*123*
177	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,030	135808,41	4074
		Накладные расходы			*44832,64*	*1345*
		Сметная прибыль			*10059,88*	*302*
178	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,030	408200,74	12246
		Накладные расходы			*13133,87*	*394*
		Сметная прибыль			*30237,09*	*907*
179	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,100	1071,31	4392
		Накладные расходы			*344,93*	*1414*
		Сметная прибыль			*79,36*	*325*
180	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	56,000	114,45	6409
		Накладные расходы			*38,51*	*2157*
		Сметная прибыль			*8,48*	*475*
181	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,000	2835,19	5670
		Накладные расходы			*901,41*	*1803*
		Сметная прибыль			*210,01*	*420*
182	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	8536,95	17074
		Накладные расходы			*274,68*	*549*
		Сметная прибыль			*632,37*	*1265*
183	23-020103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	9,000	3895,29	35058
		Накладные расходы			*125,33*	*1128*
		Сметная прибыль			*288,54*	*2597*
184	23-020103-2406 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	компл	3,000	3350,20	10051
		Накладные расходы			*107,79*	*323*
		Сметная прибыль			*248,16*	*744*
185	Прайс-лист стр.	Прокладки из технической теплостойкой резины для фланцевых соединенийdy50	шт	16,000	24,98	400
		Накладные расходы			*0,80*	*13*
		Сметная прибыль			*1,85*	*30*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
186	Прайс-лист стр.	Прокладки из технической теплостойкой резины для фланцевых соединений dy40	шт	6,000	16,98	102
		Накладные расходы			*0,55*	*3*
		Сметная прибыль			*1,26*	*8*
187	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,800	571,77	6175
		Накладные расходы			*18,40*	*199*
		Сметная прибыль			*42,35*	*457*
188	23-080307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1,000	8370,89	8371
		Накладные расходы			*269,33*	*269*
		Сметная прибыль			*620,07*	*620*
189	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Установка ящика для песка	шт	1,000	1345,52	1346
		Накладные расходы			*389,17*	*389*
		Сметная прибыль			*99,67*	*100*
190	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ящика для песка	шт	1,000	19010,97	19011
		Накладные расходы			*611,68*	*612*
		Сметная прибыль			*1408,22*	*1408*
191	21-130805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,003	428355,06	1456
		Накладные расходы			*13782,34*	*47*
		Сметная прибыль			*31730,00*	*108*
192	Прайс-лист стр.	Стоимость тележки грузовой грузоподъемностью 125кг	к-т	1,000	89099,81	89100
		Накладные расходы			*2866,79*	*2867*
		Сметная прибыль			*6599,99*	*6600*
193	23-050305-0303 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметромдо 500 мм	шт	2,000	4385,15	8770
		Накладные расходы			*141,09*	*282*
		Сметная прибыль			*324,83*	*650*
194	Прайс-лист стр.	Стоимость прокладки паронитовой	кг	0,480	51,95	25
		Накладные расходы			*1,67*	*1*
		Сметная прибыль			*3,85*	*2*
195	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002	427210,38	644
		Накладные расходы			*13745,51*	*21*
		Сметная прибыль			*31645,21*	*48*
196	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Прочистка	т	0,060	1418233,74	84832
		Накладные расходы			*328237,30*	*19634*
		Сметная прибыль			*105054,35*	*6284*
197	21-130407-0401 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоскиемелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 10 мм	м2	0,210	1375,43	289
		Накладные расходы			*44,25*	*9*
		Сметная прибыль			*101,88*	*21*
198	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,900	43514,89	126193
		Накладные расходы			*11843,45*	*34346*
		Сметная прибыль			*3223,33*	*9348*
199	21-110206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,900	20544,34	59579
		Накладные расходы			*661,01*	*1917*
		Сметная прибыль			*1521,80*	*4413*
200	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	34,300	2241,84	76895
		Накладные расходы			*771,52*	*26463*
		Сметная прибыль			*166,06*	*5696*
201	21-050104-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,132	253623,24	33405
		Накладные расходы			*8160,34*	*1075*
		Сметная прибыль			*18786,91*	*2474*
202	21-130406-0109 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром от 18 мм до 25 мм ГОСТ 1779-83	т	0,003	1298894,04	3897
		Накладные расходы			*41791,96*	*125*
		Сметная прибыль			*96214,37*	*289*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
203	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,800	84,72	3626
		Накладные расходы			*19,68*	*842*
		Сметная прибыль			*6,28*	*269*
204	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	85,600	76,12	6516
		Накладные расходы			*10,41*	*891*
		Сметная прибыль			*5,64*	*483*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
205	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	1,000	245,96	246
		Накладные расходы			*83,32*	*83*
		Сметная прибыль			*18,22*	*18*
206	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	377,40	377
		Накладные расходы			*12,14*	*12*
		Сметная прибыль			*27,96*	*28*
207	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	43,500	942,55	41001
		Накладные расходы			*228,04*	*9920*
		Сметная прибыль			*69,82*	*3037*
208	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	3,200	10914,79	34927
		Накладные расходы			*764,98*	*2448*
		Сметная прибыль			*808,50*	*2587*
209	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраскастальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.пбелилами с добавлением колера, количество окрасок2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	4,000	650,85	2603
		Накладные расходы			*198,37*	*793*
		Сметная прибыль			*48,21*	*193*
210	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,300	1071,31	4607
		Накладные расходы			*344,93*	*1483*
		Сметная прибыль			*79,36*	*341*
211	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1107,02	2214
		Накладные расходы			*35,62*	*71*
		Сметная прибыль			*82,00*	*164*
212	23-041009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	23540,11	23540
		Накладные расходы			*757,40*	*757*
		Сметная прибыль			*1743,71*	*1744*
213	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	8205,24	8205
		Накладные расходы			*264,00*	*264*
		Сметная прибыль			*607,80*	*608*
214	23-041008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,000	9443,09	28329
		Накладные расходы			*303,83*	*911*
		Сметная прибыль			*699,49*	*2098*
215	Прайс-лист стр.	Стоимость запорногоклапана RLV-П Ду20	шт	3,000	4979,02	14937
		Накладные расходы			*160,20*	*481*
		Сметная прибыль			*368,82*	*1106*
216	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,000	13173,82	13174
		Накладные расходы			*2110,45*	*2110*
		Сметная прибыль			*975,84*	*976*
217	11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до560 мм	шт	1,000	5596,93	5597
		Накладные расходы			*1970,39*	*1970*
		Сметная прибыль			*414,59*	*415*
		Раздел: Внутриплощадочные сети				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
218	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,033	951668,10	31245
		Накладные расходы			*296955,41*	*9750*
		Сметная прибыль			*70493,93*	*2314*
219	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,618	395,45	1035
		Накладные расходы			*12,72*	*33*
		Сметная прибыль			*29,29*	*77*
220	23-010201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	30,542	515,60	15748
		Накладные расходы			*16,59*	*507*
		Сметная прибыль			*38,19*	*1166*
221	11-130301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	44,680	125,97	5628
		Накладные расходы			*9,90*	*442*
		Сметная прибыль			*9,33*	*417*
222	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,000	2496,30	19970
		Накладные расходы			*783,96*	*6272*
		Сметная прибыль			*184,91*	*1479*
223	23-040902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	13962,04	27924
		Накладные расходы			*449,23*	*898*
		Сметная прибыль			*1034,23*	*2068*
224	23-040502-0802 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	2672,55	16035
		Накладные расходы			*85,99*	*516*
		Сметная прибыль			*197,97*	*1188*
225	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,945	37087,21	109222
		Накладные расходы			*10143,63*	*29873*
		Сметная прибыль			*2747,20*	*8091*
		ИТОГО:				6486652
		В том числе :				
		Накладные расходы				761378
		Сметная прибыль				478527
		Стоимость оборудования				1016073
		Итого с временными		1,2 %	65647	5536226
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	38754	6591053
		С понижающим коэффицентом 0,8299987				5470565
		НДС				656468
		Итого с НДС		12 %		6127033

Инженер:
Инженер технического надзора
ТОО " Саяк construction"
Абиев Т.О.

Подрядчик:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
Умирзаков Б.Т.