Заказчик: ***ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-4"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Реконструкция автодороги Шетпе-Кызан участок 21-49 км (Шетпе-Тущыкудук)"***

Основание: ***Дополнительное соглашение №20/5 от 08.02.2016г. к договору № 20 от 27.06.2014 года***

АКТ № 6

ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объездная дорога (Смета 1-1)								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,6	-32,27	-30,77	-148	-142	-44	-0,01	--
		м3		-1,42	-8,34	-7	-38	97	-0,03	--
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7,39	-91,92	-91,92	-679	-679	-136	--	--
		т		--	-18,38	--	-136	100	-0,39	-3
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4,6	-32,03	-27,40	-147	-126	-46	--	--
		м3		--	-10,20	--	-47	97	-0,05	--
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	4,6	-3,80	-3,24	-17	-15	-7	--	--
		м3		-0,48	-1,12	-2	-5	97	--	--
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4,87	-12,51	-12,51	-61	-61	-20	--	--
		м3		--	-4,28	--	-21	97	-0,01	--
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4,87	-6,36	-6,36	-31	-31	-9	--	--
		м3		--	-1,91	--	-9	97	-0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4,87	-29,38	-17,76	-143	-86	-27	-0,01	--
		м3		-1,62	-4,06	-8	-20	97	-0,02	--
8	Е0127-21-4	Устройство основанийи покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 20 см из песчано-гравийных смесей	10,38	-516,84	-18,22	-5 365	-189	-165	-0,04	--
		м2		-6,75	-5,19	-70	-54	133	-0,02	--
9	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	1,25	-146 636,92	-110 551,02	-183 296	-138 189	-47 242	-91,70	-115
		км		-13 185,00	-15 231,23	-16 481	-19 039	133	-51,33	-64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	1,25	-11 935,86	-11 740,11	-14 920	-14 675	-2 920	-1,23	-2
		км		-195,75	-1 560,43	-245	-1 951	133	-5,21	-7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-204 808**	**-154 193**			**-117**
			Тенге			**-16 813**	**-21 320**			**-74**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-204 808				
		Накладные расходы -	Тенге			-50 615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-15 325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-270 748				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-270 748**				
		Земляные механизированные работы (Смета 2-1)								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2302,65	-32,27	-30,77	-74 315	-70 853	-21 811	-0,01	-23
		м3		-1,42	-8,34	-3 270	-19 216	97	-0,03	-66
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	24743,32	-91,92	-91,92	-2 274 406	-2 274 406	-454 881	--	--
		т		--	-18,38	--	-454 881	100	-0,39	-9553
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2302,19	-32,40	-27,40	-74 583	-63 080	-22 778	--	--
		м3		--	-10,20	--	-23 482	97	-0,05	-113
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	2302,19	-3,81	-3,24	-8 765	-7 468	-3 573	--	-8
		м3		-0,48	-1,12	-1 105	-2 578	97	--	-9
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из разработанного грунта выемки и корыта	66,64	-12,61	-12,61	-841	-841	-283	--	--
		м3		--	-4,38	--	-292	97	-0,01	-1
6	Е0101-35-5 К=8	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	66,64	-40,57	-40,57	-2 704	-2 704	-910	--	--
		м3		--	-14,08	--	-938	97	-0,05	-3
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2222,45	-12,51	-12,51	-27 798	-27 798	-9 229	--	--
		м3		--	-4,28	--	-9 514	97	-0,01	-31
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2272,45	-6,36	-6,36	-14 441	-14 441	-4 216	--	--
		м3		--	-1,91	--	-4 346	97	-0,01	-14
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2222,45	-29,38	-17,76	-65 287	-39 462	-12 250	-0,01	-27
		м3		-1,62	-4,06	-3 600	-9 029	97	-0,02	-40
10	Е0101-24-5	Нарезка кюветов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	178,06	-4,85	-4,85	-864	-864	-291	--	--
		м3		--	-1,68	--	-300	97	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-24-6	Нарезка бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	103,08	6,01	6,01	619	619	208	--	--
		м3		--	2,08	--	215	97	0,01	1
12	Е0101-164-2	Земляные работы вручную в грунте 2 группы	8,45	218,93	--	1 850	--	2 090	1,54	13
		м3		218,93	--	1 850	--	113	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы	2,79	134,10	--	374	--	423	0,97	3
		м3		134,10	--	374	--	113	--	--
14	Е0106-1-16	Устройство перепадов по кюветам,бетон В20,поправка на водонепроницаемость W6,сульфатостойкость	1,46	9 211,40	196,62	13 449	287	531	1,79	3
		м3		272,25	74,27	397	108	105	0,36	1
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,91	65 000,00	--	59 150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	10,7	2 481,17	0,86	26 549	9	4 487	2,81	30
		м3		432,00	0,32	4 622	3	97	--	--
17	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	58 337,98	8,55	4,43	498 542	258 190	275 173	0,03	1628
		м2		4,12	0,74	240 352	43 331	97	--	146
18	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	18 796,46	14,12	3,88	265 389	72 914	200 873	0,07	1361
		м2		10,24	0,78	192 476	14 610	97	--	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-1 678 081**	**-2 169 898**			**2979**
			Тенге			**432 097**	**-466 309**			**-9633**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1 678 081				
		Накладные расходы -	Тенге			-46 435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-103 471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1 827 988				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-1 827 988**				
		Покрытие из асфальтобетонной смеси (Смета 2-2)								
1	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1115,59	14,12	3,88	15 751	4 327	11 922	0,07	81
		м2		10,24	0,78	11 424	867	97	--	3
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	223,33	14,01	14,01	3 128	3 128	1 039	--	--
		м3		--	4,80	--	1 071	97	0,02	3
3	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	223,33	1,39	1,39	311	311	91	--	--
		м3		--	0,42	--	94	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	223,33	29,38	17,76	6 561	3 966	1 231	0,01	3
		м3		1,62	4,06	362	907	97	0,02	4
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3092,18	3 193,03	78,05	9 873 421	241 342	139 959	0,14	445
		м3		21,38	12,65	66 111	39 122	133	0,05	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебечно-гравийно-песчаных смесей толщиной 15 см	15323,6	25,96	18,50	397 802	283 487	237 063	0,04	637
		м2		6,41	5,22	98 224	80 019	133	0,02	290
7	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	1962,74	2 351,90	--	4 616 168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65%	955,099	-2690,00	--	-2 569 216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,45	41 376,30	339,59	349 630	2 870	1 584	0,58	5
		т		--	140,94	--	1 191	133	0,58	5
10	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	15847,3	665,07	22,78	10 539 507	361 074	284 960	0,05	718
		м2		7,70	5,82	122 024	92 231	133	0,02	316
11	Е0127-48-1 т.ч. п-	Добавлять 2 см толщины слоя до 8см	15852,02	211,53	--	3 353 184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,98	41 376,30	339,59	371 559	3 050	1 683	0,58	5
		т		--	140,94	--	1 266	133	0,58	5
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	29941,53	626,58	15,35	18 760 619	459 646	438 045	0,03	1006
		м2		5,94	5,06	177 853	151 504	133	0,02	529
14	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12 см	12068,7	402,75	20,80	4 860 719	251 031	165 082	0,03	383
		м2		4,79	5,49	57 809	66 313	133	0,02	251
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**50 579 143**	**1 614 231**			**3283**
			Тенге			**533 806**	**434 584**			**1547**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50 579 143				
		Накладные расходы -	Тенге			1 282 659				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 111 708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54 973 510				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**54 973 510**				
Примыкание ПК167+92;ПК237+50;ПК244+77; ПК276+53,6 (Смета 2-3)										
РАЗДЕЛ 1.Земляные механизированные работы										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	322,5	32,27	30,77	10 408	9 923	3 055	0,01	3
		м3		1,42	8,34	458	2 691	97	0,03	9
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	516	91,92	91,92	47 431	47 431	9 486	--	--
		т		--	18,38	--	9 486	100	0,39	199
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	322,5	32,40	27,40	10 448	8 837	3 191	--	--
		м3		--	10,20	--	3 290	97	0,05	16
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	322,5	3,81	3,24	1 228	1 046	501	--	1
		м3		0,48	1,12	155	361	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из разработанного грунта корыта	27	12,61	12,61	341	341	115	--	--
		м3		--	4,38	--	118	97	0,01	--
6	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	27	15,21	15,21	411	411	138	--	--
		м3		--	5,28	--	143	97	0,02	--
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	339	12,51	12,51	4 240	4 240	1 408	--	--
		м3		--	4,28	--	1 451	97	0,01	5
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	339	6,36	6,36	2 154	2 154	629	--	--
		м3		--	1,91	--	648	97	0,01	2
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	339	29,38	17,76	9 959	6 019	1 869	0,01	4
		м3		1,62	4,06	549	1 377	97	0,02	6
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	266	8,55	4,43	2 273	1 177	1 255	0,03	7
		м2		4,12	0,74	1 096	198	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**88 892**	**81 579**			**16**
			Тенге			**2 258**	**19 763**			**240**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88 892				
		Накладные расходы -	Тенге			21 645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117 169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**117 169**				
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие по типу основной дороги								
11	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	256,5	14,12	3,88	3 622	995	2 741	0,07	19
		м2		10,24	0,78	2 627	199	97	--	1
12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	115	-14,01	-14,01	-1 611	-1 611	-535	--	--
		м3		--	-4,80	--	-551	97	-0,02	-2
13	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	115	-1,39	-1,39	-160	-160	-47	--	--
		м3		--	-0,42	--	-48	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	115	-29,38	-17,76	-3 378	-2 042	-634	-0,01	-1
		м3		-1,62	-4,06	-186	-467	97	-0,02	-2
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	138,33	-3 193,03	-78,05	-441 692	-10 797	-6 261	-0,14	-20
		м3		-21,38	-12,65	-2 957	-1 750	133	-0,05	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	237	25,96	18,50	6 153	4 385	3 667	0,04	10
		м2		6,41	5,22	1 519	1 238	133	0,02	4
17	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	30,58	2 351,90	--	71 921	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	13,96	2 690,00	--	37 552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,188328	41 376,30	339,59	7 792	64	35	0,58	--
		т		--	140,94	--	27	133	0,58	--
20	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	220,5	665,07	22,78	146 647	5 024	3 965	0,05	10
		м2		7,70	5,82	1 698	1 283	133	0,02	4
21	Е0127-48-1 т.ч. п-	Добавлять 2 см толщины слоя	220,5	211,53	--	46 642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0668	41 376,30	339,59	2 764	23	13	0,58	--
		т		--	140,94	--	9	133	0,58	--
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	220,5	626,58	15,35	138 160	3 385	3 226	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1 310	1 116	133	0,02	4
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12 см	78,5	402,75	20,80	31 616	1 633	1 074	0,03	2
		м2		4,79	5,49	376	431	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**46 029**	**899**			**27**
			Тенге			**4 386**	**1 486**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46 029				
		Накладные расходы -	Тенге			7 243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56 468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**56 468**				
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие переходного типа								
25	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 25 см из песчано-гравийных смесей	328	605,39	18,22	198 569	5 978	5 207	0,04	14
		м2		6,75	5,19	2 214	1 701	133	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**198 569**	**5 978**			**14**
			Тенге			**2 214**	**1 701**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198 569				
		Накладные расходы -	Тенге			5 207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216 003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**216 003**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**333 490**	**88 455**			**57**
			Тенге			**8 857**	**22 950**			**251**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			333 490				
		Накладные расходы -	Тенге			34 095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22 055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389 641				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**389 641**				
Устройство железобетонной трубы Д-0,5м на ПК237+50;ПК244+77 (Смета 2-4)										
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(под укрепление, рытье котлованапод тело трубы, по расчистке подводящего и отводящего русел)	32	6,01	6,01	192	192	65	--	--
		м3		--	2,08	--	67	97	0,01	--
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 10 м	32	4,75	4,75	152	152	51	--	--
		м3		--	1,65	--	53	97	0,01	--
3	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	146,6666667	0,20	0,20	30	30	10	--	--
		м2		--	0,07	--	10	97	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,6	262,72	--	1 997	--	2 256	1,85	14
		м3		262,72	--	1 997	--	113	--	--
5	Е0130-3-2	Подготовка под тело трубы и оголовки из песчано-гравийной смеси	6	3 080,12	33,87	18 481	203	1 803	1,94	12
		м3		263,25	12,47	1 580	75	109	0,06	--
6	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	3	6 589,26	3 701,25	19 768	11 104	9 621	11,80	35
		м3		1 980,00	962,33	5 940	2 887	109	3,29	10
7	С143023-20 Изм. и	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	20	12 400,00	--	248 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,52	3 053,16	1 845,00	7 694	4 649	3 833	5,46	14
		м3		915,75	479,70	2 308	1 209	109	1,64	4
9	С143023-43 Изм. и	Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	4	23 100,00	--	92 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	60,4	510,78	--	30 851	--	8 088	0,73	44
		м2		122,85	--	7 420	--	109	--	--
11	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	9,4	1 119,66	20,67	10 525	194	1 692	0,91	9
		м2		157,50	7,61	1 481	72	109	0,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов оголовков и тела трубы грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
13	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16	3,35	3,35	54	54	18	--	--
		м3		--	1,16	--	19	97	--	--
14	Е0101-27-11 К=2	Засыпкатраншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16	2,96	2,96	47	47	16	--	--
		м3		--	1,03	--	16	97	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,11	2
		м3		17,03	--	272	--	97	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	28,42	16,80	511	302	95	0,01	--
		м3		1,62	3,84	29	69	97	0,02	--
17	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (откосов насыпи) толщ.8см	25	1 350,55	30,59	33 764	765	4 589	1,22	31
		м2		181,13	8,11	4 528	203	97	0,04	1
18	Е0101-158-6 К=2	исключить 2 см толщины	25	-187,87	-0,32	-4 697	-8	-569	-0,15	-4
		м2		-23,32	-0,14	-583	-4	97	--	--
19	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 К=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (+русла насыпи) толщ.8см	20,75	1 329,38	27,53	27 585	571	3 428	1,10	23
		м2		163,02	7,30	3 383	151	97	0,03	1
20	Е0101-158-6	(+русла и конца укрепления)	20,75	-185,51	-0,29	-3 849	-6	-425	-0,14	-3
		м2		-20,99	-0,13	-436	-3	97	--	--
21	Е0130-8-1	Установка арматурной сетки	0,084	67 099,96	--	5 636	--	738	48,40	4
		т		8 055,00	--	677	--	109	--	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,25	143,00	--	1 323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**491 076**	**18 322**			**182**
			Тенге			**28 863**	**4 824**			**20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491 076				
		Накладные расходы -	Тенге			35 877				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31 617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			558 570				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**558 570**				
Обстановка дороги (Смета 2-5)										
РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки и указатели										
1	Е0101-17-8 1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	56,52	32,27	30,77	1 824	1 739	535	0,01	1
		м3		1,42	8,34	80	472	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е010333-А10-1 Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	90,432	91,92	91,92	8 313	8 313	1 663	--	--
		т		--	18,38	--	1 663	100	0,39	35
3	Е0101-19-2 1-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	56,52	32,40	27,40	1 831	1 549	559	--	--
		м3		--	10,20	--	577	97	0,05	3
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	56,52	3,81	3,24	215	183	88	--	--
		м3		0,48	1,12	27	63	97	--	--
5	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53,78	21,55	4,52	1 159	243	888	0,11	6
		м3		17,03	--	916	--	97	--	--
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	53,78	29,38	17,76	1 580	955	296	0,01	1
		м3		1,62	4,06	87	218	97	0,02	1
7	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	110,3	11,64	--	1 284	--	1 245	0,07	8
		м2		11,64	--	1 284	--	97	--	--
8	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	46	747,86	146,19	34 402	6 725	32 699	3,20	147
		шт		506,25	28,22	23 288	1 298	133	0,11	5
9	Е0127-84-1 27-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	42	157,67	--	6 622	--	6 649	0,69	29
		шт		119,03	--	4 999	--	133	--	--
10	Е0106-1-1	Устройство монолитных фундаментов под стойки ,бетон В15	3	7 167,01	66,01	21 501	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--
11	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожныхзнаков СКМ1.25	26	50,60	--	1 316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожныхзнаков СКМ1.35	14	64,93	--	909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ2.3	3	74,13	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ3.35	3	107,75	--	323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.11.1;1.11.2	1	157,47	--	157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.3.2; 2.3.3; 2.4	10	157,47	--	1 575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали , диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.20	1	108,81	--	109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный километровый, прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 200х300 мм, ГОСТ 10807-78 N5.28	51	66,35	--	3 384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.21.2	1	228,24	--	228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака свыше 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.21.2	1	474,17	--	474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак дополнительной инфармации, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака размером 300х600мм ГОСТ 10807-78 N7.2.1	1	86,69	--	87	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.32.2;5.32.3	7	157,47	--	1 102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**88 616**	**19 904**			**196**
			Тенге			**31 268**	**4 365**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88 616				
		Накладные расходы -	Тенге			45 318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141 970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**141 970**				
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение								
23	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных СС-1	126	273,96	119,85	34 518	15 101	21 794	0,64	81
		шт		100,35	29,70	12 644	3 742	133	0,12	15
24	С143019-210	Столбики сигнальные бетон В30	1,19	16 400,00	--	19 516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Примечание Стоимость дорожных знаков для объездной дороги не учтена в связи с повторным их применением в основной дороге								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**54 034**	**15 101**			**81**
			Тенге			**12 644**	**3 742**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54 034				
		Накладные расходы -	Тенге			21 794				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80 378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**80 378**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**142 651**	**35 005**			**276**
			Тенге			**43 912**	**8 107**			**61**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142 651				
		Накладные расходы -	Тенге			67 112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222 348				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**222 348**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**54 045 333**				
		Итого в ценах 2001 года				**54 045 333**				
		Временные здания и сооружения 3,68%	3,68%			1 988 868				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**56 034 202**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,4792%			828 858				
		Выслуга лет	1,0%			560 342				
		Доп отпуска	0,4%			224 137				
		Итого в ценах 2001 года				**57 647 538**				
		Итого в текущих ценах 2014 года	**2,3897**			**137 759 021**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2 755 180				
		Итого				**140 514 201**				
		НДС	12%			16 861 704				
		Итого с НДС				**157 375 905**				
		Итого выполнение подрядчика:	**0,95**			**133 488 489,29**				
		НДС	12%			16 018 618,71				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**149 507 108,00**				
		удержание по договору				**7 475 355,40**				
		К оплате:				**142 031 752,60**				

Всего к оплате: 142 031 752 (Сто сорок два миллиона тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят два) тенге 60 тиын

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ **Калиев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-4"

_____ **Турганов Е.**

Технический надзор:

_____ **Тажикара А.**