Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
13	30.09.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**
Основание: Договор № 2011-14 от 27.06.2011 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства парника площадью 2500 кв.м. в п. Косшы Акмолинской области	работа	1	4 114 679,00	4 114 679,00

Всего работ на сумму: 4 114 679,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Четыре миллиона сто четырнадцать тысяч шестьсот семьдесять девять тенге 00 тиы

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

РНН: 032600243142
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43
Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор
(должность)
Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"

РНН: 600200057612
Адрес: г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49
Расчетный счет: KZ06319A010000455534 в АО «БТА банк» г.Алматы
БИК: ABKZKZKX

МП

Директор
(должность)
Сыздыков А.
(ФИО, подпись)

Заказчик ТОО "Нур-Ай Stroy Service"

Подрядчик ТОО "Ладомир Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства парника площадью 2500 кв.м. в п. Косшы Акмолинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2011 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт благоустройства парника площадью 2500 кв.м. в п. Косшы Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: #Бортовой камень#				
1	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	25,144	2279,79	0	57323
		м3		531	0	13351
2	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	251,44	526,68	6,63	132429
		м		108,68	1,76	27326
3	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	10,812	28200		304896
		м3				
		Итого по разделу: #Бортовой камень#				494648
		Раздел: #Парковка для клиентов#				
4	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	96,38	39,75	37,82	3831
		м3		1,87	11	180
5	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	118,065	157,63	157,63	18611
		т		0	31,53	0
6	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	67,466	3,08	2,66	208
		м3		0,39	0,93	26
7	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	68,843	12,51	12,51	861
		м3		0	4,28	0
8	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	481,9	1,27	1,27	612
		м3		0	0,38	0
9	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	45,895	1705,88	73,75	78292
		м3		21,38	11,67	981
10	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	229,476	327,07	27,83	75054
		м2		5	9,47	1147
11	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,1836	40097,59	339,59	7361
		т		0	140,94	0
12	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	229,476	535,8	13,29	122954
		м2		6,51	1,32	1494
13	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	458,952	61,06	0,54	28025
		м2		0,02	0,04	9
14	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	229,476	587	13,29	134703
		м2		6,51	1,32	1494

1	2	3	4	5	6	7
15	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	458,952	67,48	0,54	30968
		м2		0,02	0,04	9
16	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0435	1171	1171	51
		маш-ч		0	486	0
		Итого по разделу: #Парковка для клиентов#				501531
		Раздел: #Подъем колодцев#				
17	6-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,3	392,17	66,01	118
		м3		195,75	24,93	59
18	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,306	7350		2249
		м3				
19	23-24-1	Демонтаж люков	10	186,16	21,25	1862
		шт		125,55	8,1	1256
20	23-24-1	Установка люков с учетом новых	10	310,27	35,42	3103
		шт		209,25	13,5	2093
21	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	13400		134000
		комплект				
		Итого по разделу: #Подъем колодцев#				141331
		Раздел: #Тротуары#				
22	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	384,112	347,46	14,09	133463
		м2		38,03	4,75	14608
23	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	384,112	98,64	14,09	37890
		м2		38,03	4,75	14608
24	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	384,112	181,7	21,26	69793
		м2		156,15	7,97	59979
25	Прайс	Плитка тротуарная /брусчатка/	384,112	414,63		159264
		м2				
		Итого по разделу: #Тротуары#				400410
		Раздел: #Изготовление и установка ограждений				
26	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	190,4	162,72	143,86	30982
		яма		18,86	36,68	3591
27	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	2,285	7695,37	66,01	17582
		м3		195,75	24,93	447
28	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,476	4804,8	2285,57	2287
		т		1737,45	617,13	827
29	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	152,32	231		35186
		м				
30	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	3,119	27935,09	9375,11	87123
		т		16380	2107,33	51085
31	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	3,119	9850,48	1162,95	30721
		т		7357,5	108	22946
32	1-1-854	Стальные пластины	0,1142	43600		4981
		т				
33	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,615	45300		73141
		т				
34	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	1,39	45300		62963
		т				
35	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	152,32	60,75	0	9253
		м2		60,75	0	9253
36	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	152,32	21,8	0,05	3320
		м2		5,81	0,02	885
37	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	304,64	20,36	0,02	6202
		м2		4,16	0	1267
		Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений				363742
		Раздел: #Устройство металлических конструкций				
38	1-149-4	Копание ям вручную глубиной до 0,5м	16	162,72	143,86	2603
		яма		18,86	36,68	302
39	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,384	7695,37	66,01	2955
		м3		195,75	24,93	75
40	1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	3	20978,18	38,72	62935
		навес		3575,36	11,22	10726

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций				68493
		Раздел: #Сети наружного освещения				
41	67-2-1	Демонтаж существующего провода СИП	192	19,76	0,05	3794
		м		19,71	0	3784
42	67-9-1	Прокладка провода СИП	192	55,49	0,05	10654
		м		55,44	0	10644
43	67-13-3	Устройство сетей наружного освещения	192	19,25	0,03	3696
		м		19,22	0	3690
44	67-15-6	Установка светильника на кронштейне	31,5	140,16	1,42	4415
		шт		138,74	0,23	4370
45	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	31,5	11551,28	7151,4	363865
		1т		4342,5	1521,12	136789
46	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	94,5	37,47	23,7	3541
		1м		13,77	7,53	1301
		Итого по разделу: #Сети наружного освещения				389965
		Раздел: #Водосбросные лотки				
47	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)	277,2	736,26	351,18	204091
		м		240,75	89,1	66736
48	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	277,2	2440		676368
		м				
		Итого по разделу: #Водосбросные лотки				880459
		ИТОГО:				3240579
		Накладные расходы :				467337
		На монтажные работы				
		На общестроительные работы				21867
		На металломонтажные работы				341849
		Всего накладных расходов:				277478
		Итого с накладными				641193
		- заработная плата				3881773
		- трудоемкость				96179
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				321
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				232906
		ИТОГО:				4114679
						4114679

Заказчик: ТОО "Нур-Ай Stroy Service"

Подрядчик: ТОО "Ладомир Строй"

(подпись)

(подпись)

Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Нур-Ай Stroy Service Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қаласы Казахстан Республикасы

Ладомир Строй