Заказчик: ***ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-4"***
Наименование строительства и его адрес: ***"Реконструкция автодороги Шетпе-Кызан участок 21-49 км (Шетпе-Тущыкудук)"***
Основание: ***Дополнительное соглашение №20/5 от 08.02.2016г. к договору № 20 от 27.06.2014 года***

АКТ № 1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объездная дорога. (Смета 1-1)								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,54	32,27	30,77	340	324	100	0,01	--
		м3		1,42	8,34	15	88	97	0,03	--
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,90	91,92	91,92	1 553	1 553	311	--	--
		т		--	18,38	--	311	100	0,39	7
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	10,54	32,03	27,40	338	289	104	--	--
		м3		--	10,20	--	108	97	0,05	1
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	10,54	3,80	3,24	40	34	16	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	11,12	12,51	12,51	139	139	46	--	--
		м3		--	4,28	--	48	97	0,01	--
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	11,12	6,36	6,36	71	71	21	--	--
		м3		--	1,91	--	21	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11,12	29,38	17,76	327	197	61	0,01	--
		м3		1,62	4,06	18	45	97	0,02	--
8	Е0127-21-4	Устройство основанийи покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 20 см из песчано-гравийных смесей	23,10	516,84	18,22	11 942	421	367	0,04	1
		м2		6,75	5,19	156	120	133	0,02	--
9	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	4	146 636,92	110 551,02	586 548	442 204	151 174	91,70	367
		км		13 185,00	15 231,23	52 740	60 925	133	51,33	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7 019 514				
		Накладные расходы -	Тенге			1 650 206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520 183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9 189 903				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 189 903**				
		Покрытие из асфальтобетонной смеси (Смета 2-2)								
1	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1 283,49	14,12	3,88	18 122	4 979	13 716	0,07	93
		м2		10,24	0,78	13 143	998	97	--	3
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	256,72	14,01	14,01	3 595	3 595	1 194	--	--
		м3		--	4,80	--	1 231	97	0,02	4
3	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	256,72	1,39	1,39	358	358	104	--	--
		м3		--	0,42	--	108	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	256,72	29,38	17,76	7 541	4 558	1 415	0,01	3
		м3		1,62	4,06	416	1 043	97	0,02	5
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3 555,21	3 193,03	78,05	11 351 880	277 481	160 917	0,14	512
		м3		21,38	12,65	76 010	44 980	133	0,05	161
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,38	41 376,30	339,59	222 510	1 826	1 008	0,58	3
		т		--	140,94	--	758	133	0,58	3
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	17 925,50	626,58	15,35	11 231 671	275 183	262 250	0,03	602
		м2		5,94	5,06	106 477	90 703	133	0,02	317
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12 см	7 542,96	402,75	20,80	3 037 957	156 895	103 177	0,03	239
		м2		4,79	5,49	36 131	41 446	133	0,02	157
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25 873 634**	**724 875**			**1 453**
			Тенге			**232 177**	**181 265**			**650**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25 873 634				
		Накладные расходы -	Тенге			543 785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 585 045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28 002 464				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28 002 464**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38 051 585**				
		Итого в ценах 2001 года				**38 051 585**				
		Временные здания и сооружения 3,68%	3,68%			1 400 298				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**39 451 884**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,4792%			583 572				
		Выслуга лет	1,0%			394 519				
		Доп отпуска	0,4%			157 808				
		Итого в ценах 2001 года				**40 587 782**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	4	11 935,86	11 740,11	47 743	46 960	9 343	1,23	5
		км		195,75	1 560,43	783	6 242	133	5,21	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**649 040**	**492 193**			**373**
			Тенге			**53 717**	**67 918**			**234**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649 040				
		Накладные расходы -	Тенге			161 543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48 635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			859 218				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**859 218**				

Земляные механизированные работы. (Смета 2-1)

1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26 317,55	32,27	30,77	849 360	809 798	249 281	0,01	259
		м3		1,42	8,34	37 371	219 619	97	0,03	751
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	42 108,01	91,92	91,92	3 870 569	3 870 569	774 114	--	--
		т		--	18,38	--	774 114	100	0,39	16256
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	26 317,55	32,40	27,40	852 598	721 101	260 386	--	--
		м3		--	10,20	--	268 439	97	0,05	1290
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	26 317,55	3,81	3,24	100 199	85 375	40 845	--	87
		м3		0,48	1,12	12 632	29 476	97	--	98
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из разработанного грунта выемки и корыта	761,73	12,61	12,61	9 607	9 607	3 233	--	--
		м3		--	4,38	--	3 333	97	0,01	11
6	Е0101-35-5 К=8	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	761,73	40,57	40,57	30 905	30 905	10 400	--	--
		м3		--	14,08	--	10 722	97	0,05	35
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	27 079,28	12,51	12,51	338 699	338 699	112 447	--	--
		м3		--	4,28	--	115 925	97	0,01	379
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	27 079,28	6,36	6,36	172 089	172 089	50 235	--	--
		м3		--	1,91	--	51 789	97	0,01	169
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27 079,28	29,38	17,76	795 488	480 827	149 264	0,01	330
		м3		1,62	4,06	43 868	110 012	97	0,02	489
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 019 514**	**6 518 969**			**677**
			Тенге			**93 872**	**1 583 429**			**19 477**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2014 года	**2,3897**			**96 991 707**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 939 834				
		Итого				**98 931 541**				
		НДС	12%			11 871 785				
		Итого с НДС				**110 803 326**				
		Итого выполнение подрядчика:	**0,95**			**93 984 962,40**				
		НДС	12%			11 278 195,49				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**105 263 157,89**				
		удержание по договору				**5 263 157,89**				
		К оплате:				**100 000 000,00**				

Всего к оплате: 100 000 000 (Сто миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ **Калиев А.**

Технический надзор:

_____ **Тажикара А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-4"

_____ **Турганов Е.**