Заказчик: ***ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-4"***
Наименование строительства и его адрес: ***"Реконструкция автодороги Шетпе-Кызан участок 21-49 км (Шетпе-Тущыкудук)"***
Основание: ***Дополнительное соглашение №20/5 от 08.02.2016г. к договору № 20 от 27.06.2014 года***

АКТ № 4
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объездная дорога (Смета №1-1)								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,1768953	32,27	30,77	425	405	125	0,01	--
		м3		1,42	8,34	19	110	97	0,03	--
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	21,1191336	91,92	91,92	1 941	1 941	388	--	--
		т		--	18,38	--	388	100	0,39	8
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	13,1768953	32,03	27,40	422	361	130	--	--
		м3		--	10,20	--	134	97	0,05	1
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	13,1768953	3,80	3,24	50	43	20	--	--
		м3		0,48	1,12	6	15	97	--	--
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	13,898917	12,51	12,51	174	174	58	--	--
		м3		--	4,28	--	60	97	0,01	--
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13,898917	6,36	6,36	88	88	26	--	--
		м3		--	1,91	--	27	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13,898917	29,38	17,76	408	247	77	0,01	--
		м3		1,62	4,06	23	56	97	0,02	--
8	Е0127-21-4	Устройство основанийи покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 20 см из песчано-гравийных смесей	28,8808664	516,84	18,22	14 927	526	458	0,04	1
		м2		6,75	5,19	195	150	133	0,02	1
9	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	5	146 636,92	110 551,02	733 185	552 755	188 968	91,70	459
		км		13 185,00	15 231,23	65 925	76 156	133	51,33	257
10	Е0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	5	11 935,86	11 740,11	59 679	58 701	11 679	1,23	6
		км		195,75	1 560,43	979	7 802	133	5,21	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			811 300	615 241			466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные механизированные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	787	32,27	30,77	25 399	24 216	7 454	0,01	8
		м3		1,42	8,34	1 118	6 567	97	0,03	22
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1 259	91,92	91,92	115 727	115 727	23 145	--	--
		т		--	18,38	--	23 145	100	0,39	486
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	787	32,40	27,40	25 496	21 564	7 787	--	--
		м3		--	10,20	--	8 027	97	0,05	39
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	787	3,81	3,24	2 996	2 553	1 221	--	3
		м3		0,48	1,12	378	881	97	--	3
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из разработанного грунта корыта	65	12,61	12,61	820	820	276	--	--
		м3		--	4,38	--	284	97	0,01	1
6	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	65	15,21	15,21	989	989	333	--	--
		м3		--	5,28	--	343	97	0,02	1
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	826	12,51	12,51	10 331	10 331	3 430	--	--
		м3		--	4,28	--	3 536	97	0,01	12
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	826	6,36	6,36	5 249	5 249	1 532	--	--
		м3		--	1,91	--	1 580	97	0,01	5
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	826	29,38	17,76	24 265	14 667	4 553	0,01	10
		м3		1,62	4,06	1 338	3 356	97	0,02	15
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	266	8,55	4,43	2 273	1 177	1 255	0,03	7
		м2		4,12	0,74	1 096	198	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			213546	197294			28
			Тенге			3929	47918			584
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213546				
		Накладные расходы -	Тенге			50987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**280405**				
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие по типу основной дороги								
11	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	208	14,12	3,88	2 937	807	2 223	0,07	15
		м2		10,24	0,78	2 130	162	97	--	1
12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	208	14,01	14,01	2 913	2 913	967	--	--
		м3		--	4,80	--	997	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			67 146	84 898			293
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			811 300				
		Накладные расходы -	Тенге			201 929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60 794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 074 023				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 074 023**				
Покрытие из асфальтобетонной смеси (Смета №2-2)										
1	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1 008,95	14,12	3,88	14 246	3 914	10 782	0,07	73
		м2		10,24	0,78	10 332	784	97	--	3
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	201,81	14,01	14,01	2 826	2 826	939	--	--
		м3		--	4,80	--	968	97	0,02	3
3	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	201,81	1,39	1,39	281	281	82	--	--
		м3		--	0,42	--	85	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	201,81	29,38	17,76	5 928	3 583	1 112	0,01	2
		м3		1,62	4,06	327	820	97	0,02	4
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2 794,75	3 193,03	78,05	8 923 732	218 128	126 497	0,14	402
		м3		21,38	12,65	59 752	35 359	133	0,05	127
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебечно-гравийно-песчаных смесей толщиной 15 см	37 955,28	25,96	18,50	985 321	702 175	587 187	0,04	1579
		м2		6,41	5,22	243 293	198 200	133	0,02	719
7	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800,фракция 20-40 мм	4 876,85	2 351,90	--	11 469 874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	2 222,75	2 690,00	--	5 979 205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-48-1 т.ч. п-	Добавлять 2 см толщины слоя до 8см	14 091,26	211,53	--	2 980 730	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,23	41 376,30	339,59	174 916	1 436	792	0,58	2
		т		--	140,94	--	596	133	0,58	2
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	14 091,26	626,58	15,35	8 829 236	216 322	206 155	0,03	473
		м2		5,94	5,06	83 702	71 302	133	0,02	249
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			39 366 296	1 148 665			2 533
			Тенге			397 406	308 113			1 107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39 366 296				
		Накладные расходы -	Тенге			933 547				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 417 991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42 717 833				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**42 717 833**				
Примыкание ПК167+92; ПК237+50; ПК244+77; ПК276+53,6 (Смета №2-3).										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	208	1,39	1,39	290	290	85	--	--
		м3		--	0,42	--	87	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	208	29,38	17,76	6 110	3 693	1 147	0,01	3
		м3		1,62	4,06	337	845	97	0,02	4
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	208	3 193,03	78,05	664 150	16 234	9 415	0,14	30
		м3		21,38	12,65	4 447	2 632	133	0,05	9
16	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	172	25,96	18,50	4 465	3 182	2 661	0,04	7
		м2		6,41	5,22	1 103	898	133	0,02	3
17	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	22	2 351,90	--	52 002	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	10	2 690,00	--	27 108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0	41 376,30	339,59	5 655	46	26	0,58	--
		т		--	140,94	--	19	133	0,58	--
20	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	159	665,07	22,78	105 746	3 623	2 859	0,05	7
		м2		7,70	5,82	1 224	925	133	0,02	3
21	Е0127-48-1 т.ч. п-	Добавлять 2 см толщины слоя	159	211,53	--	33 633	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0	41 376,30	339,59	1 994	16	9	0,58	--
		т		--	140,94	--	7	133	0,58	--
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	159	626,58	15,35	99 625	2 441	2 326	0,03	5
		м2		5,94	5,06	944	805	133	0,02	3
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12 см	83	402,75	20,80	33 429	1 726	1 135	0,03	3
		м2		4,79	5,49	398	456	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1 040 057	34 972			70
			Тенге			10 583	7 833			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 040 057				
		Накладные расходы -	Тенге			22 852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63 775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 126 684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1 126 684**				
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие переходного типа								
25	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 25 см из песчано-гравийных смесей	703	605,39	18,22	425 592	12 812	11 160	0,04	31
		м2		6,75	5,19	4 745	3 646	133	0,02	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			425 592	12 812			31
			Тенге			4 745	3 646			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425 592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11 160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26 205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462 957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			462 957				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 679 196**	245 077			129
			Тенге			19 257	59 397			626
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 679 196				
		Накладные расходы -	Тенге			84 999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105 852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 870 046				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 870 046**				
		ИТОГО ПО ВСЕМ СМЕТАМ:	**Тенге**			**45 661 902**				
		Итого в ценах 2001 года				**45 661 902**				
		Временные здания и сооружения 3,68%	3,68%			1 680 358				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**47 342 260**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,4792%			700 287				
		Выслуга лет	1,0%			473 423				
		Доп отпуска	0,4%			189 369				
		Итого в ценах 2001 года				**48 705 339**				
		Итого в текущих ценах 2014 года	**2,3897**			**116 390 048**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2 327 801				
		Итого				**118 717 849**				
		НДС	12%			14 246 142				
		Итого с НДС				**132 963 991**				
		Итого выполнение подрядчика:	**0,95**			**112 781 954,89**				
		НДС	12%			13 533 834,59				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**126 315 789,47**				
		удержание по договору				**6 315 789,47**				
		К оплате:				**120 000 000,00**				

Всего к оплате: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ **Калиев А.**

Технический надзор:

_____ **Тажикара А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-4"

_____ **Турганов Е.**