Заказчик: ***ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-4"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Реконструкция автодороги Шетпе-Кызан участок 21-49 км (Шетпе-Тущыкудук)"***

Основание: ***Дополнительное соглашение №20/7 от 01.11.2016г. к договору № 20 от 27.06.2014 года***

АКТ № 7
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объездная дорога (Смета 1-1)								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,4523466	32,27	30,77	208	199	61	0,01	--
		м3		1,42	8,34	9	54	97	0,03	--
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	10,353213	91,92	91,92	952	952	190	--	--
		т		--	18,38	--	190	100	0,39	4
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6,4523466	32,03	27,40	207	177	64	--	--
		м3		--	10,20	--	66	97	0,05	--
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	6,4523466	3,80	3,24	25	21	10	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6,8115162	12,51	12,51	85	85	28	--	--
		м3		--	4,28	--	29	97	0,01	--
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6,8115162	6,36	6,36	43	43	13	--	--
		м3		--	1,91	--	13	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6,8115162	29,38	17,76	200	121	38	0,01	--
		м3		1,62	4,06	11	28	97	0,02	--
8	Е0127-21-4	Устройство основанийи покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 20 см из песчано-гравийных смесей	14,146787	516,84	18,22	7312	258	225	0,04	1
		м2		6,75	5,19	95	73	133	0,02	--
9	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	2,45	146 636,92	110 551,02	359 260	270 850	92 594	91,70	225
		км		13 185,00	15 231,23	32 303	37 317	133	51,33	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	2,45	11 935,86	11 740,11	29 243	28 763	5 722	1,23	3
		км		195,75	1 560,43	480	3 823	133	5,21	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**397 535**	**301 468**			**228**
			Тенге			**32 902**	**41 600**			**144**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			397 535				
		Накладные расходы -	Тенге			98 945				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29 789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526 269				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**526 269**				
		Земляные механизированные работы (Смета 2-1)								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16 119,457	32,27	30,77	520 232	496 000	152 684	0,01	159
		м3		1,42	8,34	22 890	134 517	97	0,03	460
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	25 791,163	91,92	91,92	2 370 724	2 370 724	474 145	--	--
		т		--	18,38	--	474 145	100	0,39	9957
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	16 119,497	32,40	27,40	522 216	441 674	159 486	--	--
		м3		--	10,20	--	164 419	97	0,05	790
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	16 119,497	3,81	3,24	61 372	52 292	25 017	--	54
		м3		0,48	1,12	7 737	18 054	97	--	60
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из разработанного грунта выемки и корыта	466,564	12,61	12,61	5 885	5 885	1 980	--	--
		м3		--	4,38	--	2 042	97	0,01	7
6	Е0101-35-5 К=8	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	466,564	40,57	40,57	18 929	18 929	6 370	--	--
		м3		--	14,08	--	6 567	97	0,05	21
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	16 636,061	12,51	12,51	208 079	208 079	69 081	--	--
		м3		--	4,28	--	71 218	97	0,01	233
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	16 616,061	6,36	6,36	105 595	105 595	30 825	--	--
		м3		--	1,91	--	31 778	97	0,01	104
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16 636,061	29,38	17,76	488 705	295 394	91 700	0,01	203
		м3		1,62	4,06	26 950	67 586	97	0,02	300
10	Е0101-24-5	Нарезка кюветов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	407,57	4,85	4,85	1 977	1 977	665	--	--
		м3		--	1,68	--	686	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-24-6	Нарезка бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	33,88	6,01	6,01	203	203	68	--	--
		м3		--	2,08	--	71	97	0,01	--
12	Е0101-164-2	Земляные работы вручную в грунте 2 группы	8,49	218,93	--	1 859	--	2 100	1,54	13
		м3		218,93	--	1 859	--	113	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы	5,31	134,10	--	712	--	805	0,97	5
		м3		134,10	--	712	--	113	--	--
14	Е0106-1-16	Устройство перепадов по кюветам,бетон В20,поправка на водонепроницаемость W6,сульфатостойкость	3,54	9211,41	196,62	32 608	696	1 288	1,79	6
		м3		272,25	74,27	964	263	105	0,36	1
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,619	65000,00	--	40 235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,3	2481,17	0,86	5 707	2	965	2,81	6
		м3		432,00	0,32	994	1	97	--	--
17	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	43 792,38	8,55	4,43	374 239	193 814	206 563	0,03	1222
		м2		4,12	0,74	180 425	32 527	97	--	109
18	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	6 220,26	14,12	3,88	87 825	24 129	66 474	0,07	450
		м2		10,24	0,78	63 695	4 835	97	--	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 866 064**	**4 215 394**			**2118**
			Тенге			**306 226**	**1 008 707**			**12061**
			Тенге			4 866 064				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 290 218				
		Накладные расходы -	Тенге			368 239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 524 521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**6 524 521**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Покрытие из асфальтобетонной смеси (Смета 2-2)								
1	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1 235,9675	14,12	3,88	17 451	4 794	13 208	0,07	89
		м2		10,24	0,78	12 656	961	97	--	3
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	247,2147	14,01	14,01	3 462	3 462	1 150	--	--
		м3		--	4,80	--	1 185	97	0,02	4
3	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	247,2147	1,39	1,39	344	344	101	--	--
		м3		--	0,42	--	104	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	247,2147	29,38	17,76	7 262	4 390	1 363	0,01	3
		м3		1,62	4,06	400	1 004	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3 423,5776	3 193,03	78,05	10 931 583	267 207	154 959	0,14	493
		м3		21,38	12,65	73 196	43 314	133	0,05	155
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебечно-гравийно-песчаных смесей толщиной 15 см	19 289,9	25,96	18,50	500 767	356 864	298 424	0,04	802
		м2		6,41	5,22	123 648	100 731	133	0,02	366
7	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	2 479,7162	2 351,90	--	5 832 045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65%	1028,40666	2 690,00	--	2 766 414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	18,0320	41 376,30	339,59	746 098	6 123	3 380	0,58	10
		т		--	140,94	--	2 541	133	0,58	10
10	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	17 261,7972	665,07	22,78	11 480 241	393 302	310 395	0,05	782
		м2		7,70	5,82	132 916	100 464	133	0,02	345
11	Е0127-48-1 т.ч. п-	Добавлять 2 см толщины слоя до 8см	17 261,7945	211,53	--	3 651 394	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,9526	41 376,30	339,59	39 415	323	179	0,58	1
		т		--	140,94	--	134	133	0,58	1
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3 170,5414	626,58	15,35	1 986 583	48 672	46 385	0,03	107
		м2		5,94	5,06	18 833	16 043	133	0,02	56
14	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12 см	7 263,6750	402,75	20,80	2 925 475	151 086	99 356	0,03	230
		м2		4,79	5,49	34 793	39 911	133	0,02	151
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40 888 534**	**1 236 570**			**2518**
			Тенге			**396 443**	**306 392**			**1095**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40 888 534				
		Накладные расходы -	Тенге			928 899				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 509 046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44 326 479				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**44 326 479**				
Примыкание ПК167+92;ПК237+50;ПК244+77; ПК276+53,6 (Смета 2-3)										
РАЗДЕЛ 1.Земляные механизированные работы										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1 109,5	32,27	30,77	35 807	34 140	10 509	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1 575	9 259	97	0,03	32
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1 775	91,92	91,92	163 158	163 158	32 632	--	--
		т		--	18,38	--	32 632	100	0,39	685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1 109,5	32,40	27,40	35 944	30 400	10 977	--	--
		м3		--	10,20	--	11 317	97	0,05	54
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	1 109,5	3,81	3,24	4 224	3 599	1 722	--	4
		м3		0,48	1,12	533	1 243	97	--	4
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из разработанного грунта корыта	92	12,61	12,61	1 160	1 160	390	--	--
		м3		--	4,38	--	403	97	0,01	1
6	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	92	15,21	15,21	1 400	1 400	471	--	--
		м3		--	5,28	--	486	97	0,02	2
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1 165	12,51	12,51	14 571	14 571	4 838	--	--
		м3		--	4,28	--	4 987	97	0,01	16
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1 165	6,36	6,36	7 404	7 404	2 161	--	--
		м3		--	1,91	--	2 228	97	0,01	7
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1 165	29,38	17,76	34 223	20 686	6 422	0,01	14
		м3		1,62	4,06	1 887	4 733	97	0,02	21
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3 387	8,55	4,43	28 944	14 990	15 976	0,03	94
		м2		4,12	0,74	13 954	2 516	97	--	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**326 837**	**291 508**			**123**
			Тенге			**17 950**	**69 802**			**831**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326 837				
		Накладные расходы -	Тенге			86 098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24 776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			437 711				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**437 711**				
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие по типу основной дороги								
11	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	464,4	14,12	3,88	6 557	1 801	4 963	0,07	34
		м2		10,24	0,78	4 755	361	97	--	1
12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	93	14,01	14,01	1 303	1 303	433	--	--
		м3		--	4,80	--	446	97	0,02	1
13	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	93	1,39	1,39	130	130	38	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,42	--	39	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	93	29,38	17,76	2 732	1 651	513	0,01	1
		м3		1,62	4,06	151	378	97	0,02	2
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	69,68	3 193,03	78,05	222 490	5 438	3 154	0,14	10
		м3		21,38	12,65	1 490	882	133	0,05	3
16	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	409	25,96	18,50	10 618	7 567	6 327	0,04	17
		м2		6,41	5,22	2 622	2 136	133	0,02	8
17	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	52,5739	2 351,90	--	123 649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	23,96662	2 690,00	--	64 470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,325002	41 376,30	339,59	13 447	110	61	0,58	--
		т		--	140,94	--	46	133	0,58	--
20	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	379,5	665,07	22,78	252 393	8 647	6 824	0,05	17
		м2		7,70	5,82	2 922	2 209	133	0,02	8
21	Е0127-48-1 т.ч. п-	Добавлять 2 см толщины слоя	379,5	211,53	--	80 276	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,115	41 376,30	339,59	4 758	39	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	16	133	0,58	--
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	379,5	626,58	15,35	237 785	5 826	5 552	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2 254	1 920	133	0,02	7
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 12 см	161,5	402,75	20,80	65 045	3 359	2 209	0,03	5
		м2		4,79	5,49	774	887	133	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1 085 652**	**35 871**			**97**
			Тенге			**14 968**	**9 319**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 085 652				
		Накладные расходы -	Тенге			30 095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66 945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 182 692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1 182 692**				
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие переходного типа								
25	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 25 см из песчано-гравийных смесей	1031	605,39	18,22	624 162	18 789	16 367	0,04	45
		м2		6,75	5,19	6 959	5 347	133	0,02	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**624 162**	**18 789**			**45**
			Тенге			**6 959**	**5 347**			**19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			624 162				
		Накладные расходы -	Тенге			16 367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38 432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			678 960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**678 960**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 036 650**	**346 169**			**266**
			Тенге			**39 877**	**84 468**			**884**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 036 650				
		Накладные расходы -	Тенге			132 560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130 153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 299 363				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 299 363**				
		Обстановка дороги (Смета 2-5)								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки и указатели								
1	Е0101-17-8 1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,48	32,27	30,77	177	169	52	0,01	--
		м3		1,42	8,34	8	46	97	0,03	--
2	Е010333-А10-1 Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	8,768	91,92	91,92	806	806	161	--	--
		т		--	18,38	--	161	100	0,39	3
3	Е0101-19-2 1-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5,48	32,40	27,40	178	150	54	--	--
		м3		--	10,20	--	56	97	0,05	--
4	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы	5,48	3,81	3,24	21	18	9	--	--
		м3		0,48	1,12	3	6	97	--	--
5	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,22	21,55	4,52	112	24	86	0,11	1
		м3		17,03	--	89	--	97	--	--
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5,22	29,38	17,76	153	93	29	0,01	--
		м3		1,62	4,06	8	21	97	0,02	--
7	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	10,7	11,64	--	125	--	121	0,07	1
		м2		11,64	--	125	--	97	--	--
8	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	5	747,86	146,19	3 739	731	3 554	3,20	16
		шт		506,25	28,22	2 531	141	133	0,11	1
9	Е0127-84-1 27-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	4	157,67	--	631	--	633	0,69	3
		шт		119,03	--	476	--	133	--	--
10	Е0106-1-1	Устройство монолитных фундаментов под стойки ,бетон В15	1	7 167,01	66,01	7 167	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ1.25	26	-50,60	--	-1 316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ1.25	28	1 068,44	--	29 916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ1.35	14	-64,93	--	-909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ1.35	15	1 371,04	--	20 566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ2.3	3	-74,13	--	-222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ2.3	4	1 565,30	--	6 261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ3.35	3	-107,75	--	-323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ3.35	4	2 275,10	--	9 100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотража-ющей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколисто-вой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.11.1;1.11.2	1	-157,47	--	-157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.11.1;1.11.2	2	3 324,87	--	6 650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотра-жающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.3.2; 2.3.3; 2.4	10	-157,47	--	-1 575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.3.2; 2.3.3; 2.4	11	3 324,87	--	36 574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.20	1	-108,81	--	-109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.20	2	2 297,52	--	4 595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный километровый, прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 200х300 мм, ГОСТ 10807-78 N5.28	51	-66,35	--	-3 384	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный километровый, прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 200х300 мм, ГОСТ 10807-78 N5.28	56	1 400,93	--	78 452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.21.2	1	-228,24	--	-228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.21.2	2	4 819,19	--	9 638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака свыше 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.21.2	1	-474,17	--	-474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака свыше 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.21.2	2	10 011,95	--	20 024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак дополнительной инфармации, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака размером 300х600мм ГОСТ 10807-78 N7.2.1	1	-86,69	--	-87	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак дополнительной инфармации, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака размером 300х600мм ГОСТ 10807-78 N7.2.1	2	1 830,54	--	3 661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.32.2;5.32.3	7	-157,47	--	-1 102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.32.2;5.32.3	8	3 324,87	--	26 599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**255 258**	**2 056**			**22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**3 435**	**456**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255 258				
		Накладные расходы -	Тенге			4 931				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15 611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275 800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**275 800**				
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение								
23	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных СС-1	12	273,96	119,85	3 287	1 438	2 076	0,64	8
		шт		100,35	29,70	1 204	356	133	0,12	1
24	C143019-210	Столбики сигнальные бетон В30	0,11	16 400,00	--	1 804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Примечание Стоимость дорожных знаков для объездной дороги не учтена в связи с повторным их применением в основной дороге								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5 091**	**1 438**			**8**
			Тенге			**1 204**	**356**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5 091				
		Накладные расходы -	Тенге			2 076				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7 597				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7 597**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**260 350**	**3 494**			**29**
			Тенге			**4 640**	**813**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260 350				
		Накладные расходы -	Тенге			7 006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16 041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283 397				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**283 397**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**53 960 029**				
		Итого в ценах 2001 года				**53 960 029**				
		Временные здания и сооружения 3,68%	3,68%			1 985 729				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**55 945 758**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,4792%			827 550				
		Выслуга лет	1,0%			559 458				
		Доп отпуска	0,4%			223 783				
		Итого в ценах 2001 года				**57 556 548**				
		Итого в текущих ценах 2014 года	**2,3897**			**137 541 584**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2 750 832				
		Итого				**140 292 416**				
		НДС	12%			16 835 090				
		Итого с НДС				**157 127 505**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого выполнение подрядчика:	**0,95**			**133 277 792,86**				
		НДС	12%			15 993 335,14				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**149 271 128,00**				
		удержание по договору				**7 463 556,40**				
		К оплате:				**141 807 571,60**				

Всего к оплате: 141 807 571 (Сто сорок один миллион восемьсот семь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге 60 тиын

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ **Калиев А.**

Технический надзор:

_____ **Тажикара А.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

_____ **Өмірбек М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, с.Шетпе, Центральная,зд.№ 1, тел.: 2-18-06** — **050340009352**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4",г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13, тел.: 338293** — **010240002470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 20/7 от 01.11.2016г.к Договору № 20 от 27.06.2014г.

Номер документа	Дата составления
00000000063	**21.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автодороги Шетпе-Кызан участок 21-49 км(Шетпе-Тущыкудук)			усл	1	149 271 128,00	149 271 128,00
				Итого	1	x	149 271 128,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Өмірбек М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2016

М.П.