Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
14	03.10.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**
Основание: Договор № 2011-15 от 29.06.2011 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 50 человек в п. Новоалександровка Акмолинской области	работа	1	3 413 140,00	3 413 140,00

Всего работ на сумму: 3 413 140,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Три миллиона четыреста тринадцать тысяч сто сорок тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

РНН: 032600243142
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43
Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор
(должность)

Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"

РНН: 600200057612
Адрес: г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49
Расчетный счет: KZ06319A010000455534 в АО «БТА банк» г.Алматы
БИК: ABKZKZKX

МП

Директор
(должность)

Сыздыков А.Б.
(ФИО, подпись)

Заказчик
Подрядчик

ТОО "Нур-Ай Stroy Service"
ТОО "Ладомир Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 50 человек в п. Новоалександровка Акмолинской области

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2011 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 50 человек в п. Новоалександровка Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге
				Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: #Бортовой камень#				
1	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	10,776	2279,79	0	24567
		м3		531	0	5722
2	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	107,76	526,68	6,63	56755
		м		108,68	1,76	11711
3	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	4,634	28200		130670
		м3				
		Итого по разделу: #Бортовой камень#				211992
		Раздел: #Парковка для клиентов#				
4	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	53,38	39,75	37,82	2122
		м3		1,87	11	100
5	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	65,39	157,63	157,63	10307
		т		0	31,53	0
6	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	37,366	3,08	2,66	115
		м3		0,39	0,93	15
7	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	38,128	12,51	12,51	477
		м3		0	4,28	0
8	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	266,898	1,27	1,27	339
		м3		0	0,38	0
9	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	25,419	1705,88	73,75	43362
		м3		21,38	11,67	543
10	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	127,094	327,07	27,83	41568
		м2		5	9,47	635
11	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,1017	40097,59	339,59	4077
		т		0	140,94	0
12	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	127,094	535,8	13,29	68098
		м2		6,51	1,32	827
13	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	254,189	61,06	0,54	15522
		м2		0,02	0,04	5
14	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	127,094	587	13,29	74605
		м2		6,51	1,32	827

1	2	3	4	5	6	7
15	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	254,189	67,48	0,54	17152
		м2		0,02	0,04	5
16	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0241	1171	1171	28
		маш-ч		0	486	0
		Итого по разделу: #Парковка для клиентов#				277771
		Раздел: #Подъем колодцев#				
17	6-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,12	392,17	66,01	47
		м3		195,75	24,93	23
18	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,1224	7350		900
		м3				
19	23-24-1	Демонтаж люков	4	186,16	21,25	745
		шт		125,55	8,1	502
20	23-24-1	Установка люков с учетом новых	4	310,27	35,42	1241
		шт		209,25	13,5	837
21	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400		53600
		комплект				
		Итого по разделу: #Подъем колодцев#				56532
		Раздел: #Тротуары#				
22	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	343,3	347,46	14,09	119283
		м2		38,03	4,75	13056
23	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	343,3	98,64	14,09	33864
		м2		38,03	4,75	13056
24	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	343,3	181,7	21,26	62377
		м2		156,15	7,97	53606
25	Прайс	Плитка тротуарная /брусчатка/	343,3	414,63		142342
		м2				
		Итого по разделу: #Тротуары#				357866
		Раздел: #Изготовление и установка ограждений				
26	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	299,2	162,72	143,86	48685
		яма		18,86	36,68	5643
27	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	3,59	7695,37	66,01	27629
		м3		195,75	24,93	703
28	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,748	4804,8	2285,57	3594
		т		1737,45	617,13	1300
29	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	239,36	231		55292
		м				
30	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	4,901	27935,09	9375,11	136907
		т		16380	2107,33	80277
31	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	4,901	9850,48	1162,95	48276
		т		7357,5	108	36058
32	1-1-854	Стальные пластины	0,1795	43600		7827
		т				
33	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	2,537	45300		114936
		т				
34	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	2,184	45300		98942
		т				
35	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	239,36	60,75	0	14541
		м2		60,75	0	14541
36	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	239,36	21,8	0,05	5217
		м2		5,81	0,02	1391
37	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	478,72	20,36	0,02	9746
		м2		4,16	0	1991
		Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений				571594
		Раздел: #Устройство металлических конструкций				
38	1-149-4	Копание ям вручную глубиной до 0,5м	16	162,72	143,86	2603
		яма		18,86	36,68	302
39	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,384	7695,37	66,01	2955
		м3		195,75	24,93	75
40	1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	8	20978,18	38,72	167825
		навес		3575,36	11,22	28603

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций				173384
		Раздел: #Сети наружного освещения				
41	67-2-1	Демонтаж существущего провода СИП	128	19,76	0,05	2529
		м		19,71	0	2523
42	67-9-1	Прокладка провода СИП	128	55,49	0,05	7103
		м		55,44	0	7096
43	67-13-3	Устройство сетей наружного освещения	128	19,25	0,03	2464
		м		19,22	0	2460
44	67-15-6	Установка светильника на кронштейне	21	140,16	1,42	2943
		шт		138,74	0,23	2914
45	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	21	11551,28	7151,4	242577
		1т		4342,5	1521,12	91193
46	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	63	37,47	23,7	2361
		1м		13,77	7,53	868
		Итого по разделу: #Сети наружного освещения				259977
		Раздел: #Водосбросные лотки				
47	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)	234,36	736,26	351,18	172550
		м		240,75	89,1	56422
48	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	234,36	2440		571838
		м				
		Итого по разделу: #Водосбросные лотки				744388
		ИТОГО:				2653503
		Накладные расходы :				435829
		На монтажные работы				14578
		На общестроительные работы				280688
		На металломонтажные работы				271174
		Всего накладных расходов:				566440
		Итого с накладными				3219943
		- заработная плата				84966
		- трудоемкость				283
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				193197
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3413140
		ИТОГО:				3413140

Заказчик: ТОО "Nyr-Ай Stroy Service"

Подрядчик: ТОО "Ладомир-Строй"

(подпись)