Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 1 11.06.2012

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АсылБейбарысСтрой"**
Основание: Договор № 2012/02.16 от 16.02.2012 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт склада № 1, расположенного на 20 км. по трассе Караганда-Астана	работа	1	4 774 134,00	4 774 134,00

Всего работ на сумму: 4 774 134,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Четыре миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи сто тридцать четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

БИН: 100240021921
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43

Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор
(должность)
Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АсылБейбарысСтрой"

БИН: 100840000108
Адрес: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул. Малай батыра, 119
Расчетный счет: KZ17998CTB0000328557 в АО "Цеснабанк"
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)
(ФИО, подпись)

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

_г. Караганда__ "11" июня_ 2012 год
(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "АсылБейбарысСтрой", Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул. Малай батыра, 119, директор Кочетков В.П.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) _ТОО "Ладомир Строй", г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43 , ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, директор Ларионова Ю.А.__
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _«Капитальный ремонт склада № 1, расположенного на 20 км. по трассе Караганда-Астана"»__
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно ————
и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А.____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:
Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых етоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
___капитальный ремонт, не требуется_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)
_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 16.02.2012 года__;
(месяц и год)
окончание работ __11.06.2012 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
не требуется
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт склада № 1, расположенного на 20 км. по трассе Караганда-Астана»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта _ТОО "АсылБейбарысСтрой", Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул. Малай батыра, 119, директор Кенетков В.П. 11.06.2012 года _
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А. 11.06.2012 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО «АсылБейбарысСтрой» Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Ладомир Строй»

Договор № 2012/02.16 от 16.02.2012 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства склада №1, расположенного на 20 км по трассе Караганда-Астана

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. основных В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. основных В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка металлического сооружения								
1.	У1-24-2	Лестница наружная типа IA, монтаж металлоконструкций	лестница	1,00	3604,74	660,07	6,87 1,87	3605	660	7 2
2.	У1-27-3	Мостик пешеходный, монтаж металлоконструкций	мостик	1,00	20647,71	3384,96	31,85 9,35	20648	3385	32 9
3.	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	навес	1,00	20978,18	3575,36	38,72 11,22	20978	3575	39 11
		Раздел: Сети наружного освещения 0,4 кВ								
4.	Ц0108-358-4	Опора со светильником, установка	шт	15,00	980,42	197,88	541,91 112,73	14706	2968	8129 1691
5.	ССчет	Светильники парковые высотой 2,2м светодиодные	шт	15,00	25000,00	--	-- -------	375000	--	-- -------

3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--			--
ю трех групп, зливаемый в нише цоколя	шт	1,00	524,68	174,60	237,63 41,54	525	175	238 42
	шт	1,00	2053,57	--	--	2054	--	--
к опорам	шт	15,00	3476,26	626,54	2498,08 549,53	52144	9398	37471 8243
ент под опоры	шт	15,00	10714,29	--	--	160714	--	--
ство постели при одном в траншее	м	28,50	36,70	8,80	27,80 6,90	1046	251	792 197
цка СИП	м	28,50	27,50	19,30	4,00 0,70	784	550	114 20
I: вая канализация								
ство водосбросных сооружений езжей части из открытых на обочинах с разработкой грунта отикальную планировку с вывозом и ением грунта	м3	0,63	13886,53	3105,00	2438,75 618,75	8679	1941	1524 387
водопропускные: ольного сечения, высота 450 рина по верху 200 мм	м	31,30	2440,00	--	--	76372	--	--
I: ственно-бытовая канализация К1								
ство канализационных круглых ых железобетонных колодцев 2 м в мокрых грунтах	м3	0,63	21451,23	1552,73	1265,69 474,08	13557	981	800 300
вка люков с подъемом колодцев 4	шт	4,00	8370,27	209,25	35,42 13,50	33481	837	142 54
динение канализационных	врезка	1,00	4248,61	2862,00	83,18	4249	2862	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах					31,50			32
17.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	52,00	217,47	217,35	0,12 0,05	11308	11302	6 3
18.	Е0166-9-3	Укладка трубопроводов канализации в траншеях с распорами из асбестоцементных труб диаметром 200 мм	м	60,00	711,73	105,41	0,09 0,05	42704	6325	5 3
19.	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	0,60	19000,00	--	-- --	11400	--	--
		Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
20.	Е0166-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	м	23,00	154,02	153,90	0,12 0,05	3542	3540	3 1
21.	Е0166-5-1	Укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	м	23,00	406,58	102,20	0,02 --	9351	2351	--
22.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,23	6470,00	--	-- --	1488	--	--
		Раздел: Ремонт бортовых камней и поребрика								
23.	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	2,00	2279,79	531,00	-- --	4560	1062	-- --
24.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	50,00	526,68	108,68	6,63 1,76	26334	5434	332 88
25.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,15	28200,00	--	-- --	60630	--	--
26.	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	0,24	2279,79	531,00	-- --	547	127	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	м	12,00	449,13	108,68	6,63 1,76	5390	1304	80 21
28.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,30	27400,00	--	-- --	8220	--	-- --
		Раздел: Ремонт дорожной одежды на проездах								
29.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	228,00	327,07	5,00	27,83 9,47	74571	1140	6344 2160
30.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,18	40097,59	--	339,59 140,94	7314	--	62 26
31.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	м2	228,00	535,80	6,51	13,29 1,32	122163	1484	3029 301
32.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	м2	456,00	61,06	0,02	0,54 0,04	27845	9	248 16
33.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	м2	228,00	587,00	6,51	13,29 1,32	133836	1484	3029 301
34.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	м2	456,00	67,48	0,02	0,54 0,04	30769	9	248 16
35.	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,04	1171,00	--	1171,00 486,00	51	--	51 21
36.	Е0127-65-1	Разметка парковки шириной 0,1 м	км	57,00	10970,65	450,00	1692,25 632,07	625327	25650	96458 36028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство брусчатого покрытия тротуаров								
37.	Е0127-56-1	Устройство песчанного слоя средней крупности Н=15см	м2	20,00	191,48	38,03	14,09 4,75	3830	761	282 95
38.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	20,00	347,46	38,03	14,09 4,75	6949	761	282 95
39.	Е0127-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	м2	20,00	98,64	38,03	14,09 4,75	1973	761	282 95
40.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	20,00	181,70	156,15	21,26 7,97	3634	3123	425 159
41.	С143003-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	20,00	842,00	--	-- --	16840	--	-- --
		Раздел: Ремонт ограждений								
42.	Е0168-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм с копание ям вручную до 0,5м	м	15,00	390,78	65,50	4,97 --	5862	982	75 --
43.	Е0109-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,51	27935,09	16380,00	9375,11 2107,33	14121	8280	4739 1065
44.	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения с установкой и омоноличиванием закладных деталей а также копанием ям механизированным способом глубиной до 2м	т	0,51	9850,48	7357,50	1162,95 108,00	4979	3719	588 55
45.	С130806-61	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	м	93,00	196,00	--	-- --	18228	--	-- --
46.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, прут d6 мм	т	0,04	50600,00	--	-- --	1973	--	-- --
47.	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	м2	6,67	60,75	60,75	-- --	406	406	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,70	21,80	5,81	0,05 0,02	582	155	1 1
49.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	53,40	20,36	4,16	0,02 --	1087	222	1 --
		Раздел: Устройство газона								
50.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	80,00	244,28	58,28	-- --	19542	4662	-- --
51.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	80,00	19,01	8,21	-- --	1521	657	-- --
	ИТОГО:							2097419	113293	165945 51538

Накладные расходы :

На монтажные работы	22357
На общестроительные работы	127736
На металломонтажные работы	18686
На сантехнические работы	27523
Всего накладных расходов:	196301
Итого с накладными	2293721

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105357
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2399078
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	4680524
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	93610
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4774134

Заказчик ТОО «АсылБейбарысСтрой»

Исполнитель ТОО «Ладомир Строй»