Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
Бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Тараз қаласы «3» желтоқсан 2013 жыл

Тараз қаласы әкімінің 2013 жылғы «25» қараша № 286 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Комиссия төрағасы: **Есеналиев Асхат Қамқабайұлы** - Тараз қаласы әкімінің орынбасары;
Комиссия төрағасының орынбасары: **Өтембаев Мұратбек Татарбекұлы** - Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылауы және лицензиялау департаментінің бас маманы;
Комиссия мүшелері:
тапсырыс беруші: **Қалдыбаев Нұрбол Бекежанұлы**- «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының уақытша міндетін атқарушы;
Әбілдаев Ерлан Нұркерімұлы - «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары;
Көпелбек Талғат Оразбекұлы - Тараз қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы;
Ақылбеков Ералы Нұрғалиұлы - Тараз қаласы Төтенше жағдайлар басқармасының басшысы өртке қарсы подполковнигі;
бас жобалаушы: **Абдралиев Нурлан Ермаханұлы** - «Таразводпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;
Умирзаков Чингис Жарасұлы - «Инжиниринг Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры нысан бойынша техникалық қадағалаушы;
бас мердігер: **Минаков Юрий Васильевич** - «Жамбылхимстройинжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры:

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (мердігер «Жамбылхимстройинжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі)
(ұйымның атауы)
Жамбыл облысы, Тараз қаласы (облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің, корпустың нөмері) «Тараз қаласы Тәуке хан көшесінің бойындағы «Арай» тұрғын алқабында көпір құрылысын салу» нысанын жаңадан салу құрылыс жұмыстары пайдалануға қабылдауды ұсынды (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру).
2. «Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі
(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2013 жылдың «4» карашадаға №231 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстарын
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер «Таразводпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Айсері және К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)
және
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Тараз қаласында орналасқан, «Тараз қаласы Тәуке хан көшесінің бойындағы «Арай» тұрғын алқабында көпір құрылысын салу» құрылыс нысанды қарастырылған. Бас жобалаушы: «Таразводпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, мемлекеттік лицензиясы №012768. Жұмыс жобасы 2013 жылы жасалынған. Табиғи жағдайлар:

- климаттық ауданы - III В;
- қар жүгінің нормативтік мәні – 50 кгс/м^2;
- жел қысымының нормативтік мәні - 73 кгс/м^2;
- ең суық бескүндіктің сыртқы ауаның температурасы – минус 26 С^0;
- құрылыс алаңының сейсмикасы – 8 балл.

Қабылданған жобалық шешімдері:

Көпір «Арай» алқабындағы дренажды канал үстіне салынған. Көпірдің жанындағы аумақты көріктендіру жұмыстары атап айтқанда көпірге кіреберіс жолын асфальтобетондық жабыны салынғанын және көпір құрылысының жұмыстары бас жоспарымен салыстырылды. Көпірдің кіре-беріс қозғалыс жолында автомобиль жүретін бөлігі төрт жолағымен есептелінген, жалпы ені 14,0 метр және қаупсіздік жолдың жолағы әр бір жағынан 0,75 метр. Спорт кешені аумағының алдында асфальтобетон жаймасы төселеніп, өлшемі 182,3х15,0 метр құрайтын жеңіл автокөлік тұрағы жасалған.

Көлік тұрағының және жолдын кіре-беріс жағы жол қабаттары төмендегіде көрсетілген құрылымдарынан тұрады:

– төсемнің жоғарғы қабаты, қалындығы 5см қиыршықтас-мастикалық асфальтобетоннан, МСТ 31015-2002;

– төсемнің төменгі қабаты, қалындығы 6см Б типті М-II маркалы ыстық кеуекті ірітүйіршіктік асфальтобетонның қоспасынан ҚР СТ 1225-2003;

– негіздің жоғары қабаты қалындығы 12см фракциялық қиыршық тастан ҚР СТ 1549-2006;

– негіздің төменгі қабаты қалындығы 15см құмды-малтатас қоспасынан ҚР СТ 1549-2006.

Кіре-беріс жолдың екі жағында биіктігі 0,8 метр металдық сүйеніш қоршаулары салынды.

Автомобиль жүру бөлігі мен жаяу жүргіншілер жолы биіктігі 0,5 метр темірбетонды жиекқабырғасы және металл қоршаумен бөлінген. Көпірдің ұзындығы 21,0 метр. Көпірідің екі жағынан тротуар жолдың ені 2,05 метр көзделген.

Канал жиегіне тереңдетілген кіріс және шығыс баулықтары В-15 санатты, су өткізбеушілік W-4 маркасы бойынша бетоннан және аязға төзімділік F-200 маркалы портландцементтен орындалған. Баулықтарының қалындығы 500мм қабылданып, аталған бұлағы диаметрі 12мм, өлшемі 200х200 AIII санатты арматура торысымен арматураланған. Көпірден және жол төсемінен жауын суларды бұрып әкету үшін көлденең және бойлық түрімен науалар жатқызып жүргізілді.

Көпірдін сыртқы жарықтандыруы, энергия беруді қамтамасыз ететін СИП-4 маркалы сымнан жасалған ұзындығы 0,423 шақырым құрайтын электр желісі жүргізіліп, қолданыстағы №626 КТП-ға қосылды. SX-9/3 типті металл тіректерінің 9 метрлік биіктігіне қуаты 120 Ваттық ET-SL 120W маркалы светодиоттік шамдары орнатылды. Электр сымдарды мен жабдықтары тоқ соғу қаупі төнген жағдайда электр қондырғысын ажырату мақсатында жерге қосылды.

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

жеке жоба бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7. Жобалық сметалық құжаттар «Тараз қаласы құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастығының

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы

2013 жылғы «24» қыркүйектегі №242 бұйрығымен бекітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 2013 жыл.

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2013 жыл.

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 1,8 ай;

іс жүзінде

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Сәулеттік – жобалау тапсырмасы, жобалау сметалық құжаттар, жоба бойынша мемлекеттік сараптама (2013 жылғы 20 қыркүйектегі №08-0647/13 «Жамбылмемсараптама» ЕМК бекіткен.), жұмыс комиссиясының актісі.
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
10.Пайдалануға беруге ұсынылған нысанның мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектеге
көпірдің жалпы ұзындығы	м	21,0	-	-	-
көпірдің ені	м	21,30	-	-	-
автомобиль жолының жүріс бөлігінің ені	м	14,0	-	-	-
тротуардын ені	м	2,05	-	-	-

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп	-					

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: (оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

---

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды.

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 58755,0 мың.теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 47387,0 мың.теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
_____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем - жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған нысан **«Тараз қаласы Тәуке хан көшесінің бойындағы «Арай» тұрғын алқабында көпір құрылысын салу» ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Есеналиев А.Қ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ Өтембаев М.Т.

Комиссия мүшелері: _____ Қалдыбаев Н.Б.

_____ Әбілдаев Е.Н.

Не требуется см. письмо УГСЭ НЮЛМ _____ Көпелбек Т.О. 00892/0

_____ Ақылбеков Е.Н.

_____ Абдралиев Н.Е.

_____ Умирзаков Ч.Ж.

_____ Минаков Ю.В.

Келісім парағы

«Тараз қаласы Тәуке хан көшесінің бойындағы «Арай» тұрғын алқабында көпір құрылысын салу»
аяқталған нысанын пайдалануға
қабылдап алу үшін мемлекеттік комиссия құру туралы

Тараз қаласы бойынша мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
басқармасының бастығы

_____ Т.О.Көпелбек Подпись не требуется
«____»_____2013 жыл см. письмо УГСЭН №ЮЛМ-00892/0

Тараз қаласы төтенше жағдайлар
басқармасының бастығы

_____Е.Н. Ақылбеков
«____»_____2013 жыл

«Таразводпроект» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің директоры

_____Н.Е.Абдралиев
«____»_____ 2013 жыл

«Инжиниринг Group» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің директоры

_____Ч.Ж.Умирзаков
«____»_____2013 жыл

«Жамбылхимстройинжиниринг» » жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің директоры

_____ Ю.В.Минаков
«____»_____ 2013 жыл

ЮЛМ-00892/0
3.11.13

Директору ТОО
«Жамбылхимстрой
инженеринг»
Минакову Ю.В.

На Ваше заявление исх. №249 от 27.11.13г. вх. №ЮЛМ-00892/0 от 29.11.13г. УГСЭН по г. Тараз сообщает, что нами не выдавалось санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту строительства моста в массиве «Арай», так как отсутствуют санитарно-эпидемиологические правила на мосты и в перечне объектов находящиеся на контроле в госсанэпиднадзоре мосты отсутствуют. В связи с чем в состав рабочей и государственнной комиссий по приемке моста в эксплуатацию нет необходимости включать руководителя УГСЭН по г. Тараз.

Руководитель УГСЭН
по г. Тараз Копелбек Т.О.

Исп. Уразбекова Б.Д.
тел. 34-57-79.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ЖАМБЫЛХИМСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ"
ЖАУАПКЕРШИЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
* * *
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖАМБЫЛХИМСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ"
№ 249
«27» ноября 2013 г.
город ТАРАЗ

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии (несоответствии)
объекта государственного санитарно-эпидемиологического
надзора нормативным правовым актам в
сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и гигиеническим нормативам»

Руководителю УГСЭН
по городу Тараз
г-ну **Копелбек Т.О.**

от директора ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»
Минакова Ю.В.. Адрес: г. Тараз, проспект Толе би, дом 99 А
РНН 211500090715
БИН 990440000058
ИИК KZ87319E010000374336
БИН ABKZKZKX
Телефоны: 57-57-04; 57-57-09
8-701-766-08-15
8-777-766-08-15

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас обследовать сдаточный объект: «Строительства моста в массиве «Арай» с улицы Тауке хана»

Директор ТОО
«Жамбылхимстройинженеринг» Ю.В.Минаков

28.11.13 Минакова

тел: 34-08-84

«Тараз [illegible] мемлекеттік [illegible]-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы»
шығыс № ЮЛА-00556/0
2013 жылғы 8.08
парақ

Директору ТОО
«Таразводпроект»
Абдралиеву Н.Е.

Управление Госсанэпиднадзора по городу Тараз на Ваше заявление вх.№ ЮЛА – 00556/0 от 07.08.2013года сообщает, что не может выдать Вам санитарно - эпидемиологическое заключение по проекту строительства моста в массиве «Арай» с ул. Тауке хана, так как отсутствуют санитарно-эпидемиологические правила на мосты и в перечне объектов находящихся на контроле в госсанэпиднадзоре мосты отсутствуют.

На основании выше изложенного и руководствуясь Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» данное обращение снимается с контроля УГСЭН по г. Тараз.

Согласно статьи 12 Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в случае не согласия с данным ответом Вы можете обжаловать в вышестоящих иссснстанциях.

И.о. руководителя
УГСЭН по городу Тараз **Копелбек Т.О.**

исп: Сабденалиева Н.Т
Уразбекова Б.Д.