Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ТОО "КМТ-СитиСтрой"**
Подрядчик : **ТОО "Таскала Транс Газ""**
Наименование строительства и его адрес : Строительство офиса, производственного цеха, бетонного завода по адресу трасса Уральск-Желаево строение 2/1, г.Уральск, ЗКО".

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ б/н	10.05.16.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2		4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе: за ноябрь	50 000 000,00	44 642 857						5 357 143	50 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "КМТ-СитиСтрой"** **Директор:** жшс **Каппанов М.Г.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Таскала Транс Газ"** **Директор:** **Махметов Т.М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "КМТ-СитиСтрой"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство офиса, производственного цеха, бетонного завода по адресу трасса Уральск-Желаево строение 2/1**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство офиса, производственного цеха, бетонного завода по адресу трасса Уральск-Желаево строение 2/1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **10.05.2016г.**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.11.2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	148	19,32	19,32	2859	2859	692	--	--
		м3 грунта		--	6,04	--	894	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,68*		*692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,57*				*528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1,11*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1,92*		*284*				
		Сметная стоимость				*3835*				
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	140	16,72	16,72	2340	2340	567	--	--
		м3 грунта		--	5,23	--	732	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*4,05*		*567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,09*				*432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*0,96*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1,66*		*233*				
		Сметная стоимость				*3139*				
3	11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	461	74,19	63,85	34201	29434	10699	0,01	3
		м3 грунта		10,19	21,47	4700	9896	59,1	0,02	9
		Накладные расходы -		*23,21*		*10699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,71*				*8626*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*4,50*				*2073*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*7,79*		*3592*				
		Сметная стоимость				*48492*				
4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	184	23,92	23,92	4401	4401	1065	--	--
		м3 грунта		--	7,48	--	1375	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,79*		*1065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,42*				*813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1,37*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*2,38*		*437*				
		Сметная стоимость				*5904*				
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	94	2961,80	--	278409	--	185979	1,85	174
		м3 грунта		2961,80	--	278409	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1978,50*		*185979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1750,43*				*164540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*228,07*				*21439*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*395,22*		*37151*				
		Сметная стоимость				*501539*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			322211	39034			176
			Тенге			283109	12897			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			322211				
	Материалы -		Тенге			67				
	Всего заработная плата -		Тенге				296006			
		Накладные расходы -	Тенге			199001				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					174939		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24062		
		Сметная прибыль -	Тенге			41697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			562909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				296006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			562909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				296006			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	18,72	21183,17	647,32	396549	12118	39770	1,35	25
		м3		2013,34	148,37	37690	2778	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*2124,44*		*39770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1048,43*				*19627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1076,01*				*20143*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*1864,61*		*34905*				
		Сметная стоимость				*471224*				
7	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
			10,968	37732,95	1140,06	413855	12504	79155	6,34	70
		м3		10335,40	266,15	113359	2919	48,5	0,32	4
		Накладные расходы -		*7216,89*		*79155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5141,75*				*56395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2075,14*				*22760*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*3595,99*		*39441*				
		Сметная стоимость				*532451*				
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,15552	28471,74	678,74	4428	106	2405	16,88	3
		т		27517,59	186,61	4280	29	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*15464,90*		*2405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13436,54*				*2090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2028,36*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*3514,93*		*547*				
		Сметная стоимость				*7380*				
9	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,0912	165930,19	--	15133	--	732	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8031,02*		*732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*8031,02*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*13916,90*		*1269*				
		Сметная стоимость				*17135*				
10	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,02592	147554,67	--	3825	--	185	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7141,65*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7141,65*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*12375,71*		*321*				
		Сметная стоимость				*4331*				
11	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,1296	146340,38	--	18966	--	918	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7082,87*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7082,87*				*918*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*12273,86*		*1591*				
		Сметная стоимость				*21475*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
			0,25032	255730,97	830,82	64015	208	15957	58,00	15
		т		100689,41	336,51	25205	84	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*63746,43*		*15957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*48997,57*				*12265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*14748,86*				*3692*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*25558,19*		*6398*				
		Сметная стоимость				*86370*				
		ФМ-2 (2 ШТ)								
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			0,3	21183,17	647,32	6355	194	637	1,35	--
		м3		2013,34	148,37	604	45	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*2124,44*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1048,43*				*315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1076,01*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1864,61*		*559*				
		Сметная стоимость				*7552*				
14	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
			0,8	37732,95	1140,06	30186	912	5774	6,34	5
		м3		10335,40	266,15	8268	213	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*7216,89*		*5774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5141,75*				*4113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2075,14*				*1660*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*3595,99*		*2877*				
		Сметная стоимость				*38836*				
15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,02672	28471,74	678,74	761	18	413	16,88	--
		т		27517,59	186,61	735	5	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*15464,90*		*413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13436,54*				*359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2028,36*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*3514,93*		*94*				
		Сметная стоимость				*1268*				
16	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,01596	165930,19	--	2648	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8031,02*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*8031,02*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*13916,90*		*222*				
		Сметная стоимость				*2998*				
17	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0036	147554,67	--	531	--	26	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7141,65*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7141,65*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*12375,71*		*45*				
		Сметная стоимость				*601*				
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,02312	146340,38	--	3383	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7082,87*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7082,87*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*12273,86*		*284*				
		Сметная стоимость				*3831*				
19	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								
			0,02272	669327,02	1419,82	15207	32	6397	289,00	7
		т		489401,08	577,23	11119	13	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*281536,65*		*6397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*237639,48*				*5399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*43897,18*				*997*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*76069,09*		*1728*				
		Сметная стоимость				*23332*				
		ФМ-2-1 (4 ШТ)								
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			0,6	21183,17	647,32	12710	388	1275	1,35	1
		м3		2013,34	148,37	1208	89	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*2124,44*		*1275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1048,43*				*629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1076,01*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1864,61*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15103*				
21	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
			1,6	37732,95	1140,06	60373	1824	11547	6,34	10
		м3		10335,40	266,15	16537	426	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*7216,89*		*11547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5141,75*				*8227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2075,14*				*3320*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*3595,99*		*5754*				
		Сметная стоимость				*77674*				
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,05344	28471,74	678,74	1522	36	826	16,88	1
		т		27517,59	186,61	1471	10	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*15464,90*		*826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13436,54*				*718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2028,36*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*3514,93*		*188*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2536*				
23	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,03192	165930,19	--	5296	--	256	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8031,02*		*256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*8031,02*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*13916,90*		*444*				
		Сметная стоимость				*5997*				
24	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0072	147554,67	--	1062	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7141,65*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7141,65*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*12375,71*		*89*				
		Сметная стоимость				*1203*				
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04624	146340,38	--	6767	--	328	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7082,87*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7082,87*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*12273,86*		*568*				
		Сметная стоимость				*7662*				
26	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,04172	255730,97	830,82	10669	35	2660	58,00	2
		т		100689,41	336,51	4201	14	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*63746,43*		*2660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*48997,57*				*2044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*14748,86*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*25558,19*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14395*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1074241	28376			139
			Тенге			224675	6624			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1074241				
	Материалы -		Тенге			104730				
	Всего заработная плата -		Тенге				231300			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57612				
	Местные материалы -		Тенге			658848				
		Накладные расходы -	Тенге			169603				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					112180		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					57423		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			99507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1343351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				231300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1343351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				231300			
		РАЗДЕЛ 3.РОСТВЕРК								
27	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Ростверк железобетонный. Устройство	20,65	33207,11	1262,35	685727	26068	99870	3,60	74
		м3		6096,35	254,24	125890	5250	48,5	0,31	6
		Накладные расходы -		*4836,33*		*99870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3080,04*				*63603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1756,30*				*36268*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3043,48*		*62848*				
		Сметная стоимость				*848445*				
28	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,96	21183,17	647,32	41519	1269	4164	1,35	3
		м3		2013,34	148,37	3946	291	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*2124,44*		*4164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1048,43*				*2055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1076,01*				*2109*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1864,61*		*3655*				
		Сметная стоимость				*49338*				
29	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,3375	147554,67	--	49800	--	2410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7141,65*		*2410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7141,65*				*2410*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12375,71*		*4177*				
		Сметная стоимость				*56387*				
30	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,19776	162277,89	--	32092	--	1553	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7854,25*		*1553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7854,25*				*1553*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13610,57*		*2692*				
		Сметная стоимость				*36337*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			809138	27336			77
			Тенге			129836	5541			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			809138				
	Материалы -		Тенге			537003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				135377			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81892				
	Местные материалы -		Тенге			33071				
		Накладные расходы -	Тенге			107998				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65658		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42340		
		Сметная прибыль -	Тенге			73371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			990506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				135377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			990506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				135377			
		РАЗДЕЛ 4.ОТМОСТКА								
31	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			11	26834,81	5,66	295183	62	54424	3,66	40
		м3 подстилающего слоя		5714,95	--	62864	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4947,66*		*54424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3480,40*				*38284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1467,26*				*16140*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*2542,60*		*27969*				
		Сметная стоимость				*377576*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			295183	62			40
			Тенге			62864	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295183				
	Материалы -		Тенге			16557				
	Всего заработная плата -		Тенге				62864			
	Местные материалы -		Тенге			215699				
		Накладные расходы -	Тенге			54424				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38284		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16140		
		Сметная прибыль -	Тенге			27969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				62864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			377576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				62864			
		РАЗДЕЛ 5.Фундамент								
32	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство								
			126	35249,41	1556,63	4441425	196135	1200714	8,99	1133
		м3		15038,53	347,52	1894855	43787	48,5	0,42	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9529,48*		*1200714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7462,23*				*940241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2067,24*				*260473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3582,31*		*451371*				
		Сметная стоимость				*6093510*				
33	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
			52,834	25548,13	--	1349810	--	65331	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1236,53*		*65331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1236,53*				*65331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2142,77*		*113211*				
		Сметная стоимость				*1528352*				
34	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			465	935,20	12,84	434869	5969	117002	0,21	99
		м2 поверхности		385,82	1,64	179404	761	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*251,62*		*117002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*196,83*				*91524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*54,79*				*25477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,95*		*44150*				
		Сметная стоимость				*596020*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6226104	202104			1231
			Тенге			2074259	44548			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6226104				
	Материалы -		Тенге			2599931				
	Всего заработная плата -		Тенге				2118808			
	Местные материалы -		Тенге			1349810				
		Накладные расходы -	Тенге			1383046				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1031765		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					351281		
		Сметная прибыль -	Тенге			608732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8217883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				2118808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8217883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				2118808			
		РАЗДЕЛ 6.Колонны								
35	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство								
			41,5	41646,03	3717,35	1728310	154270	468314	10,40	432
		м3		17397,19	831,88	721983	34523	48,5	1,01	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11284,67*		*468314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8841,10*				*366906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2443,58*				*101408*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4234,46*		*175730*				
		Сметная стоимость				*2372354*				
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			2,04	27207,78	996,17	55504	2032	29817	14,94	30
		т		25936,20	219,54	52910	448	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*14616,37*		*29817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12685,54*				*25878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1930,84*				*3939*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3345,93*		*6826*				
		Сметная стоимость				*92147*				
37	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм								
			1,17	22270,25	641,75	26056	751	14069	12,30	14
		т		21353,10	175,63	24983	205	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*12024,68*		*14069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*10441,43*				*12216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1583,25*				*1852*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2743,59*		*3210*				
		Сметная стоимость				*43335*				
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			2,1	157268,52	--	330264	--	15985	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7611,80*		*15985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7611,80*				*15985*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13190,43*		*27700*				
		Сметная стоимость				*373949*				
39	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,4	146340,38	--	58536	--	2833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7082,87*		*2833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7082,87*				*2833*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12273,86*		*4910*				
		Сметная стоимость				*66279*				
40	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,47	144822,53	--	68067	--	3294	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7009,41*		*3294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7009,41*				*3294*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12146,56*		*5709*				
		Сметная стоимость				*77070*				
41	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**								
			3,65	142697,53	--	520846	--	25209	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6906,56*		*25209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*6906,56*				*25209*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11968,33*		*43684*				
		Сметная стоимость				*589739*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2787583	157053			476
			Тенге			799876	35176			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2787583				
	Материалы -		Тенге			852941				
	Всего заработная плата -		Тенге				835053			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			977713				
		Накладные расходы -	Тенге			559522				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					405000		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					154522		
		Сметная прибыль -	Тенге			267768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3614873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата -	Тенге				835053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3614873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата -	Тенге				835053			
		РАЗДЕЛ 7.Плита перекрытия								
42	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**								
			1,88	43535,48	1085,38	81847	2041	16927	8,06	15
		м3		13305,54	257,71	25014	485	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*9003,68*		*16927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6578,18*				*12367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2425,50*				*4560*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4203,13*		*7902*				
		Сметная стоимость				*106676*				
43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,148	157268,52	--	23276	--	1127	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7611,80*		*1127*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7611,80*				*1127*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*13190,43*		*1952*				
		Сметная стоимость				*26355*				
44	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,00476	146340,38	--	697	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7082,87*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7082,87*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*12273,86*		*58*				
		Сметная стоимость				*789*				
45	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0235	144822,53	--	3403	--	165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7009,41*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7009,41*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*12146,56*		*285*				
		Сметная стоимость				*3853*				
46	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
			0,087	142697,53	--	12415	--	601	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6906,56*		*601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*6906,56*				*601*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*11968,33*		*1041*				
		Сметная стоимость				*14057*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			121637	2041			15
			Тенге			25014	485			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121637				
	Материалы -		Тенге			54792				
	Всего заработная плата -		Тенге				25499			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39790				
		Накладные расходы -	Тенге			18853				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12367		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6486		
		Сметная прибыль -	Тенге			11239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				25499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			151729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				25499			