"SANA-2001

Цены региона Акмолинская обл.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "АСТ БОР НС"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Кокше Агроинвест"**

Наименование стройки:Средний ремонт АЗС №1,2,4,7,16 в г.Кокшетау

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 АЗС № 1								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (203.8 м2)	183,42	408,12	169,62	74857	31112	17797	1,55	284
		м3 конструкции		238,5	4,07	43746	747	40	0,0136	2
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	20,4	66,76	51,26	1362	1046	205	0,117	2
		м3 конструкции		15,5	9,62	316	196	40	0,0356	1
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (203,8 м2)	20,4	21,55	4,52	440	92	101	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	347	–	29	–	–
4	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	20,4	1571,24	–	32053	–	4008	3,24	66
		м3 подстилающего слоя		531	–	10832	–	37	–	–
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов-	0,50978	40097,59	339,59	20441	173	29	0,58	–
		т		–	140,94	–	72	40	0,58	–

	53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	203,8	302,02	15,35	61552	3128	897	0,0336	7
		м2 покрытия		5,94	5,06	1211	1031	40	0,01766	4
7	E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	407,6	34,82	–	14193	–	2	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	4	–	40	–	–
8	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов/битумная эмульсия/	0,163	10639,59	339,59	1734	55	9	0,58	–
		т		–	140,94	–	23	40	0,58	–
9	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	203,8	314,32	15,35	64058	3128	897	0,0336	7
		м2 покрытия		5,94	5,06	1211	1031	40	0,01766	4
10	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (железобетонная крышка колодца)	0,27	3607,98	1879,87	974	508	208	8,86	2
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	388	145	39	2,061	1
11	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,27	26000		7020				
		м3								
12	E23-24-1	Установка люка	1	8344,47	35,42	8344	35	87	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	39	0,07	–
		Раздел 2 АЗС № 2								
13	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (29,75 м2)	29,75	408,12	169,62	12142	5046	2886	1,55	46
		м3 конструкции								

			238,5	4,07	7095	121	40	0,0136	–
14	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	2,975	66,76	51,26	199	152	30	0,117	–
		м3 конструкции		15,5	9,62	46	29	40	0,0356	–
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (29,75)	2,975	21,55	4,52	64	13	15	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	51	–	29	–	–
16	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,975	1571,24	–	4674	–	585	3,24	10
		м3 подстилающего слоя		531	–	1580	–	37	–	–
17	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,07441	40097,59	339,59	2984	25	4	0,58	–
		т		–	140,94	–	10	40	0,58	–
18	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	29,75	302,02	15,35	8985	457	131	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	177	151	40	0,01766	1
19	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	59,5	39,46	–	2348	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	40	–	–
20	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов/битумная эмульсия/	0,02379	10639,59	339,59	253	8	1	0,58	–
		т		–	140,94	–	3	40	0,58	–
21	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	29,75	314,32	15,35	9351	457	131	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	177	151	40	0,01766	1
	Раздел 3 АЗС № 7									
22	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (608 м2)	547,2	408,12	169,62	223323	92816	53094	1,55	848

	м3 конструкции								
			238,5	4,07	130507	2227	40	0,0136	7
23 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	60,8	66,76	51,26	4059	3117	611	0,117	7
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	942	585	40	0,0356	2
24 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (608 м2)	60,8	21,55	4,52	1310	275	300	0,108	7
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1035	–	29	–	–
25 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	60,8	1571,24	–	95531	–	11945	3,24	197
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	32285	–	37	–	–
26 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,5208	40097,59	339,59	60980	516	86	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	214	40	0,58	1
27 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	608	302,02	15,35	183628	9333	2675	0,0336	20
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	3612	3076	40	0,01766	11
28 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1216	34,82	–	42341	–	5	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	12	–	40	–	–
29 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов/битумная эмульсия/	0,486	10639,59	339,59	5171	165	27	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	68	40	0,58	–
30 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	608	352,96	15,35	214600	9333	2675	0,0336	20
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	3612	3076	40	0,01766	11
31 99-1-1(пл)	Демонтаж металлических листов покрытия канализзационного колодца	4	200		800				

		м2							
32	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (железобетонная крышка колодца)	0,27	3607,98	1879,87	974	508	208	8,86	2
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	388	145	39	2,061	1
33	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,27	26000		7020				
		м3								
34	Е23-24-1	Установка люка	1	8344,47	35,42	8344	35	87	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	39	0,07	–
	Раздел 4 АЗС № 16									
35	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (93 м2)	83,7	408,12	169,62	34160	14197	8121	1,55	130
		м3 конструкции		238,5	4,07	19962	341	40	0,0136	1
36	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	9,3	66,76	51,26	621	477	93	0,117	1
		м3 конструкции		15,5	9,62	144	89	40	0,0356	–
37	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (203,8 м2)	9,3	21,55	4,52	200	42	46	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	158	–	29	–	–
38	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,3	1571,24	–	14613	–	1827	3,24	30
		м3 подстилающего слоя		531	–	4938	–	37	–	–
39	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,2276	40097,59	339,59	9126	77	13	0,58	–
		т		–	140,94	–	32	40	0,58	–
40	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	93	302,02	15,35	28088	1428	409	0,0336	3

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	552	471	40	0,01766	2
41 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	186	34,82	–	6477	–	1	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	2	–	40	–	–
42 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов/битумная эмульсия/	0,07277	10639,59	339,59	774	25	4	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	10	40	0,58	–
43 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	93	314,32	15,35	29232	1428	409	0,0336	3
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	552	471	40	0,01766	2
44 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (железобетонная крышка колодца)	0,27	3607,98	1879,87	974	508	208	8,86	2
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	388	145	39	2,061	1
45 99-1-1(пл)	Демонтаж ливневого лотка из швелера № 15	40	300		12000				
	п.м								
46 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	2,4	294,75	–	707	–	240	1,89	5
	м3 грунта								
			294,75	–	707	–	34	–	–
47 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,27	26000		7020				
	м3								
48 Е31-23-1	Устройство железобетонных сборных лотков	40	14913,59	402,6	596544	16104	8103	2,7968	112
	м								
			446,22	132,57	17849	5303	35	0,6183	25
49 99-1-1(пл)	Железобетонные лотки (Стандарт парк)	40	1000		40000				
	п.м								

23-24-1	Установка люка	1	8344,47	35,42	8344	35	87	1,31	1
	шт								
			209,25	13,5	209	14	39	0,07	–
Раздел 5 АЗС № 4									
51 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (436 м2)	392,4	408,12	169,62	160146	66559	38074	1,55	608
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	93587	1597	40	0,0136	5
52 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	43,6	66,76	51,26	2911	2235	438	0,117	5
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	676	419	40	0,0356	2
53 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (203,8 м2)	43,6	21,55	4,52	940	197	215	0,108	5
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	743	–	29	–	–
54 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	43,6	1571,24	–	68506	–	8566	3,24	141
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	23152	–	37	–	–
55 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,09059	40097,59	339,59	43730	370	62	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	154	40	0,58	1
56 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	436	302,02	15,35	131681	6693	1918	0,0336	15
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	2590	2206	40	0,01766	8
57 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	872	34,82	–	30363	–	4	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	9	–	40	–	–
58 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов/битумная эмульсия/	0,34871	10639,59	339,59	3710	118	20	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	49	40	0,58	–

59	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ							
		м2 покрытия	436	314,32	15,35	137044	6693	1918	0,0336	15
				5,94	5,06	2590	2206	40	0,01766	8
	Всего прямые затраты					**2544020**	**278719**			**2610**
	Стоимость: материалов, тенге					**408801** 1856500	**26636**			**102**
	Накладные расходы, тенге					170 512				
	- заработная плата, тенге					25 576				
	- трудоемкость, чел-ч					86				
	Всего по смете в ценах 2001 г.					2 714 532				
	Всего по смете в сценах 2014 года				2,39	6 487 731				
	Налог 2%					129 755				
	Итого с учетом налога					6 617 486				
	НДС (12%)					794 098				
	Итого с учетом НДС					**7 411 584**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **ТОО "АСТ БОР НС"**

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **ТОО "Кокше Агроинвест"**