Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
3	29.06.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**
Основание: Договор № 3 от 14.03.2012 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 2100 кв.м. в городе Астане	работа	1	6 166 976,00	6 166 976,00

Всего работ на сумму: 6 166 976,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Шесть миллонов сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть тенге 00 ти

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

БИН: 100240021921
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43
Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП Директор
(должность)
Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"

БИН: 990640001935
Адрес: г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49
Расчетный счет: KZ06319A010000455534 в АО «БТА банк» г.Алматы
БИК: ABKZKZKX

МП Директор
(должность)
Садуакасов А.Б.
(ФИО, подпись)

Республика Казахстан Город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Нур-Ай Stroy Service Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қаласы Қазақстан Республикасы

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

_г. Астана__ "29" июня 2012 год

(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б.

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО "Ладомир Строй", г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43 , ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, директор Ларионова Ю.А.__

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 2100 кв.м. в городе Астане»__

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————

и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А._____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка, вывоз и уплотнение грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

___капитальный ремонт, не требуется_____

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 14.03.2012 года__;
(месяц и год)
окончание работ __29.06.2012 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 2100 кв.м. в городе Астане»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта _ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б., 29.06.2012 год_
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А. 29.06.2012 год.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "Нур-Ай Stroy Service"
Исполнитель ТОО "Ладомир Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 2100 кв.м. в городе Астане

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2012 года

на Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 2100 кв.м. в городе Астане

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Устройство бортовых камней и поребрика#								
1	1-162-2	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень**	4	235,8	0	943	0	1066	1,51	6
		м3		235,8	0	943	0	113	0	0
2	1-162-2	**Разработка грунта 2 группы под поребрик**	0,18	235,8	0	42	0	48	1,51	0
		м3		235,8	0	42	0	113	0	0
3	С01031-А5-1	**Погрузка грунта**	7,315	28,6	0	209	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
4	Е010332-А22-1	**Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	7,315	157,63	157,63	1153	1153	231	0	0
		т		0	31,53	0	231	100	0,66	5
5	1-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	4,18	3,08	2,66	13	11	5	0	0
		м3		0,39	0,93	2	4	97	0	0
6	11-2-4	**Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень**	2	2279,79	0	4560	0	1306	3,24	6
		м3		531	0	1062	0	123	0	0
7	27-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм**	50	526,68	6,63	26334	332	7344	0,7	35
		м		108,68	1,76	5434	88	133	0,01	0
8	30-3-10	**Камни бетонные бортовые М-400**	2,15	28200		60630				
		м3								
9	11-2-4	**Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик**	0,24	2279,79	0	547	0	157	3,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		531	0	127	0	123	0	0
10	27-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	12	449,13	6,63	5390	80	1763	0,7	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	0
11	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	0,3	27400		8220				
		м3								
		Итого по разделу: #Устройство бортовых камней и поребрика#				108041				
		Раздел: #Устройство новой дорожной одежды на проездах#								
12	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	95,76	39,75	37,82	3807	3621	1195	0,01	1
		м3		1,87	11	179	1053	97	0,04	4
13	С01031-А5-1	Погрузка грунта	167,58	28,6	0	4793	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
14	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	117,306	157,63	157,63	18491	18491	3698	0	0
		т		0	31,53	0	3698	100	0,66	78
15	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	67,032	3,08	2,66	207	178	86	0	0
		м3		0,39	0,93	26	62	97	0	0
16	Е010333-А1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	50,274	19,7	19,7	990	990	198	0	0
		т		0	3,94	0	198	100	0,08	4
17	1-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	28,728	134,1	0	3852	0	4353	0,97	28
		м3		134,1	0	3852	0	113	0	0
18	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	68,4	12,51	12,51	856	856	284	0	0
		м3		0	4,28	0	293	97	0,01	1
19	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	478,8	1,27	1,27	609	609	178	0	0
		м3		0	0,38	0	183	97	0	1
20	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	45,6	1705,88	73,75	77788	3363	2004	0,14	7
		м3		21,38	11,67	975	532	133	0,04	2
21	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	228	327,07	27,83	74571	6344	4389	0,03	8
		м2		5	9,47	1140	2160	133	0,03	8
22	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,1824	40097,59	339,59	7314	62	34	0,58	0
		т		0	140,94	0	26	133	0,58	0
23	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	228	535,8	13,29	122163	3029	2374	0,04	9
		м2		6,51	1,32	1484	301	133	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	456	61,06	0,54	27845	248	33	0	0
		м2		0,02	0,04	9	16	133	0	0
25	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	228	587	13,29	133836	3029	2374	0,04	9
		м2		6,51	1,32	1484	301	133	0	1
26	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	456	67,48	0,54	30769	248	33	0	0
		м2		0,02	0,04	9	16	133	0	0
27	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0432	1171	1171	51	51	21	0	0
		маш-ч		0	486	0	21	100	2,82	0
28	27-65-1	Разметка парковки шириной 0,1 м	57	10970,65	1692,25	625327	96458	82032	3,18	181
		км		450	632,07	25650	36028	133	2,85	162
		Итого по разделу: #Устройство новой дорожной одежды на проездах#				**1133268**				
		Раздел: #Устройство новых тротуаров из брусчатки #								
29	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/	5,2	235,8	0	1226	0	1386	1,51	8
		м3		235,8	0	1226	0	113	0	0
30	С01031-А5-1	Погрузка грунта	9,1	28,6	0	260	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
31	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	6,37	157,63	157,63	1004	1004	201	0	0
		т		0	31,53	0	201	100	0,66	4
32	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3,64	3,08	2,66	11	10	5	0	0
		м3		0,39	0,93	1	3	97	0	0
33	Е010333-А1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня /поребрика/	2,73	19,7	19,7	54	54	11	0	0
		т		0	3,94	0	11	100	0,08	0
34	1-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня /поребрика/	1,56	134,1	0	209	0	236	0,97	2
		м3		134,1	0	209	0	113	0	0
35	27-56-1	Устройство песчанного слоя средней крупности Н=15см	20	191,48	14,09	3830	282	1138	0,24	5
		м2		38,03	4,75	761	95	133	0,02	0
36	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	20	347,46	14,09	6949	282	1138	0,24	5
		м2		38,03	4,75	761	95	133	0,02	0
37	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	20	98,64	14,09	1973	282	1138	0,24	5
		м2		38,03	4,75	761	95	133	0,02	0
38	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	20	181,7	21,26	3634	425	4037	0,95	19
		м2		156,15	7,97	3123	159	123	0,04	1
39	30-3-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	20	842		16840				
		м2								
		Итого по разделу: #Устройство новых тротуаров из брусчатки #				**35990**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Устройство ограждений#								
40	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	21	162,72	143,86	3417	3021	1131	0,13	3
		яма		18,86	36,68	396	770	97	0,14	3
41	8-3-2	Копание ям вручную глубиной 0,5м	3	2369,27	100,89	448	19	36	0,85	0
		яма		123,75	38,25	23	7	118	0,18	0
42	6-1-1	Установка и омоноличивание закладных деталей под ограждение	0,567	7695,37	66,01	4363	37	131	1,35	1
		м3		195,75	24,93	111	14	105	0,12	0
43	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,0746	4804,8	2285,57	358	170	158	10,29	1
		т		1737,45	617,13	130	46	90	2,34	0
44	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 51х3 мм	21	231		4851				
		м								
45	9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,7077	27935,09	9375,11	19770	6635	11775	91	64
		т		16380	2107,33	11592	1491	90	7,36	5
46	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,7077	9850,48	1162,95	6971	823	4755	46,6	33
		т		7357,5	108	5207	76	90	0,53	0
47	8-6-61	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	130,2	196		25519				
		м								
48	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 15х15 мм	0,357	44300		15815				
		т								
49	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, прут d6 мм	0,0546	50600		2763				
		т								
50	1-1-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, из стали марки Ст0	0,0021	40600		85				
		т								
51	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	9,345	60,75	0	568	0	511	0,34	3
		м2		60,75	0	568	0	90	0	0
52	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,38	21,8	0,05	815	2	196	0,03	1
		м2		5,81	0,02	217	1	90	0	0
53	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	74,76	20,36	0,02	1522	1	280	0,02	2
		м2		4,16	0	311	0	90	0	0
		Итого по разделу: #Устройство ограждений#				87265				
		Раздел: #Установка металлического сооружения#								
54	1-37-2	Пергола-трельяж, типа I, строительные работы	1	53599,56	2171,82	53600	2172	9901	46	46
		пергола		7656	595,02	7656	595	120	2,9	3
55	1-37-3	Пергола-трельяж, типа I, монтаж металлоконструкций	1	14371,68	20,61	14372	21	1283	8,3	8
		пергола		1419,57	5,61	1420	6	90	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	1-25-1	Киоск торговый типа I, строительные работы	1	181579,12	3820,72	181579	3821	37473	183	183
		киоск		30195	1032,12	30195	1032	120	5	5
57	1-25-2	Киоск торговый типа I, монтаж металлоконструкций	1	239669,4	4882	239669	4882	18988	111	111
		киоск		19040,4	2057	19040	2057	90	7,6	8
		Итого по разделу: #Установка металлического сооружения#				**489220**				
		Раздел: #Устройство газона#								
58	47-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	132,25	244,28	0	32306	0	9943	0,4	53
		м2		58,28	0	7708	0	129	0	0
59	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	132,25	19,01	0	2514	0	1401	0,05	7
		м2		8,21	0	1086	0	129	0	0
		Итого по разделу: #Устройство газона#				**34820**				
		Раздел: #Сети наружного освещения 0,4 кВ#								
60	8-358-4	Светильник, установка	13	980,42	541,91	12745	7045	3836	1,02	13
		шт		197,88	112,73	2572	1465	95	0,65	8
61	ССчет	Светильники парковые высотой 2,2м светодиодные	13	25000		325000				
		шт								
		Отпускная цена		25000		325000				
		Сметная стоимость оборудования				*325000*				
62	8-359-2	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1	524,68	237,63	525	238	205	0,9	1
		шт		174,6	41,54	175	42	95	0,24	0
63	ССчет	Щиток	1	2053,57		2054				
		шт								
		Отпускная цена		2054		2054				
		Сметная стоимость оборудования				*2054*				
64	8-351-1	Цоколь к опорам	13	3476,26	2498,08	45191	32475	14524	3,42	44
		шт		626,54	549,53	8145	7144	95	3,19	41
65	ССчет	Фундамент под опоры	13	10714,29		139286				
		шт								
		Отпускная цена		10714		139286				
		Сметная стоимость оборудования				*139286*				
66	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	28,5	36,7	27,8	1046	792	425	0,06	2
		м		8,8	6,9	251	197	95	0,04	1
67	8-141-2	Прокладка СИП (подвеска проводов)	28,5	27,5	4	784	114	542	0,12	3
		м		19,3	0,7	550	20	95	0	0
		Итого по разделу: #Сети наружного освещения 0,4 кВ#				**526631**				
		Раздел: #Ливневая канализация#								
68	27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	0,7	13886,53	2438,75	9721	1707	3467	20,7	14
		м3		3105	618,75	2174	433	133	2,5	2
69	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	32	2440		78080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Итого по разделу: #Ливневая канализация#				87801				
		Раздел: #Хозяйственно-бытовая канализация К1#								
70	23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	0,8	21451,23	1265,69	17161	1013	2108	9,16	7
		м3		1552,73	474,08	1242	379	130	2,31	2
71	23-24-1	Установка люков с подъемом колодцев бетоном	3	8370,27	35,42	25111	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	0
72	23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4248,61	83,18	4249	83	3762	17,01	17
		врезка		2862	31,5	2862	32	130	0,15	0
73	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,6	139706,75	90794,12	83824	54476	53007	286	172
		км		48375	19582,83	29025	11750	130	84,07	50
74	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,6	19000		11400				
		10м								
		Итого по разделу: #Хозяйственно-бытовая канализация К1#				141744				
		ИТОГО:				2644782	261145			1136
		Всего прямые затраты:				183848	73489			403
		в том числе стоимость:				2644782				
		- материалов, изделий и конструкций				1733449				
		- оборудования				466340				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				19532				
		На общестроительные работы				248712				
		На металломонтажные работы				36958				
		Всего накладных расходов:				305203				
		Итого с накладными				2949984				
		- заработная плата				45780				
		- трудоемкость				162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				149019				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3099003				
		ИТОГО:				3099003				
		Сметная заработная плата				303117				
		Нормативная трудоемкость				1701				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95097				6046055				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				120921				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6166976				

Заказчик: ТОО "Нур-Ай Stroy Service" _____ (подпись)

Исполнитель: ТОО "Ладомир Строй" _____ (подпись)