Счет-фактура № 00000000025 от 19 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000005523087, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение № 3 от 12.07.2016г. к договору №16 от 08.10.15г

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон,тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау.1 очередь"		1	151 890 977,45	151 890 977,45	12%	18 226 917,29	170 117 894,74		
Всего по счету:					**151 890 977,45**		**18 226 917,29**	**170 117 894,74**		

Руководитель: Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Уркенова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Уркенова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование объекта

Договор Дополнительное соглашение №3 от 12.07.2016 года к договору №16 от 08.10.2015 года

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»	930 802 815,80										111 696 337,90	1 042 499 153,70
2	в т.ч. за июль месяц 2016 года:		151 890 977,45									18 226 917,29	170 117 894,74
3	Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		7 594 548,87									911 345,86	8 505 894,74
	Итого к оплате:		**144 296 428,57**									**17 315 571,43**	**161 612 000,00**
	Итого по объекту составляет:		**161 612 000,00**	**Сто шестьдесят один миллион шестьсот двенадцать тысяч тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

подпись

Акыбаев К.С.

Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Турганов Е.

Ф.И.О

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование стройки

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование объекта

Договор подряда	номер	16
	дата	08.10.2015
Доп.соглашение	номер	3
	дата	12.07.2016

АКТ
о приемке выполненных работ за июль месяц 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1
Водопровод питьевой воды В1. Водопровод технической воды В3

1	10	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1183,1	6,48	6,48	7 666	7 666	2414	0	0
				м3	0	2,1	-	2 489	97	0,01	10
2	11	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1183,1	3,2	3,2	3 785	3 785	1192	0	0
				м3	0	1,04	-	1 229	97	0	5
3	12	Е0101-150-3	Рыхление грунтов 5-5р группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	98,4	1,47	1,47	145	145	41	0	0
				м3	0	0,43	-	42	97	0	0
4	13	Е0101-27-3	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	60	7,57	7,57	454	454	143	0	0
				м3	0	2,46	-	148	97	0,01	1
5	14	Е0101-27-9	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	60	3,28	3,28	197	197	62	0	0
				м3	0	1,06	-	64	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	38,4	167,18	0	6 420	-	7254	1,21	46
				м3	167,18	0	6 420	-	113	0	0
7	16	Е0101-17-11	Погрузка избыточного грунта 5-5р группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	94,2	70,41	67,3	6 632	6 340	1952	0,02	2
				м3	3,11	18,25	293	1 719	97	0,06	6
8	17	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 5-5р группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	151,662	54	54	8 190	8 190	1638	0	0
				т	0	10,8	-	1 638	100	0,23	34
9	18	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-5р группы грунтов	94,2	10,2	10,05	961	946	319	0	0
				м3	0	3,49	-	329	97	0,01	1
10	203	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	74,2	530,6	0	39 371	-	2442	0,14	11
				м2	24,75	0	1 836	-	133	0	0
			ИТОГО:				73 821	27 723			59
							8 549	7 658			57
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				17 458				
			Всего накладных расходов:				17 458				
			Итого с накладными				91 279				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 479				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				96 758				

Локальная смета 2-3
Внутримикрорайонные тепловые сети

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	1	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	-118,659	28,03	26,5	- 3 326	- 3 144	945	0,01	1
				м3	1,54	6,67	- 182	- 791	97	0,02	3
2	2	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	-1346,671	22,22	21	- 29 917	- 28 285	8490	0,01	11
				м3	1,21	5,29	- 1 632	- 7 121	97	0,02	25
3	3	Е0101-12-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	-1115,349	62,87	59,44	- 70 127	- 66 299	19903	0,02	27
				м3	3,43	14,96	- 3 828	- 16 691	97	0,05	58
4	4	Е0101-162-12#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	-151,932	2003,4	0	- 304 381	-	343951	10,54	1601
				м3	2003,4	0	- 304 381	-	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-17-7	Разработка песчаного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	-854,634	26,23	25,02	- 22 416	- 21 384	6579	0,01	7
				м3	1,15	6,79	- 983	- 5 800	97	0,02	20
6	6	Е010333-А10-1	Завоз песчаного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	-1281,94	91,92	91,92	- 117 836	- 117 836	23567	0	0
				т	0	18,38	-	- 23 567	100	0,39	495
7	7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы песчаных грунтов	-854,68	3,09	2,66	- 2 640	- 2 274	1094	0	2
				м3	0,39	0,93	- 333	- 795	97	0	3
8	8	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из песчаного грунта Н-150 мм	379,702	306,2	152,52	116 265	57 912	104068	1,02	387
				м3	153,68	57,15	58 353	21 700	130	0,28	106
9	9	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16765,266	6,48	6,48	108 629	108 629	34210	0	0
				м3	0	2,1	-	35 268	97	0,01	135
10	10	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16765,093	3,2	3,2	53 640	53 640	16893	0	0
				м3	0	1,04	-	17 415	97	0	67
11	11	Е0101-134-1	Уплотнение песчаного грунта пневматическими трамбовками	5235,481	21,55	4,52	112 804	23 644	86485	0,11	565
				м3	17,03	0	89 160	-	97	0	0
12	12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого песчаного грунта	5235,472	23,62	12	123 649	62 812	22167	0,01	64
				м3	1,62	2,75	8 481	14 371	97	0,01	64
13	13	Е0101-150-3	Рыхление грунтов 5-5р группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	12275,997	1,47	1,47	18 029	18 029	5101	0	0
				м3	0	0,43	-	5 259	97	0	17
14	14	Е0101-27-3	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	11454,175	7,57	7,57	86 739	86 739	27317	0	0
				м3	0	2,46	-	28 161	97	0,01	108
15	15	Е0101-27-9	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	11454,092	3,28	3,28	37 568	37 568	11831	0	0
				м3	0	1,06	-	12 197	97	0	47
16	16	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы с послойным уплотнением	103,489	122,18	0	12 644	-	14288	0,89	92
				м3	122,18	0	12 644	-	113	0	0
17	17	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	822,622	167,18	0	137 526	-	155404	1,21	995
				м3	167,18	0	137 526	-	113	0	0
18	18	Е0101-17-11	Погрузка избыточного грунта 5-5р группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6267,277	70,41	67,3	441 269	421 778	129865	0,02	135
				м3	3,11	18,25	19 491	114 390	97	0,06	391
19	19	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 5-5р группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	10090,315	54	54	544 877	544 877	108975	0	0
				т	0	10,8	-	108 975	100	0,23	2288
20	20	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-5р группы грунтов	-854,612	10,2	10,05	- 8 718	- 8 586	2893	0	0
				м3	0	3,49	-	2 983	97	0,01	10
21	21	Ц0108-141-1#примен.	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	5960,007	26,4	3,1	157 344	18 476	110975	0,11	656
				м	19,1	0,5	113 836	2 980	95	0	17
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Лента сигнальная	5960,095	12,67		75 522				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	16302,691	0,28	0,28	4 587	4 587	1445	0	0
				м2	0	0,09	-	1 489	97	0	6
24	50	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 530х7 мм с гидравлическим испытанием	-0,048	339352,18	115368,43	- 16 289	- 5 538	13574	857	41
				км	162000	55530	- 7 776	- 2 665	130	271,21	13
25	51	С130806-484 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	825,753	24892		20 554 644				
				м							
26	58	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 57 мм с гидравлическим испытанием	0,033	62946,88	6788,5	2 077	224	2069	253	8
				км	45675	2565	1 507	85	130	12,52	0
27	61	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х3 мм с гидравлическим испытанием	0,006	65180,36	8122,48	391	49	382	254	2
				км	45900	3069	275	18	130	14,99	0
28	63	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х4 мм с гидравлическим испытанием	0,018	71644,97	10674,97	1 290	192	1237	270	5
				км	48825	4032	879	73	130	19,69	0
29	65	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х4,5 мм с гидравлическим испытанием	0,025	119056,32	31953,19	2 976	799	2550	360	9
				км	66375	12071,25	1 659	302	130	58,95	1
30	67	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 219-500 мм	11,36	78096,82	39324,82	887 180	446 730	667949	147,7	1678
				т	30375	14854,5	345 060	168 747	130	72,55	824
31	74	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 219 мм	1,394	121294,13	49389,75	169 023	68 825	147518	312,7	436
				т	62775	18657	87 477	25 999	130	91,12	127
32	82	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-2001/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	26	482		12 532				
				шт							
33	84	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	46,211	16609,27	2191,29	767 534	101 262	526374	73,6	3401
				т	12555	101,25	580 182	4 679	90	0,49	23
34	88	С12021-262	Опоры подвижные /ОПП2-100.159-2 шт., ОПП2-100.108-2 шт./, огрунтованные	0,0072	107900		777				
				т							
35	89	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия подвижных опор	0,0072	18000		130				
				т							
36	90	Ц0112-630-7#примен.	Компенсаторы стартовые ССК-25-500-170	10	9243	1030	92 430	10 300	55062	44	440
				шт	5850	268	58 500	2 680	90	1,55	16
37	96	Е0126-12-1#примен.	Укладка матов полиэтиленовых /47 шт./	112,8	197,9	92,82	22 323	10 470	15305	0,59	67
				м2	100,8	34,88	11 370	3 934	100	0,17	19
38	98	Е0126-37-1#Изм. и доп. вып. 6#примен.	Изоляция стыков муфтами термоусаживаемыми	620	214,31	49,21	132 872	30 510	110205	0,9	560
				шт	165,1	12,65	102 362	7 843	100	0,07	45
39	103	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 530х7 мм	16	2835,64	1583,51	45 370	25 336	20650	2,3	37
				стык	477	598,5	7 632	9 576	120	3,83	61
40	104	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 219х6 мм	2	2327,99	1344,74	4 656	2 689	2160	1,95	4
				стык	391,5	508,5	783	1 017	120	3,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	105	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 159х4,5 мм	2	2327,99	1344,74	4 656	2 689	2160	1,95	4
				стык	391,5	508,5	783	1 017	120	3,25	7
42	106	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 133х4 мм	2	2327,99	1344,74	4 656	2 689	2160	1,95	4
				стык	391,5	508,5	783	1 017	120	3,25	7
43	107	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32х2,5 мм	2	2327,99	1344,74	4 656	2 689	2160	1,95	4
				стык	391,5	508,5	783	1 017	120	3,25	7
44	108	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	2	2327,99	1344,74	4 656	2 689	2160	1,95	4
				стык	391,5	508,5	783	1 017	120	3,25	7
45	109	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 89х3 мм	2	2327,99	1344,74	4 656	2 689	2160	1,95	4
				стык	391,5	508,5	783	1 017	120	3,25	7
46	110	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм	2	2327,99	1344,74	4 656	2 689	2160	1,95	4
				стык	391,5	508,5	783	1 017	120	3,25	7
47	111	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 159х4,5 мм	2	2327,99	1344,74	4 656	2 689	2160	1,95	4
				стык	391,5	508,5	783	1 017	120	3,25	7
48	112	Е0122-18-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 32х2,5 мм изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15	0,011	133313,66	16526,11	1 466	182	380	116	1
				км	20295	6243,75	223	69	130	30,49	0
49	113	Е0122-18-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 57х3 мм изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15	0,022	143292,86	16526,11	3 152	364	759	116	3
				км	20295	6243,75	446	137	130	30,49	1
50	114	Е0122-18-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 89х3 мм изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15	0,006	179142,99	16619,36	1 075	100	207	116	1
				км	20317,5	6277,5	122	38	130	30,66	0
51	115	Е0122-18-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 108х4 мм изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15	0,018	237612,9	17414,15	4 277	313	632	117	2
				км	20430	6579	368	118	130	32,13	1
52	116	Е0122-18-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 159х4,5 мм изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15	0,025	350760,33	35112,58	8 769	878	1199	136	3
				км	23625	13263,75	591	332	130	64,78	2
53	117	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89х3 мм матами минераловатными прошивными в обкладках толщиной 60 мм	6	142,47	33,05	855	198	554	0,44	3
				м	79,88	12,38	479	74	100	0,06	0
54	118	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108х4 мм матами минераловатными прошивными в обкладках толщиной 60 мм	18	142,47	33,05	2 564	595	1661	0,44	8
				м	79,88	12,38	1 438	223	100	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	119	126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159х4,5 мм матами минераловатными прошивными в обкладках толщиной 60 мм	25	199,08	49,3	4 977	1 233	3099	0,59	15
				м	105,53	18,45	2 638	461	100	0,09	2
56	120	11031-90#примен.	Маты минераловатные прошивные 2М-100, толщ.60 мм в обкладке из металлический сетки N12,5-0,5	1,3	26200		34 060				
				м3							
57	121	126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром 57х3 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	22	83,68	3,92	1 841	86	1728	0,42	9
				м	76,95	1,58	1 693	35	100	0,01	0
58	122	126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром 32х2,5 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	11	83,68	3,92	920	43	864	0,42	5
				м	76,95	1,58	846	17	100	0,01	0
59	123	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LiMP LTD"	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в оплетке из нити стеклянной марки 200 толщ.40 мм	2	25901,06		51 802				
				м3							
60	124	126-18-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 32х2,5 мм стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	11	169,98	15,18	1 870	167	1416	0,7	8
				м	123,08	5,63	1 354	62	100	0,03	0
61	125	126-18-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57х3 мм стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	22	169,98	15,18	3 739	334	2832	0,7	15
				м	123,08	5,63	2 708	124	100	0,03	1
62	126	126-18-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89х3 мм стеклоплатиком при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	6	230,16	23,65	1 381	142	1017	0,91	5
				м	160,65	8,78	964	53	100	0,04	0
63	127	126-18-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108х4 мм стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	18	230,16	23,65	4 143	426	3050	0,91	16
				м	160,65	8,78	2 892	158	100	0,04	1
64	128	126-18-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159х4,5 мм стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	25	293,2	32,89	7 330	822	5394	1,16	29
				м	203,4	12,38	5 085	309	100	0,06	2
65	129	11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	0,065	179500		11 668				
				1000м2							
			Итого по разделу: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				24 330 128				
			Раздел: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1, ДК2, ДК3, ДК4								
66	133	101-163-6#т.ч. п-15, п-3.180, доп. изм. Л1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в котлованах после разработки их механизированным способом	2,1	1803,6	0	3 788	-	4280	9,56	20
				м3	1803,6	0	3 788	-	113	0	0
67	134	101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,6	6,48	6,48	88	88	28	0	0
				м3	0	2,1	-	29	97	0,01	0
68	135	101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	13,6	21,55	4,52	293	61	225	0,11	1
				м3	17,03	0	232	-	97	0	0
69	136	101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	13,6	23,62	12	321	163	58	0,01	0
				м3	1,62	2,75	22	37	97	0,01	0
70	137	101-150-3	Рыхление грунтов 5-5р группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	18,2	1,47	1,47	27	27	8	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	0,43	-	8	97	0	0
71	138	Е0101-27-3	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16,5	7,57	7,57	125	125	39	0	0
				м3	0	2,46	-	41	97	0,01	0
72	139	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	16,5	25,65	5,38	423	89	324	0,13	2
				м3	20,27	0	334	-	97	0	0
73	140	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	16,5	23,62	12	390	198	70	0,01	0
				м3	1,62	2,75	27	45	97	0,01	0
74	141	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 3 группы	1,7	167,18	0	284	-	321	1,21	2
				м3	167,18	0	284	-	113	0	0
75	142	Е0101-17-11	Погрузка избыточного грунта 5-5р группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,9	70,41	67,3	767	734	226	0,02	0
				м3	3,11	18,25	34	199	97	0,06	1
76	143	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 5-5р группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	17,549	54	54	948	948	190	0	0
				т	0	10,8	-	190	100	0,23	4
77	145	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	0,26	2734,2	97,07	711	25	46	0,78	0
				м3	112,5	36	29	9	118	0,18	0
78	146	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,05	4008	1879,87	4 208	1 974	2694	8,86	9
				м3	1435,5	538,43	1 507	565	130	2,06	2
79	147	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные стеновые КС-7-9, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	4,45	4140		18 423				
				м							
80	148	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	4213		4 213				
				шт.							
81	149	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты покрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 D-1160 мм	1	3117		3 117				
				шт.							
82	150	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	2371		2 371				
				шт.							
83	151	С12021-237	Стремянка, огрунтованная	0,02	154400		3 088				
				т							
84	152	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
				комплект							
85	153	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,05	143		150				
				м3							
86	154	Е0146-30-1	Пробивка отверстия в бетонных стенах колодца	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	0
				отверст.	22,86	7,74	23	8	100	0,04	0
87	155	Е0116-30-2	Заделка отверстия при проходе трубы через стены колодца диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2 018	2	504	2,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1сальник	393,75	0	394	-	128	0	0
88	156	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодцев	21,64	245,44	3,82	5 311	83	991	0,21	5
				м2	37,35	1,44	808	31	118	0,01	0
89	157	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	0,26	2734,2	97,07	711	25	46	0,78	0
				м3	112,5	36	29	9	118	0,18	0
90	158	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,9	4008	1879,87	3 607	1 692	2309	8,86	8
				м3	1435,5	538,43	1 292	485	130	2,06	2
91	159	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные стеновые КС-7-9, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	3,56	4140		14 738				
				м							
92	160	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	4213		4 213				
				шт.							
93	161	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты покрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 D-1160 мм	1	3117		3 117				
				шт.							
94	162	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	2371		2 371				
				шт.							
95	163	С12021-237	Стремянка, огрунтованная	0,02	154400		3 088				
				т							
96	164	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
				комплект							
97	165	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	143		129				
				м3							
98	166	Е0146-30-1	Пробивка отверстия в бетонных стенах колодца	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	0
				отверст.	22,86	7,74	23	8	100	0,04	0
99	167	Е0116-30-2	Заделка отверстия при проходе трубы через стены колодца диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2 018	2	504	2,36	2
				1сальник	393,75	0	394	-	128	0	0
100	168	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодцев	19,29	245,44	3,82	4 735	74	883	0,21	4
				м2	37,35	1,44	720	28	118	0,01	0
101	169	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	0,26	2734,2	97,07	711	25	46	0,78	0
				м3	112,5	36	29	9	118	0,18	0
102	170	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,9	4008	1879,87	3 607	1 692	2309	8,86	8
				м3	1435,5	538,43	1 292	485	130	2,06	2
103	171	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные стеновые КС-7-9, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	3,56	4140		14 738				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	172	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	4213		4 213				
				шт.							
105	173	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты покрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 D-1160 мм	1	3117		3 117				
				шт.							
106	174	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	2371		2 371				
				шт.							
107	175	С12021-237	Стремянка, огрунтованная	0,02	154400		3 088				
				т							
108	176	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
				комплект							
109	177	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	143		129				
				м3							
110	178	Е0146-30-1	Пробивка отверстия в бетонных стенах колодца	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	0
				отверст.	22,86	7,74	23	8	100	0,04	0
111	179	Е0116-30-2	Заделка отверстия при проходе трубы через стены колодца диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2 018	2	504	2,36	2
				1сальник	393,75	0	394	-	128	0	0
112	180	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодцев	19,29	245,44	3,82	4 735	74	883	0,21	4
				м2	37,35	1,44	720	28	118	0,01	0
113	181	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	0,26	2734,2	97,07	711	25	46	0,78	0
				м3	112,5	36	29	9	118	0,18	0
114	182	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,9	4008	1879,87	3 607	1 692	2309	8,86	8
				м3	1435,5	538,43	1 292	485	130	2,06	2
115	183	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные стеновые КС-7-9, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	3,56	4140		14 738				
				м							
116	184	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	4213		4 213				
				шт.							
117	185	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты покрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 D-1160 мм	1	3117		3 117				
				шт.							
118	186	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	2371		2 371				
				шт.							
119	187	С12021-237	Стремянка, огрунтованная	0,02	154400		3 088				
				т							
120	188	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	189	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	143		129				
				м3							
122	190	Е0146-30-1	Пробивка отверстия в бетонных стенах колодца	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	0
				отверст.	22,86	7,74	23	8	100	0,04	0
123	191	Е0116-30-2	Заделка отверстия при проходе трубы через стены колодца диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2 018	2	504	2,36	2
				1сальник	393,75	0	394	-	128	0	0
124	192	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодцев	19,29	245,44	3,82	4 735	74	883	0,21	4
				м2	37,35	1,44	720	28	118	0,01	0
125	193	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм	2,12	479,25	0	1 016	-	1244	2,99	6
				м3	477	0	1 011	-	123	0	0
126	194	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	1,187	2970		3 526				
				м3							
127	195	С143008-92	Песок природный	1,187	2290		2 719				
				м3							
128	196	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,2	530,6	0	11 249	-	698	0,14	3
				м2	24,75	0	525	-	133	0	0
			Итого по разделу: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1, ДК2, ДК3, ДК4				218 167				
			Раздел: ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-1 - УТ-12								
129	200	Е0101-163-6#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в котлованах после разработки их механизированным способом	68	1803,6	0	122 645	-	138589	9,56	650
				м3	1803,6	0	122 645	-	113	0	0
130	201	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	366,2	6,48	6,48	2 373	2 373	747	0	0
				м3	0	2,1	-	770	97	0,01	3
131	202	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	366,2	21,55	4,52	7 890	1 654	6049	0,11	40
				м3	17,03	0	6 236	-	97	0	0
132	203	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	366,2	23,62	12	8 649	4 393	1551	0,01	4
				м3	1,62	2,75	593	1 005	97	0,01	4
133	204	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы	19,3	122,18	0	2 358	-	2665	0,89	17
				м3	122,18	0	2 358	-	113	0	0
134	205	Е0101-17-11	Погрузка избыточного грунта 5-5р группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	885,1	70,41	67,3	62 318	59 566	18340	0,02	19
				м3	3,11	18,25	2 753	16 155	97	0,06	55
135	206	Е0101-17-7	Погрузка избыточного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	94,3	26,17	25,02	2 468	2 359	726	0,01	1
				м3	1,15	6,79	108	640	97	0,02	2
136	207	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 1 группы, 5-5р группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	1589,093	54	54	85 811	85 811	17162	0	0
				т	0	10,8	-	17 162	100	0,23	360
137	210	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	33,24	696,85	24,55	23 163	816	2005	0,26	9
				м2	39,83	9,2	1 324	306	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	211	Е0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,54	7896,77	196,62	35 851	893	1652	1,79	8
				м3	272,25	74,27	1 236	337	105	0,36	2
139	213	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,608	143		659				
				м3							
140	214	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,608	407		1 875				
				м3							
141	215	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	21	408,67	272,99	8 582	5 733	6767	0,82	17
				шт	135,68	94,48	2 849	1 984	140	0,36	8
142	217	Е0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	18	302,09	197,24	5 438	3 550	4343	0,65	12
				шт	104,85	67,51	1 887	1 215	140	0,25	4
143	220	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,13	8586,69	311,32	35 463	1 286	2422	2,82	12
				м3	441	117,61	1 821	486	105	0,57	2
144	221	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,192	143		599				
				м3							
145	222	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,192	407		1 706				
				м3							
146	223	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	103,39	66,43	414	266	267	0,15	1
				шт	23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
147	225	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	143		29				
				м3							
148	226	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	407		81				
				м3							
149	227	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1, ПМ-2/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,44	12342	241,1	54 798	1 070	6404	8,06	36
				м3	1282,5	91,08	5 694	404	105	0,44	2
150	233	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,507	143		644				
				м3							
151	234	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,507	407		1 834				
				м3							
152	235	Е0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
153	236	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	1	10028		10 028				
				комплект							
154	237	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,0485	11564,85	5475,87	561	266	288	28,9	1
				т	5040	1552,87	244	75	90	5,46	0
155	238	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,0485	133700		6 484				
				т							
156	239	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	1,309	100,7	0,07	132	-	83	0,37	0
				м2	60,3	0,02	79	-	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	240	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
158	241	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
159	242	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
160	243	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	71,34	245,44	3,82	17 510	273	3265	0,21	15
				м2	37,35	1,44	2 665	103	118	0,01	0
161	244	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плиты ПМ-1	32,5	426,02	7,14	13 846	232	950	0,14	5
				м2	22,1	2,68	718	87	118	0,01	0
162	245	E0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловины камеры	0,0645	7251,67	66,01	468	4	15	1,35	0
				м3	195,75	24,93	13	2	105	0,12	0
163	246	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0658	143		9				
				м3							
164	247	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0658	407		27				
				м3							
165	248	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	30,64	696,85	24,55	21 352	752	1848	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1 220	282	123	0,04	1
166	249	E0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,18	7896,77	196,62	33 009	822	1521	1,79	7
				м3	272,25	74,27	1 138	310	105	0,36	2
167	251	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,243	143		607				
				м3							
168	252	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,243	407		1 727				
				м3							
169	253	E0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	36	408,67	272,99	14 712	9 828	11600	0,82	30
				шт	135,68	94,48	4 884	3 401	140	0,36	13
170	256	E0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	18	302,09	197,24	5 438	3 550	4343	0,65	12
				шт	104,85	67,51	1 887	1 215	140	0,25	4
171	258	E0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	8,03	8586,69	311,32	68 951	2 500	4710	2,82	23
				м3	441	117,61	3 541	944	105	0,57	5
172	259	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,15	143		1 166				
				м3							
173	260	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,15	407		3 317				
				м3							
174	261	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,12	12342	241,1	50 849	993	5942	8,06	33
				м3	1282,5	91,08	5 284	375	105	0,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	267	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,182	143		598				
				м3							
176	268	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,182	407		1 702				
				м3							
177	269	Е0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	2	244,67	35,42	489	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
178	270	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	2	10028		20 056				
				комплект							
179	271	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,097	11564,85	5475,87	1 122	531	576	28,9	3
				т	5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
180	272	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,097	133700		12 969				
				т							
181	273	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	2,618	100,7	0,07	264	-	166	0,37	1
				м2	60,3	0,02	158	-	105	0	0
182	274	Е0106-1-13	Устройство опор из бетона кл.В12,5 /ОП-1/	0,08	9081	95,97	726	8	68	4,9	0
				м3	771,75	36,25	62	3	105	0,18	0
183	275	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
184	276	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
185	277	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
186	278	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	67,67	245,44	3,82	16 609	258	3097	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2 527	97	118	0,01	0
187	279	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плиты ПМ-1	25,76	426,02	7,14	10 974	184	753	0,14	4
				м2	22,1	2,68	569	69	118	0,01	0
188	280	Е0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловин камеры	0,129	7251,67	66,01	935	9	30	1,35	0
				м3	195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
189	281	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1316	143		19				
				м3							
190	282	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1316	407		54				
				м3							
191	283	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	30,64	696,85	24,55	21 352	752	1848	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1 220	282	123	0,04	1
192	284	Е0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,18	7896,77	196,62	33 009	822	1521	1,79	7
				м3	272,25	74,27	1 138	310	105	0,36	2
193	286	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,243	143		607				
				м3							
194	287	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,243	407		1 727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
195	288	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	36	408,67	272,99	14 712	9 828	11600	0,82	30
				шт	135,68	94,48	4 884	3 401	140	0,36	13
196	291	Е0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	18	302,09	197,24	5 438	3 550	4343	0,65	12
				шт	104,85	67,51	1 887	1 215	140	0,25	4
197	293	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	8,03	8586,69	311,32	68 951	2 500	4710	2,82	23
				м3	441	117,61	3 541	944	105	0,57	5
198	294	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,15	143		1 166				
				м3							
199	295	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,15	407		3 317				
				м3							
200	296	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,12	12342	241,1	50 849	993	5942	8,06	33
				м3	1282,5	91,08	5 284	375	105	0,44	2
201	301	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	0,0229	49180		1 126				
				т							
202	302	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,182	143		598				
				м3							
203	303	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,182	407		1 702				
				м3							
204	304	Е0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	2	244,67	35,42	489	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
205	305	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	2	10028		20 056				
				комплект							
206	306	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,097	11564,85	5475,87	1 122	531	576	28,9	3
				т	5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
207	307	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,097	133700		12 969				
				т							
208	308	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	2,618	100,7	0,07	264	-	166	0,37	1
				м2	60,3	0,02	158	-	105	0	0
209	309	Е0106-1-13	Устройство опор из бетона кл.В12,5 /ОП-1/	0,08	9081	95,97	726	8	68	4,9	0
				м3	771,75	36,25	62	3	105	0,18	0
210	310	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
211	311	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
212	312	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	313	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	67,67	245,44	3,82	16 609	258	3097	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2 527	97	118	0,01	0
214	314	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плиты ПМ-1	25,76	426,02	7,14	10 974	184	753	0,14	4
				м2	22,1	2,68	569	69	118	0,01	0
215	315	E0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловин камеры	0,129	7251,67	66,01	935	9	30	1,35	0
				м3	195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
216	316	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1316	143		19				
				м3							
217	317	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1316	407		54				
				м3							
218	318	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	30,64	696,85	24,55	21 352	752	1848	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1 220	282	123	0,04	1
219	319	E0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,18	7896,77	196,62	33 009	822	1521	1,79	7
				м3	272,25	74,27	1 138	310	105	0,36	2
220	321	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,243	143		607				
				м3							
221	322	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,243	407		1 727				
				м3							
222	323	E0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	36	408,67	272,99	14 712	9 828	11600	0,82	30
				шт	135,68	94,48	4 884	3 401	140	0,36	13
223	326	E0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	18	302,09	197,24	5 438	3 550	4343	0,65	12
				шт	104,85	67,51	1 887	1 215	140	0,25	4
224	328	E0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	8,03	8586,69	311,32	68 951	2 500	4710	2,82	23
				м3	441	117,61	3 541	944	105	0,57	5
225	329	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,15	143		1 166				
				м3							
226	330	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,15	407		3 317				
				м3							
227	331	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,12	12342	241,1	50 849	993	5942	8,06	33
				м3	1282,5	91,08	5 284	375	105	0,44	2
228	337	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,182	143		598				
				м3							
229	338	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,182	407		1 702				
				м3							
230	339	E0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	2	244,67	35,42	489	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
231	340	C131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	2	10028		20 056				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	341	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,097	11564,85	5475,87	1 122	531	576	28,9	3
				т	5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
233	342	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,097	133700		12 969				
				т							
234	343	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	2,618	100,7	0,07	264	-	166	0,37	1
				м2	60,3	0,02	158	-	105	0	0
235	344	Е0106-1-13	Устройство опор из бетона кл.В12,5 /ОП-1/	0,08	9081	95,97	726	8	68	4,9	0
				м3	771,75	36,25	62	3	105	0,18	0
236	345	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
237	346	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
238	347	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
239	348	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	67,67	245,44	3,82	16 609	258	3097	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2 527	97	118	0,01	0
240	349	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плиты ПМ-1	25,76	426,02	7,14	10 974	184	753	0,14	4
				м2	22,1	2,68	569	69	118	0,01	0
241	350	Е0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловин камеры	0,129	7251,67	66,01	935	9	30	1,35	0
				м3	195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
242	351	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1316	143		19				
				м3							
243	352	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1316	407		54				
				м3							
244	353	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	24,64	696,85	24,55	17 170	605	1486	0,26	6
				м2	39,83	9,2	981	227	123	0,04	1
245	354	Е0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	3,2	7896,77	196,62	25 270	629	1164	1,79	6
				м3	272,25	74,27	871	238	105	0,36	1
246	356	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,248	143		464				
				м3							
247	357	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,248	407		1 322				
				м3							
248	358	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	18	408,67	272,99	7 356	4 914	5800	0,82	15
				шт	135,68	94,48	2 442	1 701	140	0,36	7
249	360	Е0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	34	302,09	197,24	10 271	6 706	8204	0,65	22
				шт	104,85	67,51	3 565	2 295	140	0,25	8
250	363	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,51	8586,69	311,32	38 726	1 404	2645	2,82	13
				м3	441	117,61	1 989	530	105	0,57	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	364	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,578	143		655				
				м3							
252	365	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,578	407		1 863				
				м3							
253	366	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	103,39	66,43	414	266	267	0,15	1
				шт	23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
254	368	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	143		29				
				м3							
255	369	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	407		81				
				м3							
256	370	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1, ПМ-2/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,44	12342	241,1	54 798	1 070	6404	8,06	36
				м3	1282,5	91,08	5 694	404	105	0,44	2
257	376	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,507	143		644				
				м3							
258	377	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,507	407		1 834				
				м3							
259	378	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из беона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
260	379	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
261	380	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
262	381	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,0485	11564,85	5475,87	561	266	288	28,9	1
				т	5040	1552,87	244	75	90	5,46	0
263	382	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,0485	133700		6 484				
				т							
264	383	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	1,309	100,7	0,07	132	-	83	0,37	0
				м2	60,3	0,02	79	-	105	0	0
265	384	Е0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
266	385	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	1	10028		10 028				
				комплект							
267	386	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	79,67	245,44	3,82	19 554	304	3647	0,21	17
				м2	37,35	1,44	2 976	115	118	0,01	1
268	387	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плит	23	426,02	7,14	9 798	164	673	0,14	3
				м2	22,1	2,68	508	62	118	0,01	0
269	388	Е0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловины камеры	0,0645	7251,67	66,01	468	4	15	1,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	195,75	24,93	13	2	105	0,12	0
270	389	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0658	143		9				
				м3							
271	390	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0658	407		27				
				м3							
272	391	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	30,64	696,85	24,55	21 352	752	1848	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1 220	282	123	0,04	1
273	392	Е0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,18	7896,77	196,62	33 009	822	1521	1,79	7
				м3	272,25	74,27	1 138	310	105	0,36	2
274	394	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,243	143		607				
				м3							
275	395	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,243	407		1 727				
				м3							
276	396	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	36	408,67	272,99	14 712	9 828	11600	0,82	30
				шт	135,68	94,48	4 884	3 401	140	0,36	13
277	399	Е0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	18	302,09	197,24	5 438	3 550	4343	0,65	12
				шт	104,85	67,51	1 887	1 215	140	0,25	4
278	401	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	8,03	8586,69	311,32	68 951	2 500	4710	2,82	23
				м3	441	117,61	3 541	944	105	0,57	5
279	402	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,15	143		1 166				
				м3							
280	403	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,15	407		3 317				
				м3							
281	404	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,12	12342	241,1	50 849	993	5942	8,06	33
				м3	1282,5	91,08	5 284	375	105	0,44	2
282	410	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,182	143		598				
				м3							
283	411	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,182	407		1 702				
				м3							
284	412	Е0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	2	244,67	35,42	489	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
285	413	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	2	10028		20 056				
				комплект							
286	414	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,097	11564,85	5475,87	1 122	531	576	28,9	3
				т	5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
287	415	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,097	133700		12 969				
				т							
288	416	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	2,618	100,7	0,07	264	-	166	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	60,3	0,02	158	-	105	0	0
289	417	E0106-1-13	Устройство опор из бетона кл.В12,5 /ОП-1/	0,08	9081	95,97	726	8	68	4,9	0
				м3	771,75	36,25	62	3	105	0,18	0
290	418	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из беона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
291	419	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
292	420	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
293	421	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	67,67	245,44	3,82	16 609	258	3097	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2 527	97	118	0,01	0
294	422	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плиты ПМ-1	25,76	426,02	7,14	10 974	184	753	0,14	4
				м2	22,1	2,68	569	69	118	0,01	0
295	423	E0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловин камеры	0,129	7251,67	66,01	935	9	30	1,35	0
				м3	195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
296	424	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1316	143		19				
				м3							
297	425	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1316	407		54				
				м3							
298	426	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	30,64	696,85	24,55	21 352	752	1848	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1 220	282	123	0,04	1
299	427	E0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,18	7896,77	196,62	33 009	822	1521	1,79	7
				м3	272,25	74,27	1 138	310	105	0,36	2
300	429	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,243	143		607				
				м3							
301	430	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,243	407		1 727				
				м3							
302	431	E0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	36	408,67	272,99	14 712	9 828	11600	0,82	30
				шт	135,68	94,48	4 884	3 401	140	0,36	13
303	434	E0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	18	302,09	197,24	5 438	3 550	4343	0,65	12
				шт	104,85	67,51	1 887	1 215	140	0,25	4
304	436	E0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	8,03	8586,69	311,32	68 951	2 500	4710	2,82	23
				м3	441	117,61	3 541	944	105	0,57	5
305	437	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,15	143		1 166				
				м3							
306	438	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,15	407		3 317				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	439	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,12	12342	241,1	50 849	993	5942	8,06	33
				м3	1282,5	91,08	5 284	375	105	0,44	2
308	445	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,182	143		598				
				м3							
309	446	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,182	407		1 702				
				м3							
310	447	E0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	2	244,67	35,42	489	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
311	448	C131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	2	10028		20 056				
				комплект							
312	449	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,097	11564,85	5475,87	1 122	531	576	28,9	3
				т	5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
313	450	C12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,097	133700		12 969				
				т							
314	451	E0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	2,618	100,7	0,07	264	-	166	0,37	1
				м2	60,3	0,02	158	-	105	0	0
315	452	E0106-1-13	Устройство опор из бетона кл.В12,5 /ОП-1/	0,08	9081	95,97	726	8	68	4,9	0
				м3	771,75	36,25	62	3	105	0,18	0
316	453	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из беона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
317	454	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
318	455	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
319	456	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	67,67	245,44	3,82	16 609	258	3097	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2 527	97	118	0,01	0
320	457	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плиты ПМ-1	25,76	426,02	7,14	10 974	184	753	0,14	4
				м2	22,1	2,68	569	69	118	0,01	0
321	458	E0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловин камеры	0,129	7251,67	66,01	935	9	30	1,35	0
				м3	195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
322	459	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1316	143		19				
				м3							
323	460	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1316	407		54				
				м3							
324	461	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	24,64	696,85	24,55	17 170	605	1486	0,26	6
				м2	39,83	9,2	981	227	123	0,04	1
325	462	E0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	3,2	7896,77	196,62	25 270	629	1164	1,79	6
				м3	272,25	74,27	871	238	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	464	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,248	143		464				
				м3							
327	465	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,248	407		1 322				
				м3							
328	466	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	18	408,67	272,99	7 356	4 914	5800	0,82	15
				шт	135,68	94,48	2 442	1 701	140	0,36	7
329	468	Е0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	34	302,09	197,24	10 271	6 706	8204	0,65	22
				шт	104,85	67,51	3 565	2 295	140	0,25	8
330	471	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,51	8586,69	311,32	38 726	1 404	2645	2,82	13
				м3	441	117,61	1 989	530	105	0,57	3
331	472	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,578	143		655				
				м3							
332	473	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,578	407		1 863				
				м3							
333	474	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	103,39	66,43	414	266	267	0,15	1
				шт	23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
334	476	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	143		29				
				м3							
335	477	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	407		81				
				м3							
336	478	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1, ПМ-2/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,44	12342	241,1	54 798	1 070	6404	8,06	36
				м3	1282,5	91,08	5 694	404	105	0,44	2
337	484	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,507	143		644				
				м3							
338	485	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,507	407		1 834				
				м3							
339	486	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из беона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
340	487	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
341	488	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
342	489	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,0485	11564,85	5475,87	561	266	288	28,9	1
				т	5040	1552,87	244	75	90	5,46	0
343	490	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,0485	133700		6 484				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	491	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	1,309	100,7	0,07	132	-	83	0,37	0
				м2	60,3	0,02	79	-	105	0	0
345	492	Е0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
346	493	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	1	10028		10 028				
				комплект							
347	494	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	79,67	245,44	3,82	19 554	304	3647	0,21	17
				м2	37,35	1,44	2 976	115	118	0,01	1
348	495	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плит	23	426,02	7,14	9 798	164	673	0,14	3
				м2	22,1	2,68	508	62	118	0,01	0
349	496	Е0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловины камеры	0,0645	7251,67	66,01	468	4	15	1,35	0
				м3	195,75	24,93	13	2	105	0,12	0
350	497	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0658	143		9				
				м3							
351	498	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0658	407		27				
				м3							
352	499	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	30,64	696,85	24,55	21 352	752	1848	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1 220	282	123	0,04	1
353	500	Е0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,18	7896,77	196,62	33 009	822	1521	1,79	7
				м3	272,25	74,27	1 138	310	105	0,36	2
354	502	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,243	143		607				
				м3							
355	503	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,243	407		1 727				
				м3							
356	504	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	36	408,67	272,99	14 712	9 828	11600	0,82	30
				шт	135,68	94,48	4 884	3 401	140	0,36	13
357	507	Е0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	18	302,09	197,24	5 438	3 550	4343	0,65	12
				шт	104,85	67,51	1 887	1 215	140	0,25	4
358	509	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	8,03	8586,69	311,32	68 951	2 500	4710	2,82	23
				м3	441	117,61	3 541	944	105	0,57	5
359	510	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,15	143		1 166				
				м3							
360	511	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,15	407		3 317				
				м3							
361	512	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,12	12342	241,1	50 849	993	5942	8,06	33
				м3	1282,5	91,08	5 284	375	105	0,44	2
362	518	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,182	143		598				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	519	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,182	407		1 702				
				м3							
364	520	Е0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	2	244,67	35,42	489	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
365	521	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	2	10028		20 056				
				комплект							
366	522	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,097	11564,85	5475,87	1 122	531	576	28,9	3
				т	5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
367	523	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,097	133700		12 969				
				т							
368	524	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	2,618	100,7	0,07	264	-	166	0,37	1
				м2	60,3	0,02	158	-	105	0	0
369	525	Е0106-1-13	Устройство опор из бетона кл.В12,5 /ОП-1/	0,08	9081	95,97	726	8	68	4,9	0
				м3	771,75	36,25	62	3	105	0,18	0
370	526	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из беона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
371	527	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
372	528	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
373	529	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	67,67	245,44	3,82	16 609	258	3097	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2 527	97	118	0,01	0
374	530	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плиты ПМ-1	25,76	426,02	7,14	10 974	184	753	0,14	4
				м2	22,1	2,68	569	69	118	0,01	0
375	531	Е0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловин камеры	0,129	7251,67	66,01	935	9	30	1,35	0
				м3	195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
376	532	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1316	143		19				
				м3							
377	533	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1316	407		54				
				м3							
378	534	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	33,24	696,85	24,55	23 163	816	2005	0,26	9
				м2	39,83	9,2	1 324	306	123	0,04	1
379	535	Е0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,54	7896,77	196,62	35 851	893	1652	1,79	8
				м3	272,25	74,27	1 236	337	105	0,36	2
380	537	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,608	143		659				
				м3							
381	538	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,608	407		1 875				
				м3							
382	539	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	11	408,67	272,99	4 495	3 003	3544	0,82	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	135,68	94,48	1 492	1 039	140	0,36	4
383	541	E0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	23	302,09	197,24	6 948	4 537	5550	0,65	15
				шт	104,85	67,51	2 412	1 553	140	0,25	6
384	544	E0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,44	8586,69	311,32	38 125	1 382	2604	2,82	13
				м3	441	117,61	1 958	522	105	0,57	3
385	545	C14301-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,507	143		644				
				м3							
386	546	C14301-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,507	407		1 834				
				м3							
387	547	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,39	66,43	620	399	401	0,15	1
				шт	23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
388	548	C14315-64 Изм. и доп. вып.20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ПР-1, ПР-2, ПР-3/ ГОСТ 948-84	0,252	24999		6 300				
				м3							
389	549	C14301-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,252	143		36				
				м3							
390	550	C14301-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,252	407		103				
				м3							
391	551	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1, ПМ-2/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,44	12342	241,1	54 798	1 070	6404	8,06	36
				м3	1282,5	91,08	5 694	404	105	0,44	2
392	557	C14301-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,507	143		644				
				м3							
393	558	C14301-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,507	407		1 834				
				м3							
394	559	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из беона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
395	560	C14301-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
396	561	C14301-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
397	562	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,0485	11564,85	5475,87	561	266	288	28,9	1
				т	5040	1552,87	244	75	90	5,46	0
398	563	C12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,0485	133700		6 484				
				т							
399	564	E0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	1,309	100,7	0,07	132	-	83	0,37	0
				м2	60,3	0,02	79	-	105	0	0
400	565	E0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	566	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	1	10028		10 028				
				комплект							
402	567	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	61,03	245,44	3,82	14 979	233	2793	0,21	13
				м2	37,35	1,44	2 279	88	118	0,01	0
403	568	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плит	32,5	426,02	7,14	13 846	232	950	0,14	5
				м2	22,1	2,68	718	87	118	0,01	0
404	569	Е0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловины камеры	0,0645	7251,67	66,01	468	4	15	1,35	0
				м3	195,75	24,93	13	2	105	0,12	0
405	570	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0658	143		9				
				м3							
406	571	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0658	407		27				
				м3							
407	572	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	11,24	696,85	24,55	7 833	276	678	0,26	3
				м2	39,83	9,2	448	103	123	0,04	1
408	573	Е0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	1,4	7896,77	196,62	11 055	275	509	1,79	3
				м3	272,25	74,27	381	104	105	0,36	1
409	575	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,421	143		203				
				м3							
410	576	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,421	407		578				
				м3							
411	577	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	6	408,67	272,99	2 452	1 638	1933	0,82	5
				шт	135,68	94,48	814	567	140	0,36	2
412	579	Е0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	21	302,09	197,24	6 344	4 142	5067	0,65	14
				шт	104,85	67,51	2 202	1 418	140	0,25	5
413	582	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	2,63	8586,69	311,32	22 583	819	1543	2,82	7
				м3	441	117,61	1 160	309	105	0,57	2
414	583	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,669	143		382				
				м3							
415	584	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,669	407		1 086				
				м3							
416	585	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,39	66,43	620	399	401	0,15	1
				шт	23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
417	586	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ПР-1/ 9ПБ13-37 ГОСТ 948-84	0,174	24999		4 350				
				м3							
418	587	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,174	143		25				
				м3							
419	588	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,174	407		71				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	589	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,49	12342	241,1	18 390	359	2149	8,06	12
				м3	1282,5	91,08	1 911	136	105	0,44	1
421	595	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,512	143		216				
				м3							
422	596	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,512	407		616				
				м3							
423	597	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из беона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
424	598	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
425	599	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
426	600	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,0485	11564,85	5475,87	561	266	288	28,9	1
				т	5040	1552,87	244	75	90	5,46	0
427	601	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,0485	133700		6 484				
				т							
428	602	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	1,309	100,7	0,07	132	-	83	0,37	0
				м2	60,3	0,02	79	-	105	0	0
429	603	Е0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
430	604	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	1	10028		10 028				
				комплект							
431	605	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	43,35	245,44	3,82	10 640	166	1984	0,21	9
				м2	37,35	1,44	1 619	62	118	0,01	0
432	606	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плит	10,64	426,02	7,14	4 533	76	311	0,14	2
				м2	22,1	2,68	235	29	118	0,01	0
433	607	Е0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловины камеры	0,0645	7251,67	66,01	468	4	15	1,35	0
				м3	195,75	24,93	13	2	105	0,12	0
434	608	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0658	143		9				
				м3							
435	609	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0658	407		27				
				м3							
436	610	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр. 5-20 мм	15,04	696,85	24,55	10 481	369	907	0,26	4
				м2	39,83	9,2	599	138	123	0,04	1
437	611	Е0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	1,94	7896,77	196,62	15 320	381	706	1,79	3
				м3	272,25	74,27	528	144	105	0,36	1
438	613	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,969	143		282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
439	614	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,969	407		801				
				м3							
440	615	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	6	408,67	272,99	2 452	1 638	1933	0,82	5
				шт	135,68	94,48	814	567	140	0,36	2
441	617	Е0107-1-1	Укладка фундаментных блоков стен при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	11	302,09	197,24	3 323	2 170	2654	0,65	7
				шт	104,85	67,51	1 153	743	140	0,25	3
442	619	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	3,07	8586,69	311,32	26 361	956	1801	2,82	9
				м3	441	117,61	1 354	361	105	0,57	2
443	620	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,116	143		446				
				м3							
444	621	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,116	407		1 268				
				м3							
445	622	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,39	66,43	620	399	401	0,15	1
				шт	23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
446	623	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ПР-1/ 9ПБ13-37 ГОСТ 948-84	0,174	24999		4 350				
				м3							
447	624	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,174	143		25				
				м3							
448	625	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,174	407		71				
				м3							
449	626	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /плита монолитная ПМ-1/ толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	2,07	12342	241,1	25 548	499	2985	8,06	17
				м3	1282,5	91,08	2 655	189	105	0,44	1
450	632	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,101	143		300				
				м3							
451	633	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,101	407		855				
				м3							
452	634	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений приямков /П-1/ при толщине до 150 мм из беона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,169	11475,24	1327,03	1 939	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
453	635	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1715	143		25				
				м3							
454	636	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1715	407		70				
				м3							
455	637	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных для обслуживания /Л-1/	0,0485	11564,85	5475,87	561	266	288	28,9	1
				т	5040	1552,87	244	75	90	5,46	0
456	638	С12021-267	Лестницы для обслуживания с креплением, огрунтованные	0,0485	133700		6 484				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	639	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных лестниц для обслуживания с креплением, количество окрасок 2	1,309	100,7	0,07	132	-	83	0,37	0
				м2	60,3	0,02	79	-	105	0	0
458	640	Е0123-24-1	Установка люков /ЛПП-Л/	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
459	641	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Люк смотрового колодца легкий полимерно-песчаный /30кН/, с запорным устройством СТ РК 2384-2013	1	10028		10 028				
				комплект							
460	642	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	35,29	245,44	3,82	8 662	135	1615	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1 318	51	118	0,01	0
461	643	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 1 слой плит	14,44	426,02	7,14	6 152	103	422	0,14	2
				м2	22,1	2,68	319	39	118	0,01	0
462	644	Е0106-1-1	Укладка бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 по уклону вокруг горловины камеры	0,0645	7251,67	66,01	468	4	15	1,35	0
				м3	195,75	24,93	13	2	105	0,12	0
463	645	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0658	143		9				
				м3							
464	646	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0658	407		27				
				м3							
			Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-1 - УТ-12				3 022 670				
			Раздел: СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ /ОДК/								
465	647	Ц0110-184-4	Терминал концевой измерительный герметичный	1	4270	0	4 270	-	5506	25	25
				шт	4140	0	4 140	-	133	0	0
466	648	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "WMT-K"-Карагандинская фабрика труб	Терминал концевой измерительный герметичный КТ-11Г	1	6162,23		6 162				
				компл.							
467	649	Ц0110-184-4	Терминал промежуточный измерительный герметичный	5	4270	0	21 350	-	27531	25	125
				шт	4140	0	20 700	-	133	0	0
468	650	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "WMT-K"-Карагандинская фабрика труб	Терминал промежуточный измерительный герметичный КТ-12/ШГ	5	9243,35		46 217				
				компл.							
469	651	Ц0110-184-4	Терминал проходной измерительный двухсторонний	10	4270	0	42 700	-	55062	25	250
				шт	4140	0	41 400	-	133	0	0
470	652	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "WMT-K"-Карагандинская фабрика труб	Терминал проходной измерительный двухсторонний КТ-15Ш	10	4695,04		46 950				
				компл.							
471	653	Ц0111-94-3	Детектор повреждений переносной многоуровневый	1	13538,85	1848,41	13 539	1 848	8353	53	53
				шт	8820	461,25	8 820	461	90	2,68	3
472	654	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "WMT-K"-Карагандинская фабрика труб	Детектор повреждений переносной многоуровневый ДПП-АМ	1	15772,39		15 772				
				компл.							
473	655	Ц0110-430-7	Импульсный рефлектор /локатор повреждений/	1	127298	9934	127 298	9 934	119106	706	706
				шт	116100	1826,96	116 100	1 827	101	10,6	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	656	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "WMT-K"-Карагандинская фабрика труб	Импульсный рефлектор /локатор повреждений/ Рейс-105М	1	169461,46		169 461				
				компл.							
475	657	Ц0111-96-1	Сварной кабельный вывод для кабеля NYM 3x1,5	42	219,96	3,85	9 238	162	8165	1	42
				шт	213,75	2,25	8 978	95	90	0,01	1
476	658	СПРАЙС-ЛИСТ "Термолайн"	Сварной кабельный вывод для кабеля NYM 3x1,5 СКВ-3	42	332,39		13 960				
				шт							
477	659	Ц0108-574-1	Подключение жил кабеля NYM 3x1,5, сечение до 10 мм2	126	36,7	0,9	4 624	113	3016	0,15	19
				жил	25	0,2	3 150	25	95	0	0
478	660	Ц0111-96-2	Сварной кабельный вывод для кабеля NYM 5x1,5	10	299,22	5,43	2 992	54	2633	2	20
				шт	290,25	2,25	2 903	23	90	0,01	0
479	661	СПРАЙС-ЛИСТ "Термолайн"	Сварной кабельный вывод для кабеля NYM 5x1,5 СКВ-5	10	372,27		3 723				
				шт							
480	662	Ц0108-574-1	Подключение жил кабеля NYM 5x1,5, сечение до 10 мм2	50	36,7	0,9	1 835	45	1197	0,15	8
				жил	25	0,2	1 250	10	95	0	0
481	663	Е0125-53-1	Установка ковера наземного металлического	16	3923,89	725,51	62 782	11 608	60566	20,4	326
				шт	2880	274,5	46 080	4 392	120	1,34	21
482	664	СПРАЙС-ЛИСТ "Термолайн"	Ковер наземный КНЗ	16	9971,62		159 546				
				компл.							
483	665	Ц0111-138-6	Комплект удлинения кабеля трехжильного	42	356,96	48,6	14 992	2 041	8335	1	42
				шт	211,5	9	8 883	378	90	0,05	2
484	666	СПРАЙС-ЛИСТ "Термолайн"	Комплект удлинения кабеля трехжильного КУК-3	42	491,93		20 661				
				компл.							
485	667	Ц0111-138-6	Комплект удлинения кабеля пятижильного	10	356,96	48,6	3 570	486	1984	1	10
				шт	211,5	9	2 115	90	90	0,05	1
486	668	СПРАЙС-ЛИСТ "Термолайн"	Комплект удлинения кабеля пятижильного КУК-5	10	611,59		6 116				
				компл.							
487	669	Ц0111-138-6	Переходное устройство	1	356,96	48,6	357	49	198	1	1
				шт	211,5	9	212	9	90	0,05	0
488	670	СПРАЙС-ЛИСТ "Термолайн"	Переходное устройство ПКУ-1	1	418,81		419				
				шт							
489	671	Ц0108-141-1#примен.	Укладка сигнальной ленты	1250	26,4	3,1	33 000	3 875	23275	0,11	138
				м	19,1	0,5	23 875	625	95	0	4
490	672	СПРАЙС-ЛИСТ "Термолайн"	Сигнальная лента "Внимание. Теплосеть!"	5	1622,05		8 110				
				рул.							
491	673	Ц0108-158-15	Муфта термоусадочная, с комплектом для заделки стыка Ду-200	250	273,2	0	68 300	-	47500	1	250
				шт	200	0	50 000	-	95	0	0
492	674	СПРАЙС-ЛИСТ "Термолайн"	Муфта термоусадочная, с комплектом для заделки стыка Ду-200	250	462,68		115 671				
				шт							
493	675	Ц0108-407-13	Трубы стальны, диаметр до 50 мм	20	116,4	6,3	2 328	126	1385	0,44	9
				м	71,6	1,3	1 432	26	95	0,01	0
494	676	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
				м	19,7	0,5	394	10	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	677	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие Dy-50 Ц-50х3 мм	20	354		7 080				
				м							
496	678	Ц0108-411-2	Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм	5	121,8	8,2	609	41	239	0,3	2
				1м	49,7	0,7	249	4	95	0	0
497	679	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	5	14,6	0,2	73	1	57	0,07	0
				м	11,8	0,1	59	1	95	0	0
498	680	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Металлорукав с изоляцией Dy-50 РЗ-Ц-ПВХ-50	5	230,08		1 150				
				м							
			Итого по разделу: СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ /ОДК/				1 035 409				
			ИТОГО:				28 606 374	2 805 837			15676
							2 388 725	772 167			5817
			- оборудования				462 219				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				409 964				
			На общестроительные работы				1 789 162				
			На металломонтажные работы				501 554				
			На сантехнические работы				2 016				
			Всего накладных расходов:				2 702 696				
			Итого с накладными				31 309 070				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 878 544				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33 187 614				

Локальная смета 2-5

Приобретение и монтаж блочно-модульной двухтрансформаторной подстанции БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВа. Кабельные электрические сети 10 кВ и 1 кВ. Заземление. Площадка БКТПБ-10/0,4 кВ. Ограждение БКТПБ-10/0,4

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ БКТП-10/0,4кВ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 2х250кВа								
1	3	75-4-80	Подстанции комплектные двухтрансформаторные блочно-модульные (2)КТПБ, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения до 10 (0,4) кВ с Ру-10 кВ, Ру-0,4 кВ, в модульном здании полной заводской готовности, типа AlAgEuM ElECTriC /БКТП-10/0,4 кВ 2х250 кВа/ ГОСТ 14695-97	1	19292872		19 292 872				
				компл.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	2	334439		668 878				
				шт.							
			Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНО				19 961 750				
			Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ и 1кВ								
3	30	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#примен.	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,2 мм	122	306		37 332				
				м							
4	31	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"	Стоимость силового кабеля бронированного с алюминиевыми жилами с бумажно-пропитанной изоляцией АСБ2л-10 на напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	1342,32	1140,41		1 530 800				
				м							
5	34	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость кирпича-ракушечника 400х200х100 мм	9,64	3500		33 740				
				м3							
6	35	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные для силовых кабелей с алюминиевыми жилами, с бумажно-пропитанной изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп-10У-120	6	13100		78 600				
				комплект							
7	36	С151610-12#примен.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа 3КВТп-10-120	4	7080		28 320				
				компл							
8	37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Стоимость ленты ПВХ сигнальной с предупредительной надписью, ширина 250мм, ЛСЭ	250,043	23,34		5 836				
				м							
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ и 1кВ				1 714 628				
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
			Раздел: ПЛОЩАДКА БКТПБ-10/0,4кВ								
			ИТОГО:				21 676 378	-			0
							-	-			0
			- оборудования				19 961 750				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				21 676 378				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				102 878				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21 779 256				
			Всего по всем сметам				55 063 628				
			Всего оборудование:				20 423 969				
			Временные здания и сооружения	1,2%			415 675,91				
			Итого				55 479 304,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,46%**			**161 955,65**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**350 553,35**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**140 221,34**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**56 132 034,45**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА (33%)	**2,557**			**47 372 539,94**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (67%)	**2,737**			**101 540 183,05**				
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**148 912 722,99**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**2 978 254,46**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**151 890 977,45**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**18 226 917,29**				
			Итого с НДС в текущих ценах				**170 117 894,74**				
			Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ	**5%**			**8 505 894,74**				
			Итого:				**161 612 000,00**				

Заказчик

Акыбаев К.С.

подпись Ф.И.О.

Технадзор

Байжанов С.К.

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

Турганов Е.

подпись Ф.И.О