Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

Исполнитель: ТОО «NEW CONSTRUCTION»

«10» июня 2011 г.

АКТ

Приемки - сдачи работ согласно договора № 58 от 25.02. 2011 г. по объекту «Капитальный ремонт головного сооружения на р.Чемолган Карасайского района Алматинской области»

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «8» июня 2011 года № 96 - Н в составе:

Председателя - ответственного представителя заказчика:

Насырова М. М.- заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;

Заместителя председателя комиссии:

Нагашбеков К. Н. – директор государственного коммунального предприятия водного хозяйства на праве хозяйственного ведения «Ушконыririgация»;

Членов комиссии:

Орынбетов Ж. М. – главный инженер государственного коммунального предприятия водного хозяйства на праве хозяйственного ведения «Ушконыririgация»;

Оразбеков Т. Ж. – ведущий специалист отдела регулирования, использования и охраны водных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;

Рыскулов Р. Б. – директор ТОО «NEW CONSTRUCTION».

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «NEW CONSTRUCTION» к сдаче предъявлены выполненные работы по капитальному ремонту головного сооружения на р.Чемолган Карасайского района Алматинской области, в соответствии со сметой на сумму 9 014 100 (девять миллионов четырнадцать тысяч сто) тенге.

2. Основание для проведения работ по капитальному ремонту головного сооружения на р.Чемолган Карасайского района Алматинской области договор № 58 от 25.02. 2011 г.

3. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту головного сооружения на р.Чемолган Карасайского района Алматинской области

разработана ТОО «Гидротехник Жоба» заключение госэкспертизы № 18-0720/10 от 15 ноября 2010 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Капитальный ремонт головного сооружения на р.Чемолган Карасайского района Алматинской области, произведена в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

Объем работ соответствует перечисленным финансовым средствам по договору и выполнен на сумму 9 014 100 (девять миллионов четырнадцать тысяч сто) тенге.

Председатель комиссии _____ **Насыров М. М.**

Заместитель председателя комиссии _____ **Нагашбеков К. Н.**

Члены комиссии:

_____ **Орынбетов Ж. М.**

_____ **Оразбеков Т. Ж.**

_____ **Рыскулов Р. Б.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК : **Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «New Construction»**

Договор **№ 58 от 25.02.2011г.**

Наименование стройки - РП" Разработка ПСД капитального ремонта головного сооружения на р. Чемолган Карасайского района АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - **Капитальный ремонт головного сооружения на р.Чемолган**

А К Т № 1

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь** 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Реконструкция водозабора								
1	Е0101-73-13	Очистка понурой части сооружения от наноса одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	690	80,76	77,51	55724	53482	12215	0,02253	16
				3,25	15	2243	10350	97	0,04902	34
		м3								
2	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	690	12,31	12,31	8494	8494	2255		0
					3,37	0	2325	97	0,011	8
		м3								
3	Е0101-25-11	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностю 96 кВт (130 л.с)	690	19,47	19,47	13434	13434	3561		0
					5,32	0	3671	97	0,0174	12
		м3				0	0			
4	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	690	24,62	21,97	16988	15159	4792	0,0139	10
				2	5,16	1380	3560	97	0,01691	12
		м3								
5	Е0101-73-13	Очистка русла от каменей одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	300	80,76	77,51	24228	23253	5311	0,02253	7
				3,25	15,00	975	4500	97	0,04902	15
		м3								
6	Е0101-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с) с перемыщением до 10м	300	12,31	12,31	3693	3693	981		0
					3,37	0	1011	97	0,011	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-25-11	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностю 96 кВт (130 л.с)	300	19,47	19,47	5841	5841	1548		0
					5,32	0	1596	97	0,0174	5
		м3								
8	Е0136-1-1	Возведение нижней перемычки	300	24,62	21,97	7386	6591	2084	0,0139	4
				2	5,16	600	1548	97	0,0169	5
		м3								
9	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	445	44,62	42,67	19856	18988	5802	0,01	6
				1,86	11,58	828	5153	97	0,04	18
		м3								
10	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5 км,1 класс груза	867,75	45	45	39049	39049	7810		0
					9	0	7810	100	0,0189	16
		т								
11	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми эксковаторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для засыпки воронки)	10	81,99	76,58	820	766	327	0,0376	0
				5,42	28,32	54	283	97	0,11319	1
		м3								
12	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5 км,1 класс груза	19,5	45	45	878	878	176		0
					9	0	176	100	0,0189	0
		т								
13	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов 3 гуппы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), с перемещении до 5 м	10	7,57	7,57	76	76	24		0
					2,46	0	25	97	0,00942	0
		м3								
14	Е0137-73-1	Устройство монолитного железобетонного днища водобойной части В-22,5	4,4	10368,3	133,67	45621	588	1963	1,93	8
				324	47,78	1426	210	120	0,2	1
		м3								
15	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,3982	8049,49	3554,81	3205	1416	1792	14	6
				2475	1272,6	986	507	120	5,3497	2
		т								
16	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3982	61200		24370	0	0		0
						0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
17	Е0107-2-1	Устройство проливки из цементного раствора	45	132,11	2,80	5945	126	225	0,0184	1
				2,52	1,06	113	48	140	0,0051	0
		м2								
18	Е0142-4-1 К=0,5	Камень втопленный в бетон	6,6	1202,6	45,9	7937	303	3314	2,7	18
				549	15,36	3623	101	89	0,0525	0
		м3								
19	Е0142-8-3 К=0,5	Крепление дна бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	6,6	10174,44	72,37	67151	478	1324	1,26	8
				200,7	24,72	1325	163	89	0,0906	1
		м3								
20	Е0137-73-3	Устройство зуба из монолитного железобетона В 22,5	4,7	11796,96	142,69	55446	671	4374	4,47	21
				724,5	50,98	3405	240	120	0,2132	1
		м3								
21	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1493	8049,49	3554,81	1202	531	672	14,00	2
				2475	1272,6	370	190	120	5,3497	1
		т								
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1493	61200		9137	0	0		0
						0	0			0
		т								
23	Е0101-12-9	Разработка стенки из каменей наброски в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3	31,32	29,71	94	89	26	0,0112	0
				1,61	7,48	5	22	97	0,02597	0
		м3								
24	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	3	12,31	12,31	37	37	10		0
					3,37	0	10	97	0,011	0
		м3								
25	Е0101-25-11	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностю 96 кВт (130 л.с)	3	9,74	9,74	29	29	8		0
					2,66	0	8	97	0,0087	0
		м3								
26	Е0137-73-3	Устройство правой боковой стенки из монолитного бетона В22,5	3,5	12530,8	142,69	43858	499	3257	4,47	16
				724,5	50,98	2536	178	120	0,2132	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,2065	8049,49	3554,81	1662	734	929	14	3
				2475	1272,6	511	263	120	5,3497	1
		т								
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2065	61200		12638	0	0		0
						0	0			0
		т								
29	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для засыпки правой стенки	5	56,25	52,36	281	262	113	0,027	0
				3,89	19,37	19	97	97	0,0774	0
		м3								
30	Е010333-А5- 1 К=1,75	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5 км,1 класс груза	8,75	45	45	394	394	79		0
					9	0	79	100	0,0189	0
		т								
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазуха грунтом 2 группы	5	134,1		671	0	758	0,972	5
				134,1		671	0	113		0
		м3								
32	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для засыпки промоины)	72	78,34	72,92	5640	5250	2262	0,0376	3
				5,42	26,97	390	1942	97	0,1078	8
		м3								
33	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5 км,1 класс груза	140,4	45	45	6318	6318	1264		0
					9	0	1264	100	0,0189	3
		т								
34	Е0101-27-3	Засыпка промоинф камнем бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)с перемещении до 5 м	72	7,57	7,57	545	545	172		0
					2,46	0	177	97	0,00942	1
		м3								
35	Е0101-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	36	20,27		730	0	825	0,129	5
				20,27		730	0	113		0
		м2								
36	Е0137-7-3	Устройство гравийно - песчаной подготовки под сооружения	3,6	2009,35	308,7	7234	1111	1063	0,91	3
				127,58	118,53	459	427	120	0,5478	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0142-15-2	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т	1,892	1168,63	786,13	2211	1487	1098	2,33	4
				382,5	269,51	724	510	89	0,9991	2
		м3								
38	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 6,1-8 см	24	1160		27840	0	0		0
						0	0			0
		м2								
39	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	9	46,58	0,25	419	2	189	0,161	1
				23,4	0,1	211	1	89	0,0004	0
		м								
40	Е0101-164-2	Разработка (вскрытие) вручную грунта 2 группы для восстановления левой стенки водовыпуска	6	218,93		1314	0	1485	1,54	9
				218,93		1314	0	113		0
		м3								
41	Е0137-73-3	Устройство левой стенки водовыпуска из монолитного бетона В22,5	3	12530,8	142,69	37592	428	2792	4,47	13
				724,5	50,98	2174	153	120	0,2132	1
		м3								
42	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,108	8049,49	3554,81	869	384	486	14	2
				2475	1272,6	267	137	120	5,3497	1
		т								
43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,108	61200		6610	0	0		0
						0	0			0
		т								
44	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для засыпки правой стенки	3	56,25	52,36	169	157	68	0,027	0
				3,89	19,37	12	58	97	0,0774	0
		м3								
45	Е010333-А5- 1 К=1,75	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5 км,1 класс груза	5,25	45	45	236	236	47		0
					9	0	47	100	0,0189	0
		т								
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазуха грунтом 2 группы	3	134,1		402	0	454	0,972	3
				134,1		402	0	113		0
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	24	20,27		486	0	549	0,129	3
				20,27		486	0	113		0
		м2								
48	Е0137-7-3	Устройство гравийно - песчаной подготовки под сооружения	2,4	2009,35	308,70	4822	741	708	0,91	2
				127,58	118,53	306	284	120	0,5478	1
		м3								
49	Е0142-15-2	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т	1,892	1168,63	786,13	2211	1487	1098	2,33	4
				382,5	269,51	724	510	89	0,9991	2
		м3								
50	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 6,1-8 см	24	1160		27840	0	0		0
						0	0			0
		м2								
51	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	9	46,58	0,25	419	2	189	0,161	1
				23,4	0,1	211	1	89	0,0004	0
		м								
52	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски	3,6	777,80	45,90	2800	165	447	0,794	3
				124,2	15,36	447	55	89	0,0525	0
		м3								
53	Е0137-73-1	Устройство монолитного железобетонного порога В-22,5	4,8	10368,3	133,67	49768	642	2141	1,93	9
				324	47,78	1555	229	120	0,2	1
		м3								
54	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,171	8049,49	3554,81	1376	608	769	14	2
				2475	1272,6	423	218	120	5,3497	1
		т								
55	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,171	61200		10465	0	0		0
						0	0			0
		т								
56	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в двaслоя	10	174,84	7,38	1748	74	967	0,571	6
				90,23	2,79	902	28	104	0,0136	0
		м2								
57	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,002	26143,3	1166,54	52	2	4	5,07	0
				1284,75	574,87	3	1	104	2,69	0
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Ц0122-61-1 ДМ	Демонтаж подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	4	3537,54	513,54	14150	2054	11237	16,20	65
				3024	97,2	12096	389	90	0,56765	2
		компл								
59	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	4	12453,29	1711,79	49813	6847	37454	54	216
				10080	324	40320	1296	90	1,89216	8
		компл								
60	Ц0122-110-1 ДМ	Демонтаж затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,6577	21962,87	14200,37	14445	9340	6652	41,10	27
				7762,5	3476,25	5105	2286	90	20,3013	13
		т								
61	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,6577	80722,33	47334,58	53091	31132	22175	137	90
				25875	11587,5	17018	7621	90	67,671	45
		т								
62	С80-22-20	Подъемник 2,5В	0,352	395799		139321	0	0		0
						0	0			0
		тн								
63	С80-22-20 ТОО"Белкам ит"	Затвор ПС 150-150	0,6577	395799,00		260317	0	0		0
						0	0			0
		тн								
64	Е0139-7-5	Монтаж металлических конструкций лестниц и площадок	0,3523	19899,86	7144,61	7011	2517	3046	37,28	13
				6945,75	2659,78	2447	937	90	6,57	2
		т								
65	С12021-225	Служебные мостики	0,3523	134700		47455	0	0		0
						0	0			0
		т								
66	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в2 слоя	57,2	91,32	0,24	5224	14	291	0,0276	2
				5,54	0,1	317	6	90	0,0004	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1267088	267404			617
			Тенге			110113	62701			230
		в том числе оборудование				399638				
		Накладные расходы -	Тенге			165661				
		Стоимость демонтируемых материалов	Тенге			7587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1495191				
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт отстойника								
67	Е0146-34-3	Разборка разрушенной части монолитного железобетона и разрушенной части откосов отстойника	47,6	4330,04	2095,79	206110	99760	143942	13,32	634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разрушенной части откосов отстойника	47,6	2234,25	789,75	106350	37592	100	3,86	184
		м3								
68	Е010333-А29 -1 К=2,5	Мусор строительный - погрузка	119	27,1	27,1	3225	3225	2257		0
					18,97	0	2257	100	0,03984	5
		т								
69	Е010333-А5- 1 К=2,5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5 км,1 класс груза	119	45	45	5355	5355	1071		0
					9	0	1071	100	0,0189	2
		т								
70	Е0101-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	200	20,27		4054	0	4581	0,129	26
				20,27		4054	0	113		0
		м2								
71	Е0137-7-3	Устройство гравийно - песчаной подготовки под сооружения	20	2009,35	308,7	40187	6174	5908	0,91	18
				127,58	118,53	2552	2371	120	0,5478	11
		м3								
72	Е0142-13-2	Бетонирование каналов вручную бетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой	39,35	10740,55	54,57	422641	2147	20766	3,36	132
				573,75	19,2	22577	756	89	0,0769	3
		м3								
73	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	3,15	2081,68	322,52	6557	1016	4590	9,57	30
				1514,25	122,92	4770	387	89	0,6003	2
		т								
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,15	61200		192780	0	0		0
						0	0			0
		т								
75	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	200	132,11	2,8	26422	560	1002	0,0184	4
				2,52	1,06	504	212	140	0,0051	1
		м2								
76	Е0142-4-1 К=0,5	Камень втопленный в бетон	29,7	1202,6	45,9	35717	1363	14917	2,7	80
				549	15,36	16305	456	89	0,0525	2
		м3								
77	Е0142-8-3 К=0,5	Крепление дна и монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	29,7	10174,43	72,37	302181	2149	5959	1,26	37
				200,7	24,72	5961	734	89	0,0906	3
		м3								
78	Е0146-34-3	Разборка разрушенной части монолитного железобетона и разрушенной части откосов отстойника	3	4330,04	2095,79	12990	6287	9072	13,32	40
				2234,25	789,75	6703	2369	100	3,86	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
79	Е010333-А29 -1 К=2,5	Мусор строительный - погрузка	7,5	27,1	27,1	203	203	142		0
					18,97	0	142	100	0,03984	0
		т								
80	Е010333-А5- 1 К=2,5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5 км,1 класс груза	7,5	45	45	338	338	68		0
					9	0	68	100	0,0189	0
		т								
81	Е0101-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	12,5	20,27		253	0	286	0,129	2
				20,27		253	0	113		0
		м2								
82	Е0137-7-3	Устройство гравийно - песчаной подготовки под сооружения	1,3	2009,35	308,7	2612	401	384	0,91	1
				127,58	118,53	166	154	120	0,5478	1
		м3								
83	Е0142-13-2	Бетонирование каналов вручную бетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой	3,75	10740,55	54,57	40277	205	1979	3,36	13
				573,75	19,2	2152	72	89	0,08	0
		м3								
84	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,30019	2081,68	322,52	625	97	438	9,57	3
				1514,25	122,92	455	37	89	0,6003	0
		т								
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,30019	61200		18372	0	0		0
						0	0			0
		т								
86	Е0107-2-1	Устройство проливки из цементного раствора М-200 под подошвы фундаментов	12,5	132,11	2,8	1651	35	63	0,0184	0
				2,52	1,06	32	13	140	0,0051	0
		м2								
87	Е0137-7-3	Устройство гравийно - песчаной подготовки под сооружения	6,2	2009,35	308,7	12458	1914	1831	0,91	6
				127,58	118,53	791	735	120	0,5478	3
		м3								
88	Е0137-73-3	Восстановление разрушенной части бетонной бровки из монолитного бетона В22,5	5,1	12530,8	142,69	63907	728	4746	4,47	23
				724,5	50,98	3695	260	120	0,2132	1
		м3								
89	Е0137-73-3	Восстановление разрушенной части бетонной водораспределительной камеры из монолитного бетона В22,5	1,5	12530,8	142,69	18796	214	1396	4,47	7
				724,5	50,98	1087	76	120	0,2132	0
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Ц0122-61-1 ДМ	Демонтаж подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	3537,54	513,54	7075	1027	5618	16,20	32
				3024	97,2	6048	194	90	0,56765	1
		компл								
91	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
				10080	324	20160	648	90	1,89216	4
		компл								
92	Ц0122-61-2 ДМ	Демонтаж подъемника 10В т	1	3586,55	528,8	3587	529	2843	16,20	16
				3057,75	100,58	3058	101	90	0,58736	1
		компл								
93	Ц0122-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	1	12923,79	1762,66	12924	1763	9475	54	54
				10192,5	335,25	10193	335	90	1,95786	2
		компл								
94	Ц0122-110-1 ДМ	Демонтаж затворов масса до 1 т	0,805	21962,87	14200,37	17680	11431	8142	41,1	33
				7762,5	3476,25	6249	2798	90	20,3016	16
		т								
95	Ц0122-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,805	80722,33	47334,58	64981	38104	27141	137	110
				25875	11587,5	20829	9328	90	67,67	54
		т								
96	С80-22-20	Подъемник 2,5В	0,176	395799		69661	0	0		0
						0	0			0
		тн								
97	С80-22-20	Подъемник 10В	0,303	395799		119927	0	0		0
						0	0			0
		тн								
98	С80-22-21 ТОО"Белкам ит"	Затвор ПС 150-150,ПС200-300	0,805	395799		318618	0	0		0
						0	0			0
		тн								
99	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в2 слоя	53,93	91,32	0,24	4925	13	274	0,0276	1
				5,54	0,1	299	5	90	0,0004	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2061996	188462			1410
			Тенге			245243	63171			308
		в том чиле оборудованеие				508206				
		Накладные расходы -	Тенге			297618				
		Стоимость демонтируемых материалов	Тенге			8340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2471199				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3329084	455866			2027

		в том числе оборудование				907844				
		Строительно-монтажные работы				3058550				
		Накладные расходы -	Тенге			463279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174027				
		Итого	Тенге			3966390				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	4,05%			123 870				
		Выслуга лет	1%			30 590				
		Доп.отпуска	0,40%			12 230				
		Поправка на стоимость электроэнергии				4 590				
		Итого в ценах 2001 года				4 137 670				
		Пересчёт в текущих ценах 2011 года	1,907			7 890 494				
		Налоги , сборы , обязательные платежи	2%			157 810				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				8 048 303				
		Налог на добавленную стоимость	12%			965 796				
		ИТОГО с НДС				***9 014 100***				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ: