Счет-фактура № 00000000008 от 8 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ул.М.Шокая 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000005523087, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2016г. к договору №16 от 08.10.15г

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация и автомобильных дорог, проездных зон,тротуаров, благоустройство придорожных территорий) в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь"			152 219 924,81	152 219 924,81	12%	18 266 390,98	170 486 315,79		
Всего по счету:					**152 219 924,81**		**18 266 390,98**	**170 486 315,79**		

Руководитель: Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

СМК - 4

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

17 мкрн инженерных сетей

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

Объект: «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2016 года к договору №16 от 08.10.2015 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»	386 242 481,21	152 219 924,81									46 349 097,74	432 591 578,95
2	в т.ч. за апрель месяц 2016 года		152 219 924,81									18 266 390,98	170 486 315,79
3	Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		7 610 996,24									913 319,55	8 524 315,79
	Итого к оплате		144 608 928,57										
	Итого по объекту составляет:		161 962 000,00	Сто шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи тенге 00 тиын								17 353 071,43	161 962 000,00

Заказчик: _____ Койшыгулов М.К.
подпись ФИО

Подрядчик: _____ Турганов Е.
подпись ФИО

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,
наименование стройки

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,
наименование объекта

Договор подряда	номер	16
	дата	08.10.2015
Доп.соглашение	номер	2
	дата	01.04.2016

АКТ
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2016 года

Локальная смета 2-3
На внутримикрорайонные сети теплоснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	1	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	7789,4	28,03	26,5	218 345	206 380	62003	0,01	83
				м3	1,54	6,67	11 965	51 956	97	0,02	189
2	2	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	8822,2	22,22	21	195 993	185 300	55621	0,01	74
				м3	1,21	5,29	10 693	46 649	97	0,02	162
3	3	Е0101-12-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	14310,6	62,87	59,44	899 768	850 654	255367	0,02	342
				м3	3,43	14,96	49 114	214 151	97	0,05	744
4	4	Е0101-162-12#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	1266,1	2003,4	0	2 536 505	-	2866250	10,54	13340
				м3	2003,4	0	2 536 505	-	113	0	0
5	5	Е0101-17-7	Разработка песчаного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7121,9	26,23	25,02	186 801	178 198	54824	0,01	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	24	E0124-13-9	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	м3	1,15	6,79	8 190	48 329	97	0,02	165
				2	9528,1	4267,6	19 056	8 535	15409	27,6	55
7	26	E0122-40-11	Установка ответных фланцев диам. 500 мм	компл	4860	1066,5	9 720	2 133	130	4,59	9
				4	986,32	133,57	3 945	534	3650	3,3	13
8	27	C130809-84	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 500 мм	фланец	695,25	6,75	2 781	27	130	0,03	0
				4	34100		136 400				
				компл							
9	28	E0124-13-5	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	8	3005,63	1463,25	24 045	11 706	17728	7,33	59
				компл	1365,75	338,85	10 926	2 711	130	1,41	11
10	30	E0122-40-6	Установка ответных фланцев диам. 200 мм	16	391,37	57,24	6 262	916	6318	1,43	23
				фланец	301,5	2,25	4 824	36	130	0,01	0
11	31	C130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 200 мм	16	6710		107 360				
				компл							
12	36	E0124-13-3	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 125 мм для горячей воды и пара	6	1317,43	664,93	7 905	3 990	5574	3,05	18
				компл	558	156,6	3 348	940	130	0,65	4
13	37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Кран шаровой фланцевый с ручным редуктором Ру-1,6МПа, Ду-125 11с67п	6	69017,03		414 102				
				шт							
14	38	E0122-40-4	Установка ответных фланцев диам. 125 мм	12	181,14	23,64	2 174	284	2282	0,71	9
				фланец	146,25	0	1 755	-	130	0	0
15	39	C130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 125 мм	12	2660		31 920				
				компл							
16	50	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 530х7 мм с гидравлическим испытанием	2,9	339352,18	115368,43	984 121	334 568	820088	857	2485
				км	162000	55530	469 800	161 037	130	271,21	787
17	51	С130806-484 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ/-ПЭ ГОСТ 30732-2006	752,123	24892		18 721 851				
				м							
18	52	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 219х6 мм с гидравлическим испытанием	0,484	160857,68	66009,8	77 855	31 949	59860	376	182
				км	70200	24936,75	33 977	12 069	130	121,79	59
19	53	С130806-480 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ/-ПЭ ГОСТ 30732-2006	484,42	6479		3 138 557				
				м							
20	56	E0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 133х4 мм с гидравлическим испытанием	0,072	86313,01	12499,51	6 215	900	6002	328	24
				км	59400	4722,75	4 277	340	130	23,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	57	С130806-478 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	72,3 м	3309		239 241				
22	59	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	11,044 м	111		1 226				
23	60	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	22,088 м	250		5 522				
24	62	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,024 м	400		2 410				
25	64	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	18,072 м	629		11 367				
26	66	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	25,1 м	1055		26 481				
27	69	С130806-2109ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Тройниковое ответвление укороченное Ст 530х7-219х6-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	14 шт.	92787		1 299 018				
28	70	С130806-2563ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Переход укороченный Ст 530х7-219х6-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	2 шт.	68107		136 214				
29	71	С130806-392 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	8 шт	104661		837 288				
30	73	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Отвод Ст 530х7-30°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	2 шт	74397		148 794				
31	75	С130806-2078ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Тройниковое ответвление укороченное Ст 219х6-133х4-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	4 шт.	24511		98 044				
32	76	С130806-2547ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Переход укороченный Ст 219х6-133х4-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	2 шт.	21543		43 086				
33	77	С130806-550ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 219Х6-90°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	2 шт.	27173		54 346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	85	С130806-2876 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 530х7-900Х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	36	153416		5 522 976				
				шт							
35	86	С130806-2873 Изм. и доп.вып.18#примен.	Неподвижная опора Ст 219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	82559		660 472				
				шт.							
36	87	С130806-2868 Изм. и доп.вып.18#примен.	Неподвижная опора Ст 133х4-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	43223		345 784				
				шт.							
37	90	Ц0112-630-7#примен.	Компенсаторы стартовые ССК-25-500-170	34	9243	1030	314 262	35 020	187211	44	1496
				шт	5850	268	198 900	9 112	90	1,55	53
38	91	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Компенсатор стартовый ССК-25-500-170 L-650 мм ГОСТ 30732-2006	34	251424,52		8 548 434				
				шт							
39	92	Ц0112-630-3#примен.	Компенсаторы стартовые ССК-25-200-140	6	3718	500	22 308	3 000	10182	14	84
				шт	1800	85,5	10 800	513	90	0,5	3
40	93	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Компенсатор стартовый ССК-25-200-140 L-550 мм ГОСТ 30732-2006	6	75027,21		450 163				
				шт							
41	94	Ц0112-630-2#примен.	Компенсаторы стартовые ССК-25-125-110	2	1863	202	3 726	404	2187	7	14
				шт	1188	27	2 376	54	90	0,16	0
42	95	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Компенсатор стартовый ССК-25-125-110 L-450 мм ГОСТ 30732-2006	2	43015,6		86 031				
				шт							
			Итого по разделу: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				46 576 371				
			Раздел: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1, ДК2, ДК3, ДК4								
			Раздел: ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-1 - УТ-12								
			ИТОГО:				46 576 371	1 852 338			18357
							3 369 951	550 057			2179
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				199 579				
			На общестроительные работы				4 230 976				
			Всего накладных расходов:				4 430 555				
			Итого с накладными				51 006 926				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				3 060 416				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54 067 342				
			Всего:				54 067 342				
			Временные здания и сооружения	1,2%			648 808,10				
			Итого				54 716 150,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,462%			252 788,61				
			Затраты на выслугу лет	1%			547 161,50				
			Дополнительные затраты на отпуска	0,4%			218 864,60				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				55 734 964,81				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА (33%)	2,557			47 037 431,43				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (67%)	2,737			102 197 788,97				
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				149 235 220,40				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2 984 704,41				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				152 219 924,81				
			Налог на добавленную стоимость	12%			18 266 390,98				
			Итого с НДС в текущих ценах 2015 г.г.				170 486 315,79				
			Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ	5%			8 524 315,79				
			Итого:				161 962 000,00				

Заказчик

Койшыгулов М.К.

подпись Ф.И.О.

Технадзор

Байжанов С.К.

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

Турганов Е.

подпись Ф.И.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование стройки

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование объекта

Договор подряда	номер	16
	дата	08.10.2015
Доп.соглашение	номер	2
	дата	01.04.2016

АКТ
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2016 года

Локальная смета 2-3
На внутримикрорайонные сети теплоснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	1	**Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	**7789,4** / **м3**	**28,03** / **1,54**	**26,5** / **6,67**	**218 345** / **11 965**	**206 380** / **51 956**	**62003** / **97**	**0,01** / **0,02**	**83** / **180**
2	2	**Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	**8822,2**	**22.22**	**21**	**195 993**	**185 300**	**55621**	**0,01**	**74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,21	5,29	10 693	46 649	97	0,02	162
3	3	E0101-12-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	14310,6	62,87	59,44	899 768	850 654	255367	0,02	342
				м3	3,43	14,96	49 114	214 151	97	0,05	744
4	4	E0101-162-12#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	1266,1	2003,4	0	2 536 505	-	2866250	10,54	13340
				м3	2003,4	0	2 536 505	-	113	0	0
5	5	E0101-17-7	Разработка песчаного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7121,9	26,23	25,02	186 801	178 198	54824	0,01	57
				м3	1,15	6,79	8 190	48 329	97	0,02	165
6	24	E0124-13-9	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	2	9528,1	4267,6	19 056	8 535	15409	27,6	55
				компл	4860	1066,5	9 720	2 133	130	4,59	9
7	26	E0122-40-11	Установка ответных фланцев диам. 500 мм	4	986,32	133,57	3 945	534	3650	3,3	13
				фланец	695,25	6,75	2 781	27	130	0,03	0
8	27	C130809-84	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм	4	34100		136 400				
				компл							
9	28	E0124-13-5	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	8	3005,63	1463,25	24 045	11 706	17728	7,33	59
				компл	1365,75	338,85	10 926	2 711	130	1,41	11
10	30	E0122-40-6	Установка ответных фланцев диам. 200 мм	16	391,37	57,24	6 262	916	6318	1,43	23
				фланец	301,5	2,25	4 824	36	130	0,01	0
11	31	C130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	16	6710		107 360				
				компл							
12	36	E0124-13-3	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 125 мм для горячей воды и пара	6	1317,43	664,93	7 905	3 990	5574	3,05	18
				компл	558	156,6	3 348	940	130	0,65	4
13	37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Кран шаровой фланцевый с ручным редуктором Ру-1,6МПа, Ду-125 11с67п	6	69017,03		414 102				
				шт							
14	38	E0122-40-4	Установка ответных фланцев диам. 125 мм	12	181,14	23,64	2 174	284	2282	0,71	9
				фланец	146,25	0	1 755	-	130	0	0
15	39	C130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм	12	2660		31 920				
				компл							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	50	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 530х7 мм с гидравлическим испытанием	3,119	339352,18	115368,43	1 058 439	359 834	882019	857	2673
				км	162000	55530	505 278	173 198	130	271,21	846
17	51	С130806-484 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	746,65	24892		18 585 602				
				м							
18	52	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 219х6 мм с гидравлическим испытанием	0,484	160857,68	66009,8	77 855	31 949	59860	376	182
				км	70200	24936,75	33 977	12 069	130	121,79	59
19	53	С130806-480 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	484,42	6479		3 138 557				
				м							
20	56	E0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 133х4 мм с гидравлическим испытанием	0,072	86313,01	12499,51	6 215	900	6002	328	24
				км	59400	4722,75	4 277	340	130	23,06	2
21	57	С130806-478 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	72,3	3309		239 241				
				м							
22	59	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	11,044	111		1 226				
				м							
23	60	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	22,088	250		5 522				
				м							
24	62	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,024	400		2 410				
				м							
25	64	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	18,072	629		11 367				
				м							
26	66	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	25,1	1055		26 481				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	69	С130806-2109ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Тройниковое ответвление укороченное Ст 530х7-219х6-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	14	92787		1 299 018				
				шт.							
28	70	С130806-2563ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Переход укороченный Ст 530х7-219х6-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	2	68107		136 214				
				шт.							
29	71	С130806-392 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	8	104661		837 288				
				шт							
30	73	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Отвод Ст 530х7-30°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	2	74397		148 794				
				шт							
31	75	С130806-2078ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Тройниковое ответвление укороченное Ст 219х6-133х4-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	4	24511		98 044				
				шт.							
32	76	С130806-2547ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Переход укороченный Ст 219х6-133х4-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	2	21543		43 086				
				шт.							
33	77	С130806-550ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 219Х6-90°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	2	27173		54 346				
				шт.							
34	85	С130806-2876 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 530х7-900Х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	36	153416		5 522 976				
				шт							
35	86	С130806-2873 Изм. и доп.вып.18#примен.	Неподвижная опора Ст 219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	82559		660 472				
				шт.							
36	87	С130806-2868 Изм. и доп.вып.18#примен.	Неподвижная опора Ст 133х4-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	43223		345 784				
				шт.							
37	90	П0112-630-7#примен.	Компенсаторы стартовые ССК-25-500-170	34	9243	1030	314 262	35 020	187211	44	1496
				шт	5850	268	198 900	9 112	90	1,55	53
38	91	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Компенсатор стартовый ССК-25-500-170 L-650 мм ГОСТ 30732-2006	34	251424,52		8 548 434				
				шт							
39	92	П0112-630-3#примен.	Компенсаторы стартовые ССК-25-200-140	6	3718	500	22 308	3 000	10182	14	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	1800	85,5	10 800	513	90	0,5	3
40	93	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Компенсатор стартовый ССК-25-200-140 L-550 мм ГОСТ 30732-2006	6	75027,21		450 163				
				шт							
41	94	Ц0112-630-2примен.	Компенсаторы стартовые ССК-25-125-110	2	1863	202	3 726	404	2187	7	14
				шт	1188	27	2 376	54	90	0,16	0
42	95	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Компенсатор стартовый ССК-25-125-110 L-450 мм ГОСТ 30732-2006	2	43015,6		86 031				
				шт							
			Итого по разделу: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				46 514 440				
			Раздел: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1, ДК2, ДК3, ДК4								
			Раздел: ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-1 - УТ-12								
			ИТОГО:				46 514 441	1 877 604			18545
							3 405 429	562 218			2238
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				199 579				
			На общестроительные работы				4 292 906				
			Всего накладных расходов:				4 492 486				
			Итого с накладными				51 006 926				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				3 060 416				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54 067 342				
			Всего:				54 067 342				
			Временные здания и сооружения	1,2%			648 808,10				
			Итого				54 716 150,10				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,462%			252 788,61				
			Затраты на выслугу лет	1%			547 161,50				
			Дополнительные затраты на доплотпуска	0,4%			218 864,60				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				55 734 964,81				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА (33%)	2,557			47 037 431,43				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (67%)	2,737			102 197 788,97				
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				149 235 220,40				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2 984 704,41				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				152 219 924,81				
			Налог на добавленную стоимость	12%			18 266 390,98				
			Итого с НДС в текущих ценах 2015 г.г.				170 486 315,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ	**5%**			**8 524 315,79**				
			Итого:				**161 962 000,00**				

Заказчик

подпись **Койшыгулов М.К.**
Ф.И.О.

Подрядчик

подпись **Турганов Е.**
Ф.И.О

Технадзор

подпись **Байжанов С.К.**
Ф.И.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

(полный адрес, телефон, факс)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

(полный адрес, телефон, факс)

Объект: «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

(наименование объекта)

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2016 года к договору №16 от 08.10.2015 года

(номер и дата договора)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»	386 242 481,21	152 219 924,81									46 349 097,74	432 591 578,95
2	в т.ч. за апрель месяц 2016 года:		152 219 924,81									18 266 390,98	170 486 315,79
3	Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года Удерживается 5% от стоимости выполненных работ		7 610 996,24									913 319,51	8 524 315,79
	Итого к оплате		144 608 928,57									17 353 071,43	161 962 000,00
	Итого по объекту составляет:		161 962 000,00	Сто шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи тенге 00 тиын									

Заказчик:

_____ подпись

Койшыгулов М.К.
Ф.И.О

Подрядчик:

_____ подпись

Турганов Е.
Ф.И.О

Счет-фактура № 00000000011 от 21 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012
ИИК поставщика: KZ918560000005523087, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. №2 от 01.04.2016г. к основн/дог №16 от 06.10.15г
Условия оплаты по договору (контракту):
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: ,
(наименование и адрес)
Грузополучатель: ,
(наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52
ИИК получателя: KZ227070103KSN4300000, в Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон,тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау.1 очередь			184 961 806,39	184 961 806,39	12%	22 195 416,77	207 157 223,16		
Всего по счету:					184 961 806,39		22 195 416,77	207 157 223,16		

Руководитель: Турганов Е.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

(почтовый адрес, телефон, факс)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

(почтовый адрес, телефон, факс)

Объект: «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придворовых территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

(наименование объекта)

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2016 года к договору №16 от 08.10.2015 года

(номер и дата договора)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(представляется заказчику (субподрядчиком генподрядчиком), генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них								
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придворовых территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»	571 204 287,60	184 961 806,39									68 544 514,51	639 748 802,11
2	в т.ч. за апрель месяц 2016 года:		184 961 806,39									22 195 416,77	207 157 223,16
3	Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		9 248 090,32									1 109 770,84	10 357 861,16
	Итого к оплате		175 713 716,07										
	Итого по объекту составляет:		196 799 362,00	сто девяносто шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят две тенге, 00 тиын								21 085 645,93	196 799 362,00

Заказчик: _____ Койшыгулов М.К.
подпись ФИО

Подрядчик: _____ Турганов Е.
подпись ФИО

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование стройки

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование объекта

Договор подряда	номер	16
	дата	08.10.2015
Доп.соглашение	номер	2
	дата	01.04.2016

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель-1 месяц 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. ХОЗ-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К1

1	1	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	484.1	28.03	26.5	13,570	12,826	3853	0.01	5
				м3	1.54	6.67	744	3,229	97	0.02	11
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/	27.4	262.72	0	7,198	-	8134	1.85	51
				м3	262.72	0	7,198	-	113	0	0
3	3	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	548.4	22.22	21	12,183	11,519	3457	0.01	5
				м3	1.21	5.29	665	2,900	97	0.02	10
4	4	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/	31.1	200.88	0	6,247	-	7060	1.42	44
				м3	200.88	0	6,247	-	113	0	0
5	5	Е0101-12-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	917.8	62.87	59.44	57,706	54,556	16378	0.02	22
				м3	3.43	14.96	3,150	13,734	97	0.05	48
6	6	Е0101-162-12#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	60.3	2003.4	0	120,805	-	136510	10.54	635
				м3	2003.4	0	120,805	-	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-162-12#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом под основание из мягкого грунта	52,9	2003,4	0	105 980	-	119757	10,54	557
				м3	2003,4	0	105 980	-	113	0	0
8	8	Е0101-162-12#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/	46,8	2003,4	0	93 759	-	105948	10,54	493
				м3	2003,4	0	93 759	-	113	0	0
9	9	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	52,9	306,2	152,52	16 198	8 068	14499	1,02	54
				м3	153,68	57,15	8 130	3 023	130	0,28	15
10	10	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1038,1	6,48	6,48	6 726	6 726	2118	0	6
				м3	0	2,1	-	2 184	97	0,01	8
11	11	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1038,1	3,2	3,2	3 321	3 321	1046	0	0
				м3	0	1,04	-	1 078	97	0	4
12	12	Е0101-150-3	Рыхление грунтов 5-5р группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	574,6	1,47	1,47	1 431	1 431	405	0	0
				м3	0	0,43	-	418	97	0	1
13	13	Е0101-27-3	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	914,2	7,57	7,57	6 923	6 923	2189	0	0
				м3	0	2,46	-	2 248	97	0,01	9
14	14	Е0101-27-9	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	914,2	3,28	3,28	2 998	2 998	944	0	0
				м3	0	1,06	-	974	97	0	4
15	15	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	60,4	167,18	0	10 098	-	11410	1,21	73
				м3	167,18	0	10 098	-	113	0	0
16	16	Е0101-17-11	Погрузка избыточного грунта 5-5р группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	104,2	70,41	67,3	7 337	7 012	2159	0,02	2
				м3	3,11	18,25	324	1 902	97	0,06	7
17	17	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 5-5р группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	167,762	54	54	9 059	9 059	1812	0	0
				т	0	10,8	-	1 812	100	0,23	38
18	18	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-5р группы грунтов	104,2	10,2	10,05	1 063	1 047	353	0	0
				м3	0	3,49	-	364	97	0,01	1
19	19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х6,9 мм	0,197	82805	36113,62	16 313	7 118	13180	247	49
				км	41850	9612,9	8 244	1 894	130	37,3	7
20	20	С130804-2312 Изм. и дополн.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные двухслойные профилированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE Корсис Про ГОСТ Р 54475-2011	198,97	618		122 963				
				м							
21	21	Е0122-11-6 Изм. и дополн.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х6,9 мм	0,21	103738,9	47796,27	21 785	10 037	16039	286	60
				км	48375	12572,33	10 159	2 640	130	49,07	10
22	22	С130804-2313 Изм. и дополн.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные двухслойные профилированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE Корсис Про ГОСТ Р 54475-2011	212,1	938		198 950				
				м							
23	23	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3156,68	85,18	3 157	83	3726	16,84	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	врезка	2835	31,5	2 835	32	130	0,15	0
				15,36	687,86	24,55	10 565	377	926	0,26	4
				м2	39,83	9,2	612	141	123	0,04	1
25	25	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	5,44	6154,88	2308,84	33 483	12 560	22282	13,87	75
				м3	2286	864,68	12 436	4 704	130	4,22	23
26	26	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	6	4213		25 278				
				шт.							
27	27	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	4	3561		14 244				
				шт.							
28	28	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	3	5131		15 393				
				шт.							
29	29	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10	6	3117		18 702				
				шт.							
30	30	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	12	2371		28 452				
				шт.							
31	31	С142001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ на лотки	2,16	7773		16 790				
				м3							
32	32	С12021-237	Стремянка С1,С2, огрунтованная	0,0614	154400		9 480				
				т							
33	33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	6	13400		80 400				
				комплект							
34	34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,44	143		778				
				м3							
35	35	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев /с учетом существующего колодца/	14	45,33	20,47	607	287	428	0,13	2
36	36	E0116-30-2	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 200 мм	отверст.	22,86	7,74	320	108	100	0,04	1
				14	2017,57	1,57	28 246	22	7056	2,36	33
37	37	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодцев	1 сальник	393,75	0	5 513	-	128	0	0
				75,04	245,44	3,82	18 418	287	3435	0,21	16
				м2	37,35	1,44	2 803	108	118	0,01	1
38	38	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	61,74	687,86	24,55	42 468	1 516	3723	0,26	16
				м2	39,83	9,2	2 459	568	123	0,04	3
39	39	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	26,7	4462,05	1538,85	119 137	41 087	76091	9,65	258
				м3	1615,95	576,23	43 146	15 385	130	2,81	75
40	40	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	14	8199		114 786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт. 14	6162		86 268				
42	42	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт. 17	8886		151 062				
43	43	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15	шт. 14	7419		103 866				
44	44	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт. 22	2371		52 162				
45	45	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ на лотки	шт. 6,72	7773		52 235				
46	46	С12021-237	Стремянка С2, С1, С3, огрунтованная	м3 0,28	154400		43 232				
47	47	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	т 14	13400		187 600				
48	48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	комплект 26,7	143		3 818				
49	49	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	м3 32	43,33	10,47	1 387	655	979	0,13	4
50	50	Е0116-30-2	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 200 мм	отверст. 32	22,86	7,74	732	248	100	0,64	1
51	51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодцев	2колдвиж 213,7	2017,57 393,75	1,57 0	64 562 32 600	50 -	16128 128	2,36 0	76 0
52	52	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм	м2 10,6	245,44 37,35	3,82 1,44	52 451 7 982	816 308	9782 118	0,21 0,01	45 1
53	53	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	м3 5,936	479,25 477	0 0	5 080 5 056	- -	6219 123	2,59 0	32 0
54	54	С143008-92	Песок природный	м3 5,936	2970 2290		17 630 13 593				
55	55	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м3 106 м2	530,6 24,75	0 0	56 244 2 624	- -	3489 153	0,14 0	15 0
			ИТОГО:				2 314 197	200 384			2643
			Накладные расходы :				474 618	60 000			279
			Из общестроительные работы				598 923				
			Из сантехнические работы				23 184				
			Всего накладных расходов:				622 107				
			Итого с накладными				2 936 294				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				176 177				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 112 471				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3. ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	50	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 530х7 мм с гидравлическим испытанием	1,475 км	339352,18 162000	115368,43 55530	500 544 238 950	170 168 81 907	417114 130	857 271,21	1264 400
2	51	С130806-484 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	978,351 м	24892		24 353 115				
3	52	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 219х6 мм с гидравлическим испытанием	0,146 км	160857,68 70200	66009,8 24936,75	23 485 10 249	9 637 3 641	18057 130	376 121,79	55 18
4	53	С130806-480 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	148,1 м	6479		959 540				
5	54	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 159х4,5 мм с гидравлическим испытанием	0,003 км	119056,32 66375	31953,19 12071,25	357 199	96 36	306 130	360 58,95	1 0
6	55	С130806-479 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3,012 м	4011		12 081				
7	56	E0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 133х4 мм с гидравлическим испытанием	0,288 км	86313,01 59400	12499,51 4722,75	24 858 17 107	3 600 1 360	24008 130	328 23,06	94 7
8	57	С130806-478 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	289,14 м	3309		956 764				
9	68	С130806-2119 Изм. и доп.вып.18примен.	Тройниковое ответвление укороченное Ст 530х7-530х7-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	1 шт.	151908		151 908				
10	71	С130806-392 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	2 шт	104661		209 322				
11	72	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002примен.	Отвод Ст 530х7-45°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	2 шт	74397		148 794				
12	73	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002примен.	Отвод Ст 530х7-30°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	2 шт	74397		148 794				
13	78	С130806-548113М. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 133Х4-90°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	10 шт.	12699		126 990				
14	79	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-2001/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	20 шт	711		14 220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	80	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002примен.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,0 мм /ГОСТ 17375-2001/	2 шт	198,87		398				
16	81	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-2001/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	20 шт	227		4 540				
17	85	С130809-15 Изм. и доп.вып.18примен.	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали 219х8 ГОСТ 12815-80	26 шт.	904		23 504				
18	86	С130806-2876 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 530х7-500Х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	20 шт	153416		3 068 320				
19	86	С130806-2873 Изм. и доп.вып.18примен.	Неподвижная опора Ст 219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2 шт.	82559		165 118				
20	91	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Компенсатор стартовый ССК-25-500-170 L-650 мм ГОСТ 30732-2006	10 шт	251424,52		2 514 245				
			Итого по разделу: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				33 486 897				
			Раздел: ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-1 - УТ-12								
21	216	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /Ф1/ ГОСТ 13579-78	21 шт.	4234		88 914				
22	218	С143003-499 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т /Ф2/ ГОСТ 13579-78	15 шт.	2177		32 655				
23	245	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /Ф3/ ГОСТ 13579-78	3 шт.	1660		4 980				
24	254	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /Ф1/ ГОСТ 13579-78	16 шт.	4234		67 744				
25	255	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т /Ф2/ ГОСТ 13579-78	20 шт.	2753		55 060				
26	257	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /Ф3/ ГОСТ 13579-78	18 шт.	1660		29 880				
27	289	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /Ф1/ ГОСТ 13579-78	16 шт.	4234		67 744				
28	290	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т /Ф2/ ГОСТ 13579-78	20 шт.	2753		55 060				
29	292	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /Ф3/ ГОСТ 13579-78	18 шт.	1660		29 880				
30	324	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /Ф1/ ГОСТ 13579-78	16 шт.	4234		67 744				
31	325	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т /Ф2/ ГОСТ 13579-78	20 шт.	2753		55 060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	327	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /ФЗ/ ГОСТ 13579-78	18 шт.	1660		29 880				
33	359	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	18 шт.	4234		76 212				
34	361	С143003-499 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	22 шт.	2177		47 894				
35	362	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /ФЗ/ ГОСТ 13579-78	12 шт.	1660		19 920				
36	397	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	16 шт.	4234		67 744				
37	398	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	20 шт.	2753		55 060				
38	400	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /ФЗ/ ГОСТ 13579-78	18 шт.	1660		29 880				
39	432	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	16 шт.	4234		67 744				
40	433	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	20 шт.	2753		55 060				
41	435	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /ФЗ/ ГОСТ 13579-78	18 шт.	1660		29 880				
42	467	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	18 шт.	4234		76 212				
43	469	С143003-499 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	22 шт.	2177		47 894				
44	470	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /ФЗ/ ГОСТ 13579-78	12 шт.	1660		19 920				
45	505	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	16 шт.	4234		67 744				
46	506	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	20 шт.	2753		55 060				
47	508	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /ФЗ/ ГОСТ 13579-78	18 шт.	1660		29 880				
48	540	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	11 шт.	4234		46 574				
49	542	С143003-499 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т /ФЦ/ ГОСТ 13579-78	14 шт.	2177		30 478				
50	543	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /ФЗ/ ГОСТ 13579-78	9 шт.	1660		14 940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	578	С14003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /Ф1/ ГОСТ 13579-78	6 шт.	4234		25 404				
52	580	С14003-499 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т /Ф2/ ГОСТ 13579-78	13 шт.	2177		28 301				
53	581	С14003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т /Ф3/ ГОСТ 13579-78	8 шт.	1660		13 280				
54	616	С14003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т /Ф1/ ГОСТ 13579-78	6 шт.	4234		25 404				
55	618	С14003-499 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т /Ф2/ ГОСТ 13579-78	11 шт.	2177		23 947				
			Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-1 - УТ-12				1 539 633				
			ИТОГО:				34 945 530	183 583			1415
			Накладные расходы :				266 505	86 944			425
			На общестроительные работы				459 484				
			Всего накладных расходов:				459 484				
			Итого с накладными				35 405 414				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				2 124 325				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				37 529 739				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ БКТП-10/0,4кВ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 2х1600кВа. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА РУ-10 кВ. КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ и 1кВ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ПЛОЩАДКА БКТП-10/0,4кВ. ФУНДАМЕНТЫ РП 10кВ, МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС. ОГРАЖДЕНИЕ БКТПБ-10/0,4. ОГРАЖДЕНИЕ РП 10кВ

			Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ БКТП-10/0,4кВ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 2х1600кВа								
1	3	75-4-84	Подстанции комплектные двухтрансформаторные блочно-модульные (2)БКТПБ, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения до 10 (6,4) кВ с Ру-10 кВ, Ру-0,4 кВ, в модульном здании полной заводской готовности, типа AlAgEuM ЕЮСТгС /БКТП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа/ ГОСТ 14695-97	1 шт.	22510868		22 518 868				
2	4	75-3-10	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичного исполнения с гофростенной модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ЕЮСТгС	2 шт.	1658352		3 316 704				
			Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ				25 827 572				
			ИТОГО:				25 827 572	-			0
			- оборудования				-	-			0
			Накладные расходы :				25 827 572				
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				25 827 572				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				-				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25 827 572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				66 469 782				
			Временные здания и сооружения	1,2%			487 706,52				
			Итого				66 957 488,52				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,462%			190 820,21				
			Затраты на выслугу лет	1%			411 299,17				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			164 519,67				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				67 713 327,57				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА (33%)	2,557			57 154 990,36				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (67%)	2,757			124 180 113,94				
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				181 335 104,30				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			3 626 702,09				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015 ГОДА				184 961 806,39				
			Налог на добавленную стоимость	12%			22 195 416,77				
			Итого с НДС в текущих ценах 2015 г.г.				207 157 223,16				
			Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ	5%			10 357 861,16				
			Итого:				196 799 362,00				

Заказчик

подпись Койшыгулов М.К.
ФИО

Технадзор

подпись Байжанов С.К.
ФИО

Подрядчик

подпись Турганов Е.
ФИО