Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
2	15.06.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**
Основание: Договор № 2012/03.27 от 27.03.2012 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 50 человек на территории туристической базы «Ветерок» в г.Астане	работа	1	2 814 464,00	2 814 464,00

Всего работ на сумму: 2 814 464,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

БИН: 100240021921
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43
Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП
Директор
(должность)
Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"

БИН: 990640001935
Адрес: г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49
Расчетный счет: KZ06319A010000455534 в АО «БТА банк» г.Алматы
БИК: ABKZKZKX

МП
Директор
(должность)
Садуакасов А.Б.
(ФИО, подпись)

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

_г. Астана__ "15" июня 2012 год
(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО "Ладомир Строй", г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43 , ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, директор Ларионова Ю.А.__
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 50 человек на территории туристической базы «Ветерок» в г.Астане»__
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно ————
и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А._____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:
Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка, вывоз и уплотнение грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
___капитальный ремонт, не требуется_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 27.03.2012 года__;
(месяц и год)
окончание работ __15.06.2012 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (открытой спортивной площадки) на 50 чел. на тер-ии туристической базы «Ветерок» в г.Астане»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта _ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Алатауский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б., 15.06.2012 год_
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А._15.06.2012 год.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик **ТОО "Нур-Ай Stroy Service"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ладомир Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 50 человек на территории туристической базы "Ветерок" в г. Астане**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 50 человек на территории туристической базы "Ветерок" в г. Астане**

Договор подряда

номер **2012/03.27**

дата **27.03.2012**

Номер документа	Дата составления
2	15.06.2012

Отчетный период	
с	по
27.03.2012	15.06.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел: #Тротуары#						
1	1	27-56-1	**Устройство оснований из щебня фракционного н=12см**	600,175	347,46	14,09	208536	8458	34150
				м2	38,03	4,75	22825	2852	133
2	2	27-56-1	**Слой мелкозернистого песка н=5см**	600,175	98,64	14,09	59203	8458	34150
				м2	38,03	4,75	22825	2852	133
3	3	11-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	600,175	181,7	21,26	109051	12760	121156
				м2	156,15	7,97	93717	4783	123
4	4	Прайс	**Плитка тротуарная /брусчатка/**	600,175	414,63		248850		
				м2					
			Итого по разделу: #Тротуары#				625640		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел: #Бортовой камень#						
5	5	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	8,98 м3	2279,79 531	0 0	20473 4768	0 0	5865 123
6	6	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	89,8 м	526,68 108,68	6,63 1,76	47296 9759	595 158	13190 133
7	7	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	3,861 м3	28200		108891		
			Итого по разделу: #Бортовой камень#				176660		
			Раздел: #Изготовление и установка ограждений						
8	8	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	38 яма	162,72 18,86	143,86 36,68	6183 717	5467 1394	2047 97
9	9	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,456 м3	7695,37 195,75	66,01 24,93	3509 89	30 11	106 105
10	10	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,095 т	4804,8 1737,45	2285,57 617,13	456 165	217 59	201 90
11	11	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	30,4 м	231		7022		
12	12	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,6224 т	27935,09 16380	9375,11 2107,33	17388 10196	5835 1312	10356 90
13	13	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,6224 т	9850,48 7357,5	1162,95 108	6131 4580	724 67	4182 90
14	14	1-1-854	Стальные пластины	0,0228 т	43600		994		
15	15	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,3222 т	45300		14597		
16	16	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	0,2774 т	45300		12566		
17	17	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	30,4 м2	60,75 60,75	0 0	1847 1847	0 0	1662 90
18	18	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,4 м2	21,8 5,81	0,05 0,02	663 177	2 1	160 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	19	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	60,8	20,36	0,02	1238	1	228
				м2	4,16	0	253	0	90
			Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений				72595		
			Раздел: #Сети наружного освещения						
20	20	67-2-1	Демонтаж существущего провода СИП	64	19,76	0,05	1265	3	1226
				м	19,71	0	1261	0	97,2
21	21	67-9-1	Прокладка провода СИП	64	55,49	0,05	3551	3	3449
				м	55,44	0	3548	0	97,2
22	22	67-13-3	Устройство сетей наружного освещения	64	19,25	0,03	1232	2	1196
				м	19,22	0	1230	0	97,2
23	23	67-15-6	Установка светильника на кронштейне	10,5	140,16	1,42	1472	15	1418
				шт	138,74	0,23	1457	2	97,2
24	24	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	10,5	11551,28	7151,4	121288	75090	64646
				1т	4342,5	1521,12	45596	15972	105
25	25	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	31,5	37,47	23,7	1180	747	704
				1м	13,77	7,53	434	237	105
			Итого по разделу: #Сети наружного освещения				129988		
			Раздел: #Водосбросные лотки						
26	26	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)	252	736,26	351,18	185538	88497	110553
				м	240,75	89,1	60669	22453	133
27	27	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	252	2440		614880		
				м					
			Итого по разделу: #Водосбросные лотки				800418		
			Раздел: #Подъем колодцев#						
28	28	6-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,36	392,17	66,01	141	24	83
				м3	195,75	24,93	70	9	105
29	29	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,3672	7350		2699		
				м3					
30	30	23-24-1	Демонтаж люков	12	186,16	21,25	2234	255	2085
				шт	125,55	8,1	1507	97	130
31	31	23-24-1	Установка люков с учетом новых	12	310,27	35,42	3723	425	3475
				шт	209,25	13,5	2511	162	130
32	32	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	12	13400		160800		
				комплект					
			Итого по разделу: #Подъем колодцев#				169597		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел: #Устройство металлических конструкций						
33	33	1-149-4	Копание ям вручную глубиной до 0,5м	16	162,72	143,86	2603	2302	862
				яма	18,86	36,68	302	587	97
34	34	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,384	7695,37	66,01	2955	25	89
				м3	195,75	24,93	75	10	105
35	35	1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20978	39	3228
				навес	3575,36	11,22	3575	11	90
			Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций				26537		
			Раздел: #Проезды и парковка для клиентов#						
36	36	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	43,371	39,75	37,82	1724	1640	541
				м3	1,87	11	81	477	97
37	37	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	53,129	157,63	157,63	8375	8375	1675
				т	0	31,53	0	1675	100
38	38	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	30,36	3,08	2,66	94	81	39
				м3	0,39	0,93	12	28	97
39	39	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	30,979	12,51	12,51	387	387	129
				м3	0	4,28	0	133	97
40	40	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	216,855	1,27	1,27	276	276	80
				м3	0	0,38	0	83	97
41	41	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	20,653	1705,88	73,75	35231	1523	908
				м3	21,38	11,67	442	241	133
42	42	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	103,264	327,07	27,83	33774	2873	1988
				м2	5	9,47	516	978	133
43	43	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,0826	40097,59	339,59	3313	28	15
				т	0	140,94	0	12	133
44	44	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	103,264	535,8	13,29	55329	1372	1075
				м2	6,51	1,32	672	136	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	45	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	206,528	61,06	0,54	12611	112	15
				м2	0,02	0,04	4	7	133
46	46	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	-				-	
				103,264	587	13,29	60616	1372	1075
				м2	6,51	1,32	672	136	133
47	47	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	206,528	67,48	0,54	13936	112	15
				м2	0,02	0,04	4	7	133
48	48	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0196	1171	1171	23	23	10
				маш-ч	0	486	0	10	100
			Итого по разделу: #Проезды и парковка для клиентов#				225689		
			ИТОГО:				2227122	228149	
			Накладные расходы :				296556	56952	
			На монтажные работы						
			На общестроительные работы				7289		
			На металломонтажные работы				338130		
			Всего накладных расходов:				82614		
			Итого с накладными				428033		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2655155		
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				159309		
							2814464		

Заказчик ТОО "Нур-Ай Stroy Service"

Подрядчик ТОО "Ладомир Строй"

подпись

подпись