Счет-фактура № 00000000018 от 8 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000005523087, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2016г. к договору №16 от 08.10.15г

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон,тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау.1 очередь			127 111 842,11	127 111 842,11	12%	15 253 421,05	142 365 263,16		
Всего по счету:					**127 111 842,11**		**15 253 421,05**	**142 365 263,16**		

Руководитель: Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Уркенова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование стройки

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование объекта

Договор подряда	номер	16
	дата	08.10.2015
Доп.соглашение	номер	2
	дата	01.04.2016

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-3								
			Внутримикрорайонные тепловые сети								
			Раздел: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	6	Е010333-А10-1	Завоз песчаного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	10682,85 / т	91,92 / 0	91,92 / 18,38	981 968 / -	981 968 / 196 394	196394 / 100	0 / 0,39	0 / 4124
2	9	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6961 / м3	6,48 / 0	6,48 / 2,1	45 103 / -	45 103 / 14 644	14204 / 97	0 / 0,01	0 / 56
3	10	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6961 / м3	3,2 / 0	3,2 / 1,04	22 272 / -	22 272 / 7 231	7014 / 97	0 / 0	0 / 28
4	27	С130809-84	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм	8 / компл	34100		272 800				
5	29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Кран шаровой фланцевый с ручным редуктором Ру-1,6МПа, Ду-200 11с67п	24 / шт	129967,13		3 119 211				
6	31	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	40	6710		268 400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Кран шаровой фланцевый с ручным редуктором Ру-1,6МПа, Ду-150 11с67п	компл 8	77083,96		616 672				
8	35	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	шт 20	3360		67 200				
9	41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Кран шаровой фланцевый с ручным редуктором Ру-1,6МПа, Ду-80 11с67п	компл 2	11472,96		22 946				
10	43	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	шт 4	1980		7 920				
11	50	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 530х7 мм с гидравлическим испытанием	компл 0,57	339352,18	115368,43	193 431	65 760	161190	857	488
12	51	С130806-484 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	км 849,44	162000 24892	55530	92 340 21 144 310	31 652	130	271,21	155
13	69	С130806-2109ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Тройниковое ответвление укороченное Ст 530х7-219х6-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	м 12	92787		1 113 444				
14	97	С11031-4243 Изм. и доп.вып.18#примен.	Маты полиэтиленовые, толщиной 15 мм /47 шт./, 2000х1200х15	шт. 112,8	761		85 841				
15	99	С130806-4089 Изм. и доп.вып.18#примен.	Муфта термоусаживаемая "МЭЛС 710-700ВК", пенопакет "МЭЛС 710-700ВК" ГОСТ 30732-2006	м2 522	16712		8 723 664				
16	100	С130806-4082 Изм. и доп.вып.18#примен.	Муфта термоусаживаемая "Тумар 315-500", пенопакет "Тумар 219/315" ГОСТ 30732-2006	комплект 58	4503		261 174				
17	101	С130806-4080 Изм. и доп.вып.18#примен.	Муфта термоусаживаемая "Тумар 250-500", пенопакет "Тумар 159/250" ГОСТ 30732-2006	комплект 4	2745		10 980				
18	102	С130806-4079 Изм. и доп.вып.18#примен.	Муфта термоусаживаемая "Тумар 225-500", пенопакет "Тумар 133/225" ГОСТ 30732-2006	комплект 36	2488		89 568				
			Итого по разделу: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	комплект			37 046 904				
			ИТОГО:				37 046 904	1 115 104			488
			Накладные расходы :				92 340	249 921			4363
			На общестроительные работы				378 802				
			Всего накладных расходов:				378 802				
			Итого с накладными				37 425 706				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2 245 542				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				39 671 248				

Локальная смета 2-6

Приобретение и монтаж блочно-модульной двухтрансформаторной подстанции БКТП-10/0,4кв с трансформаторами 2х1600ква. Приобретение и монтаж распределительного пункта РУ-10 кв. Кабельные электрические сети 10кв и 1кв. заземление. Площадку БКТП-10/0,4кВ. Фундаменты РП 10кВ, монолитный пояс. Ограждение БКТПБ-10/0,4 кВ. Ограждение РП 10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ и 1кВ								
1	31	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	90 м	819		73 710				
2	32	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"	Стоимость силового кабеля бронированного с алюминиевыми жилами с бумажно-пропитанной изоляцией АСБ2л-10 на напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	563,04 м	1735,96		977 417				
3	33	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"	Стоимость силового кабеля бронированного с алюминиевыми жилами с бумажно-пропитанной изоляцией АСБ2л-10 на напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	1601,4 м	1140,41		1 826 258				
4	34	С151601-700 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х35-1 ГОСТ 16442-80	0,2856 км	988078		282 195				
5	35	С151601-703 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х95-1 ГОСТ 16442-80	0,153 км	2621301		401 059				
6	36	С151601-704 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х120-1 ГОСТ 16442-80	0,4345 км	3313517		1 439 723				
7	37	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость кирпича-ракушечника 400х200х100 мм	21,28 м3	3500		74 480				
8	38	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа ЗКВТп-10-240	4 комплект	2230,14		8 921				
9	39	С151610-15#примен.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа ЗКВТп-10-120	4 компл	5290		21 160				
10	40	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные для силовых кабелей с алюминиевыми жилами, с бумажно-пропитанной изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп-10У-120	4 комплект	13100		52 400				
11	41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Стоимость ленты ПВХ сигнальной с предупредительной надписью, ширина 250мм, ЛСЭ	300 м	23,34		7 003				
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ и 1кВ				5 164 326				
			ИТОГО:				5 164 326	-			-
			Накладные расходы :				-	-			-
			Итого с накладными				5 164 326				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**309 860**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5 474 186**				
			Всего по всем сметам				**45 145 434**				
			Временные здания и сооружения	**1,2%**			**541 745,21**				
			Итого				**45 687 179,21**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,46%**			**211 074,77**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**456 871,79**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**182 748,72**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**46 537 874,49**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА (33%)	**2,557**			**39 275 949,57**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (67%)	**2,737**			**85 343 503,48**				
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**124 619 453,05**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**2 492 389,06**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				**127 111 842,11**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**15 253 421,05**				
			Итого с НДС в текущих ценах 2015 г.г.				**142 365 263,16**				
			Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ	**5%**			**7 118 263,16**				
			Итого:				**135 247 000,00**				

Заказчик

подпись **Акыбаев К.С.** Ф.И.О.

Технадзор

подпись **Байжанов С.К.** Ф.И.О.

Подрядчик

подпись **Турганов Е.** Ф.И.О

Счет-фактура № 00000000014 от 16 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000005523087, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2016г. к договору №16 от 08.10.15г

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, Департамент Казначейства по Мангистауской области. БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водосчабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон,тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города микрорайоне города Актау. 1 очередь"			55 816 573,31	55 816 573,31	12%	6 697 988,80	62 514 562,11		
Всего по счету:					**55 816 573,31**		**6 697 988,80**	**62 514 562,11**		

Руководитель: Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) бухгалтер

(должность)

Жунбасова Б.М

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование объекта

Договор Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2016 года к договору №16 от 08.10.2015 года

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Сначала года по отчетный месяц включительно	Из гр. 1				Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты					
			В отчетном месяце	Из графы 1									
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них								
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»	627 020 860,91										75 242 503,31	702 263 364,22
2	в т.ч. за апрель месяц 2016 года:		55 816 573,31									6 697 988,80	62 514 562,11
3	Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		2 790 828,67									334 899,44	3 125 728,11
	Итого к оплате		53 025 744,64										
	Итого по объекту составляет:		59 388 834,00	пятьдесят девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре тенге, 00 тиын								6 363 089,36	59 388 834,00

Заказчик:

подпись

Акыбаев К.С.

Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Турганов Е.

Ф.И.О

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,**
наименование стройки

Объект **«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,**
наименование объекта

Договор подряда	номер	16
	дата	08.10.2015
Доп.соглашение	номер	2
	дата	01.04.2016

АКТ
о приемке выполненных работ за май месяц 2016 года

Локальная смета 2-3
На внутримикрорайонные сети теплоснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	7	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы песчаных грунтов	7121,9	3,09	2,66	22 002	18 949	9119	0	19
				м3	0,39	0,93	2 778	6 623	97	0	22
2	8	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из песчаного грунта Н-150 мм	652,1	306,2	152,52	199 673	99 458	178727	1,02	665
				м3	153,68	57,15	100 215	37 268	130	0,28	182
3	20	E0101-20-4	Работа на отвале 5-5р группы грунтов	7121,9	10,2	10,05	72 651	71 551	24110	0	0
				м3	0	3,49	-	24 855	97	0,01	81
			Итого по разделу: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				294 325				
			Раздел: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1, ДК2, ДК3, ДК4								
4	130	E0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	6,4	28,03	26,5	179	170	51	0,01	0
				м3	1,54	6,67	10	43	97	0,02	0
5	131	E0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	7,2	22,22	21	160	151	45	0,01	0
				м3	1,21	5,29	9	38	97	0,02	0
6	132	E0101-12-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	27	62,87	59,44	1 698	1 605	482	0,02	1
				м3	3,43	14,96	93	404	97	0,05	1
7	144	E0101-20-4	Работа на отвале 5-5р группы грунтов	10,9	10,2	10,05	111	110	37	0	0
				м3	0	3,49	-	38	97	0,01	0
			Итого по разделу: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1, ДК2, ДК3, ДК4				2 148				

			Раздел: ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-1 - УТ-12								
8	197	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	225,1	28,03	26,5	6 310	5 964	1792	0,01	2
				м3	1,54	6,67	346	1 501	97	0,02	5
9	198	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	254,7	22,22	21	5 658	5 350	1606	0,01	2
				м3	1,21	5,29	309	1 347	97	0,02	5
10	199	Е0101-12-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	817,1	62,87	59,44	51 375	48 570	14581	0,02	20
				м3	3,43	14,96	2 804	12 227	97	0,05	42
11	208	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-5р группы грунтов	885,1	10,2	10,05	9 029	8 892	2996	0	0
				м3	0	3,49	-	3 089	97	0,01	10
12	209	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	94,3	3,09	2,66	291	251	121	0	0
				м3	0,39	0,93	37	88	97	0	0
13	212	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,2353	67700		15 927				
				т							
14	224	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ПР-1/ 9ПБ22-3 ГОСТ 948-84	0,2	24999		5 000				
				м3							
15	228	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	0,3238	65900		21 338				
				т							
16	229	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	0,0647	68200		4 414				
				т							
17	230	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	0,0698	68200		4 759				
				т							
18	231	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0264	55620		1 468				
				т							
19	232	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	0,0234	49180		1 149				
				т							
20	250	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,2158	67700		14 608				
				т							
21	262	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	0,5532	65900		36 459				
				т							

22	263	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	0,2514 т	68200		17 143				
23	264	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	0,0035 т	68200		240				
24	265	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0222 т	55620		1 233				
25	266	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	0,0229 т	49180		1 125				
26	285	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,2158 т	67700		14 608				
27	297	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	0,5532 т	65900		36 459				
28	298	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	0,2514 т	68200		17 143				
29	299	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	0,0035 т	68200		240				
30	300	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0222 т	55620		1 233				
31	320	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,2158 т	67700		14 608				
32	332	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	0,5532 т	65900		36 459				
33	333	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	0,2514 т	68200		17 143				
34	334	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	0,0035 т	68200		240				

35	335	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0222 т	55620		1 233					
36	336	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	0,0229 т	49180		1 125					
37	355	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,1684 т	67700		11 401					
38	367	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ПР-1/ 9ПБ22-3 ГОСТ 948-84	0,2 м3	24999		5 000					
39	371	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	0,2359 т	65900		15 543					
40	372	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	0,099 т	68200		6 752					
41	373	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	0,0018 т	68200		120					
42	374	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0102 т	55620		570					
43	375	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	0,0234 т	49180		1 149					
44	393	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,2158 т	67700		14 608					
45	405	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	0,5532 т	65900		36 459					
46	406	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	0,2514 т	68200		17 143					
47	407	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	0,0035 т	68200		240					
48	408	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0222 т	55620		1 233					
49	409	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	0,0229	49180		1 125					

50	428	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	т 0,2158	67700		14 608					
51	440	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	т 0,5532	65900		36 459					
52	441	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	т 0,2514	68200		17 143					
53	442	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	т 0,0035	68200		240					
54	443	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0222	55620		1 233					
55	444	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /II-1/ ГОСТ 5781-82	т 0,0229	49180		1 125					
56	463	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	т 0,1684	67700		11 401					
57	475	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ПР-1/ 9ПБ22-3 ГОСТ 948-84	т 0,2	24999		5 000					
58	479	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	м3 0,2359	65900		15 543					
59	480	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	т 0,099	68200		6 752					
60	481	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	т 0,0018	68200		120					
61	482	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0102	55620		570					
62	483	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /II-1/ ГОСТ 5781-82	т 0,0234	49180		1 149					
63	501	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	т 0,2158	67700		14 608					

64	513	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	т 0,5532	65900		36 459					
65	514	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	т 0,2514	68200		17 143					
66	515	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	т 0,0035	68200		240					
67	516	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0222	55620		1 233					
68	517	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	т 0,0229	49180		1 125					
69	536	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	т 0,2353	67700		15 927					
70	552	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	т 0,3238	65900		21 338					
71	553	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	т 0,1327	68200		9 053					
72	554	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	т 0,0018	68200		120					
73	555	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0264	55620		1 468					
74	556	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	т 0,0234	49180		1 149					
75	574	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	т 0,0712	67700		4 822					
76	590	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	т 0,1003	65900		6 610					

77	591	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	0,0432 т	68200		2 946				
78	592	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	0,0018 т	68200		120				
79	593	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0163 т	55620		908				
80	594	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	0,0114 т	49180		563				
81	612	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,0724 т	67700		4 901				
82	627	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2/	0,1412 т	65900		9 305				
83	628	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-2/	0,0628 т	68200		4 283				
84	629	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-3/	0,0018 т	68200		120				
85	630	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,023 т	55620		1 281				
86	631	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм /П-1/ ГОСТ 5781-82	0,0114 т	49180		563				
			Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-1 - УТ-12				716 979				
			ИТОГО:				1 013 462	261 020			710
			Накладные расходы :				106 601	87 521			350
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				233 666				
			Итого с накладными				233 666				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1 247 128				
			СУМННЗ				74 827				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 321 955				

Локальная смета 2-3

Приобретение и монтаж блочно-модульной двухтрансформаторной подстанции бктп-10/0,4кв с трансформаторами 2х1600ква. Приобретение и монтаж распределительного пункта ру-10 кв. Кабельные электрические сети 10кв и 1кв. заземление. Площадку БКТП-10/0,4кВ. Фундаменты РП 10кВ, монолитный пояс. Ограждение БКТПБ-10/0,4 кВ. Ограждение РП 10кВ

			Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА РУ-10 кВ								
1	6	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "ТД ЭЛЕКТРУМ КАЗАХСТАН"	Стоимость распределительного усройства 10 кВ совмещенного с 2КТП-1000/10/0,4кВ, в блочно-модульном здании из сэндвич панелей, согласно опросного листа, состоящее из РК-10 кВ: камеры КСО-298-ЭВ, вакуумные выключатели BB/TeI /TAvridA EIECTriC/, микропроцессорной защитой MiCOM P123, ТСН-40, ШОТ-1, согласно опросного листа, РУ-0,4 кВ: НКУ из шкафов ЩО-70, автоматические выключатели ВА-5543 /Контактор/ и РПС-2 и РПС-4, согласно опросного листа по номиналу, 2 трансформатора герметичных ТМГ-1000/10/0,4 кВ	1 комплект	19072683,69		19 072 684				
			Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА РУ-10 кВ				19 072 684				
			ИТОГО:				19 072 684	-			0
			- оборудования				-	-			0
			Накладные расходы :				19 072 684				
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				19 072 684				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				-				
			СУМННЗ				19 072 684				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20 394 639				
			Всего:								
			Временные здания и сооружения	1,2%			15 863,46				
			Итого				20 410 502,46				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,46%			6 180,72				
			Затраты на выслугу лет	1%			13 378,18				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			5 351,27				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				20 435 412,64				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА (33%)	2,557			17 246 602,73				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (67%)	2,737			37 475 527,96				
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				54 722 130,70				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 094 442,61				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				55 816 573,31				
			Налог на добавленную стоимость	12%			6 697 988,80				
			Итого с НДС в текущих ценах 2015 г.г.				62 514 562,11				
			Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ	5%			3 125 728,11				
			Итого:				59 388 834,00				

Заказчик

подпись **Акыбаев К.С.**
Ф.И.О.

Технадзор

подпись **Байжанов С.К.**
Ф.И.О.

Подрядчик

подпись **Турганов Е.**
Ф.И.О.

Счет-фактура № 00000000045 от 29 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000005523087, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение № 3 от 12.07.2016г. к договору №16 от 08.10.15г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240002470, Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4",г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон,тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне г	усл	1	8 616 103,84	8 616 103,84	12%	1 033 932,46	9 650 036,30		
Всего по счету:					**8 616 103,84**		**1 033 932,46**	**9 650 036,30**		

Руководитель: Өмірбек М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жунбасова Б.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование объекта

Договор Дополнительное соглашение №3 от 12.07.2016 года к договору №16 от 08.10.2015 года

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»	939 418 919,64										112 730 270,36	1 052 149 190,00
2	в т.ч. за сентябрь месяц 2016 года:		8 616 103,84									1 033 932,46	9 650 036,30
3	Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		430 805,19									51 696,62	482 501,82
	Итого к оплате		8 185 298,64										
	Итого по объекту составляет:		9 167 534,48	Девять миллионов сто шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре тенге,48 тиын								982 235,84	9 167 534,48

Заказчик:

подпись

Акыбаев К.С.

Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Турганов Е.

Ф.И.О

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование стройки

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»

наименование объекта

Договор подряда	номер	16
	дата	08.10.2015
Доп.соглашение	номер	3
	дата	12.07.2016

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5

			Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ БКТП-10/0,4кВ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 2х250кВа									
1	1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА	1	16463	10590	16 463	10 590	6648	27	27	
				подстанц	4680	2318,05	4 680	2 318	95	13,44	13	
2	2	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, масса до 1 т	2	7897	1541	15 794	3 082	6931	19	38	
				шт	3308	340,01	6 616	680	95	1,97	4	
			Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ				32 257					
			Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ и 1кВ									
3	5	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	289,775	40,41	38,52	11 708	11 163	4687	0,01	4	
				м3	1,88	14,79	546	4 286	97	0,06	17	
4	6	Е0101-13-4#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	30,7	31,4	29,94	964	919	386	0,01	0	
				м3	1,46	11,49	45	353	97	0,05	1	
5	7	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	9,898	200,88	0	1 988	-	2247	1,42	14	
				м3	200,88	0	1 988	-	113	0	0	
6	8	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	310,95	6,48	6,48	2 015	2 015	635	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	0	2,1	-	654	97	0,01	3
				310,95	3,2	3,2	995	995	313	0	0
8	10	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	0	1,04	-	323	97	0	1
				9,604	134,1	0	1 288	-	1455	0,97	9
9	11	Е0101-18-5	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	134,1	0	1 288	-	113	0	0
				9,85	56,25	52,36	554	516	222	0,03	0
10	12	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	м3	3,89	19,37	38	191	97	0,08	1
				16,055	54	54	867	867	173	0	0
11	13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	т	0	10,8	-	173	100	0,23	4
				9,981	3,8	3,24	38	32	15	0	0
12	14	Ц0108-407-13	Трубы стальные, диаметр до 50 мм	м3	0,48	1,12	5	11	97	0	0
				122	116,4	6,3	14 201	769	8449	0,44	54
13	15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	71,6	1,3	8 735	159	95	0,01	1
				82	27,7	2,1	2 271	172	1574	0,1	8
14	16	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	19,7	0,5	1 615	41	95	0	0
				81	38,1	3,2	3 086	259	2270	0,15	12
15	17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из местного грунта	м	28,8	0,7	2 333	57	95	0	0
				1030,514	36,7	27,8	37 820	28 648	15370	0,06	62
16	18	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 2-х кабелей	м	8,8	6,9	9 069	7 111	95	0,04	41
				327,5	11,2	7,9	3 668	2 587	1649	0,02	7
17	19	Ц0108-142-2 К=10	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 11-ти кабелей	м	3,3	2	1 081	655	95	0,01	4
				57,5	112	79	6 440	4 543	2895	0,2	12
18	20	Ц0108-142-2 К=5	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 6-ти кабелей	м	33	20	1 898	1 150	95	0,12	7
				107,5	56	39,5	6 020	4 246	2706	0,1	11
19	21	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	16,5	10	1 774	1 075	95	0,06	6
				1310	49,1	14,9	64 321	19 519	41442	0,19	249
20	23	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	29,9	3,4	39 169	4 454	95	0,02	26
				1030,5	32,4	23,7	33 388	24 423	14195	0,06	62
21	24	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 до 2-х кабелей	м	8,6	5,9	8 862	6 080	95	0,03	35
				327,5	18,8	14,2	6 157	4 651	2489	0,03	10
22	25	Ц0108-143-2 К=10	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 до 11-ти кабелей	м	4,5	3,5	1 474	1 146	95	0,02	7
				57,5	188	142	10 810	8 165	4370	0,3	17
23	26	Ц0108-143-2 К=5	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 до 6-ти кабелей	м	45	35	2 588	2 013	95	0,2	12
				107,5	94	71	10 105	7 633	4085	0,15	16
24	27	Ц0108-165-7	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	м	22,5	17,5	2 419	1 881	95	0,1	11
				4	3372,6	2056	13 490	8 224	6601	6	24
25	28	Ц0108-167-8	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1280	457,01	5 120	1 828	95	2,65	11
				6	2177,1	10,1	13 063	61	9515	9	54
26	29	Ц0108-141-1#примен.	Лента сигнальная	шт	1667	2,3	10 002	14	95	0,01	0
				250	26,4	3,1	6 600	775	4655	0,11	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ и 1кВ	м	19,1	0,5	4 775	125	95	0	1
							251 858				
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
27	38	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	34,4	40,41	38,52	1 390	1 325	556	0,01	0
				м3	1,88	14,79	65	509	97	0,06	2
28	39	Е0101-13-4#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	9,1	31,4	29,94	286	272	114	0,01	0
				м3	1,46	11,49	13	105	97	0,05	0
29	40	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	1,3	200,88	0	261	-	295	1,42	2
				м3	200,88	0	261	-	113	0	0
30	41	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	80	26,3	3,3	2 104	264	1778	0,14	11
				м	23	0,4	1 840	32	95	0	0
31	42	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1008	46400		4 677				
				т							
32	43	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	43,5	6,48	6,48	282	282	89	0	0
				м3	0	2,1	-	92	97	0,01	0
33	44	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	43,5	3,2	3,2	139	139	44	0	0
				м3	0	1,04	-	45	97	0	0
34	45	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах I группы	1,3	122,18	0	159	-	179	0,89	1
				м3	122,18	0	159	-	113	0	0
35	46	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	140,1	24,1	1 121	193	901	0,7	6
				шт	116	2,5	928	20	95	0,01	0
36	47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#примен.	Круг стальной, d 16 мм	0,0632	50900		3 217				
				т							
			Итого по разделу: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				13 635				
			Раздел: ПЛОЩАДКА БКТПБ-10/0,4кВ								
37	48	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	12,9	40,41	38,52	521	497	209	0,01	0
				м3	1,88	14,79	24	191	97	0,06	1
38	49	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	0,4	262,72	0	105	-	119	1,85	1
				м3	262,72	0	105	-	113	0	0
39	50	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,5	6,48	6,48	29	29	9	0	0
				м3	0	2,1	-	9	97	0,01	0
40	51	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4,5	3,2	3,2	14	14	5	0	0
				м3	0	1,04	-	5	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	4,5	21,55	4,52	97	20	74	0,11	0
				м3	17,03	0	77	-	97	0	0
42	53	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	4,5	23,62	12	106	54	19	0,01	0
				м3	1,62	2,75	7	12	97	0,01	0
43	54	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	0,1	134,1	0	13	-	15	0,97	0
				м3	134,1	0	13	-	113	0	0
44	55	Е0101-18-5	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,7	56,25	52,36	489	456	196	0,03	0
				м3	3,89	19,37	34	168	97	0,08	1
45	56	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	14,181	54	54	766	766	153	0	0
				т	0	10,8	-	153	100	0,23	3
46	57	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	8,7	3,8	3,24	33	28	14	0	0
				м3	0,48	1,12	4	10	97	0	0
47	58	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	22,8	687,86	24,55	15 683	560	1375	0,26	6
				м2	39,83	9,2	908	210	123	0,04	1
48	59	Е0107-1-2	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине траншеи до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	17	408,67	272,99	6 947	4 641	5478	0,82	14
				шт	135,68	94,48	2 307	1 606	140	0,36	6
49	60	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6 ГОСТ 13579-78	14	5229		73 206				
				шт.							
50	61	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6 ГОСТ 13579-78	3	2753		8 259				
				шт.							
51	62	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков /МУ/ из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,096	9262,68	311,32	889	30	56	2,82	0
				м3	441	117,61	42	11	105	0,57	0
52	63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0974	143		14				
				м3							
53	64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0974	407		40				
				м3							
54	65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	37,2	245,44	3,82	9 130	142	1703	0,21	8
				м2	37,35	1,44	1 389	54	118	0,01	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА БКТПБ-10/0,4кВ				116 343				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ БКТПБ-10/0,4								
55	66	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм /под фундаменты стоек С-1/	4,75	687,86	24,55	3 267	117	286	0,26	1
				м2	39,83	9,2	189	44	123	0,04	0
56	67	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим стойкам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м, с земляными работами	47	517,64	243,27	24 329	11 434	21551	1,49	70
				м	261	66,53	12 267	3 127	140	0,24	11
57	68	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /фундамент стоек СТ-1/	2,1	7773		16 323				
				м3							
58	69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	143		300				
				м3							
59	70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1	407		855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
60	71	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,7447	172800		128 684				
				т							
61	72	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 в рамках	94	836		78 584				
				м2							
62	73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	23,88	245,44	3,82	5 861	91	1093	0,21	5
				м2	37,35	1,44	892	34	118	0,01	0
63	74	Е0107-25-9	Устройство калиток КМ-1 без установки столбов при металлических оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				шт	112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
64	75	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	1,8	836		1 505				
				м2							
65	76	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
66	77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения и калитки грунтовкой ГФ-021 за один раз	47,9	21,8	0,05	1 044	2	251	0,03	1
				м2	5,81	0,02	278	1	90	0	0
67	78	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, панлей ограждения и калитки эмалью ПФ-115 за 2 раза	68,006	40,72	0,04	2 769	3	509	0,04	3
				м2	8,32	0	566	-	90	0	0
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ БКТПБ-10/0,4				264 506				
			ИТОГО:				678 596	166 227			849
			Накладные расходы :				138 600	43 221			233
			На монтажные работы				138 523				
			На общестроительные работы				44 691				
			Всего накладных расходов:				183 215				
			Итого с накладными				861 810				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				51 761				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				913 571				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ БКТП-10/0,4кВ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 2х1600кВа									
1	1	Ц0108-25-2#К=2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 1600 кВА	1	50288	33960	50 288	33 960	18939	74	74
				подстанц	12690	7246,05	12 690	7 246	95	42,03	42
2	2	Ц0108-62-3	Трансформатор силовой, масса до 7 т	2	20011	6736	40 022	13 472	15420	40	80
				шт	6660	1455,99	13 320	2 912	95	8,44	17
			Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ				90 310				
			Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА РУ-10 кВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5	Е0125-64-1	Установка зданий из блок-боксов многоблоксовых	19,8	9113,64	5357,26	180 450	106 074	106321	16,9	335
				т	3105	1369,78	61 479	27 122	120	5,97	118
			Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА РУ-10 кВ				180 450				
			Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ и 1кВ								
4	7	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	578,8	40,41	38,52	23 387	22 296	9362	0,01	8
				м3	1,88	14,79	1 090	8 561	97	0,06	35
5	8	Е0101-13-4#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	61,3	31,4	29,94	1 925	1 835	770	0,01	1
				м3	1,46	11,49	90	705	97	0,05	3
6	9	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	19,8	200,88	0	3 977	-	4494	1,42	28
				м3	200,88	0	3 977	-	113	0	0
7	10	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	599,6	6,48	6,48	3 885	3 885	1224	0	0
				м3	0	2,1	-	1 261	97	0,01	5
8	11	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	599,6	3,2	3,2	1 918	1 918	604	0	0
				м3	0	1,04	-	623	97	0	2
9	12	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	18,5	134,1	0	2 481	-	2803	0,97	18
				м3	134,1	0	2 481	-	113	0	0
10	13	Е0101-18-5	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	22	56,25	52,36	1 238	1 152	496	0,03	1
				м3	3,89	19,37	86	426	97	0,08	2
11	14	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	35,86	54	54	1 936	1 936	387	0	0
				т	0	10,8	-	387	100	0,23	8
12	15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	22	3,8	3,24	84	71	34	0	0
				м3	0,48	1,12	11	25	97	0	0
13	16	Ц0108-407-15	Трубы стальные, диаметр до 100 мм	90	186,4	11,8	16 776	1 062	11260	0,79	71
				м	129	2,7	11 610	243	95	0,02	1
14	17	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	60	60,4	15,6	3 624	936	2423	0,24	14
				м	38,7	3,8	2 322	228	95	0,02	1
15	18	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 3 кг	30	45	6,7	1 350	201	963	0,19	6
				м	32,2	1,6	966	48	95	0,01	0
16	19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из местного грунта	1319	36,7	27,8	48 407	36 668	19673	0,06	79
				м	8,8	6,9	11 607	9 101	95	0,04	53
17	20	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 2-х кабелей	1319	11,2	7,9	14 773	10 420	6641	0,02	26
				м	3,3	2	4 353	2 638	95	0,01	15
18	21	Ц0108-142-2 К=2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 3-х кабелей	258	22,4	15,8	5 779	4 076	2598	0,04	10
				м	6,6	4	1 703	1 032	95	0,02	6
19	22	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	2344	49,1	14,9	115 090	34 926	74153	0,19	445
				м	29,9	3,4	70 086	7 970	95	0,02	46
20	23	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	552	54,9	19,9	30 305	10 985	18459	0,19	105
				м	30,6	4,6	16 891	2 539	95	0,03	15
21	24	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1319	32,4	23,7	42 736	31 260	18169	0,06	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	25	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 до 2-х кабелей	м	8,6	5,9	11 343	7 782	95	0,03	45
				1319	18,8	14,2	24 797	18 730	10024	0,03	40
23	26	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 до 3-х кабелей	м	4,5	3,5	5 936	4 617	95	0,02	27
				258	18,8	14,2	4 850	3 664	1961	0,03	8
24	27	Ц0108-165-9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	м	4,5	3,5	1 161	903	95	0,02	5
				4	4757,7	2963	19 031	11 852	9192	9	36
25	28	Ц0108-165-7	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1764	655	7 056	2 620	95	3,8	15
				4	3372,6	2056	13 490	8 224	6601	6	24
26	29	Ц0108-167-8	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1280	457,01	5 120	1 828	95	2,65	11
				4	2177,1	10,1	8 708	40	6343	9	36
27	30	Ц0108-141-1#примен.	Лента сигнальная	шт	1667	2,3	6 668	9	95	0,01	0
				300	26,4	3,1	7 920	930	5586	0,11	33
				м	19,1	0,5	5 730	150	95	0	1
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ и 1кВ				398 468				
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
28	42	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях								
				85,9	40,41	38,52	3 471	3 309	1389	0,01	1
29	43	Е0101-13-4#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	1,88	14,79	162	1 271	97	0,06	5
				22,7	31,4	29,94	713	680	285	0,01	0
30	44	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	м3	1,46	11,49	33	261	97	0,05	1
				3,4	200,88	0	683	-	772	1,42	5
31	45	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	м3	200,88	0	683	-	113	0	0
				200	26,3	3,3	5 260	660	4446	0,14	28
32	46	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	м	23	0,4	4 600	80	95	0	0
				0,252	46400		11 693				
				т							
33	47	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
				108,6	6,48	6,48	704	704	222	0	0
34	48	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	0	2,1	-	228	97	0,01	1
				108,6	3,2	3,2	347	347	109	0	0
35	49	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	0	1,04	-	113	97	0	0
				3,4	122,18	0	415	-	469	0,89	3
36	50	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м3	122,18	0	415	-	113	0	0
				25	140,1	24,1	3 503	603	2814	0,7	18
37	51	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#примен.	Круг стальной, d 16 мм	шт	116	2,5	2 900	62	95	0,01	0
				0,1975	50900		10 053				
				т							
			Итого по разделу: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				36 841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПЛОЩАДКА БКТП-10/0,4кВ								
38	52	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	12,9	40,41	38,52	521	497	209	0,01	0
				м3	1,88	14,79	24	191	97	0,06	1
39	53	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	0,4	262,72	0	105	-	119	1,85	1
				м3	262,72	0	105	-	113	0	0
40	54	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,5	6,48	6,48	29	29	9	0	0
				м3	0	2,1	-	9	97	0,01	0
41	55	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4,5	3,2	3,2	14	14	5	0	0
				м3	0	1,04	-	5	97	0	0
42	56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	4,5	21,55	4,52	97	20	74	0,11	0
				м3	17,03	0	77	-	97	0	0
43	57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	4,5	23,62	12	106	54	19	0,01	0
				м3	1,62	2,75	7	12	97	0,01	0
44	58	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	0,1	134,1	0	13	-	15	0,97	0
				м3	134,1	0	13	-	113	0	0
45	59	Е0101-18-5	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,7	56,25	52,36	489	456	196	0,03	0
				м3	3,89	19,37	34	168	97	0,08	1
46	60	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	14,181	54	54	766	766	153	0	0
				т	0	10,8	-	153	100	0,23	3
47	61	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	8,7	3,8	3,24	33	28	14	0	0
				м3	0,48	1,12	4	10	97	0	0
48	62	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	22,8	687,86	24,55	15 683	560	1375	0,26	6
				м2	39,83	9,2	908	210	123	0,04	1
49	63	Е0107-1-2	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине траншеи до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	17	408,67	272,99	6 947	4 641	5478	0,82	14
				шт	135,68	94,48	2 307	1 606	140	0,36	6
50	64	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6 ГОСТ 13579-78	14	5229		73 206				
				шт.							
51	65	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6 ГОСТ 13579-78	3	2753		8 259				
				шт.							
52	66	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков /МУ/ из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,096	9262,68	311,32	889	30	56	2,82	0
				м3	441	117,61	42	11	105	0,57	0
53	67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0974	143		14				
				м3							
54	68	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0974	407		40				
				м3							
55	69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	37,2	245,44	3,82	9 130	142	1703	0,21	8
				м2	37,35	1,44	1 389	54	118	0,01	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА БКТП-10/0,4кВ				116 343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ РП 10кВ, МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
56	70	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	25,4	40,41	38,52	1 026	978	411	0,01	0
				м3	1,88	14,79	48	376	97	0,06	2
57	71	Е0101-13-4#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	2,7	31,4	29,94	85	81	34	0,01	0
				м3	1,46	11,49	4	31	97	0,05	0
58	72	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	0,9	200,88	0	181	-	204	1,42	1
				м3	200,88	0	181	-	113	0	0
59	73	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10,6	6,48	6,48	69	69	22	0	0
				м3	0	2,1	-	22	97	0,01	0
60	74	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	10,6	3,2	3,2	34	34	11	0	0
				м3	0	1,04	-	11	97	0	0
61	75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	10,6	21,55	4,52	228	48	175	0,11	1
				м3	17,03	0	181	-	97	0	0
62	76	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	10,6	23,62	12	250	127	45	0,01	0
				м3	1,62	2,75	17	29	97	0,01	0
63	77	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	0,3	134,1	0	40	-	45	0,97	0
				м3	134,1	0	40	-	113	0	0
64	78	Е0101-18-5	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	14,5	56,25	52,36	816	759	327	0,03	0
				м3	3,89	19,37	56	281	97	0,08	1
65	79	Е0101-18-4	Погрузка избыточного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,6	44,26	41,2	159	148	64	0,02	0
				м3	3,06	15,24	11	55	97	0,06	0
66	80	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 1-2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	29,899	54	54	1 615	1 615	323	0	0
				т	0	10,8	-	323	100	0,23	7
67	81	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	14,5	3,8	3,24	55	47	23	0	0
				м3	0,48	1,12	7	16	97	0	0
68	82	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3,6	3,09	2,66	11	10	5	0	0
				м3	0,39	0,93	1	3	97	0	0
69	83	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	37,75	687,86	24,55	25 967	927	2277	0,26	10
				м2	39,83	9,2	1 504	347	123	0,04	2
70	84	Е0107-1-2	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине траншеи до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	27	408,67	272,99	11 034	7 371	8700	0,82	22
				шт	135,68	94,48	3 663	2 551	140	0,36	10
71	85	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6 ГОСТ 13579-78	19	5229		99 351				
				шт.							
72	86	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6 ГОСТ 13579-78	8	2753		22 024				
				шт.							
73	87	Е0107-1-1	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине траншеи до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	1	302,09	197,24	302	197	241	0,65	1
				шт	104,85	67,51	105	68	140	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	88	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6 ГОСТ 13579-78	1	2089		2 089				
				шт.							
75	89	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков /МУ/ из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,71	9262,68	311,32	15 839	532	1003	2,82	5
				м3	441	117,61	754	201	105	0,57	1
76	90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,736	143		248				
				м3							
77	91	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,736	407		706				
				м3							
78	92	Е0106-19-1	Устройство монолитных поясов в опалубке из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	5	11040,14	316,01	55 201	1 580	7809	8,25	41
				м3	1368	119,39	6 840	597	105	0,58	3
79	93	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,395	50900		20 106				
				т							
80	94	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0666	52102		3 470				
				т							
81	95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,075	143		726				
				м3							
82	96	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,075	407		2 066				
				м3							
83	97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	79,73	245,44	3,82	19 569	305	3649	0,21	17
				м2	37,35	1,44	2 978	115	118	0,01	1
84	98	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	25,01	196,96	4,19	4 926	105	1760	0,38	10
				м2	58,05	1,58	1 452	40	118	0,01	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ РП 10кВ, МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				288 192				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ БКТПБ-10/0,4								
85	99	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм /под фундаменты стоек С-1/	4,75	687,86	24,55	3 267	117	286	0,26	1
				м2	39,83	9,2	189	44	123	0,04	0
86	100	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим стойкам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м, с земляными работами	47	517,64	243,27	24 329	11 434	21551	1,49	70
				м	261	66,53	12 267	3 127	140	0,24	11
87	101	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /фундамент стоек СТ-1/	2,1	7773		16 323				
				м3							
88	102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	143		300				
				м3							
89	103	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1	407		855				
				м3							
90	104	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,7447	172800		128 684				
				т							
91	105	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 в рамках	94	836		78 584				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	23,88 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	5 861 892	91 34	1093 118	0,21 0,01	5 0
93	107	Е0107-25-9	Устройство калиток КМ-1 без установки столбов при металлических оградах из панелей	1 шт	140,09 112,5	12,17 4,59	140 113	12 5	164 140	0,71 0,02	1 0
94	108	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	1,8 м2	836		1 505				
95	109	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1 шт	844		844				
96	110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения и калитки грунтовкой ГФ-021 за один раз	47,9 м2	21,8 5,81	0,05 0,02	1 044 278	2 1	251 90	0,03 0	1 0
97	111	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, панлей ограждения и калитки эмалью ПФ-115 за 2 раза	68,006 м2	40,72 8,32	0,04 0	2 769 566	3 -	509 90	0,04 0	3 0
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ БКТПБ-10/0,4				264 506				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ РП 10кВ								
98	112	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм /под фундаменты стоек С-1/	4,75 м2	687,86 39,83	24,55 9,2	3 267 189	117 44	286 123	0,26 0,04	1 0
99	113	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим стойкамбез цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м, с земляными работами	51 м	517,64 261	243,27 66,53	26 400 13 311	12 407 3 393	23386 140	1,49 0,24	76 12
100	114	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /фундамент стоек СТ-1/	2,1 м3	7773		16 323				
101	115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1 м3	143		300				
102	116	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за4 кг/см2	2,1 м3	407		855				
103	117	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,7447 т	172800		128 684				
104	118	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 в рамках	102 м2	836		85 272				
105	119	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	23,88 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	5 861 892	91 34	1093 118	0,21 0,01	5 0
106	120	Е0107-25-9	Устройство калиток КМ-1 без установки столбов при металлических оградах из панелей	1 шт	140,09 112,5	12,17 4,59	140 113	12 5	164 140	0,71 0,02	1 0
107	121	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	1,8 м2	836		1 505				
108	122	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1 шт	844		844				
109	123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения и калитки грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,9 м2	21,8 5,81	0,05 0,02	1 131 302	3 1	272 90	0,03 0	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	124	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, панлей ограждения и калитки эмалью ПФ-115 за 2 раза	72,006 м2	40,72 8,32	0,04 0	2 932 599	3 -	539 90	0,04 0	3 0
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ РП 10кВ				273 515				
			ИТОГО:				1 648 621	413 341			1919
			Накладные расходы :				319 030	107 174			545
			На монтажные работы				235 666				
			На общестроительные работы				109 570				
			На металломонтажные работы				106 321				
			Всего накладных расходов:				451 557				
			Итого с накладными				2 100 178				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				126 074				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 226 252				
			Всего:				3 139 823				
			Временные здания и сооружения	1,2%			37 677,88				
			Итого				3 177 500,88				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,46%			14 680,05				
			Затраты на выслугу лет	1%			31 775,01				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			12 710,00				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				3 236 665,94				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА (33%)	2,557			2 662 459,64				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (67%)	2,737			5 784 700,99				
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				8 447 160,63				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			168 943,21				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				8 616 103,84				
			Налог на добавленную стоимость	12%			1 033 932,46				
			Итого с НДС в текущих ценах				9 650 036,30				
			Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ	5%			482 501,82				
			Итого:				9 167 534,48				

Заказчик

подпись Акыбаев К.С.
Ф.И.О

Технадзор

подпись Байжанов С.К.
Ф.И.О

Подрядчик

подпись Турганов Е.
Ф.И.О