Счет-фактура № 00000000021 от 24 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000005523087, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2016г. к договору №16 от 08.10.15г

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон,тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь"		1	24 779 135,34	24 779 135,34	12%	2 973 496,24	27 752 631,58		
Всего по счету:					**24 779 135,34**		**2 973 496,24**	**27 752 631,58**		

Руководитель: Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Уркенова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жунбасова Б.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»
наименование объекта

Договор Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2016 года к договору №16 от 08.10.2015 года
номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»	778 911 838,36										93 469 420,60	872 381 258,96
2	в т.ч. за июнь месяц 2016 года:		24 779 135,34									2 973 496,24	27 752 631,58
3	Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		1 238 956,77									148 674,81	1 387 631,58
	Итого к оплате		**23 540 178,57**									**2 824 821,43**	**26 365 000,00**
	Итого по объекту составляет:		**26 365 000,00**	**Двадцать шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

подпись

Акыбаев К.С.
Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Турганов Е.
Ф.И.О

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»
наименование стройки

Объект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территории в 17 микрорайоне города Актау. 1 очередь»
наименование объекта

Договор подряда	номер	16
	дата	08.10.2015
Доп.соглашение	номер	2
	дата	01.04.2016

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2016 года. 2-этап

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1								
			Водопровод питьевой воды В1. Водопровод технической воды В3								
1	1	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	556,7	28,03	26,5	15 605	14 750	4431	0,01	6
				м3	1,54	6,67	855	3 713	97	0,02	13
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/	31,5	262,72	0	8 276	-	9351	1,85	58
				м3	262,72	0	8 276	-	113	0	0
3	3	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	630,6	22,22	21	14 009	13 245	3976	0,01	5
				м3	1,21	5,29	764	3 334	97	0,02	12
4	4	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/	35,7	200,88	0	7 171	-	8104	1,42	51
				м3	200,88	0	7 171	-	113	0	0
5	5	Е0101-12-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44	62,87	59,44	2 766	2 615	785	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3,43	14,96	151	658	97	0,05	2
6	6	Е0101-162-12#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	38	2003,4	0	76 129	-	86026	10,54	400
				м3	2003,4	0	76 129	-	113	0	0
7	7	Е0101-162-12#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом под основание из мягкого грунта	71,4	2003,4	0	143 043	-	161638	10,54	752
				м3	2003,4	0	143 043	-	113	0	0
8	8	Е0101-162-12#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/	39,2	2003,4	0	78 533	-	88743	10,54	413
				м3	2003,4	0	78 533	-	113	0	0
9	9	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	71,4	306,2	152,52	21 863	10 890	19569	1,02	73
				м3	153,68	57,15	10 973	4 081	130	0,28	20
10	19	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
				шт	144	2,25	432	7	130	0,01	0
11	20	С130902-752 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	3	8868		26 604				
				шт.							
12	21	Е0122-40-1	Установка ответных фланцев диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
				фланец	63	0	378	-	130	0	0
13	22	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	305		1 830				
				шт.							
14	23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				шт	231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
15	24	С130902-755 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	1	16229		16 229				
				шт.							
16	25	Е0122-40-3	Установка ответных фланцев диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				фланец	126	0	252	-	130	0	0
17	26	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552		1 104				
				шт.							
18	27	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2 344	148	1720	1,93	8
				шт	317,25	13,5	1 269	54	130	0,07	0
19	28	С130902-756 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	4	25230		100 920				
				шт.							
20	29	Е0122-40-5	Установка ответных фланцев диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1 852	268	1895	0,9	7
				фланец	180	2,25	1 440	18	130	0,01	0
21	30	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	960		7 680				
				шт.							
22	31	Е0116-15-1	Установка вентилей /спускной кран/ диам. до 25 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
23	32	С130901-61#примен.	Вентили запорные муфтовые /спускной кран/ 15кч8п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
24	33	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1069,83	60,08	1 070	60	403	1,68	2
				1счетчик	292,5	22,5	293	23	128	0,11	0
25	34	СПРАЙС-ЛИСТ "ТехноОпт"	Водомер ВКСМ-80	1	30677,79		30 678				
				шт							
26	35	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 225х5 мм /футляр/	0,036	154577,68	66009,8	5 565	2 376	4452	376	14
				км	70200	24936,75	2 527	898	130	121,79	4
27	36	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 225 мм, толщина стенки 5,0 мм	36,144	2690		97 227				
				м							
28	37	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63х3,8 мм	36	244,98	0,28	8 819	10	6881	0,84	30
				м	146,93	0,11	5 289	4	130	0	0
29	38	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 63х3,8 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через футляр	7,13	1189,72	76,33	8 483	544	899	0,54	4
				м2	81	24,12	578	172	120	0,11	1
30	39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 225х5 мм	3	2822,85	559,8	8 469	1 679	5187	7,99	24
				футляр	1320,75	9,29	3 962	28	130	0,02	0
31	40	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3,8 мм с гидравлическим испытанием	0,049	51962,26	20326,01	2 546	996	2305	179	9
				км	30825	5353,43	1 510	262	130	20,64	1
32	41	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	49,49	163		8 067				
				м							
33	42	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм с гидравлическим испытанием	0,031	60591,69	25695,31	1 878	797	1608	194	6
				км	33075	6813,45	1 025	211	130	26,38	1
34	43	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	31,31	468		14 653				
				м							
35	44	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм с гидравлическим испытанием	0,425	82805	36133,62	35 192	15 357	28433	247	105
				км	41850	9612,9	17 786	4 085	130	37,3	16
36	45	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	429,25	982		421 524				
				м							
37	46	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х4 мм с гидравлическим испытанием	0,004	119056,32	31953,19	476	128	408	360	1
				км	66375	12071,25	266	48	130	58,95	0
38	47	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,016	950		3 815				
				м							
39	48	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием	0,051	65180,36	8122,48	3 324	414	3247	254	13
				км	45900	3069	2 341	157	130	14,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	49	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	51,204	452		23 144				
				м							
41	50	Е0116-10-8	Прокладка труб стальных электросварных диам. 219х4 мм /футляр в стене колодца/	3,2	415,42	45,33	1 329	145	1258	1,66	5
				м	290,25	16,97	929	54	128	0,08	0
42	51	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,2	1623		5 194				
				м							
43	52	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1 761	1 330	984	0,61	2
				шт	102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
44	53	С130804-2889 Изм. и доп.вып.18#примен.	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, Дн160хДн110 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	4053		16 212				
				шт.							
45	54	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	29	300,57	225,64	8 716	6 544	4845	0,41	12
				шт	69,53	58,98	2 016	1 710	130	0,23	7
46	55	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18#примен.	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, Дн110хДн63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	518		2 072				
				шт.							
47	56	С130804-2764 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	2140		21 400				
				шт.							
48	57	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18#примен.	Отвод полиэтиленовый 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	835		1 670				
				шт.							
49	58	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 "питьевая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	297		1 782				
				шт.							
50	59	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 "питьевая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552		2 208				
				шт.							
51	60	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 160 "питьевая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1013		3 039				
				шт.							
52	61	Е0122-40-1	Установка свободных фланцев диам. 63/50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
				фланец	63	0	378	-	130	0	0
53	62	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк.Завод по производству полиэтиленовых труб"	Свободный фланец PP сталь 63/50 PE 100 SDR 17	6	814,83		4 889				
				шт							
54	63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Шпилька АМ16х100	24	54,15		1 300				
				шт							
55	64	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Гайка АМ16	48	0,45		22				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	65	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Шайба М16	24	0,4		10				
				шт							
57	66	С11011-339#примен.	Пластина 1Ф-1-ТМКЩ-С-3	0,5	598		299				
				м2							
58	67	Е0122-40-3	Установка свободных фланцев диам. 110/100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				фланец	126	0	504	-	130	0	0
59	68	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк.Завод по производству полиэтиленовых труб"	Свободный фланец PP сталь 110/100 PE 100 SDR 17	4	1422,4		5 690				
				шт							
60	69	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Шпилька АМ16х130	32	65,36		2 091				
				шт							
61	70	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Гайка АМ16	64	0,45		29				
				шт							
62	71	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Шайба М16	32	0,4		13				
				шт							
63	72	С11011-339#примен.	Пластина 1Ф-1-ТМКЩ-С-3	0,1	598		60				
				м2							
64	73	Е0122-40-5	Установка свободных фланцев диам. 160/150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				фланец	180	2,25	360	5	130	0,01	0
65	74	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк.Завод по производству полиэтиленовых труб"	Свободный фланец PP сталь 160/150 PE 100 SDR 17	2	2273,23		4 546				
				шт							
66	75	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Шпилька АМ20х130	16	93,37		1 494				
				шт							
67	76	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Гайка АМ20	32	0,45		14				
				шт							
68	77	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Шайба М20	16	0,4		6				
				шт							
69	78	С11011-339#примен.	Пластина 1Ф-1-ТМКЩ-С-3	0,2	598		120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
70	79	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63х3,8 мм	0,049	9218,13	0	452	-	512	51,5	3
				км	8032,5	0	394	-	130	0	0
71	80	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110х6,6 мм	0,031	12752,75	0	395	-	324	51,5	2
				км	8032,5	0	249	-	130	0	0
72	81	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160х9,5 мм	0,425	20476,13	0	8 702	-	5321	61,8	26
				км	9630	0	4 093	-	130	0	0
73	82	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 159х4 мм	0,004	20476,13	0	82	-	50	61,8	0
				км	9630	0	39	-	130	0	0
74	83	E0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 89х3,5 мм	0,051	10688,13	0	545	-	533	51,5	3
				км	8032,5	0	410	-	130	0	0
75	84	E0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159х4 мм	0,004	510177,59	59923,71	2 041	240	170	55	0
				км	10102,5	22637,25	40	91	130	110,56	0
76	85	E0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 89х3,5 мм	0,051	279169,46	31834,58	14 238	1 624	3020	191	10
				км	33525	12026,25	1 710	613	130	58,73	3
77	86	E0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 225х5 мм /футляр/	0,036	724393,39	96674,51	26 078	3 480	2258	64	2
				км	11722,5	36519,75	422	1 315	130	178,36	6
78	87	E0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром219х4 мм, количество окрасок 2 /футляр в стене колодца/	3,41	100,7	0,07	343	-	216	0,37	1
				м2	60,3	0,02	206	-	105	0	0
79	88	E0122-38-4	Подключение трубопровода диам.150 мм к существующим сетям Ду-250 мм	1	1030,26	318,13	1 030	318	886	2,81	3
				врезка	562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
80	89	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных подземных Н-0,8 м	1	18075,87	36,99	18 076	37	392	1,82	2
				шт	288	13,5	288	14	130	0,07	0
81	90	E0127-84-1	Установка указателя пожарного гидранта	1	157,67	0	158	-	158	0,69	1
				шт	119,03	0	119	-	133	0	0
82	91	C11011-954#примен.	Таблички указателя пожарного гидранта	1	359		359				
				шт							
83	92	E0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,0423	14686,81	398,18	621	17	379	42,1	2
				т	6750	150,75	286	6	130	0,74	0
84	93	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алатау-Алем"	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ППТФ100х100	1	13838,35		13 838				
				шт							
85	94	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алатау-Алем"	Заглушка фланцевая ЗФ-100	1	3844,73		3 845				
				шт							
86	95	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4 923	1 867	3580	3,04	12
				шт	513	175,5	2 052	702	130	0,86	3
87	96	C130902-757 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	4	38299		153 196				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	97	Е0122-40-6	Установка ответных фланцев диам. 200 мм	8	391,37	57,24	3 131	458	3159	1,43	11
				фланец	301,5	2,25	2 412	18	130	0,01	0
89	98	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	1436		11 488				
				шт.							
90	99	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2 469	106	1860	1,4	8
				шт	231,75	6,75	1 391	41	130	0,03	0
91	100	С130902-755 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	6	16229		97 374				
				шт.							
92	101	Е0122-40-3	Установка ответных фланцев диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1 877	257	1966	0,6	7
				фланец	126	0	1 512	-	130	0	0
93	102	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	552		6 624				
				шт.							
94	103	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
				шт	227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
95	104	С130902-754 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	2	12516		25 032				
				шт.							
96	105	Е0122-40-2	Установка ответных фланцев диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
				фланец	96,75	0	387	-	130	0	0
97	106	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419		1 676				
				шт.							
98	107	Е0116-15-1	Установка вентилей /спускной кран/ диам. до 25 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
99	108	С130901-61#примен.	Вентили запорные муфтовые /спускной кран/ 15кч8п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				
				шт							
100	109	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1	1489,1	68,6	1 489	69	469	1,98	2
				1счетчик	342	24,75	342	25	128	0,13	0
101	110	СПРАЙС-ЛИСТ "ТехноОпт"	Водомер ВКСМ-100	1	32345,06		32 345				
				шт							
102	111	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х6 мм /футляр/	0,085	203956,79	85907,16	17 336	7 302	14177	504	43
				км	95850	32451,75	8 147	2 758	130	158,5	13
103	112	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	85,34	3560		303 810				
				м							
104	113	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110х6,6 мм	52	244,98	0,28	12 739	15	9940	0,84	44
				м	146,93	0,11	7 640	6	130	0	0
105	114	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 110х6,6 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через футляр	17,99	1189,72	76,33	21 403	1 373	2269	0,54	10
				м2	81	24,12	1 457	434	120	0,11	2
106	115	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 225х13,4 мм	33	313,94	0,42	10 360	14	6716	0,9	30
				м	156,38	0,16	5 161	5	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	116	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 225х13,4 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через футляр	23,41	1189,72	76,33	27 851	1 787	2953	0,54	13
				м2	81	24,12	1 896	565	120	0,11	3
108	117	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325х6 мм	7	3135,28	559,8	21 947	3 919	12103	7,99	56
				футляр	1320,75	9,29	9 245	65	130	0,02	0
109	118	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм с гидравлическим испытанием	0,052	60591,69	25695,31	3 151	1 336	2696	194	10
				км	33075	6813,45	1 720	354	130	26,38	1
110	119	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,52	468		24 579				
				м							
111	120	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4 мм с гидравлическим испытанием	0,425	103738,9	47796,27	44 089	20 313	33673	286	122
				км	48375	12572,33	20 559	5 343	130	49,07	21
112	121	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	429,25	1942		833 604				
				м							
113	122	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х4 мм с гидравлическим испытанием	0,004	160857,68	66009,8	643	264	495	376	2
				км	70200	24936,75	281	100	130	121,79	0
114	123	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,016	1623		6 518				
				м							
115	124	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х3,5 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	71644,97	10674,97	36	5	34	270	0
				км	48825	4032	24	2	130	19,69	0
116	125	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,502	629		316				
				м							
117	126	Е0116-10-9	Прокладка труб стальных электросварных диам. 273х4 мм /футляр в стене колодца/	8	525,86	70,85	4 207	567	3866	1,98	16
				м	351	26,53	2 808	212	128	0,13	1
118	127	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	8	1803		14 424				
				м							
119	128	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	7	440,21	332,43	3 081	2 327	1722	0,61	4
				шт	102,38	86,87	717	608	130	0,33	2
120	129	С130804-2909 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, Дн225хДн110 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	5454		32 724				
				шт.							
121	130	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, Дн90хДн90 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	780		780				
				шт.							
122	131	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	38	300,57	225,64	11 422	8 574	6348	0,41	16
				шт	69,53	58,98	2 642	2 241	130	0,23	9
123	132	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	4845		48 450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
124	133	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	600		600				
				шт.							
125	134	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 225 "питьевая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1805		14 440				
				шт.							
126	135	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 "питьевая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	552		7 176				
				шт.							
127	136	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 90 "питьевая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	475		2 375				
				шт.							
128	137	С130804-3298 Изм. и доп.вып.18#примен.	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11 Дн110хДн90 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	761		761				
				шт.							
129	138	Е0122-40-3	Установка свободных фланцев диам. 110/100 мм	13	156,43	21,43	2 034	279	2129	0,6	8
				фланец	126	0	1 638	-	130	0	0
130	139	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк.Завод по производству полиэтиленовых труб"	Свободный фланец PP сталь 110/100 PE 100 SDR 17	13	1422,4		18 491				
				шт							
131	140	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Шпилька АМ16х130	104	65,36		6 797				
				шт							
132	141	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Гайка АМ16	208	0,45		94				
				шт							
133	142	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Шайба М16	104	0,4		42				
				шт							
134	143	С11011-339#примен.	Пластина 1Ф-1-ТМКЩ-С-3	1	598		598				
				м2							
135	144	Е0122-40-6	Установка свободных фланцев диам. 225/200 мм	8	391,37	57,24	3 131	458	3159	1,43	11
				фланец	301,5	2,25	2 412	18	130	0,01	0
136	145	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк.Завод по производству полиэтиленовых труб"	Свободный фланец PP сталь 225/200 PE 100 SDR 17	8	3329,3		26 634				
				шт							
137	146	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Шпилька АМ20х130	64	93,37		5 976				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	147	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Гайка АМ20	128	0,45		58				
				шт							
139	148	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Шайба М20	64	0,4		26				
				шт							
140	149	С11011-339#примен.	Пластина 1Ф-1-ТМКЩ-С-3	1	598		598				
				м2							
141	150	Е0122-40-2	Установка свободных фланцев диам. 90/80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
				фланец	96,75	0	387	-	130	0	0
142	151	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк.Завод по производству полиэтиленовых труб"	Свободный фланец PP сталь 90/80 PE 100 SDR 17	4	1092,52		4 370				
				шт							
143	152	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Промресурс-KZ"	Шпилька АМ16х100	16	54,15		866				
				шт							
144	153	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Гайка АМ16	32	0,45		14				
				шт							
145	154	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Шайба М16	16	0,4		6				
				шт							
146	155	С11011-339#примен.	Пластина 1Ф-1-ТМКЩ-С-3	1	598		598				
				м2							
147	156	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 110х6,6 мм	0,052	6037,5	0	314	-	218	20,6	1
				км	3217,5	0	167	-	130	0	0
148	157	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 225х13,4 мм	0,425	15170	0	6 447	-	2138	24,7	10
				км	3870	0	1 645	-	130	0	0
149	158	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 219х4 мм	0,004	15170	0	61	-	20	24,7	0
				км	3870	0	15	-	130	0	0
150	159	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 108х3,5 мм	0,0005	6037,5	0	3	-	2	20,6	0
				км	3217,5	0	2	-	130	0	0
151	160	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219х4 мм	0,004	724393,39	96674,51	2 898	387	251	64	0
				км	11722,5	36519,75	47	146	130	178,36	1
152	161	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 108х3,5 мм	0,0005	367004,63	32537	184	16	30	196	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	34200	12291,75	17	6	130	60,03	0
153	162	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325х6 мм /футляр/	0,085	1043569,02	111422,27	88 703	9 471	6289	82,7	7
				км	14827,5	42090,75	1 260	3 578	130	205,57	17
154	163	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром 273х4 мм, количество окрасок 2 /футляр в стене колодца/	11,54	100,7	0,07	1 162	1	731	0,37	4
				м2	60,3	0,02	696	-	105	0	0
155	164	Е0122-38-5	Подключение трубопровода диам.225 мм к существующей сети Ду-200 мм	1	1283,11	394,36	1 283	394	1144	3,64	4
				врезка	731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
156	165	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных подземных Н-0,8 м	4	18075,87	36,99	72 303	148	1568	1,82	7
				шт	288	13,5	1 152	54	130	0,07	0
157	166	Е0127-84-1	Установка указателя пожарного гидранта	4	157,67	0	631	-	633	0,69	3
				шт	119,03	0	476	-	133	0	0
158	167	С11011-954#примен.	Таблички указателя пожарного гидранта	4	359		1 436				
				шт							
159	168	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. до 200 мм	0,2576	17757,36	3488,98	4 574	899	2099	32,7	8
				т	4950	1318,5	1 275	340	130	6,44	2
160	169	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алатау-Алем"	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200х100	4	16172,53		64 690				
				шт							
161	170	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 мм	0,0628	14686,81	398,18	922	25	563	42,1	3
				т	6750	150,75	424	9	130	0,74	0
162	171	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алатау-Алем"	Заглушка фланцевая ЗФ-100	4	3844,73		15 379				
				шт							
163	172	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	33,8	687,86	24,55	23 250	830	2038	0,26	9
				м2	39,83	9,2	1 346	311	123	0,04	2
164	173	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,6	4008	1879,87	42 485	19 927	27201	8,86	94
				м3	1435,5	538,43	15 216	5 707	130	2,06	22
165	174	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 на упоры ГОСТ 7473-2010	0,1	6725		673				
				м3							
166	175	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	5	13188		65 940				
				шт.							
167	176	С143018-334 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	5	8635		43 175				
				шт.							
168	177	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	5	11835		59 175				
				шт.							
169	178	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20	5	11171		55 855				
				шт.							
170	179	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	2371		11 855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
171	180	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	5	13400		67 000				
				комплект							
172	181	С12021-237	Стремянка С2, огрунтованная	0,0645	154400		9 959				
				т							
173	182	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0645	143		9				
				м3							
174	183	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в колодцах	19	495,38	242,43	9 412	4 606	7113	1,24	24
				отверст.	231,75	142,64	4 403	2 710	100	0,23	4
175	184	Е0116-30-3	Заделка труб и футляров при проходе через стенки колодца диам. до 300 мм	19	3549,82	1,57	67 447	30	12804	3,01	57
				1сальник	526,5	0	10 004	-	128	0	0
176	185	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных стен колодцев	82,84	245,44	3,82	20 332	316	3792	0,21	18
				м2	37,35	1,44	3 094	119	118	0,01	1
177	186	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	39,69	687,86	24,55	27 301	974	2394	0,26	10
				м2	39,83	9,2	1 581	365	123	0,04	2
178	187	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,15	4008	1879,87	48 697	22 840	31178	8,86	108
				м3	1435,5	538,43	17 441	6 542	130	2,06	25
179	188	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 на упоры ГОСТ 7473-2010	0,18	6725		1 211				
				м3							
180	189	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	9	8199		73 791				
				шт.							
181	190	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	9	6162		55 458				
				шт.							
182	191	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	9	8886		79 974				
				шт.							
183	192	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15	9	7419		66 771				
				шт.							
184	193	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	9	2371		21 339				
				шт.							
185	194	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	9	13400		120 600				
				комплект							
186	195	С12021-237	Стремянка С2, огрунтованная	0,1161	154400		17 926				
				т							
187	196	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,15	143		1 737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
188	197	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в колодцах	37	495,38	242,43	18 329	8 970	13852	1,24	46
				отверст.	231,75	142,64	8 575	5 278	100	0,23	8
189	198	Е0116-30-3	Заделка труб и футляров при проходечерез стенки колодца диам. до 300 мм	37	3549,82	1,57	131 343	58	24935	3,01	111
				1сальник	526,5	0	19 481	-	128	0	0
190	199	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных стен колодцев	108,38	245,44	3,82	26 601	414	4961	0,21	23
				м2	37,35	1,44	4 048	156	118	0,01	1
191	200	Е0111-2-1	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночныхтолщ.100 мм	7,42	479,25	0	3 556	-	4353	2,99	22
				м3	477	0	3 539	-	123	0	0
192	201	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	4,155	2970		12 341				
				м3							
193	202	С143008-92	Песок природный	4,155	2290		9 515				
				м3							
			ИТОГО:				4 719 011	200 205			3072
							551 314	61 045			232
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				686 192				
			На сантехнические работы				44 428				
			Всего накладных расходов:				730 620				
			Итого с накладными				5 449 631				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				326 978				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 776 609				

Локальная смета 2-3
Внутримикрорайонные тепловые сети

			Раздел: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	24	Е0124-13-9	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	4	9528,1	4267,6	38 112	17 070	30818	27,6	110
				компл	4860	1066,5	19 440	4 266	130	4,59	18
2	26	Е0122-40-11	Установка ответных фланцев диам. 500 мм	8	986,32	133,57	7 891	1 069	7301	3,3	26
				фланец	695,25	6,75	5 562	54	130	0,03	0
3	28	Е0124-13-5	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	20	3005,63	1463,25	60 113	29 265	44320	7,33	147
				компл	1365,75	338,85	27 315	6 777	130	1,41	28
4	30	Е0122-40-6	Установка ответных фланцев диам. 200 мм	40	391,37	57,24	15 655	2 290	15795	1,43	57
				фланец	301,5	2,25	12 060	90	130	0,01	0
5	32	Е0124-13-4	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	10	2063,03	979,65	20 630	9 797	15254	5,15	52
				компл	951,75	221,63	9 518	2 216	130	0,92	9
6	34	Е0122-40-5	Установка ответных фланцев диам. 150 мм	20	231,52	33,52	4 630	670	4739	0,9	18
				фланец	180	2,25	3 600	45	130	0,01	0
7	40	Е0124-13-2	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2 444	1 281	1706	2,76	6
				компл	501,75	154,35	1 004	309	130	0,63	1
8	42	Е0122-40-2	Установка ответных фланцев диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
				фланец	96,75	0	387	-	130	0	0
9	44	Е0124-13-1	Установка кранов шаровых фланцевых стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара	52	758,61	389,61	39 448	20 260	27743	1,73	90
				компл	317,25	93,15	16 497	4 844	130	0,38	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	47	Е0122-40-1	Установка ответных фланцев диам. до 50 мм	104	74,06	9,93	7 702	1 033	8518	0,32	33
				фланец	63	0	6 552	-	130	0	0
11	48	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	36	1360		48 960				
				компл							
12	49	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	68	953		64 804				
				компл							
13	50	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам. 530х7 мм с гидравлическим испытанием	0,07	339352,18	115368,43	23 755	8 076	19795	857	60
				км	162000	55530	11 340	3 887	130	271,21	19
14	51	С130806-484 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7,302	24892		181 753				
				м							
			Итого по разделу: ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				516 372				
			ИТОГО:				516 372	90 877			601
							113 275	22 488			95
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				176 490				
			Всего накладных расходов:				176 490				
			Итого с накладными				692 862				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				41 571				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				734 433				

Локальная смета 2-4
Внутримикрорайонные сети телефонизации

1	1	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	68,2	40,41	38,52	2 756	2 627	1103	0,01	1
				м3	1,88	14,79	128	1 009	97	0,06	4
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншеи под колодец/	0,7	262,72	0	184	-	208	1,85	1
				м3	262,72	0	184	-	113	0	0
3	3	Е0101-13-4#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	39,5	31,4	29,94	1 240	1 182	496	0,01	0
				м3	1,46	11,49	58	454	97	0,05	2
4	4	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	3,3	200,88	0	663	-	749	1,42	5
				м3	200,88	0	663	-	113	0	0
5	5	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншеи под колодец/	0,2	200,88	0	40	-	45	1,42	0
				м3	200,88	0	40	-	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	106	6,48	6,48	687	687	216	0	0
				м3	0	2,1	-	223	97	0,01	1
7	7	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	106	3,2	3,2	339	339	107	0	0
				м3	0	1,04	-	110	97	0	0
8	8	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	3,3	122,18	0	403	-	456	0,89	3
				м3	122,18	0	403	-	113	0	0
9	9	Е0101-24-1	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /в отвал/	2,6	7,91	7,91	21	21	6	0	0
				м3	0	2,57	-	7	97	0,01	0
10	10	Е0101-24-9 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в отвал/	2,6	29,29	29,29	76	76	24	0	0
				м3	0	9,51	-	25	97	0,04	0
11	11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2,6	3,09	2,66	8	7	3	0	0
				м3	0,39	0,93	1	2	97	0	0
12	12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из труб ПНД/ПВД D-110/93,8мм до 2-х отверстий	0,2	21603,38	0	4 321	-	4574	133	27
				кан.-км	20790	0	4 158	-	110	0	0
13	13	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ВОК в проектируемой подземной канализации в ПНД/ПВД трубе	148	59,83	28,7	8 855	4 248	6068	0,14	21
				м кабеля	29,97	7,3	4 436	1 080	110	0,04	6
14	14	Ц0110-891-3	Прокладка кабеля ВОК по существующему коллектору: кабель, масса 1 м до 3 кг	0,323	67745	37100	21 882	11 983	13247	184	59
				км	29700	7582,87	9 593	2 449	110	43,98	14
15	15	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ВОК по существующей канализации МОДТ	2551	73,65	31,82	187 881	81 173	136825	0,19	485
				м кабеля	40,67	8,09	103 749	20 638	110	0,05	120
16	16	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля ВОК по зданию Дома связи, масса 1 м до 3 кг	100	92,6	0	9 260	-	6237	0,43	43
				м	69,3	0	6 930	-	90	0	0
17	17	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля ВОК по зданию жилого дома, масса 1 м до 3 кг	300	92,6	0	27 780	-	18711	0,43	129
				м	69,3	0	20 790	-	90	0	0
18	18	Ц0110-569-2	Муфта для ВОК 12	3	4729	0	14 187	-	8799	16	48
				муфта	2993	0	8 979	-	98	0	0
19	19	Ц0110-569-2	Муфта для ВОК 96	1	4729	0	4 729	-	2933	16	16
				муфта	2993	0	2 993	-	98	0	0
20	20	Ц0110-556-4	Кроссовый шкаф	1	4990	3192	4 990	3 192	2318	10	10
				шт	1647	718,01	1 647	718	98	4,16	4
21	21	Ц0111-96-5	Сплиттер для установки в шкаф	14	619,62	26,46	8 675	370	7513	4	56
				шт	587,25	9	8 222	126	90	0,05	1
22	22	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ВОК, число волокон 12	1	7094,36	6150,82	7 094	6 151	1587	3,9	4
				участок	943,54	498,96	944	499	110	2,89	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#примен.#К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ВОК, число волокон 96	1	52146,88	45179,2	52 147	45 179	11696	28,8	29
				участок	6967,68	3664,98	6 968	3 665	110	21,26	21
24	24	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "BAsKOil"	Труба защитная двухстенная ПНД/ПВД D-110/93,8мм, упаковка 100м /2 уп./	200	298,78		59 755				
				м							
25	25	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "BAsKOil"	Муфта соединительная для труб D-110мм МКЛ-110	2	224,08		448				
				шт							
26	26	С151606-1741 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптиковолоконный КС-ОКЛ-П-96, 96 волокон	3,49	333418		1 163 776				
				км							
27	27	С151606-1778 Изм. и доп. вып. 20#примен.	Кабель связи оптиковолоконный КС-ОКЛ-П-SM-12, 12 волокон	0,357	135550		48 391				
				км							
28	28	С151606-2409 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи ВОК 96 станционный КС-ОКС-С-96	0,0306	448343		13 719				
				км							
29	29	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"	Муфта для ВОК 12 FOSC-400	3	5201,89		15 606				
				шт							
30	30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Связьавтоматика ТД"	Муфта для ВОК 96 МТОК-К6/96-1КМ2460	1	4167,2		4 167				
				шт							
31	31	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "CST-KAzSvYAzKOMPlEKT"	Кроссовый шкаф /ОРШ/ антивандального, пылевлагозащищенного исполнения, 5 сплиттеров 1х32 INTK-ODC-160	1	164059,5		164 059				
				комплект							
32	32	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"	Сплиттер ОПТ 8 для установки в шкаф	14	4001,45		56 020				
				шт							
33	33	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	1,84	687,86	24,55	1 266	45	111	0,26	0
				м2	39,83	9,2	73	17	123	0,04	0
34	34	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККСС-1	1	2179,48	575,55	2 179	576	1475	6,91	7
				колодец	1194,75	146,03	1 195	146	110	0,59	1
35	35	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#примен.	Колодцы связи железобетонные проходные среднего типа ККСС-1	1,232	28200		34 742				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	1	16500		16 500				
				комплект							
37	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодцев	4,96	245,44	3,82	1 217	19	227	0,21	1
				м2	37,35	1,44	185	7	118	0,01	0
38	38	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	2	172,52	0	345	-	289	0,78	2
				канал	131,18	0	262	-	110	0	0
			ИТОГО:				1 954 518	157 873			947
							182 601	31 175			177
			- оборудования				234 189				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				215 933				
			На общестроительные работы				10 090				
			Всего накладных расходов:				226 023				
			Итого с накладными				2 180 541				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				116 781				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 297 322				
			Всего по всем сметам				8 808 364				
			Временные здания и сооружения	1,2%			102 890,10				
			Итого				8 911 254,10				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,46%			40 088,04				
			Затраты на выслугу лет	1%			86 770,65				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			34 708,26				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				9 072 821,05				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА (33%)	2,557			7 656 992,69				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (67%)	2,737			16 636 277,25				
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				24 293 269,94				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			485 865,40				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				24 779 135,34				
			Налог на добавленную стоимость	12%			2 973 496,24				
			Итого с НДС в текущих ценах				27 752 631,58				
			Согл. дог. №16 от 08.10.2015 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ	5%			1 387 631,58				
			Итого:				26 365 000,00				

Заказчик

Акыбаев Қ.С.

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

Турганов Е.

подпись Ф.И.О

Технадзор

Байжанов С.К.

подпись Ф.И.О.