Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
3	18.06.2012

Акт выполненных работ 3 18.06.2012

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**
Основание: Договор № 2012/03.30 от 30.03.2012 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 35 человек на тер-ии туристической базы "Кулагер", расположенной в учхозе Акмолинской области	работа	1	3 924 813,00	3 924 813,00

Всего работ на сумму: 3 924 813,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тринадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

БИН: 100240021921
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43
Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор
(должность)

Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"

БИН: 990640001935
Адрес: г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49
Расчетный счет: KZ06319A010000455534 в АО «БТА Банк» г.Алматы
БИК: ABKZKZKX

МП

Директор
(должность)

Садуакасов А.Б.
(ФИО, подпись)

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

_Акмолинская область
(город, поселок, село)

"18" июня 2012 год

Собственник объекта _ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО "Ладомир Строй", г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43 , ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, директор Ларионова Ю.А.__
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 35 человек на тер-ии туристической базы "Кулагер", расположенной в учхозе Акмолинской области»_
(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно _____
и/или с привлеченной им подрядной организацией _____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А._____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка, вывоз и уплотнение грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
___капитальный ремонт, не требуется_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 30.03.2012 года__;
(месяц и год)
окончание работ __18.06.2012 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 35 человек на тер-ии туристической базы "Кулагер", расположенной в учхозе Акмолинской области»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта __ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б., 18.06.2012 год_
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А. 18.06.2012 год.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик **ТОО "Нур-Ай Stroy Service"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ладомир Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 35 человек на тер-ии туристической базы "Кулагер", расположенной в учхозе Акмолинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 35 человек на тер-ии туристической базы "Кулагер", расположенной в учхозе Акмолинской области**

Договор подряда

номер	**2012/03.30**
дата	**30.03.2012**

Номер документа	Дата составления
3	**18.06.2012**

Отчетный период	
с	по
30.03.2012	**18.06.2012**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел: #Тротуары#						
1	**1**	**27-56-1**	**Устройство оснований из щебня фракционного н=12см**	**408,119**	**347,46**	**14,09**	**141805**	**5752**	**23222**
				м2	**38,03**	**4,75**	**15521**	**1939**	**133**
2	**2**	**27-56-1**	**Слой мелкозернистого песка н=5см**	**408,119**	**98,64**	**14,09**	**40258**	**5752**	**23222**
				м2	**38,03**	**4,75**	**15521**	**1939**	**133**
3	**3**	**11-25-1**	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**408,119**	**181,7**	**21,26**	**74155**	**8677**	**82386**
				м2	**156,15**	**7,97**	**63728**	**3253**	**123**
4	**4**	**Прайс**	**Плитка тротуарная /брусчатка/**	**408,119**	**414,63**		**169218**		
				м2					
			Итого по разделу: #Тротуары#				**425435**		
			Раздел: #Бортовой камень#						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	17,96	2279,79	0	40945	0	11730
				м3	531	0	9537	0	123
6	6	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	179,6	526,68	- 6,63	94592	1191	26380
				м	108,68	1,76	19519	316	133
7	7	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	7,723	28200		217783		
				м3					
			Итого по разделу: #Бортовой камень#				**353320**		
			Раздел: #Изготовление и установка ограждений						
8	8	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	340	162,72	143,86	55324	48912	18317
				яма	18,86	36,68	6412	12471	97
9	9	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	4,08	7695,37	66,01	31397	269	945
				м3	195,75	24,93	799	102	105
10	10	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,85	4804,8	2285,57	4084	1943	1801
				т	1737,45	617,13	1477	525	90
11	11	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	272	231		62832		
				м					
12	12	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	5,569	27935,09	9375,11	155576	52212	92664
				т	16380	2107,33	91223	11736	90
13	13	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	5,569	9850,48	1162,95	54859	6477	37419
				т	7357,5	108	40975	601	90
14	14	1-1-854	Стальные пластины	0,204	43600		8894		
				т					
15	15	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	2,883	45300		130609		
				т					
16	16	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	2,482	45300		112435		
				т					
17	17	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	272	60,75	0	16524	0	14872
				м2	60,75	0	16524	0	90
18	18	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	272	21,8	0,05	5929	14	1427
				м2	5,81	0,02	1580	5	90
19	19	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	544	20,36	0,02	11075	11	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений	м2	4,16	0	2263	0	90
			Раздел: #Сети наружного освещения				649539		
20	20	67-2-1	Демонтаж существующего провода СИП	164,864	19,76	0,05	3258	8	3158
21	21	67-9-1	Прокладка провода СИП	м	19,71	0	3249	0	97,2
22	22	67-13-3	Устройство сетей наружного освещения	164,864	55,49	0,05	9148	8	8884
23	23	67-15-6	Установка светильника на кронштейне	м	55,44	0	9140	0	97,2
24	24	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	164,864	19,25	0,03	3174	5	3080
25	25	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	м	19,22	0	3169	0	97,2
			Итого по разделу: #Сети наружного освещения	27,048	140,16	1,42	3791	38	3654
			Раздел: #Водосбросные лотки	шт	138,74	0,23	3753	6	97,2
26	26	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)	27,048	11551,28	7151,4	312439	193431	166529
27	27	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	1т	4342,5	1521,12	117456	41143	105
			Итого по разделу: #Водосбросные лотки	81,144	37,47	23,7	3040	1923	1815
			Раздел: #Подъем колодцев#	1м	13,77	7,53	1117	611	105
28	28	6-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном				334850		
29	29	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	252	736,26	351,18	185538	88497	110553
30	30	23-24-1	Демонтаж люков	м	240,75	89,1	60669	22453	133
31	31	23-24-1	Установка люков с учетом новых	252	2440		614880		
32	32	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	м					
			Итого по разделу: #Подъем колодцев#				800418		
			Раздел: #Устройство металлических конструкций	0,36	392,17	66,01	141	24	83
				м3	195,75	24,93	70	9	105
				0,3672	7350		2699		
				м3					
				12	186,16	21,25	2234	255	2085
				шт	125,55	8,1	1507	97	130
				12	310,27	35,42	3723	425	3475
				шт	209,25	13,5	2511	162	130
				12	13400		160800		
				комплект					
			Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций				169597		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	33	1-149-4	Копание ям вручную глубиной до 0,5м	16 яма	162,72 18,86	143,86 36,68	2603 302	2302 587	862 97
34	34	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,384 м3	7695,37 195,75	66,01 24,93	2955 75	25 10	89 105
35	35	1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1 навес	20978,18 3575,36	38,72 11,22	20978 3575	39 11	3228 90
			Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций				26537		
			Раздел: #Проезды и парковка для клиентов#						
36	36	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	55,604 м3	39,75 1,87	37,82 11	2210 104	2103 612	694 97
37	37	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	68,115 т	157,63 0	157,63 31,53	10737 0	10737 2147	2147 100
38	38	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	38,923 м3	3,08 0,39	2,66 0,93	120 15	104 36	50 97
39	39	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	39,717 м3	12,51 0	12,51 4,28	497 0	497 170	165 97
40	40	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	278,019 м3	1,27 0	1,27 0,38	353 0	353 106	103 97
41	41	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	26,478 м3	1705,88 21,38	73,75 11,67	45168 566	1953 309	1164 133
42	42	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	132,39 м2	327,07 5	27,83 9,47	43300 662	3684 1254	2548 133
43	43	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,1059 т	40097,59 0	339,59 140,94	4247 0	36 15	20 133
44	44	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	132,39 м2	535,8 6,51	13,29 1,32	70935 862	1759 175	1379 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	45	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	264,78 м2	61,06 0,02	0,54 0,04	16168 5	144 9	19 133
46	46	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	132,39 м2	587 6,51	13,29 1,32	77713 862	1759 175	1379 133
47	47	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	264,78 м2	67,48 0,02	0,54 0,04	17866 5	144 9	19 133
48	48	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0251 маш-ч	1171 0	1171 486	29 0	29 12	12 100
			Итого по разделу: #Проезды и парковка для клиентов#				**289345**		
			ИТОГО:				**3049038**	**441488**	
			Накладные расходы :				**494753**	**103005**	
			На монтажные работы				**18776**		
			На общестроительные работы				**333199**		
			На металломонтажные работы				**301641**		
			Всего накладных расходов:				**653617**		
			Итого с накладными				**3702654**		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**222159**		
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**3924813**		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						

Заказчик: ТОО "Нур-Ай Stroy Service"

Подрядчик: ТОО "Ладомир Строй"