Форма 2В

Наименование стройки - Строительство газопровода среднего ((0,30 Мпа) и низкого (0,005 Мпа) давления к 9-ти этажному жилому дому с установкой ШГРП

Наименование объекта -

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за сентябрь 2015 г.

на Газопровод

Основание:

Сметная стоимость	3358,827	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6771	чел.-ч
Сметная заработная плата	909,121	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-11-3**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**1155**	**52,73**	**49,82**	**60901**	**57538**	**18536**	**0,02**	**20**
		м3		**2,91**	**13,63**	**3363**	**15746**	**97**	**0,02**	**20**
2	**Е0101-27-6**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**1155**	**10,69**	**10,69**	**12351**	**12351**	**4156**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,71**	**--**	**4285**	**97**	**--**	**5**
3	**Е010333-А10-4**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4**	**2021,25**	**428,68**	**428,68**	**866469**	**866469**	**173294**	**--**	**--**
		т		**--**	**85,74**	**--**	**173294**	**100**	**1,80**	**3639**
4	**Е0122-8-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	**0,147**	**177174,92**	**29889,92**	**26045**	**4394**	**28283**	**756,00**	**111**
		км		**136710,00**	**11289,60**	**20096**	**1660**	**130**	**19,69**	**3**
5	**Е0122-8-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	**0,069**	**177174,92**	**29889,92**	**12225**	**2062**	**13276**	**756,00**	**52**
		км		**136710,00**	**11289,60**	**9433**	**779**	**130**	**19,69**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,015	156981,18	19007,80	2355	285	2634	708,40	11
		км		127890,00	7182,00	1918	108	130	12,52	--
7	С130806-228 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	216	1007,00	--	217512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	15	410,00	--	6150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	9621,36	802,26	9621	802	7258	31,36	31
		установк		5367,60	302,40	5368	302	128	0,52	1
10	СПрайс-лист	ШГРП с решулятором давления РДНК-1000	1	0,84	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,8	449890,68	138291,30	809803	248924	533542	875,56	1576
		т		175770,00	52239,60	316386	94031	130	91,12	164
12	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,231	622880,96	190725,81	143886	44058	59095	716,80	166
		км		124740,00	72046,80	28815	16643	130	125,67	29
13	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	2	44622,69	1757,51	89245	3515	72066	242,20	484
		т		39753,00	283,50	79506	567	90	0,49	1
14	СПрайс-лист	Стоимость металлоконструкций	2	0,21	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2256565	1240399			2452
			Тенге			464886	307414			3863
	Стоимость оборудования -		Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1934035				
	Материалы -		Тенге			317941				
	Всего заработная плата -		Тенге				686557			
		Накладные расходы -	Тенге			832816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124922			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2932862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6214
		Сметная заработная плата -	Тенге				811479			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89245				
	Материалы -		Тенге			6224				
	Всего заработная плата -		Тенге				80073			
		Накладные расходы -	Тенге			72066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9679				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				90883			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			233283				
	Материалы -		Тенге			3452				
	Всего заработная плата -		Тенге				5670			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			223662				
		Накладные расходы -	Тенге			7258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			254973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6759			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3358827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6771
		Сметная заработная плата -	Тенге				909121			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					2256565				
	Накладные расходы		912139,17							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		190122,22							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3358826				
	Итого с затратами на выслугу лет		3358825,0	33588,25	3392413,35					
	Итого с затратами на доп. отпуска		3358825,0	13435,30	3405848,65					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		3405849,4	8295275,00						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		8295274,9	165905,50	8461180,36					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1015341,64						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9476522				

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ТОО "Апшын"
Республика Казахстан, г. Талгар, ул. Капчагайская, д.1А
БИН 020440002390
ИИК KZ06826A1KZTD2009181 в банке АО АТФ Банк
БИК ALMNKZKX
Подрядчик: ТОО «Almaty Production Construction & Invest»
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2015 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		281РО	15.06.2015				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство газопровода среднего ((0,30 Мпа) и низкого (0,005 Мпа) давления к 9-ти этажному жилому дому с установкой ШГРП	9 476 522	9 476 522						1 015 342	9 476 522
Итого									**9 476 522**

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 0000000041 от 01 сентября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 01.09.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740001327, 050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0069788, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000006331097, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №281РО от 15.06.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 041600, Республика Казахстан, г. Талгар, ул. Капчагайская, д. 1А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740001327, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020440002390, Алшын ТОО, 041600, Республика Казахстан, г. Талгар, ул. Капчагайская, д. 1А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Алшын ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440002390, Алшын ТОО, 041600, Республика Казахстан, г. Талгар, ул. Капчагайская, д. 1А

ИИК получателя: KZ06826A1KZTD2009181, в банке АО АТФ Банк, БИН ALMNKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления к 9-ти этажному жилому дому с установкой ШГРП	Услуга	1	9 476 522,00	8 461 180,36	12%	1 015 341,64	9 476 522,00		
Всего по счету:					**8 461 180,36**		**1 015 341,64**	**9 476 522,00**		

Руководитель: Абросимов Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Алшын, Республика Казахстан,г. Талгар, ул. Капчагайская, д. 1А**	**020440002390**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченой ответственностью Алматы Producion Construction & Invest, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Маметова 76**	**040740001327**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 281РО

Номер документа	Дата составления
1	**01.09.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Строительство газопровода среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления к 9-ти этажному жилому дому с установкой ШГРП**			усл	1	9 476 522,00	9 476 522,00
				Итого	1	x	9 476 522,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2015

М.П.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Объект: «Строительство газопровода среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления к 9-ти этажному жилому дому с установкой ШГРП»
(наименование и адрес объекта)

г. Алматы **«15» сентября 2015г**

Приемная комиссия в составе:
- Председатель комиссии –Представитель заказчика: ТОО «Алшын»
Членов комиссии – представителей:
- Представителя ГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Волков К.
-ТОО «СейсмоСтройЗащита» Булаткулов Б. (технический надзор)
- Эксплуатирующая организация АО «КазТрансГаз - Алматы» - гл. инженер Есим К.К
- Директор ТОО «Энергохолдинг LTD» Акназарова Р.Х (авторский надзор)
- Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest» - Сраилов С.Д (монтажная организация)

УСТАНОВИЛА:
Генеральным подрядчиком: **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке законченный строительством объекте**:**
Объект: «Строительство газопровода среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления к 9-ти этажному жилому дому с установкой ШГРП»
(наименование и адрес объекта)

субподрядными организациями_____нет_____
(наименование организации)

выполнены следующие работы *Строительство газопровода среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления к 9-ти этажному жилому дому с установкой ШГРП*

2.Проект **№ 28-2015-ГСН** разработан **ТОО «Энергохолдинг LTD»**
(наименование организации)

3.Строительство газопровода осуществлялось в сроки:
начало работ: 15 июня 2015г окончание работ: 01 сентября 2015г
(месяц, год) *(месяц, год)*

4.Документация на законченной строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4.03. -01-2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

СН 4.03-01-2003

Объект: «Строительство газопровода среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления к к 9-ти этажному жилому дому с установкой ШГРП»

Подземный и надземный газопровод среднего и низкого давления

Решение приемной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой документацией с «15» сентября 2015 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Заказчик: ТОО «Алшын» _____

Эксплуатирующая организация:
АО «КазТрансГаз – Алматы» _____ Есим К.К
МП

Специалист ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы _____ Волков К.
МП

Технический надзор: «СейсмоСтройЗащита» _____ Булаткулов Б.
МП

Авторский надзор
ТОО «Энергохолдинг LTD» _____ Акназарова Р.Х
МП

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest» _____ Сраилов С.Д
МП