Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

Исполнитель: ТОО «NEW CONSTRUCTION»

«19» октября **2011 г.**

АКТ

Приемки - сдачи работ согласно договора № 93 от 22.07. 2011 года по объекту «Капитальный ремонт плотины Аксенгирского водохранилища Жамбылского района Алматинской области»

Приемочная комиссия, назначенная приказом от
«17» октября 2011 года № «139» - Н в составе:
Председателя - ответственного представителя заказчика:
Насырова М. М.- заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;
Заместителя председателя комиссии:
Тойбаев С. А. – директор государственного коммунального предприятия водного хозяйства на праве хозяйственного ведения «Майтобеирригация»;
Членов комиссии:
Дауренбеков К. Д. – начальник отдела регулирования, использования и охраны водных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;
Кутбаев Т. – главный инженер государственного коммунального предприятия водного хозяйства на праве хозяйственного ведения «Майтобеирригация»;
Мадияров З. Н. – директор ТОО «Архитектурная студия Құт»
Оразбеков Т. Ж. – главный специалист отдела регулирования, использования и охраны водных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;
Рыскулов Р. Б. – директор ТОО «NEW CONSTRUCTION».

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «NEW CONSTRUCTION» к сдаче предъявлены выполненные работы по капитальному ремонту плотины Аксенгирского водохранилища Жамбылского района Алматинской области, в соответствии со сметой на сумму 55 960 000 (Пятьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) тенге.
2. Основание для проведения работ по капитальному ремонту плотины Аксенгирского водохранилища Жамбылского района Алматинской области

договор № 93 от 22.07. 2011 года.

3. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту плотины Аксенгирского водохранилища Жамбылского района Алматинской области разработана ТОО «Архитектурная студия Құт» заключение госэкспертизы № 18-0393/11 от 16.06.2011 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Капитальный ремонт плотины Аксенгирского водохранилища Жамбылского района Алматинской области, произведена в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

Объем работ соответствует перечисленным финансовым средствам по договору № 93 от 22.07. 2011 года и выполнен на сумму 55 960 000 (Пятьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) тенге.

Председатель комиссии _____ **Насыров М. М.**

Заместитель председателя комисии _____ **Тойбаев С. А.**

Члены комиссии:

_____ **Даурембеков К. Д.**

_____ **Құтбаев Т.**

_____ **Мадияров З. Н.**

_____ **Оразбеков Т. Ж.**

_____ **Рыскулов Р. Б.**

Заказчик : ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «New Construction»
Субподрядчик
Договор : №93 от 22 июля 2011г

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт плотины Аксенгирского водохранилища Жамбылского района Алматинской области**

Наименование обьекта: Укрепление покрытия существующей плотины и дамбы с заменой оборудования водовыпуска и с устройством аварийного водосбросного канала

А К Т N **1**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь** 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета №960.Укрепление покрытия плотины и дамбы								
1.	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер	м3	1038,00	23,25	20,60	24129	21378	0,01	14
		насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т			2,00	4,96	2076	5144	0,02	18
		Итого по разделу: Смета №960.Укрепление покрытия плотины и дамбы								24129
		Раздел: Смета №980.Устройство аварийного водосбросного канала								
2.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы для устройства воронки канала	м3	864,00	26,19	25,02	22632	21618	0,01	7
		аварийного сброса и моста с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,15	6,79	994	5863	0,02	20
3.	Е0101-66-1	Разработка траншей в грунтах 1 группыдля устройства канала	м3	764,00	57,27	53,67	43756	41006	0,03	20
		аварийного сброса по телу плотины с вывозкой грунта при уклоне от 6			3,60	9,61	2750	7341	0,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 15 градусов								
4.	Е0101-67-1	Засыпка траншей в грунтах 1-3 группы на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	м3	64,00	61,42 --	61,42 11,02	3931 --	3931 705	-- 0,04	-- 2
5.	С010334-А4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,4 до 0,6 км	т	2502,40	9,10 1,82	-- --	22772 4554	-- --	0,04 --	96 --
6.	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	м3	14,51	984,55 127,58	308,70 118,53	14290 1852	4480 1720	0,91 0,55	13 8
7.	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	96,72	8636,70 265,50	17,44 5,89	835342 25679	1687 570	1,60 0,03	155 3
8.	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов	м3	369,98	8794,19 95,18	38,87 12,29	3253668 35215	14379 4547	0,62 0,04	230 17
9.	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	14,56	4604,04 4146,75	289,29 78,30	67026 60369	4212 1140	25,90 0,30	377 4
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,26	65000,00 --	-- --	17048 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,77	62000,00 --	-- --	47898 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиляклассаА-III, d 10 мм	т	4,35	67700,00 --	-- --	294701 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	6,82	65900,00 --	-- --	449444 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиляклассаА-III, d 14 мм	т	5,58	61300,00 --	-- --	341940 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 16-18 мм	т	4,85	61200,00 --	-- --	297099 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Смета №980.Устройство аварийного водосбросного канала								5711546
		Раздел: Усиление правой дамбы:(216+36)м х выс 5,5м х 7м (за минусом поз1 - 1038м3 по смете №960)								
16.	Е0101-25-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121	м3	11642,40	6,12	6,12	71219	71219	--	--
					--	1,18	--	13747	0,00	48
17.	Е0101-25-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121	м3	11642,40	4,92	4,92	57323	57323	--	--
					--	0,95	--	11065	0,00	38
18.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	11642,40	29,60	28,57	344575	332682	0,01	80
					0,99	9,56	11526	111330	0,04	407
19.	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 1 км	т	13970,88	19,70	19,70	275226	275226	--	--
					--	3,94	--	55045	0,08	1156
20.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	1м3	23284,80	1,46	1,37	34102	31900	--	--
					--	0,51	--	11875	0,00	57
21.	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	8664,00	23,25	20,60	201401	178441	0,01	120
					2,00	4,96	17328	42935	0,02	147
		Итого по разделу: Усиление правой дамбы:(216+36)м х выс 5,5м х 7м (за минусом поз1 - 1038м3 по смете №960)								983845
		Раздел: Укрепительные работы плотины и дамбы. Дополнительно 111,96 м3=1690м2								
22.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	111,96	9837,60	74,88	1101376	8383	2,94	329
					447,75	25,67	50128	2874	0,10	11
23.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	1,05	2081,68	322,52	2195	340	9,57	10
					1514,25	122,92	1597	130	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм яч 200х200	т	1,08	64100,00 --	-- --	68949 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Укрепительные работы плотины и дамбы. Дополнительно 111,96 м3=1690м2								1172520
		Раздел: Очистка шахты шлюза от мусора вручную								
25.	Е0101-164 -3	Очиска шахты шлюза от мусора вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,00	389,25 389,25	-- --	6228 6228	-- --	2,48 --	40 --
26.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,00	29,64 1,61	28,03 7,06	474 26	448 113	0,01 0,02	0 0
27.	Е0101-145 -3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	16,00	1,82 --	1,82 0,41	29 --	29 7	-- 0,00	-- 0
		Итого по разделу: Очистка шахты шлюза от мусора вручную								6731
		Раздел: Демонтаж подъемников и затворов								
28.	Ц0122-61-1	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	8,00	5467,95 5040,00	427,95 81,00	43744 40320	3424 648	27,00 0,47	216 4
29.	Ц0122-110 -1	Демонтаж затворов, масса до 1 т	т	8,69	24771,15 12937,50	11833,64 2896,87	215346 112471	102875 25184	68,50 16,80	595 146
		Итого по разделу: Демонтаж подъемников и затворов								259089
		Раздел: Демонтаж ограждений высотой 2,9м с сетками шлюзов - 102,54м2 (-36м2 по смете№ 970)								
30.	Е0109-35-1	Демонтаж защитных ограждений оборудования	т	0,64	9319,57 8518,50	439,38 70,88	5923 5414	279 45	51,90 0,34	33 0
		Итого по разделу: Демонтаж ограждений высотой 2,9м с сетками шлюзов - 102,54м2 (-36м2 по смете№ 970)								5923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж ограждения высотой 0,8м решотчатого площадки -11,2м2								
31.	Е0109-35-1	Демонтаж защитных ограждений оборудования	т	0,06	9319,57	439,38	523	25	51,90	3
					8518,50	70,88	478	4	0,34	0
		Итого по разделу: Демонтаж ограждения высотой 0,8м решотчатого площадки -11,2м2								523
		Раздел: Демонтаж металлличесой (верхней защитной) решотки шахты								
32.	Е0139-7-5	Демонтаж металлличесой	т	1,30	9464,85	2392,65	12344	3120	22,37	29
					4167,45	489,23	5435	638	4,60	6
		Итого по разделу: Демонтаж металлличесой (верхней защитной) решотки шахты								12344
		Раздел: Демонтаж лестниц на шлюзах - 4шт								
33.	Е0139-7-5	Демонтаж металлличесих лестниц	т	0,39	9464,85	2392,65	3712	938	22,37	9
					4167,45	489,23	1634	192	4,60	2
		Итого по разделу: Демонтаж лестниц на шлюзах - 4шт								3712
		Раздел: Демонтаж площадки вокруг шлюзов								
34.	Е0146-34-3	Разборка монолитных железобетонных площадок	м3	5,04	4330,04	2095,79	21823	10563	13,32	67
					2234,25	789,37	11261	3978	3,86	19
		Итого по разделу: Демонтаж площадки вокруг шлюзов								21823
		Раздел: Демонтаж металлоконструций крепления на шлюзах								
35.	Е0137-75-1	Демонтаж металлоконструций крепления на шлюзах	т	1,09	4983,21	2488,37	5441	2717	8,40	9
					1485,00	890,82	1621	973	3,74	4
		Итого по разделу: Демонтаж металлоконструций крепления на шлюзах								5441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Замена уплотнительной резины на затворах								
36.	СПрайс	Транспортерная лента	м2	3,71	4613,66	--	17113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Замена уплотнительной резины на затворах								17113
		Раздел: Погрузка и перевозка мусора								
37.	С01031-А2 9-1	Погрузка - мусор строительный	т	14,98	20,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,98	45,00	45,00	674	674	--	--
					--	9,00	--	135	0,19	3
		Итого по разделу: Погрузка и перевозка мусора								974
		Раздел: Армированите монолитного ж/б покрытия моста (по согласованию от 06.09.2011г - замена плит на монолитное исполнение)								
39.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	1,57	50900,00	--	79798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	2,93	48300,00	--	141492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-4	Фиксаторы:Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,21	50600,00	--	10626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Армированите монолитного ж/б покрытия моста (по согласованию от 06.09.2011г - замена плит на монолитное исполнение)								231916
		Раздел: Вертикальные выпуски - усиление ж/б конструкций моста								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14	51000,00 ---	--- ---	7049 ---	--- ---	--- ---	--- ---
		Итого по разделу: Вертикальные выпуски - усиление ж/б конструкций моста								7049
		Раздел: Горизонтальное усиление ж/б конструкций моста								
43.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,31	50900,00 ---	--- ---	15991 ---	--- ---	--- ---	--- ---
44.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,25	48300,00 ---	--- ---	11922 ---	--- ---	--- ---	--- ---
		Итого по разделу: Горизонтальное усиление ж/б конструкций моста								27913
		Раздел: Боковые съезды моста								
45.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,69	61200,00 ---	--- ---	42511 ---	--- ---	--- ---	--- ---
		Итого по разделу: Боковые съезды моста								42511
		Раздел: Устройство водоотбойной монолитной плиты (не учтено в смете 980)								
46.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиляякласса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00 ---	--- ---	6355 ---	--- ---	--- ---	--- ---
		Итого по разделу: Устройство водоотбойной монолитной плиты (не учтено в смете 980)								6355
		Раздел: Устройство опорной плиты верхнего бъефа- по периметру каменной наброски Н=1,2м (не учтено в смете 980)								
47.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	65900,00 ---	--- ---	22276 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: Устройство опорной плиты верхнего бъефа- по периметру каменной наброски Н=1,2м (не учтено в смете 980) 22276

ИТОГО:	8563736	1193298	2453
	398956	307948	2145

Накладные расходы :

На монтажные работы	160760
На общестроительные работы	519396
На металломонтажные работы	12456
Всего накладных расходов:	692613
Итого с накладными	9256348

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	555381
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9811729
Итого с временными, 4,0 %	10204198
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	10617468
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10658285
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	10760327
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	20993398
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	419868
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21413266
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2569592

Итого с НДС ***23982857***

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «New Construction»
Субподрядчик
Договор : №93 от 22 июля 2011г

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт плотины Аксенгирского водохранилища Жамбылского района Алматинской области**

Наименование обьекта: Укрепление покрытия существующей плотины и дамбы с заменой оборудования водовыпуска и с устройством аварийного водосбросного канала

А К Т N **2**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь** 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета №960.Укрепление покрытия плотины и дамбы								
1.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	378,00	9837,60	74,88	3718611	28303	2,94	1111
					447,75	25,67	169250	9703	0,10	36
2.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	3,53	2081,68	322,52	7352	1139	9,57	34
					1514,25	122,92	5348	434	0,60	2
3.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	3,53	64100,00	--	226378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета №960.Укрепление покрытия плотины и дамбы								3952341
		Раздел: Смета №970.Замена оборудование водовыпуска								
4.	Ц0122-62-2	Замена механизмов подъемных с электри ческим приводом,канатные	т	1,02	19613,63	7527,19	20006	7678	53,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однобарабанные,масса до 5 т			9877,50	1764,00	10075	1799	10,23	10
5.	СПрайс	Стоимост ь подъемного механизма	т	8,00	220241,86	--	1761935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0122-120 -1	Замена решетки сороудерживающие глу бинных отверстий,масса до 1 т-4 шт	т	1,09	22083,66	11333,72	23983	12308	43,00	47
					7785,00	3307,50	8455	3592	19,18	21
7.	СПрайс	Стоимост ь решетки	т	4,00	102118,50	--	408474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0168-6-2	Средний ремонт металлических ограждений	м2	36,00	1602,54	43,03	57691	1549	9,61	346
					1535,20	--	55267	--	--	--
		Итого по разделу: Смета №970.Замена оборудование водовыпуска								2272089
		Раздел: Смета №980.Устройство аварийного водосбросного канала								
		==========								
9.	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов	м3	302,71	8794,19	38,87	2662092	11765	0,62	188
					95,18	12,29	28812	3720	0,04	14
10.	Е0106-57- 1	Установка арматуры	1т	7,82	4604,04	289,29	36012	2263	25,90	203
					4146,75	78,30	32436	612	0,30	2
11.	Е0142-5-1	Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами	м3	251,40	438,78	430,77	110308	108295	0,06	14
					8,01	95,50	2014	24008	0,57	143
12.	Е0130-73- 1	Установка стальных сварных перил моста	т	0,68	17298,09	124,87	11832	85	61,00	42
					10732,50	45,00	7341	31	0,22	0
13.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,68	134000,00	--	91656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета №980.Устройство аварийного водосбросного канала								2911901
		Дополнительные работы по деффектому Акту.								
		Раздел: Демонтаж и монтаж подъемников и затворов								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Ц0122-110 -1	Монтаж - Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	8,69	80722,33 25875,00	47334,58 11587,50	701752 224942	411498 100735	137,00 67,21	1191 584
		Итого по разделу: Демонтаж и монтаж подъемников и затворов								701752
		Раздел: Демонтаж и монтаж ограждений высотой 2,9м с сетками шлюзов - 102,54м2 (-36м2 по смете№ 970)								
15.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,64	27923,75 16380,00	9363,77 2107,33	17746 10410	5951 1339	91,00 7,36	58 5
16.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,64	15548,56 14197,50	627,68 101,25	9882 9023	399 64	86,50 0,49	55 0
17.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,49	59500,00 --	-- --	29080 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-76 1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	67,87	502,00 --	-- --	34071 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ограждений высотой 2,9м с сетками шлюзов - 102,54м2 (-36м2 по смете№ 970)								90779
		Раздел: Демонтаж и монтаж ограждения высотой 0,8м решетчатого площадки -11,2м2								
19.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	27923,75 16380,00	9363,77 2107,33	1567 919	526 118	91,00 7,36	5 0
20.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,06	15548,56 14197,50	627,68 101,25	873 797	35 6	86,50 0,49	5 0
21.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,49	45300,00 --	-- --	22324 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,01	44300,00	--	284	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 18 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ограждения высотой 0,8м решетчатого площадки -11,2м2								25047
		Раздел: Демонтаж и монтаж металлической (верхней защитной) решетки шахты								
23.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,30	27923,75 16380,00	9363,77 2107,33	36417 21362	12212 2748	91,00 7,36	119 10
24.	Е0139-7-5	Монтаж металлической	т	1,30	16173,32 6945,75	3418,07 698,90	21093 9058	4458 911	37,28 6,57	49 9
25.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	т	1,33	42500,00 --	-- --	56535 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Демонтаж и монтаж металлической (верхней защитной) решетки шахты								114045
		Раздел: Демонтаж и монтаж лестниц на шлюзах - 4шт								
26.	Е0109-62-3	Изготовление лестниц	т	0,39	27923,75 16380,00	9363,77 2107,33	10952 6424	3672 826	91,00 7,36	36 3
27.	Е0139-7-5	Монтаж металлических лестниц	т	0,39	16173,32 6945,75	3418,07 698,90	6343 2724	1341 274	37,28 6,57	15 3
28.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	т	0,15	42500,00 --	-- --	6424 --	-- --	-- --	-- --
29.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,25	59500,00 --	-- --	14808 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Демонтаж и монтаж лестниц на шлюзах - 4шт								38528
		Раздел: Демонтаж и бетонирование площадки вокруг шлюзов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	м3	5,12	4060,28	178,83	20771	915	2,67	14
					378,00	83,83	1934	429	0,44	2
31.	Е0137-73-3	Бетонирование площадки	м3	5,04	1191,19	142,69	6004	719	4,47	23
					724,50	50,98	3651	257	0,21	1
32.	Е0137-75-1	Установка армосеток	т	0,08	8049,49	3554,81	663	293	14,00	1
					2475,00	1272,60	204	105	5,35	0
33.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм яч 200х200	т	0,08	41200,00	--	3460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтаж и бетонирование площадки вокруг шлюзов								30897
		Раздел: Демонтаж и монтаж металлоконструкций крепления на шлюзах								
		==========								
34.	Е0137-75-1	Установка металлоконструкций крепления на шлюзах	т	1,09	8049,49	3554,81	8789	3882	14,00	15
					2475,00	1272,60	2702	1390	5,35	6
35.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,42	59200,00	--	24979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-88-7	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,69	59000,00	--	40816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтаж и монтаж металлоконструкций крепления на шлюзах								74585
		Раздел: Очистка, шлифовка, окраска демонтируемых металлоконструкций оборудования								
		==========								
37.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	130,00	60,75	--	7898	--	0,34	44
					60,75	--	7898	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	130,00	59,00	47,75	7670	6208	0,07	9
					11,25	18,00	1462	2340	0,09	12
39.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	130,00	20,19	0,05	2625	6	0,03	4
					5,81	0,02	755	3	0,00	0
40.	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных конструкций, количество окрасок 2	м2	130,00	99,74	0,07	12966	9	0,37	48
					60,30	0,02	7839	3	0,00	0
		Итого по разделу: Очистка, шлифовка, окраска демонтируемых металлоконструкций оборудования								31158
		Раздел: Окраска металлоконструкций ограждений, решоток, лестниц								
41.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,13	20,19	0,05	1396	3	0,03	2
					5,81	0,02	402	1	0,00	0
42.	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных конструкций, количество окрасок 2	м2	69,13	99,74	0,07	6895	5	0,37	26
					60,30	0,02	4169	1	0,00	0
		Итого по разделу: Окраска металлоконструкций ограждений, решоток, лестниц								8291
		Раздел: Замена уплотнительной резины на затворах								
43.	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	м	54,00	177,33	1,54	9576	83	0,95	51
					169,65	0,59	9161	32	0,00	0
44.	СПрайс	Транспортерная лента	м2	13,84	4613,66	--	63856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Резина круглая диам 20мм	кг	13,50	571,42	--	7714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,05	149300,00	--	7465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Замена уплотнительной резины на затворах								88611
		Раздел: Штукатурка и окраска бетонных стен								
47.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	60,00	206,84 93,60	2,00 0,27	12410 5616	120 16	0,57 0,04	34 3
48.	Е0115-161-1	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковая за 2 р	м2	60,00	34,09 26,78	2,26 0,86	2046 1607	136 52	0,16 0,00	10 0
		Итого по разделу: Штукатурка и окраска бетонных стен								14456
		Раздел: Усиление правой дамбы:(216+36)м х выс 5,5м х 7м (за минусом поз1 - 1038м3 по смете №960)								
49.	Е0101-27-3	Засыпка баластом толщ 100мм правой дамбы	м3	378,00	7,57 --	7,57 2,46	2862 --	2862 929	-- 0,01	-- 4
50.	Е0101-145-12	Планировка полотна насыпей баластом механизированным способом	м2	3780,00	8,55 4,12	4,43 0,74	32303 15574	16729 2808	0,03 0,00	105 9
51.	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	378,00	10,14 --	10,14 3,61	3833 --	3833 1366	-- 0,01	-- 5
52.	Е0101-132-8к=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	756,00	0,88 --	0,88 0,40	664 --	664 303	-- 0,00	-- 1
		Итого по разделу: Усиление правой дамбы:(216+36)м х выс 5,5м х 7м (за минусом поз1 - 1038м3 по смете №960)								39663
		Раздел: Устройство аварийного водосбросного канала (не учтено в смете 980). Покраска м/к моста.Устройство деформационных швов.								
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ограждений моста грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,84	20,19 5,81	0,05 0,02	401 115	1 --	0,03 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ограждений моста эмалью ХС-710 за один раз	м2	19,84	98,44	0,12	1953	2	0,01	0
					2,77	0,05	55	1	0,00	0
55.	Е0115-173-3	Окраска металлических поверхностей ограждений моста , количество окрасок 2	м2	19,84	99,74	0,07	1978	1	0,37	7
					60,30	0,02	1196	--	0,00	0
56.	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	м	255,60	177,33	1,54	45326	394	0,95	242
					169,65	0,59	43363	151	0,00	1
57.	СПрайс	Транспортерная лента	м2	83,07	3927,96	--	326295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство аварийного водосбросного канала (не учтено в смете 980). Покраска м/к моста.Устройство деформационных швов.								375952
		Раздел: Армированите монолитного ж/б покрытия моста (по согласованию от 06.09.2011г - замена плит на монолитное исполнение)								
		==========								
58.	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	т	4,41	14433,04	6133,63	63635	27043	30,70	135
					5580,00	2147,65	24602	9469	8,49	37
		Итого по разделу: Армированите монолитного ж/б покрытия моста (по согласованию от 06.09.2011г - замена плит на монолитное исполнение)								63635
		Раздел: Боковые съезды моста								
		==========								
59.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	63,00	205,87	33,28	12970	2097	0,03	2
					5,00	11,49	315	724	0,04	3
60.	Е0137-19-1	Установка армосеток горизонтальных массой до 0,5 т	т	0,68	3199,12	1275,19	2179	868	8,37	6
					1521,00	409,37	1036	279	1,12	1
		Итого по разделу: Боковые съезды моста								15148
		Раздел: Бетонирование монолитного ж/б покрытия моста и съездов								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов 7м х	м3	47,25	9474,24 95,18	38,87 12,29	447658 4497	1836 581	0,62 0,04	29 2
		Итого по разделу: Бетонирование монолитного ж/б покрытия моста и съездов								447658
		Раздел: Устройство водоотбойной монолитной плиты (не учтено в смете 980)								
62.	Е0106-57-1	Установка арматуры: сетка С-1	1т	0,09	4604,04 4146,75	289,29 78,30	432 389	27 7	25,90 0,30	2 0
		Итого по разделу: Устройство водоотбойной монолитной плиты (не учтено в смете 980)								432
		Раздел: Устройство опорной плиты верхнего бъефа- по периметру каменной наброски Н=1,2м (не учтено в смете 980)								
63.	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов	м3	24,48	9474,24 95,18	38,87 12,29	231929 2330	951 301	0,62 0,04	15 1
64.	Е0106-57-1	Установка арматуры.	1т	0,33	4604,04 4146,75	289,29 78,30	1526 1374	96 26	25,90 0,30	9 0
		Итого по разделу: Устройство опорной плиты верхнего бъефа- по периметру каменной наброски Н=1,2м (не учтено в смете 980)								233455
		Раздел: Армирование водослива (не учтено в смете 980)								
65.	Е0106-57-1	Установка арматуры.	1т	3,00	4604,04 4146,75	289,29 78,30	13812 12440	868 235	25,90 0,30	78 1
66.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,06	65900,00 --	-- --	201654 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Армирование водослива (не учтено в смете 980)								215466

ИТОГО:	11745551	684130	4482
	759343	172729	931

Накладные расходы :

На монтажные работы	314638
На общестроительные работы	516627
На металломонтажные работы	68341
Всего накладных расходов:	899606
Итого с накладными	12645157

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	628485
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13273642
Итого с временными, 4,0 %	13717771
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	14185439
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14231629
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	14347102
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	27991197
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	559824
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28551021
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3426122
Итого с НДС	***31977143***

Принял:

Сдал: