ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-0102400024/0-20170504-64962661
1.1. Номер учетной системы: 00000000026
2. Дата выписки: 04.05.2017
3. Дата совершения оборота: 30.04.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010240002470 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
8. Адрес места нахождения
г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 9.2. номер 0003375
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 00000000027 11.2. дата 30.04.2017
10. Категория поставщика:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ экспедитор
D ☐ лизингодатель
E ☐ участник договора о совместной деятельности
F ☐ экспортер или участник СРП
10.1. количество
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ918560000005523087
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 150740017366 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
19. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко, Досана Тажиулы 13
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ лизингополучатель
D ☐ участник договора о совместной деятельности
E ☑ государственное учреждение
F ☐ нерезидент
21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 010240002470
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
22.3. Адрес отправки г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13
23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 150740017366
23.2. Наименование Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко, Досана Тажиулы 13

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер Договор №31 от 24.10.2016 дополнительное соглашени
24.2 дата 29.03.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ61070103KSN4305000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа За строительно-монтажные работы
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"Строительство сотой газоснабжения для новых домов 5 квартала в селе С. Шапагатова 2 очередь"		усл	1	93 984 962,4	93 984 962,4			93 984 962,4	12%	11 278 195,49	105 263 157,89		
		Всего по счету:				93 984 962,4		0	93 984 962,4		11 278 195,49	105 263 157,89		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
/6y0ormEDxM/nTZvyb2EHvqwR14+zzFi1FGwJE9e62L2IA4IGOzDRHfAbUly/Magkx9HZFktHjejNWauri/l7w==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Жанна

Счет-фактура № 00000000026 от 4 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000005523087, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 24.10.2016 дополнительное соглашение №1 от 29.03.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко, Досана Тажиулы 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240002470, Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4",г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150740017366, Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко, Досана Тажиулы 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150740017366, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко, Досана Тажиулы 13

ИИК получателя: KZ61070103KSN4305000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство сетей газоснабжения для новых домов 5 квартала в селе С. Шапагатова. 2 очередь"	усл	1	93 984 962,40	93 984 962,40	12%	11 278 195,49	105 263 157,89		
Всего по счету:					**93 984 962,40**		**11 278 195,49**	**105 263 157,89**		

Руководитель: Өмірбек М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК-4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Сагинбаева П.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: "Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5 квартала в селе С.Шапагатов. 2-очередь"
наименование объекта

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2016 года к договору №31 от 24.10.2016 года
номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5 квартала в селе С.Шапагатов. 2-очередь"	505 159 772,78										60 619 172,73	565 778 945,51
2	в т.ч. за апрель месяц 2017 года:		93 984 962,40									11 278 195,49	105 263 157,89
3	Удержание согласно договора - 5%		4 699 248,12									563 909,77	5 263 157,89
	Итого к оплате		89 285 714,28									10 714 285,71	100 000 000,00
	Итого по объекту составляет:		100 000 000,00	(Сто миллионов тенге 00 тиын)									

Заказчик:

подпись

Жанбырбаев Е.Б.
Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Өмірбек М.Ж.
Ф.И.О

Заказчик **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5 квартала в селе С.Шапагатов. 2-очередь"**
наименование, адрес

Объект **"Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5 квартала в селе С.Шапагатов. 2-очередь"**

Договор подряда	номер	31
	дата	24.10.2016
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	29.03.2017

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Локальная ресурсная смета - 2-1-1. Подводящий газопровод.

			Раздел: Точка врезки. Узел 1									
			Раздел: Газопровод высокого давления - надземный									
1	**24**	**Ц13-120101-0213**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**1070**	**2393,7**	**892,55**	**2 561 263**	**955 025**	**891088**	**1,58**	**1691**	
				м трубопровода	**1456,41**	**271,55**	**1 558 361**	**290 561**	**40,6**	**0,21**	**223**	
2	**25**	**Ц13-120101-0214**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**14**	**2622,67**	**906,96**	**36 717**	**12 697**	**12788**	**1,76**	**25**	
				м трубопровода	**1622,33**	**273,14**	**22 713**	**3 824**	**40,6**	**0,21**	**3**	
3	**33**	**Е11-240105-0107 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка**	**14**	**24813,63**	**7187,36**	**347 391**	**100 623**	**122429**	**8,95**	**125**	
				компенсатор	**9124,88**	**2759,08**	**127 748**	**38 627**	**62,1**	**2,57**	**36**	
4	**40**	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**3,33**	**16,74**	**16,74**	**56**	**56**	**17**	**0**	**0**	
				м3 грунта	**0**	**7,34**	**-**	**24**	**59,1**	**0,01**	**0**	
5	**41**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**0,37**	**709,28**	**0**	**262**	**-**	**173**	**0,97**	**0**	
				м3 грунта	**709,28**	**0**	**262**	**-**	**59,1**	**0**	**0**	
6	**42**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**3,33**	**122,08**	**47,73**	**407**	**159**	**219**	**0,11**	**0**	

				м3 уплотненного грунта	74,35	24,2	248	81	59,1	0,03	0
7	43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3,33	51,6	38,77	172	129	48	0,01	0
				м3 уплотненного грунта	8,4	11,25	28	37	59,1	0,01	0
8	45	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,4	24170,36	595,03	33 839	833	3864	3,94	6
				м3	3189,71	241,88	4 466	339	48,5	0,23	0
9	46	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,16	742,95	10,66	4 577	66	830	0,21	1
				м2 поверхности	193,23	1,84	1 190	11	50,8	0	0
10	47	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,2077	175896,46	10909,69	36 527	2 266	6143	42,5	9
				т	39175,65	4587,95	8 135	953	48,5	4,38	1
11	48	С121-060801-0401 # в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0435	345867,21		15 052				
				т							
12	49	С121-060801-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0895	346315,55		31 002				
				т							
13	51	С121-060510-1003 # в ценах I квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,0076	242198,49		1 846				
				т							
			Итого по разделу: Газопровод высокого давления - надземный				3 069 110				
			Раздел: Газопровод среднего давления - подземный								
14	112	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м с устройством обвалования. Группа грунтов 1	21274,11	16,74	16,74	356 059	356 059	111232	0	0
				м3 грунта	0	7,34	-	156 049	59,1	0,01	147
15	113	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2363,79	645,79	0	1 526 520	-	1005150	0,89	2092
				м3 грунта	645,79	0	1 526 520	-	59,1	0	0
16	115	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	7,97	402344,9	132390,95	3 206 689	1 055 156	1797248	306	2439
				км трубопровода	269215,74	52787,01	2 145 649	420 712	62,1	63,4	505
17	116	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,295	379493,74	118337,7	111 951	34 910	63441	296	87
				км трубопровода	260417,84	46942,87	76 823	13 848	62,1	56,49	17
18	129	Е11-220601-0910 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,06	3551204,87	495839,46	213 072	29 750	19180	80,6	5
				км трубопровода	75405,33	185815,63	4 524	11 149	62,1	165,29	10
19	138	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду480	0,03	1194970,18	486887,53	35 849	14 607	18265	662	20
				км трубопровода	656704	205550,89	19 701	6 167	62,1	194,34	6

20	142	Е11-220601-0910 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,03	3551204,87	495839,46	106 536	14 875	9590	80,6	2
				км трубопровода	75405,33	185815,63	2 262	5 574	62,1	165,29	5
21	153	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	40	1325,4	15,81	53 016	632	23968	0,91	36
				м трубы, уложенной в футляре	836,05	2,77	33 442	111	62,1	0	0
22	155	Е11-220601-0910 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,04	3551204,87	495839,46	142 048	19 834	12787	80,6	3
				км трубопровода	75405,33	185815,63	3 016	7 433	62,1	165,29	7
23	168	Е11-220601-0910 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,026	3551204,87	495839,46	92 331	12 892	8311	80,6	2
				км трубопровода	75405,33	185815,63	1 961	4 831	62,1	165,29	4
24	171	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду480	0,0228	1194970,18	486887,53	27 245	11 101	13881	662	15
				км трубопровода	656704	205550,89	14 973	4 687	62,1	194,34	4
25	173	Е11-220601-0910 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0228	3551204,87	495839,46	80 967	11 305	7288	80,6	2
				км трубопровода	75405,33	185815,63	1 719	4 237	62,1	165,29	4
26	174	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	22,8	1325,4	15,81	30 219	360	13662	0,91	21
				м трубы, уложенной в футляре	836,05	2,77	19 062	63	62,1	0	0
27	176	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду325	0,019	905680,41	359263,97	17 208	6 826	8753	504	10
				км трубопровода	499968	152341,85	9 499	2 894	62,1	145,33	3
28	178	Е11-220601-0908 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,019	2666689,85	343827,45	50 667	6 533	4756	68,3	1
				км трубопровода	63898,07	148106,15	1 214	2 814	62,1	130,41	2
29	179	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	19	1097,08	11,86	20 845	225	11088	0,9	17
				м трубы, уложенной в футляре	827,76	1,94	15 727	37	62,1	0	0
30	184	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,06	1231889,62	194,62	73 913	12	10075	196	12
				км трубопровода	178644,2	55,31	10 719	3	62,1	0,06	0

31	188	Е11-220501-0104	Укладка резервного футляра из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,06	275658,37	65497,72	16 540	3 930	9861	236	14
				км трубопровода	210065,96	25767,61	12 604	1 546	62,1	31,17	2
32	196	Ц13-100904-0101 К=0,3	Устройство сигнальной ленты. Прокладка в траншее	8,35	17267,14	11195,39	144 181	93 482	39592	6,3	53
				км кабеля	6071,75	2915,14	50 699	24 341	42,8	2,71	23
33	199	Е11-250210-0104	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,295	844234,65	684335,86	249 049	201 879	62585	145	43
				км трубопровода	139746,65	148469,85	41 225	43 799	58,7	142,15	42
34	200	Е11-250210-0106	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	7,97	1003031,02	816259,59	7 994 157	6 505 589	1989546	169	1347
				км трубопровода	162877,13	175584,51	1 298 131	1 399 409	58,7	167,85	1338
35	201	Ц13-390201-0517	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	704	2219,8	75,67	1 562 741	53 272	681989	2	1408
				стык	2066,6	0	1 454 886	-	40,6	0	0
36	202	Ц13-390201-0526	Трубопровод, диаметр 480 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	40	2256,46	75,67	90 259	3 027	38812	2	80
				стык	2066,6	0	82 664	-	40,6	0	0
37	203	Е11-240207-0201	Трубкаконтрольная с ковером. Устройство	11	6129,64	1291,97	67 426	14 212	24138	2,74	30
				шт.	2467,21	521,1	27 139	5 732	62,1	0,48	5
38	204	С121-060801-0301 # в ценах I квартала 2016 года	Стоимость м/к ковера	0,5676	387514,24		219 953				
				т							
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления - подземный				16 489 441				
			ИТОГО:				19 558 552	9 522 318			9596
							8 577 310	2 449 893			2387
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1 664 269				
			На общестроительные работы				5 358 528				
			На металломонтажные работы				11 357				
			Всего накладных расходов:				7 034 153				
			Итого с накладными				26 592 706				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				-				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26 592 706				

Локальная ресурсная смета - 2-2-1. Квартальный газопровод

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Газопровод среднего давления - подземный								
1	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м с устройством обвалования. Группа грунтов 1	21665,259	16,74	16,74	362 605	362 605	113277	0	0
				м3 грунта	0	7,34	-	158 918	59,1	0,01	150
2	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2407,251	645,79	0	1 554 587	-	1023631	0,89	2130
				м3 грунта	645,79	0	1 554 587	-	59,1	0	0
3	18	Ц13-100904-0101 К=0,3	Устройство сигнальной ленты. Прокладка в траншее	4,711	17267,14	11195,39	81 346	52 741	22338	6,3	30
				км кабеля	6071,75	2915,14	28 604	13 733	42,8	2,71	13
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления - подземный				1 998 538				
			Раздел: Защитные футляры для прохода через дорогу								
4	30	Е11-250119-0101	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	0,24	2659,76	265,73	638	64	107	0,54	0
				м2 футеровки	440,88	106,77	106	26	58,7	0,11	0
			Итого по разделу: Защитные футляры для прохода через дорогу				638				
			Раздел: Газопровод низкого давления - подземный								
5	267	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	75438	16,74	16,74	1 262 584	1 262 584	394430	0	0
				м3 грунта	0	7,34	-	553 351	59,1	0,01	521
6	268	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	8382	645,79	0	5 413 040	-	3564262	0,89	7418
				м3 грунта	645,79	0	5 413 040	-	59,1	0	0
7	269	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	4,291	402344,9	132390,95	1 726 462	568 090	967627	306	1313
				км трубопровода	269215,74	52787,01	1 155 205	226 509	62,1	63,4	272
8	270	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1029,84	2893,08	113,53	2 979 407	116 914	679599	1,02	1050
				м3 основания	797,67	32,26	821 473	33 225	62,1	0,04	36
9	271	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	31,75	297769,43	80366,6	9 454 179	2 551 640	5518836	247	7842
				км трубопровода	217308,13	31708,72	6 899 533	1 006 752	62,1	38,24	1214
10	273	С123-010502-0817 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 18599-2001	2642,99	3164,61		8 364 026				
				м							
11	275	С123-010201-0258 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	13	18827,54		244 758				
				м							
12	280	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SKALA GROUP"	Неразъемное соединение НС ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 315/ст273	13	126208,5		1 640 711				
				шт							
13	283	С123-010201-0238 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	1	8141,16		8 141				
				м							

14	288	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SKALA GROUP"	Неразъемное соединение НС ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160/ст159	1 шт	26252,4		26 252				
15	297	С123-010502-0826 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 ГОСТ 18599-2001	303 м	24868,11		7 535 037				
16	320	С123-010502-0820 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 ГОСТ 18599-2001	824,16 м	6264,81		5 163 206				
17	332	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SKALA GROUP"	Неразъемное соединение НС ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63/ст57	68 шт	6776,97		460 834				
18	343	С123-010502-0820 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 ГОСТ 18599-2001	20,2 м	6264,81		126 549				
19	360	С123-020302-2619 # в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25 шт.	16327,83		408 196				
20	361	С123-020302-2613 # в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7 шт.	2991,28		20 939				
21	362	С123-020302-6150 # в ценах I квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5 шт.	4283,83		21 419				
22	363	С123-020302-6167 # в ценах I квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 315x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5 шт.	7230,89		36 154				
23	364	С123-020302-8913 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 шт.	1822,94		3 646				
24	365	С123-020201-6109 # в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	86 комплект	14740,23		1 267 660				
25	366	С123-020201-6106 # в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	6 комплект	9281,63		55 690				
26	372	СЦЕНОВОЕ предложение ИП Липай	Детекционная сигнальная лента с прикатным металлическимпроводником (в бухте 250м)	145 бухта	5508,37		798 714				
27	382	С123-010502-0815 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 ГОСТ 18599-2001	5 м	1933,93		9 670				
			Итого по разделу: Газопровод низкого давления - подземный				47 027 274				
			ИТОГО:				49 026 450	4 915 212			20 421
			Накладные расходы :				15 873 080	1 993 126			2 844

			На монтажные работы				75 743				
			На общестроительные работы				12 261 769				
			На сантехнические работы				1 580 478				
			Всего накладных расходов:				13 917 990				
			Итого с накладными				62 944 440				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				-				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				62 944 440				
			Всего:				89 537 146				

			Временные здания и сооружения	1,30%			1 163 982,90				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				90 701 128,90				
			Доп. Затраты при производстве СМР в зимнее время	0,57750%			523 799,02				
			Итого по сметному расчету в ценах 2016 года				91 224 927,92				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 3 кв. 2016 года К=	1,03			93 984 962,40				
			НДС	12%			11 278 195,49				
			Итого с НДС				105 263 157,89				
			Удержание согласно договора	5%			5 263 157,89				
			Итого к оплате:				100 000 000,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

(подпись) **Жанбырбаев Е.Б.** (Ф.И.О.)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"

(подпись) **Өмірбек М.Ж.** (Ф.И.О)

Технадзор:
Директор ТОО "Мангыстау Инжиниринг"

(подпись) **Әбіш М.Қ.** (Ф.И.О.)