Форма 4

Наименование стройки - Строительство надземного газопровода среднего (0,3МПа) и низкого (0,005 Мпа) давления к рестарану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу:Муканова 193

Наименование объекта -

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за ноябрь 2017 г.

на Газификация

Основание:

Сметная стоимость	3199,309	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4886	чел.-ч
Сметная заработная плата	520,757	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-11-3**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**2750**	**18,83**	**17,79**	**51787**	**48927**	**15762**	**0,01**	**17**
		м3		**1,04**	**4,87**	**2860**	**13389**	**97**	**0,02**	**48**
2	**Е0101-27-6**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**2750**	**3,82**	**3,82**	**10502**	**10502**	**3534**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,32**	**--**	**3644**	**97**	**--**	**12**
3	**Е010333-А10-4**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4**	**4812,5**	**153,10**	**153,10**	**736794**	**736794**	**147359**	**--**	**--**
		т		**--**	**30,62**	**--**	**147359**	**100**	**0,64**	**3095**
4	**Е0122-8-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с гидравлическим испытанием**	**0,55**	**70074,97**	**10674,97**	**38541**	**5871**	**37793**	**270,00**	**149**
		км		**48825,00**	**4032,00**	**26854**	**2218**	**130**	**19,69**	**11**
5	**Е0122-8-1**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	**1,116**	**62546,88**	**6788,50**	**69802**	**7576**	**69987**	**253,00**	**282**
		км		**45675,00**	**2565,00**	**50973**	**2863**	**130**	**12,52**	**14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-228 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	550	1007,00	--	553850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	1116	410,00	--	457560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
9	СПрайс-лист	ШГРП с решулятором давления РДНК-1000	1	0,56	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,8	247994,13	49389,75	446389	88902	190551	312,70	563
		т		62775,00	18657,00	112995	33583	130	91,12	164
11	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,231	420081,51	68116,36	97039	15735	21105	256,00	59
		км		44550,00	25731,00	10291	5944	130	125,67	29
12	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	2	17937,36	627,68	35875	1255	25738	86,50	173
		т		14197,50	101,25	28395	203	90	0,49	1
13	СПрайс-лист	Стоимость металлоконструкций	2	0,21	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2503796	915848			1254
			Тенге			234285	209309			3374
	Стоимость оборудования -		Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1450855				
	Материалы -		Тенге			332575				
	Всего заработная плата -		Тенге				412971			
		Накладные расходы -	Тенге			486090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2053162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				485885			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35875				
	Материалы -		Тенге			6224				
	Всего заработная плата -		Тенге				28598			
		Накладные расходы -	Тенге			25738				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				32458			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1017065				
	Материалы -		Тенге			3452				
	Всего заработная плата -		Тенге				2025			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1011410				
		Накладные расходы -	Тенге			2592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1080836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2414			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3199309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4886
		Сметная заработная плата -	Тенге				520757			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.									
	Итого прямых затрат					2503796				
	Накладные расходы		514420,24							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		181092,95							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3199309				
	Итого с затратами на выслугу лет		3199308,2	31993,08	3231301,31					
	Итого с затратами на доп. отпуска		3199308,2	12797,23	3244098,55					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017		3244099,1	9497884,99						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		9497884,9	189957,70	9687842,69					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1162541,12						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					10850384				
	Итого с учетом скидки					3847540				

Заказчик:

Подрядчик:

Республика Казахстан г. Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Production Construction & Invest

Заказчик: ИП Смакова
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абылайхана, 46/91, кв.48

ИИК KZ918745210002400141 00 в банке АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Подрядчик: ТОО «Almaty Production Construction & Invest»
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь 2017 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		АРС-52/17	05.11.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство надземного газопровода среднего (0,3МПа) и низкого (0,005 Мпа) давления к рестарану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу:Муканова 193	3 847 540	3 847 540						412 236	3 847 540
Итого									**3 847 540**

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 0000000194 от 28 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740001327, 050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0069788, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000006331097, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52/17 от 05.10.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылайхана,46/91,кв. 48

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740001327, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ИИН: 671101401837, Смакова ИП, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылайхана,46/91,кв. 48

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Смакова ИП

БИН и адрес места нахождения получателя: ИИН: 671101401837, Смакова ИП, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылайхана,46/91,кв. 48

ИИК получателя: KZ918745210002400141 00, в банкеАО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземного газопровода среднего (0,30МПа) и низкого (0,005МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193	Услуга	1	3 847 540,00	3 435 303,57	12%	412 236,42	3 847 540,00		
Всего по счету:					**3 435 303,57**		**412 236,42**	**3 847 540,00**		

Руководитель:Абросимов Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Индивидуальный предприниматель Смакова Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылайхана,46/91,кв. 48** — **671101401837**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченой ответственностью Алматы Producion Construction & Invest, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Маметова 76** — **040740001327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) АРС-52/17

Номер документа	Дата составления
1	28.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подземного газопровода среднего (0,30МПа) и низкого (0,005МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193			усл	1	3 847 540,00	3 847 540,00
				Итого	1	x	3 847 540,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2017

АКТ

Приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Объект: «Строительство подземного газопровода среднего (0,30МПа) и низкого (0,005МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193»

(наименование и адрес объекта)

г. Алматы **«20» декабря 2017г**

Приемная комиссия в составе:

- Председатель комиссии –Представитель заказчика: ИП «Смакова»

Членов комиссии – представителей:

- Представителя ГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Волков К.

-ТОО «СейсмоСтройЗащита» Булаткулов Б. (технический надзор)

- Эксплуатирующая организация АО «КазТрансГаз - Алматы» - гл. инженер Есим К.К

- ГИП ТОО «Алматы Production Construction & Invest» Чуакбаев Ж.К. (авторский надзор)

- Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest» - Абросимов Н.Ю.

(монтажная организация)

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком: **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством объекте**:**

Объект: **«Строительство подземного газопровода среднего (0,30МПа) и низкого (0,005МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193»**

(наименование и адрес объекта)

субподрядными организациями нет

(наименование организации)

выполнены следующие работы *Строительство подземного газопровода среднего (0,30МПа) и низкого (0,005МПа) давления:Д57х3.0мм L=1116.0 м; Д108х3.5мм L=550,0 м; ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу:Муканова 193*

2.Проект **№ 44-2017-ГСН** разработан **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(наименование организации)

3.Строительство газопровода осуществлялось в сроки:

начало работ: 15 августа 2017г *(месяц, год)* окончание работ: 10 декабря 2017г *(месяц, год)*

4.Документация на законченной строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4.03. -01-2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

Объект: «Строительство подземного газопровода среднего (0,30МПа) и низкого (0,005МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193»

(наименование и адрес объекта)

Подземный и надземный газопровод среднего и низкого давления

Решение приемной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой документацией с «20» декабря 2017 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Заказчик: ИП «Смакова» _____

Эксплуатирующая организация:
АО «КазТрансГаз – Аймак» _____ Есим К.К
МП

Специалист ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы _____ Волков К.
МП

Технический надзор: «СейсмоСтройЗащита» _____ Булаткулов Б.
МП

Авторский надзор:
ТОО «Алматы Production Construction & Invest» _____ Чуакбаев Ж.К.
МП

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest» _____ Абросимов Н.Ю
МП

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: газификация
деректер базасына енгізілді
№ 1581 14 12 2017 ж.
Басты маман:



Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» декабря 2017 г.

Заказчик **ИП «Смакова»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании

Декларации о соответствии от 12 декабря 2017 года, ТОО "Алматы Production Construction & Invest" г.Алматы,ул.Маметова 76 Директор Абросимов Н.Ю.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 06 декабря 2017года ТОО«СейсмоСтройЗащита»

эксперт(ы) по техническому надзору

Булаткулов С.А. №03368 от 05.03.2015г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 07.12.2017г. ТОО «Алматы Production Construction & Invest», Чуакбаев Ж.К, приказ № 17 от 16 октября 2015 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство подземного газопровода среднего (0,30 МПа) и низкого (0,005 МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Алматы, ул.Муканова 193.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **15 октября 2015 года**;

акт на право собственности на земельный участок №0052820 выдан Акиматом Алматинского филиала РГП «НПЦзем»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы" KZ28REA01585917 от 10.10.2017г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Алматы Production Construction & Invest», № 44-2017-АРС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ИП «Смакова»**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **10.2017 г;**

(месяц, год)

окончание работ **11.2017 г;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;
фактически **1** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	225,5	-	225,5	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные расчетные данные по объекту

Газораспределительная сеть, в составе предусматриваются:		
-подземный газопровод среднего давления диаметром 110х10мм	**м**	**161,5**
- надземный газопровод среднего давления диаметром 108х4,5мм	**м**	**2,0**
- надземный газопровод среднего давления диаметром 57х3мм	**м**	**2,0**
-надземный газопровод низкого давления диаметром 57х3мм	**м**	**60,0**
Общая протяженность сетей:	м	225,5
- подземный газопровод	м	225,5

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **3847540** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3128050** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **57715** тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3847540** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных

работ **3128050** тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **57715** тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подземного газопровода среднего (0,30 МПа) и низкого (0,005 МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу : Муканова 193**

наименование объекта

принять в эксплуатацию.

Заказчик
ИП «Смакова» **Смакова Г.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» **Булаткулов С.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Республика Казахстан г. Алматы «Сейсмостройзащита» Товарищество с ограниченной ответственностью ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА от 13.12.17

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Алматы Production Construction & Invest» **Чуакбаев Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алматы Production Construction & Invest» **Абросимов Н.Ю.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Прошнуровано и
пронумеровано _____ стр

Республика Казахстан Алматы қаласы
ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
СМАКОВА
Гульбану
Жангалиевна
индивидуальный
предприниматель
РНН 600718982628
Республика Казахстан город Алматы

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 6 » декабря 2017 г.

Технический надзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»
г. Алматы, пр. Достык 85
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Булаткулов С.А. №03368 от 05.03.2015г**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора №1 от 26 сентября 2017г.**
по объекту: **«Строительство подземного газопровода среднего (0,30 МПа) и низкого (0,005 МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ИП «Смакова»**
руководитель Смакова Г.Ж.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Алматы Production Construction & Invest», ГСЛ №12018624 от 26.11.2012г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Абросимова Николая Юрьевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **30.10.2017 г;** окончание работ **28.11.2017г;**
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **1** месяц; фактически **1** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего **3847540** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3128050** тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **57715** тенге; услуги техническому надзору **76950** тенге; стоимость ПИР с экспертизой **577130** тенге; услуги авторскому надзору **7695** тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3847540** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **3128050** тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **57715** тенге услуги авторскому надзору **7695** тенге; услуги техническому надзору **76950** тенге; стоимость ПИР с экспертизой **577130** тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

Проект №44-2017-ГСН

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ИП«Смакова»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «СейсмоСтройЗащита»,

Булаткулов С.А. №03368 от 05.03.2015г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Подпись

Республика Казахстан г. Алматы
«Сейсмостройзащита»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
от 06.12.17
Булаткулов С.А.

Прошнуровано и
пронумеровано 27 стр

Республика Казахстан г. Алматы
«Сейсмостройзащита»
Товарищество с ограниченной
ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
от
Булатов С.А

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 07 » декабрь 2017 г.

Авторский надзор ТОО «Алматы Production Construction & Invest», г.Алматы,ул.Маметова 76, Директор Абросимов Н.Ю.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Чуакбаев Ж.К, приказ № 17 от 16 октября 2015 года.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора **№1 от 28 сентября 2017 года**
№ договора и дата

по объекту, **«Строительство подземного газопровода среднего (0,30 МПа) и низкого (0,005 МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193»**

заказчиком которого является **ИП«Смакова»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Алматы Production Construction & Invest» ГСЛ №12018624 от 26.11.2012г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Абросимова Николая Юрьевича** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10.2017 г;**
(месяц, год)

окончание работ **11.2017г;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1** месяц; фактически **1** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

Проект №44-2017-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ИП «Смакова»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»,**

Директор Абросимов Н.Ю.

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору:

Чуакбаев Ж.К, приказ № 17 от 16 октября 2015 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись

М.П.

Прошнуровано и
пронумеровано 1-X стр

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 12 » декабрь 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО " Алматы Production Construction & Invest " г.Алматы,ул.Маметова 76**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Абросимова Николая Юрьевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подземного газопровода среднего (0,30 МПа) и низкого (0,005 МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ИП «Смакова»**
директор Смакова Г.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация
ТОО «Алматы Production Construction & Invest», №44-2017-АРС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ИП «Смакова»**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом Ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	225,5	-	225,5	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газораспределительная сеть, в составе предусматриваются:		
-подземный газопровод среднего давления диаметром 110х10мм	**м**	**161,5**
- надземный газопровод среднего давления диаметром 108х4,5мм	**м**	**2,0**
- надземный газопровод среднего давления диаметром 57х3мм	**м**	**2,0**
-надземный газопровод низкого давления диаметром 57х3мм	**м**	**60,0**
Общая протяженность сетей:	м	225,5
- подземный газопровод	м	225,5

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10.2017 г;**
(месяц, год)

окончание работ **11.2017 г;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;
фактически **1** месяц;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство подземного газопровода среднего (0,30 МПа) и низкого (0,005 МПа) давления к ресторану с установкой ШГРП с РДНК 1000, расположенного по адресу: Муканова 193»**
наименование объекта

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Абросимов Н.Ю.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Прошнуровано и
пронумеровано 37 стр