«Утверждаю»
Начальник управления
Здравоохранения г. Алматы
_____ Е.Е.Дурумбетов

07 июля 2011года

АКТ
Сдачи-приемки выполненных работ
По капитальному ремонту ГККП городская клиническая больница № 4 г. Алматы

Мы ниже подписавшие комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Главный врач — Аманов А.

Члены комиссии:
Начальник отдела строительства сейсмоусиления, строительства Управления здравоохранения — Павлов В.И.

ТОО «Intek Ltd»- тех. Надзор — Мазницын А.П.

Директор ТОО «New construction» — Рыскулов Р.Б.

Составили настоящий акт в том, что объем выполненных работ согласно дефектному акту и проектно –сметной документации соответствует СНиП и техническим нормам.. Работы выполнены в полном объеме на сумму 49 690 000 (Сорок девять миллионов шестьсот девяносто тысяч тенге 00тиын).
Сроки выполнения:

По договору:
Начало « 09 » марта 2011г.
Окончание « 07 » июля 2011 г.
По факту:
Начало « 09 » марта 2011г.
Окончание «07 » июля 2011 г.

Председатель комиссии:
Главный врач _____ Аманов А.

Члены комиссии:
Начальник отдела строительства сейсмоусиления , строительства Управления здравоохранения _____ Павлов В.И.

ТОО «Intek Ltd»- тех. Надзор _____ Мазницын А.П.

Директор ТОО «New construction» _____ Рыскулов Р.Б.

Заказчик ГУ "Управление здравоохранения г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"
Субподрядчик
Договор № 167 от 09.03 20011г

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт зданий ГККП
«Городская клиническая больница №4» по ул.Папанина 220

Наименование обьекта: Капитальный ремонт зданий ГККП
«Городская клиническая больница №4» и прилегающая территория

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель** 2011 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Фасад дворовой Главного корпуса. Карниз.									
1.	E0162-3-1 Простая масляная окраска карнизов, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	55,00	49,56 26,93	0,04 0,01	2726 1481	2 1	0,16 0,00	9 0
	Итого по разделу: Фасад дворовой Главного корпуса. Карниз.								2726
	Раздел: Фасад дворовой Главного корпуса. Керамогранит.									
2.	E0134-56-1 Устройство каркасов из алюминиевого профиля с комплектующими для отделки стен панелями из керамогранита	м2	375,00	310,54 263,93	9,19 3,51	116453 98972	3445 1317	1,64 0,02	617 6
3.	C11011-90 1 Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,75	179900,00 --	-- --	134925 --	-- --	-- --	-- --
4.	C11011-10 40 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,02	92100,00 --	-- --	1727 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С11011-137	Дюбель шурупы /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 3х68,5 мм	кг	9,38	365,00 -- --	-- -- --	3422 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
6.	Е0134-60-6	Облицовка каркасов стен керамогранитом	м2	375,00	346,74 344,14	0,95 0,35	130027 129052	356 132	2,13 0,00	798 1
7.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 8-10 мм, плита светлая	м2	375,00	1180,00 -- --	-- -- --	442500 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Фасад дворовой Главного корпуса. Керамогранит								829053
		Раздел: Фасад Аптеки. Керамогранит								
8.	Е0134-56-1	Устройство каркасов из алюминиевого профиля с комплектующими для отделки стен панелями из керамогранита	м2	190,00	310,54 263,93	9,19 3,51	59003 50146	1746 667	1,64 0,02	312 3
9.	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,38	179900,00 -- --	-- -- --	68362 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,01	92100,00 -- --	-- -- --	875 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	С11011-137	Дюбель шурупы /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 3х68,5 мм	кг	4,75	365,00 -- --	-- -- --	1734 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	Е0134-60-6	Облицовка каркасов стен керамогранитом	м2	183,50	346,74 344,14	0,95 0,35	63626 63149	174 65	2,13 0,00	390 0
13.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 8-10 мм, плита светлая	м2	183,50	1180,00 -- --	-- -- --	216530 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Фасад Аптеки. Керамогранит								410130
		Раздел: Фасад здание Гинекологии, терапии. Керамогранит								
14.	Е0134-56-	Устройство каркасов из	м2	911,40	310,54	9,19	283027	8373	1,64	1499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	алюминиевого профиля с комплектующими для отделки стен панелями из керамогранита			263,93	3,51	240541	3201	0,02	16
15.	С11011-90 1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	1,82	179900,00	--	327922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-10 40	Шурупы	т	0,05	92100,00	--	4197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-13 7	Дюбель шурупы /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 3х68,5 мм	кг	22,79	365,00	--	8317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0134-60-6	Облицовка каркасов стен керамогранитом	м2	850,60	346,74	0,95	294935	808	2,13	1810
					344,14	0,35	292723	300	0,00	1
19.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 8-10 мм, плита светлая	м2	850,60	1180,00	--	1003708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад здание Гинекологии, терапии. Керамогранит								1922105
ИТОГО:							3164016	14905		5435
							876064	5683		28

Накладные расходы :

На общестроительные работы	872724
Всего накладных расходов:	872724
Итого с накладными	4036740

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	242204
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4278944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	7801481
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	156030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7957511
Налог на добавленную стоимость, 12 %	954901
Итого с НДС	***8912412***

Принял:

Сдал:

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

Заказчик ГУ "Управление здравоохранения г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"
Субподрядчик
Договор № 167 от 09.03 20011г

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт зданий ГККП
«Городская клиническая больница №4» по ул.Папанина 220

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГККП
«Городская клиническая больница №4» и прилегающая территория

А К Т **N 2**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль** 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п мех.	осн. з/п.	в т.ч. з/п мех.	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад дворовой Главного корпуса								
1.	Е0162-3-1	Простая масляная окраска карнизов, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	55,00	49,56 26,93	0,04 0,01	2726 1481	2 1	0,16 0,00	9 0
2.	Е0134-56-1	Устройство каркасов из алюминиевого профиля с комплектующими для отделки стен панелями из керамогранита	м2	375,00	310,54 263,93	9,19 3,51	116453 98972	3445 1317	1,64 0,02	617 6
3.	С11011-90-1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,75	179900,00 --	-- --	134925 --	-- --	-- --	-- --
4.	С11011-10-40	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,02	92100,00 --	-- --	1727 --	-- --	-- --	-- --
5.	С11011-13-7	Дюбель шурупы /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 3х68,5 мм	кг	9,38	365,00 --	-- --	3422 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0134-60-6	Облицовка каркасов стен керамогранитом	м2	375,00	346,74 344,14	0,95 0,35	130027 129052	356 132	2,13 0,00	798 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 8-10 мм, плита светлая	м2	375,00	1180,00 --	-- --	442500 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0110-91-8	Установка алюминиевых витражей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	75,00	348,93 171,01	18,88 6,57	26170 12826	1416 493	1,02 0,03	77 2
9.	С12031-50	Витражи алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-12Н из алюминиевых сплавов	шт	75,00	14100,00 --	-- --	1057500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фасад дворовой Главного корпуса								1915449
		Раздел: Фасад Аптеки								
10.	Е0134-60-6	Облицовка каркасов стен керамогранитом	м2	6,50	346,74 344,14	0,95 0,35	2254 2237	6 2	2,13 0,00	14 0
11.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 8-10 мм, плита светлая	м2	6,50	1180,00 --	-- --	7670 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фасад Аптеки								9924
		Раздел: Фасад здание Гинекологии, терапии								
12.	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из пластин	м3	1,50	12593,89 3105,00	327,33 123,75	18891 4658	491 186	20,10 0,60	30 1
13.	Е0110-7-2	Обшивка каркаса карниза и слухового окна сталью листовой	м2	150,00	295,95 27,90	4,32 1,64	44392 4185	648 246	0,18 0,01	27 1
14.	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	2,10	109500,00 --	-- --	229950 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0134-56-1	Устройство каркасов из алюминиевого профиля с комплектующими для отделки стен панелями из керамогранита	м2	38,60	310,54 263,93	9,19 3,51	11987 10188	355 136	1,64 0,02	63 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,08	179900,00	--	13888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-1040	Шурупы	т	0,00	92100,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-137	Дюбель шурупы /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 3х68,5 мм	кг	0,96	365,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0134-60-6	Облицовка каркасов стен керамогранитом	м2	99,40	346,74	0,95	34466	94	2,13	211
					344,14	0,35	34207	35	0,00	0
20.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 8-10 мм, плита светлая	м2	99,40	1180,00	--	117292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из пластин	м3	1,50	12593,89	327,33	18891	491	20,10	30
					3105,00	123,75	4658	186	0,60	1
22.	Е0110-7-2	Обшивка каркаса входной группы	м2	150,00	295,95	4,32	44392	648	0,18	27
					27,90	1,64	4185	246	0,01	1
23.	С11011-491	Пластики древесные слоистые, марки ДСП-В толщиной 3 мм	т	0,40	338400,00	--	135360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	4,20	59,88	6,55	251	28	0,36	2
					53,33	1,04	224	4	0,01	0
25.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	10,00	6,47	0,30	65	3	0,04	0
					6,17	0,05	62	1	0,00	0
26.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	2,00	698,67	30,35	1397	61	4,50	9
					668,32	2,93	1337	6	0,19	0
27.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,20	446,86	128,16	1877	538	1,03	4
					174,40	44,59	732	187	0,17	1
28.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0107-57-8	Герметизация металлических дверных блоков	м	12,00	165,85	48,59	1990	583	0,18	2
					29,50	18,36	354	220	0,09	1
30.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	6,00	60,99	1,83	366	11	0,36	2
					55,46	0,29	333	2	0,00	0
31.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	28,80	31,00	--	893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	7,20	37,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	6,00	285,16	2,63	1711	16	0,45	3
					74,78	0,99	449	6	0,00	0
		Итого по разделу: Фасад здание Гинекологии, терапии								729056
		Раздел: Ограждение								
34.	Е0109-61-10	Демонтаж ограждений,/на разборку	т	240,00	5965,68	1671,29	1431764	401111	21,06	5054
					3672,00	206,80	881280	49632	0,94	227
35.	Е0107-24-2К=0,6	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 2,5 м	м	200,00	305,39	211,83	61078	42366	0,55	109
					89,10	59,43	17820	11886	0,22	44
36.	У1-34-11	Ворота металлические распашные с калиткой, высотой 2 м, типа РСВ, строительные работы	ворота	3,00	48262,87	2526,67	144789	7580	23,00	69
					3811,50	778,32	11434	2335	3,80	11
37.	С12022-6	Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	103600,00	--	310800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0114-17-1	Забивка металлических кольев	т	0,20	16778,23	3590,94	3356	718	60,90	12
					10440,00	596,25	2088	119	2,91	1
39.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,20	45300,00	--	9060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	160,00	663,75 663,75	-- --	106200 106200	-- --	4,11 --	658 --
41.	Е0114-24-1	Установка столбов из труб Д57	констр.	160,00	228,58 191,25	9,20 4,50	36573 30600	1472 720	1,14 0,02	182 3
42.	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	480,00	363,00 --	-- --	174240 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,80	18679,34 7560,00	11119,34 4200,75	14943 6048	8895 3361	42,50 20,52	34 16
44.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,48	52400,00 --	-- --	25152 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,32	45300,00 --	-- --	14496 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-1-5	Заливка бетона вокруг столбов	м3	32,00	7505,05 1021,50	112,36 42,44	240162 32688	3596 1358	6,34 0,21	203 7
47.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную под ленточный фундамент	м3	33,00	338,96 338,96	-- --	11186 11186	-- --	2,17 --	72 --
48.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	11,00	1679,27 123,75	100,89 38,25	18472 1361	1110 421	0,85 0,18	9 2
49.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм под ограждение	м3	55,00	7181,73 672,75	441,82 166,90	394995 37001	24300 9179	4,14 0,82	228 45
50.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,55	53000,00 --	-- --	28917 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00 --	-- --	820 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0109-61-	Монтаж ограждений решетчатых	т	8,64	11267,24	2984,46	97349	25786	40,37	349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10				7038,00	369,29	60808	3191	1,69	15
53.	С12021-87	Ограждение из решеток горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	8,64	180100,00 --	-- --	1556064 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, ограждении белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	480,00	164,61 124,20	0,09 0,02	79014 59616	42 12	0,74 0,00	357 0
55.	Е0109-61-10	Монтаж ограждений из профнастила	т	7,20	11267,24 7038,00	2984,46 369,29	81124 50674	21488 2659	40,37 1,69	291 12
56.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	400,00	1190,00 --	-- --	476000 --	-- --	-- --	-- --
57.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	3,39	59500,00 --	-- --	201884 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0115-172-4	Масляная окраска угоков, ограждении белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	180,00	164,61 124,20	0,09 0,02	29630 22356	16 4	0,74 0,00	134 0
59.	У1-30-2	Ограждение цветников, газонов металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	м	300,00	599,76 60,72	25,85 8,60	179928 18216	7755 2580	0,35 0,03	106 10
		Итого по разделу: Ограждение								5727995
		Раздел: Благоустройство и малые архитектурные формы ==========								
60.	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	беседка	3,00	37206,96 10593,00	957,42 256,62	111621 31779	2872 770	64,00 1,30	192 4
61.	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	навес	3,00	15514,69 1749,00	745,39 245,34	46544 5247	2236 736	11,00 1,20	33 4
62.	У1-42-1	Скамья типа IA, строительные работы	стол-ск.	3,00	10984,74 4620,00	1263,18 321,48	32954 13860	3790 964	28,00 1,60	84 5
63.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные	скамья	4,00	3064,08	--	12256	--	4,10	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы			679,80	--	2719	--	--	--
64.	У1-43-10	Скамья типа С-4а, строительные работы	скамья	3,00	4464,45 1034,55	-- --	13393 3104	-- --	6,30 --	19 --
65.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	10,00	2720,42 990,00	80,96 22,56	27204 9900	810 226	6,00 0,11	60 1
		Итого по разделу: Благоустройство и малые архитектурные формы								243973
		Раздел: Арычные блоки								
66.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	210,00	218,93 218,93	-- --	45975 45975	-- --	1,54 --	323 --
67.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	66,00	134,10 134,10	-- --	8851 8851	-- --	0,97 --	64 --
68.	Е0130-72-2	Прокладка арычных блоков	м	224,00	2464,33 443,25	634,30 176,31	552009 99288	142083 39493	2,79 0,73	625 163
69.	С143018-171	Арычные блоки	м	224,00	2380,00 --	-- --	533120 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Арычные блоки								1139955
		Раздел: Озеленение								
70.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	720,00	244,28 58,28	-- --	175882 41962	-- --	0,40 --	288 --
71.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	м2	720,00	69,97 7,97	-- --	50378 5738	-- --	0,05 --	39 --
72.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	720,00	19,01 8,21	-- --	13687 5911	-- --	0,05 --	38 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	E0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	720,00	73,60	23,60	52993	16993	0,34	244
					49,50	5,40	35640	3888	0,02	17
74.	C143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	м3	55,00	1240,00	--	68200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	C143012-18	Семена многолетних трав для укрепления земляного полотна	кг	70,00	515,00	--	36050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля/ при автомобильных перевозках	т	108,90	30,00	--	3267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	108,90	45,00	--	4900	--	0,19	21
					9,00	--	980	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								405358
		Раздел: Асфальт								
78.	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах без введения добавок	т	12,00	39844,75	427,74	478137	5133	0,29	3
					45,00	117,15	540	1406	0,44	5
79.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	т	12,00	40165,51	407,51	481986	4890	0,70	8
					--	169,13	--	2030	0,70	8
80.	E0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	900,00	1065,72	22,28	959145	20049	0,93	833
					141,23	9,34	127107	8406	0,04	32
81.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	1516,00	147,42	--	223489	--	0,92	1395
					147,42	--	223489	--	--	--
82.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий при наличии люков	м	1516,00	636,47	6,96	964887	10555	0,73	1111
					114,11	1,84	172997	2796	0,01	10
83.	C143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	102,33	27400,00	--	2803842	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	200,00	408,11	169,61	81622	33922	1,55	310
					238,50	4,07	47700	814	0,01	3
85.	Е0127-47-1	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	200,00	120,60	8,28	24120	1657	0,02	4
					3,08	2,04	617	408	0,01	2
86.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	200,00	24,52	15,35	4904	3070	0,03	7
					5,94	5,06	1188	1012	0,02	4
87.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	9,60	5100,00	--	48960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	200,00	0,02	--	4	--	0,00	0
					0,01	--	2	--	--	--
89.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	т	1,50	40165,51	407,51	60248	611	0,70	1
					--	169,13	--	254	0,70	1
		Итого по разделу: Асфальт								6131345
		Раздел: Наружний водопровод поливной								
90.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	30,00	218,93	--	6568	--	1,54	46
					218,93	--	6568	--	--	--
91.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,00	134,10	--	2682	--	0,97	19
					134,10	--	2682	--	--	--
92.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,00	21,55	4,52	215	45	0,11	1
					17,03	--	170	--	--	--
93.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,90	51202,26	20326,01	46082	18293	179,00	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					30825,00	5353,43	27742	4818	20,64	19
94.	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	70,00	2590,00 --	-- --	181300 --	-- --	-- --	-- --
95.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	20,00	777,00 --	-- --	15540 --	-- --	-- --	-- --
96.	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	30,00	313,00 --	-- --	9390 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	2,00	4271,56 2790,00	221,06 83,25	8543 5580	442 167	16,30 0,41	33 1
98.	С131003-4	Насосы перекачки чугунные для воды, тип ВК 5/32, подача 18 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 5,5 кВт	шт	2,00	50300,00 --	-- --	100600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружний водопровод поливной								370921
		Раздел: Пожарный водопровод								
99.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	218,93 218,93	-- --	1751 1751	-- --	1,54 --	12 --
100.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,00	134,10 134,10	-- --	1073 1073	-- --	0,97 --	8 --
101.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	21,55 17,03	4,52 --	65 51	14 --	0,11 --	0 --
102.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчанного	1м2	3,00	103,83 32,94	1,37 0,29	311 99	4 1	0,22 0,00	1 0
103.	Е0166-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм	м	32,00	130,84 130,77	0,07 0,02	4187 4185	2 1	0,78 0,00	25 0
104.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,03	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	1638 986	650 171	179,00 20,64	6 1
105.	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из	10м	3,20	2590,00	--	8288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0122-39-3	Врезка в существующие сети из полиэтиленовых труб, полиэтиленовых тройников диам. 63 мм	врезка	1,00	5103,43	392,80	5103	393	4,72	5
					810,00	148,50	810	148	0,73	1
107.	С130901-4	Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 63 мм	шт	8,00	3630,00	--	29040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1,50	874,58	--	1312	--	4,58	7
					874,58	--	1312	--	--	--
109.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,70	9083,16	1193,73	6358	836	7,49	5
					1236,83	413,05	866	289	1,67	1
110.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	4,00	568,85	17,56	2275	70	0,23	1
					35,71	6,64	143	27	0,03	0
111.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций крышки колодца в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	49326,74	16388,64	493	164	161,00	2
					28980,00	3479,80	290	35	13,02	0
112.	Е0106-62-1	Установка арматуры решетки канализации в опалубку	т	0,01	2344,53	241,07	23	2	13,32	0
					1935,45	65,25	19	1	0,25	0
113.	С11011-87-3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	72300,00	--	4338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00	--	1020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0109-62-8	Изготовление, ферм, связей, в построечных условиях и на производственных базах	т	0,07	30068,42	5556,19	2105	389	126,50	9
					22770,00	871,71	1594	61	3,19	0
116.	С130806-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 80х3,5 мм	м	6,00	509,00	--	3054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,06	59200,00 ---	-- --	3303 --	-- --	-- --	-- --
118.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,02	58700,00 ---	-- --	1312 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм	т	0,10	13278,43 9237,38	3303,07 892,91	1288 896	320 87	57,62 3,23	6 0
120.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	м2	4,00	136,55 79,11	0,93 0,14	546 316	4 1	0,50 0,00	2 0
121.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	4,00	896,00 ---	-- --	3584 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пожарный водопровод								82470
		Раздел: Наружнее электроосвещение								
122.	Е0114-17-1	Забивка металлических кольев	т	0,01	16778,23 10440,00	3590,94 596,25	168 104	36 6	60,90 2,91	1 0
123.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,05	45300,00 ---	-- --	2265 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбовв грунтах 3 группы	м3	7,00	663,75 663,75	-- --	4646 4646	-- --	4,11 --	29 --
125.	Е0114-24-1	Установка столбов из труб Д57 с светильниками	констр.	28,00	228,58 191,25	9,20 4,50	6400 5355	258 126	1,14 0,02	32 1
126.	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	196,00	363,00 ---	-- --	71148 --	-- --	-- --	-- --
127.	С151703-1	Светильники тип ИСУ01-2000-02-У1	шт	28,00	4710,00	--	131880	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
128.	С151703-19	Прожектор типа Ж001-250-02-УХЛ1	шт	4,00	13600,00	--	54400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,14	18679,34	11119,34	2615	1557	42,50	6
					7560,00	4200,75	1058	588	20,52	3
130.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм	т	0,06	45300,00	--	2537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0106-1-5	Заливка бетона вокруг столбов	м3	5,60	7505,05	112,36	42028	629	6,34	36
					1021,50	42,44	5720	238	0,21	1
133.	Е0167-14-4	Прокладка кабеля по столбам на тросесечением 6 мм2	м	550,00	40,68	0,16	22374	88	0,25	135
					40,52	0,02	22286	11	0,00	0
134.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,55	79100,00	--	43505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С11011-659	Проволока /трос/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали	кг	110,00	26,00	--	2860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружнее электроосвещение								391228
		Раздел: Разные работы								
136.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	151,00	27,10	--	4092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С010333-А42-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 42 км, класс груза 2	т	151,00	299,30	--	45194	--	1,26	190
					59,86	--	9039	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								49286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						17196954	828296			16287
						2649451	160842			695

Накладные расходы :

На монтажные работы	21174
На общестроительные работы	1826388
На металломонтажные работы	868321
На сантехнические работы	11027
Всего накладных расходов:	2726911
Итого с накладными	19923864

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1195432
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21119296
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	38505251
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	770105
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39275356
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4713043
Итого с НДС	43988398
Сумма скидки (3 210 810 =52900810-49690000) - 16,476%	3210810
ИТОГО:	***40777588***

Составил:

TOO «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР