Предприятие, организация

ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
7	14.08.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"**

Основание: Договор № 2012/04.10 от 10.04.2012 года

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства парников общей площадью 2100 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области	работа	1	1 555 509,00	1 555 509,00

Всего работ на сумму: 1 555 509,00

в т.ч. НДС -

Итого сумма: Один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

БИН: 100240021921

Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43

Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"

БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП Директор (должность)

Ларионова Ю.А. (ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"

БИН: 091140008255

Адрес: г.Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр. Айгерим-1, д.18. кв. 1

Расчетный счет: KZ43826A1KZTD2012298 в АО "АТФбанк"

БИК: ALMNKZKA

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

_г. Кокшетау__ "14" августа 2012 год
(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Нуржол ДБ строй", г. Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр-н Айгерим-1, д.18, кв.1 директор Белисбаев М.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО "Ладомир Строй", г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43 , ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, директор Ларионова Ю.А.__
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства парников общей площадью 2100 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области»__
(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————
и/или с привлеченной им подрядной организацией _____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А._____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
___капитальный ремонт, не требуется_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _ 10.04.2012 года__;
(месяц и год)

окончание работ __14.08.2012 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды

___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

«Капитальный ремонт благоустройства парников общей площадью 2100 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области»

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта _ТОО "Нуржол ДБ строй", г.Алматы, Алатауский район, МГФ-1, мкр. Айгерим-1, д.18. кв. 1, директор Белисбаев М.,_14.08.2012 года _
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А._ 14.08.2012 года.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ТОО "Нуржол ДБ строй"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ладомир Строй"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства парников общей площадью 2100 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства парников общей площадью 2100 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области**

Договор подряда номер 2012/04.10
дата 10.04.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	14.08.2012	10.04.2012	14.08.2012

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Водосбросные лотки				
1	1	27-8-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)**	63	736,26	46384	27638
				м	240,75	15167	133
2	2	30-18-147	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм**	63	2440	153720	
				м			
			Итого по разделу: #Водосбросные лотки			200104	
			Раздел: #Сети наружного освещения				
3	3	67-2-1	**Демонтаж существущего провода СИП**	36,571	19,76	723	701
				м	19,71	721	97,2
4	4	67-9-1	**Прокладка провода СИП**	36,571	55,49	2029	1971
				м	55,44	2028	97,2
5	5	67-13-3	**Устройство сетей наружного освещения**	36,571	19,25	704	683
				м	19,22	703	97,2
6	6	67-15-6	**Установка светильника на кронштейне**	6	140,16	841	810
				шт	138,74	832	97,2
7	7	33-11-1	**Установка опор освещения массой до 2 т**	6	11551,28	69308	36941
				1т	4342,5	26055	105
8	8	33-25-1	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м**	18	37,47	674	403
				1м	13,77	248	105
			Итого по разделу: #Сети наружного освещения			74279	
			Раздел: #Подъем колодцев#				
9	9	6-1-1	**Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном**	0,12	392,17	47	28
				м3	195,75	23	105
10	10	30-1-7	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/**	0,1224	7350	900	
				м3			
11	11	23-24-1	**Демонтаж люков**	4	186,16	745	695
				шт	125,55	502	130
12	12	23-24-1	**Установка люков с учетом новых**	4	310,27	1241	1158
				шт	209,25	837	130
13	13	11-4-10	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	4	13400	53600	
				комплект			
			Итого по разделу: #Подъем колодцев#			56532	
			Раздел: #Устройство металлических конструкций				
14	14	1-149-4	**Копание ям вручную глубиной до 0,5м**	16	162,72	2603	862
				яма	18,86	302	97
15	15	6-1-1	**Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном**	0,384	7695,37	2955	89
				м3	195,75	75	105
16	16	1-28-4	**Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций**	1	20978,18	20978	3228
				навес	3575,36	3575	90

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций			26537	
			Раздел: #Проезды и парковка для посетителей#				
17	17	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	56,345	39,75	2240	703
				м3	1,87	105	97
18	18	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	69,023	157,63	10880	2176
				т	0	0	100
19	19	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	39,442	3,08	122	51
				м3	0,39	15	97
20	20	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	40,247	12,51	503	167
				м3	0	0	97
21	21	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	281,726	1,27	358	105
				м3	0	0	97
22	22	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	26,831	1705,88	45771	1179
				м3	21,38	574	133
23	23	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	134,155	327,07	43878	2582
				м2	5	671	133
24	24	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,1073	40097,59	4303	20
				т	0	0	133
25	25	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	134,155	535,8	71881	1397
				м2	6,51	873	133
26	26	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	268,31	61,06	16384	20
				м2	0,02	5	133
27	27	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	134,155	587	78749	1397
				м2	6,51	873	133
28	28	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	268,31	67,48	18105	20
				м2	0,02	5	133
29	29	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0254	1171	30	12
				маш-ч	0	0	100
			Итого по разделу: #Проезды и парковка для посетителей#			293203	
			Раздел: #Изготовление и установка ограждений				
30	30	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	44	162,72	7160	2370
				яма	18,86	830	97
31	31	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,528	7695,37	4063	122
				м3	195,75	103	105
32	32	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,11	4804,8	529	233
				т	1737,45	191	90
33	33	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	35,2	231	8131	
				м			
34	34	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,7207	27935,09	20133	11992
				т	16380	11805	90
35	35	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,7207	9850,48	7099	4842
				т	7357,5	5303	90
36	36	1-1-854	Стальные пластины	0,0264	43600	1151	
				т			
37	37	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,3731	45300	16902	
				т			
38	38	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	0,3212	45300	14550	
				т			
39	39	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	35,2	60,75	2138	1925
				м2	60,75	2138	90
40	40	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,2	21,8	767	185
				м2	5,81	205	90

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	70,4	20,36	1433	264
				м2	4,16	293	90
			Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений			84058	
			Раздел: #Бортовой камень#				
42	42	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	17,96	2279,79	40945	11730
				м3	531	9537	123
43	43	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	179,6	526,68	94592	26380
				м	108,68	19519	133
44	44	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	7,723	28200	217783	
				м3			
			Итого по разделу: #Бортовой камень#			353320	
			Раздел: #Тротуары с брусчатым покрытием#				
45	45	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	144,042	347,46	50049	8196
				м2	38,03	5478	133
46	46	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	144,042	98,64	14209	8196
				м2	38,03	5478	133
47	47	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	144,042	181,7	26172	29077
				м2	156,15	22492	123
48	48	Прайс	Плитка тротуарная /брусчатка/	144,042	483,73	69678	
				м2			
			Итого по разделу: #Тротуары с брусчатым покрытием#			160108	
			ИТОГО:			1248140	
						137561	
			Накладные расходы :				
			На монтажные работы			4165	
			На общестроительные работы			129147	
			На металломонтажные работы			57236	
			Всего накладных расходов:			190548	
			Итого с накладными			1438688	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			86321	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			1525009	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			30500	
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			1555509	

Заказчик: ТОО "Нуржол ДБ строй"

Подрядчик: ТОО "Ладомир Строй"