«Утверждаю»
Начальник управления
Здравоохранения г. Алматы
_____ Е.Е.Дурумбетов

30 июня 2011г.
17 июня 2011года

АКТ
Сдачи-приемки выполненных работ
По капитальному ремонту ГККП городская поликлиника № 4 г. Алматы

Мы ниже подписавшие комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Главный врач С.Таукейулы

Члены комиссии:
Начальник отдела строительства сейсмоуселения, строительства Управления здравоохранения Павлов В.И.

ТОО «Intek Ltd»- тех. Надзор Мазницын А.П.

Директор ТОО «New construction» Рыскулов Р.Б.

Составили настоящий акт в том, что обьем выполненных работ согласно дефектному акту и проектно –сметной документации соответствует СниП и техническим нормам. Работы выполнены в полном объеме на сумму 44 930 000 (Сорок четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч тенге 00тиын).
Сроки выполнения:

По договору:
Начало « 09 » марта 2011г.
Окончание « 17 » июня 2011 г.
По факту:
Начало « 09 » марта 2011г.
Окончание « 17 » июня 2011 г.

Председатель комиссии:
Главный врач _____ С.Таукейулы 30/VI-11г.

Члены Комиссии:
Начальник отдела строительства сейсмоуселения , строительства Управления здравоохранения _____ Павлов В.И.

ТОО «Intek Ltd»- тех. Надзор _____ Мазницын А.П.

Директор ТОО «New construction» _____ Рыскулов Р.Б.

ТОО «Intek Ltd» ТЕХНАДЗОР

Заказчик ГУ "Управления здравоохранения г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"
Субподрядчик
Договор № 165 от 09.03.2011г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Городская поликлиника №4

Наименование обьекта: Здание ГККП Городской поликлиники №4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель** 2011 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование и технические характеристики курантов, ценников и: NN позиций			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Общестроительные работы. Смета 7100200. Поликлиника 1 этаж (с 45ком. по 83ком.)									
	==========									
1.	E0156-12-1 Снятие дверных полотен	м2	46,90	59,88	6,55	2808	307	0,36	17
				53,33	1,04	2501	49	0,01	0
2.	E0156-13-1 Снятие наличников	м	115,50	6,47	0,30	747	35	0,04	5
				6,17	0,05	713	6	0,00	0
3.	E0156-11-2 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	23,00	698,67	30,35	16069	698	4,50	103
				668,32	2,93	15371	67	0,19	4
4.	E0162-36-1 Очистка вручную потолков	м2	218,75	25,70	--	5622	--	0,18	39
				25,70	--	5622	--	--	--
5.	E0115-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	218,75	122,50	4,92	26797	1077	0,64	139
				117,43	1,86	25687	407	0,01	2
6.	C11011-24-1 Клей жидкий малярный (Праймер)	кг	21,88	161,00	--	3522	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	262,50	37,00 --	-- --	9712 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен	м2	533,45	37,04 37,04	-- --	19759 19759	-- --	0,26 --	137 --
9.	Е0115-64-3	Сплыравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	533,45	89,20 84,79	4,29 1,64	47582 45231	2287 874	0,52 0,01	279 4
10.	С11011-241	Праймер	кг	53,34	161,00 --	-- --	8589 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	640,14	37,00 --	-- --	23685 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	532,49	133,16 109,58	23,58 4,16	70906 58350	12556 2215	0,74 0,02	396 12
13.	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	м2	532,49	156,94 64,26	7,57 1,17	83570 34218	4031 623	0,42 0,01	226 3
14.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	183,40	336,66 333,00	2,10 0,79	61743 61072	385 145	2,00 0,00	367 1
15.	С11011-520	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	183,40	1070,00 --	-- --	196238 --	-- --	-- --	-- --
16.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	733,60	43,00 --	-- --	31545 --	-- --	-- --	-- --
17.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	183,40	42,00 --	-- --	7703 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	104,34	116,63 106,07	10,56 1,67	12169 11067	1102 174	0,70 0,01	73 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	E0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	104,34	270,00 99,79	14,01 2,21	28172 10412	1462 231	0,67 0,01	70 1
20.	E0157-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	1м2	104,34	241,30 198,83	5,84 0,92	25177 20746	609 96	1,22 0,01	128 1
21.	C11011-527	Плитки керамические для полов	м2	104,34	1050,00 --	-- --	109557 --	-- --	-- --	-- --
22.	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	417,36	43,00 --	-- --	17946 --	-- --	-- --	-- --
23.	C143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	41,74	42,00 --	-- --	1753 --	-- --	-- --	-- --
24.	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	204,30	5,64 5,45	0,19 0,02	1152 1113	39 4	0,04 0,00	8 0
25.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	122,40	17,38 16,45	0,93 0,14	2127 2013	114 17	0,11 0,00	14 0
		Итого по разделу: Общестроительные работы. Смета 7100200. Поликлиника 1 этаж (с 45ком. по 83ком.)								814653

Раздел: Общестроительные работы. Смета 7100200. Поликлиника 2 этаж (с 31ком. По 62ком.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	42,70	59,88 53,33	6,55 1,04	2557 2277	280 44	0,36 0,01	15 0
27.	E0156-13-1	Снятие наличников	м	105,00	6,47 6,17	0,30 0,05	679 648	31 5	0,04 0,00	4 0
28.	E0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	21,00	698,67 668,32	30,35 2,93	14672 14035	637 62	4,50 0,19	94 4
29.	E0162-36-1	Очистка вручную потолков	м2	256,55	25,70 25,70	-- --	6593 6593	-- --	0,18 --	46 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	256,55	122,50 117,43	4,92 1,86	31428 30126	1264 478	0,64 0,01	163 2
31.	С11011-24-1	Клей жидкий малярный (Праймер)	кг	25,66	161,00 --	-- --	4130 --	-- --	-- --	-- --
32.	С143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	307,86	37,00 --	-- --	11391 --	-- --	-- --	-- --
33.	E0162-36-4	Очистка вручную стен	м2	653,00	37,04 37,04	-- --	24187 24187	-- --	0,26 --	168 --
34.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	653,00	89,20 84,79	4,29 1,64	58246 55368	2800 1069	0,52 0,01	342 5
35.	С11011-24-1	Праймер	кг	65,30	161,00 --	-- --	10513 --	-- --	-- --	-- --
36.	С143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	783,60	37,00 --	-- --	28993 --	-- --	-- --	-- --
37.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	60,97	133,16 109,58	23,58 4,16	8119 6681	1438 254	0,74 0,02	45 1
38.	E0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	м2	60,97	156,94 64,26	7,57 1,17	9569 3918	462 71	0,42 0,01	26 0
39.	E0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	50,43	336,66 333,00	2,10 0,79	16978 16793	106 40	2,00 0,00	101 0
40.	С11011-52-0	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	50,43	1070,00 --	-- --	53960 --	-- --	-- --	-- --
41.	С143002-5-8	Сухие смеси для плиточных работ	кг	201,72	43,00 --	-- --	8674 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	50,43	42,00 --	-- --	2118 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	6,00	116,63 106,07	10,56 1,67	700 636	63 10	0,70 0,01	4 0
44.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	19,52	270,00 99,79	14,01 2,21	5270 1948	273 43	0,67 0,01	13 0
45.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	356,60	5,64 5,45	0,19 0,02	2011 1943	68 7	0,04 0,00	13 0
46.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	365,30	17,38 16,45	0,93 0,14	6349 6009	340 51	0,11 0,00	42 0

Итого по разделу: Общестроительные работы. Смета 7100200. Поликлиника 2 этаж (с 31ком. по 62ком.) 307138

Раздел: Общестроительные работы. Смета 7100200. Поликлиника 3 этаж (с 31ком. По 64ком.)

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	49,00	59,88 53,33	6,55 1,04	2934 2613	321 51	0,36 0,01	18 0
48.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	119,00	6,47 6,17	0,30 0,05	770 734	36 6	0,04 0,00	5 0
49.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	24,00	698,67 668,32	30,35 2,93	16768 16040	728 70	4,50 0,19	108 5
50.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков	м2	254,05	25,70 25,70	-- --	6529 6529	-- --	0,18 --	45 --
51.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	254,05	122,50 117,43	4,92 1,86	31122 29832	1251 473	0,64 0,01	162 2
52.	С11011-241	Клей жидкий малярный (Праймер)	кг	25,41	161,00	--	4090	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
53.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	304,86	37,00	--	11280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен	м2	1007,00	37,04	--	37299	--	0,26	259
					37,04	--	37299	--	--	--
55.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	503,50	89,20	4,29	44911	2159	0,52	264
					84,79	1,64	42692	824	0,01	4
56.	С11011-241	Праймер	кг	50,35	161,00	--	8106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	604,20	37,00	--	22355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	315,91	133,16	23,58	42067	7449	0,74	235
					109,58	4,16	34617	1314	0,02	7
59.	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	м2	315,91	156,94	7,57	49580	2391	0,42	134
					64,26	1,17	20300	370	0,01	2
60.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	166,00	336,66	2,10	55886	349	2,00	332
					333,00	0,79	55278	131	0,00	1
61.	С11011-520	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	166,00	1070,00	--	177620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	664,00	43,00	--	28552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	166,00	42,00	--	6972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	88,76	116,63	10,56	10352	937	0,70	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					106,07	1,67	9415	148	0,01	1
65.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	100,52	270,00	14,01	27140	1408	0,67	68
					99,79	2,21	10031	222	0,01	1
66.	Е0157-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	1м2	8,00	241,30	5,84	1930	47	1,22	10
					198,83	0,92	1591	7	0,01	0
67.	С11011-52-7	Плитки керамические для полов	м2	8,00	1050,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143002-5-8	Сухие смеси для плиточных работ	кг	32,00	43,00	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143002-5-9	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,20	42,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	328,50	5,64	0,19	1853	62	0,04	12
					5,45	0,02	1790	7	0,00	0
71.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	370,50	17,38	0,93	6439	345	0,11	42
					16,45	0,14	6095	52	0,00	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы. Смета 7100200. Поликлиника 3 этаж (с 31ком. по 64ком.)								604465

Раздел: Общестроительные работы. Смета 7100200. Поликлиника 4 этаж (с 29кор. По 55ком.)

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	32,90	59,88	6,55	1970	215	0,36	12
					53,33	1,04	1755	34	0,01	0
73.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	80,50	6,47	0,30	521	24	0,04	3
					6,17	0,05	497	4	0,00	0
74.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	16,00	698,67	30,35	11179	486	4,50	72
					668,32	2,93	10693	47	0,19	3
75.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков	м2	247,65	25,70	--	6365	--	0,18	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					25,70	--	6365	--	--	--
76.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5ммпотолков	м2	247,65	122,50	4,92	30337	1220	0,64	158
					117,43	1,86	29081	461	0,01	2
77.	С11011-24-1	Клей жидкий малярный (Праймер)	кг	24,77	161,00	--	3987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	297,18	37,00	--	10996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен	м2	610,40	37,04	--	22609	--	0,26	157
					37,04	--	22609	--	--	--
80.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	610,40	89,20	4,29	54446	2617	0,52	320
					84,79	1,64	51756	1000	0,01	5
81.	С11011-24-1	Праймер	кг	61,04	161,00	--	9827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	732,48	37,00	--	27102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	27,38	133,16	23,58	3646	646	0,74	20
					109,58	4,16	3000	114	0,02	1
84.	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	м2	27,38	156,94	7,57	4297	207	0,42	12
					64,26	1,17	1759	32	0,01	0
85.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	27,38	336,66	2,10	9218	57	2,00	55
					333,00	0,79	9118	22	0,00	0
86.	С11011-52-0	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	27,38	1070,00	--	29297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С143002-5	Сухие смеси для плиточных работ	кг	109,52	43,00	--	4709	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8									
					--	--	--	--	--	--
88.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	27,38	42,00	--	1150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	5,80	116,63	10,56	676	61	0,70	4
					106,07	1,67	615	10	0,01	0
90.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	5,80	270,00	14,01	1566	81	0,67	4
					99,79	2,21	579	13	0,01	0
91.	Е0157-20-1	Устройство покрытийиз керамических плиток на клее	1м2	5,80	241,30	5,84	1400	34	1,22	7
					198,83	0,92	1153	5	0,01	0
92.	С11011-527	Плитки керамические для полов	м2	5,80	1050,00	--	6090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	23,20	43,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	2,32	42,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	421,10	5,64	0,19	2375	80	0,04	16
					5,45	0,02	2295	8	0,00	0
96.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	368,70	17,38	0,93	6408	343	0,11	42
					16,45	0,14	6065	52	0,00	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы. Смета 7100200. Поликлиника 4 этаж (с 29кор. по 55ком.)								251266
		Раздел: Полы: каб.Гл.врача, приемная								
		==========								
97.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	92,20	17,38	0,93	1602	86	0,11	11
					16,45	0,14	1517	13	0,00	0
98.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше	1м2	92,20	256,00	14,01	23603	1292	0,58	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 м2			85,79	2,21	7910	204	0,01	1
		Итого по разделу: Полы: каб.Гл.врача, приемная								25206
		Раздел: Электромонтажные работы. Смета 7100220. 1 этаж (С 45ком по 83ком.)								
99.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	583,80	77,70 42,05	35,65 13,48	45361 24549	20812 7870	0,24 0,07	141 38
100.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	583,80	56,30 46,67	0,77 0,11	32869 27246	450 64	0,24 0,00	139 0
101.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	583,80	24,84 24,84	-- --	14502 14502	-- --	0,15 --	87 --
102.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,58	25100,00 --	-- --	14653 --	-- --	-- --	-- --
103.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	676,20	77,70 42,05	35,65 13,48	52541 28434	24107 9115	0,24 0,07	164 44
104.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	676,20	56,30 46,67	0,77 0,11	38071 31558	521 74	0,24 0,00	161 0
105.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	676,20	24,84 24,84	-- --	16797 16797	-- --	0,15 --	101 --
106.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,68	35800,00 --	-- --	24208 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	62,58	77,70 42,05	35,65 13,48	4862 2631	2231 844	0,24 0,07	15 4
108.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	62,58	56,30 46,67	0,77 0,11	3523 2921	48 7	0,24 0,00	15 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	62,58	24,84	--	1554	--	0,15	9
					24,84	--	1554	--	--	--
110.	С151607-255	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,06	56100,00	--	3511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	51,00	8,42	--	429	--	0,06	3
					8,42	--	429	--	--	--
112.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки	шт	51,00	37,55	--	1915	--	0,24	12
					37,55	--	1915	--	--	--
113.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	51,00	70,00	--	3570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,розеток	шт	95,00	8,42	--	800	--	0,06	6
					8,42	--	800	--	--	--
115.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розетка	шт	95,00	37,55	--	3567	--	0,24	23
					37,55	--	3567	--	--	--
116.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	38,00	182,00	--	6916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	57,00	134,00	--	7638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	60,00	9,32	0,23	559	14	0,06	4
					9,09	0,05	545	3	0,00	0
119.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4,00	29,35	2,80	117	11	0,18	1
					26,55	0,45	106	2	0,00	0
120.	Е0167-7-6	Демонтаж щитков осветительных	шт	4,00	40,78	0,50	163	2	0,26	1
					40,28	0,09	161	--	0,00	0
121.	Ц0108-599	Щиток осветительный,	шт	4,00	961,60	22,60	3846	90	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг			412,00	2,30	1648	9	0,01	0
122.	С151803-188	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-2-100, двухполюсный на 100А	шт	4,00	8100,00 --	-- --	32400 --	-- --	-- --	-- --
123.	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт	6,00	418,00 --	-- --	2508 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электромонтажные работы. Смета 7100220. 1 этаж (С 45ком по 83ком.)								316883
		Раздел: Электромонтажные работы. Смета 7100220. 2 этаж (С 31ком по 62ком.)								
124.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	588,00	77,70 42,05	35,65 13,48	45688 24725	20962 7926	0,24 0,07	142 39
125.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	588,00	56,30 46,67	0,77 0,11	33106 27442	453 65	0,24 0,00	140 0
126.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	588,00	24,84 24,84	-- --	14606 14606	-- --	0,15 --	88 --
127.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,59	25100,00 --	-- --	14759 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	583,80	77,70 42,05	35,65 13,48	45361 24549	20812 7870	0,24 0,07	141 38
129.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	583,80	56,30 46,67	0,77 0,11	32869 27246	450 64	0,24 0,00	139 0
130.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	583,80	24,84 24,84	-- --	14502 14502	-- --	0,15 --	87 --
131.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для	1000м	0,58	35800,00	--	20900	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2			--	--	--	--	--	--
132.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	66,08	77,70 42,05	35,65 13,48	5134 2779	2356 891	0,24 0,07	16 4
133.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	66,08	56,30 46,67	0,77 0,11	3720 3084	51 7	0,24 0,00	16 0
134.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	66,08	24,84 24,84	-- --	1641 1641	-- --	0,15 --	10 --
135.	С151607-255	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,07	56100,00 --	-- --	3707 --	-- --	-- --	-- --
136.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	36,00	8,42 8,42	-- --	303 303	-- --	0,06 --	2 --
137.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки	шт	36,00	37,55 37,55	-- --	1352 1352	-- --	0,24 --	9 --
138.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	36,00	70,00 --	-- --	2520 --	-- --	-- --	-- --
139.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,розеток	шт	89,00	8,42 8,42	-- --	749 749	-- --	0,06 --	5 --
140.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розетка	шт	89,00	37,55 37,55	-- --	3342 3342	-- --	0,24 --	21 --
141.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	36,00	182,00 --	-- --	6552 --	-- --	-- --	-- --
142.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	53,00	134,00 --	-- --	7102 --	-- --	-- --	-- --
143.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	62,00	9,32	0,23	578	14	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9,09	0,05	564	3	0,00	0
144.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4,00	29,35	2,80	117	11	0,18	1
					26,55	0,45	106	2	0,00	0
145.	Е0167-7-6	Демонтаж щитков осветительных	шт	4,00	40,78	0,50	163	2	0,26	1
					40,28	0,09	161	--	0,00	0
146.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	4,00	961,60	22,60	3846	90	2,00	8
					412,00	2,30	1648	9	0,01	0
147.	С151803-188	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-2-100, двухполюсный на 100А	шт	4,00	8100,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт	11,00	418,00	--	4598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы. Смета 7100220. 2 этаж (С 31ком по 62ком.)								299616

Раздел: Электромонтажные работы. Смета 7100220. 3 этаж (С 31ком по 64ком.)

149.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	592,20	77,70	35,65	46014	21112	0,24	143
					42,05	13,48	24902	7983	0,07	39
150.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	592,20	56,30	0,77	33342	456	0,24	141
					46,67	0,11	27638	65	0,00	0
151.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	592,20	24,84	--	14710	--	0,15	88
					24,84	--	14710	--	--	--
152.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,59	25100,00	--	14864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	596,40	77,70	35,65	46340	21262	0,24	144
					42,05	13,48	25079	8039	0,07	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	596,40	56,30	0,77	33579	459	0,24	142
					46,67	0,11	27834	66	0,00	0
155.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	596,40	24,84	--	14815	--	0,15	89
					24,84	--	14815	--	--	--
156.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,60	35800,00	--	21351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	65,24	77,70	35,65	5069	2326	0,24	16
					42,05	13,48	2743	879	0,07	4
158.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	65,24	56,30	0,77	3673	50	0,24	16
					46,67	0,11	3045	7	0,00	0
159.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	65,24	24,84	--	1621	--	0,15	10
					24,84	--	1621	--	--	--
160.	С151607-255	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,07	56100,00	--	3660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	37,00	8,42	--	312	--	0,06	2
					8,42	--	312	--	--	--
162.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки	шт	37,00	37,55	--	1389	--	0,24	9
					37,55	--	1389	--	--	--
163.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	37,00	70,00	--	2590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,розеток	шт	92,00	8,42	--	775	--	0,06	5
					8,42	--	775	--	--	--
165.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розетка	шт	92,00	37,55	--	3455	--	0,24	22
					37,55	--	3455	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	36,00	182,00 --	-- --	6552 --	-- --	-- --	-- --
167.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	56,00	134,00 --	-- --	7504 --	-- --	-- --	-- --
168.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	60,00	9,32 9,09	0,23 0,05	559 545	14 3	0,06 0,00	4 0
169.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4,00	29,35 26,55	2,80 0,45	117 106	11 2	0,18 0,00	1 0
170.	Е0167-7-6	Демонтаж щитков осветительных	шт	4,00	40,78 40,28	0,50 0,09	163 161	2 --	0,26 0,00	1 0
171.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	4,00	961,60 412,00	22,60 2,30	3846 1648	90 9	2,00 0,01	8 0
172.	С151803-188	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-2-100, двухполюсный на 100А	шт	4,00	8100,00 --	-- --	32400 --	-- --	-- --	-- --
173.	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт	10,00	418,00 --	-- --	4180 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электромонтажные работы. Смета 7100220. 3 этаж (С 31ком по 64ком.)								302880

Раздел: Электромонтажные работы. Смета 7100220. 4 этаж (С 30ком по 55ком.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкцияхх полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	550,20	77,70 42,05	35,65 13,48	42751 23136	19615 7417	0,24 0,07	133 36
175.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	4,20	56,30 46,67	0,77 0,11	236 196	3 --	0,24 0,00	1 0
176.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	592,20	24,84	--	14710	--	0,15	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					24,84	--	14710	--	--	--
177.	С151607-2 53	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,59	25100,00	--	14864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	596,40	77,70	35,65	46340	21262	0,24	144
					42,05	13,48	25079	8039	0,07	39
179.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	596,40	56,30	0,77	33579	459	0,24	142
					46,67	0,11	27834	66	0,00	0
180.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	596,40	24,84	--	14815	--	0,15	89
					24,84	--	14815	--	--	--
181.	С151607-2 54	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5мм2	1000м	0,60	35800,00	--	21351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	65,24	77,70	35,65	5069	2326	0,24	16
					42,05	13,48	2743	879	0,07	4
183.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	65,24	56,30	0,77	3673	50	0,24	16
					46,67	0,11	3045	7	0,00	0
184.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	65,24	24,84	--	1621	--	0,15	10
					24,84	--	1621	--	--	--
185.	С151607-2 55	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,07	56100,00	--	3660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	37,00	8,42	--	312	--	0,06	2
					8,42	--	312	--	--	--
187.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки	шт	37,00	37,55	--	1389	--	0,24	9
					37,55	--	1389	--	--	--
188.	С151802-1	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	37,00	70,00	--	2590	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				--	--	--	--	--	--
189.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,розеток	шт	92,00	8,42	--	775	--	0,06	5
					8,42	--	775	--	--	--
190.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розетка	шт	92,00	37,55	--	3455	--	0,24	22
					37,55	--	3455	--	--	--
191.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	36,00	182,00	--	6552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	56,00	134,00	--	7504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	60,00	9,32	0,23	559	14	0,06	4
					9,09	0,05	545	3	0,00	0
194.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентныхламп	шт	4,00	29,35	2,80	117	11	0,18	1
					26,55	0,45	106	2	0,00	0
195.	Е0167-7-6	Демонтаж щитков осветительных	шт	4,00	40,78	0,50	163	2	0,26	1
					40,28	0,09	161	--	0,00	0
196.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	4,00	961,60	22,60	3846	90	2,00	8
					412,00	2,30	1648	9	0,01	0
197.	С151803-188	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-2-100, двухполюсный на 100А	шт	4,00	8100,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт	10,00	418,00	--	4180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Электромонтажные работы. 266511
Смета 7100220. 4 этаж (С 30ком по 55ком.)

Раздел: Водоснабжение и канализация подвал.
Смета 7100240. Подвал.
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	18,00	118,01	1,59	2124	29	0,69	12
					116,42	0,25	2096	5	0,00	0
200.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	18,00	653,32	0,37	11760	7	0,73	13
					140,18	0,07	2523	1	0,00	0
201.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	60,00	145,63	3,27	8738	196	0,85	51
					142,36	0,52	8542	31	0,00	0
202.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	60,00	774,81	0,48	46489	29	0,71	42
					135,00	0,09	8100	5	0,00	0
203.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	24,00	51,07	0,69	1226	17	0,33	8
					50,38	0,11	1209	3	0,00	0
204.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	24,00	136,48	0,54	3276	13	0,70	17
					126,68	0,09	3040	2	0,00	0
205.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	2,40	777,00	--	1865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	45,00	116,90	1,81	5260	81	0,75	34
					115,09	0,29	5179	13	0,00	0
207.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	45,00	964,83	1,11	43417	50	0,88	40
					157,73	0,14	7098	6	0,00	0
208.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	4,50	2130,00	--	9585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм	м	40,00	116,90	1,81	4676	72	0,75	30
					115,09	0,29	4604	12	0,00	0
210.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 90 мм	м	40,00	964,83	1,11	38593	44	0,88	35
					157,73	0,14	6309	6	0,00	0
211.	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	10м	4,00	5070,00	--	20280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм (пожаротушения)	м	40,00	116,90 115,09	1,81 0,29	4676 4604	72 12	0,75 0,00	30 0
213.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 76 мм (пожаротушения)	м	40,00	1028,33 157,73	1,11 0,14	41133 6309	44 6	0,88 0,00	35 0
214.	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	60,00	81,18 81,00	0,18 0,02	4871 4860	11 1	0,46 0,00	27 0
215.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	1шт	60,00	521,42 292,39	49,05 19,69	31285 17543	2943 1181	1,69 0,09	101 5
216.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	40,00	371,00 --	-- --	14840 --	-- --	-- --	-- --
217.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	18,00	471,00 --	-- --	8478 --	-- --	-- --	-- --
218.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1060,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
219.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	25,00	691,17 208,13	483,04 185,04	17279 5203	12076 4626	1,37 1,02	34 26
220.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	25,00	205,41 163,35	2,32 0,36	5135 4084	58 9	1,09 0,00	27 0
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация подвал. Смета 7100240. Подвал.								327106
		Раздел: Водоснабжение и канализация. Смета 7100240. 1 этаж (с 45 по 83ком.)								
221.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	40,60	118,01 116,42	1,59 0,25	4791 4727	65 10	0,69 0,00	28 0
222.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	40,60	653,32 140,18	0,37 0,07	26525 5691	15 3	0,73 0,00	30 0
223.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных	м	39,20	145,63	3,27	5709	128	0,85	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб диаметром 100 мм			142,36	0,52	5581	20	0,00	0
224.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	39,20	774,81 135,00	0,48 0,09	30373 5292	19 4	0,71 0,00	28 0
225.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	71,40	51,07 50,38	0,69 0,11	3646 3597	49 8	0,33 0,00	24 0
226.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	71,40	136,48 126,68	0,54 0,09	9745 9045	39 6	0,70 0,00	50 0
227.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	7,14	777,00 --	-- --	5548 --	-- --	-- --	-- --
228.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	78,40	51,07 50,38	0,69 0,11	4004 3950	54 9	0,33 0,00	26 0
229.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	78,40	136,48 126,68	0,54 0,09	10700 9932	42 7	0,70 0,00	55 0
230.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	7,84	777,00 --	-- --	6092 --	-- --	-- --	-- --
231.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм (стояк пожаротушения)	м	6,00	116,90 115,09	1,81 0,29	701 691	11 2	0,75 0,00	5 0
232.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	6,00	1028,33 157,73	1,11 0,14	6170 946	7 1	0,88 0,00	5 0
233.	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	56,00	81,18 81,00	0,18 0,02	4546 4536	10 1	0,46 0,00	26 0
234.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	1шт	56,00	521,42 292,39	49,05 19,69	29199 16374	2747 1102	1,69 0,09	95 5
235.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	35,00	371,00 --	-- --	12985 --	-- --	-- --	-- --
236.	С130901-2	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2	шт	19,00	471,00	--	8949	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
237.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1060,00 -------- --	-- -------- --	2120 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
238.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	35,00	691,17 -------- 208,13	483,04 -------- 185,04	24191 -------- 7285	16906 -------- 6476	1,37 -------- 1,02	48 -------- 36
239.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	35,00	205,41 -------- 163,35	2,32 -------- 0,36	7189 -------- 5717	81 -------- 13	1,09 -------- 0,00	38 -------- 0
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация. Смета 7100240. 1 этаж (с 45 по 83ком.)								203183
		Раздел: Водоснабжение и канализация. Смета 7100240. 2 этаж (с 31 по 62 ком.) ==========								
240.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	28,00	118,01 -------- 116,42	1,59 -------- 0,25	3304 -------- 3260	45 -------- 7	0,69 -------- 0,00	19 -------- 0
241.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализаполиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	28,00	653,32 -------- 140,18	0,37 -------- 0,07	18293 -------- 3925	10 -------- 2	0,73 -------- 0,00	20 -------- 0
242.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	39,20	145,63 -------- 142,36	3,27 -------- 0,52	5709 -------- 5581	128 -------- 20	0,85 -------- 0,00	33 -------- 0
243.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	39,20	774,81 -------- 135,00	0,48 -------- 0,09	30373 -------- 5292	19 -------- 4	0,71 -------- 0,00	28 -------- 0
244.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	53,20	51,07 -------- 50,38	0,69 -------- 0,11	2717 -------- 2680	37 -------- 6	0,33 -------- 0,00	18 -------- 0
245.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	53,20	136,48 -------- 126,68	0,54 -------- 0,09	7261 -------- 6739	29 -------- 5	0,70 -------- 0,00	37 -------- 0
246.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	5,32	777,00 -------- --	-- -------- --	4134 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
247.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	78,40	51,07 -------- 50,38	0,69 -------- 0,11	4004 -------- 3950	54 -------- 9	0,33 -------- 0,00	26 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	78,40	136,48	0,54	10700	42	0,70	55
					126,68	0,09	9932	7	0,00	0
249.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	7,84	777,00	--	6092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм (стояк пожаротушения)	м	6,00	116,90	1,81	701	11	0,75	5
					115,09	0,29	691	2	0,00	0
251.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	6,00	1028,33	1,11	6170	7	0,88	5
					157,73	0,14	946	1	0,00	0
252.	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	48,00	81,18	0,18	3897	9	0,46	22
					81,00	0,02	3888	1	0,00	0
253.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	1шт	48,00	521,42	49,05	25028	2354	1,69	81
					292,39	19,69	14035	945	0,09	4
254.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	28,00	371,00	--	10388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8оды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	18,00	471,00	--	8478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1060,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	25,00	691,17	483,04	17279	12076	1,37	34
					208,13	185,04	5203	4626	1,02	26
258.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	25,00	205,41	2,32	5135	58	1,09	27
					163,35	0,36	4084	9	0,00	0

Итого по разделу: Водоснабжение и канализация.
Смета 7100240. 2 этаж (с 31 по 62 ком.) 171782

Раздел: Водоснабжение и канализация. Смета 7100240.
3 этаж (с 31 по 64 ком.)
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	37,80	118,01 116,42	1,59 0,25	4461 4401	60 9	0,69 0,00	26 0
260.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	37,80	653,32 140,18	0,37 0,07	24695 5299	14 3	0,73 0,00	28 0
261.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	39,20	145,63 142,36	3,27 0,52	5709 5581	128 20	0,85 0,00	33 0
262.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	39,20	774,81 135,00	0,48 0,09	30373 5292	19 4	0,71 0,00	28 0
263.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	71,40	51,07 50,38	0,69 0,11	3646 3597	49 8	0,33 0,00	24 0
264.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	71,40	136,48 126,68	0,54 0,09	9745 9045	39 6	0,70 0,00	50 0
265.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	7,14	777,00 --	-- --	5548 --	-- --	-- --	-- --
266.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	78,40	51,07 50,38	0,69 0,11	4004 3950	54 9	0,33 0,00	26 0
267.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	78,40	136,48 126,68	0,54 0,09	10700 9932	42 7	0,70 0,00	55 0
268.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	7,84	777,00 --	-- --	6092 --	-- --	-- --	-- --
269.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм (стояк пожаротушения)	м	6,00	116,90 115,09	1,81 0,29	701 691	11 2	0,75 0,00	5 0
270.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	6,00	1028,33 157,73	1,11 0,14	6170 946	7 1	0,88 0,00	5 0
271.	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	56,00	81,18 81,00	0,18 0,02	4546 4536	10 1	0,46 0,00	26 0
272.	Е0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	56,00	521,42	49,05	29199	2747	1,69	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм			292,39	19,69	16374	1102	0,09	5
273.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	35,00	371,00 --	-- --	12985 --	-- --	-- --	-- --
274.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	19,00	471,00 --	-- --	8949 --	-- --	-- --	-- --
275.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1060,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
276.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	25,00	691,17 208,13	483,04 185,04	17279 5203	12076 4626	1,37 1,02	34 26
277.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	25,00	205,41 163,35	2,32 0,36	5135 4084	58 9	1,09 0,00	27 0
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация. Смета 7100240. 3 этаж (с 31 по 64 ком.)								192057
		Раздел: Водоснабжение и канализация. Смета 7100240. 4 этаж (с 30 по 55 ком.)								
278.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	12,60	118,01 116,42	1,59 0,25	1487 1467	20 3	0,69 0,00	9 0
279.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	12,60	653,32 140,18	0,37 0,07	8232 1766	5 1	0,73 0,00	9 0
280.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	39,20	145,63 142,36	3,27 0,52	5709 5581	128 20	0,85 0,00	33 0
281.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	39,20	774,81 135,00	0,48 0,09	30373 5292	19 4	0,71 0,00	28 0
282.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	22,40	51,07 50,38	0,69 0,11	1144 1129	15 2	0,33 0,00	7 0
283.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	22,40	136,48	0,54	3057	12	0,70	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					126,68	0,09	2838	2	0,00	0
284.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	2,24	777,00	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	78,40	51,07	0,69	4004	54	0,33	26
					50,38	0,11	3950	9	0,00	0
286.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	78,40	136,48	0,54	10700	42	0,70	55
					126,68	0,09	9932	7	0,00	0
287.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	7,84	777,00	--	6092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм (стояк пожаротушения)	м	6,00	116,90	1,81	701	11	0,75	5
					115,09	0,29	691	2	0,00	0
289.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	6,00	1028,33	1,11	6170	7	0,88	5
					157,73	0,14	946	1	0,00	0
290.	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	32,00	81,18	0,18	2598	6	0,46	15
					81,00	0,02	2592	1	0,00	0
291.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	1шт	32,00	521,42	49,05	16685	1570	1,69	54
					292,39	19,69	9356	630	0,09	3
292.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	11,00	371,00	--	4081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	19,00	471,00	--	8949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1060,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	11,00	691,17	483,04	7603	5313	1,37	15
					208,13	185,04	2289	2035	1,02	11
296.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	11,00	205,41	2,32	2259	26	1,09	12

	163,35	0,36	1797	4	0,00	0
Итого по разделу: Водоснабжение и канализация. Смета 7100240. 4 этаж (с 30 по 55 ком.)						123704

ИТОГО:	4206442	313827	11263
	1870600	108789	567

Накладные расходы :

На монтажные работы	139950
На общестроительные работы	1333064
На сантехнические работы	355136
Всего накладных расходов:	1828150
Итого с накладными	6034592

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	362076
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6396668
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	11348927
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	226979
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11575906
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1389109
Итого с НДС	***12965015***

Принял:

Сдал:

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

завсор Данилова Ш. Т.-Ф.

Заказчик ГУ "Управления здравоохранения г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"
Субподрядчик
Договор № 165 от 09.03.2011г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Городская поликлиника №4

Наименование обьекта: Здание ГККП Городской поликлиники №4

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май** 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.	в т.ч. з/п:		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: **Смета 7100200. Общестроительные работы. Поликлиника 1 этаж (с 45ком. по 83ком.)Окна**								
1.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	32,00	74,90	6,81	2397	218	0,46	15
					68,09	1,08	2179	35	0,01	0
2.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	5,53	146,99	6,63	812	37	0,95	5
					140,36	1,04	775	6	0,01	0
3.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	26,00	215,57	21,24	5605	552	1,29	33
					194,33	3,31	5053	86	0,03	1
4.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	32,00	371,23	23,59	11879	755	0,94	30
					156,91	7,99	5021	256	0,04	1
5.	Е0156-10-2прим.	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах на кронштейнах	м	22,10	59,75	0,30	1320	7	0,23	5
					36,54	0,05	808	1	0,00	0
6.	С12069-9	Доски подоконные, из ПХВ, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	22,10	1330,00	--	29393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0158-25-1	Смена отливов,шириной до 0,4 м из листовой стали	м	22,10	249,70	0,77	5518	17	0,41	9
					60,01	0,11	1326	2	0,00	0
		Итого по разделу: Смета 7100200. Общестроительные работы. Поликлиника 1 этаж (с 45ком. по 83ком.)Окна								56925
		Раздел: **Проемы дверные деревянные**								
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	46,90	446,86	128,16	20958	6011	1,03	48
					174,40	44,59	8179	2091	0,17	8
9.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	23,00	844,00	--	19412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	138,00	165,85	48,59	22888	6705	0,18	24
					29,50	18,36	4071	2534	0,09	12
11.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	69,00	60,99	1,83	4208	126	0,36	25
					55,46	0,29	3827	20	0,00	0
12.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	248,40	31,00	--	7700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	82,80	37,00	--	3064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы дверные деревянные								78230
		Раздел: Витражи из ПХВ (гардероб)								
14.	С12061-18 1	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	14,50	7490,00	--	108605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Витражи из ПХВ (гардероб)								108605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: **Отделочные работы** ==========								
15.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	184,15	304,08 93,41	2,91 1,10	55996 17202	536 203	0,56 0,01	104 1
16.	Е0115-165 -9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	91,30	217,77 109,19	3,69 1,37	19883 9969	337 126	0,66 0,01	60 1
17.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	181,16	285,16 74,78	2,63 0,99	51659 13548	476 179	0,45 0,00	81 1
18.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	558,60	185,31 90,05	2,35 0,90	103517 50299	1313 503	0,54 0,00	301 2
		Итого по разделу: Отделочные работы								231055
		Раздел: **Полы** ==========								
19.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	45,05	256,00 85,79	14,01 2,21	11533 3865	631 100	0,58 0,01	26 1
20.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	45,05	925,06 58,50	4,90 1,85	41674 2635	221 83	0,38 0,01	17 0
21.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	49,56	123,90 21,89	0,33 0,05	6140 1085	16 2	0,14 0,00	7 0
22.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	3,96	87,82 68,11	0,04 0,01	348 270	-- --	0,38 0,00	2 0
		Итого по разделу: Полы								59695
		Раздел: **Смета 7100200. Общестроительные работы.**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Поликлиника 2 этаж (с 31ком. по 62ком.) Окна								
23.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	39,09	74,90	6,81	2928	266	0,46	18
					68,09	1,08	2662	42	0,01	0
24.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок дер в зданиях каменных	м2	8,80	146,99	6,63	1294	58	0,95	8
					140,36	1,04	1235	9	0,01	0
25.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	215,57	21,24	2156	212	1,29	13
					194,33	3,31	1943	33	0,03	0
26.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	39,09	371,23	23,59	14511	922	0,94	37
					156,91	7,99	6133	312	0,04	2
27.	Е0156-10-2прим.	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах на кронштейнах	м	22,80	59,75	0,30	1362	7	0,23	5
					36,54	0,05	833	1	0,00	0
28.	С12069-9	Доски подоконные, из ПХВ, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	22,80	1330,00	--	30324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0158-25-1	Смена отливов,шириной до 0,4 м из листовой стали	м	22,80	249,70	0,77	5693	18	0,41	9
					60,01	0,11	1368	3	0,00	0
		Итого по разделу: Смета 7100200. Общестроительные работы. Поликлиника 2 этаж (с 31ком. по 62ком.) Окна								58268
		Раздел: **Проемы дверные деревянные**								
30.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	42,70	446,86	128,16	19081	5473	1,03	44
					174,40	44,59	7447	1904	0,17	7
31.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	21,00	844,00	--	17724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	108,00	165,85	48,59	17912	5247	0,18	19
					29,50	18,36	3186	1983	0,09	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	E0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	54,00	60,99 55,46	1,83 0,29	3293 2995	99 16	0,36 0,00	19 0
34.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	194,40	31,00 --	-- --	6026 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	64,80	37,00 --	-- --	2398 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы дверные деревянные								66435
		Раздел: **Отделочные работы** ==========								
36.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	203,05	304,08 93,41	2,91 1,10	61743 18968	591 223	0,56 0,01	114 1
37.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	582,88	285,16 74,78	2,63 0,99	166214 43590	1530 576	0,45 0,00	261 3
38.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	160,14	185,31 90,05	2,35 0,90	29676 14420	376 144	0,54 0,00	86 1
		Итого по разделу: Отделочные работы								257633
		Раздел: **Облицовочные работы стены** ==========								
39.	E0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	59,64	336,66 333,00	2,10 0,79	20078 19860	125 47	2,00 0,00	119 0
40.	С11011-520	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	59,64	1070,00 --	-- --	63815 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	238,56	43,00 --	-- --	10258 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	59,64	42,00 --	-- --	2505 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Облицовочные работы стены								96656
		Раздел: **Полы** ==========								
43.	Е0157-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	1м2	12,97	241,30 198,83	5,84 0,92	3130 2579	76 12	1,22 0,01	16 0
44.	С11011-527	Плитки керамические для полов	м2	12,97	1050,00 --	-- --	13618 --	-- --	-- --	-- --
45.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	51,88	43,00 --	-- --	2231 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	5,19	42,00 --	-- --	218 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	181,72	256,00 85,79	14,01 2,21	46520 15590	2546 402	0,58 0,01	106 2
48.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	181,72	925,06 58,50	4,90 1,85	168102 10631	890 336	0,38 0,01	69 2
49.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	284,53	123,90 21,89	0,33 0,05	35253 6228	94 14	0,14 0,00	40 0
50.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	17,07	87,82 68,11	0,04 0,01	1499 1163	1 --	0,38 0,00	7 0
		Итого по разделу: Полы								270572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: **Смета 7100200. Общестроительные работы. Поликлиника 3 этаж (с 31ком. по 64ком.)Окна** ==========								
51.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	67,14	74,90 68,09	6,81 1,08	5029 4572	457 73	0,46 0,01	31 1
52.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	15,96	146,99 140,36	6,63 1,04	2346 2240	106 17	0,95 0,01	15 0
53.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	16,00	215,57 194,33	21,24 3,31	3449 3109	340 53	1,29 0,03	21 0
54.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	67,14	371,23 156,91	23,59 7,99	24924 10535	1584 536	0,94 0,04	63 3
55.	Е0156-10-2прим.	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах на кронштейнах	м	39,90	59,75 36,54	0,30 0,05	2384 1458	12 2	0,23 0,00	9 0
56.	С12069-9	Доски подоконные, из ПХВ, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	39,90	1330,00 --	-- --	53067 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0158-25-1	Смена отливов,шириной до 0,4 м из листовой стали	м	39,90	249,70 60,01	0,77 0,11	9963 2394	31 4	0,41 0,00	17 0
		Итого по разделу: Смета 7100200. Общестроительные работы. Поликлиника 3 этаж (с 31ком. по 64ком.)Окна								101162
		Раздел: **Проемы дверные деревянные** ==========								
58.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	24,00	446,86 174,40	128,16 44,59	10725 4186	3076 1070	1,03 0,17	25 4
59.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	24,00	844,00 --	-- --	20256 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	144,00	165,85 29,50	48,59 18,36	23883 4248	6997 2644	0,18 0,09	25 13
61.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	72,00	60,99 55,46	1,83 0,29	4391 3993	132 21	0,36 0,00	26 0
62.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	259,20	31,00 --	-- --	8035 --	-- --	-- --	-- --
63.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	86,40	37,00 --	-- --	3197 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы дверные деревянные								70487
		Раздел: **Отделочные работы**								
		==========								
64.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков	м2	254,05	25,70 25,70	-- --	6529 6529	-- --	0,18 --	45 --
65.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	216,48	304,08 93,41	2,91 1,10	65827 20222	630 238	0,56 0,01	122 1
66.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	497,65	285,16 74,78	2,63 0,99	141910 37217	1306 491	0,45 0,00	223 2
67.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	155,71	185,31 90,05	2,35 0,90	28855 14021	366 140	0,54 0,00	84 1
		Итого по разделу: Отделочные работы								243121
		Раздел: **Облицовочные работы стены**								
		==========								
68.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных	м2	93,60	336,66 333,00	2,10 0,79	31511 31169	197 74	2,00 0,00	187 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
69.	С11011-52-0	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	93,60	1070,00 --	-- --	100152 --	-- --	-- --	-- --
70.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	374,40	43,00 --	-- --	16099 --	-- --	-- --	-- --
71.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	93,60	42,00 --	-- --	3931 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Облицовочные работы стены								151694
		Раздел: **Полы** ==========								
72.	Е0157-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	1м2	135,60	241,30 198,83	5,84 0,92	32720 26961	792 125	1,22 0,01	166 1
73.	С11011-52-7	Плитки керамические для полов	м2	135,60	1050,00 --	-- --	142380 --	-- --	-- --	-- --
74.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	542,40	43,00 --	-- --	23323 --	-- --	-- --	-- --
75.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	54,24	42,00 --	-- --	2278 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	150,02	256,00 85,79	14,01 2,21	38405 12870	2102 332	0,58 0,01	88 2
77.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	150,02	925,06 58,50	4,90 1,85	138778 8776	735 278	0,38 0,01	57 1
78.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	151,50	123,90 21,89	0,33 0,05	18771 3316	50 8	0,14 0,00	21 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	9,09	87,82	0,04	798	--	0,38	3
					68,11	0,01	619	--	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								397453
		Раздел: **Смета 7100200. Общестроительные работы.Поликлиника 4 этаж (с 29кор. по 55ком.)Окна**								
80.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	10,23	74,90	6,81	766	70	0,46	5
					68,09	1,08	697	11	0,01	0
81.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	2,28	146,99	6,63	335	15	0,95	2
					140,36	1,04	320	2	0,01	0
82.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,00	215,57	21,24	647	64	1,29	4
					194,33	3,31	583	10	0,03	0
83.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	10,23	371,23	23,59	3798	241	0,94	10
					156,91	7,99	1605	82	0,04	0
84.	Е0156-10-2прим.	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах на кронштейнах	м	5,70	59,75	0,30	341	2	0,23	1
					36,54	0,05	208	--	0,00	0
85.	С12069-9	Доски подоконные, из ПХВ, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	5,70	1330,00	--	7581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0158-25-1	Смена отливов,шириной до 0,4 м из листовой стали	м	5,70	249,70	0,77	1423	4	0,41	2
					60,01	0,11	342	1	0,00	0
87.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	16,00	446,86	128,16	7150	2051	1,03	17
					174,40	44,59	2790	713	0,17	3
88.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	16,00	844,00	--	13504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	96,00	165,85 29,50	48,59 18,36	15922 2832	4664 1763	0,18 0,09	17 9
90.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	48,00	60,99 55,46	1,83 0,29	2928 2662	88 14	0,36 0,00	17 0
91.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	172,80	31,00 --	-- --	5357 --	-- --	-- --	-- --
92.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	57,60	37,00 --	-- --	2131 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 7100200. Общестроительные работы.Поликлиника 4 этаж (с 29кор. по 55ком.)Окна								61882
		Раздел: **Отделочные работы**								
		==========								
93.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	289,11	304,08 93,41	2,91 1,10	87912 27007	842 318	0,56 0,01	163 2
94.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	583,72	285,16 74,78	2,63 0,99	166453 43653	1532 576	0,45 0,00	262 3
95.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	114,68	185,31 90,05	2,35 0,90	21252 10326	269 103	0,54 0,00	62 1
96.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	7,65	336,66 333,00	2,10 0,79	2575 2547	16 6	2,00 0,00	15 0
97.	С11011-520	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	7,65	1070,00 --	-- --	8186 --	-- --	-- --	-- --
98.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	30,60	43,00 --	-- --	1316 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,65	42,00 --	-- --	321 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отделочные работы								288015
		Раздел: **Полы**								
		==========								
100.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума наклее "Бустилат"	м2	203,06	925,06 58,50	4,90 1,85	187843 11879	995 376	0,38 0,01	78 2
101.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	223,36	123,90 21,89	0,33 0,05	27674 4889	74 11	0,14 0,00	32 0
102.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	13,42	87,82 68,11	0,04 0,01	1179 914	1 --	0,38 0,00	5 0
		Итого по разделу: Полы								216696
		Раздел: **Полы каб.Гл.врача, приемная**								
		==========								
103.	Е0112-1-5	Устройство подложки под ламинат в один слой	м2	92,20	42,86 24,53	18,33 6,86	3952 2262	1690 632	0,14 0,03	13 3
104.	С11011-11-71	Звукоизоляционная подложка под ламинат 3 мм	м2	96,81	40,00 --	-- --	3872 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0111-34-1	Устройство покрытий из ламината	м2	92,20	91,98 63,40	9,65 3,60	8481 5845	890 332	0,36 0,02	34 2
106.	С11011-34-5	Ламинат	м2	96,81	1200,00 --	-- --	116172 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Полы каб.Гл.врача, приемная								132477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: **Смета 7100220.Электромонтажные работы 1 этаж (С 45ком по 83ком.)** ==========								
107.	Е0167-15-6	Монтаж светильника накаливания	шт	54,00	140,16 138,74	1,42 0,23	7569 7492	77 12	0,89 0,00	48 0
108.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	54,00	970,00 --	-- --	52380 --	-- --	-- --	-- --
109.	С151706-3	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	54,00	51,00 --	-- --	2754 --	-- --	-- --	-- --
110.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	2,00	329,06 326,25	2,81 0,45	658 652	6 1	1,87 0,00	4 0
111.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	2,00	3050,00 --	-- --	6100 --	-- --	-- --	-- --
112.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00 --	-- --	396 --	-- --	-- --	-- --
113.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	4,00	17,00 --	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --
114.	Е0167-15-6	Монтаж светильников "Выход"	шт	2,00	140,16 138,74	1,42 0,23	280 277	3 --	0,89 0,00	2 0
115.	С151701-4	Светильники "Выход"	шт	2,00	970,00 --	-- --	1940 --	-- --	-- --	-- --
116.	С151706-3	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	2,00	51,00 --	-- --	102 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 7100220.Электромонтажные работы 1 этаж (С 45ком по 83ком.)								72247
		Раздел: **Смета 7100220.Электромонтажные работы 2 этаж (С**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31ком по 62ком.)								
117.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	3,00	9,32	0,23	28	1	0,06	0
					9,09	0,05	27	--	0,00	0
118.	Е0167-15-6	Монтаж светильника накаливания	шт	65,00	140,16	1,42	9110	92	0,89	58
					138,74	0,23	9018	15	0,00	0
119.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	65,00	970,00	--	63050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С151706-3	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	65,00	51,00	--	3315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	2,00	329,06	2,81	658	6	1,87	4
					326,25	0,45	652	1	0,00	0
122.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	2,00	3050,00	--	6100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	4,00	17,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0167-15-6	Монтаж светильников "Выход"	шт	2,00	140,16	1,42	280	3	0,89	2
					138,74	0,23	277	--	0,00	0
126.	С151701-4	Светильники "Выход"	шт	2,00	970,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С151706-3	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	2,00	51,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 85048
Смета 7100220.Электромонтажные работы 2 этаж (С 31ком по 62ком.)

Раздел:
Смета 7100220.Электромонтажные работы 3 этаж (С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31ком по 64ком.)								
128.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	4,00	9,32	0,23	37	1	0,06	0
					9,09	0,05	36	--	0,00	0
129.	Е0167-15-6	Монтаж светильника накаливания	шт	64,00	140,16	1,42	8970	91	0,89	57
					138,74	0,23	8879	15	0,00	0
130.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	64,00	970,00	--	62080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С151706-3	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	64,00	51,00	--	3264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	2,00	329,06	2,81	658	6	1,87	4
					326,25	0,45	652	1	0,00	0
133.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	2,00	3050,00	--	6100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	4,00	17,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0167-15-6	Монтаж светильников "Выход"	шт	2,00	140,16	1,42	280	3	0,89	2
					138,74	0,23	277	--	0,00	0
137.	С151701-4	Светильники "Выход"	шт	2,00	970,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С151706-3	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	2,00	51,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 83896
Смета 7100220.Электромонтажные работы 3 этаж (С 31ком по 64ком.)

Раздел:
Смета 7100220.Электромонтажные работы 4 этаж (С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30ком по 55ком.)								
139.	Е0167-15-6	Монтаж светильника накаливания	шт	50,00	140,16 138,74	1,42 0,23	7008 6937	71 12	0,89 0,00	44 0
140.	С151701-4	Светильники для местного освещения, типНКП02-25-111-УХЛ4	шт	50,00	970,00 --	-- --	48500 --	-- --	-- --	-- --
141.	С151706-3	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	50,00	51,00 --	-- --	2550 --	-- --	-- --	-- --
142.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	2,00	329,06 326,25	2,81 0,45	658 652	6 1	1,87 0,00	4 0
143.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	2,00	3050,00 --	-- --	6100 --	-- --	-- --	-- --
144.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00 --	-- --	396 --	-- --	-- --	-- --
145.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп799-75/, тип 2ОС-127	шт	4,00	17,00 --	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --
146.	Е0167-15-6	Монтаж светильников "Выход"	шт	2,00	140,16 138,74	1,42 0,23	280 277	3 --	0,89 0,00	2 0
147.	С151701-4	Светильники "Выход"	шт	2,00	970,00 --	-- --	1940 --	-- --	-- --	-- --
148.	С151706-3	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	2,00	51,00 --	-- --	102 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 7100220.Электромонтажные работы 4 этаж (С 30ком по 55ком.)								67602

Раздел:
Смета 7100240.Водоснабжение и канализация 4 этаж (с 30 по 55ком.)Канализация.Санитарно-технические приборы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	5,40	118,01 116,42	1,59 0,25	637 629	9 1	0,69 0,00	4 0
150.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	5,40	653,32 140,18	0,37 0,07	3528 757	2 --	0,73 0,00	4 0
151.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	7,00	382,72 360,00	6,85 1,10	2679 2520	48 8	2,12 0,01	15 0
152.	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	комплект	7,00	6050,00 --	-- --	42350 --	-- --	-- --	-- --
153.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	7,00	1750,00 --	-- --	12250 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	2,00	891,01 774,00	14,95 2,61	1782 1548	30 5	4,60 0,02	9 0
155.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	2,00	3470,00 --	-- --	6940 --	-- --	-- --	-- --
156.	С131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	шт	2,00	4250,00 --	-- --	8500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 7100240.Водоснабжение и канализация 4 этаж (с 30 по 55ком.)Канализация.Санитарно-технические приборы								78666
	ИТОГО:						3334515 652298	69362 23412		4012 113
		Накладные расходы : ========== На монтажные работы На общестроительные работы						31641 623434		

На сантехнические работы	5670
Всего накладных расходов:	660745
Итого с накладными	3995260

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	239716
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4234976
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	7513667
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	150273
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7663940
Налог на добавленную стоимость, 12 %	919673
Итого с НДС	***8583613***

Принял:

Сдал:

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР

Данаева ш. 7 - 9,

Заказчик ГУ "Управления здравоохранения г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"
Субподрядчик
Договор № 165 от 09.03.2011г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Городская поликлиника №4

Наименование объекта: Здание ГККП Городской поликлиники №4

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь** 2011 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Поликлиника 1 этаж (с 45ком. по 83ком.)									
1.	E0156-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных	м2	40,40	74,90	6,81	3026	275	0,46	19
				68,09	1,08	2751	44	0,01	0
2.	E0156-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	19,07	146,99	6,63	2803	126	0,95	18
				140,36	1,04	2677	20	0,01	0
3.	E0156-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	17,00	215,57	21,24	3665	361	1,29	22
				194,33	3,31	3304	56	0,03	0
4.	E0110-91-6 Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	40,40	371,23	23,59	14998	953	0,94	38
				156,91	7,99	6339	323	0,04	2
5.	C12061-18-1 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	72,40	7490,00	--	542276	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	E0156-10-2прим. Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах на кронштейнах	м	18,90	59,75	0,30	1129	6	0,23	4
				36,54	0,05	691	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12069-9	Доски подоконные, из ПХВ, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	18,90	1330,00	--	25137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0158-25-1	Смена отливов,шириной до 0,4 м из листовой стали	м	26,00	249,70	0,77	6492	20	0,41	11
					60,01	0,11	1560	3	0,00	0
9.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	20,10	59,88	6,55	1204	132	0,36	7
					53,33	1,04	1072	21	0,01	0
10.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	49,50	6,47	0,30	320	15	0,04	2
					6,17	0,05	305	2	0,00	0
11.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	10,00	698,67	30,35	6987	303	4,50	45
					668,32	2,93	6683	29	0,19	2
12.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	20,10	446,86	128,16	8982	2576	1,03	21
					174,40	44,59	3505	896	0,17	3
13.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	67,00	5960,00	--	399320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	10,00	844,00	--	8440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	60,00	165,85	48,59	9951	2915	0,18	11
					29,50	18,36	1770	1102	0,09	5
16.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	30,00	60,99	1,83	1830	55	0,36	11
					55,46	0,29	1664	9	0,00	0
17.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	108,00	31,00	--	3348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	36,00	37,00	--	1332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	4,20	59,88	6,55	251	28	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					53,33	1,04	224	4	0,01	0
20.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	10,00	6,47	0,30	65	3	0,04	0
					6,17	0,05	62	1	0,00	0
21.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	2,00	698,67	30,35	1397	61	4,50	9
					668,32	2,93	1337	6	0,19	0
22.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,20	446,86	128,16	1877	538	1,03	4
					174,40	44,59	732	187	0,17	1
23.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0107-57-8	Герметизация металлических дверных блоков	м	12,00	165,85	48,59	1990	583	0,18	2
					29,50	18,36	354	220	0,09	1
25.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	6,00	60,99	1,83	366	11	0,36	2
					55,46	0,29	333	2	0,00	0
26.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	28,80	31,00	--	893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	7,20	37,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	6,00	285,16	2,63	1711	16	0,45	3
					74,78	0,99	449	6	0,00	0
29.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	м2	18,90	81,77	5,83	1545	110	0,53	10
					75,94	0,95	1435	18	0,01	0
30.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,00	59,88	6,55	120	13	0,36	1
					53,33	1,04	107	2	0,01	0
31.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	5,00	6,47	0,30	32	1	0,04	0
					6,17	0,05	31	--	0,00	0
32.	Е0156-11-	Демонтаж дверных коробок	шт	1,00	698,67	30,35	699	30	4,50	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				668,32	2,93	668	3	0,19	0
33.	E0110-23-1	Установка витражей из ПХВ	м2	18,90	446,86	128,16	8446	2422	1,03	20
					174,40	44,59	3296	843	0,17	3
34.	С12061-18-1	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	4,40	7490,00	--	32956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	37,80	165,85	48,59	6269	1837	0,18	7
					29,50	18,36	1115	694	0,09	3
36.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	3,00	60,99	1,83	183	5	0,36	1
					55,46	0,29	166	1	0,00	0
37.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	10,80	31,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	3,60	37,00	--	133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3,00	316,78	2,63	950	8	0,45	1
					74,78	0,99	224	3	0,00	0
40.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	150,35	304,08	2,91	45718	438	0,56	85
					93,41	1,10	14045	165	0,01	1
41.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	11,70	217,77	3,69	2548	43	0,66	8
					109,19	1,37	1278	16	0,01	0
42.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	327,14	285,16	2,63	93287	859	0,45	147
					74,78	0,99	24465	323	0,00	2
43.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	228,21	133,16	23,58	30388	5381	0,74	170
					109,58	4,16	25007	949	0,02	5
44.	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	м2	228,21	156,94	7,57	35816	1728	0,42	97
					64,26	1,17	14665	267	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	345,10	336,66 333,00	2,10 0,79	116181 114918	725 273	2,00 0,00	690 1
46.	С11011-52-0	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	345,10	1070,00 --	-- --	369257 --	-- --	-- --	-- --
47.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1380,40	43,00 --	-- --	59357 --	-- --	-- --	-- --
48.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	345,10	42,00 --	-- --	14494 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	57,86	116,63 106,07	10,56 1,67	6748 6137	611 97	0,70 0,01	40 1
50.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	60,26	270,00 99,79	14,01 2,21	16270 6013	844 133	0,67 0,01	41 1
51.	Е0157-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	1м2	60,26	241,30 198,83	5,84 0,92	14541 11981	352 55	1,22 0,01	74 1
52.	С11011-52-7	Плитки керамические для полов	м2	60,26	1050,00 --	-- --	63273 --	-- --	-- --	-- --
53.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	241,04	43,00 --	-- --	10365 --	-- --	-- --	-- --
54.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	24,10	42,00 --	-- --	1012 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	77,35	256,00 85,79	14,01 2,21	19802 6636	1084 171	0,58 0,01	45 1
56.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	77,35	925,06 58,50	4,90 1,85	71553 4525	379 143	0,38 0,01	30 1
57.	Е0157-23-	Устройство плинтусов деревянных	1м	154,74	123,90	0,33	19172	51	0,14	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				21,89	0,05	3387	8	0,00	0
58.	E0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	12,38	87,82	0,04	1087	--	0,38	5
					68,11	0,01	843	--	0,00	0
		Итого по разделу: Поликлиника 1 этаж (с 45ком. по 83ком.)								2142795
		Раздел: Поликлиника 2 этаж (с 31ком. по 62ком.)								
59.	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	28,41	74,90	6,81	2128	193	0,46	13
					68,09	1,08	1934	31	0,01	0
60.	E0156-3-2	Снятие подоконных досок дер в зданиях каменных	м2	15,32	146,99	6,63	2252	102	0,95	15
					140,36	1,04	2150	16	0,01	0
61.	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5,00	215,57	21,24	1078	106	1,29	6
					194,33	3,31	972	17	0,03	0
62.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	28,41	371,23	23,59	10547	670	0,94	27
					156,91	7,99	4458	227	0,04	1
63.	C12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	67,50	7490,00	--	505575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	E0156-10-2прим.	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах на кронштейнах	м	17,40	59,75	0,30	1040	5	0,23	4
					36,54	0,05	636	1	0,00	0
65.	C12069-9	Доски подоконные, из ПХВ, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	17,40	1330,00	--	23142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	E0158-25-1	Смена отливов,шириной до 0,4 м из листовой стали	м	52,00	249,70	0,77	12984	40	0,41	22
					60,01	0,11	3121	6	0,00	0
67.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	18,30	59,88	6,55	1096	120	0,36	7
					53,33	1,04	976	19	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	45,00	6,47	0,30	291	14	0,04	2
					6,17	0,05	278	2	0,00	0
69.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	9,00	698,67	30,35	6288	273	4,50	40
					668,32	2,93	6015	26	0,19	2
70.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,30	446,86	128,16	8178	2345	1,03	19
					174,40	44,59	3191	816	0,17	3
71.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	61,00	5960,00	--	363560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	9,00	844,00	--	7596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	72,00	165,85	48,59	11942	3498	0,18	13
					29,50	18,36	2124	1322	0,09	6
74.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	36,00	60,99	1,83	2196	66	0,36	13
					55,46	0,29	1997	10	0,00	0
75.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	129,60	31,00	--	4018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	43,20	37,00	--	1598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	310,05	304,08	2,91	94279	903	0,56	175
					93,41	1,10	28963	341	0,01	2
78.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	496,92	285,16	2,63	141701	1304	0,45	223
					74,78	0,99	37162	491	0,00	2
79.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	66,16	185,31	2,35	12260	155	0,54	36
					90,05	0,90	5957	60	0,00	0
80.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	26,13	133,16	23,58	3479	616	0,74	19
					109,58	4,16	2863	109	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	м2	26,13	156,94 64,26	7,57 1,17	4101 1679	198 31	0,42 0,01	11 0
82.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	109,23	336,66 333,00	2,10 0,79	36773 36374	229 86	2,00 0,00	218 0
83.	С11011-52-0	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	109,23	1070,00 --	-- --	116876 --	-- --	-- --	-- --
84.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	436,92	43,00 --	-- --	18788 --	-- --	-- --	-- --
85.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	109,23	42,00 --	-- --	4588 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	31,08	270,00 99,79	14,01 2,21	8392 3101	435 69	0,67 0,01	21 0
87.	Е0157-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	1м2	37,63	241,30 198,83	5,84 0,92	9080 7482	220 35	1,22 0,01	46 0
88.	С11011-52-7	Плитки керамические для полов	м2	37,63	1050,00 --	-- --	39512 --	-- --	-- --	-- --
89.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	150,52	43,00 --	-- --	6472 --	-- --	-- --	-- --
90.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	15,05	42,00 --	-- --	632 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	138,98	256,00 85,79	14,01 2,21	35579 11923	1947 307	0,58 0,01	81 2
92.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	138,98	925,06 58,50	4,90 1,85	128565 8130	681 257	0,38 0,01	53 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	72,07	123,90	0,33	8929	24	0,14	10
					21,89	0,05	1578	4	0,00	0
94.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	11,46	87,82	0,04	1006	--	0,38	4
					68,11	0,01	781	--	0,00	0
		Итого по разделу: Поликлиника 2 этаж (с 31ком. по 62ком.)								1636520
		Раздел: Поликлиника 3 этаж (с 31ком. по 64ком.)								
95.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	50,76	74,90	6,81	3802	346	0,46	23
					68,09	1,08	3456	55	0,01	0
96.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	24,96	146,99	6,63	3669	165	0,95	24
					140,36	1,04	3503	26	0,01	0
97.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	215,57	21,24	2156	212	1,29	13
					194,33	3,31	1943	33	0,03	0
98.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	50,76	371,23	23,59	18843	1197	0,94	48
					156,91	7,99	7965	405	0,04	2
99.	С12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	117,90	7490,00	--	883071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0156-10-2прим.	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах на кронштейнах	м	28,30	59,75	0,30	1691	8	0,23	6
					36,54	0,05	1034	1	0,00	0
101.	С12069-9	Доски подоконные, из ПХВ, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	28,30	1330,00	--	37639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0158-25-1	Смена отливов,шириной до 0,4 м из листовой стали	м	32,10	249,70	0,77	8015	25	0,41	13
					60,01	0,11	1926	4	0,00	0
103.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	21,00	59,88	6,55	1257	138	0,36	8
					53,33	1,04	1120	22	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	51,00	6,47	0,30	330	15	0,04	2
					6,17	0,05	315	3	0,00	0
105.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	10,00	698,67	30,35	6987	303	4,50	45
					668,32	2,93	6683	29	0,19	2
106.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	46,00	446,86	128,16	20556	5895	1,03	48
					174,40	44,59	8022	2051	0,17	8
107.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	70,00	5960,00	--	417200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	10,00	844,00	--	8440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	60,00	165,85	48,59	9951	2915	0,18	11
					29,50	18,36	1770	1102	0,09	5
110.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	30,00	60,99	1,83	1830	55	0,36	11
					55,46	0,29	1664	9	0,00	0
111.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	108,00	31,00	--	3348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	36,00	37,00	--	1332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	236,25	304,08	2,91	71838	688	0,56	133
					93,41	1,10	22069	260	0,01	1
114.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	389,99	185,31	2,35	72271	916	0,54	210
					90,05	0,90	35117	351	0,00	2
115.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	135,39	133,16	23,58	18029	3192	0,74	101
					109,58	4,16	14836	563	0,02	3
116.	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором	м2	135,39	156,94	7,57	21248	1025	0,42	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым при толщине намета до 10 мм			64,26	1,17	8700	158	0,01	1
117.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	211,30	336,66 333,00	2,10 0,79	71136 70363	444 167	2,00 0,00	423 1
118.	С11011-52-0	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	211,30	1070,00 --	-- --	226091 --	-- --	-- --	-- --
119.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	845,20	43,00 --	-- --	36344 --	-- --	-- --	-- --
120.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	211,30	42,00 --	-- --	8875 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	38,04	116,63 106,07	10,56 1,67	4437 4035	402 64	0,70 0,01	27 1
122.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	43,08	270,00 99,79	14,01 2,21	11632 4299	604 95	0,67 0,01	29 1
123.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	186,38	256,00 85,79	14,01 2,21	47713 15990	2611 412	0,58 0,01	109 2
124.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	186,38	925,06 58,50	4,90 1,85	172413 10903	913 345	0,38 0,01	71 2
125.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	177,00	123,90 21,89	0,33 0,05	21930 3875	58 9	0,14 0,00	25 0
126.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	17,19	87,82 68,11	0,04 0,01	1510 1171	1 --	0,38 0,00	7 0
		Итого по разделу: Поликлиника 3 этаж (с 31ком. по 64ком.)								2215583
		Раздел: Поликлиника 4 этаж (с 29кор. по 55ком.)								
127.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	м2	49,77	74,90	6,81	3728	339	0,46	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленных			68,09	1,08	3389	54	0,01	0
128.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	17,28	146,99	6,63	2540	115	0,95	16
					140,36	1,04	2425	18	0,01	0
129.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	11,00	215,57	21,24	2371	234	1,29	14
					194,33	3,31	2138	36	0,03	0
130.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	49,77	371,23	23,59	18476	1174	0,94	47
					156,91	7,99	7809	398	0,04	2
131.	С12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	60,00	7490,00	--	449400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0156-10-2прим.	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах на кронштейнах	м	26,90	59,75	0,30	1607	8	0,23	6
					36,54	0,05	983	1	0,00	0
133.	С12069-9	Доски подоконные, из ПХВ, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	26,90	1330,00	--	35777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0158-25-1	Смена отливов,шириной до 0,4 м из листовой стали	м	68,10	249,70	0,77	17004	52	0,41	28
					60,01	0,11	4087	7	0,00	0
135.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	14,10	59,88	6,55	844	92	0,36	5
					53,33	1,04	752	15	0,01	0
136.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	34,50	6,47	0,30	223	10	0,04	1
					6,17	0,05	213	2	0,00	0
137.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	7,00	698,67	30,35	4891	212	4,50	31
					668,32	2,93	4678	21	0,19	1
138.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	31,00	446,86	128,16	13853	3973	1,03	32
					174,40	44,59	5406	1382	0,17	5
139.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными	м2	47,00	5960,00	--	280120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние			--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
140.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	7,00	844,00 --- --	-- --- --	5908 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
141.	Е0107-57- 8	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	42,00	165,85 --- 29,50	48,59 --- 18,36	6966 --- 1239	2041 --- 771	0,18 --- 0,09	7 --- 4
142.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	21,00	60,99 --- 55,46	1,83 --- 0,29	1281 --- 1165	38 --- 6	0,36 --- 0,00	8 --- 0
143.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	75,60	31,00 --- --	-- --- --	2344 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
144.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	25,20	37,00 --- --	-- --- --	932 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
145.	Е0156-12- 1	Снятие дверных полотен	м2	2,00	59,88 --- 53,33	6,55 --- 1,04	120 --- 107	13 --- 2	0,36 --- 0,01	1 --- 0
146.	Е0156-13- 1	Снятие наличников	м	5,00	6,47 --- 6,17	0,30 --- 0,05	32 --- 31	1 --- --	0,04 --- 0,00	0 --- 0
147.	Е0156-11- 2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	1,00	698,67 --- 668,32	30,35 --- 2,93	699 --- 668	30 --- 3	4,50 --- 0,19	4 --- 0
148.	Е0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,00	446,86 --- 174,40	128,16 --- 44,59	894 --- 349	256 --- 89	1,03 --- 0,17	2 --- 0
149.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00 --- --	-- --- --	25100 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
150.	Е0107-57- 8	Герметизация металлических дверных блоков	м	12,00	165,85 --- 29,50	48,59 --- 18,36	1990 --- 354	583 --- 220	0,18 --- 0,09	2 --- 1
151.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	6,00	60,99 --- 55,46	1,83 --- 0,29	366 --- 333	11 --- 2	0,36 --- 0,00	2 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	28,80	31,00 --	-- --	893 --	-- --	-- --	-- --
153.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	7,20	37,00 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	6,00	285,16 74,78	2,63 0,99	1711 449	16 6	0,45 0,00	3 0
155.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	206,19	304,08 93,41	2,91 1,10	62698 19261	601 227	0,56 0,01	116 1
156.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	413,28	285,16 74,78	2,63 0,99	117851 30907	1085 408	0,45 0,00	185 2
157.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	109,12	185,31 90,05	2,35 0,90	20222 9826	256 98	0,54 0,00	59 0
158.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	26,22	133,16 109,58	23,58 4,16	3491 2873	618 109	0,74 0,02	19 1
159.	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	м2	26,22	156,94 64,26	7,57 1,17	4115 1685	198 31	0,42 0,01	11 0
160.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка керамическими плитками стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	18,57	336,66 333,00	2,10 0,79	6252 6184	39 15	2,00 0,00	37 0
161.	С11011-520	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	18,57	1070,00 --	-- --	19870 --	-- --	-- --	-- --
162.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	74,28	43,00 --	-- --	3194 --	-- --	-- --	-- --
163.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	18,57	42,00 --	-- --	780 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	368,70	256,00	14,01	94387	5165	0,58	215
					85,79	2,21	31631	815	0,01	4
165.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума наклее "Бустилат"	м2	165,64	925,06	4,90	153227	812	0,38	63
					58,50	1,85	9690	306	0,01	1
166.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	197,74	123,90	0,33	24500	65	0,14	28
					21,89	0,05	4329	10	0,00	0
167.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	20,27	87,82	0,04	1780	1	0,38	8
					68,11	0,01	1381	--	0,00	0
		Итого по разделу: Поликлиника 4 этаж (с 29кор. по 55ком.)								1392702
		Раздел: Электромонтажные работы 1 этаж (С 45ком по 83ком.)								
168.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	250,20	77,70	35,65	19441	8920	0,24	61
					42,05	13,48	10521	3373	0,07	16
169.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	250,20	56,30	0,77	14087	193	0,24	60
					46,67	0,11	11677	28	0,00	0
170.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	250,20	24,84	--	6215	--	0,15	37
					24,84	--	6215	--	--	--
171.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	25100,00	--	6280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	289,80	77,70	35,65	22517	10331	0,24	70
					42,05	13,48	12186	3907	0,07	19
173.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	289,80	56,30	0,77	16316	223	0,24	69
					46,67	0,11	13525	32	0,00	0
174.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	289,80	24,84	--	7199	--	0,15	43
					24,84	--	7199	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,29	35800,00 --	-- --	10375 --	-- --	-- --	-- --
176.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	26,82	77,70 42,05	35,65 13,48	2084 1128	956 362	0,24 0,07	6 2
177.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	26,82	56,30 46,67	0,77 0,11	1510 1252	21 3	0,24 0,00	6 0
178.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	26,82	24,84 24,84	-- --	666 666	-- --	0,15 --	4 --
179.	С151607-255	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,03	56100,00 --	-- --	1505 --	-- --	-- --	-- --
180.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	22,00	8,42 8,42	-- --	185 185	-- --	0,06 --	1 --
181.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки	шт	22,00	37,55 37,55	-- --	826 826	-- --	0,24 --	5 --
182.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	22,00	70,00 --	-- --	1540 --	-- --	-- --	-- --
183.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,розеток	шт	41,00	8,42 8,42	-- --	345 345	-- --	0,06 --	2 --
184.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розетка	шт	41,00	37,55 37,55	-- --	1540 1540	-- --	0,24 --	10 --
185.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	16,00	182,00 --	-- --	2912 --	-- --	-- --	-- --
186.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	25,00	134,00 --	-- --	3350 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	25,00	9,32	0,23	233	6	0,06	2
					9,09	0,05	227	1	0,00	0
188.	Е0167-15-6	Монтаж светильника накаливания	шт	31,00	140,16	1,42	4345	44	0,89	27
					138,74	0,23	4301	7	0,00	0
189.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	31,00	970,00	--	30070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	31,00	51,00	--	1581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	-2,00	29,35	2,80	-59	-6	0,18	-0
					26,55	0,45	-53	-1	0,00	-0
192.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	4,00	329,06	2,81	1316	11	1,87	7
					326,25	0,45	1305	2	0,00	0
193.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	2,00	3050,00	--	6100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	4,00	17,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы 1 этаж (С 45ком по 83ком.)								162943
		Раздел: Электромонтажные работы 2 этаж (С 31ком по 62ком.)								
196.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	252,00	77,70	35,65	19580	8984	0,24	61
					42,05	13,48	10597	3397	0,07	17
197.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	252,00	56,30	0,77	14188	194	0,24	60
					46,67	0,11	11761	28	0,00	0
198.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	252,00	24,84	--	6260	--	0,15	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					24,84	--	6260	--	--	--
199.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	25100,00	--	6325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	250,20	77,70	35,65	19441	8920	0,24	61
					42,05	13,48	10521	3373	0,07	16
201.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	250,20	56,30	0,77	14087	193	0,24	60
					46,67	0,11	11677	28	0,00	0
202.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	250,20	24,84	--	6215	--	0,15	37
					24,84	--	6215	--	--	--
203.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,25	35800,00	--	8957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	28,32	77,70	35,65	2200	1010	0,24	7
					42,05	13,48	1191	382	0,07	2
205.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	28,32	56,30	0,77	1594	22	0,24	7
					46,67	0,11	1322	3	0,00	0
206.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	28,32	24,84	--	703	--	0,15	4
					24,84	--	703	--	--	--
207.	С151607-255	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,03	56100,00	--	1589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	16,00	8,42	--	135	--	0,06	1
					8,42	--	135	--	--	--
209.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки	шт	16,00	37,55	--	601	--	0,24	4
					37,55	--	601	--	--	--
210.	С151802-1	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	16,00	70,00	--	1120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				--	--	--	--	--	--
211.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,розеток	шт	38,00	8,42	--	320	--	0,06	2
					8,42	--	320	--	--	--
212.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розетка	шт	38,00	37,55	--	1427	--	0,24	9
					37,55	--	1427	--	--	--
213.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	15,00	182,00	--	2730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	23,00	134,00	--	3082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	24,00	9,32	0,23	224	6	0,06	2
					9,09	0,05	218	1	0,00	0
216.	Е0167-15-6	Монтаж светильника накаливания	шт	24,00	140,16	1,42	3364	34	0,89	21
					138,74	0,23	3330	6	0,00	0
217.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	24,00	970,00	--	23280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	24,00	51,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	2,00	329,06	2,81	658	6	1,87	4
					326,25	0,45	652	1	0,00	0
220.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	2,00	3050,00	--	6100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	4,00	17,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Электромонтажные работы 2 145868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этаж (С 31ком по 62ком.)								
		Раздел: Электромонтажные работы 3 этаж (С 31ком по 64ком.)								
223.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	253,80	77,70 42,05	35,65 13,48	19720 10672	9048 3421	0,24 0,07	61 17
224.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	253,80	56,30 46,67	0,77 0,11	14289 11845	195 28	0,24 0,00	60 0
225.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	253,80	24,84 24,84	-- --	6304 6304	-- --	0,15 --	38 --
226.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	25100,00 --	-- --	6370 --	-- --	-- --	-- --
227.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	255,60	77,70 42,05	35,65 13,48	19860 10748	9112 3445	0,24 0,07	62 17
228.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	255,60	56,30 46,67	0,77 0,11	14391 11929	197 28	0,24 0,00	61 0
229.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	255,60	24,84 24,84	-- --	6349 6349	-- --	0,15 --	38 --
230.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,26	35800,00 --	-- --	9150 --	-- --	-- --	-- --
231.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	27,96	77,70 42,05	35,65 13,48	2172 1176	997 377	0,24 0,07	7 2
232.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	27,96	56,30 46,67	0,77 0,11	1574 1305	22 3	0,24 0,00	7 0
233.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	27,96	24,84 24,84	-- --	695 695	-- --	0,15 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234.	С151607-255	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,03	56100,00 --	-- --	1569 --	-- --	-- --	-- --
235.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	16,00	8,42 8,42	-- --	135 135	-- --	0,06 --	1 --
236.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки	шт	16,00	37,55 37,55	-- --	601 601	-- --	0,24 --	4 --
237.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	16,00	70,00 --	-- --	1120 --	-- --	-- --	-- --
238.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,розеток	шт	39,00	8,42 8,42	-- --	328 328	-- --	0,06 --	2 --
239.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розетка	шт	39,00	37,55 37,55	-- --	1464 1464	-- --	0,24 --	9 --
240.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	16,00	182,00 --	-- --	2912 --	-- --	-- --	-- --
241.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	23,00	134,00 --	-- --	3082 --	-- --	-- --	-- --
242.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	21,00	9,32 9,09	0,23 0,05	196 191	5 1	0,06 0,00	1 0
243.	Е0167-15-6	Монтаж светильника накаливания	шт	25,00	140,16 138,74	1,42 0,23	3504 3468	36 6	0,89 0,00	22 0
244.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	25,00	970,00 --	-- --	24250 --	-- --	-- --	-- --
245.	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	25,00	51,00 --	-- --	1275 --	-- --	-- --	-- --
246.	Е0167-16-	Монтаж светильников для	шт	2,00	329,06	2,81	658	6	1,87	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт			326,25	0,45	652	1	0,00	0
247.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	2,00	3050,00 --	-- --	6100 --	-- --	-- --	-- --
248.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00 --	-- --	396 --	-- --	-- --	-- --
249.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	4,00	17,00 --	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электромонтажные работы 3 этаж (С 31ком по 64ком.)								148534
		Раздел: Электромонтажные работы 4 этаж (С 30ком по 55ком.)								
250.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конх полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	235,80	77,70 42,05	35,65 13,48	18322 9915	8406 3179	0,24 0,07	57 16
251.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	1,80	56,30 46,67	0,77 0,11	101 84	1 --	0,24 0,00	0 0
252.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	253,80	24,84 24,84	-- --	6304 6304	-- --	0,15 --	38 --
253.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	25100,00 --	-- --	6370 --	-- --	-- --	-- --
254.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	255,60	77,70 42,05	35,65 13,48	19860 10748	9112 3445	0,24 0,07	62 17
255.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	255,60	56,30 46,67	0,77 0,11	14391 11929	197 28	0,24 0,00	61 0
256.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	255,60	24,84 24,84	-- --	6349 6349	-- --	0,15 --	38 --
257.	С151607-2	Провода с медными жилами, плоские,	1000м	0,26	35800,00	--	9150	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54	без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5мм2			--	--	--	--	--	--
258.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	27,96	77,70	35,65	2172	997	0,24	7
					42,05	13,48	1176	377	0,07	2
259.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	27,96	56,30	0,77	1574	22	0,24	7
					46,67	0,11	1305	3	0,00	0
260.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	27,96	24,84	--	695	--	0,15	4
					24,84	--	695	--	--	--
261.	С151607-255	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,03	56100,00	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	16,00	8,42	--	135	--	0,06	1
					8,42	--	135	--	--	--
263.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки	шт	16,00	37,55	--	601	--	0,24	4
					37,55	--	601	--	--	--
264.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	16,00	70,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,розеток	шт	39,00	8,42	--	328	--	0,06	2
					8,42	--	328	--	--	--
266.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розетка	шт	39,00	37,55	--	1464	--	0,24	9
					37,55	--	1464	--	--	--
267.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	16,00	182,00	--	2912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	23,00	134,00	--	3082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами	шт	25,00	9,32	0,23	233	6	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накаливания			9,09	0,05	227	1	0,00	0
270.	Е0167-15-6	Монтаж светильника накаливания	шт	39,00	140,16	1,42	5466	55	0,89	35
					138,74	0,23	5411	9	0,00	0
271.	С151701-4	Светильники для местного освещения, типНКП02-25-111-УХЛ4	шт	39,00	970,00	--	37830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	39,00	51,00	--	1989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	2,00	329,06	2,81	658	6	1,87	4
					326,25	0,45	652	1	0,00	0
274.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	2,00	3050,00	--	6100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп799-75/, тип 2ОС-127	шт	4,00	17,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы 4 этаж (С 30ком по 55ком.)								149241
		Раздел: Водоснабжение и канализация подвал								
277.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	60,00	145,63	3,27	8738	196	0,85	51
					142,36	0,52	8542	31	0,00	0
278.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	60,00	774,81	0,48	46489	29	0,71	42
					135,00	0,09	8100	5	0,00	0
279.	Е0165-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	171,00	189,48	5,18	32401	886	1,11	191
					184,30	0,81	31515	139	0,01	1
280.	Е0123-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	м	171,00	796,70	4,63	136235	792	0,73	124
					120,17	1,73	20549	296	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281.	E0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	4,00	382,72	6,85	1531	27	2,12	8
					360,00	1,10	1440	4	0,01	0
282.	C131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	комплект	4,00	6050,00	--	24200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	4,00	1750,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	E0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	4,00	891,01	14,95	3564	60	4,60	18
					774,00	2,61	3096	10	0,02	0
285.	C131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	4,00	3470,00	--	13880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	C131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	шт	4,00	4250,00	--	17000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	46,00	116,90	1,81	5377	83	0,75	35
					115,09	0,29	5294	13	0,00	0
288.	E0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	46,00	964,83	1,11	44382	51	0,88	41
					157,73	0,14	7256	6	0,00	0
289.	C130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	4,60	2130,00	--	9798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм	м	51,00	116,90	1,81	5962	92	0,75	38
					115,09	0,29	5870	15	0,00	0
291.	E0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 90 мм	м	51,00	964,83	1,11	49206	57	0,88	45
					157,73	0,14	8044	7	0,00	0
292.	C130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	10м	5,10	5070,00	--	25857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм (пожаротушения)	м	51,00	116,90 115,09	1,81 0,29	5962 5870	92 15	0,75 0,00	38 0
294.	E0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 76 мм (пожаротушения)	м	51,00	1028,33 157,73	1,11 0,14	52445 8044	57 7	0,88 0,00	45 0
295.	E0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	21,00	81,18 81,00	0,18 0,02	1705 1701	4 --	0,46 0,00	10 0
296.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	1шт	21,00	521,42 292,39	49,05 19,69	10950 6140	1030 413	1,69 0,09	36 2
297.	C130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	11,00	371,00 --	-- --	4081 --	-- --	-- --	-- --
298.	C130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10,00	471,00 --	-- --	4710 --	-- --	-- --	-- --
299.	E0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	26,00	691,17 208,13	483,04 185,04	17970 5411	12559 4811	1,37 1,02	36 27
300.	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	26,00	205,41 163,35	2,32 0,36	5341 4247	60 9	1,09 0,00	28 0
301.	E0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	15,30	598,07 387,65	33,79 5,62	9150 5931	517 86	2,27 0,03	35 0
302.	E0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	м2	15,30	38,93 32,40	0,09 0,02	596 496	1 --	0,21 0,00	3 0
303.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	214,00	10,99 10,69	-- --	2352 2288	-- --	0,05 --	11 --

Итого по разделу: Водоснабжение и канализация подвал 546882

Раздел: Водоснабжение и канализация 1 этаж (с 45 по 83ком.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
304.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	17,40	118,01 116,42	1,59 0,25	2053 2026	28 4	0,69 0,00	12 0
305.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	17,40	653,32 140,18	0,37 0,07	11368 2439	6 1	0,73 0,00	13 0
306.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16,80	145,63 142,36	3,27 0,52	2447 2392	55 9	0,85 0,00	14 0
307.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	16,80	774,81 135,00	0,48 0,09	13017 2268	8 2	0,71 0,00	12 0
308.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	21,00	382,72 360,00	6,85 1,10	8037 7560	144 23	2,12 0,01	45 0
309.	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	комплект	21,00	6050,00 --	-- --	127050 --	-- --	-- --	-- --
310.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	21,00	1750,00 --	-- --	36750 --	-- --	-- --	-- --
311.	Е0165-17-1	Смена раковины большой/умывальника/	компл	1,00	382,72 360,00	6,85 1,10	383 360	7 1	2,12 0,01	2 0
312.	С131101-57	Раковины большие стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт	1,00	3300,00 --	-- --	3300 --	-- --	-- --	-- --
313.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	7,00	891,01 774,00	14,95 2,61	6237 5418	105 18	4,60 0,02	32 0
314.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	7,00	3470,00 --	-- --	24290 --	-- --	-- --	-- --
315.	С131101-7	Унитазы керамические	шт	7,00	4250,00	--	29750	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
316.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	1,00	404,58 375,75	3,39 0,47	405 376	3 --	2,15 0,00	2 0
317.	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	комплект	1,00	1300,00 --	-- --	1300 --	-- --	-- --	-- --
318.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	30,60	51,07 50,38	0,69 0,11	1563 1542	21 3	0,33 0,00	10 0
319.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	30,60	136,48 126,68	0,54 0,09	4176 3876	17 3	0,70 0,00	22 0
320.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	3,06	777,00 --	-- --	2378 --	-- --	-- --	-- --
321.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	33,60	51,07 50,38	0,69 0,11	1716 1693	23 4	0,33 0,00	11 0
322.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	33,60	136,48 126,68	0,54 0,09	4586 4256	18 3	0,70 0,00	24 0
323.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	3,36	777,00 --	-- --	2611 --	-- --	-- --	-- --
324.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм (стояк пожаротушения)	м	6,00	116,90 115,09	1,81 0,29	701 691	11 2	0,75 0,00	5 0
325.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	6,00	1028,33 157,73	1,11 0,14	6170 946	7 1	0,88 0,00	5 0
326.	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	25,00	81,18 81,00	0,18 0,02	2030 2025	4 --	0,46 0,00	11 0
327.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	1шт	25,00	521,42 292,39	49,05 19,69	13035 7310	1226 492	1,69 0,09	42 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	16,00	371,00 --	-- --	5936 --	-- --	-- --	-- --
329.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9,00	471,00 --	-- --	4239 --	-- --	-- --	-- --
330.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	16,00	691,17 208,13	483,04 185,04	11059 3330	7729 2961	1,37 1,02	22 16
331.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	16,00	205,41 163,35	2,32 0,36	3287 2614	37 6	1,09 0,00	17 0
332.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	15,30	598,07 387,65	33,79 5,62	9150 5931	517 86	2,27 0,03	35 0
333.	Е0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	м2	15,30	38,93 32,40	0,09 0,02	596 496	1 --	0,21 0,00	3 0
334.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	214,00	10,99 10,69	-- --	2352 2288	-- --	0,05 --	11 --
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация 1 этаж (с 45 по 83ком.)								341970
		Раздел: Водоснабжение и канализация 2 этаж (с 31 по 62ком.) ==========								
335.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	12,00	118,01 116,42	1,59 0,25	1416 1397	19 3	0,69 0,00	8 0
336.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализаполиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	12,00	653,32 140,18	0,37 0,07	7840 1682	4 1	0,73 0,00	9 0
337.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16,80	145,63 142,36	3,27 0,52	2447 2392	55 9	0,85 0,00	14 0
338.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	16,80	774,81	0,48	13017	8	0,71	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 100 мм			135,00	0,09	2268	2	0,00	0
339.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	18,00	382,72	6,85	6889	123	2,12	38
					360,00	1,10	6480	20	0,01	0
340.	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	комплект	18,00	6050,00	--	108900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	18,00	1750,00	--	31500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0165-17-1	Смена раковины большой/умывальника/	компл	1,00	382,72	6,85	383	7	2,12	2
					360,00	1,10	360	1	0,01	0
343.	С131101-57	Раковины большие стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт	1,00	3300,00	--	3300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	2,00	891,01	14,95	1782	30	4,60	9
					774,00	2,61	1548	5	0,02	0
345.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	2,00	3470,00	--	6940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	С131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	шт	2,00	4250,00	--	8500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	1,00	404,58	3,39	405	3	2,15	2
					375,75	0,47	376	--	0,00	0
348.	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	комплект	1,00	1300,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	22,80	51,07	0,69	1164	16	0,33	8
					50,38	0,11	1149	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	22,80	136,48	0,54	3112	12	0,70	16
					126,68	0,09	2888	2	0,00	0
351.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	2,28	777,00	--	1772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	33,60	51,07	0,69	1716	23	0,33	11
					50,38	0,11	1693	4	0,00	0
353.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	33,60	136,48	0,54	4586	18	0,70	24
					126,68	0,09	4256	3	0,00	0
354.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	3,36	777,00	--	2611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм (стояк пожаротушения)	м	6,00	116,90	1,81	701	11	0,75	5
					115,09	0,29	691	2	0,00	0
356.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	6,00	1028,33	1,11	6170	7	0,88	5
					157,73	0,14	946	1	0,00	0
357.	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	20,00	81,18	0,18	1624	4	0,46	9
					81,00	0,02	1620	--	0,00	0
358.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	1шт	20,00	521,42	49,05	10428	981	1,69	34
					292,39	19,69	5848	394	0,09	2
359.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	23,00	371,00	--	8533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8оды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10,00	471,00	--	4710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	13,00	691,17	483,04	8985	6280	1,37	18
					208,13	185,04	2706	2406	1,02	13
362.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	13,00	205,41	2,32	2670	30	1,09	14
					163,35	0,36	2124	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	м2	11,40	598,07	33,79	6818	385	2,27	26
		цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм			387,65	5,62	4419	64	0,03	0
364.	Е0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	м2	11,40	38,93	0,09	444	1	0,21	2
					32,40	0,02	369	--	0,00	0
365.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	188,00	10,99	--	2066	--	0,05	9
					10,69	--	2010	--	--	--
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация 2 этаж (с 31 по 62ком.)								262727
		Раздел: Водоснабжение и канализация 3 этаж (с 31 по 64ком.)								
366.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	16,20	118,01	1,59	1912	26	0,69	11
					116,42	0,25	1886	4	0,00	0
367.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	16,20	653,32	0,37	10584	6	0,73	12
					140,18	0,07	2271	1	0,00	0
368.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16,80	145,63	3,27	2447	55	0,85	14
					142,36	0,52	2392	9	0,00	0
369.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	16,80	774,81	0,48	13017	8	0,71	12
					135,00	0,09	2268	2	0,00	0
370.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	24,00	382,72	6,85	9185	164	2,12	51
					360,00	1,10	8640	26	0,01	0
371.	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	комплект	24,00	6050,00	--	145200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней	компл	24,00	1750,00	--	42000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камерой смешения и аэратором			--	--	--	--	--	--
373.	Е0165-17-1	Смена раковины большой/умывальника/	компл	1,00	382,72	6,85	383	7	2,12	2
					360,00	1,10	360	1	0,01	0
374.	С131101-57	Раковины большие стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт	1,00	3300,00	--	3300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	3,00	891,01	14,95	2673	45	4,60	14
					774,00	2,61	2322	8	0,02	0
376.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	3,00	3470,00	--	10410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	С131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	шт	3,00	4250,00	--	12750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	1,00	404,58	3,39	405	3	2,15	2
					375,75	0,47	376	--	0,00	0
379.	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	комплект	1,00	1300,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	30,60	51,07	0,69	1563	21	0,33	10
					50,38	0,11	1542	3	0,00	0
381.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	30,60	136,48	0,54	4176	17	0,70	22
					126,68	0,09	3876	3	0,00	0
382.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	3,06	777,00	--	2378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	33,60	51,07	0,69	1716	23	0,33	11
					50,38	0,11	1693	4	0,00	0
384.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	33,60	136,48	0,54	4586	18	0,70	24
					126,68	0,09	4256	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	3,36	777,00	--	2611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм (стояк пожаротушения)	м	6,00	116,90	1,81	701	11	0,75	5
					115,09	0,29	691	2	0,00	0
387.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	6,00	1028,33	1,11	6170	7	0,88	5
					157,73	0,14	946	1	0,00	0
388.	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	25,00	81,18	0,18	2030	4	0,46	11
					81,00	0,02	2025	--	0,00	0
389.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	1шт	25,00	521,42	49,05	13035	1226	1,69	42
					292,39	19,69	7310	492	0,09	2
390.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	16,00	371,00	--	5936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
391.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9,00	471,00	--	4239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	26,00	691,17	483,04	17970	12559	1,37	36
					208,13	185,04	5411	4811	1,02	27
393.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	26,00	205,41	2,32	5341	60	1,09	28
					163,35	0,36	4247	9	0,00	0
394.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	15,30	598,07	33,79	9150	517	2,27	35
					387,65	5,62	5931	86	0,03	0
395.	Е0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	м2	15,30	38,93	0,09	596	1	0,21	3
					32,40	0,02	496	--	0,00	0
396.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	214,00	10,99	--	2352	--	0,05	11
					10,69	--	2288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация 3 этаж (с 31 по 64ком.)								340114
		Раздел: Водоснабжение и канализация 4 этаж (с 30 по 55ком.)								
397.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16,80	145,63 142,36	3,27 0,52	2447 2392	55 9	0,85 0,00	14 0
398.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	16,80	774,81 135,00	0,48 0,09	13017 2268	8 2	0,71 0,00	12 0
399.	Е0165-17-1	Смена раковины большой/умывальника/	компл	1,00	382,72 360,00	6,85 1,10	383 360	7 1	2,12 0,01	2 0
400.	С131101-57	Раковины большие стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт	1,00	3300,00 --	-- --	3300 --	-- --	-- --	-- --
401.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	1,00	404,58 375,75	3,39 0,47	405 376	3 --	2,15 0,00	2 0
402.	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	комплект	1,00	1300,00 --	-- --	1300 --	-- --	-- --	-- --
403.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	9,60	51,07 50,38	0,69 0,11	490 484	7 1	0,33 0,00	3 0
404.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	9,60	136,48 126,68	0,54 0,09	1310 1216	5 1	0,70 0,00	7 0
405.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	0,96	777,00 --	-- --	746 --	-- --	-- --	-- --
406.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	33,60	51,07 50,38	0,69 0,11	1716 1693	23 4	0,33 0,00	11 0
407.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	33,60	136,48 126,68	0,54 0,09	4586 4256	18 3	0,70 0,00	24 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	3,36	777,00	--	2611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм (стояк пожаротушения)	м	6,00	116,90	1,81	701	11	0,75	5
					115,09	0,29	691	2	0,00	0
410.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	6,00	1028,33	1,11	6170	7	0,88	5
					157,73	0,14	946	1	0,00	0
411.	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей	шт	14,00	81,18	0,18	1137	3	0,46	6
					81,00	0,02	1134	--	0,00	0
412.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	1шт	14,00	521,42	49,05	7300	687	1,69	24
					292,39	19,69	4093	276	0,09	1
413.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	371,00	--	1855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9,00	471,00	--	4239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	5,00	691,17	483,04	3456	2415	1,37	7
					208,13	185,04	1041	925	1,02	5
416.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	5,00	205,41	2,32	1027	12	1,09	5
					163,35	0,36	817	2	0,00	0
417.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	4,80	598,07	33,79	2871	162	2,27	11
					387,65	5,62	1861	27	0,03	0
418.	Е0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	м2	4,80	38,93	0,09	187	--	0,21	1
					32,40	0,02	156	--	0,00	0
419.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	144,00	10,99	--	1583	--	0,05	7
					10,69	--	1539	--	--	--

Итого по разделу: Водоснабжение и канализация 4 62834

этаж (с 30 по 55ком.)

ИТОГО:	9590958	212085	8804
	1453376	71236	367

Накладные расходы :

На монтажные работы	74459
На общестроительные работы	1113541
На сантехнические работы	271844
Всего накладных расходов:	1459844
Итого с накладными	11050802

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	663048
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11713850
Пересчет в текущих ценах, К-1,74724	20466887
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	409338
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20876225
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2505147
Итого с НДС	23381372

Принял:

Сдал:

ТОО «InteK Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР