Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1	26.06.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**
Основание: Договор № 270313 от 27.03.2013 года

цена: без НДС (12%)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2100 кв.м., расположенного по ул. 325 в г.Астана	работа	1	4 168 558,00	4 168 558,00

Всего работ на сумму: 4 168 558,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

БИН 100240021921
Адрес: г. Кокшетау, ул. Акана-Серэ 168А-41
Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор
(должность)

Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"

БИН: 990640001935
Адрес: г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49
Расчетный счет: KZ06319A010000455534 в АО «БТА банк» г.Алматы
БИК: ABKZKZKX

МП

Директор
(должность)

Садуакасов А.Б.
(ФИО, подпись)

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

_г.Астана "26" июня 2013 год

(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б.

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО "Ладомир Строй", г.Кокшетау, ул. Акана-Сері, 168А-41, ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, директор Ларионова Ю.А.___

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2100 кв.м., расположенного по ул. 325 в г.Астана»__

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————

и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А._____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка, вывоз и уплотнение грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

___капитальный ремонт, не требуется_____

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 27.03.2013 года__;
(месяц и год)
окончание работ __26.06.2013 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2100 кв.м., расположенного по ул. 325 в г.Астана»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта _ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б., 26.06.2013 год_
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А., 26.06.2013 год
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО «Нур-Ай Stroy Service»

Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Ладомир Строй»

Договор № 270313 от 27.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2100 кв.м., расположенного в по ул. 325 в г. Астана

Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2100 кв.м., расположенного в по ул. 325 в г. Астана

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт сетей наружного электроосвещения 0,4 кВ								
1.	Ц0108-358 -4	Светильник, установка с опорами освещения	шт	15,00	980,42	541,91	14706	8129	1,02	15
					197,88	112,73	2968	1691	0,65	10
2.	Ц0108-359 -2	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	524,68	237,63	525	238	0,90	1
					174,60	41,54	175	42	0,24	0
3.	Ц0108-351 -1	Цоколь к опорам	шт	15,00	3476,26	2498,08	52144	37471	3,42	51
					626,54	549,53	9398	8243	3,19	48
4.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	38,20	36,70	27,80	1402	1062	0,06	2
					8,80	6,90	336	264	0,04	2
5.	Ц0108-141 -2	Прокладка СИП (подвеска проводов)	м	38,20	27,50	4,00	1050	153	0,12	5
					19,30	0,70	737	27	0,00	0
		Итого по разделу: Ремонт сетей наружного электроосвещения 0,4 кВ								69827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт ливневой канализации								
		==========								
6.	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	1,35	13886,53 --- 3105,00	2438,75 --- 618,75	18747 --- 4192	3292 --- 835	20,70 --- 2,50	28 --- 3
7.	С143018-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	м	60,00	2440,00 --- --	-- --- --	146400 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Ремонт ливневой канализации								165147
		Раздел: Ремонт хозяйственно-бытовой канализации К1								
		==========								
8.	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	м3	1,54	21451,23 --- 1552,73	1265,69 --- 474,08	32949 --- 2385	1944 --- 728	9,16 --- 2,31	14 --- 4
9.	Е0123-24-1	Установка люков с подъемом колодцев бетоном	шт	5,00	8370,27 --- 209,25	35,42 --- 13,50	41851 --- 1046	177 --- 68	1,31 --- 0,07	7 --- 0
10.	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	2,00	4248,61 --- 2862,00	83,18 --- 31,50	8497 --- 5724	166 --- 63	17,01 --- 0,15	34 --- 0
11.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,33	139706,75 --- 48375,00	90794,12 --- 19582,83	45405 --- 15722	29508 --- 6364	286,00 --- 84,07	93 --- 27
12.	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	3,25	19000,00 --- --	-- --- --	61750 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Ремонт хозяйственно-бытовой канализации К1								190452
		Раздел: Установка металлоконструкций								
		==========								
13.	У1-25-5	Киоск торговый типа II, монтаж	киоск	1,00	334441,94	6910,90	334442	6911	165,00	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций								
					28349,04	2935,90	28349	2936	11,00	11
14.	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	навес	1,00	36014,54	9,37	36015	9	29,00	29
					5013,97	1,87	5014	2	0,01	0
15.	У1-50-2	Флагшток Ф-1, монтаж металлоконструкций	флагшток	1,00	9585,99	74,31	9586	74	0,38	0
					65,58	24,31	66	24	0,09	0
		Итого по разделу: Установка металлоконструкций								380042
		Раздел: Устройство бортовых камней и поребрика								
16.	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	6,00	2279,79	--	13679	--	3,24	19
					531,00	--	3186	--	--	--
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	150,00	526,68	6,63	79002	995	0,70	105
					108,68	1,76	16302	264	0,01	1
18.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	6,45	28200,00	--	181890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0111-2-4	Разработка грунта вручную	м3	1,60	2279,79	--	3648	--	3,24	5
					531,00	--	850	--	--	--
20.	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	м	80,00	449,13	6,63	35930	530	0,70	56
					108,68	1,76	8694	141	0,01	0
21.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	2,00	27400,00	--	54800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство бортовых камней и поребрика								368949
		Раздел: Ремонт дорожной одежды на проездах								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	48,00	327,07	27,83	15699	1336	0,03	2
					5,00	9,47	240	455	0,03	2
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,04	40097,59	339,59	1540	13	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
24.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	м2	48,00	535,80	13,29	25719	638	0,04	2
					6,51	1,32	312	63	0,00	0
25.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	м2	160,00	587,00	13,29	93920	2126	0,04	6
					6,51	1,32	1042	211	0,00	1
26.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	м2	320,00	67,48	0,54	21592	174	0,00	0
					0,02	0,04	6	11	0,00	0

Итого по разделу:
Ремонт дорожной одежды на проездах 158470

Раздел:
Ремонт брусчатого покрытия тротуаров

27.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см с разработкой грунта под вертикальную планировку и его вывозом, уплотнением грунта	м2	24,00	347,46	14,09	8339	338	0,24	6
					38,03	4,75	913	114	0,02	0
28.	Е0127-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	м2	24,00	98,64	14,09	2367	338	0,24	6
					38,03	4,75	913	114	0,02	0
29.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	24,00	181,70	21,26	4361	510	0,95	23
					156,15	7,97	3748	191	0,04	1
30.	С143003-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	24,00	842,00	--	20208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Ремонт брусчатого покрытия тротуаров 35275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт ограждений								
31.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	яма	10,00	162,72	143,86	1627	1439	0,13	1
					18,86	36,68	189	367	0,14	1
32.	Е0108-3-2	Копание ям вручную, глубиной 0,5м под стойки	яма	4,00	2369,27	100,89	213	9	0,85	0
					123,75	38,25	11	3	0,18	0
33.	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	м3	0,27	7695,37	66,01	2078	18	1,35	0
					195,75	24,93	53	7	0,12	0
34.	Е0109-17-1	Монтаж стоек ограждения с закладными деталями	т	0,04	4804,80	2285,57	171	81	10,29	0
					1737,45	617,13	62	22	2,34	0
35.	С130806-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 51х3 мм	м	10,00	231,00	--	2310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,34	27935,09	9375,11	9414	3159	91,00	31
					16380,00	2107,33	5520	710	7,36	2
37.	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	т	0,34	9850,48	1162,95	3320	392	46,60	16
					7357,50	108,00	2479	36	0,53	0
38.	С130806-61	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	м	62,00	196,00	--	12152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 15х15 мм	т	0,17	44300,00	--	7531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, прут d6 мм	т	0,03	50600,00	--	1316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, из стали марки Ст0	т	0,00	40600,00	--	41	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	м2	4,45	60,75	--	270	--	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,75	--	270	--	--	--
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,80	21,80	0,05	388	1	0,03	1
					5,81	0,02	103	--	0,00	0
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	35,60	20,36	0,02	725	1	0,02	1
					4,16	--	148	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт ограждений								41555

ИТОГО: 1409719 101233 725

121153 24001 116

Накладные расходы :

На монтажные работы	22686
На общестроительные работы	98948
На металломонтажные работы	40698
Всего накладных расходов:	162332
Итого с накладными	1572051

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	94323
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1666374
Пересчет в текущих ценах	3721927
Налоги, сборы, обязательные платежи	446631
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4168558

Заказчик: ТОО «Нур-Ай Stroy Service»

Исполнитель: ТОО «Ладомир Строй»