«Утверждаю»
Начальник управления
Здравоохранения г. Алматы
_____ Е.Дурумбетов

18 мая 2011года

АКТ
Сдачи-приемки выполненных работ
По капитальному ремонту ГККП городская поликлиника №8 г. Алматы

Мы ниже подписавшие комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Главный врач — Бижигитов Ж.Б

Члены комиссии:
Начальник отдела строительства сейсмоуселения, строительства Управления здравоохранения — Павлов В.И.

ТОО «Intek Ltd»- тех. Надзор — Шатохина С.И.

Директор ТОО «New construction» — Рыскулов Р.Б.

Составили настоящий акт в том, что обьем выполненных работ согласно дефектному акту и проектно –сметной документации соответствует СниП и техническим нормам. Работы выполнены в полном объеме на сумму 23 650 000 (23 миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге.
Сроки выполнения:

По договору:
Начало « 10 » марта 2011г.
Окончание « 18 » мая 2011 г.
По факту:
Начало « 10 » марта 2011г.
Окончание « 18 » мая 2011 г.

Председатель комиссии:
Главный врач _____ Бижигитов Ж.Б.

Члены Комиссии:
Начальник отдела строительства сейсмоуселения , строительства Управления здравоохранения _____ Павлов В.И.

ТОО «Intek Ltd»- тех. Надзор _____ Шатохина С.И.

Директор ТОО «New construction» _____ Рыскулов Р.Б.

Заказчик ГУ "Управление здравоохранения г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"
Субподрядчик
Договор №163 от 09.03.2011г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Городская поликлиника N8 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГККП Городская поликлиника N8 в г.Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель** 2011г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы. Смета 710.								
1.	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	200,00	133,16	23,58	26632	4716	0,74	149
					109,58	4,16	21916	832	0,02	5
2.	61-2-7	Ремонт штукатурки стен	м2	60,00	598,07	33,79	35884	2027	2,27	136
					387,65	5,62	23259	337	0,03	2
3.	15-17-1	Облицовка стен керамической плиткой	м2	200,00	1756,66	2,10	351332	420	2,00	400
					333,00	0,79	66600	158	0,00	1
4.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1120,00	43,00	--	48160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	142,00	42,00	--	5964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	57-2-7	Разборка покрытия пола из керамической плитки	1м2	70,00	116,63	10,56	8164	739	0,70	49
					106,07	1,67	7425	117	0,01	1
7.	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	74,90	20,76	0,19	1555	14	0,14	11
					20,57	0,02	1541	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	46-41-1	Разборка основания	м3	1,40	2399,04	1107,54	3359	1551	7,70	11
					1291,50	418,50	1808	586	2,04	3
9.	57-15-1	Устройство стяжки	1м2	70,00	256,13	14,01	17929	981	0,67	47
					99,79	2,21	6985	155	0,01	1
10.	57-16-4	Устройство гидроизоляции	1м2	70,00	41,16	0,74	2881	52	0,20	14
					31,39	0,11	2197	8	0,00	0
11.	1-1-410	Стоимость гидроизоляции "Биэластик"	кг	301,00	126,00	--	37926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	57-15-2	Цементная стяжка толщ.20мм	1м2	70,00	242,13	14,01	16949	981	0,58	41
					85,79	2,21	6005	155	0,01	1
13.	57-20-1	Устройство покрытия из керамической плитки	1м2	70,00	1383,70	5,84	96859	409	1,22	86
					198,83	0,92	13918	64	0,01	1
14.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	392,00	43,00	--	16856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	49,70	42,00	--	2087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	7,00	283,90	2,26	1987	16	0,29	2
					49,84	0,34	349	2	0,00	0
17.	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	1200,00	17,38	0,93	20856	1116	0,11	137
					16,45	0,14	19740	168	0,00	2
18.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1284,00	5,64	0,19	7242	244	0,04	48
					5,45	0,02	6998	26	0,00	0
19.	57-15-1	Ремонт цементной стяжки толщ.10мм	1м2	1200,00	130,68	7,00	156821	8406	0,34	404
					49,90	1,10	59874	1326	0,01	7
20.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1200,00	925,06	4,90	1110072	5880	0,38	458
					58,50	1,85	70200	2220	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	1284,00	123,90	0,33	159088	424	0,14	182
					21,89	0,05	28107	64	0,00	1
22.	15-165-3	Окраска плинтуса	м2	120,00	167,96	1,88	20156	226	0,47	56
					78,30	0,72	9396	86	0,00	0
23.	46-44-2	Разборка деревянных оконных блоков	м2	20,00	250,04	23,78	5001	476	1,52	30
					226,26	8,98	4525	180	0,04	1
24.	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	50,00	472,81	19,00	23641	950	1,30	65
					217,73	6,18	10886	309	0,03	2
25.	6-1-186	Стоимость металлопластиковых оконных блоков	м2	50,00	15100,00	--	755000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	61-2-7	Ремонт штукатурки стен	м2	650,00	598,07	33,79	388746	21964	2,27	1473
					387,65	5,62	251972	3653	0,03	20
27.	61-4-7	Ремонт штукатурки потолков	м2	300,00	700,46	34,56	210139	10368	2,80	841
					480,44	5,74	144132	1722	0,03	10
28.	62-36-4	Снятие набела со стен	м2	970,00	37,04	--	35929	--	0,26	249
					37,04	--	35929	--	--	--
29.	62-36-10	Снятие набела с потолков	м2	400,00	43,85	--	17540	--	0,30	122
					43,85	--	17540	--	--	--
30.	55-9-6	Устройство кирпичных перегородок	м2	80,00	1252,10	53,03	100168	4242	2,70	216
					395,44	8,98	31635	718	0,05	4
31.	10-88-1	Обшивка водостойкими гипс окартонными листами потолков на входных группах	м2	80,00	1038,79	11,20	83103	896	1,71	137
					285,75	4,23	22860	338	0,02	2
32.	15-61-3	Улучшенная штукатурка перегородок	м2	160,00	314,31	4,07	50290	650	0,74	118
					135,68	0,97	21709	155	0,05	8
33.	15-64-1	Подготовка стен под окраску	м2	1697,00	105,89	1,19	179695	2019	0,37	628
					60,30	0,45	102329	764	0,00	4
34.	15-64-2	То же, потолков	м2	733,00	117,15	1,42	85871	1041	0,45	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					71,33	0,54	52285	396	0,00	2
35.	15-180-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	340,00	274,88	2,10	93459	714	0,39	133
					65,03	0,79	22110	269	0,00	1
36.	15-180-4	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	660,00	291,31	2,33	192265	1538	0,49	323
					81,23	0,88	53612	581	0,00	3
37.	15-165-8	Масляная окраска стен	м2	1300,00	141,48	1,88	183924	2444	0,47	608
					78,30	0,72	101790	936	0,00	5
38.	15-165-9	Масляная окраска потолков	м2	138,60	168,69	2,95	23381	409	0,57	79
					94,95	1,10	13160	152	0,01	1
39.	51-6-1	Погрузка мусора	т	40,00	112,50	--	4500	--	0,83	33
					112,50	--	4500	--	--	--
40.	С010333-А 30-1	Отвозка мусора	т	40,00	176,40	--	7056	--	0,74	30
					35,28	--	1411	--	--	--

Итого по разделу: Общестроительные работы. Смета 710. 4588464

Раздел: Сантехнические работы. Смета 720.
Демонтажные/Монтажные работы
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	65-1-1	Разборка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диам.20мм	м	100,00	51,07	0,69	5107	69	0,33	33
					50,38	0,11	5038	11	0,00	0
42.	65-2-1	Разборка чугунных канализационных труб диам.50мм	м	90,00	118,01	1,59	10621	143	0,69	62
					116,42	0,25	10478	23	0,00	0
43.	65-2-2	Разборка чугунных канализационных труб диам.100мм	м	50,00	145,63	3,27	7282	164	0,85	43
					142,36	0,52	7118	26	0,00	0
44.	65-4-1	Демонтаж умывальников	компл	44,00	101,59	3,33	4470	147	0,61	27
					98,26	0,54	4323	24	0,00	0
45.	65-3-1	Демонтаж смесителей	шт	44,00	293,06	0,56	12895	25	1,66	73
					292,50	0,09	12870	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	65-4-3	Демонтаж унитазов с бачками	компл	4,00	244,84	6,45	979	26	1,43	6
					238,39	1,04	954	4	0,01	0
47.	16-14-1	Прокладка полиэтиленовых труб холодного и горячего водоснабжения диам. 20мм	м	100,00	386,07	12,19	38607	1219	1,64	164
					292,50	4,57	29250	457	0,02	2
48.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	90,00	620,54	0,64	55849	58	0,58	53
					106,20	0,25	9558	22	0,00	0
49.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	50,00	748,88	1,43	37444	72	0,56	28
					102,38	0,54	5119	27	0,00	0
50.	9-1-25	Кран шаровый диам.20мм	шт	45,00	371,00	--	16695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	9-1-44	Вентиль диам.20мм	шт	266,00	383,00	--	101878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	17-1-6	Установка умывальников со смесителем	комплект	44,00	5930,28	21,53	260932	947	1,95	86
					346,50	9,00	15246	396	0,04	2
53.	11-1-99	Смесители для умывальников	компл	44,00	1430,00	--	62920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	17-3-1	Установка унитазов с бачком	комплект	4,00	9126,62	39,24	36506	157	2,22	9
					387,00	15,75	1548	63	0,07	0
55.	8-4-33	Гибкий подводка	компл	4,00	659,00	--	2636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	51-6-1	Погрузка строительного мусора	т	7,21	112,50	--	811	--	0,83	6
					112,50	--	811	--	--	--
57.	С010333-А 10-1	Отвозка строительного мусора	т	7,21	68,94	--	497	--	0,29	2
					13,79	--	99	--	--	--

Итого по разделу: Сантехнические работы. 656129
Смета 720. Демонтажные/Монтажные работы

Раздел: Электромонтажные работы. Смета 730.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	67-7-1	Демонтаж выключателей и розеток	шт	400,00	8,42	--	3368	--	0,06	23
					8,42	--	3368	--	--	--
59.	67-7-5	Демонтаж светильников с люминисцентными лампами	шт	200,00	29,35	2,80	5870	560	0,18	36
					26,55	0,45	5310	90	0,00	1
60.	67-16-8	Установка светильников с люминисцентными лампами	шт	200,00	435,14	7,64	87028	1528	2,47	494
					427,50	1,19	85500	238	0,01	2
61.	17-2-22	Светильник с четырьмя люминисцентнымилампами	шт	200,00	4470,00	--	894000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	67-17-1	Установка выключателей,розеток и подрозетников	шт	800,00	37,55	--	30040	--	0,24	191
					37,55	--	30040	--	--	--
63.	18-1-12	Выключатель скрытой установки одноклавишный	шт	200,00	156,00	--	31200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	18-1-151	Розетка с заземляющим контактом для скрытой установки	шт	200,00	145,00	--	29000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,40	16300,00	--	6520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы. Смета 730.								1087026

ИТОГО:

6331622	81025	8981
1465333	17863	105

Накладные расходы :

На монтажные работы	121059
На общестроительные работы	1231697
На сантехнические работы	118148
Всего накладных расходов:	1470903
Итого с накладными	7802526

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	468151
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8270677
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	14673782
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	293476
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14967258
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1796071
Итого с **НДС**	**16763329**

Принял:

Сдал:

Заказ ГП №8: Брига Тасбеков К.С.

ТОО «Iptek Ltd»
ТЕХНАДЗОР

Заказчик ГУ "Управление здравоохранения г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"
Субподрядчик
Договор №163 от 09.03.2011г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Городская поликлиника N8 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГККП Городская поликлиника N8 в г.Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май** 2011г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 710. Общестроительные работы								
1.	61-2-7	Ремонт штукатурки стен	м2	643,60	598,07	33,79	384918	21747	2,27	1458
					387,65	5,62	249492	3617	0,03	20
2.	61-4-7	Ремонт штукатурки потолков	м2	254,40	700,46	34,56	178198	8792	2,80	713
					480,44	5,74	122224	1460	0,03	8
3.	62-36-4	Снятие набела со стен	м2	970,40	37,04	--	35944	--	0,26	249
					37,04	--	35944	--	--	--
4.	62-36-10	Снятие набела с потолков	м2	431,60	43,85	--	18926	--	0,30	132
					43,85	--	18926	--	--	--
5.	15-64-1	Подготовка стен под окраску	м2	1697,00	105,89	1,19	179695	2019	0,37	628
					60,30	0,45	102329	764	0,00	4
6.	15-64-2	То же, потолков	м2	733,00	117,15	1,42	85871	1041	0,45	330
					71,33	0,54	52285	396	0,00	2
7.	15-180-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	338,80	274,88	2,10	93129	711	0,39	132
					65,03	0,79	22032	268	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	15-180-4	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	667,40	291,31	2,33	194420	1555	0,49	327
					81,23	0,88	54213	587	0,00	3
9.	15-165-8	Масляная окраска стен	м2	1415,20	141,48	1,88	200222	2661	0,47	662
					78,30	0,72	110810	1019	0,00	5
10.	51-6-1	Погрузка мусора	т	44,47	112,50	--	5003	--	0,83	37
					112,50	--	5003	--	--	--
11.	С010333-А 30-1	Отвозка мусора	т	44,47	176,40	--	7845	--	0,74	33
					35,28	--	1569	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 710. Общестроительные работы								1384170
		Раздел: Дополнительные работы, согласно Сличительной ведомости.								
12.	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,02	252,56	31,37	3288	408	0,90	12
					151,65	11,86	1974	154	0,14	2
13.	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	13,02	4250,00	--	55335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	16,00	530,00	--	8480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	7,00	844,00	--	5908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного	м2	200,00	1756,66	2,10	351332	420	2,00	400
					333,00	0,79	66600	158	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гарнитура по кирпичу и бетону								
19.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1120,00	43,00	--	48160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	142,00	42,00	--	5964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	6,00	492,44	34,73	2955	208	1,43	9
					225,00	13,01	1350	78	0,06	0
22.	16-14-1	Прокладка полиэтиленовых труб холодного и горячего водоснабжения диам. 20мм	м	60,00	386,07	12,19	23164	731	1,64	98
					292,50	4,57	17550	274	0,02	1
23.	16-14-2	Прокладка полиэтиленовых труб холодного и горячего водоснабжения диам. 25 мм	м	40,00	409,13	7,90	16365	316	1,29	52
					231,75	2,95	9270	118	0,01	1
24.	21-15-1	Прокладка эл.проводов сечением до 6 мм2 по кабелегону	м	50,00	2,92	--	146	--	0,01	1
					2,57	--	128	--	--	--
25.	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,05	28900,00	--	1445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Стоимость кабельного канала	м	100,00	22,86	--	2286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	62-36-4	Снятие набела со стен	м2	1378,08	37,04	--	51044	--	0,26	354
					37,04	--	51044	--	--	--
28.	62-36-10	Снятие набела с потолков	м2	420,00	43,85	--	18417	--	0,30	128
					43,85	--	18417	--	--	--
29.	15-64-1	Подготовка стен под окраску - шпаклевка	м2	1378,08	61,49	1,19	84738	1640	0,37	510
					60,30	0,45	83098	620	0,00	3
30.	1-1-241	Клей малярный жидкий	кг	137,81	161,00	--	22187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе толщ 2мм	кг	3307,39	29,00	--	95914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе толщ 1мм	кг	1653,70	37,00 --	-- --	61187 --	-- --	-- --	-- --
33.	15-180-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	482,33	274,88 65,03	2,10 0,79	132582 31366	1013 381	0,39 0,00	188 2
34.	15-165-8	Масляная окраска стен	м2	895,75	141,48 78,30	1,88 0,72	126731 70137	1684 645	0,47 0,00	419 3
35.	15-64-2	Подготовка потолков под окраску - шпаклевка	м2	420,00	72,75 71,33	1,42 0,54	30555 29959	596 227	0,45 0,00	189 1
36.	1-1-241	Клей малярный жидкий	кг	42,00	161,00 --	-- --	6762 --	-- --	-- --	-- --
37.	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе толщ 2мм	кг	1008,00	29,00 --	-- --	29232 --	-- --	-- --	-- --
38.	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе толщ 1мм	кг	504,00	37,00 --	-- --	18648 --	-- --	-- --	-- --
39.	15-180-4	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	420,00	291,31 81,23	2,33 0,88	122350 34117	979 370	0,49 0,00	206 2
		Итого по разделу: Дополнительные работы, согласно Сличительной ведомости.								1336799

ИТОГО:

	2720967	46524	7267
	1189837	11136	59

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	125
На общестроительные работы	1109263
На сантехнические работы	31348
Всего накладных расходов:	1140736
Итого с накладными	3861703

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	231702
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4093405
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	7262492
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	145250
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7407742
Налог на добавленную стоимость, 12 %	888929
Итого с НДС	8296671

Сумма скидки (1 410 000тг =25060000-23650000) - 16,994768%

ИТОГО: 6886671

Принял:

Сдал:

construction

Бостандыкский р-н ТОО «NEW CONSTRUCTION» Казахстан г.Алматы Бостандыкский ауданы Алматы қаласы Бостандық ауданы «NEW CONSTRUCTION» ЖШС Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Бостандық ауданы «NEW CONSTRUCTION» ЖШС

Инженер АХГ: = Баекешов А.К =

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХ.НАДЗОР