«Утверждаю»

_____

« 12 » _____12_____ 2011 г.

(дата и номер распоряжения (решения, приказа, постановления и др.),

№ 12-352

_____

(Фамилия, имя, отчество и должность лица ,подписавшего распоряжения решение (приказ, постановление)

Акт
Государственной приёмочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От « __21__» ___11___ 2011 г. с.Актас , Талгарского района__ Алматинской области

(местонахождение объекта)

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «_____» _____2011г. № _____
акима Талгарского района

(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председателя: Абдулдаева Б.Е. – заместитель акима Талгарского района

(фамилия,имя, отчество,должность)

Заместителя председателя комисии: **Абдиханов Ғ.Р.-** главный специалист ГАСК Алматинской области_Талгарскому району

(фамилия,имя, отчество,должность)

Членов комиссии-представителей:

Заказчика:Дюсенов М.А. – и.о. начальника ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

(фамилия,имя, отчество,должность)

Сосина О.В.- начальник отдела ГУ « Управления строительства Алматинской области»

Тэн В.И.– директор ТОО «ЖетысуГипроСтрой»-генеральный проектировщик

Нургалымов Ж.Н.- начальника ГУ «Отдел образование ,физической культуры и спорта Талгарского района»

Эксплуатационная организация :

Карибаева Г.Ы.- директор школы №36

(фамилия,имя, отчество,должность)

Керденов Б.К. –заместитель начальника ГККП «Управление капитального строительства Алматинской области »

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кушекбаев Д.А. – начальник управления Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Талгарского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурдаулетов А. – главный специалист ГУ « Управление капитального строительства Алматинской области» - представитель технадзора

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарбасов А.С. – начальник ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского__ района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауелбаев Ж. К. – и.о. начальника ГУ “Отдела архитектуры и___градостроительство Талгарского района”.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ботпаева Ж.Ж . - начальник ГУ « Отдел ЧС Талгарксго районАлматинской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садыков К.О. -уполномоченный Государственный экологически инспектор Балкаш-Алакольского экологического департамента по Талгарскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

Косымбаев Б.А.- начальник Талгарский телекоммуникационный узел Алматинской областной дирекций телекоммуникаций»

Представители других заинтересованных организаций, учереждение и органов надзора

Рыскулов Р.Б.- директор **ТОО "NEW Construction"**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тойбаев А.А. – Аким Кендалинского сельского округа

Сураншиев М. – государственный инспектор по г. Алматы и Алматинской области Госэнергонадзора Республики Казахстан

Установила:

ГУ «Управления строительства Алматинской области » и ТОО «*NEW* Construction»
Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченное строительством "**Строительство средней школы на 275 мест в с. Актас , Талгарского района , Алматинской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании постановления Акима Талгарского района №02-46 от 18.02.2010г. и № 08-556 от 04.08.2010г. и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» № 250 от 17.06.2011 год.

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «*NEW* Construction»**
(наименование организации)

Выполнившим Строительно-монтажные, специальные работы
(виды работ)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывают в приложении к № _____ к акту)

3. Исходные данные для проектирование выданы заказчиком АПЗ №11 от 18.02.2010г. выданного ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района »
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организации, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывают в приложении к № _____ к акту)

4. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №2664 по индивидуальному проекту
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам) для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта

5. Проектно-сметная документация на строительство разработана **генеральным проектировщиком ТОО «ЖетысуГипроСтрой», заключения № 18-0141/11 от 16 марта 2011г. выданный ДГП «Талдыкоргангосэкспериза»**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект, очередь, пусковой комплекс)

Выполнившим рабочий проект
(виды работ)

И субподрядным организациями

7. Проектно-сметная документация утверждена Заказчиком ГУ «Управления строительства Алматинской области» Приказ №28 от 17.03.2011 г.
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« 17 » 03 *2011*г. № 28

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ____**июнь 2011г.**____ **окончание работ** **ноябрь 2011 год**
(месяц и год) (месяц и год)
При продолжительности строительства, месяцев: **месяцев**
По норме или по ПОС ___**06** **месяцев**_____ **фактически** _____**2011г.**

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Проектно-сметная документация №_____
2. Заключения госэкспертизы №_____
3. Акт приемки объекта рабочей комиссией_____
4. Журналы бетонных, сварочных работ_____
5. Журнал производства работ_____
6. Акты на скрытые работы, исполнительные технические документации согласно приложения № _
7. Акты испытания инженерных сетей приложения №_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

_____

(фактическое начало выпуска с указанием объема)

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
Здания школы блок 1 А, 1Б, 1В,1Г	м2/м3 мест	275/2977.75/12337	275/2977.75/12337
Спортзал обеденный зал на 190 мест и актовой зало на 134 мест	м2/м3		
Общая площадь здании и сооружении	М2	1763.9	1763.9
Физкультурное – спортивная зона	М2	5405.56	5405.56
Зона отдыха	М2	789.04	789.04
Хозяйственная зона	М2	248.94	
в.т. числе			
Трансформант подстанция	М2	41.47	41.47
Котельная	М2/м3	47.4	47.4
Хлор сатуратор	шт	1	
Резервуары для жидкого топливо	М2	12.0	12.0
Водозаборная сооружения:			
Резервуары для воды емк. 2х200м3	шт	2	2
Водонапорная башня на 25 м3	шт.	1	1
Скважина	шт.	2	2
Площадь покрытии проездов, тротуаров	М2	4560	4560

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(фактическое начало выпуска с указанием объема)

10.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: по объекту

Главный корпус. Общешкольный блок – фундаменты ж/бетонного стены – кирпичные, каркас- ж/бетонные монолитное перекрытие – ж/ бетонное , монолитное кровля чердачное деревянное стробилы, металла черепицы

1. **Блок 1- А – общешкольный блок, вестибюль , рекреация ;**
2. **Блок 1Б – учебный блок ;**
3. **Блок 1 В – Столовая ,актовый зал ;**
4. **Блок –1Г – спортзал .**

Все блоки, связанные посредством переходов, прямоугольной формы в плане.
Объекты энергетического хозяйства, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, тепло и газоснабжения приняты одноэтажные прямоугольные и квадратные в плане, с совмещенной кровлей, с высотой этажа от 2,5м до 4,5м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования, выполнены по проекту (перечень указанных актов приведен в приложении № 1 к акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взвывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
(Сведение о выполнении)
Характеристика о мероприятий приведена в приложении № _____ к акту.

13. Внешнее наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и принять городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении № _____ к акту.

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объём работ	Срок выполнения
1	2	3	4	5
1	**Асфальтобетонное покрытие**	**М2**	**4560**	**Выполнены в срок**

16.Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:

Всего _____тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

19. На основании осмотра и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____
(по жилым домам не заполняются)

Архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и применению материалов и конструкций)_____
_____ по проекту_____

Решение Государственной приёмочной комиссии

Предъявленный к приёмке **«Строительство средней школы на 275 мест в с. Актас,Талгарского района , Алматинской области**

(наименования здания, сооружения)

Принять в эксплуатацию

Председатель Государственной приемочной комиссии:

_____ **Абдулдаев Б.Е.**

(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

_____ **Абдиханов Г.Р.**

(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Сосина О.В. .**

(подпись)

_____ **Дюсенов М.А.**

_____ **Тэн В.И.**

(подпись)

_____ **Нургалымов Ж.Н.**

(подпись)

_____ **Рыскулов Р. Б.**

(подпись)

_____ **Карибаева Г.Ы.**

(подпись)

_____ **Керденов Б.К.**

(подпись)

_____ **Кушекбаев Д.А.**

(подпись)

_____ **Нурдаулетов А.**

(подпись)

_____ **Сарбасов А.С.**

(подпись)

_____ **Ботпаев Ж.Ж.**

(подпись)

_____ **Садыков К.О.**

(подпись)

_____ **Ауелбаев Ж.К.**

(подпись)

_____ **Тойбаев А. А.**

(подпись)

_____ **Сураншиев М.**

(подпись)

_____ **Косымбаев Б.А.**

(подпись)

5

Прошнуровано
и пронумеровано
5 (пять) листов.
нач. отдела строительства
М. Досанов

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Талғар ауданды Құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі * Талғар қаласы *

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Талғар ауданды Құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі * Талғар қаласы *

Форма 2

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства Талгарского района Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «New Construction»
Договор № 4 от 11.05.2011г.
Наименование стройки - Строительство средней школы на 275 мест в с. Актас, Талгарского района Алматинской области.
Наименование объекта - Бурение скважины (1шт).

А К Т № 1

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь** 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Буровые работы								
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	200	22784,16	18729,74	4556832	3745948	1260565	20,8	4159
				3717,9	2342,51	743580	468502	104	8,337	1667
		м								
2	.1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	6,56	6450		42312	0			
						0	0			
		тн								
3	99-1-1 Прайс-лист	Долотья Ф=250,8мм тип Т	34	59220		2013480	0			
						0	0			
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6 612 624	3 745 948			4 159
			Тенге			743 580	468 502			1 667
		Накладные расходы -	Тенге			1 260 565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472 391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8 345 582				
		РАЗДЕЛ 2.Крнпление скважины								
4	Е4-46-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	200	643,93	504,43	128786	100886	42357	0,788	158
				139,5	64,14	27900	12828	104	0,232	46
		м								

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	8-6-306	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х12,1 мм	188,5	2750,00		518375	0	0		0
						0	0			0
		м								
6	Е4-57-1	Установка фильтиров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	12	281,87	233,27	3382	2799	1065	0,29	3
				48,60	36,74	583	441	104	0,146	2
		м								
7	1-6-224	Фильтиры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	4	14800		59200	0	0		0
						0	0			0
		шт								
8	Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м	1	141384,91	110109,91	141385	110110	52061	177	177
				31275	18783,54	31275	18783,54	104	67,58	68
		шт								
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки оголовка	0,5	8378,77	66,01	4189	33	116	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	105	0,1218	0
		м3								
10	Е4-60-1	Разглинизация скважины	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25852	57,3	57
				11272,5	13583,94	11272,5	13584	104	48,14	48
		сутки								
11	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77553	57,3	172
				11272,5	13583,94	33817,5	40752	104	48,14	144
		сутки								
12	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем (разборка цементной пробки)	5	3279,32	2701,12	16397	13506	5217	2,99	15
				517,5	485,71	2587,5	2428,55	104	1,9671	10
		м								
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03	251022,13	49389,75	7531	1482	3176	312,7	9
				62775	18657	1883	560	130	91,12	3
		тн фасонных частей								
14	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1230,66	466,78	895	3,04	3
				513	175,5	513	175,5	130	0,86	1
		задвижка и клапан								

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	.9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	16300		16300	0	0		0
						0	0			0
		шт								
16	.8-6-204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х7 мм	120	852		102240	0	0		0
						0	0			0
		м								
17	Ц108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759	86	1759	86	340	2,00	2
				338	20,3	338	20,3	95	0,118	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 361 912	545 415			597
			Тенге			110 268	89 586			322
		в том числе оборудование				110690				
		Накладные расходы -	Тенге			208 632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87 591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 658 135				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			7 974 536	4 291 363			4 757
			Тенге			853 848	558 088			1 989
		в том чиле оборудованеие				110 690				
		Строительно-монтажные работы				9 893 026				
		Накладные расходы -	Тенге			1 469 197				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559 984				
		Итого	Тенге			10 003 716				
		Временные здания и сооружения	1,8%			178 074				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			10 071 101				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	1,35%			135 960				
		Выслуга лет	1%			100 711				
		Доп.отпуска	0,40%			40 284				
		Итого в ценах 2001 года				10 458 746				
		С коэффициентом удорожания 2011 года	1,95097			20 404 701				
		Налоги , сборы , обязательные платежи	2%			408 094				
		Итого с налогами				20 812 796				
		Н Д С	12%			2 497 536				
		Всего к оплате по форме				***23 310 331***				

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction

Договор 4 от 11.05.2011

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 275 мест в с.Актас Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство школы

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	7900,00	11,19	11,19	88401	88401	--	--				
					--	3,06	--	24174	0,01	79				
2.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	31600,00	9,40	9,40	297027	297027	--	--				
					--	2,57	--	81225	0,01	265				
3.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7900,00	32,26	30,77	254891	243085	0,01	78				
					1,42	8,34	11218	65925	0,03	225				
4.	С010333-А3-2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в отвал, расстояние перевозки 3 км	т	13035,00	40,70	--	530524	--	0,17	2228				
					8,14	--	106105	--	--	--				
5.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	4493,00	11,19	11,19	50277	50277	--	--				
					--	3,06	--	13749	0,01	45				
6.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	31451,00	9,40	9,40	295627	295627	--	--				
					--	2,57	--	80842	0,01	264				
7.	Е0101-12-8	Разработка грунта2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	1831,36	28,03	26,50	51335	48522	0,01	20				
					1,54	6,67	2813	12215	0,02	42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	21,89	38,70	36,92	847	808	0,01	0
					1,70	10,01	37	219	0,03	1
9.	С010333-А3-2	Перевозка грунта автомобилями самосвалами в отвал, расстояние перевозки 3 км	т	36,12	40,70	--	1470	--	0,17	6
					8,14	--	294	--	--	--
10.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разрабо тки их механизированным способом/	м3	301,90	262,72	--	79314	--	1,85	558
					262,72	--	79314	--	--	--
11.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1599,95	6,83	6,83	10921	10921	--	--
					--	1,87	--	2986	0,01	10
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и подсыпка под полы в грунтах 2 группы	м3	533,31	134,10	--	71517	--	0,97	518
					134,10	--	71517	--	--	--
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1599,93	21,55	4,52	34472	7225	0,11	173
					17,03	--	27247	--	--	--
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	49,50	8062,57	66,01	399097	3267	1,35	67
					195,75	24,93	9690	1234	0,12	6
15.	Е0106-3-4	Устройство фундаментов Фм1-Фм9	м3	298,49	9874,01	254,71	2947294	76030	4,05	1209
					634,50	91,69	189392	27369	0,40	118
16.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	66000,00	--	49566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,93	71100,00	--	66244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,83	68800,00	--	332001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	4,15	64400,00	--	267080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	2,36	62100,00 ---	-- ---	146860 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	8,32	59900,00 ---	-- ---	498368 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	806,85	245,44 37,35	3,82 1,44	198033 30136	3082 1162	0,21 0,01	171 6
23.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,24	9786,72 585,00	353,46 133,52	21922 1310	792 299	3,60 0,65	8 1
24.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 ---	-- ---	1467 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	т	0,02	71100,00 ---	-- ---	1369 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	т	0,04	64400,00 ---	-- ---	2600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,11	59900,00 ---	-- ---	66489 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	7,18	9786,72 585,00	353,46 133,52	70269 4200	2538 959	3,60 0,65	26 5
29.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00 ---	-- ---	1746 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,35	71100,00 ---	-- ---	25006 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,30	8062,57 195,75	66,01 24,93	66919 1625	548 207	1,35 0,12	11 1
32.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	54,40	13203,22 1757,25	308,99 116,73	718255 95594	16809 6350	11,00 0,57	598 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,55	66000,00	--	35983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	т	0,68	71100,00	--	48463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 16 мм	т	0,78	64400,00	--	50209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	343,98	245,44	3,82	84426	1314	0,21	73
					37,35	1,44	12848	495	0,01	2
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной по дготовки	м3	5,50	8062,57	66,01	44344	363	1,35	7
					195,75	24,93	1077	137	0,12	1
38.	Е0106-13-4	Устройство Фундаментов ФС-1,ФС-2,ФС	м3	83,10	10770,27	308,99	895009	25677	5,92	492
					945,00	116,73	78530	9700	0,57	47
39.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,21	69000,00	--	14273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,47	71100,00	--	246930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	440,13	245,44	3,82	108026	1681	0,21	93
					37,35	1,44	16439	634	0,01	3
42.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн К1-К6	м3	144,98	12856,40	990,15	1863921	143552	10,40	1508
					1644,75	374,04	238456	54228	1,83	265
43.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,71	66000,00	--	244814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственые: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	т	3,58	71100,00	--	254822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,08	64400,00	--	4942	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
46.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	22,19	59900,00	--	1329205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	1т	0,52	70437,87	304,24	36656	158	58,00	30
					9675,00	114,75	5035	60	0,56	0
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,09	21,80	0,05	329	1	0,03	0
					5,81	0,02	88	--	0,00	0
49.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	30,18	31,50	0,02	951	1	0,02	1
					4,16	--	126	--	--	--
50.	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	57000,00	--	507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-101	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,89	55700,00	--	49595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р1-Р12	м3	25,60	14831,52	3768,94	379616	96467	12,53	321
					2040,75	1019,84	52233	26103	3,90	100

ИТОГО: 13340229 1414175 8197
1035324 410272 1519

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1506799

Всего накладных расходов: 1506799
Итого с накладными 14847028

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 890822

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1573749
Итого с временными, 1,8 % 16021130
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 1623745
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1630100
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 1646171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	32116307
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	642326
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32758633
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3931036
Итого с НДС	36689669

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ № 2

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "New Construction

Договор 4 от 11.05.2011

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 275 мест в с.Актас Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство школы, котельной, противопожарного резервуара (2шт), колодца с хлорсатуратором, туалета на 2 очка.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ИЮЛЬ** 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Смета 11200.Общестроительные работы по марке КЖ. Школа. РРигели Р1-Р12										
52.	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р1-Р12	м3	165,34	14831,52	3768,94	2452244	623156	12,53	2072		
					2040,75	1019,84	337418	168621	3,90	645		
53.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	11,52	66000,00	--	760331	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
54.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	2,06	68800,00	--	141683	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
55.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	8,59	62100,00	--	533590	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
56.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	24,57	59900,00	--	1471636	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
57.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	1т	1,26	70437,87	304,24	88428	382	58,00	73		
					9675,00	114,75	12146	144	0,56	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	1,07	89308,57	2434,57	95560	2605	170,00	182
					31950,00	920,25	34186	985	4,49	5
59.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,44	21,80	0,05	1470	3	0,03	2
					5,81	0,02	392	1	0,00	0
60.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	134,87	31,50	0,02	4248	3	0,02	3
					4,16	--	561	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 11200.Общестроительные работы по марке КЖ. Школа. РРигели Р1-Р12								5549190
		Раздел: Ригели Р10								
61.	Е0106-21-1	Устройство ригелей	м3	7,04	14831,52	3768,94	104414	26533	12,53	88
					2040,75	1019,84	14367	7180	3,90	27
62.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	66000,00	--	12989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	71100,00	--	16517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригели Р10								133919
		Раздел: Плиты перекрытия								
64.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий	м3	443,80	13570,74	241,10	6022694	107000	8,06	3577
					1282,50	91,08	569174	40421	0,44	197
65.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,19	69000,00	--	219834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,19	66000,00	--	144804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	1,67	41200,00	--	68969	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5мм			--	--	--	--	--	--
68.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	8,08	71100,00	--	574772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиты перекрытия								**7031074**
		Раздел: Смета 10200. Котельная. Земляные работы								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	133,92	35,57	33,63	4763	4504	0,01	2
					1,93	8,47	259	1134	0,03	4
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,80	467,10	--	5512	--	2,98	35
					467,10	--	5512	--	--	--
3.	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	145,72	9,24	9,24	1347	1347	--	--
					--	3,00	--	437	0,01	2
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59	м3	91,18	7,57	7,57	690	690	--	--
					--	2,46	--	224	0,01	1
5.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	91,18	3,28	3,28	299	299	--	--
					--	1,06	--	97	0,00	0
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	30,39	167,18	--	5081	--	1,21	37
					167,18	--	5081	--	--	--
7.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	91,18	25,65	5,38	2338	490	0,13	12
					20,27	--	1848	--	--	--
8.	Е0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	24,15	14,46	14,46	349	349	--	--
					--	4,10	--	99	0,02	0
		Итого по разделу: Смета 10200. Котельная. Земляные работы								**20380**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ленточный фундамент								
9.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных	м3	21,94	9583,72	353,46	210267	7755	3,60	79
	2	фундаментов при ширине поверху до			---	---	---	---	---	---
		1000 мм			585,00	133,52	12835	2929	0,65	14
10.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,00	69000,00	--	110	--	--	--
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,01	68800,00	--	382	--	--	--
	4	сталь периодического профиля			---	---	---	---	---	---
		класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ленточный фундамент								**210759**
		Раздел: Приямки								
12.	Е0106-13-	Устройство бетонных приямков	м3	0,71	9285,07	86,60	6592	61	3,06	2
	1				---	---	---	---	---	---
					490,50	32,72	348	23	0,16	0
13.	Е0108-12-	Установка металлических решеток	т	0,07	174569,60	1941,97	12822	143	42,30	3
	3	приямков			---	---	---	---	---	---
					6975,00	726,75	512	53	3,55	0
14.	Е0115-179	Окраска по металлу за 2 раза	м2	2,13	90,81	--	193	--	0,52	1
	-6	кузбасским лаком заполнений			---	---	---	---	---	---
		оконных проемов и решеток			82,80	--	176	--	--	--
15.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,26	9690,91	260,48	2520	68	3,94	1
		общего назначения объемом до 5 м3			---	---	---	---	---	---
		под оборудование			614,25	89,46	160	23	0,35	0
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	109,23	245,44	3,82	26809	417	0,21	23
		битумная в 2 слоя по выравненной			---	---	---	---	---	---
		поверхности бутовой кладки			37,35	1,44	4080	157	0,01	1
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		Итого по разделу: Приямки								**48937**
		Раздел: Смета 10350. Противопожарный резервуар емкостью 200 м3 - 2штуки								
1.	Е0101-13-	Разработка грунта 3 группы в отвал	м3	681,04	38,62	37,22	26299	25346	0,01	7
	3	экскаваторами "Драглайн" или			---	---	---	---	---	---
		"Обратная лопата" с ковшом			1,40	11,27	953	7678	0,04	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,4 м3								
2.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	44,56	389,25	--	17345	--	2,48	111
					389,25	--	17345	--	--	--
3.	Е0101-24-3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	725,60	10,93	10,93	7933	7933	--	--
					--	3,55	--	2576	0,01	10
4.	Е0101-24-11	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	725,60	8,28	8,28	6008	6008	--	--
					--	2,69	--	1951	0,01	7
5.	Е0101-24-3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	725,60	10,93	10,93	7933	7933	--	--
					--	3,55	--	2576	0,01	10
6.	Е0101-24-11	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	725,60	8,28	8,28	6008	6008	--	--
					--	2,69	--	1951	0,01	7
		Итого по разделу: Смета 10350. Противопожарный резервуар емкостью 200 м3 - 2штуки								**71527**
		Раздел: Смета 11270.Колодец с хлорсатуратором.								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,55	32,26	30,77	469	448	0,01	0
					1,42	8,34	21	121	0,03	0
2.	Е0101-163 -2	Доработка грунта вручную	м3	0,45	353,25	--	159	--	2,33	1
					353,25	--	159	--	--	--
3.	С010333-А 10-2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в отвал, расстояние перевозки 10 км	т	5,40	95,50	--	516	--	0,40	2
					19,10	--	103	--	--	--
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3,00	3,80	3,24	11	10	0,00	0
					0,48	1,12	1	3	0,00	0
5.	Е0101-138 -8	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100м2	м2	30,00	86,93	52,60	2608	1578	0,11	3
					15,64	17,92	469	538	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-145 -6	Планировка дна котлована вручную	м2	12,25	25,65	--	314	--	0,16	2
					25,65	--	314	--	--	--
7.	Е0101-27- 2	Обратная засыпка бульдозером	м3	7,84	6,48	6,48	51	51	--	--
					--	2,10	--	16	0,01	0
8.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,16	167,18	--	27	--	1,21	0
					167,18	--	27	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическимитрамбовками	м3	12,00	21,55	4,52	259	54	0,11	1
					17,03	--	204	--	--	--
10.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под камеру	м3	2,02	1840,27	100,89	3717	204	0,85	2
					123,75	38,25	250	77	0,18	0
11.	Е0122-41- 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,18	33170,74	1879,87	72312	4098	8,86	19
					1435,50	538,43	3129	1174	2,06	4
12.	Е0106-3-1	Монолитный бетон на опоры и упоры	м3	0,01	9374,71	260,48	94	3	3,94	0
					614,25	89,46	6	1	0,35	0
13.	Е0107-19- 1	Заделка труб бетоном	м	0,36	108,05	1,45	39	1	0,24	0
					39,15	0,54	14	--	0,00	0
14.	Е0106-1-1	Устройство отмостки бетоном	м3	0,55	8582,77	66,01	4721	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
15.	Е0111-11- 1	Цементный раствор для установки блоков	м2	0,10	211,49	9,95	21	1	0,36	0
					52,20	3,74	5	--	0,02	0
16.	Е0109-4-1	Монтаж Хлор-сатуратора	т	0,10	24194,03	4817,25	2419	482	99,30	10
					16852,50	1116,27	1685	112	5,30	1
17.	СПрайс-ли ст	Хлор-сатуратор	шт	1,00	123141,49	--	123141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0118-22- 2	Установка манометров с трехходовым комплектом краном		2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
20.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
22.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	2,00	2350,00	--	4700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	210	32	270,00	1
					48825,00	4032,00	146	12	19,69	0
24.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х3 мм	м	3,00	540,00	--	1620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130810-162	Патрубки,сгоны	т	0,01	126700,00	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0120-18-2	Установка зонта	шт	1,00	960,88	5,38	961	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
27.	Е0123-24-1	Установка люка "Т"	шт	1,00	13682,59	35,42	13683	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
28.	Е0108-4-7	Окраска бетонных поверхностей раствором битума за 2 раза	м2	15,00	245,44	3,82	3682	57	0,21	3
					37,35	1,44	560	22	0,01	0
29.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки и ходовых скоб	т	0,02	164911,47	5475,87	3793	126	28,90	1
					5040,00	1552,87	116	36	5,46	0
30.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	0,67	31,99	0,05	21	--	0,02	0
					4,41	0,02	3	--	0,00	0
31.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	0,67	353,72	0,48	236	--	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8К=4	огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4-раза			11,08	0,20	7	--	0,00	0
		Итого по разделу: Смета 11270.Колодец с хлорсатуратором.								**277044**
		Раздел: Смета 10340.Строительство туалета на 2 очка.								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	8,00	35,57	33,63	285	269	0,01	0
					1,93	8,47	15	68	0,03	0
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	м3	18,60	50,64	48,31	942	899	0,02	0
					2,23	13,10	42	244	0,04	1
3.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	36,27	32,30	32,30	1172	1172	--	--
					--	6,46	--	234	0,14	5
4.	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,23	353,70	--	435	--	2,27	3
					353,70	--	435	--	--	--
5.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	28,80	20,27	--	584	--	0,13	4
					20,27	--	584	--	--	--
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,23	134,10	--	1238	--	0,97	9
					134,10	--	1238	--	--	--
7.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен, бетон В-12,5	м3	6,44	9285,07	86,60	59796	558	3,06	20
					490,50	32,72	3159	211	0,16	1
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	56,65	245,44	3,82	13904	216	0,21	12
					37,35	1,44	2116	82	0,01	0
9.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса	м3	0,40	22541,72	316,57	9004	126	22,50	9
					3487,50	119,25	1393	48	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0111-33-2	Устройство дощатых полов толщиной 40мм	м2	7,50	1905,05	11,03	14288	83	0,60	5
					95,18	4,14	714	31	0,02	0
11.	Е0110-53-3	Антисептирование полов	м2	7,50	131,98	0,55	990	4	0,04	0
					6,48	0,20	49	1	0,00	0
12.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	20,47	622,52	4,64	12743	95	0,36	7
					58,05	1,76	1188	36	0,01	0
13.	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	20,47	109,58	1,19	2243	24	0,26	5
					41,18	0,45	843	9	0,00	0
14.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,80	634,99	31,85	1778	89	1,15	3
					190,80	12,04	534	34	0,06	0
15.	С12062-16	Блоки дверные	м2	2,80	3070,00	--	8596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	комплект	2,00	843,00	--	1686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0110-5-1	Установка вытяжной трубы	м3	0,03	22541,72	316,57	676	9	22,50	1
					3487,50	119,25	105	4	0,58	0
18.	С130810-45	М/конструкции крепления	кг	0,01	200,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	7,30	484,95	8,20	3540	60	1,71	12
					272,95	3,08	1993	22	0,02	0
20.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	7,74	896,00	--	6933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	м2	7,30	20,48	0,91	150	7	0,03	0
					4,68	0,34	34	2	0,00	0

Итого по разделу: Смета 10340.Строительство туалета на 2 очка. **140983**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							13460333	839999		6452
							1040173	242462		979

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1359935
На металломонтажные работы	1754
На сантехнические работы	801
Всего накладных расходов:	1362489
Итого с накладными	14822823

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	881982
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15704804
Итого с временными, 1,8 %	15985274
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16199413
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16262862
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16421483
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	32037821
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	640756
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32678577
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3921429
Итого с НДС	**36 600 000**

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ № 2

Форма 2

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства Талгарского района Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «New Construction»
Договор № 4 от 11.05.2011г.
Наименование стройки - Строительство средней школы на 275 мест в с. Актас, Талгарского района Алматинской области.
Наименование объекта - Бурение скважины (1шт).

А К Т № 4

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за **август** 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Буровые работы								
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	200	22784,16	18729,74	4556832	3745948	1260565	20,8	4159
				3717,9	2342,51	743580	468502	104	8,337	1667
		м								
2	.1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	6,56	6450		42312	0			
						0	0			
		тн								
3	99-1-1 Прайс-лист	Долотья Ф=250,8мм тип Т	34	59220		2013480	0			
						0	0			
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6 612 624	3 745 948			4 159
			Тенге			743 580	468 502			1 667
		Накладные расходы -	Тенге			1 260 565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472 391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8 345 582				
		РАЗДЕЛ 2.Крепление скважины								
4	Е4-46-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	200	643,93	504,43	128786	100886	42357	0,788	158
				139,5	64,14	27900	12828	104	0,232	46
		м								
5	8-6-306	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х12,1 мм	188,5	2750,00		518375	0	0		0
						0	0			0

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
6	Е4-57-1	Установка фильтиров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	12	281,87	233,27	3382	2799	1065	0,29	3
				48,60	36,74	583	441	104	0,146	2
		м								
7	1-6-224	Фильтиры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	4	14800		59200	0	0		0
						0	0			0
		шт								
8	Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м	1	141384,91	110109,91	141385	110110	52061	177	177
				31275	18783,54	31275	18783,54	104	67,58	68
		шт								
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки оголовка	0,5	8378,77	66,01	4189	33	116	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	105	0,1218	0
		м3								
10	Е4-60-1	Разглинизация скважины	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25852	57,3	57
				11272,5	13583,94	11272,5	13584	104	48,14	48
		сутки								
11	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77553	57,3	172
				11272,5	13583,94	33817,5	40752	104	48,14	144
		сутки								
12	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем (разборка цементной пробки)	5	3279,32	2701,12	16397	13506	5217	2,99	15
				517,5	485,71	2587,5	2428,55	104	1,9671	10
		м								
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03	251022,13	49389,75	7531	1482	3176	312,7	9
				62775	18657	1883	560	130	91,12	3
		тн фасонных частей								
14	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1230,66	466,78	895	3,04	3
				513	175,5	513	175,5	130	0,86	1
		задвижка и клапан								
15	.9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	16300		16300	0	0		0
						0	0			0
		шт								

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	.8-6-204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х7 мм	120	852		102240	0	0		0
						0	0			0
		м								
17	1Ц108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759	86	1759	86	340	2,00	2
				338	20,3	338	20,3	95	0,118	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 472 602	545 415			597
			Тенге			110 268	89 586			322
		в том числе оборудование				110690				
		Накладные расходы -	Тенге			208 632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94 233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 775 466				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			8 085 226	4 291 363			4 757
			Тенге			853 848	558 088			1 989
		в том чиле оборудованеие				110 690				
		Строительно-монтажные работы				10 010 358				
		Накладные расходы -	Тенге			1 469 197				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			566 625				
		Итого	Тенге			10 121 048				
		Временные здания и сооружения	1,8%			180 186				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			10 190 544				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	1,35%			137 572				
		Выслуга лет	1%			101 905				
		Доп.отпуска	0,40%			40 762				
		Итого в ценах 2001 года				10 581 474				
		С коэффициентом удорожания 2011 года	1,95097			20 644 140				
		Налоги , сборы , обязательные платежи	2%			412 883				
		Итого с налогами				21 057 023				
		Н Д С	12%			2 526 843				
		Всего к оплате по форме				***23 583 866***				

Приняла:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction
Субподрядчик
Договор 4 от 11.05.2011

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 275 мест в с.Актас Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство школы, котельной, противопожарного резервуара (2шт), Внутриплощадочные сети канализации, канализационный выгреб .

А К Т **N 5**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август** 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: смета 11200.Школа.Общестроительные работы. Козырьки ПК-3,ПК-4,ПК-5								
68.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	7,44	71100,00	--	528984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,61	68800,00	--	592368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,96	64400,00	--	61824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0109-42-1	Монтаж профилированного листа	м2	568,00	96,39	34,24	54752	19451	0,32	180
					51,08	8,45	29013	4800	0,03	17
72.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 Козырьки ПК-3,ПК-4,ПК-5	м2	628,21	896,00	--	562874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0106-1-1	Бетонирование козырьков ПК-3,ПК-4,ПК-5	м3	2,04	9153,97	66,01	18674	135	1,35	3
					195,75	24,93	399	51	0,12	0
74.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,01	69000,00	--	690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
75.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	68800,00 / --	-- / --	11187 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	Е0106-14-4	Устройство ФМ-10+Колонна	м3	9,60	13424,80 / 1644,75	990,15 / 374,04	128878 / 15790	9505 / 3591	10,40 / 1,83	100 / 18
77.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	0,08	68800,00 / --	-- / --	5724 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм	т	0,68	62100,00 / --	-- / --	42327 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм	т	0,04	66000,00 / --	-- / --	2508 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Лестница-3								
96.	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	т	0,29	13711,47 / 5040,00	5475,87 / 1552,87	3924 / 1442	1567 / 444	28,90 / 5,46	8 / 2
97.	С12021-14 6	Косоуры КС-1,КС-2	т	0,29	108500,00 / --	-- / --	31053 / --	-- / --	-- / --	-- / --
98.	Е0107-21-3	Устройство лестничных ступеней	шт	21,00	1126,24 / 483,75	567,53 / 195,94	23651 / 10159	11918 / 4115	2,92 / 0,79	61 / 17
99.	С143021-8	Лестничная ступень ЛС-1	м	31,50	854,00 / --	-- / --	26901 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	Е0106-1-1	Бетонирование ЛП-3	м3	0,90	9153,97 / 195,75	66,01 / 24,93	8239 / 176	59 / 22	1,35 / 0,12	1 / 0
101.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	т	0,02	71100,00 / --	-- / --	1221 / --	-- / --	-- / --	-- / --
102.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00 / --	-- / --	2105 / --	-- / --	-- / --	-- / --
103.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,02	62100,00 /	-- /	1058 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d20 мм			--	--	--	--	--	--
104.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2648	11	58,00	2
					9675,00	114,75	364	4	0,56	0
105.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,09	21,80	0,05	24	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
106.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,18	31,50	0,02	69	--	0,02	0
					4,16	--	9	--	--	--
107.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	8582,77	66,01	858	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
108.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,20	14438,46	442,42	17326	531	14,00	17
					2362,50	167,13	2835	201	0,82	1
109.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	68800,00	--	6038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	45,00	179,43	1,88	8074	85	0,47	21
					78,30	0,72	3524	32	0,00	0
112.	С11011-654	Поручень поливинилхлоридный	м	30,00	158,00	--	4740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Лестница Л-2									
113.	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	т	0,29	13711,47	5475,87	3924	1567	28,90	8
					5040,00	1552,87	1442	444	5,46	2
114.	С12021-146	Косоуры КС-1,КС-2	т	0,29	108500,00	--	31053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0107-21-3	Устройство лестничных ступеней	шт	21,00	1126,24	567,53	23651	11918	2,92	61
					483,75	195,94	10159	4115	0,79	17
116.	С143021-8	Лестничная ступень ЛС-1	м	31,50	854,00	--	26901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0106-1-1	Бетонирование ЛП-2	м3	1,25	9153,97	66,01	11442	83	1,35	2
					195,75	24,93	245	31	0,12	0
118.	С12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	т	0,02	71100,00	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	68800,00	--	2774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-11-7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм	т	0,02	62100,00	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2648	11	58,00	2
					9675,00	114,75	364	4	0,56	0
122.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,09	21,80	0,05	24	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
123.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,18	31,50	0,02	69	--	0,02	0
					4,16	--	9	--	--	--
124.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	8582,77	66,01	858	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
125.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,20	14438,46	442,42	17326	531	14,00	17
					2362,50	167,13	2835	201	0,82	1
126.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	68800,00	--	5939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	45,00	179,43	1,88	8074	85	0,47	21
					78,30	0,72	3524	32	0,00	0
129.	С11011-65-4	Поручень поливинилхлоридный	м	30,00	158,00	--	4740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница Л1								
130.	E0109-29-1	Монтаж косоуров	т	0,28	13711,47	5475,87	3908	1561	28,90	8
					5040,00	1552,87	1436	443	5,46	2
131.	C12021-14-6	Косоуры КС-1	т	0,28	108500,00	--	30922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	E0109-2-4	Монтаж колонн со связями	т	0,65	6657,96	2532,82	4336	1650	16,85	11
					3058,28	496,31	1992	323	1,70	1
133.	C12021-23-8	Стоимость м/конструкции колон с балками	т	0,65	146000,00	--	95090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	E0107-21-3	Устройство лестничных ступеней	шт	21,00	1126,24	567,53	23651	11918	2,92	61
					483,75	195,94	10159	4115	0,79	17
135.	C143021-8	Лестничная ступень ЛС-1	м	31,50	854,00	--	26901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	E0106-1-1	Бетонирование ЛП-2	м3	2,40	9153,97	66,01	21970	158	1,35	3
					195,75	24,93	470	60	0,12	0
137.	C12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	71100,00	--	3121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	C12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00	--	5380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	C12041-11-7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,02	62100,00	--	1180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2648	11	58,00	2
					9675,00	114,75	364	4	0,56	0
141.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,09	21,80	0,05	24	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
142.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,18	31,50	0,02	69	--	0,02	0
					4,16	--	9	--	--	--
143.	C11011-65	Поручень поливинилхлоридный	м	30,00	158,00	--	4740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				--	--	--	--	--	--
144.	E0109-18-12	Монтаж м/конструкций ограждений	т	0,61	4533,89	278,01	2757	169	21,90	13
					3532,50	105,76	2148	64	5,54	3
145.	C12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	0,61	134000,00	--	81475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,63	159,68	0,07	2816	1	0,65	11
					108,00	0,02	1904	--	0,00	0
147.	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,41	1067,54	4,92	1505	7	1,15	2
					193,05	1,87	272	3	0,01	0
148.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм колон	м2	1,41	217,32	6,12	306	9	0,81	1
					141,39	2,32	199	3	0,01	0
149.	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям колон, подготовленным под окраку	м2	1,41	316,75	1,88	446	3	0,23	0
					38,93	0,72	55	1	0,00	0
150.	E0115-172-4	Масляная м/конструкции колон белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,96	159,68	0,07	632	--	0,65	3
					108,00	0,02	427	--	0,00	0
151.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	45,00	179,43	1,88	8074	85	0,47	21
					78,30	0,72	3524	32	0,00	0
		Общестроительные работы по марке КМ								
178.	E0109-43-1	Монтаж балок и прогонов	т	16,80	11487,34	4590,56	192987	77121	25,30	425
					4725,00	840,11	79380	14114	3,01	51
179.	C12021-23-7	Металлические конструкции балок и прогонов	т	16,80	154400,00	--	2593920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	516,20	159,68	0,07	82427	36	0,65	333
					108,00	0,02	55750	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
180.	E0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	м3	563,82	6426,03	372,83	3623124	210209	3,72	2097
					594,00	139,50	334909	78653	0,68	383
190.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1992,27	31,50	0,02	62754	40	0,02	42
					4,16	--	8288	--	--	--
191.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	125,96	245,44	3,82	30916	481	0,21	27
					37,35	1,44	4705	181	0,01	1
		Перегородки								
195.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 100 мм при высоте этажа до 4 м	м2	1716,77	1079,40	34,73	1853082	59623	1,43	2455
					225,00	13,01	386273	22335	0,06	109
196.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	11,74	41200,00	--	483874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	2,16	93997,62	304,24	203448	658	198,00	429
					33075,00	114,75	71588	248	0,56	1
198.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,77	21,80	0,05	1368	3	0,03	2
					5,81	0,02	365	1	0,00	0
199.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	125,54	31,50	0,02	3954	3	0,02	3
					4,16	--	522	--	--	--
		перемычки								
213.	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	3,86	15358,92	367,51	59285	1419	13,10	51
					2202,75	138,83	8503	536	0,68	3
214.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	т	0,25	67700,00	--	17196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,52	47400,00	--	24553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: смета 11200.Школа.Общестроительные работы. Козырьки ПК-3,ПК-4,ПК-5 **11847983**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
251.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	318,05	8680,00 --	-- --	2760674 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								**2760674**
		Раздел: Смета 11210.Школа. Технологическое оборудование.								
2.	ТСН	Оборудование технологическое немонтируемое	комплект	275,00	1924,00 --	-- --	529100 --	-- --	-- --	-- --
3.	ТСН	Оборудование технологическое монтируемое	комплект	275,00	10707,00 --	-- --	2944425 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 11210.Школа. Технологическое оборудование.								**3473525**
		Раздел: Смета 10290.Школа. Электромонтажные работы.								
37.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	7,04	24900,00 --	-- --	175246 --	-- --	-- --	-- --
38.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до	1000м	0,92	39800,00 --	-- --	36536 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2			--	--	--	--	--	--
39.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,49	19900,00 ---	-- --	9743 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С151607-1 23	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,32	29000,00 ---	-- --	9170 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 10290.Школа. Электромонтажные работы.								230695
		Раздел: Смета 112220.Школа. Вентиляция.								
150.	СПрайс-лист	В1,В2,В3,В3/1: Вентилятор канальный К160/1	шт	4,00	7862,73 ---	-- --	31451 ---	-- --	-- --	-- --
154.	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КП 200х200	шт	1,00	16431,51 ---	-- --	16432 ---	-- --	-- --	-- --
155.	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КП 150х150	шт	3,00	15918,03 ---	-- --	47754 ---	-- --	-- --	-- --
163.	СПрайс-лист	В4,В6,В11,В20: Вентилятор канальный К100/1	шт	4,00	6856,22 ---	-- --	27425 ---	-- --	-- --	-- --
165.	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КП 150х100	шт	2,00	15918,03 ---	-- --	31836 ---	-- --	-- --	-- --
175.	СПрайс-лист	В5: Вентилятор канальный КЕ70-40/35.60	шт	1,00	77032,81 ---	-- --	77033 ---	-- --	-- --	-- --
177.	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КП 600х300	шт	1,00	21566,36 ---	-- --	21566 ---	-- --	-- --	-- --
187.	СПрайс-лист	В18: Вентилятор канальный К125/1	шт	1,00	6916,01 ---	-- --	6916 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	СПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КП 150x150	шт	1,00	15918,03	--	15918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	СПрайс-ли ст	В7,В8,В19: Вентилятор канальный К200/1	шт	3,00	9257,89	--	27774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	СПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КП 200x150	шт	3,00	16431,51	--	49295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	СПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КП 250x150	шт	3,00	16945,00	--	50835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	СПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КП 200x200	шт	3,00	16431,51	--	49295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	СПрайс-ли ст	В14: Вентилятор канальный КЕ50-25/22.40	шт	1,00	34599,99	--	34600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	СПрайс-ли ст	В9: Вентилятор канальный КЕ50-30/25.40	шт	1,00	37529,83	--	37530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	СПрайс-ли ст	В13: Вентилятор канальный КЕ40-20/20.40	шт	1,00	28969,52	--	28970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	СПрайс-ли ст	В10: Вентилятор канальный КЕ50-30/25.40	шт	1,00	37529,83	--	37530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	СПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КП 500x250	шт	1,00	19512,42	--	19512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	СПрайс-ли ст	В12: Вентилятор канальный КЕ60-35/31.40	шт	1,00	60998,43	--	60998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С131301-6	В15,В16,В17: Вентиляторы осевые ECO120	шт	3,00	10800,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С131301-6	Вентиляторы осевые ECO120	шт	2,00	10800,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	СПрайс-ли	Вентилятор канальный К200/1	шт	3,00	9257,89	--	27774	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 112220.Школа. Вентиляция.								**754442**
		Раздел: Приточка П1								
281.	СПрайс	Приточная камера П1 VS-15-R-H/S-T	шт	1,00	98586,20	--	98586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	СПрайс	Клапан огнезадерживающий КП300х300	шт	2,00	17458,48	--	34917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приточка П1								**133503**
		Раздел: Приточка П2								
293.	СПрайс	Приточная камера П1 VS-15-R-H/S-T	шт	1,00	98586,20	--	98586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	СПрайс	Клапан огнезадерживающий КП300х300	шт	2,00	17458,48	--	34917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приточка П2								**133503**
		Раздел: Приточка П3								
117.	СПрайс	Приточная камера П1 VS-21-R-H/S	шт	1,00	98586,2	--	98586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс	Клапан огнезадерживающий КП300х300	шт	2,00	17458,48	--	34917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приточка П3								133503
		Раздел: Смета 10200. Котельная. Общестроительные работы.Каркас								
17.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	м3	0,90	13089,85	990,15	11781	891	10,40	9
					1644,75	374,04	1480	337	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00	--	2122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 10200. Котельная. Общестроительные работы.Каркас								14566
		Раздел: Перемычки								
20.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,50	15592,37	367,51	7796	184	13,10	7
					2202,75	138,83	1101	69	0,68	0
21.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00	--	1854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перемычки								10370
		Раздел: Стены								
23.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	33,20	6924,24	335,84	229885	11150	4,54	151
					699,75	126,00	23232	4183	0,61	20
24.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	8679,65	422,15	633	31	56,40	4
					8257,50	157,50	602	11	0,77	0
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	3006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								233524
		Раздел: Перекрытия								
26.	Е0106-19-1	Устройство обвязочного пояса	м3	1,45	11518,12	316,01	16701	458	8,25	12
					1368,00	119,39	1984	173	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	68800,00	--	6696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	760	2	289,00	1
					47475,00	202,50	209	1	0,99	0
30.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	5,00	2290,18	410,76	11451	2054	3,69	18
					641,25	147,78	3206	739	0,66	3
32.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	36,00	2410,00	--	86760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	0,91	14152,98	383,89	12879	349	14,20	13
					2295,00	145,01	2088	132	0,71	1
34.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,13	62100,00	--	7782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00	--	206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перекрытия								**148384**
		Раздел: Смета 10220. Котельная. Сантехнические работы.Отопление								
1.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	9,00	268,16	4,08	2413	37	0,31	3
					53,77	1,53	484	14	0,01	0
2.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	0,75	4331,44	35,77	3249	27	0,70	1
					111,70	13,40	84	10	0,07	0
3.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	0,20	495,73	5,38	99	1	0,94	0
					186,75	2,25	37	--	0,01	0
4.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	0,20	275,90	1,57	55	--	0,40	0
					74,25	--	15	--	--	--
5.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	9,00	221,01	5,31	1989	48	0,24	2
					40,28	2,03	363	18	0,01	0
6.	Е0113-39-3	Покрытие стеклотканью	м2	0,72	519,02	1,57	374	1	0,67	0
					130,50	--	94	--	--	--
7.	С130901-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18бр для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	340,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27	40,42	482	40	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	0,07	0
10.	Спрайс	Стоимость двухходового термостатического клапана	шт	1,00	2728,02	--	2728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 10220. Котельная. Сантехнические работы.Отопление								**12069**
		Раздел: Котельная. Сантехнические работы.Вентиляция								
12.	Е0120-23-	Установка дефлекторов диаметром	шт	1,00	2268,80	7,30	2269	7	2,78	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	патрубка 280 мм			---	---	---	---	---	---
					448,88	2,36	449	2	0,01	0
13.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1,00	498,77	24,24	499	24	2,71	3
					---	---	---	---	---	---
					420,52	9,45	421	9	0,04	0
14.	С131305-2-1	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-1-101, d патрубка 200 мм	шт	1,00	3800,00	--	3800	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 07 мм	м2	0,94	1670,91	13,82	1574	13	1,62	2
					---	---	---	---	---	---
					259,88	5,18	245	5	0,03	0
		Итого по разделу: Котельная. Сантехнические работы.Вентиляция								8142
		Раздел: Система В-1								
16.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	6,00	693,07	10,34	4158	62	0,43	3
					---	---	---	---	---	---
					76,95	3,87	462	23	0,02	0
18.	Ц0111-350-3	Установка противонакипного устройства УПА-2м	шт	1,00	530,56	1,58	531	2	3,00	3
					---	---	---	---	---	---
					477,00	--	477	--	--	--
19.	СПрайс	Противонакипное устройство ПМУ-1	шт	1,00	2491,45	--	2491	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система В-1								**7180**
		Раздел: Водомерный узел								
20.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					---	---	---	---	---	---
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
21.	С130801-12	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с	компл	1,00	4870,00	--	4870	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера до 32 мм								
22.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00 ---	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00 ---	-- --	1710 --	-- --	-- --	-- --
24.	С131102-1 6	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00 ---	-- --	9870 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
26.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 ---	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130901-4 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1030,00 ---	-- --	1030 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0116-20- 2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	692,57 54,00	1,57 --	693 54	2 --	0,30 --	0 --
29.	С131103-1 2	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	20,00	375,00 ---	-- --	7500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел								**40820**
		Раздел: Смета 10230. Котельная. Электромонтажные работы.								
9.	Е0121-22- 2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	35,40 29,48	-- --	71 59	-- --	0,19 --	0 --
10.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2,00	156,00 ---	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
12.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	8,00	92,40	--	739	--	0,50	4
					90,00	--	720	--	--	--
14.	С151803-5 4	Коробка /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	8,00	381,00	--	3048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	60,00	26,92	--	1615	--	0,15	9
					24,75	--	1485	--	--	--
16.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	52100,00	--	3189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-572 -3	Установка пункта распределительного	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
18.	СПрайс	Стоимость пункта распределительного ПР11-3074-21У3	шт	1,00	35062,13	--	35062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-524 -1	Ящик ввода резерва	шт	1,00	1514,60	39,60	1515	40	2,00	2
					405,00	6,80	405	7	0,04	0
20.	СПрайс	Ящик ввода резерва ЯАВР-63-2 УХ4	шт	1,00	10989,52	--	10990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
22.	СПрайс	Стоимость счетчика СА4-Э703	шт	1,00	4394,01	--	4394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-599 -2	Ящик управления двигателем	шт	3,00	1135,10	42,10	3405	126	3,00	9
					556,00	4,50	1668	14	0,03	0
24.	СПрайс	Стоимость ящика управления	пм	3,00	31088,01	--	93264	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двигателем Я5115-2974УХЛ-4			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-530 -3	Пускатель магнитный общего назначения	шт	1,00	2283,90	69,90	2284	70	4,00	4
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					808,00	13,50	808	13	0,08	0
26.	СПрайс	Стоимость пускателя магнитного	пм	1,00	3442,73	--	3443	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-410 -1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметр до 25 мм	м	75,00	34,20	1,20	2565	90	0,14	11
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					23,20	0,20	1740	15	0,00	0
28.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25-16 мм	10м	7,50	777,00	--	5828	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	75,00	45,00	6,70	3375	502	0,19	14
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					32,20	1,60	2415	120	0,01	1
30.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	215,00	26,92	--	5788	--	0,15	33
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					24,75	--	5321	--	--	--
31.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,30	9230,00	--	2730	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-472 -2	Заземлитель из полосовой стали	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
		Итого по разделу: Смета 10230. Котельная. Электромонтажные работы.								**193125**
		Раздел: Смета 11240. Внутриплощадочные сети. Канализация								
49.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,17	78245,00	36133,62	13693	6323	247,00	43
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					41850,00	9612,90	7324	1682	37,30	7
50.	С130804-1 8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	17,50	12100,00	--	211750	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных	км	0,02	714317,55	1949,40	15001	41	330,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом			--- / 55350,00	--- / 735,75	--- / 1162	--- / 15	--- / 3,60	--- / 0
52.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	34,80	17806,09 / 1615,95	1538,85 / 576,23	619652 / 56235	53552 / 20053	9,65 / 2,81	336 / 98
		Итого по разделу: Смета 11240. Внутриплощадочные сети. Канализация								**860095**
		Раздел: Земляные работы								
73.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2907,09	21,30 / 0,84	20,46 / 6,80	61920 / 2442	59478 / 19771	0,01 / 0,03	17 / 74
74.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную	м3	89,91	389,25 / 389,25	-- / --	34997 / 34997	-- / --	2,48 / --	223 / --
76.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	578,55	167,18 / 167,18	-- / --	96722 / 96722	-- / --	1,21 / --	700 / --
		Итого по разделу: Земляные работы								**193640**
		Раздел: Насосное оборудование								
77.	Ц0107-247-6	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-140	шт	2,00	44452,00 / 13820,00	25600,00 / 5647,87	88904 / 27640	51200 / 11296	79,00 / 32,76	158 / 66
78.	С131001-4	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-140, подача 10 м3/ч, напор 140 м, двигатель мощностью 6,3 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	27700,00 / --	-- / --	55400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Насосное оборудование								**144304**
		Раздел: Смета 10350. Противопожарный резервуар емкостью 200 м3 - 2штуки								
21.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	19,62	8062,57 / 195,75	66,01 / 24,93	158188 / 3841	1295 / 489	1,35 / 0,12	26 / 2
22.	Е0106-33-	Устройство стен и плоскихднищ	м3	56,60	11464,18	954,99	648873	54052	6,51	368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм			1075,50	330,44	60873	18703	1,34	76
23.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50циклов	м3	56,60	161,00 --	-- --	9113 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	56,60	111,00 --	-- --	6283 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-90	Каркасы и сетки: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,19	41200,00 --	-- --	7844 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,55	77000,00 --	-- --	42535 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	71100,00 --	-- --	10196 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,20	68800,00 --	-- --	151635 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 10350. Противопожарный резервуар емкостью 200 м3 - 2штуки								**1034666**
		Раздел: Смета 11260. Канализационный выгреб V=16,8м3								
1.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24,25	32,26 1,42	30,77 8,34	782 34	746 202	0,01 0,03	0 1
2.	Е0101-163 -2	Доработка грунта вручную	м3	0,75	353,25 353,25	-- --	265 265	-- --	2,33 --	2 --
3.	С010333-А 10-2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в отвал, расстояние перевозки 10 км	т	9,00	95,50 19,10	-- --	860 172	-- --	0,40 --	4 --
4.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5,00	3,80 0,48	3,24 1,12	19 2	16 6	0,00 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Смета 11260. Канализационный выгреб V=16,8м3								**1926**

ИТОГО:	22504544	665972	8734
	1402806	217451	996

Накладные расходы :

На монтажные работы	52153
На общестроительные работы	1650801
На металломонтажные работы	94479
На сантехнические работы	5523
Всего накладных расходов:	1802956
Итого с накладными	24307500

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1212365
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25519865
Итого с временными, 1,8 %	25905397
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	26199751
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26286967
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26505007
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	51710412
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1034208
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	52744620
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6329355
Итого с НДС	***59 073 975***

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction
Субподрядчик
Договор 4 от 11.05.2011

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 275 мест в с.Актас Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство школы, котельной.
.

А К Т **N 6**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь** 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 11200.Школа. Общестроительные работы.Плита козырька								
80.	E0106-54-2	Плита козырька	м2	24,00	1350,13	20,14	32403	483	0,16	4
					24,75	5,37	594	129	0,02	0
81.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00	--	1690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	71100,00	--	10146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	68800,00	--	11077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,06	62100,00	--	3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	E0106-31-	Устройство пандуса и крыьца	м3	8,90	11506,25	1930,03	102406	17177	4,03	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				657,00	501,90	5847	4467	1,92	17
87.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,28	71100,00	--	19908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,33	211,49	9,95	4511	212	0,36	8
					52,20	3,74	1113	80	0,02	0
89.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	21,33	408,41	15,20	8711	324	1,07	23
					173,30	7,37	3696	157	0,04	1
90.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	21,33	640,00	--	13651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0109-25-1	Монтаж м/конструкции из угловой стали	т	0,05	5030,50	2020,02	231	93	14,10	1
					2272,50	502,43	104	23	1,79	0
92.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,05	47200,00	--	2251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,33	21,80	0,05	29	--	0,03	0
					5,81	0,02	8	--	0,00	0
94.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,66	31,50	0,02	84	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
95.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	8,79	60,48	0,23	532	2	0,29	3
					51,30	0,09	451	1	0,00	0

Итого по разделу: Смета 11200.Школа. Общестроительные работы.Плита козырька 212295

Раздел: Кровля. Тип 1

216.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1830,00	129,96	1,19	237818	2178	0,16	284
					27,00	0,45	49410	823	0,00	4
217.	СПрайс	Стоимость гидроизоляции Ютафол	м2	1830,00	47,83	--	87528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1830,00	189,44 70,88	4,72 1,78	346684 129710	8638 3257	0,40 0,01	737 16
219.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	282,74	14600,00 --	-- --	4127931 --	-- --	-- --	-- --
220.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,90	22541,72 3487,50	316,57 119,25	20288 3139	285 107	22,50 0,58	20 1
221.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,90	573,75 123,75	28,11 10,58	516 111	25 10	0,78 0,05	1 0
222.	Е0134-60-3	Облицовка фронтонов сайдингом	м2	240,89	129,42 124,65	1,20 0,45	31176 30027	289 108	0,74 0,00	179 1
223.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	240,89	571,42 --	-- --	137648 --	-- --	-- --	-- --
224.	Е0110-91-3	Установка слуховых окон	м2	13,32	472,81 217,73	19,00 6,18	6298 2900	253 82	1,30 0,03	17 0
225.	С12061-18-1	Стоимость слуховых окон	м2	13,32	5240,00 --	-- --	69797 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Кровля. Тип 1 5065684

Раздел: Кровля. Тип2

226.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	56,64	21304,82 3397,50	334,28 126,00	1206705 192434	18934 7137	22,10 0,62	1252 35
227.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2550,00	1790,03 272,95	8,20 3,08	4564568 696022	20910 7854	1,71 0,02	4361 38
228.	СПрайс	Стоимость конька бочкообразного		136,00	440,20 --	-- --	59867 --	-- --	-- --	-- --
229.	СПрайс	Стоимость заглушки для конька	шт	12,00	740,72	--	8889	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
230.	СПрайс	Стоимость карнизной планки	шт	54,00	613,74	--	33142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	СПрайс	Стоимость ендовы планки внутренней	шт	52,00	1671,92	--	86940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	СПрайс	Стоимость ендовы планки наружной	шт	50,00	1290,98	--	64549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	56,64	812,98	28,11	46047	1592	0,78	44
					123,75	10,58	7009	599	0,05	3
234.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	2550,00	62,75	0,91	160010	2320	0,03	74
					4,68	0,34	11934	867	0,00	4
235.	Е0112-9-1	Устройство водосточных желобов	м	360,00	1497,59	15,48	539132	5573	0,75	270
					117,68	5,81	42365	2092	0,03	10
236.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	176,00	563,29	1,22	99138	215	0,28	49
					44,10	0,45	7762	79	0,00	0
237.	С11011-70-1	Прокладки уплотнительные 30 мм	100м	5,24	8800,00	--	46147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	330,00	571,42	--	188567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточным и трубами с изготовлением элементов труб	м2	220,00	88,05	0,16	19371	35	0,13	29
					22,50	0,07	4950	15	0,00	0
240.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	246,46	545,62	2,49	134474	614	0,06	15
					9,68	0,92	2386	227	0,00	1
241.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок МС4 лист АС16	т	1,19	89308,57	2434,57	106367	2900	170,00	202
					31950,00	920,25	38052	1096	4,49	5
242.	Е0106-11-	Установка анкерных и штырей болтов	1т	0,24	172357,31	536,06	41710	130	289,00	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой			47475,00	202,50	11489	49	0,99	0
243.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,52	21,80 5,81	0,05 0,02	752 201	2 1	0,03 0,00	1 0
244.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115А за 2 раза	м2	69,08	31,50 4,16	0,02 --	2176 287	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: Кровля. Тип2								7408553
		Раздел: Витражи ========= ==========								
245.	Е0110-91-6	Установка витражей из ПХВ	м2	94,72	346,04 136,44	18,87 6,39	32776 12923	1787 605	0,82 0,03	77 3
246.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные еплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	94,72	9940,00 --	-- --	941472 --	-- --	-- --	-- --
247.	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в витражах площадью проема более 3 м2	м2	57,45	341,62 131,98	23,23 8,17	19626 7582	1334 469	0,79 0,04	45 2
248.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклпакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	57,45	12700,00 --	-- --	729615 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Витражи =========								1723489
		Раздел: Окна ========= ==========								
251.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	1,54	8680,00 --	-- --	13367 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Окна								**13367**
		Раздел: Полы. Тип 1								
269.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	25,50	108,05	2,62	2755	67	0,07	2
					10,51	0,99	268	25	0,00	0
270.	Е0111-2-9	Устройство керамзитобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	2,55	11453,08	--	29205	--	3,66	9
					567,00	--	1446	--	--	--
271.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	25,50	323,65	18,42	8253	470	0,42	11
					85,95	6,91	2192	176	0,03	1
272.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	25,50	215,39	9,05	5492	231	0,25	6
					50,85	3,40	1297	87	0,02	0
273.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	25,50	211,49	9,95	5393	254	0,36	9
					52,20	3,74	1331	95	0,02	0
274.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек	м2	25,50	41,23	0,67	1051	17	0,00	0
					0,63	0,25	16	6	0,00	0
		Итого по разделу: Полы. Тип 1								52151
		Раздел: Полы. Тип2								
287.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	144,80	108,05	2,62	15646	379	0,07	10
					10,51	0,99	1522	143	0,00	1
288.	Е0111-2-9	Устройство керамзитобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	11,58	8719,48	--	100972	--	3,66	42
					567,00	--	6566	--	--	--
289.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	144,80	323,65	18,42	46864	2667	0,42	60
					85,95	6,91	12446	1001	0,03	5
290.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	144,80	215,39	9,05	31188	1310	0,25	36
					50,85	3,40	7363	492	0,02	2
291.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	144,80	211,49	9,95	30624	1441	0,36	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52,20	3,74	7559	542	0,02	3
292.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	144,80	27,92	0,67	4043	97	0,00	1
					0,63	0,25	91	36	0,00	0
		Итого по разделу: Полы. Тип2								229337
		Раздел: Полы. Тип3								
295.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	80,24	108,05	2,62	8670	210	0,07	5
					10,51	0,99	843	79	0,00	0
296.	Е0111-2-9	Устройство керамзитобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	8,02	8719,48	--	69930	--	3,66	29
					567,00	--	4547	--	--	--
297.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	80,24	323,65	18,42	25970	1478	0,42	33
					85,95	6,91	6897	554	0,03	3
298.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	80,24	215,39	9,05	17283	726	0,25	20
					50,85	3,40	4080	273	0,02	1
299.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм,	м2	80,24	268,66	13,43	21558	1078	0,37	29
					52,65	5,04	4225	404	0,02	2
300.	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 ммизменения толщины бетонных стяжек	м2	80,24	41,23	0,67	3309	54	0,00	0
					0,63	0,25	51	20	0,00	0
		Итого по разделу: Полы. Тип3								146719
		Раздел: Полы. Тип 4								
304.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1062,00	108,05	2,62	114749	2782	0,07	72
					10,51	0,99	11162	1051	0,00	5
305.	Е0111-2-9	Устройство керамзитобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	106,20	11453,08	--	1216317	--	3,66	389
					567,00	--	60215	--	--	--
306.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	1062,00	323,65	18,42	343715	19562	0,42	442
					85,95	6,91	91279	7338	0,03	36
307.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	1062,00	215,39	9,05	228742	9611	0,25	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами на битумной мастике последующий слой			50,85	3,40	54003	3611	0,02	18
308.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	1062,00	211,49	9,95	224602	10567	0,36	378
					52,20	**3,74**	**55436**	**3972**	**0,02**	**19**
309.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	1062,00	198,75	4,37	211078	4641	0,07	78
					10,53	1,64	11183	1742	0,01	8
		Итого по разделу: Полы. Тип 4								2339204
		Раздел: Внутреняя отделка. Потолок								
368.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухихрастворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	2452,17	434,19	3,94	1064708	9662	0,55	1357
					102,11	1,49	250391	3654	0,01	18
		Итого по разделу: Внутреняя отделка. Потолок								1064708
		Раздел: Внутреняя отделка. Стены								
374.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	411,60	228,83	3,39	94185	1393	0,65	268
					117,00	0,72	48157	296	0,05	21
375.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка кирпичных стен	м2	3913,05	**284,95**	**4,07**	**1115028**	**15908**	**0,74**	**2896**
					135,68	**0,97**	**530923**	**3796**	**0,05**	**202**
376.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	1,43	64100,00	--	**91727**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	3981,69	**358,58**	**3,43**	**1427754**	**13657**	**0,46**	**1812**
					73,73	**1,31**	**293570**	**5216**	**0,01**	**25**
		Итого по разделу: Внутреняя отделка. Стены								2728695
		Раздел: Внутреняя отделка. Колонны								
382.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм колон	м2	490,66	358,58	3,43	175941	1683	0,46	223
					73,73	1,31	36176	643	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутреняя отделка. Колонны								175941
		Раздел: Внутреняя отделка. Ригели								
387.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1235,45	434,19	3,94	536420	4868	0,55	684
					102,11	1,49	126152	1841	0,01	9
		Откосы								
390.	Е0115-65-1	Штукатурка плоскихповерхностей оконных и дверных откосов по бетону икамню	м2	238,48	594,08	6,33	141676	1510	1,79	427
					312,75	2,39	74585	570	0,01	3
391.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	238,48	645,94	6,12	154044	1459	0,81	192
					141,39	2,32	33719	553	0,01	3
		Итого по разделу: Внутреняя отделка. Ригели								832140
		Раздел: Наружная отделка.								
394.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладкии облицовки	м2	2100,13	125,15	0,62	262833	1302	0,43	911
					68,85	0,23	144594	483	0,00	2
399.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенноестен	м2	1685,73	415,59	4,92	700573	8294	1,15	1939
					193,05	**1,87**	**325430**	**3152**	**0,01**	**15**
400.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм	т	1,69	64100,00	--	**108073**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	94,60	325,33	6,33	30776	599	1,79	169
					312,75	2,39	29586	226	0,01	1
402.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	94,60	356,52	6,12	33727	579	0,81	76
					141,39	2,32	13375	219	0,01	1
403.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1685,73	358,58	3,43	604469	5782	0,46	767
					73,73	1,31	124289	2208	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружная отделка.								1740451
		Раздел: Смета № 11220. Отопление.Блок 1Г(1этаж)								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	34,92	4331,44	35,77	151254	1249	0,70	25
					111,70	13,40	3901	468	0,07	2
2.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	105,00	416,32	8,14	43714	854	1,33	140
					238,70	3,04	25064	319	0,01	2
3.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	135,00	409,84	5,44	55328	734	1,08	146
					194,21	2,04	26218	275	0,01	1
4.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Т макс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	36,00	2760,00	--	99360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового ти па	комплект	2,00	163,37	1,62	327	3	0,80	2
					146,00	--	292	--	--	--
6.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	2940,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	18,00	62,80	--	1130	--	0,12	2
					23,18	--	417	--	--	--
		Итого по разделу: Смета № 11220. Отопление.Блок 1Г(1этаж)								356993
		Раздел: Система отопления Блока В(1этаж)								
13.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	16,28	4331,44	35,77	70516	582	0,70	11
					111,70	13,40	1819	218	0,07	1
14.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	190,00	416,32	8,14	79101	1546	1,33	252
					238,70	3,04	45353	577	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р4 МПа, Dy 20 мм	шт	36,00	2760,00	--	99360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	3,00	163,37	1,62	490	5	0,80	2
					146,00	--	438	--	--	--
17.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р4 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	2940,00	--	8820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	18,00	62,80	--	1130	--	0,12	2
					23,18	--	417	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока В(1этаж)								259417
		Раздел: Система отопления Блока 1Б(1этаж)								
23.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	36,16	4331,44	35,77	156625	1294	0,70	25
					111,70	13,40	4039	485	0,07	2
24.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжениеиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	160,00	416,32	8,14	66611	1302	1,33	213
					238,70	3,04	38192	486	0,01	2
25.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжениеиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	150,00	409,84	5,44	61476	816	1,08	162
					194,21	2,04	29131	306	0,01	1
26.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	44,00	2760,00	--	121440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	2,00	163,37	1,62	327	3	0,80	2
					146,00	--	292	--	--	--
28.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	2940,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	22,00	62,80	--	1382	--	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,18	--	510	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1Б(1этаж)								413741
		Раздел: Система отопления Блока 1А(1этаж)								
35.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	39,61	4331,44	35,77	171568	1417	0,70	28
					111,70	13,40	4425	531	0,07	3
36.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	210,00	416,32	8,14	87427	1709	1,33	279
					238,70	3,04	50128	638	0,01	3
37.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	205,00	409,84	5,44	84017	1115	1,08	222
					194,21	2,04	39812	418	0,01	2
38.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	56,00	2760,00	--	154560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	3,00	163,37	1,62	490	5	0,80	2
					146,00	--	438	--	--	--
40.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	2940,00	--	8820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	28,00	62,80	--	1759	--	0,12	3
					23,18	--	649	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1А(1этаж)								508641
		Раздел: Система отопления Блока 1А(2этаж)								
47.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	42,09	4331,44	35,77	182310	1506	0,70	30
					111,70	13,40	4702	564	0,07	3
48.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	210,00	416,32	8,14	87427	1709	1,33	279
					238,70	3,04	50128	638	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
49.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	215,00	409,84	5,44	88115	1169	1,08	233
					194,21	2,04	41754	438	0,01	2
50.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	66,00	2760,00	--	182160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	3,00	163,37	1,62	490	5	0,80	2
					146,00	--	438	--	--	--
52.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	2940,00	--	8820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	33,00	62,80	--	2073	--	0,12	4
					23,18	--	765	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1А(2этаж)								551396
		Раздел: Система отопления Блока 1В(2этаж)								
		==========								
59.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	18,22	4331,44	35,77	78919	652	0,70	13
					111,70	13,40	2035	244	0,07	1
60.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	198,00	416,32	8,14	82432	1611	1,33	263
					238,70	3,04	47263	602	0,01	3
61.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	22,00	2760,00	--	60720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	3,00	163,37	1,62	490	5	0,80	2
					146,00	--	438	--	--	--
63.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	2940,00	--	8820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	11,00	62,80	--	691	--	0,12	1
					23,18	--	255	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1В(2этаж)								232071
		Раздел: Система отопления Блока 1Б(2этаж)								
69.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	33,40	4331,44	35,77	144670	1195	0,70	23
					111,70	13,40	3731	448	0,07	2
70.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжениаиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	165,00	416,32	8,14	68693	1343	1,33	219
					238,70	3,04	39386	501	0,01	2
71.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжениаиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	158,00	409,84	5,44	64755	859	1,08	171
					194,21	2,04	30685	322	0,01	2
72.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	50,00	2760,00	--	138000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	3,00	163,37	1,62	490	5	0,80	2
					146,00	--	438	--	--	--
74.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	2940,00	--	8820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	25,00	62,80	--	1570	--	0,12	3
					23,18	--	579	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1Б(2этаж)								426998
		Раздел: Система отопления лестничных клеток								
81.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	11,87	4331,44	35,77	51414	425	0,70	8
					111,70	13,40	1326	159	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления с реднего типа наружным диам. 25 мм	м	220,00	416,32	8,14	91591	1790	1,33	292
					238,70	3,04	52515	668	0,01	3
83.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	14,00	2760,00	--	38640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130904-104	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	8,00	3180,00	--	25440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тм акс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	6,00	2940,00	--	17640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	8,00	163,37	1,62	1307	13	0,80	6
					146,00	--	1168	--	--	--
87.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	8,00	2940,00	--	23520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	7,00	62,80	--	440	--	0,12	1
					23,18	--	162	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления лестничных клеток								249991
		Раздел: Тепловой пункт								
93.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	10,00	984,29	21,42	9843	214	0,75	7
					134,41	8,02	1344	80	0,04	0
94.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диамером корпуса 108 мм	1шт	2,00	13299,79	70,66	26600	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
95.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, лапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	908,07	92,83	3632	371	2,68	11
					461,18	34,76	1845	139	0,16	1
96.	С130904-86	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С,	шт	4,00	14000,00	--	56000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р 2,5 МПа, Dy 80 мм			--	--	--	--	--	--
97.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,00	15851,34	160,26	31703	321	3,69	7
					646,58	60,25	1293	121	0,29	1
98.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	22,00	482,27	40,42	10610	889	1,51	33
					261,88	16,22	5761	357	0,07	2
99.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	7,00	2760,00	--	19320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	5,00	1570,00	--	7850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	3,00	225,00	--	675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	3,00	2760,00	--	8280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	4310,00	--	8620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	482,27	40,42	965	81	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	0,07	0
106.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	4950,00	--	4950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy50 мм	шт	1,00	4110,00	--	4110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	8,00	4872,46	52,42	38980	419	0,77	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 25 мм			134,41	18,54	1075	148	0,09	1
109.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
110.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	859,96	1,62	5160	10	0,23	1
					41,72	--	250	--	--	--
111.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	328,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	416,62	--	2500	--	0,32	2
					55,62	--	334	--	--	--
113.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,18	247994,13	49389,75	44639	8890	312,70	56
					62775,00	18657,00	11300	3358	91,12	16
114.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,50	21,80	0,05	185	--	0,03	0
					5,81	0,02	49	--	0,00	0
115.	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 ммконструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10,00	275,21	5,31	2752	53	1,02	10
					187,43	2,03	1874	20	0,01	0
116.	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 ммконструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	4,00	296,33	5,47	1185	22	1,07	4
					195,53	2,03	782	8	0,01	0
117.	С11031-216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 102 мм	м	10,00	408,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С11031-218	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 114 мм	м	4,00	438,00	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	200,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тепловой пункт								318430
		Раздел: Теплоснабжение приточек П1,П2,П3								
120.	Ц0107-218 -1	Насосы циркуляционные	шт	3,00	5925,00	388,00	17775	1164	27,00	81
					4568,00	29,30	13704	88	0,17	1
121.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный STAr-RS 25/2	шт	1,00	6141,97	--	6142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный STAr-RS 25/4	шт	2,00	8087,39	--	16175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходн ых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 м м	шт	22,00	482,27	40,42	10610	889	1,51	33
					261,88	16,22	5761	357	0,07	2
124.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	6,00	3280,00	--	19680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	8,00	3510,00	--	28080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	3,00	4310,00	--	12930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	634,00	--	1268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	692,00	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	692,00	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1филь тр	2,00	5922,46	52,42	11845	105	0,77	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 32 мм			134,41	18,54	269	37	0,09	0
132.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
133.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	6,00	62,80	--	377	--	0,12	1
					23,18	--	139	--	--	--
134.	С130903-17	Стоимость автоматического сбросника воздуха	шт	6,00	1250,00	--	7500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	4,00	364,59	4,32	1458	17	0,35	1
					61,65	1,63	247	7	0,01	0
136.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 32 мм	м	70,00	473,59	4,32	33151	302	0,35	24
					61,65	1,63	4315	114	0,01	1
137.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 40 мм	м	15,00	598,59	4,32	8979	65	0,35	5
					61,65	1,63	925	24	0,01	0
138.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 50 мм	м	45,00	695,69	10,65	31306	479	0,45	20
					79,26	3,99	3567	179	0,02	1
139.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	134,00	11,31	--	1516	--	0,05	7
					11,01	--	1475	--	--	--
140.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	4,00	148,75	5,31	595	21	0,57	2
					103,95	2,03	416	8	0,01	0
141.	С11031-204	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм	м	4,00	90,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на	м	70,00	154,15	5,31	10790	372	0,60	42
					109,35	2,03	7654	142	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе цилиндров минераловатных на нтетическом связующем толщиной 40 мм								
143.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	70,00	106,00	--	7420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводовдиаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционнымикомплектными на основе цилиндров минераловатных насинтетическом связующем толщиной 60 мм	м	15,00	174,85	5,31	2623	80	0,71	11
					130,05	2,03	1951	30	0,01	0
145.	С11031-20 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	15,00	119,00	--	1785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводовдиаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционнымикомплектными на основе цилиндров минераловатных насинтетическом связующем толщиной 60 мм	м	45,00	180,48	5,31	8122	239	0,74	33
					135,68	2,03	6106	91	0,01	0
147.	С11031-21 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм	м	45,00	186,00	--	8370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,00	200,00	--	4200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Теплоснабжение приточек П1,П2,П3								270443
		Раздел: смета № 11230. Водопровод и канализация								
2.	ТПрайс-ли ст	Насос DWK 06.075.5.0D, H 12м, Q	шт	2,00	45887,96	--	91776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: смета № 11230. Водопровод и канализация								91776
		Раздел: Водопровод В1								
3.	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	9,50	942,49	14,49	8954	138	1,25	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм			219,38	5,42	2084	51	0,03	0
4.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	107,50	545,07	6,65	58595	715	1,40	151
					252,00	**2,50**	**27090**	**269**	**0,01**	**1**
5.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	65,75	404,02	5,28	26565	**347**	**1,05**	**69**
					188,55	1,98	12397	**130**	**0,01**	**1**
6.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	32,25	409,13	7,90	13194	255	1,29	42
					231,75	2,95	7474	95	0,01	0
7.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	65,00	499,47	12,19	32466	792	1,64	107
					292,50	4,57	19012	297	0,02	1
8.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	4,00	12802,57	1,57	51210	6	0,30	1
					54,00	--	**216**	--	--	--
9.	С130901-2-4	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	328,00	--	**1312**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130903-1-6	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	2300,00	--	**2300**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130902-5-1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	**3500**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6905,10	70,85	6905	71	0,91	1
					155,25	27,00	155	27	0,13	0
13.	С130904-6-6	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	83,00	2580,00	--	**214140**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С130904-6 7	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	2760,00 ---	-- --	2760 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130904-6 8	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	17,00	3280,00 ---	-- --	55760 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130904-6 9	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	6,00	3510,00 ---	-- --	21060 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0126-35- 1	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	107,50	72,96 38,59	16,85 4,33	7844 4148	1811 465	0,21 0,03	23 3
18.	С11031-12 6	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	107,50	163,00 ---	-- --	17522 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,50	200,00 ---	-- --	4500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод В1								528587
		Раздел: Водопровод хоз-питьевой /столовая/, В1.1								
25.	Е0116-14- 4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	28,50	545,07 252,00	6,65 2,50	15535 7182	190 71	1,40 0,01	40 0
26.	Е0116-14- 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	11,00	404,02 188,55	5,28 1,98	4444 2074	58 22	1,05 0,01	12 0
27.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	37,00	409,13 231,75	7,90 2,95	15138 8575	292 109	1,29 0,01	48 1
29.	С130901-2	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С130904-5 3	Краны шаровые Dy 20 мм	шт	27,00	1390,00	--	37530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130901-3 4	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	623,00	--	1246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0126-35-1	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	28,50	72,96	16,85	2079	480	0,21	6
					38,59	4,33	1100	123	0,03	1
		Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой /столовая/, В1.1								76300
		Раздел: Горячее водоснабжение/Т3,Т4/								
38.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	7,50	545,07	6,65	4088	50	1,40	11
					252,00	2,50	1890	19	0,01	0
39.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	73,00	404,02	5,28	29494	385	1,05	77
					188,55	1,98	13764	145	0,01	1
40.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	110,00	409,13	7,90	45004	869	1,29	142
					231,75	2,95	25492	325	0,01	2
41.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,00	499,47	12,19	17482	427	1,64	57
					292,50	4,57	10238	160	0,02	1
42.	С130904-6 6	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	65,00	2580,00	--	167700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130904-6	Краны шаровые сварные стальные	шт	20,00	2760,00	--	55200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
44.	С130904-6 8	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	10,00	3280,00 --	-- --	32800 --	-- --	-- --	-- --
45.	С130904-6 9	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	3510,00 --	-- --	7020 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,13 22,50	-- --	124 45	-- --	0,12 --	0 --
50.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	173,00	72,96 38,59	16,85 4,33	12623 6676	2915 749	0,21 0,03	37 4
53.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,50	200,00 --	-- --	9500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение/Т3,Т4/								381035
		Раздел: Горячее водоснабжение-столовая/Т3.1,Т4.1/								
54.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	61,50	404,02 188,55	5,28 1,98	24847 11596	325 122	1,05 0,01	65 1
55.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	48,50	409,13 231,75	7,90 2,95	19843 11240	383 143	1,29 0,01	63 1
56.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	75,82 67,50	1,57 --	152 135	3 --	0,41 --	1 --
57.	С131102-1 4	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00 --	-- --	10600 --	-- --	-- --	-- --
58.	С131102-1 5	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1,00	8320,00 --	-- --	8320 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С130904-6 6	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	2580,00 ---	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --
60.	С130904-6 7	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	17,00	2760,00 ---	-- --	46920 --	-- --	-- --	-- --
61.	С130904-6 8	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00 ---	-- --	6560 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	91,50	72,96 38,59	16,85 4,33	6676 3531	1542 396	0,21 0,03	19 2
63.	С11031-13 3	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	61,50	190,00 ---	-- --	11685 --	-- --	-- --	-- --
64.	С11031-13 2	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	м	30,00	149,00 ---	-- --	4470 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение-столовая/Т3.1,Т4.1/								142653
		Раздел: Канализация хоз-бытовая/К1/								
65.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	57,25	748,88 102,38	1,43 0,54	42873 5861	82 31	0,56 0,00	32 0
66.	Е0116-13- 1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	155,50	620,54 106,20	0,64 0,25	96494 16514	100 39	0,58 0,00	91 0
67.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	21,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	191659 8127	824 331	2,22 0,07	47 1
68.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	48,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	284653 16632	1033 432	1,95 0,04	94 2
69.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	31,00	3977,40 279,00	13,90 4,50	123299 8649	431 139	1,56 0,03	48 1
70.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	2,00	2387,78 162,00	13,90 4,50	4776 324	28 9	0,93 0,03	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	5,00	12095,38	47,75	60477	239	1,55	8
					258,75	18,00	1294	90	0,09	0
72.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	84,00	1793,32	1,57	150639	132	0,70	59
					126,00	--	10584	--	--	--
78.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,00	200,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация хоз-бытовая/К1/								958071
		Раздел: Канализация производственная/К3/								
82.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	30,00	748,88	1,43	22466	43	0,56	17
					102,38	0,54	3071	16	0,00	0
83.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,00	620,54	0,64	1862	2	0,58	2
					106,20	0,25	319	1	0,00	0
87.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130806-1 09	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	1,50	2260,00	--	3390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация производственная/К3/								28518
		Раздел: Смета 10200. Котельная. Общестроительные работы.Кровля								
40.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	37,20	234,35	1,19	8718	44	0,16	6
					27,00	0,45	1004	17	0,00	0
41.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	5,95	6066,62	245,72	36109	1463	2,71	16
					382,50	92,25	2277	549	0,45	3
42.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	1,14	21304,82	334,28	24330	382	22,10	25
					3397,50	126,00	3880	144	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	89308,57	2434,57	2590	71	170,00	5
					31950,00	920,25	927	27	4,49	0
44.	C12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00	--	1166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	43,60	112,45	34,24	4903	1493	0,32	14
					51,08	8,45	2227	368	0,03	1
46.	C11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	48,22	1190,00	--	57384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	E0110-51-1	Огнезащита стропильной системы	м3	1,14	573,75	28,11	655	32	0,78	1
					123,75	10,58	141	12	0,05	0
48.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	16,40	715,87	1,24	11740	20	0,97	16
					153,23	0,47	2513	8	0,00	0
49.	E0110-50-3	Устройство подшивка из теса	м2	4,00	340,17	8,39	1361	34	0,27	1
					43,88	3,17	176	13	0,02	0
		Итого по разделу: Смета 10200. Котельная. Общестроительные работы.Кровля								148955
		Раздел: Проемы								
50.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,60	472,81	19,00	1702	68	1,30	5
					217,73	6,18	784	22	0,03	0
51.	C12061-18 1	Стоимость оконных блоков из ПХВ профилей	м2	3,60	5240,00	--	18864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	E0109-53-1	Монтаж м/конструкции дверей	т	0,10	14806,01	1133,15	1481	113	82,10	8
					12892,50	398,25	1289	40	1,95	0
53.	C12022-1	Стоимость м/конструкции дверей	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Проемы								47147
		Раздел: Полы								
54.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,10	108,05	2,62	3793	92	0,07	2
					10,51	0,99	369	35	0,00	0
55.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,51	8719,48	--	30605	--	3,66	13
					567,00	--	1990	--	--	--
56.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,10	211,49	9,95	7423	349	0,36	12
					52,20	3,74	1832	131	0,02	1
57.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	35,10	355,87	14,76	12491	518	0,36	13
					52,43	5,54	1840	194	0,03	1
58.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	35,10	60,48	0,23	2123	8	0,29	10
					51,30	0,09	1801	3	0,00	0
59.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	37,56	28,11	0,22	1056	8	0,10	4
					18,50	0,09	695	3	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								57491
		Раздел: Отделочные работы								
60.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	54,65	284,95	4,07	15573	222	0,74	40
					135,68	0,97	7415	53	0,05	3
61.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	37,20	291,50	4,07	10844	151	0,75	28
					139,28	0,97	5181	36	0,05	2
62.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,23	1026,23	6,33	3315	20	1,79	6
					312,75	2,39	1010	8	0,01	0
63.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	95,08	17,51	0,12	1664	11	0,09	9
					13,73	0,05	1305	5	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								30534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад								
64.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	125,70	228,98	1,96	28783	246	0,61	77
					108,90	0,45	13689	57	0,03	3
65.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,80	1026,23	6,33	1847	11	1,79	3
					312,75	2,39	563	4	0,01	0
66.	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	11,20	13,91	0,07	156	1	0,04	0
					8,06	0,02	90	--	0,00	0
67.	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	116,30	13,87	0,90	1613	105	0,06	7
					9,68	0,34	1126	40	0,00	0
68.	E0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	м2	11,20	52,95	0,85	593	10	0,06	1
					10,44	0,32	117	4	0,00	0
69.	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	131,13	31,04	0,05	4070	7	0,05	6
					7,70	0,02	1010	3	0,00	0
70.	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	131,13	125,15	0,62	16412	81	0,43	57
					68,85	0,23	9029	30	0,00	0
		Итого по разделу: Фасад								52994
		Раздел: Крыльцо								
71.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,21	389,25	--	82	--	2,48	1
					389,25	--	82	--	--	--
72.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,15	167,18	--	25	--	1,21	0
					167,18	--	25	--	--	--
73.	E0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта 2 группы	м3	0,06	167,18	--	10	--	1,21	0
					167,18	--	10	--	--	--
74.	E0106-13-1	Устройство бетонных крылец	м3	0,50	8968,87	86,60	4484	43	3,06	2
					490,50	32,72	245	16	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Крыльцо								4602
		Раздел: Козырек								
75.	E0109-23-1	Монтаж м/конструкций связей козырька	т	0,03	11412,94	2642,46	377	87	50,10	2
					8032,50	714,33	265	24	2,58	0
76.	C12021-13-2	Стоимость м/конструкции связей козырька	т	0,03	161100,00	--	5325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,96	159,68	0,07	153	--	0,65	1
					108,00	0,02	104	--	0,00	0
78.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	2,47	112,45	34,24	278	85	0,32	1
					51,08	8,45	126	21	0,03	0
79.	C11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	2,73	1190,00	--	3251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,72	715,87	1,24	515	1	0,97	1
					153,23	0,47	110	--	0,00	0
		Итого по разделу: Козырек								9899
		Раздел: Парапет								
81.	E0109-16-1	Монтаж м/конструкций костыля	т	0,01	6635,02	463,64	93	6	20,50	0
					3757,50	175,50	53	2	7,94	0
82.	C12021-25-4	Стоимость м/конструкций костылей	т	0,01	122100,00	--	1763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	E0106-1-1	Устройство бетонной прослойки	м3	0,52	8378,77	66,01	4357	34	1,35	1
					195,75	24,93	102	13	0,12	0
		Итого по разделу: Парапет								6213
		Раздел: Смета 10210. Тепломеханическая часть								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
1.	Е0118-2-10	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,84 МВт /0,72 Гкал/ч/	котел	2,00	27240,68	4645,42	54481	9291	92,08	184
					15643,13	1740,44	31286	3481	8,50	17
2.	Спрайс	Стоимость котла ВВ4060	шт	2,00	416518,97	--	833038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Спрайс	Стоимость горелки на жидком топливе	шт	2,00	237602,67	--	475205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0118-13-3	Установка насосов циркуляционных	1насос	2,00	4945,50	340,37	9891	681	19,05	38
					3244,50	127,46	6489	255	0,62	1
5.	Спрайс	Стоимость насоса К50-32-125	шт	2,00	22894,15	--	45788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1бак	2,00	8408,67	70,66	16817	141	3,74	7
					639,63	25,49	1279	51	0,13	0
7.	Е0118-13-4	Установка насосов подпиточных	1насос	2,00	7047,58	635,50	14095	1271	26,16	52
					4495,95	238,70	8992	477	1,16	2
8.	Спрайс	Стоимость насоса СН2-30	шт	2,00	17983,73	--	35967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 10210. Тепломеханическая часть								1485284
		Раздел: Бак подпиточной воды ==========								
9.	Е0110-5-1	Установка деревянного бруса	м3	0,24	22541,72	316,57	5464	77	22,50	5
					3487,50	119,25	845	29	0,58	0
10.	Е0109-7-1	Монтаж бака запаса подпиточной воды	т	0,22	10987,06	555,98	2415	122	19,57	4
					3708,00	211,26	815	46	6,31	1
11.	С12021-19-9	Стоимость м/конструкции бака запаса подпиточной воды	т	0,22	149600,00	--	32882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,15	608,51	8,19	91	1	0,38	0
					67,44	3,06	10	--	0,01	0
13.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,05	424,16	4,08	21	--	0,31	0
					53,77	1,53	3	--	0,01	0
14.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,10	345,16	4,08	35	--	0,31	0
					53,77	1,53	5	--	0,01	0
15.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	21,00	88,43	0,12	1857	3	0,01	0
					2,77	0,05	58	1	0,00	0
16.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	14,00	36,09	0,09	505	1	0,02	0
					4,39	0,05	61	1	0,00	0
17.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	7,00	20,47	0,02	143	--	0,02	0
					4,39	--	31	--	--	--
18.	Е0115-172-3	Масляная окраска бака и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,00	111,98	0,07	784	--	0,37	3
					60,30	0,02	422	--	0,00	0
19.	Ц0111-30-1	Установка указателя уровня	шт	1,00	66,34	--	66	--	0,30	0
					50,98	--	51	--	--	--
20.	Спрайс	Стоимость указателя уровня РОС-101	шт	1,00	4303,41	--	4303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0111-350-3	Установка противонакипного устройства УПА-2м	шт	2,00	544,92	1,63	1090	3	3,09	6
					491,31	--	983	--	--	--
22.	СПрайс	Ультрозвуковой противонакипный аппарат УПА-2м	шт	2,00	60823,15	--	121646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки топлива в трубопроводах диаметром 25 мм	1фильтр	3,00	4872,46	52,42	14617	157	0,77	2
					134,41	18,54	403	56	0,09	0
24.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	963,19	54,73	963	55	5,11	5
					908,46	20,86	908	21	0,10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Спрайс	Стоимость осевого вентилятора WOS-200	шт	1,00	6936,13	--	6936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	E0118-13-1	Установка циркуляционных насосов	1насос	2,00	3293,83	123,78	6588	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
27.	Спрайс	Стоимость насоса CPM150	шт	2,00	13431,17	--	26862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бак подпиточной воды								227270
		Раздел: Бак-аккумулятор								
28.	E0110-5-1	Установка деревянного бруса	м3	0,24	22541,72	316,57	5464	77	22,50	5
					3487,50	119,25	845	29	0,58	0
29.	E0109-7-1	Монтаж бака запаса подпиточной воды	т	0,22	10987,06	555,98	2415	122	19,57	4
					3708,00	211,26	815	46	6,31	1
30.	C12021-19-9	Стоимость м/конструкции бака запаса подпиточной воды	т	0,22	149600,00	--	32882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,15	608,51	8,19	91	1	0,38	0
					67,44	3,06	10	--	0,01	0
32.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,05	424,16	4,08	21	--	0,31	0
					53,77	1,53	3	--	0,01	0
33.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,10	345,16	4,08	35	--	0,31	0
					53,77	1,53	5	--	0,01	0
34.	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	21,00	88,43	0,12	1857	3	0,01	0
					2,77	0,05	58	1	0,00	0
35.	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	14,00	36,09	0,09	505	1	0,02	0
					4,39	0,05	61	1	0,00	0
36.	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	7,00	497,56	5,38	3483	38	0,94	7
					186,75	2,25	1307	16	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	7,00	275,90	1,57	1931	11	0,40	3
					74,25	--	520	--	--	--
38.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,21	2139,46	330,46	449	69	10,58	2
					1809,00	123,75	380	26	0,60	0
39.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	0,22	3360,00	--	727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса бака аккумулятора	м2	7,30	1077,10	4,92	7863	36	1,15	8
					193,05	1,87	1409	14	0,01	0
41.	Ц0111-30-1	Установка указателя уровня	шт	1,00	66,34	--	66	--	0,30	0
					50,98	--	51	--	--	--
42.	Спрайс	Стоимость указателя уровня	шт	1,00	4303,41	--	4303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0118-6-3	Установка пластинчатого теплообменника	1кВт	127,76	175,42	17,71	22412	2262	0,90	114
					152,03	6,63	19423	847	0,03	4
44.	Спрайс	Стоимость пластинчатого теплообменника FP 04-17	шт	1,00	34146,60	--	34147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Бак-аккумулятор 118652

Раздел: Дымовая труба. 2 штуки.

45.	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу, бетон В-15	м3	1,70	9937,35	379,21	16893	645	3,51	6
					551,25	143,26	937	244	0,70	1
46.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	1724	5	289,00	3
					47475,00	202,50	475	2	0,99	0
47.	Е0109-4-3	Монтаж м/конструкции дымовой трубы	т	0,85	12993,54	2788,66	11075	2377	53,90	46
					9090,00	689,27	7748	587	3,20	3
48.	С12021-17-5	М/конструкции дымовой трубы	т	0,85	123500,00	--	105264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00 ---	-- ---	1968 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	Е0113-29- 3	Окраска дымовой трубы эмалью КО-811	м2	24,79	207,27 2,72	0,07 0,02	5138 67	2 --	0,01 0,00	0 0
51.	Е0126-31- 1	Утепление минватой	м3	1,14	2139,46 1809,00	330,46 123,75	2439 2062	377 141	10,58 0,60	12 1
52.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	1,17	3360,00 ---	-- ---	3945 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	Е0126-16- 17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320 листами из алюминиевых сплавов	м	21,40	552,48 382,50	42,91 15,98	11823 8185	918 342	2,12 0,08	45 2
		Итого по разделу: Дымовая труба. 2 штуки.								160270
		Раздел: Колодец для сбора конденсата								
54.	Е0101-12- 9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	22,83	29,64 1,61	28,03 7,06	677 37	640 161	0,01 0,02	0 1
55.	Е0101-17- 9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,86	42,21 1,86	40,26 10,92	374 16	357 97	0,01 0,04	0 0
56.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	17,28	45,00 9,00	-- --	777 155	-- --	0,19 --	3 --
57.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,98	467,10 467,10	-- --	458 458	-- --	2,98 --	3 --
58.	Е0101-27- 3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	15,64	7,57 --	7,57 2,46	118 --	118 38	-- 0,01	-- 0
59.	Е0101-166	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	8,17	167,18	--	1366	--	1,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3				167,18	--	1366	--	--	--
60.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	15,64	25,65	5,38	401	84	0,13	2
					20,27	--	317	--	--	--
61.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,92	33521,92	2104,76	64362	4041	13,90	27
					2362,50	623,48	4536	1197	2,48	5
62.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-77 4	Скобы	кг	8,40	129,00	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	14,48	187,79	4,19	2719	61	0,38	6
					58,05	1,58	841	23	0,01	0

Итого по разделу: Колодец для сбора конденсата 80396

Раздел: Запорно-регулирующая арматура

65.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	1,00	25111,34	160,26	25111	160	3,69	4
					646,58	60,25	647	60	0,29	0
66.	Е0118-17-7	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 250 мм	1шт	1,00	6494,47	38,10	6494	38	1,14	1
					201,62	13,91	202	14	0,07	0
67.	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	2954,47	38,10	5909	76	1,14	2
					201,62	13,91	403	28	0,07	0
68.	Е0118-22-2	Установка манометров электроконтактного	комплект	2,00	48,96	1,62	98	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
69.	Спрайс	Стоимость электроконтактного монометра с электроконтактной приставкой	шт	2,00	1868,59	--	3737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12,00	859,96	1,62	10320	19	0,23	3
					41,72	--	501	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	64,62	--	646	--	0,32	3
					55,62	--	556	--	--	--
72.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	10,00	541,00	--	5410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1128	4	198,00	2
					33075,00	114,75	397	1	0,56	0
74.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	9,00	908,07	92,83	8173	836	2,68	24
					461,18	34,76	4151	313	0,16	1
75.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	6480,00	--	19440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	5190,00	--	31140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	482,27	40,42	2411	202	1,51	8
					261,88	16,22	1309	81	0,07	0
78.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	5,00	3500,00	--	17500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130901-8 9	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	1530,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130901-8 7	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	7,00	748,00	--	5236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130901-8 8	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	9,00	958,00	--	8622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130903-1 5	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	1570,00	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С130903-1 7	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	1250,00 ---	-- ---	2500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
84.	С130901-1 19	Вентили запорные фланцевые 16кч9бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	5140,00 ---	-- ---	10280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
85.	С130901-1 2	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	280,00 ---	-- ---	560 ---	-- ---	-- ---	-- ---
86.	С131203-6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550 грузовые полноподъемные	шт	2,00	6410,00 ---	-- ---	12820 ---	-- ---	-- ---	-- ---
87.	Е0116-11- 2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	м	3,00	840,52 ---	10,85 ---	2522 ---	33 ---	0,52 ---	2 ---
					93,16	4,06	279	12	0,02	0
88.	Е0116-11- 1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	м	2,00	582,62 ---	3,85 ---	1165 ---	8 ---	0,39 ---	1 ---
					71,15	1,44	142	3	0,01	0
89.	Е0116-10- 5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	24,00	1245,29 ---	21,42 ---	29887 ---	514 ---	0,75 ---	18 ---
					134,41	8,02	3226	193	0,04	1
90.	Е0116-10- 4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	7,00	940,29 ---	21,42 ---	6582 ---	150 ---	0,75 ---	5 ---
					134,41	8,02	941	56	0,04	0
91.	Е0116-10- 2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	15,00	627,13 ---	14,54 ---	9407 ---	218 ---	0,57 ---	9 ---
					103,36	5,45	1550	82	0,03	0
92.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	268,16 ---	4,08 ---	268 ---	4 ---	0,31 ---	0 ---
					53,77	1,53	54	2	0,01	0
93.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,00	266,16 ---	4,08 ---	3992 ---	61 ---	0,31 ---	5 ---
					53,77	1,53	806	23	0,01	0
94.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов	м	14,00	695,69	10,65	9740	149	0,45	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм			79,26	3,99	1110	56	0,02	0
95.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	4,50	598,59 61,65	4,32 1,63	2694 277	19 7	0,35 0,01	2 0
96.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	23,00	473,59 61,65	4,32 1,63	10893 1418	99 37	0,35 0,01	8 0
99.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	15,00	497,56 186,75	5,38 2,25	7463 2801	81 34	0,94 0,01	14 0
100.	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 114 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	15,00	121,84 67,73	11,17 4,28	1828 1016	168 64	0,40 0,02	6 0
101.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	7,00	121,19 69,53	10,09 3,83	848 487	71 27	0,41 0,02	3 0
102.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	32,00	103,45 55,13	8,47 3,15	3310 1764	271 101	0,33 0,02	11 0
103.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	6,50	280,02 44,33	6,01 2,25	1820 288	39 15	0,26 0,01	2 0
104.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	23,00	81,81 40,95	5,47 2,03	1882 942	126 47	0,24 0,01	6 0
105.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15-20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	16,00	80,21 40,28	5,31 2,03	1283 644	85 32	0,24 0,01	4 0
106.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	1,60	3360,00 --	-- --	5376 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0115-172	Масляная окраска решеток,	м2	4,20	159,68	0,07	671	--	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	454	--	0,00	0
108.	Е0113-39-3	Покрытие стеклотканью	м2	46,00	519,02	1,57	23875	72	0,67	31
					130,50	--	6003	--	--	--
109.	Е0113-39-3	Покрытие стеклотканью	м2	46,00	519,02	1,57	23875	72	0,67	31
					130,50	--	6003	--	--	--
110.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,07	47200,00	--	3534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Запорно-регулирующая арматура								339710
		Раздел: Топливоподача с трубопроводами обогрева (внутри здания котельной)								
111.	Ц0111-1-4	Установка пламяпреградителя	шт	1,00	485,05	33,29	485	33	1,03	1
					155,27	2,32	155	2	0,01	0
112.	Спрайс	Стоимость пламяпреградителя	шт	1,00	2292,13	--	2292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	11,00	331,59	4,32	3648	47	0,35	4
					61,65	1,63	678	18	0,01	0
114.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	7,00	366,59	4,32	2566	30	0,35	2
					61,65	1,63	432	11	0,01	0
115.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	1250,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0113-37-	Оклейка рулонными материалами на	м2	2,70	497,56	5,38	1343	15	0,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	нефтебитуме изолом в 1 слой								
					186,75	2,25	504	6	0,01	0
119.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	2,70	275,90	1,57	745	4	0,40	1
					74,25	--	200	--	--	--
120.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15-20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм	м	18,00	80,21	5,31	1444	96	0,24	4
					40,28	2,03	725	37	0,01	0
121.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	0,18	3360,00	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0113-39-3	Покрытие стеклотканью	м2	8,10	519,02	1,57	4204	13	0,67	5
					130,50	--	1057	--	--	--
123.	ССН	Стоимость огнетушителя	шт	2,00	2540,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Топливоподача с трубопроводами обогрева (внутри здания котельной)								30175
		Раздел: Газоходы								
124.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	3,30	1625,70	13,55	5365	45	1,59	5
					254,93	5,08	841	17	0,02	0
125.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	3,30	207,27	0,07	684	--	0,01	0
					2,72	0,02	9	--	0,00	0
126.	Е0126-31-1	Теплоизоляция газоходов из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,29	2139,46	330,46	620	96	10,58	3
					1809,00	123,75	525	36	0,60	0
127.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	0,30	3360,00	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0110-28-10	Обивка газоходов сталью оцинкованной	м2	4,70	913,34	2,80	4293	13	0,79	4
					118,58	1,06	557	5	0,01	0
129.	Е0109-1-1	Обрамление газоходов сталью	т	0,02	8493,42	3350,04	165	65	20,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		угловой			3690,00	830,84	72	16	2,92	0
130.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	47200,00	--	955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Газоходы								13086

ИТОГО:	31544087	436240	31762
	5437859	157537	1186

Накладные расходы :

На монтажные работы	13924
На общестроительные работы	5649841
На металломонтажные работы	13106
На сантехнические работы	682701
Всего накладных расходов:	6359572
Итого с накладными	37903659

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2215295
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	40118954
Итого с временными, 1,8 %	40823418
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	41361276
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41520641
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41919054
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	81782722
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1635654
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	83418376
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10010205
Итого с НДС	**93428581**

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction
Субподрядчик
Договор 4 от 11.05.2011

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 275 мест в с.Актас Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство школы, котельной.

А К Т **N7**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь** 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крыльцо КР2-КР5								
152.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	11,50	1803,48	73,75	20740	848	0,14	2
					21,38	11,67	246	134	0,04	0
153.	E0106-13-3	Устройство железобетонных крылец	м3	13,65	11335,19	360,48	154725	4921	8,99	123
					1440,00	**136,17**	**19656**	**1859**	**0,67**	**9**
154.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	**1950**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,75	67700,00	--	**50775**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	23,00	60,48	0,23	1391	5	0,29	7
					51,30	**0,09**	**1180**	**2**	**0,00**	**0**
157.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	12,00	211,49	9,95	2538	119	0,36	4
					52,20	**3,74**	**626**	**45**	**0,02**	**0**
158.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	18,56	408,41	15,20	7580	282	1,07	20
					173,30	7,37	3216	137	0,04	1
159.	C143003-40	Плитка тротуарная	м2	18,56	640,00	--	**11878**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо КР2-КР5								251578
		Раздел: Ограждение крылец								
160.	E0109-18-12	Монтаж м/конструкций ограждений	т	0,52	4533,89	278,01	2361	145	21,90	11
					3532,50	**105,76**	**1840**	**55**	**5,54**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,52	134000,00 ---	-- --	69782 --	-- --	-- --	-- --
162.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	м2	15,10	159,68 108,00	0,07 0,02	2411 1631	1 --	0,65 0,00	10 0
		Итого по разделу: Ограждение крылец								74554
		Раздел: Фундамент ФМ-11								
163.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,45	8062,57 195,75	66,01 24,93	3628 88	30 11	1,35 0,12	1 0
164.	Е0106-3-4	Устройство фундамента Фм11	м3	2,70	9874,01 634,50	254,71 91,69	26660 1713	688 248	4,05 0,40	11 1
165.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- --	228 --	-- --	-- --	-- --
166.	С12041-11 3	Каркасы и сеткипространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	71100,00 ---	-- --	5389 --	-- --	-- --	-- --
167.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов	1т	0,03	172357,31 47475,00	536,06 202,50	5515 1519	17 6	289,00 0,99	9 0
168.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,93	21,80 5,81	0,05 0,02	20 5	-- --	0,03 0,00	0 0
169.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,86	31,50 4,16	0,02 --	58 8	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Фундамент ФМ-11								41499
		Раздел: ФМ-11/2								
170.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,56	8062,57 195,75	66,01 24,93	4515 110	37 14	1,35 0,12	1 0
171.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,48	10286,15 1021,50	112,36 42,44	25510 2533	279 105	6,34 0,21	16 1
172.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- --	911 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	71100,00 ---	-- ---	6735 ---	-- ---	-- ---	-- ---
174.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длинойдо 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,13	172357,31 47475,00	536,06 202,50	22062 6077	69 26	289,00 0,99	37 0
175.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,11	89308,57 31950,00	2434,57 920,25	9602 3435	262 99	170,00 4,49	18 0
176.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,83	21,80 5,81	0,05 0,02	149 40	-- --	0,03 0,00	0 0
177.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,66	31,50 4,16	0,02 --	430 57	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: ФМ-11/2								69913
		Раздел: Окна								
251.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	136,46	8680,00 --	-- --	1184473 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								1184473
		Раздел: Двери								
257.	С12069-45	Наличники	м	338,60	74,00 --	-- --	25056 --	-- --	-- --	-- --
259.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	21,84	4250,00 --	-- --	92820 --	-- --	-- --	-- --
261.	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	2,88	3500,00 --	-- --	10080 --	-- --	-- --	-- --
262.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входныхдверей в помещение	комплект	1,00	1500,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --
263.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	66,00 --	1380,00 --	-- --	91080 --	-- --	-- --	-- --
264.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	67,00	844,00 --	-- --	56548 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	3,60	13000,00 ---	-- --	46800 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Двери =========								323884
		Раздел: Тип1 ==========								
275.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	25,50	408,41 --- 173,30	15,20 --- 7,37	10414 --- 4419	388 --- 188	1,07 --- 0,04	27 --- 1
276.	Е0111-39- 4	Устройство плинтусов	м	27,29	254,56 --- 41,63	0,32 --- 0,11	6947 --- 1136	9 --- 3	0,24 --- 0,00	6 --- 0
278.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	59,76	108,05 --- 10,51	2,62 --- 0,99	6457 --- 628	157 --- 59	0,07 --- 0,00	4 --- 0
279.	Е0111-2-9	Устройство керамзитобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	5,98	11453,08 --- 567,00	-- --- --	68489 --- 3391	-- --- --	3,66 --- --	22 --- --
280.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м	59,76	323,65 --- 85,95	18,42 --- 6,91	19341 --- 5136	1101 --- 413	0,42 --- 0,03	25 --- 2
281.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	59,76	215,39 --- 50,85	9,05 --- 3,40	12872 --- 3039	541 --- 203	0,25 --- 0,02	15 --- 1
282.	Е0111-11- 5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	59,76	341,16 --- 66,60	13,43 --- 5,04	20388 --- 3980	803 --- 301	0,45 --- 0,02	27 --- 1
283.	Е0111-11- 6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	59,76	55,87 --- 0,63	0,67 --- 0,25	3339 --- 38	40 --- 15	0,00 --- 0,00	0 --- 0
		Итого по разделу: Тип1								148248
		Раздел: Тип5 ==========								
313.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	213,00	108,05 --- 10,51	2,62 --- 0,99	23015 --- 2239	558 --- 211	0,07 --- 0,00	15 --- 1
314.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкамиподстилающих слоев бетонных, бетон В7,5	м3	17,04	8719,48 --- 567,00	-- --- --	148580 --- 9662	-- --- --	3,66 --- --	62 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	213,00	323,65	18,42	68937	3923	0,42	89
		мастике первый слой			85,95	6,91	18307	1472	0,03	7
316.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	213,00	215,39	9,05	45878	1928	0,25	53
		мастике последующий слой		50,85	3,40	10831	724	0,02	4	
317.	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкаладкам	м2	213,00	433,18	5,39	92267	1148	0,39	82
					60,75	2,03	12940	432	0,01	2
		Итого по разделу: Тип5								378677
		Раздел: Тип6								
		==========								
321.	Е0111-2-9	Устройство керамзитобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,43	11453,08	--	4925	--	3,66	2
					567,00	--	244	--	--	--
322.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	7,05	211,49	9,95	1491	70	0,36	3
					52,20	3,74	368	26	0,02	0
323.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	28,20	27,92	0,67	787	19	0,00	0
					0,63	0,25	18	7	0,00	0
324.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	7,05	60,48	0,23	426	2	0,29	2
					51,30	0,09	362	1	0,00	0
325.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	7,54	28,11	0,22	212	2	0,10	1
					18,50	0,09	139	1	0,00	0
		Итого по разделу: Тип6								7842
		Раздел: Тип6								
		==========								
326.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,13	8719,48	--	18572	--	3,66	8
					567,00	--	1208	--	--	--
327.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	35,50	211,49	9,95	7508	353	0,36	13
					52,20	3,74	1853	133	0,02	1
328.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	35,50	408,41	15,20	14499	540	1,07	38
				173,30	7,37	6152	262	0,04	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип6								40579
		Раздел: Тип7								
		==========								
331.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,51	8719,48	--	39325	--	3,66	17
					567,00	--	2557	--	--	--
332.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	98,00	323,65	18,42	31718	1805	0,42	41
					85,95	6,91	8423	677	0,03	3
333.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	98,00	215,39	9,05	21108	887	0,25	25
					50,85	3,40	4983	333	0,02	2
334.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	98,00	211,49	9,95	20726	975	0,36	35
					52,20	3,74	5116	367	0,02	2
		Итого по разделу: Тип7								112877
		Раздел: Тип8								
		==========								
337.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	65,71	8719,48	--	572957	--	3,66	240
					567,00	--	37258	--	--	--
338.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	938,70	211,49	9,95	198526	9340	0,36	334
					52,20	3,74	49000	3511	0,02	17
339.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	938,70	236,87	4,37	222345	4102	0,07	69
					10,53	1,64	9885	1539	0,01	8
		Итого по разделу: Тип8								993828
		Раздел: Тип9								
		==========								
343.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,37	8719,48	--	64263	--	3,66	27
					567,00	--	4179	--	--	--
344.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	134,00	211,49	9,95	28340	1333	0,36	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20мм								
					52,20	3,74	6995	501	0,02	2
345.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	134,00	236,87	4,37	31740	586	0,07	10
					10,53	1,64	1411	220	0,01	1
		Итого по разделу: Тип9								124342
		Раздел: Тип10								
		==========								
349.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первыйслой	м2	95,70	322,70	3,10	30883	297	0,30	28
					54,90	1,17	5254	112	0,01	1
350.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	95,70	244,16	2,19	23367	210	0,21	20
					38,93	0,83	3726	79	0,00	0
351.	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2	95,70	433,18	5,39	41455	516	0,39	37
					60,75	2,03	5814	194	0,01	1
		Итого по разделу: Тип10								95705
		Раздел: Устройство пола сцены Актового зала								
		==========								
		==========								
355.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	8,29	22541,72	316,57	186871	2624	22,50	187
					3487,50	119,25	28911	989	0,58	5
356.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	55,00	482,38	6,38	26531	351	0,45	25
					69,53	2,39	3824	131	0,01	1
357.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	55,00	1905,05	11,03	104778	607	0,60	33
					95,18	4,14	5235	228	0,02	1
358.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	58,85	109,84	0,46	6464	27	0,08	5
					12,04	0,18	709	11	0,00	0
359.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	м2	55,00	179,43	1,88	9869	103	0,47	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусов			78,30	0,72	4306	40	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство пола сцены Актового зала								334512
		Раздел: Крышка люка								
360.	Е0109-61-10	Монтаж люка с теплоизоляционной обшивкой	т	0,04	9752,34	2387,56	407	100	35,10	1
					6120,00	295,43	255	12	1,35	0
361.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,90	12300,00	--	11070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	Е0109-29-1	Монтаж м/конструкции лестниц	т	0,05	13711,47	5475,87	657	262	28,90	1
					5040,00	1552,87	241	74	5,46	0
363.	С12021-267	Стоимость м/конструкции лестниц	т	0,05	133700,00	--	6404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	Е0115-173-4	Окраска суриком лестниц	м2	2,60	143,48	0,07	373	--	0,65	2
					108,00	0,02	281	--	0,00	0
		Итого по разделу: Крышка люка								18911
		Раздел: Наружная отделка								
395.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистныхи зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	53,75	4173,97	378,22	224351	20329	20,04	1077
					3566,25	141,75	191686	7619	0,69	37
396.	СПрайс	Стоимость пеноплекса	м3	53,75	10581,78	--	568771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	СПрайс	Стоимость клея	балон	269,00	634,91	--	170790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	СПрайс	Стоимость держателя пластикового	шт	2848,75	6,14	--	17491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	1780,33	94,27	1,65	167832	2938	0,06	110
					10,24	0,63	18231	1122	0,00	5
405.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	15,64	18029,12	496,82	281975	7770	21,56	337
					3309,75	186,75	51764	2921	0,92	14
406.	Е0115-26-1	Облицовка цоколя декоративным природным камнем	м2	156,40	3327,01	362,87	520345	56753	12,60	1971
					2452,50	211,80	383571	33126	1,03	162
407.	С11011-1169	Плиты облицовочные	м2	172,60	1350,00	--	233010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0115-71-2	Устройство каркаса	м2	156,40	223,16	1,88	34902	294	0,41	64
					69,53	0,72	10874	113	0,00	1
409.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	69000,00	--	7797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,20	62600,00	--	12708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	С11041-85	Сталь угловая 45х45 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,88	47200,00	--	41489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Наружная отделка 2281461
==========

Раздел:
Мебель
СМЕТА 2-1-2
==========

1.	ТСН	Мебель для классов с 5го п 11-ый	комплектРОТОПЛЕНИЕ СМЕТА№2-1-3	275,00	20922,00	--	5753550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 5753550
Мебель
СМЕТА 2-1-2

Раздел:
Система отопления Блока 1Г(1этаж)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
8.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,00	21,80	0,05	545	1	0,03	1
					5,81	0,02	145	--	0,00	0
9.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м 2	69,00	159,68	0,07	11018	5	0,65	45
					108,00	0,02	7452	1	0,00	0
10.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводо в диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	235,00	148,75	5,31	34956	1248	0,57	134
					103,95	2,03	24428	477	0,01	2
11.	С11031-20-4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 м м	м	105,00	90,00	--	9450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11031-20-6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	135,00	106,00	--	14310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1Г(1этаж)								70279
		Раздел: Система отопления Блока В(1этаж)								
		==========								
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,20	21,80	0,05	331	1	0,03	0
					5,81	0,02	88	--	0,00	0
20.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	33,00	159,68	0,07	5269	2	0,65	21
					108,00	0,02	3564	1	0,00	0
21.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционнымикомплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	190,00	148,75	5,31	28262	1009	0,57	108
					103,95	2,03	19750	386	0,01	2
22.	С11031-20-4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм	м	190,00	90,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока В(1этаж)								50963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления Блока 1Б(1этаж)								
		==========								
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,00	21,80 5,81	0,05 0,02	698 186	2 1	0,03 0,00	1 0
31.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	71,80	159,68 108,00	0,07 0,02	11465 7754	5 1	0,65 0,00	46 0
32.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционнымикомплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	310,00	148,75 103,95	5,31 2,03	46112 32224	1646 629	0,57 0,01	177 3
33.	С11031-20-4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм	м	160,00	90,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
35.	С11031-20-6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	150,00	106,00 --	-- --	15900 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1Б(1этаж)								88575
		Раздел: Система отопления Блока 1А(1этаж)								
		==========								
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,00	21,80 5,81	0,05 0,02	981 261	2 1	0,03 0,00	1 0
43.	Е0115-172	Масляная окраска решеток,	м2	78,64	159,68	0,07	12557	6	0,65	51
45.	С11031-20-4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм	м	210,00	90,00 --	-- --	18900 --	-- --	-- --	-- --
46.	С11031-20-6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 м м	м	205,00	106,00 --	-- --	21730 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1А(1этаж)								115899
		Раздел: Система отопления Блока 1А(2этаж)								
		==========								
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,00	21,80 5,81	0,05 0,02	981 261	2 1	0,03 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	83,57	159,68	0,07	13344	6	0,65	54
					108,00	0,02	9026	2	0,00	0
56.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными омплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	425,00	148,75	5,31	63219	2257	0,57	242
					103,95	**2,03**	**44179**	**863**	**0,01**	**4**
57.	С11031-20 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм	м	210,00	90,00	--	**18900**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	215,00	106,00	--	**22790**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1А(2этаж)								**119234**
		Раздел: Система отопления Блока 1В(2этаж)								
		==========								
65.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,00	21,80	0,05	371	1	0,03	1
					5,81	0,02	99	--	**0,00**	**0**
66.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	м2	36,17	159,68	0,07	5776	3	0,65	23
					108,00	0,02	3906	1	0,00	0
67.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционнымикомплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	198,00	148,75	5,31	29452	1051	0,57	113
					103,95	2,03	20582	402	0,01	2
68.	С11031-20 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм	м	198,00	90,00	--	**17820**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1В(2этаж)								**53419**
		Раздел: Система отопления Блока 1Б(2этаж)								
		==========								
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,00	21,80	0,05	719	2	0,03	1
					5,81	0,02	192	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	E0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	м2	66,31	159,68	0,07	10588	5	0,65	43
					108,00	0,02	7161	1	0,00	0
78.	E0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционнымикомплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	323,00	148,75	5,31	48046	1715	0,57	184
					103,95	2,03	33576	656	0,01	3
79.	C11031-20 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм	м	165,00	90,00	--	14850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	C11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	158,00	106,00	--	16748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блока 1Б(2этаж)								90952
		Раздел: Система отопления лестничных клеток								
		==========								
89.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,00	21,80	0,05	480	1	0,03	1
					5,81	0,02	128	--	0,00	0
90.	E0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	23,56	159,68	0,07	3762	2	0,65	15
					108,00	0,02	2544	--	0,00	0
91.	E0126-1-1	Изоляция трубопроводо в диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	220,00	148,75	5,31	32725	1168	0,57	125
					103,95	2,03	22869	447	0,01	2
92	C11031-20 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 м м	м	220,00	90,00	--	19800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления лестничных клеток								56767
		Раздел: В1,В2,В3,В3/1								
		==========								
149.	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	4,00	712,67	29,90	2851	120	3,83	15
					682,76	11,81	2731	47	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	12,00	295,05	16,96	3541	203	1,12	13
					186,64	7,09	2240	85	0,03	0
152.	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционныхустановок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2диаметром обечайки 200 мм	шт	4,00	4259,93	9,66	17040	39	1,14	5
					186,64	4,72	747	19	0,02	0
153.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	4,00	838,47	12,95	3354	52	4,22	17
					704,02	4,73	2816	19	0,02	0
156.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	22,50	1880,91	13,82	42321	311	1,62	36
					259,88	5,18	5847	116	0,03	1
157.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,00	1855,51	11,11	25977	156	1,48	21
					238,61	4,16	3341	58	0,02	0
158.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,6 мм	м2	10,05	1670,91	13,82	16793	139	1,62	16
					259,88	5,18	2612	52	0,03	0
159.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	16,00	240,26	92,82	3844	1485	0,59	9
					100,80	34,88	1613	558	0,17	3
161.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,48	6240,00	--	2995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В1,В2,В3,В3/1								121715
		Раздел: В4,В6,В11,В20								
162.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	4,00	712,67	29,90	2851	120	3,83	15
					682,76	11,81	2731	47	0,05	0
163.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1600 мм			704,02	4,73	1408	9	0,02	0
166.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	шт	4,00	3759,93	9,66	15040	39	1,14	5
					186,64	4,72	747	19	0,02	0
167.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	7,00	295,05	16,96	2065	119	1,12	8
					186,64	7,09	1306	50	0,03	0
168.	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	шт	2,00	809,85	16,96	1620	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
169.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	19,60	1830,91	13,82	35886	271	1,62	32
					259,88	5,18	5094	101	0,03	0
170.	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	11,93	2060,91	13,82	24587	165	1,62	19
					259,88	5,18	3100	62	0,03	0
171.	С130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	кг	18,00	200,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	15,00	240,26	92,82	3604	1392	0,59	9
					100,80	34,88	1512	523	0,17	3
173.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,45	6240,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В4,В6,В11,В20								93737
		Раздел: В5								
174.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90	55,80	982	56	5,21	5
					926,10	21,26	926	21	0,11	0
175.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
178.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	1,00	7119,93	9,66	7120	10	1,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм			186,64	4,72	187	5	0,02	0
179.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	11,00	295,05	16,96	3245	187	1,12	12
					186,64	7,09	2053	78	0,03	0
180.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	15,80	1830,91	13,82	28928	218	1,62	26
					259,88	5,18	4106	82	0,03	0
181.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	17,00	1805,51	11,11	30694	189	1,48	25
					238,61	4,16	4056	71	0,02	0
182.	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	40,00	1830,92	8,82	73237	353	0,96	39
					155,22	3,31	6209	132	0,02	1
183.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	кг	40,00	200,00	--	8000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	60,00	240,26	92,82	14416	5569	0,59	35
					100,80	34,88	6048	2093	0,17	10
185.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	1,80	6240,00	--	11232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В5								178692
		Раздел: В18								
186.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90	55,80	982	56	5,21	5
					926,10	21,26	926	21	0,11	0
188.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
190.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	шт	1,00	3759,93	9,66	3760	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	2,00	295,05	16,96	590	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
192.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1830,91	13,82	10985	83	1,62	10
					259,88	5,18	1559	31	0,03	0
193.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	1,88	1630,91	13,82	3066	26	1,62	3
					259,88	5,18	489	10	0,03	0
194.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,00	200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	6,00	240,26	92,82	1442	557	0,59	4
					100,80	34,88	605	209	0,17	1
196.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,18	6240,00	--	1123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В18								25187
		Раздел: В7,В8,В19								
197.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	3,00	981,90	55,80	2946	167	5,21	16
					926,10	21,26	2778	64	0,11	0
199.	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	шт	3,00	7421,31	18,60	22264	56	1,91	6
					314,21	7,09	943	21	0,03	0
200.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	9,00	838,47	12,95	7546	117	4,22	38
					704,02	4,73	6336	43	0,02	0
204.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	8,00	295,05	16,96	2360	136	1,12	9
					186,64	7,09	1493	57	0,03	0
205.	Е0120-12-	Установка решеток жалюзийных	шт	6,00	809,85	16,96	4859	102	1,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм			186,64	7,09	1120	43	0,03	0
206.	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	шт	2,00	809,85 186,64	16,96 7,09	1620 373	34 14	1,12 0,03	2 0
207.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм	шт	3,75	1191,05 186,64	16,96 7,09	4466 700	64 27	1,12 0,03	4 0
208.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	18,00	1830,91 259,88	13,82 5,18	32956 4678	249 93	1,62 0,03	29 0
209.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	26,50	1805,51 238,61	11,11 4,16	47846 6323	294 110	1,48 0,02	39 1
210.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	12,43	1630,91 259,88	13,82 5,18	20272 3230	172 64	1,62 0,03	20 0
211.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	200,00 --	-- --	5600 --	-- --	-- --	-- --
212.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	30,00	240,26 100,80	92,82 34,88	7208 3024	2785 1046	0,59 0,17	18 5
213.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,90	6240,00 --	-- --	5616 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В7,В8,В19								165560
		Раздел: В14								
214.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90 926,10	55,80 21,26	982 926	56 21	5,21 0,11	5 0
216.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 704,02	12,95 4,73	838 704	13 5	4,22 0,02	4 0
217.	СПрайс-ли	Клапан огнезадерживающий КП500х250	шт	1,00	17458,00	--	17458	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
218.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	1,00	7119,93	9,66	7120	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
219.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	3,20	1889,73	9,61	6047	31	1,28	4
					206,72	3,59	662	11	0,02	0
220.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	7,07	1630,91	13,82	11531	98	1,62	11
					259,88	5,18	1837	37	0,03	0
221.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической	м2	8,00	240,26	92,82	1922	743	0,59	5
					100,80	34,88	806	279	0,17	1
223.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,24	6240,00	--	1498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В14								48596
		Раздел: В9								
224.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90	55,80	982	56	5,21	5
					926,10	21,26	926	21	0,11	0
226.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
227.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	1,00	7119,93	9,66	7120	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
228.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4,00	798,85	16,96	3195	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	20,00	1805,51	11,11	36110	222	1,48	30
					238,61	4,16	4772	83	0,02	0
230.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	15,00	1889,73	9,61	28346	144	1,28	19
					206,72	3,59	3101	54	0,02	0
231.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	15,00	240,26	92,82	3604	1392	0,59	9
					100,80	34,88	1512	523	0,17	3
233.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,45	6240,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В9								85804
		Раздел: В13								
234.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
236.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	1,00	7119,93	9,66	7120	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
237.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4,00	798,85	16,96	3195	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
238.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1805,51	11,11	10833	67	1,48	9
					238,61	4,16	1432	25	0,02	0
239.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	8,00	1889,73	9,61	15118	77	1,28	10
					206,72	3,59	1654	29	0,02	0
240.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	кг	8,00	200,00	--	1600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	15,00	240,26 100,80	92,82 34,88	3604 1512	1392 523	0,59 0,17	9 3
242.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,45	6240,00 --	-- --	2808 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В13								44991
		Раздел: В10								
243.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90 926,10	55,80 21,26	982 926	56 21	5,21 0,11	5 0
245.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 704,02	12,95 4,73	838 704	13 5	4,22 0,02	4 0
247.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	1,00	7119,93 186,64	9,66 4,72	7120 187	10 5	1,14 0,02	1 0
248.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	13,10	1805,51 238,61	11,11 4,16	23652 3126	146 54	1,48 0,02	19 0
249.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	41,70	1889,73 206,72	9,61 3,59	78802 8620	401 150	1,28 0,02	53 1
250.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00 --	-- --	5000 --	-- --	-- --	-- --
251.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами миической сетке	м2	30,00	240,26 100,80	92,82 34,88	7208 3024	2785 1046	0,59 0,17	18 5
252.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,90	6240,00 --	-- --	5616 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В10								129218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В12								
253.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90	55,80	982	56	5,21	5
					926,10	21,26	926	21	0,11	0
255.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	1,00	7119,93	9,66	7120	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
256.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	10,00	798,85	16,96	7988	170	1,12	11
					186,64	7,09	1866	71	0,03	0
257.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	15,00	1805,51	11,11	27083	167	1,48	22
					238,61	4,16	3579	62	0,02	0
258.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	6,00	1889,73	9,61	11338	58	1,28	8
					206,72	3,59	1240	22	0,02	0
258.	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	47,50	1830,92	8,82	86969	419	0,96	46
					155,22	3,31	7373	157	0,02	1
260.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матамиминераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	27,50	240,26	92,82	6607	2553	0,59	16
					100,80	34,88	2772	959	0,17	5
262.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,83	6240,00	--	5179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В12								155266
		Раздел: В15,В16,В17								
263.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	3,00	712,67	29,90	2138	90	3,83	11
					682,76	11,81	2048	35	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265.	Е0120-11-7	Установка решеток гравитационных	шт	3,00	1710,94	94,64	5133	284	4,26	13
					699,30	35,44	2098	106	0,17	1
266.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	0,79	1630,91	13,82	1288	11	1,62	1
					259,88	5,18	205	4	0,03	0
		Итого по разделу: В15,В16,В17								8559
		Раздел: В21,В22								
267.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	2,00	712,67	29,90	1425	60	3,83	8
					682,76	11,81	1366	24	0,05	0
269.	Е0120-11-7	Установка решеток гравитационных	шт	2,00	1710,94	94,64	3422	189	4,26	9
					699,30	35,44	1399	71	0,17	0
270.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	0,95	1630,91	13,82	1549	13	1,62	2
					259,88	5,18	247	5	0,03	0
		Итого по разделу: В21,В22								6397
		Раздел: В23,В24,В25								
271.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	3,00	981,90	55,80	2946	167	5,21	16
					926,10	21,26	2778	64	0,11	0
273.	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	шт	3,00	7421,31	18,60	22264	56	1,91	6
					314,21	7,09	943	21	0,03	0
274.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	9,00	798,85	16,96	7190	153	1,12	10
					186,64	7,09	1680	64	0,03	0
275.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	9,20	1805,51	11,11	16611	102	1,48	14
					238,61	4,16	2195	38	0,02	0
276.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	5,03	1630,91	13,82	8203	70	1,62	8
					259,88	5,18	1307	26	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	200,00	--	5600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	8,00	240,26	92,82	1922	743	0,59	5
					100,80	34,88	806	279	0,17	1
279.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,24	6240,00	--	1498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В23,В24,В25								66233
		Раздел: П1								
280.	Е0120-42-1	Установка приточных камер L 2800м3/ч.	компл.	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
282.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8
					704,02	4,73	1408	9	0,02	0
284.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	12,00	798,85	16,96	9586	203	1,12	13
					186,64	7,09	2240	85	0,03	0
285.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	29,30	1889,73	9,61	55369	281	1,28	38
					206,72	3,59	6057	105	0,02	1
286.	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	10,20	1830,92	8,82	18675	90	0,96	10
					155,22	3,31	1583	34	0,02	0
287.	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	12,86	1605,51	11,11	20647	143	1,48	19
					238,61	4,16	3069	53	0,02	0
288.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	27,67	1630,91	13,82	45127	382	1,62	45
					259,88	5,18	7191	143	0,03	1
289.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	24,00	200,00	--	4800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	--
290.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металл ической сетке	м2	25,00	240,26 100,80	92,82 34,88	6006 2520	2320 872	0,59 0,17	15 4
291.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,75	6240,00	--	4680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: П1								175915
		Раздел: П2								
5292.	Е0120-42-1	Установка приточных камер L 2800м3/ч.	компл.	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
294.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47 704,02	12,95 4,73	1677 1408	26 9	4,22 0,02	8 0
296.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	10,00	798,85 186,64	16,96 7,09	7988 1866	170 71	1,12 0,03	11 0
297.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	10,50	1805,51 238,61	11,11 4,16	18958 2505	117 44	1,48 0,02	16 0
298.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	4,80	1889,73 206,72	9,61 3,59	9071 992	46 17	1,28 0,02	6 0
299.	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	12,60	1830,92 155,22	8,82 3,31	23070 1956	111 42	0,96 0,02	12 0
300.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	кг	17,00	200,00	--	3400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металл ической сетке	м2	17,00	240,26 100,80	92,82 34,88	4084 1714	1578 593	0,59 0,17	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,51	6240,00	--	3182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: П2								80777
		Раздел: П3								
303.	Е0120-42-1	Установка приточных камер L 3500 м3/ч.	компл.	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
305.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8
					704,02	4,73	1408	9	0,02	0
307.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	14,00	798,85	16,96	11184	237	1,12	16
					186,64	7,09	2613	99	0,03	0
308.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	3,90	1830,91	13,82	7141	54	1,62	6
					259,88	5,18	1014	20	0,03	0
309.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	5,40	1805,51	11,11	9750	60	1,48	8
					238,61	4,16	1289	22	0,02	0
310.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	52,70	1889,73	9,61	99589	506	1,28	68
					206,72	3,59	10894	189	0,02	1
311.	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	4,40	1830,92	8,82	8056	39	0,96	4
					155,22	3,31	683	15	0,02	0
312.	Е0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	15,60	1799,55	9,22	28073	144	0,78	12
					125,21	3,45	1953	54	0,02	0
313.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической	м2	5,00	240,26	92,82	1201	464	0,59	3
					100,80	34,88	504	174	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетке								
315.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00 ---	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
316.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	т	0,03	88800,00 ---	-- --	2771 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: П3								183724
		Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА №2-1-4								
		==========								
1.	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	2,00	5925,00 --- 4568,00	388,00 --- 29,30	11850 --- 9136	776 --- 59	27,00 --- 0,17	54 --- 0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА №2-1-4								11850
		Раздел: В1								
		==========								
3.	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	9,50	942,49 --- 219,38	14,49 --- 5,42	8954 --- 2084	138 --- 51	1,25 --- 0,03	12 --- 0
4.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	107,50	545,07 --- 252,00	6,65 --- 2,50	58595 --- 27090	715 --- 269	1,40 --- 0,01	151 --- 1
5.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	65,75	404,02 --- 188,55	5,28 --- 1,98	26565 --- 12397	347 --- 130	1,05 --- 0,01	69 --- 1
6.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	32,25	409,13 --- 231,75	7,90 --- 2,95	13194 --- 7474	255 --- 95	1,29 --- 0,01	42 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	65,00	499,47	12,19	32466	792	1,64	107
					292,50	4,57	19012	297	0,02	1
17.	Е0126-35-1	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	107,50	72,96	16,85	7844	1811	0,21	23
					38,59	4,33	4148	465	0,03	3
18.	С11031-12-6	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	107,50	163,00	--	17522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,50	200,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0117-2-3	Смесители для душевых стоек	шт	4,00	1793,32	1,57	7173	6	0,70	3
					126,00	--	504	--	--	--
21.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	1,50	282,86	0,37	424	1	0,90	1
					156,38	0,14	235	--	0,00	0
22.	С130806-8-5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм	м	1,50	1020,00	--	1530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,08	111,98	0,07	121	--	0,37	0
					60,30	0,02	65	--	0,00	0
24.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	1,00	8920,52	111,65	8921	112	6,66	7
					1190,25	42,75	1190	43	0,20	0
		Итого по разделу: В1								187809
		Раздел: Водопровод хоз-питьевой /столовая/, В1.1								
25.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	м	28,50	545,07	6,65	15535	190	1,40	40
					252,00	2,50	7182	71	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 40 мм								
26.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	11,00	404,02	5,28	4444	58	1,05	12
					188,55	1,98	2074	22	0,01	0
27.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	37,00	409,13	7,90	15138	292	1,29	48
					231,75	2,95	8575	109	0,01	1
28.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	12802,57	1,57	12803	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
32.	Е0126-35-1	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	28,50	72,96	16,85	2079	480	0,21	6
					38,59	4,33	1100	123	0,03	1
33.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	57,00	163,00	--	9291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
35.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	471,00	--	942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой /столовая/, В1.1								74908
		Раздел: Горячее водоснабжение/Т3,Т4/								
38.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	7,50	545,07	6,65	4088	50	1,40	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм			252,00	2,50	1890	19	0,01	0
39.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	73,00	404,02	5,28	29494	385	1,05	77
					188,55	1,98	13764	145	0,01	1
40.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	110,00	409,13	7,90	45004	869	1,29	142
					231,75	2,95	25492	325	0,01	2
41.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,00	499,47	12,19	17482	427	1,64	57
					292,50	4,57	10238	160	0,02	1
46.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	75,82	1,57	152	3	0,41	1
					67,50	--	135	--	--	--
47.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00	--	9870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	173,00	72,96	16,85	12623	2915	0,21	37
					38,59	4,33	6676	749	0,03	4
51.	С11031-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	146,00	190,00	--	27740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11031-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	м	200,00	149,00	--	29800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,50	200,00	--	9500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Горячее водоснабжение/Т3,Т4/ 195352

Раздел: Канализация хоз-бытовая/К1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
65.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	57,25	748,88 102,38	1,43 0,54	42873 5861	82 31	0,56 0,00	32 0
66.	Е0116-13-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	155,50	620,54 106,20	0,64 0,25	96494 16514	100 39	0,58 0,00	91 0
73.	Спрайс	Стоимость пластиковой ревизии диам.100	шт	2,00	112,08 --	-- --	224 --	-- --	-- --	-- --
74.	Спрайс	Стоимость пластиковой заглушки диам.50	шт	2,00	58,87 --	-- --	118 --	-- --	-- --	-- --
75.	Спрайс	Стоимость пластиковой заглушки диам.100	шт	2,00	541,99 --	-- --	1084 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	1,00	15266,57 488,25	93,94 36,00	15267 488	94 36	2,90 0,17	3 0
77.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1793,32 126,00	1,57 --	1793 126	2 --	0,70 --	1 --
79.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	7,50	439,99 159,30	0,69 0,27	3300 1195	5 2	0,91 0,00	7 0
80.	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	7,50	2260,00 --	-- --	16950 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,54	111,98 60,30	0,07 0,02	844 454	1 --	0,37 0,00	3 0
		Итого по разделу: Канализация хоз-бытовая/К1/								178947
		Раздел: Канализация производственная/К3/ ==========								
84.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	5,00	3977,40 279,00	13,90 4,50	19887 1395	70 22	1,56 0,03	8 0
85.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	1793,32	1,57	8967	8	0,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					126,00	--	630	--	--	--
86.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	4,00	2898,08	9,20	11592	37	0,79	3
					139,50	4,50	558	18	0,02	0
88.	Е0122-47-5	Устройство футляра из стальных труб диам. 300 мм	м	1,50	439,99	0,69	660	1	0,91	1
					159,30	0,27	239	--	0,00	0
89.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,41	111,98	0,07	158	--	0,37	1
					60,30	0,02	85	--	0,00	0
		Итого по разделу: Канализация производственная/К3/								41264

Раздел: Электроосвещение
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4,00	589,67	36,17	2359	145	2,64	11
					454,50	14,34	1818	57	0,07	0
2.	СПрайс	Стоимость щитка осветильного ОПВ-12	шт	2,00	4887,32	--	9775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151803-1 55	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6 УХЛ4	шт	2,00	7930,00	--	15860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
5.	С151801-6 3	Стоимость выключателей ВА 21-29	шт	2,00	675,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-410-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметр до 25 мм	м	2430,00	34,20	1,20	83106	2916	0,14	340
					23,20	0,20	56376	486	0,00	3
34.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	243,00	777,00	--	188811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	2430,00	45,00	6,70	109350	16281	0,19	462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг			32,20	1,60	78246	3888	0,01	23
36.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	6160,00	26,92	--	165827	--	0,15	936
					24,75	--	152460	--	--	--
41.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
42.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-80- 1	Монтаж защитного отключения для штепсельных розеток	шт	4,00	108,50	1,60	434	6	1,00	4
					101,00	--	404	--	--	--
44.	СПрайс	Стоимость защитного отключения для штепсельных розеток	шт	4,00	1155,13	--	4621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0121-22- 4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	1,00	82,17	--	82	--	0,34	0
					53,55	--	54	--	--	--
46.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	1,00	215,00	--	215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								592689
		Раздел: Силовое электрооборудование ==========								
49.	Е0121-23- 1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
50.	75-6-44	Вводные панели, типа ВРУ-1-14-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт	1,00	109500,00	--	109500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-572 -9	Вводно-распределительное устройство	шт	1,00	2284,00	123,00	2284	123	2,00	2
					401,00	29,30	401	29	0,17	0
52.	СПрайс	Стоимость вводного устройства ШРС 1-54-У3	шт	1,00	37458,92	--	37459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	5,00	2849,00	178,00	14245	890	3,00	15
					486,00	40,50	2430	203	0,23	1
54.	75-6-74	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	2,00	52700,00	--	105400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	75-6-75	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3064-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	62600,00	--	62600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Стоимость пункта распредлительного ПР11-3052-21У3	шт	1,00	26199,76	--	26200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс	Стоимость пункта распредлительного ПР11-3074-21У3	шт	1,00	46651,10	--	46651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	590,00	36,51	--	21541	--	0,16	96
					26,33	--	15535	--	--	--
59.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	59,00	777,00	--	45843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	25,00	54,48	--	1362	--	0,18	5
					29,03	--	726	--	--	--
61.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	2,50	1420,00	--	3550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	м	40,00	96,80	10,80	3872	432	0,49	19
					79,43	5,31	3177	212	0,02	1
63.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	40,00	191,00	--	7640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	655,00	38,10	3,20	24956	2096	0,15	98
					28,80	0,70	18864	458	0,00	3
65.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением	м	714,00	26,92	--	19221	--	0,15	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 мм2								
					24,75	--	17672	--	--	--
66.	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м	317,00	26,92	--	8534	--	0,15	48
					24,75	--	7846	--	--	--
67.	С151601-5 92	Кабели силовые с медными жиламис пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,27	159700,00	--	42352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	1063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151601-5 91	Кабели силовые с медными жиламис пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,20	99700,00	--	20339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151601-5 94	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	360600,00	--	4414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	24900,00	--	508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151607-1 75	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2 мм2	1000м	0,07	32100,00	--	2095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,55	19900,00	--	10961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С151607-1 23	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,27	29000,00	--	7691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С151607-1 25	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,20	50600,00	--	10322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С151607-1 27	Провода силовые для электроустановок с	1000м	0,11	127900,00	--	14350	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2			--	--	--	--	--	--
79.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2,00	782,90	17,90	1566	36	3,00	6
					387,00	2,30	774	5	0,01	0
80.	СПрайс	Стоимость магнитного пускателя ПМЛ122002	шт	2,00	1361,24	--	2722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	5,00	862,00	28,00	4310	140	2,00	10
					340,00	4,50	1700	22	0,03	0
82.	СПрайс	Стоимость выключателя автоматического АП 50-3М	шт	5,00	1748,54	--	8743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный из круглой стали, диаметр 6 мм	м	50,00	51,70	2,80	2585	140	0,16	8
					27,50	0,30	1375	15	0,00	0
84.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	м	60,00	61,90	3,30	3714	198	0,14	8
					23,00	0,40	1380	24	0,00	0
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								680663
		Раздел: СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СМЕТА№4-1								
1.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
2.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
3.	75-4-39	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,	шт	1,00	473000,00	--	473000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм								
34.	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	шт	1,00	261000,00	--	261000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СМЕТА№4-1								740336
		Раздел: ВЛ-10кВ								
5.	Ц0108-11-2	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами	компл	1,00	11085,00	4662,00	11085	4662	27,00	27
					4793,00	988,02	4793	988	5,73	6
6.	СПрайс	Стоимость разъединителя РЛНД-1-10Б/200	шт	1,00	17231,77	--	17232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-8-1	Выключатель	компл	1,00	77339,00	46970,00	77339	46970	135,00	135
					25880,00	11069,89	25880	11070	64,21	64
8.	СПрайс	Стоимость вакуумного выключателя	шт	1,00	412274,07	--	412274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5мм	шт	1,00	431,60	21,60	432	22	0,90	1
					149,00	2,90	149	3	0,02	0
10.	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 6 мм	м	2,00	51,70	2,80	103	6	0,16	0
					27,50	0,30	55	1	0,00	0
11.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	1534,11	878,23	4602	2635	3,06	9
					506,25	246,42	1519	739	1,03	3
12.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	4836,53	3187,28	14510	9562	9,00	27
					1476,00	878,40	4428	2635	3,63	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	12,00	19600,00	--	235200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Стоимость траверсы ТМ-1	шт	3,00	3202,64	--	9608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Стоимость траверсы ТМ-6	шт	3,00	4113,16	--	12339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Стоимость накладки ОГ-2	шт	6,00	1335,87	--	8015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Стоимость накладки ОГ-5	шт	3,00	978,91	--	2937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Стоимость хомута Х-1	шт	6,00	621,05	--	3726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00	319700,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Стоимость кронштейна У-1	шт	6,00	2820,77	--	16925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Стоимость стяжки Г-1	шт	9,00	1857,26	--	16715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-472 -1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 6 мм	м	6,00	51,70	2,80	310	17	0,16	1
					27,50	0,30	165	2	0,00	0

Итого по разделу: ВЛ-10кВ 843544

Раздел: Изляторы.Линейная арматура

23.	С11041-46	Изоляторы	100шт	0,15	31800,00	--	4770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11041-29	Колпачок	100шт	0,15	1430,00	--	214	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
25.	С11071-6	Зажим	100шт	0,21	7100,00	--	1491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11041-60	Подвеска натяжная изолирующая	шт	18,00	101,00	--	1818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-77 5	Скоба	шт	3,00	2360,00	--	7080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-77 5	Серьга	шт	3,00	2360,00	--	7080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,43	41504,56	31105,06	17985	13479	51,10	22
					9157,50	6414,57	3968	2780	22,72	10
30.	С151607-2 8	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,26	315700,00	--	81631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изляторы.Линейная арматура								122069
		Раздел: Опора ВЛ-10кВ (повышенная)								
31.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
39.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
40.	СПрайс	Стоимость стойки СНВ-7-13	шт	10,00	38621,03	--	386210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	7,00	459,29	301,79	3215	2113	0,91	6
					157,50	83,25	1102	583	0,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С143014-3	Стоимость плиты П-3И	м3	0,35	18200,00	--	6370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опора ВЛ-10кВ (повышенная)								411780
		Раздел: Стальные конструкции								
36.	СПрайс	Стоимость траверсы ТМ-12	шт	1,00	4708,84	--	4709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Стоимость траверсы ТМ-14	шт	4,00	4726,50	--	18906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Стоимость накладки ОГ-2	шт	7,00	1335,87	--	9351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Стоимость кронштейна РА4	шт	3,00	569,41	--	1708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс	Стоимость штыря ОГ11	шт	8,00	75,97	--	608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00	319700,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс	Стоимость хомута Х4	шт	5,00	591,61	--	2958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Стоимость хомута Х5	шт	8,00	697,15	--	5577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Стоимость хомута Х37	шт	3,00	587,53	--	1763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Стоимость крошнтейна У2	шт	6,00	2820,77	--	16925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Стоимость стяжки Г1	шт	10,00	1857,26	--	18573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 6 мм	м	9,60	51,70	2,80	496	27	0,16	2
					27,50	0,30	264	3	0,00	0
		Итого по разделу: Стальные конструкции								81893
		Раздел: Изоляторы.Линейная арматура								
48.	С11041-46	Изоляторы	100шт	0,11	31800,00	--	3498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11041-29	Колпачок	100шт	0,11	1430,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11071-6	Зажим	100шт	0,24	7100,00	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С11011-813	Крепление провода	шт	11,00	142,00	--	1562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11041-60	Подвеска изолирующая	шт	23,00	101,00	--	2323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Стоимость промежуточного звена ПТР-7	шт	4,00	181,20	--	725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11011-775	Скоба	шт	2,00	2360,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-775	Серьга	шт	2,00	2360,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляторы.Линейная арматура								19409
		Раздел: Кабельная ЛЭП-0,4кВ для школы								
56.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23,89	29,64	28,03	708	670	0,01	0
					1,61	7,06	38	169	0,02	1
57.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1,33	42,21	40,26	56	54	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,86	10,92	2	15	0,04	0
58.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2,59	45,00	--	117	--	0,19	0
					9,00	--	23	--	--	--
59.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,78	467,10	--	364	--	2,98	2
					467,10	--	364	--	--	--
60.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	18,50	7,57	7,57	140	140	--	--
					--	2,46	--	45	0,01	0
61.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	6,17	167,18	--	1032	--	1,21	7
					167,18	--	1032	--	--	--
62.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	18,50	25,65	5,38	474	99	0,13	2
					20,27	--	375	--	--	--
63.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	66,00	36,70	27,80	2422	1835	0,06	4
					8,80	6,90	581	455	0,04	3
64.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	66,00	11,20	7,90	739	521	0,02	1
					3,30	2,00	218	132	0,01	1
65.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	66,00	32,40	23,70	2138	1564	0,06	4
					8,60	5,90	568	389	0,03	2
66.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	66,00	18,80	14,20	1241	937	0,03	2
					4,50	3,50	297	231	0,02	1
67.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,68	12200,00	--	8296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	229872,38	--	5517	--	175,00	4
					27450,00	--	659	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	48,00	70,70	17,10	3394	821	0,31	15
					47,30	4,20	2270	202	0,02	1
70.	Ц0108-145 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг	м	132,00	40,60	14,30	5359	1888	0,13	17
					20,30	3,30	2680	436	0,02	3
71.	С151601-1 92	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	1000м	0,18	709300,00	--	130227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0108-158 -16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	4,00	309,20	--	1237	--	1,00	4
					236,00	--	944	--	--	--
73.	С151610-2 5	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	шт	4,00	16500,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Кабельная ЛЭП-0,4кВ для школы 229462

Раздел: ЛЭП -0,4кВ (для котельной)

74.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1,94	29,64	28,03	57	54	0,01	0
					1,61	7,06	3	14	0,02	0
75.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,06	467,10	--	28	--	2,98	0
					467,10	--	28	--	--	--
76.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	1,90	7,57	7,57	14	14	--	--
					--	2,46	--	5	0,01	0
77.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	0,04	167,18	--	7	--	1,21	0
					167,18	--	7	--	--	--
78.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,90	25,65	5,38	49	10	0,13	0
					20,27	--	39	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0101-166 -3	Разравнивание излишнего грунта 3 группы	м3	0,06	167,18 167,18	-- --	10 10	-- --	1,21 --	0 --
80.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5,00	36,70 8,80	27,80 6,90	184 44	139 34	0,06 0,04	0 0
81.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	5,00	32,40 8,60	23,70 5,90	162 43	118 30	0,06 0,03	0 0
82.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,04	12200,00 --	-- --	488 --	-- --	-- --	-- --
83.	Ц0108-145 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг	м	5,00	40,60 20,30	14,30 3,30	203 102	72 17	0,13 0,02	1 0
84.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229872,38 27450,00	-- --	2758 329	-- --	175,00 --	2 --
85.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	7,00	70,70 47,30	17,10 4,20	495 331	120 29	0,31 0,02	2 0
86.	С151601-1 87	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,01	120100,00 --	-- --	1470 --	-- --	-- --	-- --
87.	Ц0108-158 -16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	4,00	309,20 236,00	-- --	1237 944	-- --	1,00 --	4 --
88.	С151610-1 9	Муфты концевые для силовых кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные	шт	4,00	6460,00 --	-- --	25840 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛЭП -0,4кВ (для котельной)								33002
		Раздел: ЛЭП -0,4кВ (для скважины №1,№2)								
89.	Е0101-12- 9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	25,76	29,64 1,61	28,03 7,06	763 41	722 182	0,01 0,02	0 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1,40	42,21	40,26	59	56	0,01	0
					1,86	10,92	3	15	0,04	0
91.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2,73	45,00	--	123	--	0,19	1
					9,00	--	25	--	--	--
92.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,84	467,10	--	392	--	2,98	2
					467,10	--	392	--	--	--
93.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	19,95	7,57	7,57	151	151	--	--
					--	2,46	--	49	0,01	0
94.	Е0101-166-3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	6,65	167,18	--	1112	--	1,21	8
					167,18	--	1112	--	--	--
95.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	19,95	25,65	5,38	512	107	0,13	3
					20,27	--	404	--	--	--
96.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	85,00	36,70	27,80	3120	2363	0,06	5
					8,80	6,90	748	586	0,04	3
97.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	85,00	32,40	23,70	2754	2014	0,06	5
					8,60	5,90	731	502	0,03	3
98.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,72	12200,00	--	8784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Ц0108-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	м	85,00	21,00	3,60	1785	306	0,07	6
					11,50	0,70	978	59	0,00	0
100.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229872,38	--	2758	--	175,00	2
					27450,00	--	329	--	--	--
101.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	12,00	38,10	3,20	457	38	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 2 кг			28,80	0,70	346	8	0,00	0
102.	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,10	33800,00 ---	-- --	3344 --	-- --	-- --	-- --
103.	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	4,00	309,20 236,00	-- --	1237 944	-- --	1,00 --	4 --
104.	С151610-19	Муфты концевые для силовых кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные	шт	4,00	6460,00 ---	-- --	25840 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛЭП -0,4кВ (для скважины №1,№2)								53191
		Раздел: Сигнализация (между скважинами и водонапорной башней)								
105.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,55	29,64 1,61	28,03 7,06	253 14	240 60	0,01 0,02	0 0
106.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	0,47	42,21 1,86	40,26 10,92	20 1	19 5	0,01 0,04	0 0
107.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,92	45,00 9,00	-- --	41 8	-- --	0,19 --	0 --
108.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,28	467,10 467,10	-- --	131 131	-- --	2,98 --	1 --
109.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	6,62	7,57 --	7,57 2,46	50 --	50 16	-- 0,01	-- 0
110.	Е0101-166-3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	2,21	167,18 167,18	-- --	369 369	-- --	1,21 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6,62	25,65	5,38	170	36	0,13	1
					20,27	--	134	--	--	--
112.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	16,00	36,70	27,80	587	445	0,06	1
					8,80	6,90	141	110	0,04	1
113.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	16,00	11,20	7,90	179	126	0,02	0
					3,30	2,00	53	32	0,01	0
114.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	16,00	32,40	23,70	518	379	0,06	1
					8,60	5,90	138	94	0,03	1
115.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	16,00	18,80	14,20	301	227	0,03	0
					4,50	3,50	72	56	0,02	0
116.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,24	12200,00	--	2928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0108-145 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	м	32,00	21,00	3,60	672	115	0,07	2
					11,50	0,70	368	22	0,00	0
118.	СПрайс	Стоимость кабеля АКВВГ 4х1,5	км	0,03	22821,67	--	745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сигнализация (между скважинами и водонапорной башней)								6965
		Раздел: Наружное электроосвещение								
119.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	78,20	29,64	28,03	2318	2192	0,01	1
					1,61	7,06	126	552	0,02	2
120.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,25	42,21	40,26	179	171	0,01	0
					1,86	10,92	8	46	0,04	0
121.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	8,29	45,00	--	373	--	0,19	2
					9,00	--	75	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
122.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,55	467,10 467,10	-- --	1191 1191	-- --	2,98 --	8 --
123.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	60,56	7,57 --	7,57 2,46	459 --	459 149	-- 0,01	-- 1
124.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	20,19	167,18 167,18	-- --	3375 3375	-- --	1,21 --	24 --
125.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	60,56	25,65 20,27	5,38 --	1553 1228	326 --	0,13 --	8 --
126.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	272,00	36,70 8,80	27,80 6,90	9982 2394	7562 1877	0,06 0,04	16 11
127.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	272,00	32,40 8,60	23,70 5,90	8813 2339	6446 1605	0,06 0,03	16 9
128.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,18	12200,00 --	-- --	26596 --	-- --	-- --	-- --
129.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	18,00	38,10 28,80	3,20 0,70	686 518	58 13	0,15 0,00	3 0
130.	Ц0108-145 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	м	272,00	21,00 11,50	3,60 0,70	5712 3128	979 190	0,07 0,00	19 1
131.	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,08	42000,00 --	-- --	3299 --	-- --	-- --	-- --
132.	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,13	67700,00 --	-- --	8977 --	-- --	-- --	-- --
133.	СПрайс	Стоимость кабеля АВВГ 4х5	км	0,08	36002,34 --	-- --	3048 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,07	8062,57	66,01	32815	269	1,35	5
					195,75	24,93	797	101	0,12	0
135.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	17,82	9718,94	98,32	173192	1752	4,41	79
					695,25	37,15	12389	662	0,18	3
136.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	17,82	161,00	--	2869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	17,82	259,00	--	4615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	11,00	4796,83	1831,40	52765	20145	12,00	132
					1977,75	625,01	21755	6875	2,34	26
139.	Е0109-17-2	Монтаж м/конструкции опор	т	1,88	3214,17	1407,59	6045	2648	5,80	11
					981,00	395,17	1845	743	1,54	3
140.	С12021-97	Стоимость м/конструкции опор	т	1,88	105100,00	--	197682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,10	172357,31	536,06	17518	54	289,00	29
					47475,00	202,50	4825	21	0,99	0
142.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	54,55	20,47	0,02	1117	1	0,03	2
					5,81	--	317	--	--	--
143.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	54,55	24,57	0,02	1340	1	0,02	1
					3,13	--	171	--	--	--
144.	Ц0108-594-9	Установка светильника	шт	11,00	413,60	158,00	4550	1738	1,50	17
					248,00	45,00	2728	495	0,26	3
145.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	11,00	4460,00	--	49060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип	шт	11,00	619,00	--	6809	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЛ125/10/			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное электроосвещение								626938
		Раздел: Демонтаж								
147.	Е0133-103-3	Демонтажодностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	1865,31 590,40	1274,91 351,36	5596 1771	3825 1054	3,60 1,45	11 4
148.	Е0133-109-6	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,40	16105,02 3663,00	12442,02 2565,83	6442 1465	4977 1026	20,44 9,09	8 4
149.	Ц0108-17-8	Демонтаж изоляторов	шт	102,00	290,80 **123,20**	167,60 **40,40**	29662 **12566**	17095 **4121**	0,80 **0,23**	82 **24**
		Итого по разделу: Демонтаж								41700
		Раздел: Монтаж								
150.	С11041-46	Изоляторы	100шт	1,04	31800,00 --	-- --	33072 --	-- --	-- --	-- --
151.	С11041-29	Колпачок	100шт	1,04	1430,00 --	-- --	1487 --	-- --	-- --	-- --
152.	С11011-813	Крепление провода	шт	104,00	142,00 --	-- --	14768 --	-- --	-- --	-- --
153.	С11071-6	Зажим	100шт	0,58	7100,00 --	-- --	4118 --	-- --	-- --	-- --
154.	С11041-60	Подвеска изолирующая	шт	21,00	101,00 --	-- --	2121 --	-- --	-- --	-- --
155.	СПрайс	Стоимость промежуточного звена ПТР-7	шт	2,00	181,20 --	-- --	362 --	-- --	-- --	-- --
156.	С11011-775	Скоба	шт	3,00	2360,00	--	7080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
157.	С11011-77 Серьга	шт	2,00	2360,00	--	4720	--	--	--
5				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Монтаж									67729
	Раздел: В1,В1.1смета6-2									
1.	Е0122-8-4 Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	82893,01	12499,51	8124	1225	328,00	32
				59400,00	4722,75	5821	463	23,06	2
2.	Е0122-32-4 Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 125 мм	км	0,10	4095,00	--	401	--	24,70	2
				3870,00	--	379	--	--	--
3.	С130806-5 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 125х4,5 мм	м	98,00	1210,00	--	118580	--	--	--
2				--	--	--	--	--	--
4.	Е0122-8-3 Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	351	53	270,00	1
				48825,00	4032,00	244	20	19,69	0
5.	Е0122-32-3 Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	3358,50	--	17	--	20,60	0
				3217,50	--	16	--	--	--
6.	С130806-5 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 90х4 мм	м	5,00	784,00	--	3920	--	--	--
0				--	--	--	--	--	--
7.	Е0122-11-4 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,36	70811,26	30144,88	25846	11003	236,00	86
				40500,00	8009,55	14782	2923	31,06	11
8.	Е0122-32-4 Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 125 мм	км	0,36	4095,00	--	1495	--	24,70	9
				3870,00	--	1413	--	--	--
9.	С130804-1 Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	36,50	6470,00	--	236155	--	--	--
5				--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-41-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	36,00	33299,56	1879,87	1198784	67675	8,86	319
				1435,50	538,43	51678	19383	2,06	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	60,00	329,37	34,29	19762	2057	0,04	2
					6,01	8,79	361	528	0,03	2
12.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	60,00	54,76	--	3286	--	0,14	9
					24,75	--	1485	--	--	--
13.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6,00	411,46	17,71	2469	106	1,40	8
					231,75	6,75	1390	41	0,03	0
14.	C130902-5-3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	6480,00	--	38880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
16.	C130902-5-1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
18.	C130902-5-8	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	4,00	32000,00	--	128000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C12021-250	Стоимость металлоконструкций	т	3,74	154200,00	--	577325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,10	21,80	0,05	2	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
21.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,21	31,50	0,02	7	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
22.	C130810-1-13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно	шт	1,00	338,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16 МПа, 108х4-57х3 мм								
23.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	13,00	741,00 ---	-- ---	9633 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С12021-25 0	Пожарная подставка	т	0,04	154200,00 ---	-- ---	5773 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,04	21,80 5,81	0,05 0,02	23 6	-- --	0,03 0,00	0 0
26.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	2,09	31,50 4,16	0,02 --	66 9	-- --	0,02 --	0 --
27.	С130805-1 01	Отводы электросварные ПНД, d-100 мм	шт	5,00	4130,00 ---	-- ---	20650 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	48,00	156,43 126,00	21,43 --	7509 6048	1029 --	0,60 --	29 --
29.	С130809-3 6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	48,00	572,00 ---	-- ---	27456 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С130810-2 0	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	3,00	243,00 ---	-- ---	729 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	Е0106-1-1 3	Упоры бетонные	м3	0,25	9488,15 771,75	95,97 36,25	2372 193	24 9	4,90 0,18	1 0
32.	Е0122-14- 4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0,10	341856,91 39600,00	34175,21 12910,50	35211 4079	3520 1330	228,00 63,05	23 6
33.	Е0122-37- 3	Установка гидрантов пожарных	шт	2,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	36152 576	74 27	1,82 0,07	4 0

Итого по разделу: В1,В1.1 2514950

Раздел: Установка водомерного узла в водопроводном колодце № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
34.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
35.	СПрайс-лист	Счетчик холодной воды д.50мм с дистанционным съемом показаний ZENENER	шт	1,00	38558,07	--	38558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
37.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
38.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	966,35	93,00	966	93	5,00	5
					866,25	22,50	866	23	0,13	0
40.	СПрайс-лист	Задвижка с эл.приводом д.100мм,30ч906бр	шт	1,00	72784,19	--	72784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-лист	Стоимость электропривода	шт	1,00	36646,58	--	36647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
43.	С130902-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	34300,00	--	68600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно	шт	2,00	338,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16 МПа, 108х4-57х3 мм								
45.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43	21,43	939	129	0,60	4
					126,00	--	756	--	--	--
46.	С130809-7-5	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	6,00	2350,00	--	14100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	64249,36	8122,48	193	24	254,00	1
					45900,00	3069,00	138	9	14,99	0
48.	С130806-6-5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	3,00	279,00	--	837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка водомерного узла в водопроводном колодце № 1								265641
		Раздел: Земляные работы								
75.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2097,90	6,48	6,48	13593	13593	--	--
					--	2,10	--	4413	0,01	17
76.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	320,55	167,18	--	53589	--	1,21	388
					167,18	--	53589	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								67182
		Раздел: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ СМЕТА№6-7								
7.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	298,44	7,57	7,57	2260	2260	--	--
					--	2,46	--	734	0,01	3
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	298,44	25,65	5,38	7654	1604	0,13	38
					20,27	--	6049	--	--	--
9.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	99,50	167,18	--	16634	--	1,21	120
					167,18	--	16634	--	--	--
10.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	237,60	38,62	37,22	9175	8843	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3			1,40	11,27	333	2679	0,04	10
11.	Е0101-24-3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	237,60	10,93	10,93	2598	2598	--	--
					--	3,55	--	843	0,01	3
12.	Е0101-24-11	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	237,60	8,28	8,28	1967	1967	--	--
					--	2,69	--	639	0,01	2
13.	Е0101-73-19	Обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	м3	423,94	48,13	46,43	20403	19682	0,01	5
					1,70	13,44	721	5698	0,05	22
14.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	141,32	167,18	--	23626	--	1,21	171
					167,18	--	23626	--	--	--
15.	Е0101-90-7	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 3 группы вручную	м2	668,32	12,17	--	8133	--	0,08	51
					12,17	--	8133	--	--	--
16.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	80,20	30,00	--	2406	--	0,13	10
					6,00	--	481	--	--	--
17.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	80,20	45,00	--	3609	--	0,19	15
					9,00	--	722	--	--	--
18.	Е0101-166-2	Разравнивание растительного слоя грунта 2 группы	м3	66,83	134,10	--	8962	--	0,97	65
					134,10	--	8962	--	--	--
19.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав сподсыпкой растительной земли вручную	м2	668,32	48,83	0,23	32634	154	0,33	222
					48,60	0,09	32480	60	0,00	0
208.	СПрайс	Сортосмесь "Спорт"	кг	8,02	504,00	--	4042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 144104
СМЕТА№6-7

Раздел: Резервуар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	144,00	284,17	13,43	40920	1934	0,37	53
					52,65	5,04	7582	726	0,02	4
30.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	144,00	211,49	9,95	30455	1433	0,36	51
					52,20	3,74	7517	539	0,02	3
31.	E0107-30-2	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадьюдо 9 м2	м3	40,80	5930,22	1187,70	241953	48458	7,52	307
					1298,25	415,44	52969	16950	1,85	75
32.	С143018-14	Панели	м3	40,80	16700,00	--	681360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за2 кг/см2	м3	40,80	111,00	--	4529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	40,80	161,00	--	6569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	E0107-45-9	Установка панелей покрытий ребристых	шт	8,00	616,36	320,62	4931	2565	1,51	12
					252,00	112,82	2016	903	0,48	4
36.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристыедля сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	15,28	24200,00	--	369776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	E0122-41-1	Устройство деталей смотровых колодцев	м3	2,60	33299,56	1879,87	86579	4888	8,86	23
					1435,50	538,43	3732	1400	2,06	5
38.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	89308,57	2434,57	875	24	170,00	2
					31950,00	920,25	313	9	4,49	0
39.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Резервуар 1468340

Раздел: Спусковой трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
40.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	702	107	270,00	3
					48825,00	4032,00	488	40	19,69	0
41.	С130806-7 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	10,04	540,00	--	5422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	3,16	88,43	0,12	279	--	0,01	0
					2,77	0,05	9	--	0,00	0
43.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	3,16	20,93	0,02	66	--	0,02	0
					4,14	--	13	--	--	--
44.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	285120,61	30429,76	2851	304	205,00	2
					35550,00	11495,25	356	115	56,14	1
		Итого по разделу: Спусковой трубопровод								9320
		Раздел: Камера лаза								
		==========								
45	Е0122-41-1	Монтаж камеры лаза	м3	1,20	33299,56	1879,87	39959	2256	8,86	11
					1435,50	538,43	1723	646	2,06	2
46.	Е0109-53-1	Монтаж м/конструкций лаза с люком	т	0,36	14806,01	1133,15	5271	403	82,10	29
					12892,50	398,25	4590	142	1,95	1
47.	С12021-22 7	Стоимость м/конструкции лазов	т	0,36	247800,00	--	88217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,19	13711,47	5475,87	2578	1029	28,90	5
					5040,00	1552,87	948	292	5,46	1
49.	С12021-13 2	Стоимость м/конструкции	т	0,19	161100,00	--	30287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	63,10	88,43	0,12	5580	8	0,01	1
					2,77	0,05	175	3	0,00	0
51.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	63,10	20,93	0,02	1320	1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	огрунтованных поверхностей лаком ХС-76			---	---	---	---	---	---
					4,14	--	261	--	--	--
52.	Е0106-1-1	Обетонирование камеры	м3	1,00	7940,17	66,01	7940	66	1,35	1
					---	---	---	---	---	---
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
53.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,00	111,00	--	111	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
54.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,00	161,00	--	161	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкции деталей	т	0,01	10094,52	281,14	83	2	56,50	0
					---	---	---	---	---	---
					9090,00	105,75	75	1	3,81	0
56.	С12021-41	Стоимость м/контрукции связей	т	0,01	147100,00	--	1212	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	0,96	88,43	0,12	85	--	0,01	0
					---	---	---	---	---	---
					2,77	0,05	3	--	0,00	0
58.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,24	20,93	0,02	5	--	0,02	0
					---	---	---	---	---	---
					4,14	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: Камера лаза								182810
		Раздел: Устройсво для обмена воздуха								
59.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2,00	896,88	5,38	1794	11	0,36	1
					---	---	---	---	---	---
					60,75	2,25	122	5	0,01	0
60.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	353	1	198,00	1
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	114,75	124	--	0,56	0
61.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	151	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	4,00	1240,75	20,80	4963	83	0,72	3
					---	---	---	---	---	---
					130,50	7,79	522	31	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	1,26	88,43	0,12	111	--	0,01	0
					2,77	0,05	3	--	0,00	0
64.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	3,78	20,93	0,02	79	--	0,02	0
					4,14	--	16	--	--	--
65.	Е0106-1-1	Обетонирование воздуховодов	м3	0,34	8582,77	66,01	2918	22	1,35	0
					195,75	24,93	67	8	0,12	0
66.	С143001-6-1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,34	111,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143001-5-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,34	161,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройсво для обмена воздуха								10462
		Раздел: Гидроизоляция покрытия								
68.	Е0141-3-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	144,00	457,57	11,73	65890	1690	0,68	97
					113,18	0,38	16298	55	0,00	0
69.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	144,00	1027,32	48,92	147934	7044	0,89	128
					144,90	18,47	20866	2660	0,09	13
70.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	144,00	27,92	0,67	4021	96	0,00	1
					0,63	0,25	91	36	0,00	0
71.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	28,80	1027,32	48,92	29587	1409	0,89	26
					144,90	18,47	4173	532	0,09	3
72.	Е0141-3-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях	м2	28,80	457,57	11,73	13178	338	0,68	19
					113,18	0,38	3260	11	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой								
		Итого по разделу: Гидроизоляция покрытия								260609
		Раздел: Гидроизоляция днища								
73.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	144,00	1027,32	48,92	147934	7044	0,89	128
					144,90	18,47	20866	2660	0,09	13
74.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	м2	144,00	211,49	9,95	30455	1433	0,36	51
					52,20	3,74	7517	539	0,02	3
		Итого по разделу: Гидроизоляция днища								178389
		Раздел: Гидроизоляция камеры								
75.	Е0141-1-3	Штукатурнаяизоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	6,00	1027,32	48,92	6164	294	0,89	5
					144,90	18,47	869	111	0,09	1
		Итого по разделу: Гидроизоляция камеры								6164
		Раздел: Гидрозоляция сопряжения камеры с плитой								
76.	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	1,26	1468,13	69,76	1850	88	0,93	1
					153,23	26,35	193	33	0,13	0
77.	Е0141-3-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	1,26	457,57	11,73	577	15	0,68	1
					113,18	0,38	143	--	0,00	0
78.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	546,00	24,60	0,69	13432	377	0,08	43
					11,70	0,27	6388	147	0,00	1
		Итого по разделу: Гидрозоляция сопряжения камеры с плитой								15858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Мокрый колодец								
79.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	7,60	38,62	37,22	293	283	0,01	0
					1,40	11,27	11	86	0,04	0
80.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	4,24	63,86	60,39	271	256	0,02	0
					3,47	18,60	15	79	0,07	0
81.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	8,27	45,00	45,00	372	372	--	--
					--	9,00	--	74	0,19	2
82.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,36	389,25	--	140	--	2,48	1
					389,25	--	140	--	--	--
83.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,96	3,82	3,82	23	23	--	--
					--	1,32	--	8	0,00	0
84.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5,96	25,65	5,38	153	32	0,13	1
					20,27	--	121	--	--	--
85.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,00	167,18	--	334	--	1,21	2
					167,18	--	334	--	--	--
86.	Е0106-1-1	Устройство бетонной стяжки по днищу для создания уклона	м3	0,60	7940,17	66,01	4764	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
87.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,86	8235,26	1879,87	15318	3497	8,86	16
					1435,50	538,43	2670	1001	2,06	4
88.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000мм /ГОСТ 8020-90/	м	4,74	3870,00	--	18344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуа ров,	м3	0,56	23700,00	--	13272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
90.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	2,00	784,00 ---	-- ---	1568 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,05	89308,57 31950,00	2434,57 920,25	4644 1661	127 48	170,00 4,49	9 0
92.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00 ---	-- ---	2090 ---	-- ---	-- ---	-- ---
93.	Е0106-1-1	Усиление колодца монолитным бетоном	м3	0,30	7940,17 195,75	66,01 24,93	2382 59	20 7	1,35 0,12	0 0
94.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,30	7940,17 195,75	66,01 24,93	10322 254	86 32	1,35 0,12	2 0
95.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00 ---	-- ---	16120 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	40,80	129,00 ---	-- ---	5263 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	842 586	128 48	270,00 19,69	3 0
98.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	12,48	540,00 ---	-- ---	6739 ---	-- ---	-- ---	-- ---
99.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	497,61 342,00	28,48 11,25	995 684	57 22	2,03 0,05	4 0
100.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2, Dy 100 мм	шт	2,00	8500,00 ---	-- ---	17000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
101.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	52,52	245,44 37,35	3,82 1,44	12891 1962	201 76	0,21 0,01	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	E0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	3,80	20,93	0,02	80	--	0,02	0
					4,14	--	16	--	--	--
103.	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,80	36,09	0,09	137	--	0,02	0
					4,39	0,05	17	--	0,00	0
1044.	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	285120,61	30429,76	3421	365	205,00	2
					35550,00	11495,25	427	138	56,14	1
		Итого по разделу: Мокрый колодец								137779
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ смета№3-1-1,3-1-2,3-1-3								
84.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	21,70	329,37	34,29	7147	744	0,04	1
					6,01	8,79	130	191	0,03	1
85.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-86,80	25,16	1,37	-2184	-119	0,00	-0
					0,10	0,40	-9	-35	0,00	-0
86.	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	21,70	391,11	5,88	8487	128	0,05	1
					7,02	1,65	152	36	0,01	0
87	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять/исключать	м2	86,80	63,12	0,02	5479	2	0,00	0
					0,19	0,01	16	1	0,00	0
97.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	77,50	11,31	--	877	--	0,05	4
					11,01	--	853	--	--	--
98.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	31,00	11,45	--	355	--	0,05	2
					11,01	--	341	--	--	--
8.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	9,00	11,31	--	102	--	0,05	0
					11,01	--	99	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,50	159,68	0,07	240	--	0,65	1
					108,00	0,02	162	--	0,00	0
17.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6,00	10,99	--	66	--	0,05	0
					10,69	--	64	--	--	--
		Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ сметаN3-1-1,3-1-2,3-1-3								20568
		Раздел: Вертикальная планировка								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта толщиной 15 см по всей площадке	м3	2300,00	9,85	9,85	22649	22649	--	--
					--	2,69	--	6193	0,01	20
2.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	15340,00	1,41	1,41	21642	21642	--	--
					--	0,30	--	4608	0,00	15
3.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	4396,55	30,00	30,00	131896	131897	--	--
					--	21,00	--	92328	0,12	535
4.	С010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	4396,92	51,30	--	225562	--	0,22	947
					10,26	--	45112	--	--	--
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								401749
		Раздел: Тротуары, проезды, площадки								
5.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	2132,50	19,95	15,58	42543	33224	0,01	20
					1,03	5,50	2196	11729	0,03	57
6.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	255,90	1803,48	73,75	461511	18874	0,14	37
					21,38	11,67	5471	2986	0,04	10
		Итого по разделу: Тротуары, проезды, площадки								504055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Спортивные площадки (общей площадью 1836 м2)								
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	73,44	21,55	4,52	1582	332	0,11	8
					17,03	--	1251	--	--	--
18.	Е0127-14-1	Устройство покрытий из спецсмеси	м3	73,44	1596,76	68,13	117266	5004	0,14	11
					21,38	12,76	1570	937	0,04	3
19.	С143008-92	Песок природный	м3	12,00	1370,00	--	16440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Спортивные площадки (общей площадью 1836 м2)								135289
		Раздел: Беговые дорожки (общей площадью 1758 м2)								
683.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,32	21,55	4,52	1515	318	0,11	8
					17,03	--	1198	--	--	--
684.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	210,96	1803,48	73,75	380463	15559	0,14	30
					21,38	11,67	4510	2462	0,04	9
685.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1758,00	470,95	15,35	827929	26988	0,03	59
					5,94	5,06	10443	8895	0,02	31
686.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1758,00	601,22	15,35	1056951	26988	0,03	59
					5,94	5,06	10443	8895	0,02	31
687.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней придругих видах покрытий	м	480,00	592,92	6,63	284604	3183	0,70	335
					108,68	1,76	52166	843	0,01	3
		Итого по разделу: Беговые дорожки (общей площадью 1758 м2)								2551462
		Раздел: Ограждения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	803,00	2210,69	135,73	1775184	108991	0,64	514
					105,60	44,84	84797	36007	0,22	176
62.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	803,00	187,12	0,32	150257	257	0,13	103
					22,00	0,09	17666	72	0,00	0
63.	Е0106-1-20	Устройство бетонного цоколя	м3	48,20	9001,45	311,32	433870	15006	2,82	136
					441,00	117,61	21256	5669	0,57	28
64.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	562,10	228,98	1,96	128712	1101	0,61	343
					108,90	0,45	61213	253	0,03	15
65.	Е0115-155-3	Цементная окраска цоколя	м2	562,10	61,18	0,85	34387	478	0,09	52
					14,85	0,32	8347	180	0,00	1
66.	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительныеработы	ворота	4,00	50365,75	2042,41	201463	8170	26,00	104
					4207,50	600,66	16830	2403	2,90	12
67.	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	ворота	4,00	21116,68	36,22	84467	145	15,00	60
					2517,56	11,22	10070	45	0,04	0
68.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	8,00	5223,59	9,37	41789	75	3,60	29
					626,22	1,87	5010	15	0,01	0
69.	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	калитка	8,00	6051,72	--	48414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1606,00	159,68	0,07	256446	112	0,65	1037
					108,00	0,02	173448	32	0,00	0

Итого по разделу: Ограждения 3154988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подъем к спортивным площадкам								
71.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,42	218,93	--	749	--	1,54	5
					218,93	--	749	--	--	--
72.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,13	21,55	4,52	111	23	0,11	1
					17,03	--	87	--	--	--
73.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных лестниц	м3	5,16	11852,84	360,48	61161	1860	8,99	46
					1440,00	136,17	7430	703	0,67	3
74.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	т	0,07	41200,00	--	2694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0115-31-1	Облицовка ступеней плитами	м2	21,10	3899,50	683,33	82279	14418	13,00	274
					2587,50	400,91	54596	8459	1,96	41
76.	С143003-2 8	Плиты тротуарные из тяжелого бетонаВ22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	м2	21,52	630,00	--	13558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подъем к спортивным площадкам								160551
		Раздел: Укрепление откосов								
76.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	700,00	21,55	4,52	15082	3161	0,11	76
					17,03	--	11921	--	--	--
77.	Е0101-151 -1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений	м	2181,82	29,85	0,02	65127	44	0,16	356
					23,18	--	50575	--	--	--
78.	С01031-А8 -1	Погрузка дерна при автомобильныхперевозках	т	120,00	114,30	--	13716	--	0,48	58
					22,86	--	2743	--	--	--
707.	С01031-А8 -2	Разгрузка дерна при автомобильных перевозках	т	50,80	100,00	--	5080	--	0,42	21
					20,00	--	1016	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление откосов								99006
		Раздел: Земляные работы СМЕТА 6-4-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	75,00	35,57	33,63	2667	2523	0,01	1
					1,93	8,47	145	635	0,03	2
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,00	467,10	--	2336	--	2,98	15
					467,10	--	2336	--	--	--
3.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	80,00	7,57	7,57	606	606	--	--
					--	2,46	--	197	0,01	1
4.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	80,00	3,82	3,82	306	306	--	--
					--	1,32	--	106	0,00	0
5.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	80,00	25,65	5,38	2052	430	0,13	10
					20,27	--	1622	--	--	--
6.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	40,00	29,64	28,03	1186	1121	0,01	0
					1,61	7,06	64	282	0,02	1
7.	Е0101-35-3	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	40,00	14,62	14,62	585	585	--	--
					--	5,10	--	204	0,02	1
		Итого по разделу: Земляные работы								9736
		Раздел: Фундамент								
8.	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	8,05	9409,40	358,13	75746	2883	3,35	27
					524,25	135,29	4220	1089	0,66	5
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,08	65300,00	--	5103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,19	70437,87	304,24	13309	57	58,00	11
					9675,00	114,75	1828	22	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундамент								96478
		Раздел: Металоконструкции								
12.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	т	4,03	17314,61	6991,53	69766	28171	19,00	77
					3600,00	1755,49	14506	7073	6,13	25
13.	С12021-20 4	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0 т	т	4,03	134900,00	--	543555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,50	13711,47	5475,87	6828	2727	28,90	14
					5040,00	1552,87	2510	773	5,46	3
15.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,50	151200,00	--	75298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,03	153575,38	23641,25	4131	636	160,00	4
					27900,00	8930,25	751	240	43,62	1
17.	Е0122-19-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на подземную часть опорной башни	км	0,002	102293,68	394890,68	4415	829	637,00	1
					108675,00	149172,75	228	313	728,56	2
18.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	116,60	36,09	0,09	4208	10	0,02	3
					4,39	0,05	512	6	0,00	0
19.	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	м2	116,60	64,99	0,09	7578	10	0,01	2
					2,75	0,05	321	6	0,00	0
20.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	101,70	36,09	0,09	3670	9	0,02	2
					4,39	0,05	446	5	0,00	0
21.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	101,70	20,93	0,02	2128	2	0,02	2
					4,14	--	421	--	--	--
		Итого по разделу: Металоконструкции								721577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подключение башни								
22.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70153,47	10674,97	1684	256	270,00	6
					48825,00	4032,00	1172	97	19,69	0
23.	С130806-8 3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	24,10	931,00	--	22433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	195105,64	23876,89	4683	573	161,00	4
					27900,00	9020,25	670	216	44,05	1
25.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,02	8287,75	--	199	--	51,50	1
					8032,50	--	193	--	--	--
26.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
27.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,78	200,00	--	557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-69 9	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,10	166,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подключение башни								30869
		Раздел: Утепление башни								
30.	Е0109-61-12	Сборка и установка каркаса из полосовой стали	т	0,33	20925,11	5486,63	6863	1800	65,20	21
					12195,00	153,68	4000	50	0,66	0
31.	С12021-17 5	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м до 50 кг	т	0,33	123500,00	--	40508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0126-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами	м2	95,00	218,49	50,38	20757	4786	0,69	66
					124,43	18,90	11821	1796	0,09	9
33.	С11031-17-7	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	5,70	2890,00	--	16473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	95,00	191,79	26,19	18220	2488	0,91	86
					151,65	9,90	14407	941	0,05	5
35.	С11011-86-7	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	т	0,98	88800,00	--	87024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Утепление башни								189845
		Раздел: РЕЗЕРВУАР ПОД ЖИДКОЕ ТОПЛИВО СМЕТА3-2								
1.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	20,10	38,62	37,22	776	748	0,01	0
					1,40	11,27	28	227	0,04	1
2.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	8,72	63,86	60,39	557	527	0,02	0
					3,47	18,60	30	162	0,07	1
3.	С010333-А-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	17,00	45,00	--	765	--	0,19	3
					9,00	--	153	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,58	389,25	--	615	--	2,48	4
					389,25	--	615	--	--	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	16,27	7,57	7,57	123	123	--	--
					--	2,46	--	40	0,01	0
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	5,42	167,18	--	906	--	1,21	7
					167,18	--	906	--	--	--
7.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	16,27	25,65	5,38	417	87	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками			20,27	--	330	--	--	--
8.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	т	1,80	17314,61	6991,53	31166	12585	19,00	34
					3600,00	1755,49	6480	3160	6,13	11
9.	С12021-20 3	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т	т	1,80	147300,00	--	265140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	4,00	247,70	20,70	991	83	0,70	3
					111,00	1,60	444	6	0,01	0
11.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	12,00	51,70	2,80	620	34	0,16	2
					27,50	0,30	330	4	0,00	0
		Итого по разделу: РЕЗЕРВУАР ПОД ЖИДКОЕ ТОПЛИВО СМЕТА3-2								302077

ИТОГО: 33334251 1151561 20627

3365746 417417 2022

Накладные расходы :

На монтажные работы	487367
На общестроительные работы	3086729
На металломонтажные работы	104351
На сантехнические работы	509805
Всего накладных расходов:	4188251
Итого с накладными	37522503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1804165
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39326668
Итого с временными, 1,8 %	39900393
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	40338432
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	40468221
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	40792693
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	79585320
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1591706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						81177026		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9741243		
		Итого с НДС						90918269		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction
Договор 4 от 11.05.2011
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 275 мест в с.Актас Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство школы, котельной.

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь** 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы по марке АР								
182.	Е0108-12-2	Усиление стен гнутым профилем	т	29,06	161258,56	846,56	4686174	24601	32,70	950
					5985,00	317,25	173924	9219	1,55	45
183.	Е0109-24-1	Усиление стен уголком	т	0,36	13864,97	4022,39	5000	1450	56,50	20
					9090,00	1071,86	3278	387	3,81	1
184.	С12021-41	Стоимость м/конструкции усиления	т	0,36	147100,00	--	53044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,55	8679,65	422,15	13424	653	56,40	87
					8257,50	157,50	12771	244	0,77	1
186.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,32	65000,00	--	86008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d4 мм	т	0,22	50800,00	--	11354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	5,32	93997,62	304,24	499597	1617	198,00	1052
					33075,00	114,75	175794	610	0,56	3
189.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	996,13	21,80	0,05	21713	50	0,03	29
					5,81	0,02	5788	20	0,00	0
192.	Е0108-22-1	Кладка стен из сплнтерных блоков	м3	32,80	1558,31	372,83	51113	12229	3,72	122
					594,00	139,50	19483	4576	0,68	22
193.	СПрайс	Блоки сплиттерные	шт	1886,00	63,00	--	118818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,50	45800,00	--	114500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы по марке АР								5660745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
200.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	3,45	8679,65	422,15	29967	1458	56,40	195
					8257,50	157,50	28510	544	0,77	3
201.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00	--	10335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,29	65900,00	--	216811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0106-14-16	Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками /жесткой арматурой/ периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к обьему колонн до25%	м3	3,92	12810,49	313,67	50217	1230	12,90	51
					2079,00	118,49	8150	464	0,58	2
204.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	69000,00	--	9014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58	68800,00	--	39907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С11041-85	Сталь угловая 56х56 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,13	47200,00	--	5981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,13	21,80	0,05	3	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
208.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,64	93997,62	304,24	59831	194	198,00	126
					33075,00	114,75	21053	73	0,56	0
209.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,46	21,80	0,05	402	1	0,03	1
					5,81	0,02	107	--	0,00	0
210.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	36,92	31,50	0,02	1163	1	0,02	1
					4,16	--	154	--	--	--
211.	Е0110-9-3	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторн	м2	33,63	775,91	4,32	26095	145	1,43	48
					222,75	1,64	7492	55	0,01	0
212.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных стен	м2	67,26	177,61	1,61	11947	108	0,53	36
					88,65	0,61	5963	41	0,00	0

Итого по разделу: Перегородки 461674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна ======== ==========								
249.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	20,23	472,81 217,73	19,00 6,18	9565 4405	384 125	1,30 0,03	26 1
250.	E0110-91-8	Установка оконных блоков изПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	522,37	348,93 171,01	18,88 6,57	182272 89330	9860 3434	1,02 0,03	535 17
252.	C12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	86,55	10600,00 --	-- --	917430 --	-- --	-- --	-- --
253.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	324,19	243,12 94,05	5,58 2,12	78818 30490	1809 687	0,59 0,01	190 3
254.	E0110-22-3	Установка подоконных досокв каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	80,66	143,04 64,58	3,84 1,44	11538 5209	310 116	0,40 0,01	32 1
255.	C12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	287,00	3680,00 --	-- --	1056160 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна =========								2255784
		Раздел: Двери ======== ==========								
256.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках,площадь проема до 3 м2	м2	138,74	398,48 151,65	102,53 35,67	55285 21040	14225 4949	0,90 0,14	125 19
258.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	51,02	4010,00 --	-- --	204590 --	-- --	-- --	-- --
260.	C12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П,ДГИ 24-12П	м2	63,00	3760,00 --	-- --	236880 --	-- --	-- --	-- --
265.	E0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	3,60	328,76 124,24	20,41 7,13	1184 447	73 26	0,74 0,03	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	10,65	330,85	32,08	3524	342	1,49	16
					272,25	12,13	2899	129	0,06	1
268.	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	шт	4,00	25100,00	--	100400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								601862
		Раздел: Полы								
277.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	26,01	1180,00	--	30692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								30692
		Раздел: Тип1								
284.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	59,76	408,41	15,20	24407	908	1,07	64
					173,30	7,37	10356	440	0,04	2
285.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов	м	63,94	254,56	0,32	16277	20	0,24	15
					41,63	0,11	2662	7	0,00	0
286.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	60,96	1180,00	--	71933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип1								112616
		Раздел: Тип2								
293.	Е0111-27-6)	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	144,80	1550,81	15,20	224557	2201	1,07	155
					173,30	7,37	25094	1067	0,04	5
294.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	154,94	254,56	0,32	39442	50	0,24	37
					41,63	0,11	6450	17	0,00	0
		Итого по разделу: Тип2								263999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	80,24	60,48	0,23	4853	18	0,29	23
					51,30	0,09	4116	7	0,00	0
303.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	85,86	28,11	0,22	2414	19	0,10	9
					18,50	0,09	1588	8	0,00	0
		Итого по разделу: Тип3								34641
		Раздел: Тип4								
		==========								
310.	Е0111-36-2	Устройство покрытий излинолеума на мастике КН-2	м2	1062,00	972,01	4,90	1032275	5204	0,38	406
					58,50	1,85	62127	1965	0,01	10
311.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1139,60	109,84	0,46	125174	524	0,08	87
					12,04	0,18	13721	205	0,00	1
312.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	114,00	179,43	1,88	20455	214	0,47	53
					78,30	0,72	8926	82	0,00	0
		Итого по разделу: Тип4								1177903
		Раздел: Тип5								
		==========								
318.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	м2	213,00	1905,05	11,03	405775	2349	0,60	128
					95,18	4,14	20273	882	0,02	4
319.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	227,90	109,84	0,46	25033	105	0,08	17
					12,04	0,18	2744	41	0,00	0
320.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	213,00	179,43	1,88	38219	400	0,47	99
					78,30	0,72	16678	153	0,00	1
		Итого по разделу: Тип5								469026
		Раздел: Тип6								
		==========								
329.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	36,21	1180,00	--	42728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов	м	37,99	254,56	0,32	9671	12	0,24	9
					41,63	0,11	1582	4	0,00	0
		Итого по разделу: Тип6								52399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип7								
		==========								
335.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	98,00	1550,81	15,20	151979	1490	1,07	105
					173,30	7,37	16983	722	0,04	4
336.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов	м	104,86	254,56	0,32	26694	34	0,24	25
					41,63	0,11	4365	12	0,00	0
		Итого по разделу: Тип7								178673
		Раздел: Тип8								
		==========								
340.	Е0111-36-2	Устройство покрытий излинолеума на мастике КН-2	м2	938,70	972,01	4,90	912426	4600	0,38	359
					58,50	1,85	54914	1737	0,01	8
341.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1004,41	109,84	0,46	110324	462	0,08	77
					12,04	0,18	12093	181	0,00	1
342.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	100,44	179,43	1,88	18022	189	0,47	47
					78,30	0,72	7864	72	0,00	0
		Итого по разделу: Тип8								1040772
		Раздел: Тип9								
		==========								
346.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	134,00	972,01	4,90	130249	657	0,38	51
					58,50	1,85	7839	248	0,01	1
347.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	143,38	109,84	0,46	15749	66	0,08	11
					12,04	0,18	1726	26	0,00	0
348.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	14,34	179,43	1,88	2573	27	0,47	7
					78,30	0,72	1123	10	0,00	0
		Итого по разделу: Тип9								148571
		Раздел: Тип10								
		==========								
352.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	м2	95,70	1905,05	11,03	182313	1056	0,60	58
					95,18	4,14	9109	396	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	102,40	109,84	0,46	11248	47	0,08	8
					12,04	0,18	1233	18	0,00	0
354.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	95,70	179,43	1,88	17172	180	0,47	45
					78,30	0,72	7493	69	0,00	0
		Итого по разделу: Тип10								210732
		Раздел: Внутреняя отделка								
365.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	14,25	326,29	2,21	4650	31	1,76	25
					319,50	0,83	4553	12	0,00	0
366.	С11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	14,25	1070,00	--	15248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	258,20	1006,87	2,86	259974	738	1,63	421
					282,04	0,94	72823	243	0,00	1
369.	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутрипомещений клеевая простая	м2	2452,17	35,98	0,18	88217	441	0,06	140
					9,23	0,07	22634	172	0,00	1
370.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2193,97	321,92	2,33	706285	5112	0,26	570
					43,65	0,88	95767	1931	0,00	9
371.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	194,50	212,42	2,95	41317	574	0,57	111
					94,95	1,10	18468	214	0,01	1
372.	Е0115-253-1	Устройство галтелей	м2	17,48	187,79	0,22	3282	4	0,86	15
					156,83	0,09	2741	2	0,00	0
373.	С11011-51-1	Стоимость галтелей	м	116,50	95,00	--	11068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутреняя отделка								1130039
		Раздел: Стены								
378.	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	3981,69	35,98	0,18	143241	717	0,06	227
					9,23	0,07	36751	279	0,00	1
379.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	3437,35	316,75	1,88	1088785	6462	0,23	794
					38,93	0,72	133816	2475	0,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	544,34	177,61	1,61	96678	876	0,53	290
					88,65	0,61	48256	332	0,00	2
381.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плитусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туаленого гарнитура по кирпичу и бетону	м2	411,60	1513,30	4,62	622874	1902	1,52	626
					254,97	3,14	104946	1292	0,02	7
		Итого по разделу: Стены								1951578
		Раздел: Колонны								
		==========								
383.	Е0115-151 -1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	490,66	35,98	0,18	17651	88	0,06	28
					9,23	0,07	4529	34	0,00	0
384.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	24,70	149,92	1,88	3703	46	0,47	12
					78,30	0,72	1934	18	0,00	0
385.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	465,96	316,75	1,88	147593	876	0,23	108
					38,93	0,72	18140	335	0,00	2
386.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	29,40	1851,16	2,10	54424	62	2,00	59
					333,00	0,79	9790	23	0,00	0
		Итого по разделу: Колонны								223372
		Раздел: Ригели								
		==========								
388.	Е0115-151 -1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	1235,46	35,98	0,18	44446	222	0,06	70
					9,23	0,07	11403	86	0,00	0
389.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1235,45	321,92	2,33	397718	2879	0,26	321
					43,65	0,88	53927	1087	0,00	5
		Откосы								
392.	Е0115-151 -1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	238,48	35,98	0,18	8579	43	0,06	14
					9,23	0,07	2201	17	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраку	м2	238,48	316,75	1,88	75539	448	0,23	55
					38,93	0,72	9284	172	0,00	1
		Итого по разделу: Ригели								526281
		Раздел: Отмостка								
412.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	34,80	1803,48	73,75	62761	2567	0,14	5
					21,38	11,67	744	406	0,04	1
413.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	20,30	8062,57	66,01	163670	1340	1,35	27
					195,75	24,93	3974	506	0,12	2
		Технологическое оборудование								
4.	ЦСН	Монтаж оборудования	комплект	275,00	127,00	--	34925	--	--	--
					120,65	--	33179	--	--	--
5.	ТСН	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	комплект	275,00	12023,00	--	3306325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТСН	Инвентарь	комплект	275,00	1776,00	--	488400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТСН	Противопожарный инвентарь	комплект	275,00	94,00	--	25850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка								4081931
		Раздел: Вентиляция СМЕТА2-1-3								
246.	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КП 500х250	шт	9,00	19512,42	--	175612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция СМЕТА2-1-3								175612
		Раздел: Электромонтажные работы смета2-1-5								
6.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами с 2 лампами в светильнике	шт	445,00	342,80	134,00	152546	59630	0,99	441
					158,00	37,80	70310	16821	0,22	98
7.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40	шт	431,00	2480,00	--	1068880	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С151702-4 0	Светильники тип ЛП046-2х36-006-4.УХЛ4	шт	14,00	2290,00	--	32060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	36,00	269,90	98,00	9716	3528	0,76	27
					122,00	29,00	4392	1044	0,17	6
10.	СПрайс	Стоимость светильника ASM/S 1х36	шт	36,00	3679,19	--	132451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-593 -7	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды	шт	43,00	357,50	164,00	15372	7052	0,82	35
					131,00	46,60	5633	2004	0,27	12
12.	С151701-8	Светильники для местного освещения, тип НПО 20-100	шт	9,00	613,00	--	5517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151701-7	Светильники для местного освещения, тип НПО 19-60	шт	20,00	588,00	--	11760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151701-9	Светильники для местного освещения, тип НПО 16-60	шт	13,00	532,00	--	6916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151701-8 8	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	1,00	157,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-596 -3	Установка прожектора	шт	4,00	960,40	36,40	3842	146	3,00	12
					502,00	4,20	2008	17	0,02	0
17.	С151703-1 9	Стоимость прожектора	шт	4,00	13600,00	--	54400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Стоимость лампы ДНаТ 250	шт	4,00	397,27	--	1589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151706-7 9	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	862,00	99,00	--	85338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	72,00	101,00	--	7272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	934,00	14,00	--	13076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	9,00	49,00	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	33,00	33,00	--	1089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	2,00	561,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151706-29	Лампы накаливания Б-12-40	шт	2,00	17,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	98,00	34,70	--	3401	--	0,19	18
					29,48	--	2889	--	--	--
27.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	98,00	96,00	--	9408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	55,00	35,40	--	1947	--	0,19	10
					29,48	--	1621	--	--	--
29.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	55,00	156,00	--	8580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	45,00	45,74	--	2058	--	0,20	9
					31,05	--	1397	--	--	--
31.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	45,00	182,00	--	8190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,09	16100,00	--	1417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	4,00	199,08	6,30	796	25	0,48	2
					76,05	2,50	304	10	0,01	0
48.	С151701-33	Стоимость бра	шт	4,00	543,00	--	2172	--	--	--
77.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	32,00	34,70	--	1110	--	0,19	6
					29,48	--	943	--	--	--
78.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	32,00	96,00	--	3072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Электромонтажные работы 1645730
смета2-1-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телефонизация смета 2-1-6								
1.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	272,00	43,80	--	11914	--	0,15	41
					24,50	--	6664	--	--	--
2.	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	0,27	2980,00	--	811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	25,00	27,70	2,10	692	52	0,10	3
					19,70	0,50	492	13	0,00	0
4.	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,03	52800,00	--	1346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	15,00	170,10	15,30	2552	230	0,09	1
					15,80	3,20	237	48	0,02	0
6.	СПрайс	Стоимость кабельного канала	шт	15,00	26,67	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25мм в готовые борозды	м	3,00	36,51	--	110	--	0,16	0
					26,33	--	79	--	--	--
8.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	0,30	777,00	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	шт	7,00	107,30	--	751	--	1,00	7
					99,00	--	693	--	--	--
10.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151802-23	Розетка телефонная	шт	6,00	179,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0109-24-1	Монтаж м/консрукции креплений	т	0,01	13864,97	4022,39	128	37	56,50	1
					9090,00	1071,86	84	10	3,81	0
13.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	СПрайс	Телефонный аппарат	шт	6,00	1377,17	--	8263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизация смета 2-1-6								29364
		Раздел: Звонковая сигнализация								
15.	Ц0110-349 -5	Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	4,00	181,60	--	726	--	1,00	4
					171,00	--	684	--	--	--
16.	СПрайс	Стоимость звонка громкого боя	шт	4,00	4078,03	--	16312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до10 мм2	м	104,00	26,92	--	2800	--	0,15	16
					24,75	--	2574	--	--	--
18.	С151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,11	24900,00	--	2667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У194	шт	4,00	509,00	--	2036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	45,74	--	46	--	0,20	0
					31,05	--	31	--	--	--
21.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1,00	182,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1,00	34,20	1,20	34	1	0,14	0
					23,20	0,20	23	--	0,00	0
23.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	0,10	777,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	1,00	45,00	6,70	45	7	0,19	0
					32,20	1,60	32	2	0,01	0
		Итого по разделу: Звонковая сигнализация								24926
29.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	0,10	777,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	1,00	45,00	6,70	45	7	0,19	0
					32,20	1,60	32	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Ц0110-694 -1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 стене	шт	1,00	589,30	--	589	--	3,00	3
					581,00	--	581	--	--	--
33.	СПрайс	Стоимость часов электрических	шт	4,00	1922,95	--	7692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрочасофикация								15901
		Раздел: Автоматическая пожарная сигнализация смета2-1-7 ==========								
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
2.	СПрайс	Приемно-контрольный "Гранит-8"	шт	1,00	7252,97	--	7253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-121 -1	Установка аккумулятора	шт	1,00	307,70	--	308	--	2,00	2
					277,00	--	277	--	--	--
4.	СПрайс	Стоимость аккумулятора	шт	1,00	1087,18	--	1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-683 -14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	шт	2,00	2229,00	--	4458	--	14,00	28
					1782,00	--	3564	--	--	--
6.	СПрайс	Сирена сигнальная LD-96	шт	2,00	427,54	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	50,00	369,90	1,60	18495	80	2,00	100
					347,00	--	17350	--	--	--
8.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	50,00	641,32	--	32066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	21,00	153,50	--	3224	--	1,00	21
					144,00	--	3024	--	--	--
10.	СПрайс	Стоимость теплового излучателя ИП103-3	шт	21,00	86,53	--	1817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Ц0110-695 -2	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной	шт	3,00	422,70	--	1268	--	2,00	6
					353,00	--	1059	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Ц0110-668-3	Установка ручного извещателя	шт	9,00	457,50	1,60	4118	14	2,00	18
					437,00	--	3933	--	--	--
12.	СПрайс	Стоимость ручного извещателя ИПР315-25	шт	9,00	493,71	--	4443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-198-6	Оборудование станции АМТС-3: табло сигнализации общестанционной	табло	11,00	102,20	--	1124	--	0,58	6
					101,00	--	1111	--	--	--
14.	СПрайс	Световое табло "Выход" для пожарной сигнализации	шт	11,00	458,08	--	5039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	6,00	702,30	--	4214	--	4,00	24
					648,00	--	3888	--	--	--
16.	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	6,00	59,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
18.	СПрайс	Блок питания ББП	шт	1,00	2870,65	--	2871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	200,00	170,10	15,30	34020	3060	0,09	18
					15,80	3,20	3160	640	0,02	4
20.	СПрайс	Стоимость кабельного канала 10х15	м	200,00	45,30	--	9060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	27,70	2,10	5540	420	0,10	20
					19,70	0,50	3940	100	0,00	1
22.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	890,00	66,80	18,10	59452	16109	0,12	107
					20,30	3,80	18067	3382	0,02	20
23.	СПрайс	Стоимость кабеля КСПВ 2х0,5	м	816,00	7,90	--	6448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,04	60500,00	--	2468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Стоимость кабеля ШВВП 2х0,75	м	255,00	25,92	--	6608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Автоматическая пожарная сигнализация смета2-1-7 221336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проводное вещаниесмета2-1-7								
26.	Ц0110-682 -2	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 10	шт	1,00	1159,00	--	1159	--	7,00	7
					1107,00	--	1107	--	--	--
27.	СПрайс	Прибор для трансляции речевых сообщений "Рокот"	шт	1,00	3053,88	--	3054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
29.	СПрайс	Блок питания ББП	шт	1,00	2870,65	--	2871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-347 -1	Динамик	шт	7,00	529,00	--	3703	--	3,00	21
					477,00	--	3339	--	--	--
31.	СПрайс	Стоимость динамика настенного 3W	шт	7,00	1082,15	--	7575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	7,00	62,70	0,20	439	1	0,34	2
					57,80	0,10	405	1	0,00	0
33.	С151801-1 45	Стоимость розетки РПВ-2	шт	7,00	68,00	--	476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	390,00	43,80	--	17082	--	0,15	59
					24,50	--	9555	--	--	--
35.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					49,50	18,30	495	183	0,11	1
36.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	27,70	2,10	277	21	0,10	1
					19,70	0,50	197	5	0,00	0
37.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	1,00	999,00	--	999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151607-2 96	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,41	6470,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Ц0110-99-7	Усилитель	шт	1,00	1938,70	--	1939	--	12,00	12
					1843,00	--	1843	--	--	--
40.	СПрайс	Стоимость усилителя А60	шт	1,00	26082,50	--	26083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-349-7	Микрофон	шт	1,00	107,30	--	107	--	1,00	1
					99,00	--	99	--	--	--
42.	СПрайс	Стоимость микрофона	шт	1,00	7477,91	--	7478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проводное вещаниесмета2-1-7								78880
		Раздел: Смета3-1-2								
7.	Е0118-13-4	Установка насосов подпиточных	1насос	2,00	7047,58	635,50	14095	1271	26,16	52
					4495,95	238,70	8992	477	1,16	2
8.	Спрайс	Стоимость насоса СН2-30	шт	2,00	17983,73	--	35967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета3-1-2								50063
		Раздел: Электрическое освещение смета3-1-4								
1.	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды	шт	6,00	357,50	164,00	2145	984	0,82	5
					131,00	46,60	786	280	0,27	2
2.	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП09-1х200	шт	6,00	762,00	--	4572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	шт	1,00	216,30	120,00	216	120	0,41	0
					65,00	34,40	65	34	0,20	0
4.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	1,00	157,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1,00	443,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-200	шт	6,00	49,00	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	1,00	33,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 1	С151706-5	Лампы накаливания В36-60	шт	1,00	17,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрическое освещение смета3-1-4 ==========								7877
		Раздел: Смета4-1 ==========								
85. -5	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	5,00	70,70	17,10	354	85	0,31	2
					47,30	4,20	236	21	0,02	0
		Итого по разделу: Смета4-1								354
		Раздел: СЕТИ СВЯЗИ смета5-1 ==========								
1. 6	Е0101-13-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6196,17	46,51	44,35	288174	274791	0,02	93
					2,16	17,03	13384	105508	0,07	426
2. -3	Е0101-164	Разработка грунта 3 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	191,63	467,10	--	89510	--	2,98	570
					467,10	--	89510	--	--	--
3. 3	Е0101-27-	Засыпка траншей бульдозерами мо щностью 59	м3	4790,85	7,57	7,57	36280	36280	--	--
					--	2,46	--	11779	0,01	45
4. -3	Е0101-166	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	1596,95	167,18	--	266978	--	1,21	1932
					167,18	--	266978	--	--	--
5. -2	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4790,85	25,65	5,38	122867	25757	0,13	618
					20,27	--	97111	--	--	--
6. 2	Е0122-46-	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	8,00	2096,88	560,65	16775	4485	2,05	16
					371,25	359,23	2970	2874	1,16	9
7. -1	Е0134-103	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	3,50	621603,38	--	2176233	--	133,00	466
					20790,00	--	72786	--	--	--
8. -1	Ц0110-890	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса до 1 кг	км	3,50	38387,00	11520,00	134393	40332	114,00	399
					18090,00	2362,98	63333	8273	13,71	48
9. -1	Ц0110-867	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	км	0,11	14832,30	10420,00	1557	1094	26,00	3
					4365,00	2474,96	458	260	14,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С151604-1 00	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	3,68	52800,00	--	194304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	117,21	38,62	37,22	4526	4362	0,01	1
					1,40	11,27	164	1321	0,04	5
12.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	97,25	63,86	60,39	6210	5873	0,02	2
					3,47	18,60	337	1809	0,07	7
13.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	189,64	45,00	--	8534	--	0,19	36
					9,00	--	1707	--	--	--
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
14.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группыручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,64	467,10	--	3102	--	2,98	20
					467,10	--	3102	--	--	--
15.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	30,96	167,18	--	5176	--	1,21	37
					167,18	--	5176	--	--	--
16.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	92,89	7,57	7,57	703	703	--	--
					--	2,46	--	228	0,01	1
17.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	92,89	25,65	5,38	2382	499	0,13	12
					20,27	--	1883	--	--	--
18.	Е0134-106 -3	Устройство колодцев железобетонных колодец сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3		1,00	1276,84	653,59	1277	654	3,43	3
					623,25	165,82	623	166	0,67	1
19.	Е0134-106 -4	Устройство колодцев железобетонных колодец сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2		43,00	1120,05	575,54	48162	24748	3,01	129
					544,50	146,03	23414	6279	0,59	25
20.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	28,72	19700,00	--	565784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С131104-5	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации тяжелого типа Т	шт	44,00	16500,00	--	726000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-891 -8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт	44,00	178,80	31,80	7867	1399	0,20	9
					36,00	6,80	1584	299	0,04	2
23.	СПрайс	Стоимость консоли КЧ-44	шт	44,00	92,32	--	4062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0134-108 -3	Установка кронштейна	шт	88,00	733,75	--	64570	--	0,82	72
					144,00	--	12672	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С11071-3	Болт консольный	100шт	0,44	7120,00	--	3133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Стоимость серьги	шт	88,00	132,73	--	11680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	38,90	408,11	169,61	15876	6598	1,55	60
					238,50	4,07	9278	158	0,01	1
28.	С01031-А2-6-1	Погрузка афсальта строительного при автомобильных перевозках	т	70,02	27,10	--	1898	--	0,11	8
					5,42	--	380	--	--	--
29.	С010333-А-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	70,02	45,00	--	3151	--	0,19	13
					9,00	--	630	--	--	--
30.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	486,00	232,89	17,83	113183	8663	0,04	20
					6,41	5,07	3115	2463	0,02	9
31.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	486,00	456,58	15,35	221898	7461	0,03	16
					5,94	5,06	2887	2459	0,02	9
32.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	486,00	582,87	15,35	283275	7461	0,03	16
					5,94	5,06	2887	2459	0,02	9
33.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-972,00	69,96	--	-67999	--	0,00	-0
					0,01	--	-10	--	--	--

Итого по разделу: СЕТИ СВЯЗИ смета5-1 5361521

Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ смета6-1

1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	164,35	29,64	28,03	4871	4606	0,01	2
					1,61	7,06	265	1160	0,02	4
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	63,62	42,21	40,26	2686	2561	0,01	1
					--	--	--	--	--	--
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,86	10,92	118	695	0,04	2
3.	С010333-А-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	124,60	45,00	--	5607	--	0,19	24
					9,00	--	1121	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,05	467,10	--	3293	--	2,98	21
					467,10	--	3293	--	--	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	128,55	7,57	7,57	973	973	--	--
					--	2,46	--	316	0,01	1
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	42,85	167,18	--	7164	--	1,21	52
					167,18	--	7164	--	--	--
7.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	128,55	25,65	5,38	3297	691	0,13	17
					20,27	--	2606	--	--	--
8.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,12	171009,73	52482,23	21205	6508	494,00	61
					91125,00	17035,50	11300	2112	88,49	11
9.	С130801-6-6	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-100 мм	м	124,00	1394,00	--	172856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32-50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,12	138347,21	46381,71	17155	5751	424,00	53
					76050,00	17015,25	9430	2110	88,37	11
11.	С130801-6-2	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-50 мм	м	62,00	600,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130801-6-0	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-32 мм	м	62,00	404,00	--	25048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	4,00	11235,31	670,31	44941	2681	3,11	12
					580,50	158,85	2322	635	0,66	3
14.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 32-50 мм	шт	4,00	5320,13	56,38	21281	226	2,80	11
					522,00	9,00	2088	36	0,04	0
15.	С12021-26-2	Опоры скользящие	т	0,08	107900,00	--	8664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12021-26-3	Опоры неподвижные	т	0,01	107900,00	--	1349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальныхдиаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1317,43	664,93	2635	1330	3,05	6
					558,00	156,60	1116	313	0,65	1
18.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальныхдиаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	758,61	389,61	759	390	1,73	2
					317,25	93,15	317	93	0,38	0
20.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15с12п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	623,00	--	623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	25,00	502,00	--	12550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы и компенсаторы диам. 100 мм	км	0,15	232335,64	23876,89	34850	3582	161,00	24
					27900,00	9020,25	4185	1353	44,05	7
24.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы и компенсаторы диам. 50 мм	км	0,15	147905,62	23407,87	22186	3511	159,00	24
					27900,00	8842,50	4185	1326	43,19	6
25.	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов и компенсаторов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40мм	м	150,00	121,84	11,17	18276	1676	0,40	60
					67,73	4,28	10160	642	0,02	3
26.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	75,00	103,45	8,47	7759	635	0,33	25
					55,13	3,15	4135	236	0,02	1
27.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	75,00	81,81	5,47	6136	410	0,24	18
					40,95	2,03	3071	152	0,01	1
28.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральнойваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	4,40	3360,00	--	14784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 32 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	150,00	114,31	6,39	17147	958	0,19	29
					29,93	2,48	4490	372	0,01	2
30.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	150,00	150,76	9,01	22614	1352	0,27	41
					42,75	3,38	6412	507	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистойпосыпкой РКК-350Б	м2	135,00	89,00 ---	-- --	12015 ---	-- --	-- --	-- --
32.	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощиасбестоцементных муфт	км	0,01	596733,15 53550,00	2029,45 767,25	4774 428	16 6	314,00 3,75	3 0
33.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	11,30	1722,20 112,50	97,07 36,00	19461 1271	1097 407	0,78 0,18	9 2
34.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов, углов поворота одноячейковых перекрываемых илиопирающихся на плиты	м3	36,22	1986,57 567,00	564,43 195,49	71954 20537	20444 7081	3,33 0,75	121 27
35.	С143018-1 42	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	26,40	17900,00 ---	-- --	472560 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	0,38	19300,00 ---	-- --	7334 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С143018-6 8	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	8,80	18600,00 ---	-- --	163680 ---	-- --	-- --	-- --
38.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,16	18900,00 ---	-- --	3024 ---	-- --	-- --	-- --
39.	С143015-3 1	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные , длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	0,09	18600,00 ---	-- --	1674 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С143018-1 45	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,39	17900,00 ---	-- --	6945 ---	-- --	-- --	-- --
40.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	8,68	1986,57 567,00	564,43 195,49	17243 4922	4899 1697	3,33 0,75	29 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	0,68	19300,00	--	13124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-1 42	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22, 5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	5,04	17900,00	--	90216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,60	18900,00	--	49140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143015-3 1	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	0,36	18600,00	--	6696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	1,60	11464,18	954,99	18343	1528	6,51	10
					1075,50	330,44	1721	529	1,34	2
47.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,30	10946,53	954,99	3284	286	6,51	2
					1075,50	330,44	323	99	1,34	0
48.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	87	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,01	50000,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0109-18-1	Монтаж м/конструкции балок	т	0,04	7285,83	3593,45	282	139	14,30	1
					2385,00	971,06	92	38	3,51	0
51.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	69100,00	--	2785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0109-16-1	Монтаж м/конструкции плит	т	0,12	14656,27	8484,89	1770	1025	20,50	2
					3757,50	2253,58	454	272	7,94	1
53.	С12021-11 5	Стоимость м/конструкции плит	т	0,12	113400,00	--	13699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	E0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	6,60	20,47	0,02	135	--	0,02	0
					4,39	--	29	--	--	--
55.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,01	17355,76	2191,28	152	19	73,60	1
					12555,00	101,25	110	1	0,49	0
56.	C12021-13 2	Стоимость м/конструкций опор трубопровода	т	0,01	161100,00	--	1406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	C11011-56	Болты строительные с гайками, с шес тигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	E0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	0,52	20,47	0,02	11	--	0,02	0
					4,39	--	2	--	--	--
59.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытийбиз литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,60	54,76	--	88	--	0,14	0
					24,75	--	40	--	--	--
60.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,87	29,64	28,03	470	445	0,01	0
					1,61	7,06	26	112	0,02	0
61.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3	13,01	42,21	40,26	549	524	0,01	0
					1,86	10,92	24	142	0,04	0
62.	C010333-A 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	25,37	45,00	--	1142	--	0,19	5
					9,00	--	228	--	--	--
63.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,89	389,25	--	346	--	2,48	2
					389,25	--	346	--	--	--
64.	E0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	12,57	7,57	7,57	95	95	--	--
					--	2,46	--	31	0,01	0
65.	E0101-166-3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м3	4,19	167,18	--	700	--	1,21	5
					167,18	--	700	--	--	--
66.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	12,57	25,65	5,38	322	68	0,13	2
					20,27	--	255	--	--	--
67.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,53	7940,17	66,01	12148	101	1,35	2
					195,75	24,93	299	38	0,12	0
68.	E0106-25-1	Устройство камер из монолитного жебезобетона	м3	5,60	15145,43	437,73	84814	2451	21,80	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3892,50	165,35	21798	926	0,81	5
69.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,05	52900,00	--	2433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,81	18200,00	--	14742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С143018-42	Кольца горловин колодцев марки К-7-10	шт	2,00	3190,00	--	6380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	1,92	11464,18	954,99	22011	1834	6,51	12
					1075,50	330,44	2065	634	1,34	3
77.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: сетка С-2	т	0,02	41200,00	--	890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0109-53-2	Монтаж м/конструкции балок	т	0,16	9850,48	1162,95	1580	187	46,60	7
					7357,50	108,00	1180	17	0,53	0
79.	С12021-121	Стоимость м/конструкции балок	т	0,16	102100,00	--	16377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ЭП-140	м2	4,65	81,40	0,05	379	--	0,01	0
					2,77	0,02	13	--	0,00	0
81.	Е0107-57-1	Устройство деформационных швов	м	21,00	38,15	0,18	801	4	0,06	1
					10,60	0,07	223	1	0,00	0
82.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,91	25130,74	1879,87	22869	1711	8,86	8
					1435,50	538,43	1306	490	2,06	2
83.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3989	13	198,00	8
					33075,00	114,75	1404	5	0,56	0
85.	C12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,79	29,64	28,03	201	190	0,01	0
					1,61	7,06	11	48	0,02	0
87.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,21	467,10	--	98	--	2,98	1
					467,10	--	98	--	--	--
88.	E0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	4,63	6,48	6,48	30	30	--	--
					--	2,10	--	10	0,01	0
89.	E0101-166-3	Засыпка вручную в грунтах 3 группы	м 3	1,55	167,18	--	259	--	1,21	2
					167,18	--	259	--	--	--
90.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4,63	25,65	5,38	119	25	0,13	1
					20,27	--	94	--	--	--
91.	E0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта 3 группы	м3	0,82	167,18	--	137	--	1,21	1
					167,18	--	137	--	--	--
92.	E0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	0,40	1722,20	97,07	689	39	0,78	0
					112,50	36,00	45	14	0,18	0
93.	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов, углов поворота одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,41	1986,57	564,43	822	234	3,33	1
					567,00	195,49	235	81	0,75	0
94.	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	0,26	19300,00	--	5095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	C143018-6-7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,11	18900,00	--	2079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	C143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,04	17900,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	212117,21	46381,71	3182	696	424,00	6
					76050,00	17015,25	1141	255	88,37	1
98.	С130801-4 5	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоинкованных труб с гильзами, d-50 мм	м	15,00	529,00	--	7935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 25 мм	км	0,02	147905,62	23407,87	2219	351	159,00	2
					27900,00	8842,50	418	133	43,19	1
100.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	15,00	221,01	5,31	3315	80	0,24	4
					40,28	2,03	604	30	0,01	0
101.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 25 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	15,00	114,31	6,39	1715	96	0,19	3
					29,93	2,48	449	37	0,01	0
102.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	128,00	89,00	--	11392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ смета6-1 1833192

Раздел: Колодец-жироуловитель №10 смета6-2

53.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,25	666,01	24,55	4831	178	0,26	2
					39,83	9,20	289	67	0,04	0
54.	Е0106-1-1	Устройство основания колодца	м3	0,67	7940,17	66,01	5320	44	1,35	1
					195,75	24,93	131	17	0,12	0
55.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	2,10	25452,40	1152,38	53450	2420	8,06	17
					1350,23	431,55	2835	906	2,11	4
56.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,77	78,00	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция стенок колодца	м2	15,07	245,44	3,82	3699	58	0,21	3
					37,35	1,44	563	22	0,01	0
58.	Е0109-53-2	Монтаж металлических конструкций	т	0,02	9850,48	1162,95	174	21	46,60	1
					7357,50	108,00	130	2	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С12021-25 2	Металлические конструкции	т	0,02	138400,00 ---	-- --	2548 ---	-- --	-- ---	-- --
60.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,51	21,80 5,81	0,05 0,02	11 3	-- --	0,03 0,00	0 0
61.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,03	31,50 4,16	0,02 --	32 4	-- --	0,02 ---	0 --
62.	Е0110-9-2	Устройство перегородок деревянных	м2	2,51	834,73 178,20	14,05 5,31	2093 447	35 13	1,19 0,03	3 0
63.	Е0115-61- 1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	15,70	134,45 117,00	3,39 0,72	2111 1837	53 11	0,65 0,05	10 1
64.	Е0106-36- 4	Железнение поверхности	м2	15,70	60,48 51,30	0,23 0,09	950 805	4 1	0,29 0,00	5 0
65.	Е0113-24- 1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	102,96	131,47 8,08	0,12 0,05	13536 832	12 5	0,04 0,00	4 0
66.	Е0127-26- 1	Устройство основания отмостки щебнем	м2	114,00	329,37 6,01	34,29 8,79	37548 685	3909 1003	0,04 0,03	5 3
67.	Е0106-1-1	Устройство отмостки бетоном	м3	0,55	8582,77 195,75	66,01 24,93	4721 108	36 14	1,35 0,12	1 0
68.	Е0122-47- 7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	21,50	548,34 176,18	0,99 0,38	11789 3788	21 8	1,00 0,00	22 0
69.	Е0122-14- 10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,021	071733,23 63225,00	154581,10 58394,25	23042 1359	3323 1255	368,00 285,20	8 6
70.	С130810-1 40	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	2,00	1290,00 ---	-- --	2580 ---	-- --	-- ---	-- --
71.	С130810-1 62	Патрубок д.150мм	т	0,06	126700,00 ---	-- --	7095 ---	-- --	-- ---	-- --
72.	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,001	055350,34 66600,00	1969,36 744,75	3166 200	6 2	397,00 3,63	1 0

Итого по разделу: Колодец-жироуловитель №10 178913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Насосные станции смета6-3								
1.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	409,73	42,21	40,26	17296	16496	0,01	5
					1,86	10,92	762	4474	0,04	15
2.	E0101-163-3	Доработка грунта вручную	м3	12,67	558,00	--	7071	--	3,37	43
					558,00	--	7071	--	--	--
3.	C010333-A10-2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в отвал, расстояние перевозки 10 км	т	152,06	95,50	--	14522	--	0,40	61
					19,10	--	2904	--	--	--
4.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	84,48	3,80	3,24	321	274	0,00	0
					0,48	1,12	41	95	0,00	0
5.	E0101-138-8	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	132,00	86,93	52,60	11475	6944	0,11	15
					15,64	17,92	2064	2365	0,07	9
6.	E0101-145-6	Планировка дна котлована вручную	м2	132,00	25,65	--	3386	--	0,16	22
					25,65	--	3386	--	--	--
7.	E0101-27-2	Обратная засыпка бульдозером	м3	331,16	6,48	6,48	2146	2146	--	--
					--	2,10	--	697	0,01	3
8.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	6,76	167,18	--	1130	--	1,21	8
					167,18	--	1130	--	--	--
9.	E0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическимитрамбовками	м3	337,92	21,55	4,52	7281	1526	0,11	36
					17,03	--	5755	--	--	--
10.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	м2	100,00	424,71	33,28	42471	3328	0,03	3
					5,00	11,49	500	1149	0,04	4
11.	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	100,00	651,13	20,10	65113	2010	0,06	6
					9,20	5,41	920	541	0,02	2
12.	E0106-1-1 7	Устройство фундаментных плит железобетонных монолитных	м3	12,60	9064,62	367,51	114214	4631	2,37	30
					357,75	138,83	4508	1749	0,68	9
13.	E0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,00	211,49	9,95	6345	298	0,36	11
					52,20	3,74	1566	112	0,02	1
14.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	8,43	34494,04	1879,87	290923	15855	8,86	75
					1435,50	538,43	12107	4541	2,06	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0107-20-3	Установка скоб ходовых	1т	0,06	175710,10	1826,10	11386	118	42,70	3
					8100,00	690,75	525	45	3,37	0
16.	Е0110-50-1	Устройство деревяной крышки для люка	м2	8,79	1383,55	35,45	12164	312	0,34	3
					51,75	13,17	455	116	0,06	1
17.	Е0110-54-3	Антисептирование деревянных конструкций	м2	17,58	101,55	0,35	1786	6	0,07	1
					11,12	0,14	196	2	0,00	0
18.	Е0123-22-1	Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диам. 100 мм	м	2,40	217,15	2,88	521	7	0,12	0
					19,73	1,08	47	3	0,01	0
19.	Е0122-33-5	Монтаж сальников диаметром150 мм	т	0,11	247994,13	49389,75	27478	5472	312,70	35
					62775,00	18657,00	6955	2067	91,12	10
20.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	4,00	2017,57	1,57	8070	6	2,36	9
					393,75	--	1575	--	--	--
21.	Е0107-20-3	Монтаж соединительных элементов	т	0,15	175710,10	1826,10	26146	272	42,70	6
					8100,00	690,75	1205	103	3,37	1
22.	Е0106-3-1	Устройство замка из бетона В15	м3	1,20	9894,91	260,48	11874	313	3,94	5
					614,25	89,46	737	107	0,35	0
23.	Е0108-4-7	Наружная гидроизоляция битумная в 2 слоя по бетонной поверхностей колодца	м2	73,20	245,44	3,82	17966	280	0,21	16
					37,35	1,44	2734	105	0,01	1
24.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума	т	0,01	26143,30	1166,54	383	17	5,07	0
					1284,75	574,87	19	8	2,69	0
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,25	21,80	0,05	115	--	0,03	0
					5,81	0,02	31	--	0,00	0
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	10,51	31,50	0,02	331	--	0,02	0
					4,16	--	44	--	--	--
27.	Е0106-1-2	Устройство фундаментов под металлическую раму МР-1	м3	0,14	9922,94	98,32	1389	14	4,41	1
					695,25	37,15	97	5	0,18	0
28.	Е0109-34-5	Монтаж металлической рамы МР-1	т	0,22	9751,19	2162,21	2114	469	17,30	4
					3015,00	415,31	654	90	1,56	0
29.	С12021-23-7	Металлические конструкции металлической рамы МР-1	т	0,23	154400,00	--	34816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,29	21,80	0,05	137	--	0,03	0
					5,81	0,02	37	--	0,00	0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	12,58	31,50	0,02	396	--	0,02	0
					4,16	--	52	--	--	--
32.	Е0112-7-2	Устройство покрытий из асбестоцементных листов с устройством каркаса из деревянных брусков	м2	4,00	592,88	7,95	2372	32	0,42	2
					66,60	2,97	266	12	0,01	0
33.	Е0110-54-3	Антисептирование деревянных конструкций	м2	8,00	101,55	0,35	812	3	0,07	1
					11,12	0,14	89	1	0,00	0
34.	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	шт	2,00	1759,00	86,00	3518	172	2,00	4
					338,00	20,30	676	41	0,12	0
35.	СПрайс	Стоимость СУз-40	шт	2,00	22399,88	--	44800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Насосные станции смета6-3 792267

Раздел: Устройство колодца смета6-4-2

1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	5,00	35,57	33,63	178	168	0,01	0
					1,93	8,47	10	42	0,03	0
2.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,80	7,57	7,57	29	29	--	--
					--	2,46	--	9	0,01	0
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,80	25,65	5,38	97	20	0,13	0
					20,27	--	77	--	--	--
4.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	1,20	19,40	--	23	--	0,12	0
					19,40	--	23	--	--	--
5.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,18	26881,96	1879,87	58603	4098	8,86	19
					1435,50	538,43	3129	1174	2,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 ---	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	7940,17 195,75	66,01 24,93	4367 108	36 14	1,35 0,12	1 0
8.	С12021-26 7	Стоимость м/конструкций лестниц-стремянок	т	0,02	133700,00 ---	-- --	2139 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,005	60300,00 ---	-- --	299 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0107-20-1	Установка заклданых детале й для повышения сейсмостойкости	т	0,0019	89308,57 31950,00	2434,57 920,25	166 59	5 2	170,00 4,49	0 0
11.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	1,40 0,03	3 0
12.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00 ---	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43 126,00	21,43 --	626 504	86 --	0,60 --	2 --
14.	С130809-3 6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	572,00 ---	-- --	2288 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-34-1	Установка сальников	шт	4,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	0,41 0,23	2 1
16.	С130904-3 2	Сальник	шт	4,00	900,00 ---	-- --	3600 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных трубдиам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	3480 2422	529 200	270,00 19,69	13 1
18.	С130806-8 3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	49,80	931,00 ---	-- --	46362 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм			--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,05	285120,61	30429,76	14142	1509	205,00	10
					35550,00	11495,25	1763	570	56,14	3
20.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,05	8287,75	--	411	--	51,50	3
					8032,50	--	398	--	--	--
21.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,90	36,09	0,09	32	--	0,02	0
					4,39	0,05	4	--	0,00	0
22.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,90	20,93	0,02	19	--	0,02	0
					4,14	--	4	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,00	245,44	3,82	1964	31	0,21	2
					37,35	1,44	299	12	0,01	0

Итого по разделу: Устройство колодца смета6-4-2 167210

Раздел: Выгреб смета6-5

5.	Е0101-27-2	Обратная засыпка бульдозером	м3	19,50	6,48	6,48	126	126	--	--
					--	2,10	--	41	0,01	0
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,50	167,18	--	84	--	1,21	1
					167,18	--	84	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическимитрамбовками	м3	20,00	21,55	4,52	431	90	0,11	2
					17,03	--	341	--	--	--
8.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций канализационного выгреба	м3	15,11	15735,57	1945,51	237764	29397	24,04	363
					4313,25	667,73	65173	10089	2,50	38
9.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	64400,00	--	10582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63	68800,00	--	43202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00	--	4683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00	--	9698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	52,05	245,44	3,82	12775	199	0,21	11
					37,35	1,44	1944	75	0,01	0
14.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции внутренних бетонных поверхностей	м2	41,44	121,68	9,38	5042	389	0,24	10
					48,83	3,51	2024	145	0,02	1
15.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов	м2	7,84	1430,38	11,72	11214	92	1,06	8
					171,68	4,39	1346	34	0,02	0
16.	Е0115-14-2	Облицовка по бетонной поверхностикерамическими плитками на цементном растворе стен	м2	33,60	1761,15	2,56	59175	86	2,70	91
					468,00	0,97	15725	33	0,00	0
17.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,01	13711,47	5475,87	70	28	28,90	0
					5040,00	1552,87	26	8	5,46	0
18.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в плите для устройства зонтика	отверст.	1,00	59,11	28,22	59	28	0,18	0
					30,89	10,67	31	11	0,05	0
19.	Е0120-18-2	Установка зонтика	шт	1,00	960,88	5,38	961	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
20.	Е0109-53-2	Монтаж трубы	т	0,01	9850,48	1162,95	54	6	46,60	0
					7357,50	108,00	40	1	0,53	0
21.	С12021-24-5	Металлические конструкции	т	0,01	172800,00	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	1,64	31,99	0,05	52	--	0,02	0
					4,41	0,02	7	--	0,00	0
23.	Е0113-26-8К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	1,64	353,72	0,48	579	1	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХС-710 в 4-раза			11,08	0,20	18	--	0,00	0
24.	Е0107-31-1	Установка горловины емкости	м3	0,33	2805,26	1856,11	926	613	4,93	2
					812,93	597,97	268	197	2,37	1
25.	С143018-4 КЦ-10-9 4		шт	1,00	4810,00	--	4810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143018-4 КР-10 1		шт	1,00	1820,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0123-24-1	Установка люка "Т"	шт	1,00	13682,59	35,42	13683	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
28.	Е0106-1-1	Устройство отмостки бетоном вокруг зонтика	м3	0,06	8582,77	66,01	515	4	1,35	0
					195,75	24,93	12	1	0,12	0
		Итого по разделу: Выгреб смета6-5								419248
		Раздел: Проезд /тип-1/								
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2132,50	470,95	15,35	1004300	32737	0,03	72
					5,94	5,06	12667	10790	0,02	38
8.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2132,5	583,91	15,35	1245189	32737	0,03	72
					5,94	5,06	12667	10790	0,02	38
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	710,00	592,92	6,63	420977	4708	0,70	496
					108,68	1,76	77163	1247	0,01	4
10.	С143003-1 0	Камни бетонные бортовые М-400	м3	28,40	26000,00	--	738400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		МИНИ-Футбольное поле								
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1850,00	21,55	4,52	39860	8355	0,11	200
					17,03	--	31506	--	--	--
12.	Е0101-151 -1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений	м	6500,00	29,85	0,02	194025	130	0,16	1060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,18	--	150670	--	--	--
13.	С01031-А8 -1	Погрузка дерна при автомобильных перевозках	т	350,00	114,30	114,30	40005	40005	--	--
					--	80,01	--	28004	0,46	162
14.	С01031-А8 -2	Разгрузка дерна при автомобильных перевозках	т	350,00	100,00	100,00	35000	35000	--	--
					--	70,00	--	24500	0,41	142
15.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	350,00	45,00	45,00	15750	15750	--	--
					--	9,00	--	3150	0,19	66
16.	Е0147-35-1	Заготовка дерна вручную	м2	1850,00	74,70	--	138195	--	0,54	1006
					74,70	--	138195	--	--	--
		Итого по разделу: Проезд /тип-1/								3784896
		Раздел: Беговые дорожки (общей площадью 1758 м2)								
25.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	7,68	25300,00	--	194304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Беговые дорожки (общей площадью 1758 м2)								194304
		Раздел: Территория водозабора								
26.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	800,00	19,95	15,58	15960	12464	0,01	7
					1,03	5,50	824	4400	0,03	21
27.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	96,00	1803,48	73,75	173134	7080	0,14	14
					21,38	11,67	2052	1120	0,04	4
28.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	760,00	470,95	15,35	357922	11667	0,03	26
					5,94	5,06	4514	3846	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	760,00	583,91	15,35	443772	11667	0,03	26
					5,94	5,06	4514	3846	0,02	13
30.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней придругих видах покрытий	м	410,00	592,92	6,63	243099	2719	0,70	286
					108,68	1,76	44559	720	0,01	3
31.	С143003-1-0	Камни бетонные бортовые М-400	м3	16,40	26000,00	--	426400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1580,00	232,89	17,83	367962	28164	0,04	66
					6,41	5,07	10128	8007	0,02	29
		Итого по разделу: Территория водозабора								2028249
		Раздел: Посадка деревьев- саженцев								
33.	Е0147-6-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной землидо 50%, размеры 0,5х0,4 м	яма	170,00	221,85	--	37714	--	1,54	262
					221,85	--	37714	--	--	--
34.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	170,00	424,69	163,33	72197	27766	1,25	213
					220,50	40,14	37485	6824	0,17	28
35.	СПРАЙС	Клен	шт	40,00	1566,00	--	62640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПРАЙС	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м	шт	40,00	5587,00	--	223480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПРАЙС	Пихта	шт	30,00	1524,00	--	45720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС	1693	шт	20,00	1693,00	--	33860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Спрайс	Розы	шт	50,00	550,00	--	27500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Посадка деревьев- саженцев								503111
		Раздел: Газон								
40.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2585,00	58,28	--	150654	--	0,40	1034
					58,28	--	150654	--	--	--
41.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2585,00	8,71	--	22515	--	0,05	136
					8,21	--	21223	--	--	--
42.	СПрайс	Сортосмесь "Спорт"	кг	51,37	504,00	--	25890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		МАФЫ								
43.	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	17302,54	366,64	34605	733	20,00	40
					3349,50	118,44	6699	237	0,58	1
44.	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	16910,17	24,98	33820	50	9,70	19
					1667,09	7,48	3334	15	0,03	0
45.	У1-50-9	Флагшток типа II, строительные работы	флагшток	1,00	5041,98	143,34	5042	143	4,30	4
					709,50	33,84	710	34	0,17	0
46.	У1-50-10	Флагшток типа II, монтаж металлоконструкций	флагшток	1,00	22850,63	36,22	22851	36	22,00	22
					3744,61	11,22	3745	11	0,04	0
47.	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	стойка	2,00	14786,34	1757,88	29573	3516	14,00	28
					2277,00	575,28	4554	1151	2,80	6
48.	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	27662,17	43,09	55324	86	26,00	52
					4527,38	13,09	9055	26	0,05	0
49.	У1-12-8	Стойки волейбольные, строительные работы	стойка	2,00	18942,15	427,53	37884	855	5,30	11
					874,50	109,98	1749	220	0,54	1
50.	У1-12-9	Стойки волейбольные, монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	14604,61	22,48	29209	45	14,00	28
					2390,63	7,48	4781	15	0,03	0
51.	У1-9-8	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", строительные работы	комплекс	1,00	2998,67	61,55	2999	62	6,60	7
					1092,30	14,10	1092	14	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	У1-9-9	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", монтаж металлоконструкций	комплекс	1,00	20127,40	29,35	20127	29	12,00	12
					1986,55	9,35	1987	9	0,04	0
53.	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы	лиана	1,00	4998,85	222,97	4999	223	3,30	3
					537,90	73,32	538	73	0,36	0
54.	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	лиана	1,00	8723,84	13,74	8724	14	7,70	8
					1328,60	3,74	1329	4	0,01	0
55.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	20,00	3064,08	--	61282	--	4,10	82
					679,80	--	13596	--	--	--
56.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	20,00	3005,91	74,49	60118	1490	5,20	104
					864,60	19,74	17292	395	0,10	2
57.	У1-39-3	Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	площадка	1,00	14077,83	46,95	14078	47	8,60	9
					1412,40	14,10	1412	14	0,07	0
58.	СПрайс	Стоимость мусорного контейнера	шт	2,00	14856,82	--	29714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	Сетка для окон в спортзале	м2	153,00	423,27	--	64760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	ССНРК8.02-13-2004	Сетка волейбольная	шт	2,00	1840,00	--	3680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Газон								717849

Раздел: Укрепление откосов
==========

80.	С01031-А8-2	Разгрузка дерна при автомобильных перевозках	т	69,2	100,00	--	6920	--	0,42	50
					20,00	--	2400	--	--	--
81.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	120,00	45,00	--	5400	--	0,19	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			9,00	--	1080	--	--	--
82.	Е0147-35-1	Заготовка дерна вручную	м2	700,00	74,70	--	52290	--	0,54	381
					74,70	--	52290	--	--	--
		Подпорные стены								
83.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,41	218,93	--	965	--	1,54	7
					218,93	--	965	--	--	--
84.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,52	134,10	--	338	--	0,97	2
					134,10	--	338	--	--	--
85.	Е0101-90-2	Планировка грунта вручную 2 группы	м2	1,89	20,27	--	38	--	0,13	0
					20,27	--	38	--	--	--
86.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,94	7940,17	66,01	23344	194	1,35	4
					195,75	24,93	576	73	0,12	0
87.	Е0106-13-3	Устройство железобетонныхподпорных стен	м3	21,00	11852,84	360,48	248910	7570	8,99	189
					1440,00	136,17	30240	2860	0,67	14
88.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,31	64400,00	--	20247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,57	64500,00	--	36894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,26	71100,00	--	18159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	113,40	245,44	3,82	27833	433	0,21	24
					37,35	1,44	4235	163	0,01	1
		Лоток водопроводный								
93.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	166,34	33,67	32,10	5601	5340	0,01	2
					1,57	12,33	261	2050	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
94.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,93	218,93	--	2612	--	1,54	18
					218,93	--	2612	--	--	--
95.	Е0101-166 -2	Обратная засыпка вручную	м3	59,95	134,10	--	8039	--	0,97	58
					134,10	--	8039	--	--	--
96.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	59,95	21,55	4,52	1292	271	0,11	6
					17,03	--	1021	--	--	--
97.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	2660,00	0,28	0,28	748	748	--	--
					--	0,09	--	243	0,00	1
98.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	33,25	297,12	33,87	9879	1126	1,94	65
					263,25	12,47	8753	415	0,06	2
99.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборногобетона	м3	56,53	2699,67	1053,54	152612	59557	3,23	183
					515,25	267,30	29127	15110	1,08	61
100.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидальногосечения	м	665,00	1490,00	--	990850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0130-54-1	Монтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м до 0; 0,9 м	м3	5,50	6589,26	3701,25	36241	20357	11,80	65
					1980,00	962,33	10890	5293	3,29	18
102.	С143019-3 6	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	20,00	2860,00	--	57200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0106-1-1	Устройство бетонных оголовков	м3	1,60	8378,77	66,01	13406	106	1,35	2
					195,75	24,93	313	40	0,12	0
104.	Е0122-33-1	Установка блока смотровых решеток	т	0,12	107786,81	398,18	12934	48	42,10	5
					6750,00	150,75	810	18	0,74	0
		Итого по разделу: Укрепление откосов								1748434
		ИТОГО:					40592248	1220728		23653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3760373	410382		1874
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						310921		
		На общестроительные работы						4325447		
		На металломонтажные работы						28065		
		На сантехнические работы						14217		
		Всего накладных расходов:						4678651		
		Итого с накладными						45270898		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2470398		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						47741296		
		Итого с временными, 1,8 %						48526883		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						49126678		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						49304395		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						49748689		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						97058200		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1941164		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						98999364		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11879924		
		Итого с НДС						110879288		
		Геофизические работы (500730*1,95097+2%+12%)						1116021		
		Всего по акту						***111 995 309***		

Принял: Сдал: