Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство пересечений и примыканий

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 94,128 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 13 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,864 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см м3	11,2	864,08	73,75	9678	826	492	0,14	2				
				21,38	11,67	239	131	133	0,04	-				
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси м2	53,6	256,71	33,28	13760	1784	1175	0,03	2				
				5	11,49	268	616	133	0,04	2				
3	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2) т	0,04	30209,59	339,59	1208	14	7	0,58	-				
				-	140,94	-	6	133	0,58	-				
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	51	384,35	15,35	19602	783	746	0,03	2				
				5,94	5,06	303	258	133	0,02	1				

5	E0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	51	180,58	-	9209	-	3	-	-
				0,04	-	2	-	133	-	-
6	E0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	0,02	30209,59	339,59	604	7	4	0,58	-
				-	140,94	-	3	133	0,58	-
7	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	51	499,79	15,35	25489	783	746	0,03	2
				5,94	5,06	303	258	133	0,02	1
8	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	51	119,1	-	6074	-	1	-	-
				0,02	-	1	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	85625	4196		7
	Тенге	1116	1271		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	85625	-	-	-
Материалы -	Тенге	2125	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2387	-	-
Местные материалы -	Тенге	78188	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3175	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	476	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5328	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	94128	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2864	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	94128	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2864	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство разворотной площадки

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 386,859 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 56 чел.-ч
Сметная заработная плата 12,292 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	45,8	864,08	73,75	39575	3378	2013	0,14	7
		м3		21,38	11,67	979	534	133	0,04	2
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси	218,4	256,71	33,28	56066	7269	4789	0,03	7
		м2		5	11,49	1092	2509	133	0,04	9
3	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2)	0,15	30209,59	339,59	4531	51	28	0,58	-
		т		-	140,94	-	21	133	0,58	-
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	208	384,35	15,35	79944	3193	3043	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1236	1052	133	0,02	4

5	E0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	208	180,58	-	37560	-	11	-	-
				0,04	-	8	-	133	-	-
6	E0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	0,06	30209,59	339,59	1813	20	11	0,58	-
				-	140,94	-	8	133	0,58	-
7	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	208	499,79	15,35	103957	3193	3043	0,03	7
				5,94	5,06	1236	1052	133	0,02	4
8	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	208	119,1	-	24774	-	6	-	-
				0,02	-	4	-	133	-	-
9	E0127-14-2	-Устройство присыпных обочин из грунта м3	8,8	95,48	73,75	840	649	387	0,14	1
				21,38	11,67	188	103	133	0,04	-
10	E0127-63-11	-Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см м2	22	103,32	20,37	2273	448	298	0,03	1
				4,79	5,4	105	119	133	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	351333	18201		30
	Тенге	4848	5399		19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	351333	-	-	-
Материалы -	Тенге	7629	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10247	-	-
Местные материалы -	Тенге	320654	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13629	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2044	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21898	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	386859	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12292	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	386859	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12292	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **«ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.
Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2128,668 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1795 чел.-ч
Сметная заработная плата 315,848 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	1206	19,4	-	23396	-	22695	0,12	148
		м2		19,4	-	23396	-	97	-	-
2	E0101-131-1-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1206	25,61	25,61	30885	30885	10410	-	-
		м3		-	8,9	-	10732	97	0,03	35
3	E0101-131-4-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см (+ до 5 проходов)	1206	14,94	14,94	18020	18020	6128	-	-
	К=4	м3		-	5,24	-	6318	97	0,02	21
4	E0101-162-2-	Устройство основания из ПГС вручную толщиной 15 см	180,9	294,75	-	53320	-	60252	1,89	342
		м3		294,75	-	53320	-	113	-	-
5	C143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	220,7	630	-	139040	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	E0101-134-1-	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	220,7	21,55	4,52	4755	997	3646	0,11	24
		м3		17,03	-	3758	-	97	-	-

7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см с подгрунтовкой жидким битумом м2	1206	369,83	-	446013	-	39699	0,14	174
				24,75	-	29849	-	133	-	-
8	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) м2	1206	117,34	-	141517	-	12768	0,05	56
				7,96	-	9600	-	133	-	-
9	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней (поребрик БР 100.20.08) м	1129	134,94	6,63	152349	7486	165829	0,7	788
				108,68	1,76	122700	1983	133	0,01	7
10	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В15 (М-200) (монолитный бетон фундамента) м3	27,5	5290	-	145475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 м3	18,06	27400	-	494954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-166-2	-Засыпка пазух ПГС вручную м3	33,9	134,1	-	4546	-	5137	0,97	33
				134,1	-	4546	-	113	-	-
13	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	41,36	630	-	26056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0101-134-1	-Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками м3	33,9	21,55	4,52	730	153	560	0,11	4
				17,03	-	577	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1681055	57541			1568
	Тенге	247746	19033			63
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1681055	-	-		-
Материалы -	Тенге	42097	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	266779	-		-
Местные материалы -	Тенге	1333671	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	327122	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		164
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49068	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	120491	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2128668	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1795
Сметная заработная плата -	Тенге	-	315848	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2128668	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1795
Сметная заработная плата -	Тенге	-	315848	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1120,602 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 945 чел.-ч
Сметная заработная плата 166,199 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	614	19,4	-	11912	-	11554	0,12		76	
		м2		19,4	-	11912	-	97	-		-	
2	E0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	614	25,61	25,61	15724	15724	5300	-		-	
		м3		-	8,9	-	5464	97	0,03		18	
3	E0101-131-4 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см (+ до 5 проходов)	614	14,94	14,94	9175	9175	3120	-		-	
		м3		-	5,24	-	3217	97	0,02		11	
4	E0101-162-2	Устройство основания из ПГС вручную толщиной 15 см	92,1	294,75	-	27146	-	30676	1,89		174	
		м3		294,75	-	27146	-	113	-		-	
5	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	112,36	630	-	70788	-	-	-		-	
		м3		-	-	-	-	-	-		-	
6	E0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	112,36	21,55	4,52	2421	507	1856	0,11		12	
		м3		17,03	-	1914	-	97	-		-	

7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см с подгрунтовкой жидким битумом м2	614	369,83	-	227074	-	20211	0,14	88
				24,75	-	15197	-	133	-	-
8	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) м2	614	117,34	-	72049	-	6500	0,05	28
				7,96	-	4887	-	133	-	-
9	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней (поребрик БР 100.20.08) м	614	134,94	6,63	82854	4071	90185	0,7	429
				108,68	1,76	66730	1079	133	0,01	4
10	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В15 (М-200) (монолитный бетон фундамента) м3	15	5290	-	79350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 м3	9,82	27400	-	269178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-166-2	-Засыпка пазух ПГС вручную м3	18,4	134,1	-	2467	-	2788	0,97	18
				134,1	-	2467	-	113	-	-
13	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	22,45	630	-	14142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0101-134-1	-Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками м3	18,4	21,55	4,52	396	83	304	0,11	2
				17,03	-	313	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	884677	29560		827
	Тенге	130566	9759		32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	884677	-	-	-
Материалы -	Тенге	22165	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	140325	-	-
Местные материалы -	Тенге	702385	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	172494	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	86
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25874	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63430	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1120602	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	945
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166199	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1120602	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	945
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166199	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Сметная стоимость 122,955 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 104 чел.-ч
Сметная заработная плата 18,267 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	68	19,4	-	1319	-	1280	0,12	8
		м2		19,4	-	1319	-	97	-	-
2	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	68	25,61	25,61	1741	1741	587	-	-
		м3		-	8,9	-	605	97	0,03	2
3	Е0101-131-4 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см (+ до 5 проходов)	68	14,94	14,94	1016	1016	346	-	-
		м3		-	5,24	-	356	97	0,02	1
4	Е0101-162-2	Устройство основания из ПГС вручную толщиной 15 см	10,2	294,75	-	3006	-	3397	1,89	19
		м3		294,75	-	3006	-	113	-	-
5	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	12,44	630	-	7840	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	12,44	21,55	4,52	268	56	206	0,11	1
		м3		17,03	-	212	-	97	-	-

7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см с подгрунтовкой жидким битумом м2	68	369,83	-	25148	-	2238	0,14	10
				24,75	-	1683	-	133	-	-
8	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) м2	68	117,34	-	7979	-	720	0,05	3
				7,96	-	541	-	133	-	-
9	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней (поребрик БР 100.20.08) м	67	134,94	6,63	9041	444	9841	0,7	47
				108,68	1,76	7282	118	133	0,01	-
10	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В15 (М-200) (монолитный бетон фундамента) м3	1,6	5290	-	8464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 м3	1,07	27400	-	29373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-166-2	-Засыпка пазух ПГС вручную м3	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
13	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	2,44	630	-	1537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0101-134-1	-Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками м3	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	-
				17,03	-	34	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			97045	3267			91
			Тенге			14346	1079			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97045	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2436	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15425	-		-
	Местные материалы -		Тенге			76996	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18950	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2843	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6960	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	122955	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	104
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18267	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	122955	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	104
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18267	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО КазНИиПИ «Дортранс»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Сметная стоимость 549,577 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 464 чел.-ч
Сметная заработная плата 81,573 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	310	19,4	-	6014	-	5834	0,12	38		
				19,4	-	6014	-	97	-	-		
2	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	310	25,61	25,61	7939	7939	2676	-	-		
				-	8,9	-	2759	97	0,03	9		
3	Е0101-131-4 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см (+ до 5 проходов) м3	310	14,94	14,94	4632	4632	1575	-	-		
				-	5,24	-	1624	97	0,02	5		
4	Е0101-162-2	Устройство основания из ПГС вручную толщиной 15 см м3	46,5	294,75	-	13706	-	15488	1,89	88		
				294,75	-	13706	-	113	-	-		
5	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	56,73	630	-	35740	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками м3	56,73	21,55	4,52	1222	256	937	0,11	6		
				17,03	-	966	-	97	-	-		

7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см с подгрунтовкой жидким битумом м2	310	369,83	-	114647	-	10204	0,14	43
				24,75	-	7673	-	133	-	-
8	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) м2	310	117,34	-	36377	-	3282	0,05	14
				7,96	-	2468	-	133	-	-
9	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней (поребрик БР 100.20.08) м	293	134,94	6,63	39538	1943	43036	0,7	205
				108,68	1,76	31843	515	133	0,01	2
10	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В15 (М-200) (монолитный бетон фундамента) м3	7,1	5290	-	37559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 м3	4,69	27400	-	128451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-166-2	-Засыпка пазух ПГС вручную м3	8,8	134,1	-	1180	-	1333	0,97	9
				134,1	-	1180	-	113	-	-
13	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	10,74	630	-	6764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0101-134-1	-Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками м3	8,8	21,55	4,52	190	40	145	0,11	1
				17,03	-	150	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			433958	14810			405
			Тенге			63999	4897			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433958	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10873	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	68897	-		-
	Местные материалы -		Тенге			344276	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			84511	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12677	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31108	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	549577	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	464
Сметная заработная плата -	Тенге	-	81573	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	549577	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	464
Сметная заработная плата -	Тенге	-	81573	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Обустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 446,125 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 118 чел.-ч
Сметная заработная плата 19,351 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	2,6	663,75	-	1726	-	1950	4,11	11
		м3		663,75	-	1726	-	113	-	-
2	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,6	134,78	-	350	-	396	0,83	2
		м3		134,78	-	350	-	113	-	-
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	4,55	176,4	176,4	803	803	161	-	-
		т		-	35,28	-	161	100	0,74	3
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	2,6	5787,97	66,01	15049	172	602	1,35	4
		м3		195,75	24,93	509	65	105	0,12	-
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	26	601,67	-	15643	-	17506	3,2	83
		шт		506,25	-	13163	-	133	0,11	3

6	E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	119,03	-	238	-	317	0,69	1
				119,03	-	238	-	133	-	-
		шт								
7	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака треугольного (2.4-12шт) тип-2	12	4977,75	-	59733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака квадратного (2.1-12шт, 5.16.1(2)-4шт) тип-2	16	4994,68	-	79915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С12021-245	-Стоимость креплений КМЗ-2-2(12шт),КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-1-2(12шт) с окраской за 2 раза	0,066	209157	-	13804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12021-117	-Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (26шт) с окраской за 2 раза	0,494	121556,4	-	60049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Нанесение линий дорожной разметки								
11	Спрайс	-Нанесение линий продольной дорожной разметки (термопластик)	57,3	2218,97	-	127147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Спрайс	-Нанесение линий поперечной дорожной разметки (холодный пластик)	9,6	2654,57	-	25484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	399941	974		101
	Тенге	15986	225		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	399941	-	-	-
Материалы -	Тенге	2820	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16211	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	213501	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	14029	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20932	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3140	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25252	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	446125	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19351	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	446125	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19351	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Ажакан В. С

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Мариевичус Д.

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Обустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 148,018 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 28 чел.-ч
Сметная заработная плата 4,526 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дорожных знаков								
1	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы м3	0,7	663,75	-	465	-	525	4,11	3
				663,75	-	465	-	113	-	-
2	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 м3	0,7	134,78	-	94	-	107	0,83	1
				134,78	-	94	-	113	-	-
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км т	1,23	176,4	176,4	216	216	43	-	-
				-	35,28	-	43	100	0,74	1
4	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки м3	0,7	5787,97	66,01	4052	46	162	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	105	0,12	-
5	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	6	601,67	-	3610	-	4040	3,2	19
				506,25	-	3038	-	133	0,11	1

6	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака треугольного (2.4-2шт) тип-2 шт	2	4977,75	-	9956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака квадратного (2.1-2шт, 5.19.3-1шт) тип-2 шт	3	4994,68	-	14984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"=19)	-Стоимость дор знака прямоугольного разм.500х2250 (1.31.3-1шт)тип-3 шт	1	16211,55	-	16212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12021-245	-Стоимость креплений КМЗ-2-2(2шт),КМЗ-1-2(2шт), КМЗ-4-2(1шт),КМЗ-9-2(1шт) с окраской за 2 раза т	0,025	209157	-	5229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12021-117	-Стоимость дор стоек СЗ-0-2(2шт) , СЗ-1-2 (5шт) с окраской за 2 раза т	0,121	121556,4	-	14708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Нанесение линий дорожной разметки

11	Спрайс	-Нанесение линий продольной дорожной разметки (термопластик) м2	29,4	2218,97	-	65238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	134763	262		24
	Тенге	3733	61		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	118551	-	-	-
Материалы -	Тенге	664	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3794	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44877	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3777	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4877	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	732	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7406	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	130834	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4526	-	-

Стоимость прочих работ -	Тенге	16212	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	973	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	17184	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	148018	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4526	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Абжахан В.С.

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Мокрыевич С.

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** **Ф-2**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Обустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	79,994 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15 чел.-ч
Сметная заработная плата	2,469 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,4	663,75	-	266	-	300	4,11	2
		м3		663,75	-	266	-	113	-	-
2	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,4	134,78	-	54	-	61	0,83	-
		м3		134,78	-	54	-	113	-	-
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,7	176,4	176,4	123	123	25	-	-
		т		-	35,28	-	25	100	0,74	1
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,4	5787,97	66,01	2315	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	601,67	-	1805	-	2020	3,2	10
		шт		506,25	-	1519	-	133	0,11	-

6	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	1	119,03	-	119	-	158	0,69	1
				119,03	-	119	-	133	-	-
7	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака квадратного (2.1-2шт, 5.19.1-1шт) тип-2 шт	3	4994,68	-	14984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"=19)	-Стоимость дор знака прямоугольного разм.500х2250 (1.31.3-1шт)тип-3 шт	1	16211,55	-	16212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12021-245	-Стоимость креплений КМЗ-4-2(1шт),КМЗ-1-2(2шт), КМЗ-9-2(1шт) с окраской за 2 раза т	0,0184	209157	-	3856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12021-117	-Стоимость дор стоек СЗ-0-2(2шт) , СЗ-1-2 (2шт) с окраской за 2 раза т	0,064	121556,4	-	7780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Нанесение линий дорожной разметки								
11	Спрайс	-Нанесение линий продольной дорожной разметки (термопластик) м2	11,4	2218,97	-	25296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			72809	150			13
			Тенге			2035	35			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56598	-	-		-
	Материалы -		Тенге			338	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2070	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26619	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2158	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2657	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	398	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3555	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62810	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2469	-		-

Стоимость прочих работ -	Тенге	16212	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	973	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	17184	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	79994	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2469	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «Геодезия»**

Абжакан В.С.

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Обустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 68,664 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 14 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,326 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Установка дорожных знаков												
1	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,4	663,75	-	266	-	300	4,11	2				
		м3		663,75	-	266	-	113	-	-				
2	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,4	134,78	-	54	-	61	0,83	-				
		м3		134,78	-	54	-	113	-	-				
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,7	176,4	176,4	123	123	25	-	-				
		т		-	35,28	-	25	100	0,74	1				
4	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,4	5787,97	66,01	2315	26	93	1,35	1				
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	-				
5	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	601,67	-	1805	-	2020	3,2	10				
		шт		506,25	-	1519	-	133	0,11	-				

6	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака квадратного (2.1-2шт) тип-2 шт	2	4994,68	-	9989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"=19)	-Стоимость дор знака прямоугольного разм.500х2250 (1.31.3-1шт)тип-3 шт	1	16211,55	-	16212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12021-245	-Стоимость креплений КМЗ-1-2(2шт),КМЗ-9-2(1шт) с окраской за 2 раза т	0,018	209157	-	3765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12021-117	-Стоимость дор стоек СЗ-0-2(2шт) , СЗ-1-2 (2шт) с окраской за 2 раза т	0,064	121556,4	-	7780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Нанесение линий дорожной разметки

10	Спрайс	-Нанесение линий продольной дорожной разметки (термопластик) м2	9	2218,97	-	19971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	62279	150			12
	Тенге	1916	35			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46068	-	-		-
Материалы -	Тенге	338	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1951	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21534	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2158	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2498	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	375	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2914	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51480	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2326	-		-

Стоимость прочих работ -	Тенге	16212	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	973	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	17184	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	68664	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2326	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улицы №1-№4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Наружное освещение

Сметная стоимость 1703,744 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1263 чел.-ч
Сметная заработная плата 226,823 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно-монтажные работы								
1	Ц0108-288-1-Монтаж кронштейна 0	стойка	36	1598,8	1080,5	57557	38898	19487	2,2	79
				322,3	247,51	11603	8910	95	1,44	52
2	С11071-30 -Кронштейны Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	1,07	139600	-	149763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	36	810,5	291,1	29178	10480	19638	2,73	98
				485,1	89,1	17464	3208	95	0,52	19
4	С151703-4 -Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	36	4460	-	160560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С151706-93 -Лампы ДНаТ-110	шт	36	862	-	31032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-420-1-Коробка ответвительная	шт	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
				403	7,6	403	8	95	0,04	-

7	С151803-53	-Коробка ответвительная, тип У994 У2	шт	1	244	-	244	-	-	-	-
8	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,5	218,93	-	766	-	866	1,54	5
					218,93	-	766	-	113	-	-
9	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,5	134,1	-	469	-	530	0,97	3
					134,1	-	469	-	113	-	-
10	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	10	36,7	27,8	367	278	149	0,06	1
					8,8	6,9	88	69	95	0,04	-
11	С143008-92	-Песок природный	м3	0,1	990	-	99	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях, масса 1 м до 2 кг	м	10	27,5	4	275	40	190	0,12	1
					19,3	0,7	193	7	95	-	-
13	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	60	38,1	3,2	2286	192	1682	0,15	9
					28,8	0,7	1728	42	95	-	-
14	С151601-189-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	1000м	0,01	335800	-	3358	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	52100	-	3126	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-405-1-	Провода для зарядки светильников	м	20	64,76	2,85	1295	57	1162	0,35	7
					60,61	0,55	1212	11	95	-	-
17	Ц0108-394-2-	Монтаж СИП 4х16 мм2	м	1210	156,16	63,25	188954	76532	86741	0,34	413
					56,21	19,25	68014	23292	95	0,11	135
18	Ц0108-394-3-	Монтаж СИП, сечение жил до 35 мм2	м	300	194,7	85,46	58410	25638	28058	0,44	132
					72,49	25,96	21747	7788	95	0,15	45
19	С151607-279-	Провода с медной гибкий марка ПРГ, сечение 1,5 мм2	1000м	0,02	14700	-	294	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	СПредложени-е ТОО "ТД Иркутсккабель"	Провод СИП-2А сеч.4х16 мм2	м	1210	105,82	-	128040	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	СПредложени-е ТОО "ТД Иркутсккабель"	Провод СИП-2А сеч.4х25 мм2	м	300	152,38	-	45713	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	100	108,6	48,9	10860	4890	4921	0,22	22
					39,6	12,2	3960	1220	95	0,07	7
23	С130804-29 прим.	-Трубы гофрированные диаметр 16 мм	1000м	0,1	86200	-	8620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

24	СПрайс-лист-Бондажный крюк SOT 29 ТОО "Энсто Казахстан"	шт	36	437,24	-	15741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-лист-Бондажный лента COT 37 ТОО "Энсто Казахстан"	шт	1	146,88	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-лист-Скреп COT 36 ТОО "Энсто Казахстан"	шт	72	32,59	-	2347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист-Прокалывающий зажим SLIP ТОО 22.1 "Энсто Казахстан"	шт	72	471,95	-	33980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Концевой колпачок PK 99.025 ТОО "Энсто Казахстан"	шт	1	103,28	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист-Натяжной анкерный зажим ТОО SO-80 "Энсто Казахстан"	шт	18	582,42	-	10484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO-140 ТОО "Энсто Казахстан"	шт	36	832,57	-	29973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс-лист-Прокалывающий зажим SLIP ТОО 22.12 "Энсто Казахстан"	шт	7	471,95	-	3304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс-лист-Прибор фазировки CT1 ТОО "Энсто Казахстан"	шт	1	57247,85	-	57248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Оборудование									
33	Ц0108-572-5-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на ж/б стойке	шт	1	3385	223	3385	223	582	3	3
				563	49,5	563	49	95	0,29	-
34	Прайс-лист -ШУНО АО "Алматыгор свет"	шт	1	76550,29	-	76550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист-Трансформатор тока 100/5 "Сайман" (Т-0,66)	шт	3	991,56	-	2975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист-Счетчик трехфазный СА4У-Э704-Т4	шт	1	3589,34	-	3589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0110-901-6-Шкаф ИПП	шт	1	623,8	17,7	624	18	493	3,3	3
				441,1	6,8	441	7	110	0,04	-
38	Прайс-лист -ИПП в комплекте АО "Алматыгор свет"	шт	1	274339,04	-	274339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

39	Ц0110-485-2-Установка антенны для ИПП на кронштейны		1	8588,3	3973	8588	3973	5461	28	28
1		шт		4568	839,02	4568	839	101	4,87	5
40	Прайс-лист -Антенна ИПП	шт	1	6140,01	-	6140	-	-	-	-
	АО"Алматыгорсвет"			-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-288-1-Монтаж кронштейна		1	1598,8	1080,5	1599	1081	541	2,2	2
0		стойка		322,3	247,51	322	248	95	1,44	1
42	Прайс-лист -Кронштейн для антенны	шт	1	4057,3	-	4057	-	-	-	-
	АО"Алматыгорсвет"			-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0110-221-1-Настройка каналов тональной частотына воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	канал	1	18259	-	18259	-	24033	90	90
				18070	-	18070	-	133	-	-
44	Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	66,8	18,1	668	181	229	0,12	1
				20,3	3,8	203	38	95	0,02	-
45	С151601-117-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,01	26000	-	260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1436203	162511			900
	Тенге	151815	45736			265
Стоимость оборудования -	Тенге	424898	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	424898	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	851686	-	-		-
Материалы -	Тенге	69792	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	196315	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	468704	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге	99	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	193757	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		97
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29064	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62727	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1108170	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1254
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225378	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	150998	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1236	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	149763	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1396	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	209	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9144	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	161538	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1445	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8620	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8620	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	517	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9137	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1703744	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1263
Сметная заработная плата -	Тенге	-	226823	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Ахмахан Е.С.

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Марцевичус Р.