Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры» (Внешние сети электроснабжения-2ая очередь)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство ВЛ 110 кВ**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №81 от 28.10.2017г

Дополнительное соглашение №1 от 06.11.2017г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка опор				
1	**1**	**11-330101-0304 РСНБ РК 2015**	**Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2**	**котлован**	**47**	**8570,08**	**402794**
			Накладные расходы			***1865,59***	***87683***
			Сметная прибыль			***634,82***	***29837***
2	**2**	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 доработка под ригель**	**м3 грунта**	**39,48**	**1900,13**	**75017**
			Накладные расходы			***697,10***	***27521***
			Сметная прибыль			***140,75***	***5557***
3	**3**	**11-330101-0114 РСНБ РК 2015**	**Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3.Установка (АР-5 50 шт 0,2 м3)**	**м3**	**9,4**	**20741,51**	**194970**
			Накладные расходы			***5440,62***	***51142***
			Сметная прибыль			***1536,41***	***14442***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Ригель АР-5**	**шт**	**47**	**36990,82**	**1738569**
			Накладные расходы			***1348,97***	***63402***
			Сметная прибыль			***2740,06***	***128783***
5	**5**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**159,8**	**922,21**	**147369**
			Накладные расходы			***125,15***	***19999***
			Сметная прибыль			***68,31***	***10916***
6	**6**	**11-330103-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**85,869**	**21384,64**	**1836277**
			Накладные расходы			***5637,62***	***484096***
			Сметная прибыль			***1584,05***	***136021***
7	**7**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стойка СК22.4-3.1 (СК22.4-3.3) с подпятником П2**	**шт**	**47**	**498051,02**	**23408398**
			Накладные расходы			***18162,82***	***853652***
			Сметная прибыль			***36892,67***	***1733955***
8	**8**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**347,8**	**922,21**	**320744**
			Накладные расходы			***125,15***	***43526***
			Сметная прибыль			***68,31***	***23759***
9	**17**	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические промежуточных опор**	**т**	**2,1336**	**104169,11**	**222255**
			Накладные расходы			***24229,21***	***51695***
			Сметная прибыль			***7716,23***	***16463***
10	**18**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**2,134**	**389340,02**	**830696**
			Накладные расходы			***14198,37***	***30294***
			Сметная прибыль			***28840,00***	***61533***
11	**19**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**57,6**	**115,22**	**6637**
			Накладные расходы			***19,77***	***1138***
			Сметная прибыль			***8,53***	***492***
12	**20**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**115,2**	**73,23**	**8436**
			Накладные расходы			***12,03***	***1386***
			Сметная прибыль			***5,42***	***625***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**21**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**2930,8**	**190,67**	**558814**
			Накладные расходы			***40,25***	***117964***
			Сметная прибыль			***14,12***	***41394***
14	**22**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**325,8**	**2041,99**	**665280**
			Накладные расходы			***749,14***	***244071***
			Сметная прибыль			***151,26***	***49280***
15	**23**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**2900,8**	**30,13**	**87405**
			Накладные расходы			***5,77***	***16734***
			Сметная прибыль			***2,23***	***6474***
16	**24**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**322,2**	**1171,67**	**377513**
			Накладные расходы			***429,85***	***138498***
			Сметная прибыль			***86,79***	***27964***
17	**25**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**12,264**	**6161,13**	**75560**
			Накладные расходы			***775,30***	***9508***
			Сметная прибыль			***456,38***	***5597***
18	**26**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,736**	**26570,10**	**232116**
			Накладные расходы			***2578,74***	***22528***
			Сметная прибыль			***1968,16***	***17194***
19	**27**	**11-330101-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3**	**1м3**	**42**	**10026,11**	**421097**
			Накладные расходы			***2866,53***	***120394***
			Сметная прибыль			***742,67***	***31192***
20	**28**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фундамент грибообразный Ф5-А5М-Р**	**шт**	**16**	**434085,51**	**6945368**
			Накладные расходы			***15830,14***	***253282***
			Сметная прибыль			***32154,48***	***514472***
21	**29**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**329,28**	**922,21**	**303665**
			Накладные расходы			***125,15***	***41209***
			Сметная прибыль			***68,31***	***22494***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**30**	**11-330104-0111 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка**	**т**	**25,6**	**59438,87**	**1521635**
			Накладные расходы			***17250,24***	***441606***
			Сметная прибыль			***4402,88***	***112714***
23	**31**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Металлоконструкции стальной анкерно-угловой опоры У110-1 оцинков**	**шт**	**4**	**2419756,73**	**9679027**
			Накладные расходы			***88243,17***	***352973***
			Сметная прибыль			***179241,24***	***716965***
			ИТОГО:				**50 059 643**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 474 302**
			Сметная прибыль				**3 708 122**
			Итого с временными		**3,3 %**	**1 651 968**	**51 711 611**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,3 %**	**672 251**	**52 383 862**
			Итого с НДС		**12 %**	**6 286 063**	**58 669 925**

Понижающий коэф. 96,999999342%

56 909 827,47

Сдал:
Подрядчик

Заместитель Председателя Правления
АО "Электромонтаж"

Құдайберген А.С.

Технический надзор

Эксперт ТОО "Rimada"

Рагимов Л. И.

Инженер технического надзора
ТОО "RIMADA"

Принял:
Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Расценки верны

Чернер О.И.

Ответственный за производство СМР

Дамренов А.А.