Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры» (Внешние сети электроснабжения-2ая очередь)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство ВЛ 110 кВ**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №81 от 28.10.2017г

Дополнительное соглашение №1 от 06.11.2017г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка опор				
1	9	11-330101-0304 РСНБ РК 2015	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2	котлован	6	8570,08	51420
			Накладные расходы			*1865,59*	*11194*
			Сметная прибыль			*634,82*	*3809*
2	10	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 доработка под ригель	м3 грунта	5,05	1900,13	9596
			Накладные расходы			*697,10*	*3520*
			Сметная прибыль			*140,75*	*711*
3	11	11-330101-0114 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3.	м3	1,2	20741,51	24890
			Накладные расходы			*5440,62*	*6529*
			Сметная прибыль			*1536,41*	*1844*
4	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Ригель АР5	шт	6	36990,82	221945
			Накладные расходы			*1348,97*	*8094*
			Сметная прибыль			*2740,06*	*16440*
5	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20,4	922,21	18813
			Накладные расходы			*125,15*	*2553*
			Сметная прибыль			*68,31*	*1394*
6	14	11-330103-0102 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	13,9025	19946,40	277305
			Накладные расходы			*5376,48*	*74746*
			Сметная прибыль			*1477,51*	*20541*
7	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка СК22.2-1.1 с подпятником П2	шт	6	486853,39	2921120
			Накладные расходы			*17754,46*	*106527*
			Сметная прибыль			*36063,21*	*216379*
8	16	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	44,4	922,21	40946
			Накладные расходы			*125,15*	*5557*
			Сметная прибыль			*68,31*	*3033*
9	17	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические промежуточных опор	т	4,9423	104169,11	514835
			Накладные расходы			*24229,21*	*119748*
			Сметная прибыль			*7716,23*	*38136*
10	18	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	4,942	389340,02	1924235
			Накладные расходы			*14198,37*	*70173*
			Сметная прибыль			*28840,00*	*142536*
11	19	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	190,08	115,22	21901
			Накладные расходы			*19,77*	*3757*
			Сметная прибыль			*8,53*	*1622*
12	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	380,16	73,23	27840
			Накладные расходы			*12,03*	*4574*
			Сметная прибыль			*5,42*	*2062*
13	21	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	8234	190,67	1569972
			Накладные расходы			*40,25*	*331416*
			Сметная прибыль			*14,12*	*116294*
14	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	915	2041,99	1868420
			Накладные расходы			*749,14*	*685467*
			Сметная прибыль			*151,26*	*138402*
15	23	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4005	30,13	120676
			Накладные расходы			*5,77*	*23103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,23*	*8939*
16	24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	444	1171,67	520223
			Накладные расходы			*429,85*	*190854*
			Сметная прибыль			*86,79*	*38535*
17	25	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	19,856	6161,13	122335
			Накладные расходы			*775,30*	*15394*
			Сметная прибыль			*456,38*	*9062*
18	26	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,144	26570,10	375808
			Накладные расходы			*2578,74*	*36474*
			Сметная прибыль			*1968,16*	*27838*
19	27	11-330101-0107 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3	1м3	68	10026,11	681776
			Накладные расходы			*2866,53*	*194924*
			Сметная прибыль			*742,67*	*50502*
20	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Фундамент грибообразный Ф5-А5М-Р	шт	62	434085,51	26913302
			Накладные расходы			*15830,14*	*981468*
			Сметная прибыль			*32154,48*	*1993578*
21	29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	533,12	922,21	491648
			Накладные расходы			*125,15*	*66719*
			Сметная прибыль			*68,31*	*36418*
22	30	11-330104-0111 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка	т	34,365	59438,87	2042617
			Накладные расходы			*17250,24*	*592804*
			Сметная прибыль			*4402,88*	*151305*
23	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Металлоконструкции стальной анкерно-угловой опоры У110-1 оцинков	шт	13	2419756,73	31456837
			Накладные расходы			*88243,17*	*1147161*
			Сметная прибыль			*179241,24*	*2330136*
24	32	ПРАЙС-ЛИСТ	Металлоконструкции стальной анкерно-угловой опоры У110-1+5 оцинков	шт	1	3265950,08	3265950
			Накладные расходы			*119101,96*	*119102*
			Сметная прибыль			*241922,23*	*241922*
25	34	ПРАЙС-ЛИСТ	Металлоконструкции стальной анкерно-угловой опоры У110-1+14 оцинков	шт	2	5793124,74	11586249
			Накладные расходы			*211262,42*	*422525*
			Сметная прибыль			*429120,35*	*858241*
			Раздел: Подвеска проводов				
26	41	11-330105-0109 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км (опоры №6-№29,№26-№30)	1км	4	245593,00	982372
			Накладные расходы			*68391,22*	*273565*
			Сметная прибыль			*18192,07*	*72768*
27	42	23-061004-0117 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/24 мм2 ГОСТ 839-80	т	18,431	939496,54	17315753
			Накладные расходы			*34261,36*	*631467*
			Сметная прибыль			*69592,34*	*1282648*
			Раздел: Изоляторы и линейная арматура				
28	46	24-040106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	672	2512,11	1688140
			Накладные расходы			*91,61*	*61563*
			Сметная прибыль			*186,08*	*125047*
29	47	24-040201-0406 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	471,42	29700
			Накладные расходы			*17,19*	*1083*
			Сметная прибыль			*34,92*	*2200*
30	48	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	379,16	23887
			Накладные расходы			*13,83*	*871*
			Сметная прибыль			*28,09*	*1769*
31	49	24-040201-0103 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	461,17	11068
			Накладные расходы			*16,82*	*404*
			Сметная прибыль			*34,16*	*820*
32	51	24-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	881,22	55517
			Накладные расходы			*32,14*	*2025*
			Сметная прибыль			*65,28*	*4112*
33	52	24-040201-0212 РСНБ РК 2015	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	1711,44	107820
			Накладные расходы			*62,41*	*3932*
			Сметная прибыль			*126,77*	*7987*
34	55	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	481,61	11559
			Накладные расходы			*17,56*	*422*
			Сметная прибыль			*35,67*	*856*
35	56	24-040201-0603 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	907,06	21769
			Накладные расходы			*33,08*	*794*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	57	24-040201-0621 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*67,19*	*1613*
			Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	737,88	17709
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*26,91*	*646*
37	58	24-040202-0111 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	54,66	1312
			Накладные расходы			1019,87	64252
			Сметная прибыль			*37,19*	*2343*
38	63	24-040201-0702 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	75,55	4759
			Накладные расходы			389,52	9348
			Сметная прибыль			*14,20*	*341*
39	64	24-040201-0734 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	28,85	692
			Накладные расходы			1691,32	40592
			Сметная прибыль			*61,68*	*1480*
40	71	24-040201-0803 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	125,28	3007
			Накладные расходы			1329,72	31913
			Сметная прибыль			*48,49*	*1164*
41	74	24-040205-0312 РСНБ РК 2015	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	174	98,50	2364
			Накладные расходы			4017,97	699128
			Сметная прибыль			*146,53*	*25496*
42	76	ПРАЙС-ЛИСТ	Термопатрон АС	шт	15	297,63	51787
			Накладные расходы			1505,73	22586
			Сметная прибыль			*54,91*	*824*
43	77	ПРАЙС-ЛИСТ	Термоспички	шт	15	111,54	1673
			Накладные расходы			200,76	3011
			Сметная прибыль			*7,32*	*110*
44	78	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой (метизы)	т	0,1	14,87	223
			Накладные расходы			392469,06	39247
			Сметная прибыль			*14312,48*	*1431*
			ИТОГО:			29071,78	2907
			В том числе :				108 246 031
			Накладные расходы				6 234 343
			Сметная прибыль				8 018 225
			Итого с временными		3,3 %	3 572 119	111 818 150
			Итого с зимними удорожаниями		1,3 %	1 453 636	113 271 786
			Итого с НДС		12 %	13 592 614	126 864 400

Понижающий коэф. 96,999999342%

123 058 461,60

Сдал:
Подрядчик

Заместитель Председателя Правления
АО "Электромонтаж"

_____ Кудайберген А.С.

Ответственный за производство СМР

_____ Дамренов А.А.

Технический надзор

Эксперт ТОО "Rimada"

_____ Рагимов Л. И.

Инженер технического надзора
ТОО "RIMADA"

Принял:
Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Гл. специалист
отдела технадзора
Черн / Чернер О.Н.