Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
3	18.07.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"**
Основание: Договор № СМР-1 от 03.04.2013 года

цена: без НДС (12%)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек на территории туристической базы "Подсолнух" в п. Жибек-Жолы Акмолинской области	работа	1	3 591 311,00	3 591 311,00

Всего работ на сумму: 3 591 311,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча триста одиннадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

БИН 100240021921
Адрес: г. Кокшетау, ул. Акана-Серэ 168А-41
Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

М.П. Директор
(должность)
Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ай Stroy Service"

БИН: 100840000108
Адрес: г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49
Расчетный счет: KZ06319A010000455534 в АО «БТА банк» г.Алматы
БИК: ABKZKZKX

МП
(должность)
(ФИО, подпись)

Республика Казахстан Город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Нур-Ай Stroy Service Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қаласы Қазақстан Республикасы

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

_Акмолинская область "18" июля 2013 год
(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО "Ладомир Строй", г.Кокшетау, ул. Акана-Сері, 168А-41, ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, директор Ларионова Ю.А.__
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _«Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек на территории туристической базы "Подсолнух" в п. Жибек-Жолы Акмолинской области»__
(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————

и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А._____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка, вывоз и уплотнение грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
___капитальный ремонт, не требуется_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 03.04.2013 года__;
(месяц и год)
окончание работ __18.07.2013 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек на территории туристической базы "Подсолнух" в п. Жибек-Жолы Акмолинской области»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта _ТОО "Нур-Ай Stroy Service", г.Алматы, Аэзовский район, мкр. 1, д. 74, кв. 49, директор Садуакасов А.Б., 18.07.2013 год_
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А. __18.07.2013 год.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "Нур-Ай Stroy Service"
Подрядчик ТОО "Ладомир Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек на территории туристической базы "Подсолнух" в п. Жибек-Жолы Акмолинской области

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2013 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек на территории туристической базы "Подсолнух" в п. Жибек-Жолы Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: #Парковка для клиентов#				
1	1-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/**	66,725	39,75	37,82	2652
		м3		1,87	11	125
2	Е010332-А22-1	**Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	81,738	157,63	157,63	12884
		т		0	31,53	0
3	1-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную**	46,707	3,08	2,66	144
		м3		0,39	0,93	18
4	1-130-2	**Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	47,66	12,51	12,51	596
		м3		0	4,28	0
5	1-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/**	333,623	1,27	1,27	424
		м3		0	0,38	0
6	27-14-2	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см**	31,774	1705,88	73,75	54202
		м3		21,38	11,67	679
7	27-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"**	158,868	327,07	27,83	51960
		м2		5	9,47	794
8	27-72-1	**Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/**	0,1271	40097,59	339,59	5096
		т		0	140,94	0
9	27-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой**	158,868	535,8	13,29	85122
		м2		6,51	1,32	1034
10	27-102-3	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/**	317,736	61,06	0,54	19402
		м2		0,02	0,04	6
11	27-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой**	158,868	587	13,29	93256
		м2		6,51	1,32	1034
12	27-102-3	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/**	317,736	67,48	0,54	21440
		м2		0,02	0,04	6
13	0-10-2	**Автогудронаторы, до 7000 л**	0,0301	1171	1171	35
		маш-ч		0	486	0
		Итого по разделу: #Парковка для клиентов#				347214

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: #Тротуары#				
14	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	452,532	347,46	14,09	157236
		м2		38,03	4,75	17210
15	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	452,532	98,64	14,09	44639
		м2		38,03	4,75	17210
16	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	452,532	181,7	21,26	82225
		м2		156,15	7,97	70663
17	Прайс	Плитка тротуарная /брусчатка/	452,532	414,63		187633
		м2				
		Итого по разделу: #Тротуары#				471733
		Раздел: #Бортовой камень#				
18	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	14,368	2279,79	0	32756
		м3		531	0	7629
19	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	143,68	526,68	6,63	75673
		м		108,68	1,76	15615
20	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	6,178	28200		174226
		м3				
		Итого по разделу: #Бортовой камень#				282656
		Раздел: #Изготовление и установка ограждений				
21	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	176,8	162,72	143,86	28769
		яма		18,86	36,68	3334
22	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	2,122	7695,37	66,01	16326
		м3		195,75	24,93	415
23	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,442	4804,8	2285,57	2124
		т		1737,45	617,13	768
24	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	141,44	231		32673
		м				
25	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	2,896	27935,09	9375,11	80900
		т		16380	2107,33	47436
26	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	2,896	9850,48	1162,95	28527
		т		7357,5	108	21307
27	1-1-854	Стальные пластины	0,1061	43600		4625
		т				
28	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,499	45300		67917
		т				
29	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	1,291	45300		58466
		т				
30	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	141,44	60,75	0	8592
		м2		60,75	0	8592
31	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	141,44	21,8	0,05	3083
		м2		5,81	0,02	822
32	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	282,88	20,36	0,02	5759
		м2		4,16	0	1177
		Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений				337760
		Раздел: #Сети наружного освещения				
33	67-2-1	Демонтаж существущего провода СИП	217,6	19,76	0,05	4300
		м		19,71	0	4289
34	67-9-1	Прокладка провода СИП	217,6	55,49	0,05	12075
		м		55,44	0	12064
35	67-13-3	Устройство сетей наружного освещения	217,6	19,25	0,03	4189
		м		19,22	0	4182
36	67-15-6	Установка светильника на кронштейне	35,7	140,16	1,42	5004
		шт		138,74	0,23	4953
37	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	35,7	11551,28	7151,4	412381
		1т		4342,5	1521,12	155027
38	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	107,1	37,47	23,7	4013
		1м		13,77	7,53	1475
		Итого по разделу: #Сети наружного освещения				441961
		Раздел: #Водосбросные лотки				
39	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)	226,8	736,26	351,18	166984
		м		240,75	89,1	54602

1	2	3	4	5	6	7
40	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	226,8	2440		553392
		м				
		Итого по разделу: #Водосбросные лотки				720376
		Раздел: #Подъем колодцев#				
41	6-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,18	392,17	66,01	71
		м3		195,75	24,93	35
42	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,1836	7350		1349
		м3				
43	23-24-1	Демонтаж люков	6	186,16	21,25	1117
		шт		125,55	8,1	753
44	23-24-1	Установка люков с учетом новых	6	310,27	35,42	1862
		шт		209,25	13,5	1256
45	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	13400		80400
		комплект				
		Итого по разделу: #Подъем колодцев#				84799
		Раздел: #Устройство металлических конструкций				
46	1-149-4	Копание ям вручную глубиной до 0,5м	16	162,72	143,86	2603
		яма		18,86	36,68	302
47	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,384	7695,37	66,01	2955
		м3		195,75	24,93	75
48	1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	3	20978,18	38,72	62935
		навес		3575,36	11,22	10726
		Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций				68493
		ИТОГО:				2754992
						465613
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				24782
		На общестроительные работы				310194
		На металломонтажные работы				298061
		Всего накладных расходов:				633037
		Итого с накладными				3388029
		- заработная плата				94956
		- трудоемкость				317
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				203282
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3591311
		ИТОГО:				3591311

Заказчик: ТОО "Нур-Ай Stroy Service" _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Ладомир Строй" _____ (подпись)