2011ж. «26» желтоқсан № 673
қала әкімдігінің қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

АЛМАТЫ ОБЫЛЫСЫ, ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАСЫНЫҢ «ШЫҒЫС» ШАҒЫН АУДАНЫН ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ» НЫСАНЫ БОЙЫНША ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАП АЛУ ТУРАЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯНЫҢ

АКТІСІ

2011 жылғы «26» желтоқсан № 15 Қапшағай қаласы

2010 жылғы 30 қарашадағы №959 Қапшағай қаласы әкімдегінің қаулысымен тағайындалған мемелекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамында:

Комиссия төрағасы:

І.С.Сүгіров ***қала әкімінің бірінші орынбасары***

Комисся төрағасы орыңбасары

А.С. Нашенов ***«Алматы облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бас маманы***

Комиссия мүшелері - өкілдері:

Тапсырушы

Р.М. Құлжабай ***«Қапшағай қаласының құрылыс бөлімі» ММ бастығы***

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологияны қадағалау органы

А.С. Қамаубаев ***Қапшағай қалалық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы***

Мемлекеттік өрт қадағалау органы

Н.К.Дарманкулов ***Қапшағай қаласының өртке қарсы бөлімінің бастығы***

Бас жобалаушы

Б.С. Бекжанов ***«БаКанПроект » ЖШС -нің директоры***

Мердігер өкілі

Р.Б. Рыскулов ***«New construction» ЖШС -нің директоры***

Жергілікті атқарушы органның өкілі

Р.А. Мұхтар ***«Қапшағай қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ бастығы***

Басқа да мүдделі ұйымдардың , мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Р.Б. Жантасов ***Алматы электр жүйелерін бөлу компаниясының Іле аудандық электр жүйесінің бастығы***

Е.К. Абылов ***«Қапшағай қаласының тұрғын үй коммуналдық-шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобильдер жолдары» ММ бастығы***

Б.К. Максаламова ***Қапшағай қаласы бойынша Балхаш-Алакөл экологиялық департаменттің экологиялық мемлекеттік инспекторы***

Б.К. Керденов ***«Алматы облысының күрделі құрылыс басқармасы» МҚК Бастығының орынбасары***

БЕЛГІЛЕДІ:

1.Тапсырушы /салушымен/ ***«Қапшағай қаласының құрылыс бөлімі» ММ***
(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдау ұсынылған ***Алматы обылсы, Қапшағай қаласының «Шығыс» шағын ауданын электрмен жабдықтау***

/объектінің атауы және құрылыстың түрі жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/

мекен-жайы бойынша ***Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Шығыс ш/а***

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
МИКРОРАЙОНА «ВОСТОЧНЫЙ» г. КАПШАГАЙ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛ

г.Капшагай №_____ от «____» ___

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением ак Капшагая от 30 ноября 2010 года № 959 в составе:

председатель комиссии:

Сугуров И.С. ***первый заместитель акима города***

заместитель комиссии

должностное лицо Алматинской областной архитектурно-строительной инспекции

Нашенов А. С. ***главный специалист государственного учреждения «Управление Государственного архитектурно-стро контроля Алматинской области»***

Члены комиссии:

Заказчик

Кулжабай Р.М. ***начальник ГУ «Отдел строительства г. Капшагай»***

орган государственной санитарно-эпидемиологической службы

Камаубаев А.С. ***начальник государственного городского управления Госсанэпидемнадзора***

орган государственного пожарного надзора

Дарманкулов Н.К. ***начальник отдела по чрезвычайным ситуациям г.Капшагай***

генеральный проектировщик

Бекжанов Б.С. ***директор ТОО «БаКанПроект» (авторский надзор)***

генеральный подрядчик

Рыскулов Р.Б. ***директор ТОО «New construction»***

представители местного исполнительного органа

Мухтар Р.А. ***начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроите Капшагай»***

представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

Жантасов Б.Р. ***начальник Илийской РЭС***

Абылов Е.К. ***начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяй пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Капшагай»***

Максаламова Б.К. ***государственный инспектор Балхаш-Алакольского де экологии по городу Капшагай***

Керденов Б.К. ***заместитель начальника ГУ «Управление капитально строительства» (технадзор)***

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (застройщиком) ***ГУ «Отдел строительства города Капшагай»***
(наименование организации)

предьявлен к приемке в эксплуатацию ***электроснабжение микрорайона «Восточн Алматиснкой области»***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооруж

по адресу: ***Алматинская область, г. Капшагай, микрорайон Восточный***
(область, район, населенный пункт, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществялось на основании ***пастонавлении акимата города Ка предоставлении права временного безвоздмездного землепользования на земельный у трассировку воздушного электрического кабеля от 29.12.2009 г. № 1532***
(наименование органа, вынесшего решение, приказ и др.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ ***Разрешение на производство строитлеьно-монтажных работ от 06.05.2011 г. №***

3.Строительство осуществлено подрядчиком ***ТОО «New construction»***
(наименование организации)

выполнившим ***строительно – монтажные работы***
(виды работ)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организа ***товарищество с ограниченной ответственностью «БаКанПроект»***
(наименование проектных организации

2.Құрылыс ***«Әуе электр кабель жоларнасын жүргізу үшін жер учаскесіне уақытша өтеусіз жерпайдалану құқығын беру туралы Қапшағай қаласының әкімдігінің қаулысы 29.12.2009 ж . №1532***

бұйрығының, қаулысының және т.б/ негізінде

және құрылыс монтаж жумыстарына рұқсат негізінде ***2011 жылғы 06.05. № 212***

3.Құрылысты ***құрылыс – монтаж жұмыстарын орындаған***

бас мердігер ***«New construction » ЖШС -нің***

4. Құрылысқа арналған жобалау мекемесі: ***«БаКанПроект» ЖШС***

Бастапқы деректер жоба үшін берілді ***жумыс жобасы***

5. Жобалау-смета құжаттамасын бектілді ***«Қапшағай қаласының құрылыс бөлімі» ММ бұйрық № 16/1 от 27.05.2010 ж.***

6.Құрылыс жоба бойынша /типтік, ***жеке,*** қайта қолданылған / жүзеге асты

7.Құрылыс монтаж жұмыстарын мына мерзімде жүзеге асты: ***«Қапшағай қаласының құрылыс бөлімі» ММ***

8.Жұмыстын басталуы ***2011 жылғы мамыр*** жұмыстын аяқталуы ***2011 жылғы желтоқсан***

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

- ***Қапшағай қаласының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесіне әуе электр кабель жоларнасын жүргізу үшін жер учаскесіне уақытша өтеусіз жерпайдалану құқығын беру туралы Қапшағай қаласының әкімдігінің қаулысы 2009 жылдағы 29 желтоқсан № 1532***
- ***Құрылыс- жинықтау жұмыстарын жүргізу рұқсат 2011 жылдағы 06 маусым № 212***
- ***Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамалары***
- ***Алматы облысы бойынша Балқаш-Алакөл экология департаментінің қорытынды***
- ***Жобаны болмысы шығару актісі***
- ***Қондырылған жабдықтардын п аспарттар, сертификаттары***
- ***Электр жүйелерінің орындалған сызбасы***
- ***Жауапты құрылым аралық қабылдау актысы***
- ***Жасырын жұмыстарының куәландырылған актысы***

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар /мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/ өлшем бойынша бірліктерімен толтырылады/:

Атауы	*Өлшем бірлігі*	*Жоба бойынша*	*Іс жүзінде*
КПТГ-250кВ	*дана*	*2*	*2*
ЦРП-10кВ	*дана*	*1*	*1*
Сыртқы жырықтандыру шамды қондырумен КРУ-07-125 У1	*дана*	*89*	
10 кВ Сип-3 маркалы сымды ілу	*км*	*9,78*	
0,4 кВ Сип-4 маркалы сымды ілу	*км*	*4,42*	

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады: ***: нысан III электжабдықтау категориясына жатады, жобасымен ВЛ 10 кВ құрылыс жұмыстары қарастырылған, 10/0,4 кВ екі кешенді трансформаторлық станциясы монтаждық , қауттылығы 250 кВа, шағын аудан аумағында ВЛИ-0,4 кВ құрылыс салынған және РКУ-07-125 У1 маркасын шамдал орнатылған***

12.Жабдық жеке сынақтан және комплексті тексерістен өткеннен кейін қабылдауға алу туралы акті негізінде белгіленген

13. Еңбек қорғау шаралары, жарылғышқауіпсіздендіру, өртқауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және антисейсмикалық шаралар, жоба бойынша қаралған .

14. Пайдалануға қабылданатын негізгі құрылыс – монтаж жұмыстары: ***119 433,776 мың теңге,*** авторлық қадағалау ***239,000 мың теңге***; техникалық қадағалау ***586,000 мың теңге.*** Жобалау-сметалық құжаттары ***2617,597 млн. теңге.***

выполнившей ***рабочий проект***
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы ***ГУ «Отдле строительства города***
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно
по индивидуальному проекту
(номер проекта, номер серии (по типовому проекту))

7. Проектно-сметная документация утверждена ***ГУ «Отдел строитлеьство горо***
приказ № от года
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ***май 2011 года*** Окончание работ ***декабрь 2011 года***
(месяц и год) (месяц и год)

9.Приемочной комиссии предоставлена следующая документация: основании

- ***пастонавлении акимата города Капшагай о предоставлении права временного землепользования на земельный участок под трассировку воздушного электричес 29.12.2009 г. № 1532***
- ***Разрешение на производство строитлельно-монтажных работ от 06.05.2011 г. № 2***
- ***Утвержденная проектноосметная документация***
- ***Заключение государственной экологической экспертизы***
- ***Акт выноса проекта в натуру***
- ***Паспарта, сертификаты на установленное оборудование***
- ***Исполнительная схема сетей электроснажбения***
- ***Акты промежуточной приемки ответственных конструкций***
- ***Акты освидетельствования скрытых работ***

(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основн мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вмести пропускной способности, число рабочих мест и т.п.:
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным

Показатели	Единицы измерения	По проекту	Фактичес
КТПГ-250 кВА	шт	2	
ЦРП-10кВ	шт	1	
Наружное освещение с установкой светильников КРУ-07-125 У1	шт	89	
ВЛ-10кВ с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3	км	9,78	
ВЛ-0,4 кВ с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-4	км	4,42	

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется данными: ***Объект относится к III категории электроснабжении, проектом строительство ВЛ 10 кВ, монтаж двух комплексных трансформаторных подс кВ, мощностью 250 кВа, строительство ВЛИ-0,4 кВ по территории микрорайона освещением улиц выполненное установкой светильников марки РКУ-07-125 У1***
(краткие характеристики по особеностям его размещения, по планировке, этажно материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудования в количестве со его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопас окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотре
выполнены
(сведения о выполнении)

14. Стоимость строительно-монтажных работ ***119 433,776 тыс. тенге***, авторский н ***тыс . тенге;*** технический надзор ***586,000 тыс. тенге*** разработка ПСД ***2617,597 млн.***

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған нысан: ***Алматы обылысы, Қапшағай қаласының « Шығыс» шағын ауданын электрмен жабдықтау***

Предъявленный к приемке объект: ***электроснабжение микрорайона Восточный г.Капшагай Алматиснкой области***

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии: _____ **І.С.Сүгіров**

Комисся төрағасы орыңбасары
Заместитель председателя комиссии _____ ***А. С.Нашенов***

Комиссия мүшелері:
Члены комиссии: _____ ***РМ. Күлжабай***

_____ **А. С.Қамаубаев**

_____ **Н.К.Дарманқұлов**

_____ ***Б.С.Бекжанов***

_____ ***Р.Б. Рысқұлов***

_____ ***Р.А.Мұхтар***

_____ ***Р. Б .Жантасов***

_____ **Е.К. Абылов**

_____ **Б. К.Мақсаламова**

_____ **Б.К. Керденов**

Құрылған күні: 2011 жылғы «_____» _____

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение микрорайона "Восточный" г.Капчагай Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за июль** 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение.Устройство электросетей Вл-0,4Кв								
1.	E0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	96,00	1534,11	878,23	147275	84310	3,06	294
					506,25	246,42	48600	23656	1,03	99
2.	E0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	40,00	3155,76	1990,26	126230	79610	5,98	239
					985,50	549,90	39420	21996	2,29	92
3.	C143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	185,00	16400,00	--	3034000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	82,00	960,57	625,32	78767	51276	1,91	157
					335,25	172,26	27490	14125	0,63	52
5.	C143014-3	Плиты П-3и	м3	3,69	16600,00	--	61254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0133-115 -2	Установка светильников с кронштейнами	шт	89,00	1745,38	1411,25	155339	125601	2,01	179
					333,00	239,85	29637	21347	0,81	72

	Стойка Кронштейн КМ6	шт	89,00	1469,46	--	130782	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

3733647

Итого по разделу: Наружное освещение.Устройство электросетей Вл-0,4Кв

Раздел: Устройство электросетей Вл-10Кв

8.	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 12 м, марка СВ 112	шт	258,00	16800,00	--	4334400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143019-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	шт	10,00	53500,00	--	535000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143014-3	Плиты П-3и	м3	2,88	16600,00	--	47808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	м3	10,00	7830,00	--	78300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	64,00	960,57	625,32	61476	40020	1,91	122
					335,25	172,26	21456	11025	0,63	40
13.	С143014-3	Плиты П-3и	м3	2,88	16600,00	--	47808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0133-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	1м	258,47	22,27	13,96	5755	3609	0,04	9
					5,24	3,12	1354	806	0,01	3

5110548

Итого по разделу: Устройство электросетей Вл-10Кв

ИТОГО:	8844194	384427			1000
	167957	92955			358

Накладные расходы :

На монтажные работы	53533
На общестроительные работы	220426

Всего накладных расходов	273959
Итого с накладными	9118153
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	547089
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9665242
Итого с временными, 2,8 %	9935869
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	10105772
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10145515
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10244874
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	18678762
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	373575
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19052337
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2286280
Итого с НДС	21338617

Принял:

Сдал:

Составлен в ценах на май 2011г.

Наименование строительства и его адрес: **Электроснабжение микрорайона "Восточный" г.Капчагай Алматинской области**

Наименование обьекта: Электроснабжение

А К Т **N 2**

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за август** 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство электросетей Вл-10Кв								
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	95,00	1534,11	878,23	145740	83432	3,06	291
					506,25	246,42	48094	23410	1,03	98
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	43,00	3155,76	1990,26	135698	85581	5,98	257
					985,50	549,90	42376	23646	2,29	98
		Итого по разделу: Устройство электросетей Вл-10Кв								281438
		Раздел: КТПГ №1, КТПГ-№2-250-10/0,4кВ, материал для заземлителя								
3.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	32,00	56,25	52,36	1800	1676	0,03	1
					3,89	19,37	124	620	0,08	2
4.	Е010333-А 15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	т	60,80	134,90	134,90	8202	8202	--	--
					--	26,98	--	1640	0,57	34

5. Б01б1-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич. ручными трамбовками	м3	32,00	21,55 / 17,03	4,52 / --	689 / 545	145 / --	0,14 / --	5 / --
6. Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	32,00	1219,27 / 123,75	100,89 / 38,25	39017 / 3960	3228 / 1224	0,85 / 0,18	27 / 6
7. 75-4-5	Комплектная трансформаторная подстанция, тупиковая, типа КТПГ-250-6/10/0,4, мощность силовоготрансформатора 250 кВА, номинальное напряжение настороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2500x2160x2810	шт	2,00	895600,00 / --	-- / --	1791200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8. С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,32	83500,00 / --	-- / --	26386 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9. С11011-87 9	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,01	101200,00 / --	-- / --	1113 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	Итого по разделу: КТПГ №1, КТПГ-№2-250-10/0,4кВ, материал для заземлителя								1868407
	Раздел: Устройствоэлектросетей Вл-10Кв								
10. СПрайс	Изолятор штыревый SDI-37	шт	56,00	2794,98 / --	-- / --	156519 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	Итого по разделу: Устройствоэлектросетей Вл-10Кв								156519
ИТОГО:						2253022 / 127918	245371 / 68059		778 / 312
	Накладные расходы :								
	На общестроительные работы						206265		
	Всего накладных расходов:						206265		
	Итого с накладными						2459287		

Ненормируемые и непредвиденные затраты : от сметной себестоимости - 6 %	40085
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2499372
Итого с временными, 2,8 %	2519201
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2531650
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2534562
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2541842
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	4634352
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	92687
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4727039
Налог на добавленную стоимость, 12 %	567245
Итого с НДС	***5294284***

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ № 2

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение микрорайона "Восточный" г.Капчагай Алматинской области
Наименование объекта: Электроснабжение

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за сентябрь** 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство электросетей Вл-10Кв								
1.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов СИП-4 сеч.4х50+1х16 мм2 с помощью механизмов	1км	11,79	7259,41	4310,78	85588	50824	16,10	190
					2745,00	1169,46	32364	13788	4,45	52
2.	СПРАЙС	Провод 10кВ СИП-3 3х95	км	17,54	99314,55	--	1741481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПРАЙС	Провод 10кВ СИП-3 3х70	км	11,79	78416,12	--	924526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-164 -7	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	5990,90	4366,00	71891	52392	8,00	96
					1580,00	963,01	18960	11556	5,59	67
5.	СПРАЙС	Муфта мачтовая"Райхем" 10кВ.70-120	шт	12,00	14817,02	--	177804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,38	96000,00	--	36672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

7.	E0133-25-4	Устройство заземления опор	1м	8040,00	19,53 / 15,17	3,19 / 0,99	157023 / 121967	25649 / 7960	0,10 / 0,00	772 / 39
8.	C11011-87 3	Провод заземляющий	т	0,11	72300,00 / --	-- / --	8242 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	C12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	6,35	83500,00 / --	-- / --	530392 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	4,95	86400,00 / --	-- / --	427939 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	СПрайс	Оголовок	шт	126,00	1421,94 / --	-- / --	179164 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	СПрайс	Накладка	шт	59,00	1602,21 / --	-- / --	94531 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	СПрайс	Траверсы	шт	118,00	5932,24 / --	-- / --	700005 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	СПрайс	Хомут	шт	124,00	704,80 / --	-- / --	87395 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	C11071-51	Крепление подкоса	шт	95,00	1300,00 / --	-- / --	123500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	C11051-19 3	Скобы	шт	708,00	329,00 / --	-- / --	232932 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	C11071-9	Крепление изолятора	100шт	0,30	37600,00 / --	-- / --	11280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	C12021-23 7	Метизы	т	1,57	154400,00 / --	-- / --	242408 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	E0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	24,00	960,57 / 335,25	625,32 / 172,26	23054 / 8046	15008 / 4134	1,91 / 0,63	46 / 15

Итого по разделу: Устройство электросетей Вл-10Кв

Раздел: Устройство РП-10кВ

20.	ТПрайс	Модульное здание РП-10кВ с электротехническим оборудованием	комплект	1,00	14612417,84	--	14612418	--	--	--

Итого по разделу: Устройство РП-10кВ 14612418

Раздел: Наружное освещение.Устройство электросетей Вл-0,4Кв

21.	СПрайс	Крюк SOT 21.116	шт	103,00	791,23	--	81497	--	--	--
22.	СПрайс	Крюк SOT 21.1	шт	41,00	700,35	--	28714	--	--	--
23.	СПрайс	Крюк PD 2.2	шт	26,00	992,74	--	25811	--	--	--
24.	СПрайс	Крюк PD 2.3	шт	4,00	1080,16	--	4321	--	--	--
25.	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29	шт	19,00	510,20	--	9694	--	--	--
26.	СПрайс	Крюк бандажный SOT 39	шт	16,00	558,11	--	8930	--	--	--
27.	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 140	шт	145,00	971,50	--	140868	--	--	--
28.	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 136	шт	11,00	2123,77	--	23362	--	--	--
29.	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	168,00	568,48	--	95505	--	--	--

30. СПрайс	Зажим отвечвительный SLIP 22.1	шт	104,00	550,70	--	57273	--	--	--
31. СПрайс	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	52,00	3375,32	--	175517	--	--	--
32. СПрайс	Скрепа (пряжка) COT 36-2	шт	54,00	38,03	--	2054	--	--	--
33. СПрайс	Бандажная лента COT 37	м	73,00	171,38	--	12511	--	--	--
34. СПрайс	Бандаж PER 15	шт	30,00	12,35	--	370	--	--	--
35. СПрайс	Защитные колпачки PK 99.050	шт	60,00	124,46	--	7468	--	--	--
36. СПрайс	Защитные колпачки PK 99.025	шт	15,00	120,51	--	1808	--	--	--
37. СПрайс	Предохранитель SV 19.2522	шт	89,00	2449,75	--	218028	--	--	--
38. СПрайс	Ограничитель напряжения	шт	24,00	173,80	--	4171	--	--	--
39. C11071-6	Зажим заземляющий	100шт	1,72	7100,00	--	12212	--	--	--
40. СПрайс	Зажим соединительный прессуемый SJ 8.50	100шт	0,32	825,31	--	264	--	--	--
41. СПрайс	Дистанционный бандаж SO 79.1	шт	16,00	776,41	--	12423	--	--	--
42. СПрайс	Кронштейн KM6	шт	41,00	1469,46	--	60248	--	--	--
43. E0133-108	Подвеска проводов СИП-4	1км	4,42	7259,41	4310,78	32087	19054	16,10	71

				2745,00	1169,46	12133	5169	4,45	20
44.	СПРАЙС	Провод 4х50+1х16 СИП-4	км	4,42	99314,55	--	438970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	320,00	113,20	42,70	36224	13664	0,25	80
					40,50	9,30	12960	2976	0,05	17
46.	С151601-191	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	1000м	0,16	534000,00	--	85440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151601-156	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25 мм2	1000м	0,16	107300,00	--	17168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-152-1	Защита кабеля из угловой стали	т	0,14	97791,00	1561,00	14082	225	85,00	12
					15550,00	457,00	2239	66	2,65	0
49.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,14	91600,00	--	13190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0133-25-4	Устройство заземления опор	1м	600,00	19,53	3,19	11718	1914	0,10	58
					15,17	0,99	9102	594	0,00	3
51.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,47	83500,00	--	39579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,37	86400,00	--	31968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-873	Провод заземляющий ЗП 6	т	0,11	72300,00	--	8242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11071-6	Зажим плашечный ПС-1-1	100шт	0,41	7100,00	--	2911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,27	52100,00	--	14067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

56.	С151610-5 8	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	комплек т	4,00	4170,00 ---	-- ---	16680 ---	-- ---	-- ---	-- ---
										1745372

Итого по разделу: Наружное освещение.Устройство электросетей Вл-0,4Кв

Раздел: КТПГ №1, КТПГ-№2-250-10/0,4кВ

57.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	4,00	8326,82 146,25	100,65 38,03	33307 585	403 152	0,97 0,19	4 1
58.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	2,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	4476 990	3486 909	3,00 1,81	6 4
59.	Ц0108-472 -2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	220,00	61,90 23,00	3,30 0,40	13618 5060	726 88	0,14 0,00	31 1

Итого по разделу: КТПГ №1, КТПГ-№2-250-10/0,4кВ 51401

ИТОГО:	22265021 224406	183344 47392	1365 219

Накладные расходы :

На монтажные работы	119830
На общестроительные работы	160167
Всего накладных расходов:	279996
Итого с накладными	22545018

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	475956
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23020974
Итого с временными, 2,8 %	23256414
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	23404226
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23438802
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	23525242
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	42891828

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		857837
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		43749665
Налог на добавленную стоимость, 12 %		5249960
Итого с НДС		**48999625**

Принял:

Сдал:

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение микрорайона "Восточный" г.Капчагай Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКТ К А К ТУ N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Устройство электросетей Вл-10Кв								
1.	Е0133-25-4	Устройство заземления опор	1м	-8040,00	19,53 / 15,17	3,19 / 0,99	-157023 / -121967	-25649 / -7960	0,10 / 0,00	-772 / -39
2.	С11011-87 3	Провод заземляющий	т	-0,11	72300,00 / --	-- / --	-8242 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	-6,35	83500,00 / --	-- / --	-530392 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	-4,95	86400,00 / --	-- / --	-427939 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Устройство электросетей Вл-10Кв								-1123596
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: НаладкаРУ-10кв								
5.	ЕАктвыполненных	Наладка устройств релейной защиты 12 ячеек РУ-10кв	комплект	1,00	479069,80 / 479069,80	-- / --	479070 / 479070	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: НаладкаРУ-10кв								479070

6.	E0101-110 -5	Устройство дренажных траншей экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) в траншеях глубиной до 2 м в грунтах 2 группы	м	160,00	42,01 / 7,98	34,04 / 14,73	6722 / 1276	5446 / 2357	0,05 / 0,05	7 / 8
7.	E0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	799,89	375,89 / --	375,89 / 242,60	300670 / --	300670 / 194053	-- / 1,12	-- / 892
		Итого по разделу: Устройство дренажной траншеи для отведения грунтовых вод								307392

ИТОГО:

	-337134 / 358379	280467 / 188450	-764 / 861

Накладные расходы :

На общестроительные работы

Всего накладных расходов:	337140
Итого с накладными	337140 6

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	0
Итого с временными, 2,8 %	0
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	0
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	0
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	0
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	0
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	0
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	0
Налог на добавленную стоимость, 12 %	0
Итого с НДС	0

ОТЕНГЕ

Принял:

Сдал:

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение микрорайона "Восточный" г.Капчагай Алматинской области

Наименование обьекта: Электроснабжение

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство электросетей Вл-10Кв								
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	52,00	33,67	32,10	1751	1669	0,01	1
					1,57	12,33	82	641	0,05	3
2.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	52,00	6,48	6,48	337	337	--	--
					--	2,10	--	109	0,01	0
3.	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 30 м)	м3	52,00	16,00	16,00	832	832	--	--
					--	5,19	--	270	0,02	1
4.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,00	21,55	4,52	1120	235	0,11	6
					17,03	--	886	--	--	--
5.	E0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения (прокола) первой трубой до 10 м	переход	3,00	16144,39	11580,66	48433	34742	10,50	32
					2184,75	1572,48	6554	4717	5,46	16
6.	E0134-113-2	Устройство переходов методом горизонтального бурения (прокола) первой трубой, на каждые	переход	3,00	63348,86	43573,82	190047	130721	36,77	110
					7646,40	5916,67	22939	17750	20,54	62

7.	С130806-9 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х8 мм	м	66,00	3140,00 ---	-- --	207240 ---	-- --	-- --	-- --
8.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	66,00	·244,97 146,93	0,28 0,11	16168 9697	18 7	0,84 0,00	56 0
9.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	8,60	6470,00 ---	-- --	55642 ---	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	52,00	36,70 8,80	27,80 6,90	1908 458	1446 359	0,06 0,04	3 2
11.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	52,00	11,20 3,30	7,90 2,00	582 172	411 104	0,02 0,01	1 1
12.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	52,50	32,40 8,60	23,70 5,90	1701 452	1244 310	0,06 0,03	3 2
13.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	52,50	18,80 4,50	14,20 3,50	987 236	745 184	0,03 0,02	2 1
14.	Ц0108-148 -6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	90,00	91,20 59,20	25,70 6,30	8208 5328	2313 567	0,38 0,04	34 3
15.	С143008-9 2	Песок природный	м3	37,00	757,00 ---	-- --	28009 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С143006-6	Кирпич, М-75	1000шт	1,17	9720,00 ---	-- --	11359 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Устройство электросетей Вл-10Кв 574325

Раздел: Устройство РП-10кВ
==========

17.	С143014-3	Балки фундаментные трапецеидальные	м3	3,36	16600,00 ---	-- --	55776 ---	-- --	-- --	-- --

18.	[illegible]	Прокладки изоляционных [illegible] бетона класса В22,5 объемом до 0.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	С143020-5	Плиты перекрытия каналов	шт	18,00	7700,00	--	138600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	46,00	623,00	--	28658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	100,80	647,00	--	65218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-26	Арматурные заготовки класса А-III, d 16 мм	т	0,06	96000,00	--	5923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,06	101200,00	--	5606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство РП-10кВ								408105
		Раздел: Подстанция 143 "Робот" 220/10кВ								
24.	ТПрайс	Ячейки КРУН серии К-8М.Ячейка линейная	шт	2,00	1373759,26	--	2747519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подстанция 143 "Робот" 220/10кВ								2747519
		Раздел: КТПГ №1, КТПГ-№2-250-10/0,4кВ								
25.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	2,00	4098,19	1460,06	8196	2920	12,10	24
					2191,50	441,68	4383	883	1,90	4
		Итого по разделу: КТПГ №1, КТПГ-№2-250-10/0,4кВ								8196
	ИТОГО:						3738144	177634		271

Накладные расходы :

На монтажные работы	70447
На общестроительные работы	14544
Всего накладных расходов:	84991
Итого с накладными	3823135

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	64537
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3887672
Итого с временными, 2,8 %	3919596
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	3939639
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3944327
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3956048
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	7212785
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	144256
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7357041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	882845
Итого с НДС	**8239888**

Принял:

Сдал:

Договор : №6 от 04 мая 2011г

Наименование строительства и его адрес: **Электроснабжение микрорайона "Восточный" г.Капчагай Алматинской области**

Наименование обьекта: Электроснабжение

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Устройство электросетей Вл-10Кв										
1.	С151601-203	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ2л-10, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	0,791	155800,00	--	--	913082	--	--	--	--
2.	С151601-202	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	1000м	0,121	003600,00	--	--	120432	--	--	--	--
3.	Е0133-108-1	Подвеска проводов СИП-4 сеч.4х50+1х16 мм2 с помощью механизмов	1км	17,55	7259,41	4310,78	127403	75654	16,10	283		
					2745,00	1169,46	48175	20524	4,45	78		
4.	С11011-183	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d-17 мм	10м	25,80	2540,00	--	--	65532	--	--	--	--
5.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,04	101200,00	--	--	3846	--	--	--	--
6.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,04	72300,00	--	--	2892	--	--	--	--

		/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
7.	С11011-59	Шплинт,болты с гайками и шайбами	т	0,05	149300,00 / --	-- / --	6718 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	4,00	2263,89 / 1386,00	769,89 / 236,48	9056 / 5544	3080 / 946	7,42 / 1,03	30 / 4
9.	СПрайс	Зажим плашечный SL37.2	100шт	3,86	308,69 / --	-- / --	1192 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	СПрайс	Кожух защитный SP15	шт	324,00	133,85 / --	-- / --	43366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	СПрайс	Изолятор штыревой SDI 37	шт	327,00	2794,98 / --	-- / --	913960 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	СПрайс	Вязка спиральная SO 115.9585	шт	606,00	5166,70 / --	-- / --	3131017 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	СПрайс	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	235,00	3406,93 / --	-- / --	800628 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	СПрайс	Зажим натяжной SO 236	шт	216,00	6193,02 / --	-- / --	1337693 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	СПрайс	Зажим натяжной SO 235	шт	16,00	2790,05 / --	-- / --	44641 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	СПрайс	Зажим прокалывающий SL 25.2	шт	253,00	1119,67 / --	-- / --	283277 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	СПрайс	Кожух защитный SP16	шт	119,00	266,21 / --	-- / --	31679 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	ТПрайс	Искровой разрядник SDI 20.3	шт	423,00	5085,53 / --	-- / --	2151180 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	ТПрайс	Искровой разрядник SDI 10.2	шт	366,00	2616,57 /	-- /	957666 /	-- /	-- /	-- /

20.	СПрайс	Рог с кронштейном PS8 715	шт	180,00	1008,05 ---	-- ---	181449 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	ТПрайс	ОПН с искровым промежутком SDI 46.7	шт	42,00	22474,24 ---	-- ---	943918 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	ТПрайс	Линейный разъединитель SZ 24	м	4,00	55105,67 ---	-- ---	220423 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Устройство электросетей Вл-10Кв								12291050
		Раздел: Наружное освещение.Устройство электросетей Вл-0,4Кв								
23.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	3,06 1,03	9 3
24.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	5,98 2,29	6 2
25.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	89,00	4460,00 ---	-- ---	396940 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	89,00	619,00 ---	-- ---	55091 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С11071-52	Хомут Х12	шт	89,00	540,00 ---	-- ---	48060 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,01	493900,00 ---	-- ---	5690 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	270,00	113,20 40,50	42,70 9,30	30564 10935	11529 2511	0,25 0,05	68 15
30.	Ц0108-741-2	Муфта термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	16,00	6259,00 2160,00	-- --	100144 34560	-- --	11,00 --	176 --

31.	с151610-5 Муфты концевые термоусаживаемые для силовых кабелей с алюминиевыми т или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	комплек	12,00	4170,00	--	50040	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
	Итого по разделу: Наружное освещение.Устройство электросетей Вл-0,4Кв									694287

ИТОГО:	12985337	94887	571
	101719	25270	102

Накладные расходы :

На монтажные работы	124554
На общестроительные работы	3983
Всего накладных расходов:	128537
Итого с накладными	13113874

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	530441
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13644315
Итого с временными, 2,8 %	13906707
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	14071440
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14109974
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14206309
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	25901369
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	518027
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26419396
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3170328
Итого с НДС	**29589724**

Принял:

Сдал:

Договор : [illegible]

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение микрорайона "Восточный" г.Капчагай Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство электросетей Вл-10Кв								
1.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69 / 33075,00	25695,31 / 6813,45	1884 / 1058	822 / 218	194,00 / 26,38	6 / 1
2.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	52,00	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	1908 / 458	1446 / 359	0,06 / 0,04	3 / 2
3.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	52,00	11,20 / 3,30	7,90 / 2,00	582 / 172	411 / 104	0,02 / 0,01	1 / 1
4.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	52,50	32,40 / 8,60	23,70 / 5,90	1701 / 452	1244 / 310	0,06 / 0,03	3 / 2
5.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	52,50	18,80 / 4,50	14,20 / 3,50	987 / 236	745 / 184	0,03 / 0,02	2 / 1
6.	С143006-6	Кирпич, М-75	1000шт	0,58	9720,00 / --	-- / --	5651 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	275,00	54,90 /	19,90 /	15098 /	5473 /	0,19 /	52 /

		масса 1 м до 13 кг			30,60	4,60	8415	1265	0,04	1
8.	Ц0108-148 -6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	34,00	91,20	25,70	3101	874	0,38	13
					59,20	6,30	2013	214	0,04	1
9.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	120,00	113,20	42,70	13584	5124	0,25	30
					40,50	9,30	4860	1116	0,05	6
10.	Ц0108-145 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	м	165,00	33,40	9,80	5511	1617	0,11	18
					17,70	2,20	2920	363	0,01	2
11.	С151601-2 03	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ2л-10, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	-0,181	155800,00	--	-208044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0110-898 -15	Защита кабеля из угловой стали	м	30,00	161,70	72,80	4851	2184	0,27	8
					42,80	18,00	1284	540	0,10	3
13.	С143014-3	Анкер АЦ-1	м3	0,24	16600,00	--	3984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0133-105 -1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	оттяжка	11,00	763,12	227,62	8394	2504	2,76	30
					463,50	68,94	5098	758	0,28	3
		Итого по разделу: Устройство электросетей Вл-10Кв								-140807
		Раздел: Устройство РП-10кВ								
15.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7,00	56,25	52,36	394	367	0,03	0
					3,89	19,37	27	136	0,08	1
16.	Е010333-А 15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	т	13,30	134,90	134,90	1794	1794	--	--
					--	26,98	--	359	0,57	8
17.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,00	21,55	4,52	151	32	0,11	1
					17,03	--	119	--	--	--
18.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	19,27	1219,27	100,89	23495	1944	0,85	16

19.	Е0107-1-1	Укладка балок фундаментов , масса конструкций до 0,5 т	шт	6,00	121,75 302,09 104,85	38,25 197,24 67,51	2485 1813 629	737 1183 405	0,18 0,65 0,25	2 4 1
20.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов	м3	6,48	1986,57 567,00	564,43 195,49	12873 3674	3658 1267	3,33 0,75	22 5
21.	Ц0108-28-4	Монтаж РП-10кВ	комплект	1,00	209870,00 67280,00	129600,00 34880,54	209870 67280	129600 34881	370,00 202,31	370 202
22.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	33,64	294,75 294,75	-- --	9917 9917	-- --	1,89 --	64 --
23.	Е0101-166-2 ,	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,64	134,10 134,10	-- --	4512 4512	-- --	0,97 --	33 --
24.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания	м3	16,00	1219,27 123,75	100,89 38,25	19508 1980	1614 612	0,85 0,18	14 3
25.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки	м3	5,00	8627,54 695,25	98,32 37,15	43138 3476	492 186	4,41 0,18	22 1
26.	Е0109-43-1	Монтаж стойки	т	0,25	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	2849 1172	1138 208	25,30 3,01	6 1
27.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	100,80	118,57 81,00	4,28 1,62	11952 8165	431 163	0,48 0,01	48 1
28.	Е0133-25-4	Устройство заземления РП-10кВ	1м	110,00	19,53 15,17	3,19 0,99	2148 1669	351 109	0,10 0,00	11 1
		Итого по разделу: Устройство РП-10кВ								344413
		Раздел: Подстанция 143 "Робот" 220/10кВ								
29.	Ц0108-28-1	Установка ячеек линии серии К-8М	ячейка	2,00	169010,00 52880,00	104550,00 28130,22	338020 105760	209100 56260	286,00 163,16	572 326
		Итого по разделу: Подстанция 143 "Робот" 220/10кВ								338020

Раздел: Устройствоэлектросетей Вл-10Кв

30.	СПрайс	Изолятор штыревый SDI-37	шт	45,00	2794,98	--	125774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройствоэлектросетей Вл-10Кв								125774

Раздел: Устройство РП-10кВ

31.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,20	22498,88	10404,15	4500	2081	51,03	10
					8899,13	2950,45	1780	590	10,37	2
32.	С12021-96	Металлические лестницы с ограждением	т	0,20	88902,13	--	17780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство РП-10кВ								22280

Раздел: Отсыпка дороги баластом на расстоянии 220м - V=3960м3

33.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	50,00	23,96	23,96	1198	1198	--	--
					--	8,31	--	416	0,03	1
34.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные (баласт)	м3	60,00	447,00	--	26820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е010333-А1-1	Перевозка баласта автомобилями-самосвалами до 1 км	т	60,00	37,43	37,43	2246	2246	--	--
					--	7,49	--	449	0,16	9
36.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60,00	38,65	8,58	2319	515	0,19	11
					30,07	--	1804	--	--	--
37.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	1м3	100,00	2,75	2,60	275	260	--	--
					--	0,97	--	97	0,00	0
		Итого по разделу: Отсыпка дороги баластом на расстоянии 220м - V=3960м3								32858

Раздел: Прокладка дополнительного кабеля длиной = 20м от сущ подсанции "Робот" по линии

		СИП-3								
38.	Ц0108-145 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	55,77 / 31,25	18,62 / 4,18	1115 / 625	372 / 84	0,19 / 0,02	4 / 0
39.	С151601-2 03	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ2л-10, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	0,021	155800,00 / --	-- / --	23116 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Прокладка дополнительного кабеля длиной = 20м от сущ подсанции "Робот" по линии СИП-3								24231
		Раздел: Срезка деревьев - невозможность выполнения электромонтажных работ из-за существующих лесонасаждений								
40.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	1,00	43,65 / 40,93	2,72 / 1,03	44 / 41	3 / 1	0,24 / 0,01	0 / 0
41.	Е0101-195 -2	Срезка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево	648,00	102,99 / 17,29	85,71 / 31,51	66740 / 11201	55539 / 20420	0,12 / 0,10	76 / 67
		Итого по разделу: Срезка деревьев - невозможность выполнения электромонтажных работ из-за существующих лесонасаждений								66784
		Раздел: Гидроизоляция опор и труб битумом								
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор и плит П-3и, АЦ-1	м2	682,20	134,68 / 65,95	7,26 / 2,74	91877 / 44990	4951 / 1866	0,37 / 0,01	255 / 9
43.	Е0122-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумной изоляции на стальные трубопроводы диам. 159 мм	км	0,07	226031,31 / 41714,66	66713,90 / 25201,13	14918 / 2753	4403 / 1663	240,14 / 123,08	16 / 8
		Итого по разделу: Гидроизоляция опор и труб битумом								106795
		Раздел: Наращивание опор - изготовление и монтаж оголовков								

44.	Е0109-62-8	Изготовление оголовков для наращивания опор в построечных условиях	т	0,67	44773,74	8070,65	29965	5401	194,23	130
					34960,86	1013,71	23398	678	4,84	3
45.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,70	113597,17	--	79066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0109-24-1	Монтаж оголовков	т	0,67	24416,13	7642,54	16340	5115	99,76	67
					16050,21	2036,53	10742	1363	7,24	5
		Итого по разделу: Наращивание опор - изготовление и монтаж оголовков								125371
		Раздел: Монтаж воздушной линии вместо проектируемого подземного прокола через автомагистраль								
47.	Е0133-108-1	Подвеска проводов СИП-3 сеч.4х50+1х16 мм2 с помощью механизмов	1км	0,42	13240,96	8190,48	5561	3440	28,43	12
					4846,85	2221,97	2036	933	8,46	4
48.	СПРАЙС	Провод 10кВ СИП-3 3х95	км	0,43	122308,59	--	52397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс	Оголовок	шт	4,00	1421,94	--	5688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-90 9	Траверсы:Швеллеры N12	т	0,22	126000,00	--	27256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Изолятор штыревой SDI 37	шт	12,00	2794,98	--	33540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж воздушной линии вместо проектируемого подземного прокола через автомагистраль								124442
		Раздел: Крепление каната								
52.	СПрайс	Зажим для крепления каната	шт	92,00	211,64	--	19470	--	--	--

53.	С12041-9	Растяжки (24шт по 3м):Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,11	83500,00 / --	-- / --	9499 / --	-- / --	-- / --	-- / --
										28969

Итого по разделу: Крепление каната

Раздел: Наружное освещение.Устройство электросетей Вл-0,4Кв - освещение по ул.Шенгельдинская и ул Заречная.(22 стойки)

54.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов СИП-4 сеч.4х50+1х16 мм2 с помощью механизмов	1км	0,58	13240,96 / 4846,85	8190,48 / 2221,97	7680 / 2811	4750 / 1289	28,43 / 8,46	16 / 5
55.	СПРАЙС	Провод 4х50+1х16 СИП-4	км	0,58	238060,15 / --	-- / --	138075 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	СПрайс	Крюк SOT 21.116	шт	14,00	791,23 / --	-- / --	11077 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	СПрайс	Крюк SOT 21.1	шт	6,00	700,35 / --	-- / --	4202 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	СПрайс	Крюк PD 2.2	шт	4,00	992,74 / --	-- / --	3971 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29	шт	3,00	510,20 / --	-- / --	1531 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	СПрайс	Крюк бандажный SOT 39	шт	2,00	558,11 / --	-- / --	1116 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 140	шт	20,00	971,50 / --	-- / --	19430 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 136	шт	2,00	2123,77 / --	-- / --	4248 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	22,00	568,48 / --	-- / --	12507 / --	-- / --	-- / --	-- / --

64.	СПрайс	Зажим ответвительный BLIP 22.1	шт	14,00	550,70	--	7710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	7,00	3375,32	--	23627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс	Скрепа (пряжка) COT 36-2	шт	7,00	38,03	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Бандажная лента COT 37	м	9,00	171,38	--	1542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Бандаж PER 15	шт	4,00	12,35	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	Защитные колпачки PK 99.050	шт	8,00	124,46	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс	Защитные колпачки PK 99.025	шт	2,00	120,51	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПрайс	Предохранитель SV 19.2522	шт	22,00	2449,75	--	53894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс	Ограничитель напряжения	шт	4,00	173,80	--	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С11071-6	Зажим заземляющий	100шт	0,22	7100,00	--	1562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс	Зажим соединительный прессуемый SJ 8.50	100шт	0,04	825,31	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO 79.1	шт	2,00	776,41	--	1553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	22,00	1780,06	1188,11	39161	26138	3,37	74
					591,95	327,29	13023	7200	1,20	26

77.	С143014-3	Плиты П-3М	м3	0,99	16600,00 / --	-- / --	16434 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	Е0133-115 -2	Установка светильников с кронштейнами	шт	15,00	3270,48 / 587,98	2681,37 / 455,72	49057 / 8820	40221 / 6836	3,55 / 1,54	53 / 23
79.	СПрайс	Кронштейн КМ6	шт	15,00	1469,46 / --	-- / --	22042 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	15,00	4460,00 / --	-- / --	66900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	С151706-8 4	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	15,00	619,00 / --	-- / --	9285 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	С11071-52	Хомут Х12	шт	15,00	540,00 / --	-- / --	8100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 / --	-- / --	1531 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Наружное освещение.Устройство электросетей Вл-0,4Кв - освещение по ул.Шенгельдинская и ул Заречная.(22 стойки)								508516
		Раздел: Маркировка опор								
84.	Е0147-266 -1	Применительно: Маркировка опор вручную	шт	322,00	4,03 / 2,37	-- / --	1298 / 762	-- / --	0,02 / --	7 / --
		Итого по разделу: Маркировка опор								1298
		Раздел: Испытания и пусконаладка								
85.	Ц01401-60 -4	Испытания. Кабельные работы . Определение активного сопротивления жилы кабеля на напряжение, кВ: до 35	измерен .	3,00	885,27 / 885,27	-- / --	2656 / 2656	-- / --	3,53 / --	11 / --
86.	Ц01401-97 -1	Пусконаладка: Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/. Комплектные трансформаторные	шт	1,00	117048,85 / 117048,85	-- / --	117049 / 117049	-- / --	473,21 / --	473 / --

		подстанции 6/10/ / 0,4 кВ однотрансформаторные: КТП с автоматическими выключателями с разъединителями: КТП с трансформатором масляным, мощностью до 320 кВА с количеством отходящих фидеров: до 5							
		Итого по разделу: Испытания и пусконаладка							119705
		Раздел: Замена трубы диам.168х8мм на трубу159х4,5мм							
87.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	66,00	1720,00 / --	-- / --	113520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Замена трубы диам.168х8мм на трубу159х4,5мм							113520
		Раздел: Устройство электросети на КНС-6							
88.	СПрайс	Изолятор штыревый SDI-37	шт	9,00	2794,98 / --	-- / --	25155 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	2712,15 / 893,89	1668,64 / 468,20	8136 / 2682	5006 / 1405	5,40 / 1,96	16 / 6
90.	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 12 м, марка СВ 112	шт	3,00	16800,00 / --	-- / --	50400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Устройство электросети на КНС-6							83691
		Раздел: Ограждение КТП №1,2							
91.	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по столбам из трубы Диам.75мм, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	68,00	2114,51 / 169,86	257,89 / 85,20	143786 / 11551	17536 / 5793	1,03 / 0,42	70 / 28
92.	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни постолбам из трубы Диам.75мм, без цоколя	м	68,00	204,25 / 38,85	0,61 / 0,17	13889 / 2641	41 / 12	0,23 / 0,00	15 / 0

	[illegible]									
93.	ц0108-178 -1	Указатели предупредительные	шт	22,00	300,63	--	6614	--	1,09	24
					183,63	--	4040	--	--	--
94.	СПРАЙС	Стоимость указателей	шт	22,00	211,64	--	4656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение КТП №1,2								168946

ИТОГО:	2098437	600517	1745
	311463	140197	723

Накладные расходы :

На монтажные работы	334105
На общестроительные работы	110447
На металломонтажные работы	8737
Всего накладных расходов:	453289
Итого с накладными	2551726

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	153104
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2704830
Итого с временными, 2,8 %	2780565
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2828112
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2839235
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2867040
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	5227274
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	104545
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5331819
Налог на добавленную стоимость, 12 %	639818
Итого с НДС	**5 971 638**

Принял: Сдал: