Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй",Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр-н Айгерим-1, д.18, кв.1**	**091140008255**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Ладомир Строй», Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Акана-Сері, 168А-41, тел.:337440, 325606**	**100240021921**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 1 от 18.06.2014 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	**18.08.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 70 человек в городе Астана вдоль ул. Каратал		Работа	1	2 977 604,00	2 977 604,00	без НДС	2 977 604,00
			Итого	1	2 977 604,00	2 977 604,00		2 977 604,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ларионова Ю.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Плеубергенова К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

_г. Астана__ "18" августа 2014 год
(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Нуржол ДБ строй", г. Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр-н Айгерим-1, д.18, кв.1 директор Тлеубергенова К.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) ТОО "Ладомир Строй", г.Кокшетау, ул. Акана-Сері, 168А-41, ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, директор Ларионова Ю.А.__
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 70 человек в городе Астана вдоль ул. Каратал»__
(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————
и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А._____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка, вывоз и уплотнение грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
___капитальный ремонт, не требуется_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 18.06.2014 года__;
(месяц и год)
окончание работ __18.08.2014 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 70 человек в городе Астана вдоль ул. Каратал»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта _ТОО "Нуржол ДБ строй", г. Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр-н Айгерим-1, д.18, кв.1 директор Тлеубергенова К., 18.08.2014 год
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)____ТОО "Ладомир Строй" , директор Ларионова Ю.А., 18.08.2014 год
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО «Нуржол ДБ строй»
Подрядчик ТОО «Ладомир Строй»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 70 человек в городе Астана вдоль ул. Каратал

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 70 человек в городе Астана вдоль ул. Каратал

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт канализации								
1	E0101-13-4	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	157,88	26,17	24,95	4131	3938	1654	0,01	1
		м3		1,22	9,58	193	1512	97	0,04	6
2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	4,14	262,72	0	1088	0	1229	1,85	8
		м3		262,72	0	1088	0	113	0	0
3	E0101-165-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3,86	483,3	0	1866	0	2108	3,36	13
		м3		483,3	0	1866	0	113	0	0
4	E0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	149,27	5,55	5,55	829	829	261	0	0
		м3		0	1,8	0	269	97	0,01	1
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,3	134,1	0	845	0	955	0,97	6
		м3		134,1	0	845	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	149,27	21,55	4,52	3216	674	2466	0,11	16
		м3		17,03	0	2542	0	97	0	0
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	149,27	14,12	12	2107	1791	632	0,01	2
		м3		1,62	2,75	242	410	97	0,01	2
8	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с вывозом грунта в отвал	10,31	7,91	7,91	82	82	26	0	0
		м3		0	2,57	0	26	97	0,01	0
9	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м=НА 40м	10,31	29,29	29,29	302	302	95	0	0
		м3		0	9,51	0	98	97	0,01	0
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,65	1234,6	152,52	2037	252	452	1,02	2
		м3		153,68	57,15	254	94	130	0,28	0
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,02	78245	36133,62	1565	723	1338	247	5
		км		41850	9612,9	837	192	130	37,3	1
12	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,015	2754372,43	79821,07	41316	1197	2869	693	10
		км		117000	30152,25	1755	452	130	147,27	2
13	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	15	282,86	0,37	4243	6	3052	0,9	13
		м		156,38	0,14	2346	2	130	0	0
14	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,9	8629,23	2308,84	7766	2078	3686	13,87	12
		м3		2286	864,68	2057	778	130	4,22	4
15	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,89	4174		3715				
		м								
16	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС О6	1	2448,5		2449				
		шт								
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	27300		7644				
		м3								
18	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	187		-52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	101		-28				
		м3								
20	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,024	9817,25	296,6	236	7	29	5,95	0
		м3		915,75	110,25	22	3	118	0,54	0
21	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 с подъемом колодца бетоном	1	8060		8060				
		шт								
22	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0097	133700		1297				
		т								
		Итого по разделу: Ремонт канализации				**94711**				
		Раздел: Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения								
23	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
24	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
25	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	1	1031,9	24,9	1032	25	385	2	2
		шт		401	4,5	401	4	95	0,03	0
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
27	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
29	Е0121-18-1	Установка светильника с опорами освещения высотой 8м	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	0
30	Е0121-18-7	Установка светильника с опорами освещения высотой 10м	11	470,32	142,63	5174	1569	4548	1,75	19
		шт		297	85,87	3267	945	108	0,38	4
31	Е0121-18-6	Установка светильника с опорами освещения высотой 6м	6	325,07	92,47	1950	555	1657	1,26	8
		шт		203,18	52,49	1219	315	108	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0121-18-5	Установка светильника с опорами освещения высотой 4,5м	1	235,27	53,84	235	54	200	0,96	1
		шт		153,45	31,93	153	32	108	0,14	0
33	Е0121-17-5	Монтаж подсветки здания (с земли)	7	199,08	6,3	1394	44	594	0,48	3
		шт		76,05	2,5	532	17	108	0,01	0
34	Е0121-22-8	Установка автоматов	16	34,7	0	555	0	509	0,19	3
		шт		29,48	0	472	0	108	0	0
35	Е0121-22-9	Установка заземлителя	2	74,54	0	149	0	116	0,34	1
		шт		53,55	0	107	0	108	0	0
36	Е0121-22-2	Установка цоколя к опорам освещения	19	35,4	0	673	0	605	0,19	4
		шт		29,48	0	560	0	108	0	0
37	Е0121-22-4	Установка цоколя к прожекторам с земли	7	82,17	0	247	0	174	0,34	1
		шт		53,55	0	161	0	108	0	0
38	Е0121-3-1	Прокладка сетей наружного освещения	265	36,51	0	9675	0	7536	0,16	43
		м		26,33	0	6977	0	108	0	0
39	Ц0108-148-1	Подвеска СИП	265	27,7	2,1	7341	557	5085	0,1	27
		м		19,7	0,5	5221	133	95	0	1
40	Ц0108-472-3	Устройство заземления	20	55	7,6	1100	152	458	0,13	3
		м		23,2	0,9	464	18	95	0,01	0
		Итого по разделу: Ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения				38907				
		Раздел: #Ремонт ливневой канализации#								
41	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1,35	13281,63	2438,75	17930	3292	6686	20,7	28
		м3		3105	618,75	4192	835	133	2,5	3
42	С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	60	2440		146400				
		м								
		Итого по разделу: #Ремонт ливневой канализации#				164330				
		Раздел: #Установка металлоконструкций#								
43	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
		навес		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	0
		Итого по разделу: #Установка металлоконструкций#				36015				
		Раздел: #Ремонт дорожной одежды на проездах#								
44	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки" с предварительной разработкой грунта под вертикальную планировку с его вывозом	148,8	327,07	27,83	48667	4140	2864	0,03	5
		м2		5	9,47	744	1410	133	0,03	5
45	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,119	40097,59	339,59	4773	40	22	0,58	0
		т		0	140,94	0	17	133	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	148,8	535,8	13,29	79728	1977	1550	0,04	6
		м2		6,51	1,32	969	196	133	0	1
47	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	496	587	13,29	291153	6590	5165	0,04	19
		м2		6,51	1,32	3229	655	133	0	2
48	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	992	67,48	0,54	66936	539	73	0	0
		м2		0,02	0,04	20	35	133	0	0
		Итого по разделу: #Ремонт дорожной одежды на проездах#				491257				
		Раздел: #Ремонт брусчатого покрытия тротуаров#								
49	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см с предварительной разработкой грунта под вертикальную планировку с его вывозом	120	347,46	14,09	41695	1691	6828	0,24	29
		м2		38,03	4,75	4564	570	133	0,02	2
50	Е0127-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	120	98,64	14,09	11837	1691	6828	0,24	29
		м2		38,03	4,75	4564	570	133	0,02	2
51	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	120	181,7	21,26	21804	2551	24224	0,95	114
		м2		156,15	7,97	18738	956	123	0,04	5
52	С143003-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	120	842		101040				
		м2								
		Итого по разделу: #Ремонт брусчатого покрытия тротуаров#				176376				
		Раздел: #Устройство бортовых камней и поребрика#								
53	1-162-2	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	4	235,8	0	943	0	1066	1,51	6
		м3		235,8	0	943	0	113	0	0
54	1-162-2	Разработка грунта 2 группы под поребрик	0,18	235,8	0	42	0	48	1,51	0
		м3		235,8	0	42	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С01031-А5-1	Погрузка грунта	7,315	28,6	0	209	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
56	Е010332-А22-1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	7,315	157,63	157,63	1153	1153	231	0	0
		т		0	31,53	0	231	100	0,66	5
57	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4,18	3,08	2,66	13	11	5	0	0
		м3		0,39	0,93	2	4	97	0	0
58	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	2	2279,79	0	4560	0	1306	3,24	6
		м3		531	0	1062	0	123	0	0
59	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	50	526,68	6,63	26334	332	7344	0,7	35
		м		108,68	1,76	5434	88	133	0,01	0
60	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	2,15	28200		60630				
		м3								
61	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	0,24	2279,79	0	547	0	157	3,24	1
		м3		531	0	127	0	123	0	0
62	27-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	12	449,13	6,63	5390	80	1763	0,7	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	0
63	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	0,3	27400		8220				
		м3								
		Итого по разделу: #Устройство бортовых камней и поребрика#				108041				
		Раздел: #Ремонт ограждений#								
64	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стоек ограждения с предварительным копанием ям механизированным способом глубиной до 2м	0,0355	4804,8	2285,57	171	81	75	10,29	0
		т		1737,45	617,13	62	22	90	2,34	0
65	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Установка и омоноличивание закладных деталей под стойки ограждения	10	204		2040				
		шт								
66	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,337	27935,09	9375,11	9414	3159	5607	91	31
		т		16380	2107,33	5520	710	90	7,36	2
67	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,337	9850,48	1162,95	3320	392	2264	46,6	16
		т		7357,5	108	2479	36	90	0,53	0
68	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	62	173		10726				
		м								
69	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 15х15 мм	0,17	49131		8352				
		т								
70	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, прут d6 мм	0,026	55620		1446				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, из стали марки Ст0	0,001	40600		41				
		т								
72	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	4,45	60,75	0	270	0	243	0,34	2
		м2		60,75	0	270	0	90	0	0
73	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,8	21,8	0,05	388	1	93	0,03	1
		м2		5,81	0,02	103	0	90	0	0
74	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	35,6	20,36	0,02	725	1	133	0,02	1
		м2		4,16	0	148	0	90	0	0
		Итого по разделу: #Ремонт ограждений#				**36892**				
		ИТОГО:				**1038491**	**41457**			**531**
						88247	**11468**			**47**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**25934**				
		На общестроительные работы				**75563**				
		На металломонтажные работы				**12461**				
		Всего накладных расходов:				**113957**				
		Итого с накладными				**1152449**				
		- заработная плата				**17094**				
		- трудоемкость				**57**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**69147**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1221596**				
		ИТОГО:				**1221596**				
		Сметная заработная плата				**116809**				
		Нормативная трудоемкость				**635**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**2919220**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**58384**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2977604**				

Заказчик: ТОО «Нуржол ДБ строй» _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО «Ладомир Строй» _____ (подпись)