005-015

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящие в составе		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	29 477 351	14 674 885	6 441 379	7 945 763	0	287 743	1 760 986	16 435 871
Итого за отч. м-ц: июнь 2013г	29 477 351	14 674 885	6 441 379	7 945 763	0	287 743	1 760 986	16 435 871

Заказчик: _____

"____" июнь 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" июнь 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июнь месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка существующих строений								
1	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	2359	263,03	93,15	620488	219741	482 817	1,07	2524
		м3		169,88	34,79	400747	82070	100	0,17	401
2	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	41	2 430,59	1082,84	99654	44396	74 999	8,27	339
		м3		1 347,75	481,5	55258	19742	100	1,95	80
3	Е01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	640	27,1	27,1	17344	17344	12 141		0
		т			18,97	0	12141	100	0,4	256
4	Е01031-А26	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	640	38,6	38,6	24704	24704	17 293		0
		т			27,02	0	17293	100	0,57	365

5	Е0101-24-6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), расстояния перевозки 1 км класс груза 1	640	19,70	19,7	12608	12608	2 522		0
		м2			3,94	0	2522	100	0,08	51
6	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	6200	0,2	0,2	1240	1240	421		0
		м2			0,07	0	434	97		0
Перенос проекта в натуру										
7	Сборник цен	Разбивка основных осей, закрепление пунктами и знаками	1	165 000		165000				
		шт								
Земленые работы										
8	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами " Драглайн " или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	385,5	20,36	19,25	7849	7421	2 229	0,01	4
		м3		1,11	4,85	428	1870	97	0,02	8
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	110	32,74	31,28	3601	3441	1 058	0,01	1
		м3		1,44	8,48	158	933	97	0,03	3
10	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	14,5	200,88		2913	0	3 291	1,42	21
		м3		200,88		2913	0	113		0
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	63	122,18		7697	0	8 698	0,89	56
		м3		122,18		7697	0	113		0

12	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	307	2,80	2,8	860	860	289		
		м3			0,97	0	298	97		
13	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	110	3,07	2,66	338	293	141		0
		м3		0,39	0,93	43	102	97		0
14	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), расстояния перевозки 10 км класс груза 1	187	76,6	76,6	14324	14324	2 865		
		т			15,32	0	2865	100	0,32	60
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	370	21,55	4,52	7974	1672	6 112	0,11	41
		м3		17,03		6301	0	97		
16	Е0101-215-1	Гидровлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	44	1 368,21	75,21	60201	3309	13 676	2,55	112
		шт		423	21,04	18612	926	70	0,11	5
17	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	44	293,2	191,9	12899	8444	4 499	0,65	29
		шт		101,25	44,82	4455	1972	70	0,16	7
18	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	30	1 214,96	100,95	36449	3029	1 561	0,34	10
		м		46,35	28	1391	840	70	0,11	3
19	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	30	92,82	63,34	2785	1900	1 016	0,23	7
		м		29,48	18,88	884	566	70	0,08	2
Раздел 2. Фундаменты										

20	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применгением битума	175	442,8	17,7	77490	3098	2 965	0,05	9
		м2		7,88	4,86	1379	851	133	0,02	4
21	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума на каждый 1(+4см) толщины слоя добовлять	175	202,02	1,55	35354	271	196		
		м2		0,20	0,64	35	112	133		
22	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	1	302,09	197,24	302	197	241	0,65	1
		шт		104,85	67,51	105	68	140	0,25	0
25	С143014-3	Фундаментные плиты ФЛ-12.24 в10,объем 0,2 м3 до 1 м3	34,556	22 148,00		765346				
		м3								
26	С143014-3	Фундаментные плиты ФЛ-14.24 в10,объем 0,2 м3 до 1 м3	19,76	22 148,00		437644				
		м3								
31	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бнтона М-100	25,996	10 900		283356				
		м3								
32	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бнтона М-100	17,085	10 500,00		179393				
		м3								
33	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 и более из тяжелого бнтона М-100	113,99	10 000,00		1139880				
		м3								
Гараж										

29	С14300-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	10,22	10 900,00		111398				
		м3								
30	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объмом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,979	10 500		31280				
		м3								
31	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объеом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	14,938	10 000		149380				
		м3								
36	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубироидом в 1 слой	40,68	445,12	5,38	18107	219	6 920	0,94	38
		м2		186,75	2,25	7597	92	90	0,01	0
37	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубироидом добовлять на каждый последующий слой	40,68	223,46	1,57	9090	64	2 718	0,4	16
		м2		74		3020	0	90		0
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	142,4	245,44	3,82	34951	544	6 518	0,21	30
		м2		37,4	1,44	5319	205	118	0,01	1
39	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	17,75	2 008,02	274,19	35642	4867	22 998	6,93	123
		м3		994,5	103,5	17652	1837	118	0,5	9
40	Е0116-10-12	Прокладка гильзы из стальных электросвраных труб диаметром 400 мм	1,5	6 973,9	117,36	10461	176	1 065	2,91	4
		м		510,8	43,94	766	66	128	0,21	0

	41	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,1	25 941,7	355,81	2594	36	1 144	75,58	8	
			м3		11 301,8	135	1130	14	100	0,66	0	
Гараж стены	43	Е0108-22-7	Кладка обычная из ракушеблоков с облицовкой силикатным кирпичем	67,2	2 910,47	409,82	195584	27540	65 300	4,08	274	
			м3		670,5	153	45058	10282	118	0,75	50	
	44	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе	50,1	883,4	34,73	44258	1740	14 071	1,43	72	
			м2		225	13,01	11273	652	118	0,06	3	
	45	Е0108-6-4	Кладка стен парапета толщиной 380 мм силикатным кирпичом М125, р-р М75	30,8	6 470,16	282,71	199281	8707	31 156	4,64	143	
			м3		751,5	105,75	23146	3257	118	0,52	16	
	46	Е0107-44-10	Укладка перемечек масса до 0,3 т	35	103,01	66,43	3605	2325	2 337	0,15	5	
			т		23,85	23,85	835	835	140	0,11	4	
	47	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,57	24 000		37680					
			м3									
	48	Е0107-3-1	Укладка прогонов	8	1 870,32	1043,54	14963	8348	10 576	3,64	29	
			шт		630	314,33	5040	2515	140	1,28	10	
	49	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,36	18 600,0		25296					
			м3									

50	Е0107-53-11	Установка опорных плит ОП массой до 0,5 т	8	364	24,15	2912	193	2 024	1,03	8
		шт		171,9	8,83	1375	71	140	0,04	0
51	С143018-70	Опорные плиты ОП 4.4-AIII, ОП 4.4-AIII объемом до 0,2 м3 бетон кл.В15	0,16	20 900		3344				
		м3				+1				
Итого стоимость строительство						**4947518**	423050	**805 857**		3899
						622617	164386			667
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**805857**				
Заработная плата, тенге						120878				
трудоемкость, чел-ч						403				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенг						345202				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**6098577**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%						**109774**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						16466				
Итого по главе 8						126241				
Итого по главам 1-8						**6224818**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)						129414				
Затраты на выслугу лет 1%						62248				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						24899				
Итого по главе 9						**216561**				
Итого по главам 1-9						**6441379**				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						**6441379**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355						14387142				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						287743				

Сметная стоимость в текущем уровне цен			1467-885				
НДС (12%)			1760986				
Стоимость строительства			16435871				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства" Отешов Д.Ш.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.