ТОО "Фирма АТК"

АКТ №9 о стоимости выполненных работ за март 2010г

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Контракт: АДЖИП ККО/2008-0366 от 10.04.09г

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №3 в г.Атырау

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
	Подготовительные работы	XXX									
1	**Мобилизация**	X			1 490 000,00			1 490 000,00			
2	**Демонтажные работы**	X									
2,1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	$м^2$	1540,16	540	831 686,40	1232,16	80,0	665 366,40		0,0	0,00
2,2	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	$м^2$	269	470	126 430,00	269	100,0	126 430,00		0,0	0,00
2,3	Разборка покрытия крыльца главного входа из тротуарной плитки	$м^2$	175	590	103 250,00	175	100,0	103 250,00		0,0	0,00
2,4	Разборка железобетонного крыльца запасного входа	$м^3$	9,8	5890	57 722,00	9,8	100,0	57 722,00		0,0	0,00
2,5	Разборка козырька крыльца запасного входа	$м^2$	19,5	590	11 505,00	19,5	100,0	11 505,00		0,0	0,00
2,6	Разборка дощатого покрытия полов	$м^2$	1226	430	527 180,00	1226	100,0	527 180,00		0,0	0,00
2,7	Разборка плинтусов деревянных	м	380	135	51 300,00	380	100,0	51 300,00		0,0	0,00
2,8	Разборка покрытия полов из керамических плиток	$м^2$	2892,1	590	1 706 339,00	2892,1	100,0	1 706 339,00		0,0	0,00
2,9	Разборка покрытия полов из линолеума	$м^2$	2652,6	210	557 046,00	2652,6	100,0	557 046,00		0,0	0,00
2,10	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	$м^2$	661,7	800	529 360,00	661,7	100,0	529 360,00		0,0	0,00
2,11	Разборка покрытий кровли из волнистых асбоцементных листов	$м^2$	3729,5	130	484 835,00	3729,5	100,0	484 835,00		0,0	0,00
2,12	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила состойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$	3729,5	160	596 720,00	3729,5	100,0	596 720,00		0,0	0,00
2,13	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	$м^2$	3729,5	150	559 425,00	3729,5	100,0	559 425,00		0,0	0,00
2,14	Разборка кирпичных перегородок	$м^3$	64	5440	348 160,00	64	100,0	348 160,00		0,0	0,00
2,15	Разборка цементной стяжки	$м^2$	2434,5	570	1 387 665,00	2434,5	100,0	1 387 665,00		0,0	0,00
2,16	Разборка бетонного покрытия полов	$м^2$	182	590	107 380,00	182	100,0	107 380,00		0,0	0,00
2,17	Разборка железобетонных крылец аварийных выходов	$м^3$	12	5890	70 680,00	12	100,0	70 680,00		0,0	0,00
2,18	Демонтаж витрины столовой	$м^2$	8	160	1 280,00	8	100,0	1 280,00		0,0	0,00
2,19	Демонтаж настенной апликации столовой	$м^2$	36	340	12 240,00	36	100,0	12 240,00		0,0	0,00
2,23	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	413	300	123 900,00	413	100,0	123 900,00		0,0	0,00
2,24	Демонтаж розеток, выключателей	шт	622	140	87 080,00	622	100,0	87 080,00		0,0	0,00
2,25	Демонтаж электрощитов	шт	21	620	13 020,00	21	100,0	13 020,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
2,26	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	144	170	24 480,00	144	100,0	24 480,00		0,0	0,00
2,27	Разборка трубопроводов центрального отопления	м	3200	170	544 000,00	3200	100,0	544 000,00		0,0	0,00
2,28	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.40 мм	м	450	170	76 500,00	450	100,0	76 500,00		0,0	0,00
2,29	Демонтаж наружных тепловых сетей от трассы до теплоузла	м	52	840	43 680,00	52	100,0	43 680,00		0,0	0,00
2,30	Демонтаж унитазов со смывным бачком	комп	44	930	40 920,00	44	100,0	40 920,00		0,0	0,00
2,31	Демонтаж раковины (умывальника)	комп	40	580	23 200,00	40	100,0	23 200,00		0,0	0,00
2,32	Демонтаж мойки чугунной	комп	3	660	1 980,00	3	100,0	1 980,00		0,0	0,00
2,34	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	322	720	231 840,00	322	100,0	231 840,00		0,0	0,00
2,35	Разборка кирпичных перегородок	$м^3$	0,48	5440	2 611,20	0,48	100,0	2 611,20		0,0	0,00
2,36	Разборка кладки окна в кабинете зам. директора по хоз работам	$м^3$	2	6235	12 470,00	2	100,0	12 470,00		0,0	0,00
2,37	Демонтаж наружной лестничной клетки боксерского зала	$м^3$	2,4	5890	14 136,00	2,4	100,0	14 136,00		0,0	0,00
2,38	Разборка ступеней на косоурах	м	26,4	920	24 288,00	26,4	100,0	24 288,00		0,0	0,00
2,39	Демонтаж ограждения лестниц	м	41	510	20 910,00	41	100,0	20 910,00		0,0	0,00
2,40	Демонтаж штукатурки спортзала	$м^2$	432	420	181 440,00	376,4	87,1	158 088,00	43,4	10,0	18 228,00
	Общестроительные и отделочные работы	XXX									
3	**Подвальная часть**	X									
3,1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	$м^3$	253,5	7280	1 845 480,00	124,68	49,2	907 670,40	0,68	0,3	4 950,40
3,2	Устройство песчано-гравийного основания толщиной 100мм	$м^3$	63,4	6712	425 540,80	31,17	49,2	209 213,04	0,17	0,3	1 141,04
3,3	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки толщ. 0.3 мм	$м^2$	633,8	440	278 872,00	465,5	73,4	204 820,00		0,0	0,00
3,4	Устройство бетонных стяжек толщ. 100 мм из тяжелого бетона кл.В7.5	$м^2$	633,8	3284	2 081 399,20	311,7	49,2	1 023 622,80	1,7	0,3	5 582,80
3,5	Устройство бетонных стен приямка из бетона В7.5	$м^3$	0,7	32840	22 988,00	0,7	100,0	22 988,00		0,0	0,00
3,6	Армирование кладки стен и других конструкций арматурой переодического профиля А-11диам.12 мм	т	0,07	226270	15 838,90	0,07	100,0	15 838,90		0,0	0,00
3,7	Штукатурка стен цементным раствором на сульфатостойком цементе	$м^2$	764	1410	1 077 240,00	283,43	37,1	399 636,30	4,23	0,6	5 964,30
3,8	Окраска внутренних поверхностей стен и потолка известковая	$м^2$	1287	350	450 450,00	784,09	60,9	274 431,50	9,09	0,7	3 181,50
4	**2-х и 3-х этажная части**	X									
4,1	Устройство потолка из гипсокартона на металлическом каркасе	$м^2$	6475,6	2740	17 743 144,00	6152,6	95,0	16 858 124,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
4,2	Обшивка стен ГКЛ толщиной 12.5 мм в 2 слоя по металлическому каркасу	$м^2$	10955,7	2690	29 470 833,00	9859	90,0	26 520 710,00		0,0	0,00
4,3	Обшивка оконных и дверных откосов ГКЛ толщ. 12.5 мм в 2 слоя	$м^2$	828,4	2740	2 269 816,00	828,4	100,0	2 269 816,00	166,8	20,1	457 032,00
4,4	Установка блоков оконных поворотно-откидных из м/пластика	$м^2$	1298,2	20000	25 964 000,00	1298,2	100,0	25 964 000,00		0,0	0,00
4,5	Установка москитной сетки	$м^2$	430,5	2760	1 188 180,00	344,4	80,0	950 544,00		0,0	0,00
4,6	Устройство защитных решеток под радиаторы и их окрас за 2 раза	$м^2$	328	3528	1 157 184,00	217,6	66,3	767 692,80		0,0	0,00
4,7	Укладка пластиковых подоконных досок	$м^2$	202	4940	997 880,00	202	100,0	997 880,00		0,0	0,00
4,8	Устройство металлических оградительных сеток и решеток на окна	$м^2$	168	4160	698 880,00	124	73,8	515 840,00		0,0	0,00
4,9	Установка деревянных дверных блоков и их окрас за 2 раза. в том числе: ДГ 21-9 112шт;ДГ 21-7 20 шт;ДГ 24-15 1шт;ДГ 21-12 3шт;ДО 21-13 8шт;ДО 24-15 3шт;ДК 21-13 трудносгораемая 16 шт;ДК 21-15 трудносгораемая 4шт.	$м^2$	353,1	29980	10 585 938,00	338,46	95,9	10 147 030,80		0,0	0,00
4,10	Установка наружных металлических дверных блоков и их окрас за 2 раза, в том числе: 21-9 - 11 шт, 24-15 - 1 шт.	$м^2$	23	105940	2 436 620,00	23	100,0	2 436 620,00		0,0	0,00
4,11	Установка металлических дверных блоков в столовой и их окрас за 2 раза, в том числе: 21-7 - 3 шт	$м^2$	4,2	64920	272 664,00	4,2	100,0	272 664,00		0,0	0,00
4,12	Установка металлических дверных блоков 21-9 в кабинеты НВП и бухгалтерию его окрас за 2 раза.	м2	3,2	126765	405 648,00	3,2	100,0	405 648,00		0,0	0,00
4,13	Установка наличника и его окрас за 2 раза	м	920	590	542 800,00	868	94,3	512 120,00		0,0	0,00
4,14	Шпаклевка стен	$м^2$	10955,7	1070	11 722 599,00	9859,2	90,0	10 549 344,00		0,0	0,00
4,15	Шпаклевка потолков	$м^2$	6475,6	1120	7 252 672,00	6475,6	100,0	7 252 672,00		0,0	0,00
4,16	Шпаклевка откосов	$м^2$	828,4	1130	936 092,00	828,4	100,0	936 092,00	247,3	29,9	279 449,00
4,17	Высококачественная окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	9211,7	720	6 632 424,00	9211,7	100,0	6 632 424,00	1842,34	20,0	1 326 484,80
4,18	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	6475,6	720	4 662 432,00	6475,6	100,0	4 662 432,00	647,24	10,0	466 012,80
4,19	Высококачественная окраска стен коридоров,лестничных маршейи площадок масляной краской на высоту 1.6 м	$м^2$	1744	680	1 185 920,00	487,81	28,0	331 710,80	73,68	4,2	50 102,40
4,20	Высококачественная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	828,4	720	596 448,00	828,4	100,0	596 448,00		0,0	0,00
4,21	Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартоном в 2 слоя со звукоизоляцией жесткой минплитой	$м^2$	281	10970	3 082 570,00	281	100,0	3 082 570,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
4,22	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах	$м^3$	45	21300	958 500,00	45	100,0	958 500,00		0,0	0,00
4,23	Оштукатуривание высококачественное	$м^2$	196	1410	276 360,00	196	100,0	276 360,00		0,0	0,00
4,24	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр, откосов глазурованными плитками	$м^2$	737	4990	3 677 630,00	737	100,0	3 677 630,00		0,0	0,00
4,25	Шпаклевка потолков в санузлах	$м^2$	273	1120	305 760,00	273	100,0	305 760,00		0,0	0,00
4,26	Высококачественный окрас стен и потолков санузлов колером масляным разбеленым	$м^2$	821	740	607 540,00	14,98	1,8	11 085,20	14,98	1,8	11 085,20
4,27	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 толщиной 69мм	$м^2$	206,3	2643	545 250,90	206,3	100,0	545 250,90		0,0	0,00
4,28	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 толщиной 100мм	$м^2$	1268,6	3830	4 858 738,00	1268,6	100,0	4 858 738,00		0,0	0,00
4,29	Устройство песчаной подготовки толщ. 75мм	$м^2$	1268,6	520	659 672,00	1268,6	100,0	659 672,00		0,0	0,00
4,30	Устройство гидроизоляции из 1 слоя рубероида	$м^2$	1124,4	890	1 000 716,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,31	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 45мм	$м^2$	227,5	1170	266 175,00	227,5	100,0	266 175,00		0,0	0,00
4,32	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20мм	$м^2$	1456	588	856 128,00	1456	100,0	856 128,00		0,0	0,00
4,33	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 65мм	$м^2$	144,2	1710	246 582,00	144,2	100,0	246 582,00		0,0	0,00
4,34	Устройство покрытия пола из мозаичного бетона В15 толщиной 40+40мм	$м^2$	984	9990	9 830 160,00	924,83	94,0	9 239 051,70	38,83	3,9	387 911,70
4,35	Устройство дощатых покрытий из шпунтованной доски толщ.30 мм по лагам 50*100мм ч/з 500мм с устройством шумовых, изоляционных прокладок, антисептированием и окрасом за 2 раза	$м^2$	2271,5	9045	20 545 717,50	2165,2	95,3	19 584 234,00		0,0	0,00
4,36	Устройство дощатых покрытий из шпунтованной доски толщ.40 мм по лагам 50*100мм ч/з 500мм с устройством шумовых, изоляционных прокладок, антисептированием и окрас за 2 раза	$м^2$	585	15020	8 786 700,00	585	100,0	8 786 700,00	1,3	0,2	19 526,00
4,37	Устройство дощатых покрытий из шпунтованной доски толщ.50 мм по лагам 100*60мм ч/з 500мм на кирпичных столбиках с устройством шумовых, изоляционных прокладок, антисептированием и окрас за 2 раза	$м^2$	1124,4	17400	19 564 560,00	973,7	86,6	14 624 974,00		0,0	0,00
4,38	Устройство подиума в актовом зале и его окрас за 2 раза	$м^2$	45	9085	408 825,00	45	100,0	408 825,00		0,0	0,00
4,39	Устройство подиумов в кабинетах биологии, химии, физики и их окрас за 2 раза	$м^2$	108	7530	813 240,00	108	100,0	813 240,00		0,0	0,00
4,40	Устройство плинтусов деревянных и их окрас за 2 раза	м	2424	530	1 284 720,00	2186,6	90,2	1 158 898,00		0,0	0,00
4,41	Разметка эмалевой краской полов в спортзале	$м^2$	276	1100	303 600,00	273,51	99,1	300 861,00	273,51	99,1	300 861,00
4,42	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	$м^2$	1827,7	4780	8 736 406,00	1790,07	97,9	8 556 534,60	65,07	3,6	311 034,60
4,43	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1829	890	1 627 810,00	1315,96	71,9	1 171 204,40	45,96	2,5	40 904,40
4,44	Устройство покрытий пола из ламината по подложке и слою из нивелирующей смеси	$м^2$	206,3	12070	2 490 041,00	206,3	100,0	2 490 041,00		0,0	0,00
4,45	Штукатурка стен цементным раствором на сульфатостойком цементе в спортивном зале	$м^2$	432	1410	609 120,00	389	90,0	548 490,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
4,46	Устройство перегородок из металлопластика в туалетах между унитазами высотой 160 см	$м^2$	26	26590	691 340,00	26	100,0	691 340,00	26	100,0	691 340,00
4,47	Устройство двупольных дверей со сложным открыванием в туалетных кабинках	$м^2$	39	23590	920 010,00	39	100,0	920 010,00	39	100,0	920 010,00
4,48	Утепление покрытий (засыпка керамзитом толщиной 200мм)	$м^3$	789,5	11560	9 126 620,00	58,37	7,4	674 757,20	58,37	7,4	674 757,20
4,49	Установка стропил со стойками и подкосами, мауэрлат	$м^3$	90,5	50292	4 551 426,00	90,5	100,0	4 551 426,00		0,0	0,00
4,50	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	90,5	1472	133 216,00	90,5	100,0	133 216,00		0,0	0,00
4,51	Устройство деревянных элементов крыши, обрешетки с прорезами	$м^2$	4001	640	2 560 640,00	4001	100,0	2 560 640,00		0,0	0,00
4,52	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	4001	180	720 180,00	4001	100,0	720 180,00		0,0	0,00
4,53	Устройство кровли под полимер-песчаной черепицы с организованным сливом	$м^2$	4001	7040	28 167 040,00	3998,81	99,9	28 151 622,40	398,81	10,0	2 807 622,40
4,54	Кладка стен фронтона кровли	$м^3$	50,3	21300	1 071 390,00	45,1	89,7	960 630,00		0,0	0,00
4,55	Подшивка карниза профлистом	$м^2$	250	2150	537 500,00	250	100,0	537 500,00		0,0	0,00
4,56	Устройство оконных сливов из оцинкованной стали	м	734	1720	1 262 480,00	687,72	93,7	1 182 878,40	27,12	3,7	46 646,40
4,57	Облицовка фасада здания керамогранитом, с несущими конструкциями из алюминиевых профилей с утеплением из жесткой мин.ваты и пароизоляция пленками	$м^2$	3647	17660	64 406 020,00	3647	100,0	64 406 020,00		0,0	0,00
4,58	Облицовка цоколя здания камнем	$м^2$	242	17605	4 260 410,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,59	Копание ям глубиной до 0.7 м вручную для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	10	1100	11 000,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,60	Устройство щебеночной подготовки т. 100 мм	$м^3$	1	7280	7 280,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,61	Устройство бетонных фундаментов под каркас из бетона В7.5 с гидроизоляцией горячим битумом	$м^3$	4,2	32840	137 928,00	3,36	80,0	110 342,40		0,0	0,00
4,62	Монтаж металлического каркаса тамбура	т	0,5	226270	113 135,00	0,4	80,0	90 508,00		0,0	0,00
4,63	Монтаж кровельного покрытия из полимер-песчаной черепицы	$м^2$	26,4	7040	185 856,00	21,12	80,0	148 684,80		0,0	0,00
4,64	Монтаж стен из металлопластика	$м^2$	24	28700	688 800,00	24	100,0	688 800,00		0,0	0,00
4,65	Установка металлопластиковых 2-х створных дверных блоков	$м^2$	6	30540	183 240,00	6	100,0	183 240,00		0,0	0,00
4,66	Подшивка потолка профлистом	$м^2$	18	2330	41 940,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,67	Устройство покрытий крыльца из гранита (не шлифованного) на растворе	$м^2$	32	23758	760 256,00	25,6	80,0	608 204,80		0,0	0,00
4,68	Устройство щебеночного основания под отмостку	$м^3$	24,2	7280	176 176,00	24,2	100,0	176 176,00		0,0	0,00
4,69	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	48,4	38300	1 853 720,00	48,4	100,0	1 853 720,00		0,0	0,00
4,70	Разборка покрытия крыльца из керамических плиток	$м^2$	136,4	590	80 476,00	136,4	100,0	80 476,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
4,71	Ремонт бетонного пола отдельными местами	1 место	12	2340	28 080,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,72	Устройство покрытий парадного входа из гранита (не шлифованного) на растворе	$м^2$	136,4	23758	3 240 591,20	128	93,8	3 041 024,00		0,0	0,00
4,73	Прочистка и востановление существующих вентиляционных каналов	объект	1	113890	113 890,00	1	100,0	113 890,00	1	100,0	113 890,00
4,74	Востановление существующих вентиляционных шахт	объект	1	182460	182 460,00	1	100,0	182 460,00		0,0	0,00
4,75	Устройство гардеробной стойки с обшивкой панелями	$м^2$	24	6080	145 920,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,76	Установка металлопластиковых блоков на гардеробную перегородку	$м^2$	48	28700	1 377 600,00	48	100,0	1 377 600,00		0,0	0,00
4,77	Монтаж наружной лестничной клетки боксерского зала	$м^3$	2,4	37904	90 969,60		0,0	0,00		0,0	0,00
4,78	Монтаж ступеней на косоурах	м	26,4	2940	77 616,00	26,4	100,0	77 616,00	26,4	100,0	77 616,00
4,79	Монтаж лестничного ограждения из никелированных металлических конструкций	м	41	30300	1 242 300,00	41	100,0	1 242 300,00		0,0	0,00
4,80	Укладка специальной не скользкой плитки на ступени	$м^2$	50	5280	264 000,00	50	100,0	264 000,00	50	100,0	264 000,00
4,81	Монтаж противопожарного водопровода из ст. труб диам. 57 мм	м	250	1100	275 000,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,82	Устройство металлических пожарных лестниц	шт	4	72970	291 880,00	3	75,0	218 910,00		0,0	0,00
4,83	Установка противопожарных щитов Противопожарные щиты должны быть оборудованы средствами пожаротушения	шт	9	91460	823 140,00	9	100,0	823 140,00	9	100,0	823 140,00
4,84	Установка средств пожаротушения 1. Монтаж противо-пожарного водопровода из стальных труб диам. 50мм диам. 250мм: 2.Пожарные ящики в комплекте с пожарными кранами и рукавами пожаротушения внутри помещения.	к-т	1	20062	20 062,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,85	Установка железных ворот с каркасом во внутренний двор	$м^2$	26	52854	1 374 204,00	21,81	83,9	1 152 745,74		0,0	0,00
4,86	Установка козырьков над вспомогательными выходами с устройством каркаса из металла, установкой подпорных стоек, подшивкой козырьков профлистом и покрытие полимерпесчаной черепицей	шт	8	1908010	15 264 080,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	Устройство лотков	XX									
4,87	Разработка грунта 3 группы экскаватором под лотки	$м^3$	19,8	460	9 108,00	19,8	100,0	9 108,00		0,0	0,00
4,88	Устройство песчаного слоя	$м^3$	3,3	6712	22 149,60	3,3	100,0	22 149,60		0,0	0,00
4,89	Гидроизоляция лотков строительным битумом	$м^2$	52,8	420	22 176,00	52,8	100,0	22 176,00		0,0	0,00
4,90	Монтаж лотков Л1-8	$м^3$	3,19	58960	188 082,40	3,19	100,0	188 082,40		0,0	0,00
4,91	Укладка плит П5-8	$м^3$	1,76	52920	93 139,20	1,76	100,0	93 139,20		0,0	0,00
	Устройство помещения теплового узла	XX									
4,92	Разработка грунта 3 группы экскаватором под фундамент теплового узла	$м^3$	3,6	460	1 656,00	3,6	100,0	1 656,00	2,52	70,0	1 159,20
4,93	Устройство щебеночной подготовки т. 100 мм и проливкой битумом до полного насыщения	$м^3$	1,8	7280	13 104,00	0,64	35,6	4 659,20	0,1	5,6	728,00
4,94	Устройство железобетонных фундаментов из бетонных блоков ФБС 24.6.6	$м^3$	7,92	29484	233 513,28	5,47	69,1	161 277,48	3,094	39,1	91 223,50
4,95	Засыпка под бетонные полы ПГС	$м^3$	2,8	6712	18 793,60	0,9	32,1	6 040,80	0,06	2,1	402,72

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
4,96	Устройство щебеночной подготовки т. 100 мм под полы с проливкой битумом до полного насыщения	$м^3$	2,8	7280	20 384,00	0,84	30,0	6 115,20		0,0	0,00
4,97	Устройство бетонного пола толщиной 10 см из бетона кл. В10	$м^3$	2,8	34950	97 860,00	0,896	32,0	31 315,20	0,056	2,0	1 957,20
4,98	Боковая гидроизоляция монолитных железобетонных фундаментов строительным битумом	$м^2$	26,4	420	11 088,00	19,2	72,7	8 064,00	11,28	42,7	4 737,60
4,99	Горизонтальная гидроизоляция монолитных железо-бетонных фундаментов рулонным материалом в 2 слоя	$м^2$	13,2	640	8 448,00	9,6	72,7	6 144,00	5,64	42,7	3 609,60
4,100	Кладка наружных стен из ракушеблока в 1 кирпич	$м^3$	24	11245	269 880,00	7,76	32,3	87 261,20	0,56	2,3	6 297,20
4,101	Установка перемычек под дверной металлический блок 21-9	шт	4	6360	25 440,00	2	50,0	12 720,00	1	25,0	6 360,00
4,102	Установка перемычек под оконный металлопластиковый блок 14-6	шт	4	4540	18 160,00	2	50,0	9 080,00	1	25,0	4 540,00
4,103	Установка плит перекрытий	$м^2$	30	10910	327 300,00		0,0	0,00		0,0	0,00
4,104	Укладка утеплителя - жесткая мин. плита толщ 10 см	$м^3$	3	6240	18 720,00	2,2	73,3	13 728,00	1,3	43,3	8 112,00
4,105	Устройство цементно песчаной стяжки толщиной 40 мм, армированной сеткой из проволки Вр-1 диам 4 мм шаг 200 мм	$м^2$	30	28910	867 300,00	9	30,0	260 190,00		0,0	0,00
4,106	Установка стропильной части с обрешеткой	$м^2$	30	1780	53 400,00	14,4	48,0	25 632,00	5,4	18,0	9 612,00
4,107	Монтаж кровли из полимер-песчаной черепицы с устройством примыканий	$м^2$	30	7040	211 200,00	14,4	48,0	101 376,00	5,4	18,0	38 016,00
4,108	Штукатурка стен	$м^2$	93,5	1410	131 835,00	38,38	41,0	54 115,80	10,33	11,0	14 565,30
4,109	Известковый окрас	$м^2$	92,36	350	32 326,00	75,72	82,0	26 502,00	48,01	52,0	16 803,50
5	**Пожарная сигнализация**	Х						0			0
5,1	Установка извещателя теплового ИП-103-5/1	шт	148	950	140 600,00	148	100,0	140 600,00	148	100,0	140 600,00
5,2	Установка извещателя дымового ИП-212-43М	шт	125	5940	742 500,00	125	100,0	742 500,00	125	100,0	742 500,00
5,3	Установка извещателяпожарного ручного ИПР	шт	13	4160	54 080,00	13	100,0	54 080,00	13	100,0	54 080,00
5,4	Установка контрольной панели "Гранит-24"	шт	1	34580	34 580,00	1	100,0	34 580,00	1	100,0	34 580,00
5,5	Установка коробки кабельной универсальной УК-2П	шт	72	260	18 720,00	72	100,0	18 720,00	72	100,0	18 720,00
5,6	Установка аккумулятора резервного питания 7А	шт	1	4927	4 927,00	1	100,0	4 927,00	1	100,0	4 927,00
5,7	Установка сигнального устройства СУ	шт	1	3980	3 980,00	1	100,0	3 980,00	1	100,0	3 980,00
5,8	Установка световых настенных указателей "Выход" 19шт и направления движения 15шт	шт	34	4120	140 080,00	34	100,0	140 080,00	34	100,0	140 080,00
5,9	Установка труб винипластовых диам до 50 мм с креплением скобами (68,6кг)	м	35	270	9 450,00	35	100,0	9 450,00		0,0	0,00
5,10	Затягивание кабеля ВВГ2х2.5 мм2 в трубы и миниканалы	м	20	280	5 600,00	20	100,0	5 600,00		0,0	0,00
5,11	Затягивание кабеля ВВГ3х2.5 мм2 в трубы и миниканалы для светоуказателей	м	250	320	80 000,00	250	100,0	80 000,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
5,12	Затягивание кабеля связи КПТВ2х2х0.45 мм2 в трубы и миниканалы	м	2500	300	750 000,00	2500	100,0	750 000,00		0,0	0,00
5,13	Прокладка алюминиевых миниканалов серии ARTALIS 80*50, в том числе: плоский угол 9шт, внутренний угол 12шт, накладка 225шт, упор для кабеля 245шт	м	1696	420	712 320,00	1696	100,0	712 320,00		0,0	0,00
5,14	Прокладка алюминиевых кабель каналов серии ARTALIS 130*50 в том числе: наружный угол 3шт, внутренний угол 9шт, накладка 200шт, упор для кабеля 250шт, плоский угол 13шт	м	1232	510	628 320,00	1232	100,0	628 320,00		0,0	0,00
5,15	Пробивка отверстий и их заделка	отв.	67	910	60 970,00	67	100,0	60 970,00		0,0	0,00
5,16	Разделка концов провода	конец	2058	110	226 380,00	2058	100,0	226 380,00		0,0	0,00
5,17	Измерение сопротивление луча	пар	24	1570	37 680,00	24	100,0	37 680,00	24	100,0	37 680,00
6	**Электроосвещение**	Х									
6,1	Установка пункта (шкаф) распределительного ПР 8501-3049-54УЗ	шт	13	11970	155 610,00	13	100,0	155 610,00	1	7,7	11 970,00
6,2	Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0.25	шт	3	7370	22 110,00	3	100,0	22 110,00	2	66,7	14 740,00
6,3	Монтаж светильников типа ПВЛП - 2х40-01-УХЛ4	шт	70	7520	526 400,00	64	91,4	481 280,00	1	1,4	7 520,00
6,4	Монтаж светильников типа ЛП002 - 2х40/П-01-УХЛ4	шт	942	3020	2 844 840,00	942	100,0	2 844 840,00		0,0	0,00
6,5	Монтаж светильников типа УСП6х40-УХЛ4	шт	30	4120	123 600,00	9	30,0	37 080,00		0,0	0,00
6,6	Монтаж светильников типа ЛП002 - 1х40/П-01-УХЛ4	шт	88	3220	283 360,00	42	47,7	135 240,00		0,0	0,00
6,7	Монтаж светильников подвесных с лампами накаливания типа НСП11х100-434-У3	шт	21	3720	78 120,00	21	100,0	78 120,00	4	19,0	14 880,00
6,8	Монтаж светильников подвесных с лампами накаливания и рассеивателем из силикатного стекла типа НПО20х100/Р20-01УХЛ4	шт	56	2170	121 520,00	56	100,0	121 520,00	11	19,6	23 870,00
6,9	Монтаж светильников подвесных с лампами накаливания типа НБ007х60/Р2-1-01	шт	12	2170	26 040,00	12	100,0	26 040,00	12	100,0	26 040,00
6,10	Установка 1-полюстных выключателей при скрытой проводке	шт	45	520	23 400,00	45	100,0	23 400,00		0,0	0,00
6,11	Установка 2-полюстных выключателей при скрытой проводке	шт	150	520	78 000,00	150	100,0	78 000,00		0,0	0,00
6,12	Установка выключателей герметических при скрытой проводке	шт	9	660	5 940,00	9	100,0	5 940,00	9	100,0	5 940,00
6,13	Прокладка винипластовых труб диам до 25 мм скреплением скобами	м	16100	430	6 923 000,00	16100	100,0	6 923 000,00		0,0	0,00
6,14	Затягивание кабеля ВВГ3х2.5 мм2 в трубы	м	16160	320	5 171 200,00	16160	100,0	5 171 200,00		0,0	0,00
6,15	Установка штепсельных розеток 10А	шт	319	840	267 960,00	319	100,0	267 960,00		0,0	0,00
7	**Силовое электрооборудование**	Х									

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
7,1	Монтаж ВРУ (в т.ч. вводная панель ВРУ-1-13-10 - 1шт; распределительная панель типа ВРУ-1-47-00 - 1 шт)	шкаф	2	145690	291 380,00	2	100,0	291 380,00	1	50,0	145 690,00
7,2	Установка пункта (шкаф) распределительного ПР 8501-3072-1Р54	к-т	1	89620	89 620,00	1	100,0	89 620,00		0,0	0,00
7,3	Установка пункта (шкаф) распределительного ПР 8501-3066-1Р54	к-т	1	84620	84 620,00	1	100,0	84 620,00		0,0	0,00
7,4	Установка пункта (шкаф) распределительного ПР 8501-3054-1Р54	к-т	1	74620	74 620,00	1	100,0	74 620,00		0,0	0,00
7,5	Установка пункта (шкаф) распределительного ПР 8501-3050-1Р54	к-т	4	75620	302 480,00	4	100,0	302 480,00		0,0	0,00
7,6	Установка пункта (шкаф) распределительного ПР 8501-3049-1Р54	к-т	2	86620	173 240,00	2	100,0	173 240,00		0,0	0,00
7,7	Прокладка стальных труб в бороздах по основанию пола диам 25*2.8 мм	м	2051	575	1 179 325,00	2051	100,0	1 179 325,00		0,0	0,00
7,8	Прокладка стальных труб в бороздах по основанию пола д. 40*3 мм	м	700	905	633 500,00	700	100,0	633 500,00		0,0	0,00
7,9	Прокладка стальных труб в бороздах по основанию пола диам 32*2.8 мм	м	400	740	296 000,00	400	100,0	296 000,00		0,0	0,00
7,10	Затягивание кабеля ВВГ3х2 мм2 в трубы	м	1478	270	399 060,00	1478	100,0	399 060,00		0,0	0,00
7,11	Затягивание кабеля ВВГ3х4+1х2.5 мм2 в трубы	м	633	410	259 530,00	633	100,0	259 530,00		0,0	0,00
7,12	Затягивание кабеля ВВГ3х6+1х4 мм2 в трубы	м	330	550	181 500,00	298	90,3	163 900,00		0,0	0,00
7,13	Затягивание кабеля ВВГ3х10+1х6 мм2 в трубы	м	90	815	73 350,00	90	100,0	73 350,00		0,0	0,00
7,14	Затягивание кабеля ВВГ3х16+1х10 мм2 в трубы	м	85	1240	105 400,00	85	100,0	105 400,00		0,0	0,00
7,15	Затягивание кабеля ВВГ3х25+1х16 мм2 в трубы	м	340	1900	646 000,00	340	100,0	646 000,00		0,0	0,00
7,16	Затягивание кабеля ВВГ3х35+1х16 мм2 в трубы	м	290	3030	878 700,00	290	100,0	878 700,00		0,0	0,00
7,17	Установка штепсельных розеток 10А	шт	31	840	26 040,00	31	100,0	26 040,00	31	100,0	26 040,00
8	**Охранная сигнализация комнаты хранения оружия**	Х									
8,1	Установка сигнализатора магнитно-контактного СМК-1	шт	1	10820	10 820,00	1	100,0	10 820,00	1	100,0	10 820,00
8,2	Установка приборов ВЭРС -4 приемно-контрольных	шт	1	34650	34 650,00	1	100,0	34 650,00	1	100,0	34 650,00
8,3	Установка датчика движения	шт	1	4910	4 910,00	1	100,0	4 910,00	1	100,0	4 910,00
8,4	Установка аккумулятора резервного питания 1.2А	шт	1	10990	10 990,00	1	100,0	10 990,00	1	100,0	10 990,00
8,5	Затягивание проводов КСПВ-4х0.5 в проложенные трубы	м	25	610	15 250,00	25	100,0	15 250,00	25	100,0	15 250,00
8,6	Затягивание проводов МВ-0.5 в проложенные трубы	м	405	610	247 050,00	405	100,0	247 050,00		0,0	0,00
8,7	Пробивка и заделка отверстий	м	1	910	910,00	1	100,0	910,00		0,0	0,00
8,8	Разделка концов кабеля	шт	10	110	1 100,00	10	100,0	1 100,00	10	100,0	1 100,00
8,9	Измерение сопротивления луча	пара	1	1570	1 570,00	1	100,0	1 570,00	1	100,0	1 570,00
9	**Оповещение о пожаре**	Х									

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
9,1	Установка системы речевого пожарного оповещения. Блок речевого оповещения "Орфей"	шт	7	65100	455 700,00	7	100,0	455 700,00	7	100,0	455 700,00
9,2	Затягивание кабеля марки ПРППМ диаметром жилы 2*1.2 мм в проложенные миниканалы	м	950	610	579 500,00	950	100,0	579 500,00		0,0	0,00
9,3	Малогабаритный блок питания МБП-12	шт	7	14280	99 960,00	7	100,0	99 960,00	7	100,0	99 960,00
9,4	Аккустический модуль АМ	шт	71	10890	773 190,00	71	100,0	773 190,00	71	100,0	773 190,00
10	**Часофикация и звонковая сигнализация**	X									
10,1	Установка часовой станции ПЧЦ-3	шт	1	51850	51 850,00	1	100,0	51 850,00	1	100,0	51 850,00
10,2	Установка электро часов вторичных "Etalon-0464/B"	шт	15	54850	822 750,00	15	100,0	822 750,00	15	100,0	822 750,00
10,3	Установка электро часов сигнальных	шт	1	72850	72 850,00	1	100,0	72 850,00	1	100,0	72 850,00
10,4	Установка коробки ответвительной типа У409У1	шт	11	1220	13 420,00	11	100,0	13 420,00		0,0	0,00
10,5	Установка коробки универсальной типа УК-2П	шт	13	1020	13 260,00	13	100,0	13 260,00		0,0	0,00
10,6	Установка звонка электрического	шт	13	6290	81 770,00	13	100,0	81 770,00	13	100,0	81 770,00
10,7	Затягивание проводов телефонных марки ТПР 1х2х0.5 мм2 в проложенные миниканалы	м	650	275	178 750,00	650	100,0	178 750,00		0,0	0,00
10,8	Затягивание проводов марки ППВ 2х2.5 мм2 в проложенные миниканалы	м	700	270	189 000,00	700	100,0	189 000,00		0,0	0,00
10,10	Пробивка и заделка отверстий	отв.	17	910	15 470,00	17	100,0	15 470,00		0,0	0,00
10,11	Разделка концов провода	конец	184	110	20 240,00	184	100,0	20 240,00	184	100,0	20 240,00
11	**Громкоговорящая связь (школьный радиоузел)**	X									
11,1	Монтаж школьного радиоузла в составе: блок источников программ РУШ 650 CD-1шт;микшер-усилитель трансляционный РУШ6100-1шт; микрофон МД382-1шт; настенные громкоговорители 6ГР30 -40шт; уличный громкоговоритель HS1A (HS1P) -1 шт; соединительные кабели и антенна - 1компл.	компл	1	2984272	2 984 272,00	1	100,0	2 984 272,00	1	100,0	2 984 272,00
11,2	Затягивание кабеля радиофикации ПРППМ с диаметром жилы 2*1.2 мм в проложенные микроканалы	м	1250	180	225 000,00	1250	100,0	225 000,00		0,0	0,00
11,3	Пробивка и заделка отверстий	отв.	45	910	40 950,00	45	100,0	40 950,00		0,0	0,00
11,4	Разделка концов кабеля	конец	82	110	9 020,00	82	100,0	9 020,00	82	100,0	9 020,00
12	**Электроснабжение**	X									
	Демонтаж	XX									
12,1	Разработка грунта 3 группы экскаватором	м3	96	460	44 160,00	91	94,8	41 860,00		0,0	0,00
12,2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером при перемещении грунтаа 3 группы на расстояние до 5 м.	м3	96	120	11 520,00	96	100,0	11 520,00		0,0	0,00
12,3	Демонтаж кабеля до 35 кВ	м	196	110	21 560,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	Монтаж	XX									

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
12,4	Разработка грунта 3 группы экскаватором	м3	52,8	460	24 288,00	43,6	82,6	20 056,00	5,88	11,1	2 704,80
12,5	Засыпка траншей и котлованов бульдозером при перемещении грунтаа 3 группы на расстояние до 5 м.	м3	52,8	120	6 336,00	37,72	71,4	4 526,40		0,0	0,00
12,6	Укладка астесто-цементных труб д.100 мм	м	54	1586	85 644,00	54	100,0	85 644,00		0,0	0,00
12,7	Устройство песчаной постели	м	110	386	42 460,00	110	100,0	42 460,00		0,0	0,00
12,8	Кабель марки ВбШв 3х150+1х50 мм2 прокладываемый в траншеях без покрытий	м	196	9045	1 772 820,00	196	100,0	1 772 820,00		0,0	0,00
12,9	Кабель марки ВбШв 3х150+1х50 мм2 прокладываемый в трубах	м	54	9045	488 430,00	54	100,0	488 430,00		0,0	0,00
12,10	Установка муфты концевой эпоксидной типа КВЭн-10 для сечения 150мм2	шт	4	26340	105 360,00	4	100,0	105 360,00		0,0	0,00
12,11	Установка панели распределительных щитов типа ЩО 70-2-18	шт	1	17650	17 650,00	1	100,0	17 650,00		0,0	0,00
	Заземление	XX									
12,12	Установка заземлителя вертикального из угловой стали	шт	3	25520	76 560,00	3	100,0	76 560,00		0,0	0,00
12,13	Установка заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 160 мм	м	45	1650	74 250,00	45	100,0	74 250,00		0,0	0,00
12,14	Установка заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 100 мм	м	15	1180	17 700,00	15	100,0	17 700,00		0,0	0,00
13	**Вентиляция**	X									
	Приточная П4	XX									
13,21	Установка приточной установки ТА 2000HW Systemair (в комплекте воздушный клапан с пружинным возвратом EFD 5025, 2-х ходовой клапан TVTA 202 и фильтр воздушный EU5 типа BFTA 2000/5)	к-т	1	686790	686 790,00	1	100,0	686 790,00		0,0	0,00
13,22	Установка воздухозаборных решеток типа ITA5025	шт	1	3150	3 150,00	1	100,0	3 150,00	1	100,0	3 150,00
13,23	Прокладка воздуховодов разм. 250х500 из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	15	1770	26 550,00	15	100,0	26 550,00		0,0	0,00
13,24	Воздухоприточные решетки 200*100 GAG Systemair	$м^2$	7	4988	34 916,00	7	100,0	34 916,00		0,0	0,00
	Приточная П8	XX									
13,38	Установка приточной установки ТА 3000HW Systemair(в комплекте воздушный клапан с пружинным возвратом EFD 6030, 2-х ходовой клапан TVTA 302 и фильтр воздушный EU5 типа BFTA 3000/5)	шт	1	761512	761 512,00	1	100,0	761 512,00		0,0	0,00
13,39	Установка воздухозаборных решеток типа ITA6030	шт	1	3680	3 680,00	1	100,0	3 680,00		0,0	0,00
13,40	Прокладка воздуховодов разм. 300х600 из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	30,6	1770	54 162,00	30,6	100,0	54 162,00		0,0	0,00
13,41	Прокладка воздуховодов разм. 200х200 из листовой стали толщиной 0,5 мм	$м^2$	9,12	1510	13 771,20	9,12	100,0	13 771,20		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
13,42	Прокладка воздуховодов диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	$м^2$	6,28	1510	9 482,80	6,28	100,0	9 482,80		0,0	0,00
13,43	Установка регулирующих решеток (L200 куб.м/ч) типа PP200	шт	11	3760	41 360,00	11	100,0	41 360,00		0,0	0,00
13,44	Установка регулирующего клапана	шт	1	3120	3 120,00	1	100,0	3 120,00	1	100,0	3 120,00
	Приточная П9	XX									
13,44	Установка приточной установки TA 4500HW Systemair(в комплекте воздушный клапан с пружинным возвратом EFD 4020, 2-х ходовой клапан TVTA 452 и фильтр воздушный EU5 типа BFTA 4500/5)	шт	1	812000	812 000,00	1	100,0	812 000,00		0,0	0,00
13,45	Установка воздухозаборных решеток типа ITA7040	шт	1	3680	3 680,00	1	100,0	3 680,00		0,0	0,00
13,46	Прокладка воздуховодов разм. 400x700 из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	51,89	1770	91 845,30	51,89	100,0	91 845,30		0,0	0,00
13,47	Прокладка воздуховодов разм. 200x400 из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	22,82	1770	40 391,40	22,82	100,0	40 391,40		0,0	0,00
13,48	Прокладка воздуховодов диаметром 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	$м^2$	11,3	1690	19 097,00	11,3	100,0	19 097,00		0,0	0,00
13,49	Установка воздухораспределителей Systemair (L 200 м3/ч типа KVADRA 225)	шт	9	9400	84 600,00	9	100,0	84 600,00		0,0	0,00
	Приточная П10	XX									
13,50	Установка приточной установки TA 1500HW Systemair (в комплекте воздушный клапан с пружинным возвратом EFD 4020, 2-х ходовой клапан TVTA 152 и фильтр воздушный EU5 типа BFTA 1500/5)	шт	1	576730	576 730,00	1	100,0	576 730,00		0,0	0,00
13,51	Установка воздухозаборных решеток типа ITA4020	шт	1	3150	3 150,00	1	100,0	3 150,00		0,0	0,00
13,52	Прокладка воздуховодов разм. 200x400 из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	6,96	1770	12 319,20	6,96	100,0	12 319,20		0,0	0,00
13,53	Прокладка воздуховодов разм. 200x200 из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	2	1770	3 540,00	2	100,0	3 540,00		0,0	0,00
13,54	Установка воздухоприточных решеток 200x100 GAG Systemair	шт	5	4988	24 940,00	5	100,0	24 940,00	5	100,0	24 940,00
	Приточная П11	XX									
13,56	Установка приточной установки TA 1500HW Systemair(в комплекте воздушныйи клапан с пружинным возвратом EFD 4020, 2-х ходовой клапан TVTA 152 и фильтр воздушный EU5 типа BFTA 1500/5)	шт	1	676730	676 730,00	1	100,0	676 730,00		0,0	0,00
13,57	Установка воздухозаборных решеток типа ITA4020	шт	1	3150	3 150,00	1	100,0	3 150,00		0,0	0,00
13,58	Прокладка воздуховодов разм. 200x400 из листовой стали	$м^2$	7,2	1770	12 744,00	7,2	100,0	12 744,00		0,0	0,00
13,59	Прокладка воздуховодов разм. 200x200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	2	1770	3 540,00	2	100,0	3 540,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
13,60	Установка воздухоприточных решеток 200x100 GAG Systemair	шт	5	4988	24 940,00	5	100,0	24 940,00	5	100,0	24 940,00
	Приточная П19	XX									
13,96	Установка приточной установки TA 3000HW Systemair(в комплекте воздушныйи клапан с пружинным возвратом EFD 6030, 2-х ходовой клапан TVTA 302 и фильтр воздушный EU5 типа BFTA 3000/5)	шт	1	762540	762 540,00	1	100,0	762 540,00		0,0	0,00
13,97	Установка воздухозаборных решеток типа ITA6030	шт	1	3150	3 150,00	1	100,0	3 150,00	1	100,0	3 150,00
13,98	Прокладка воздуховодов разм. 300x600 из листовой стали	$м^2$	11,16	1770	19 753,20	11,16	100,0	19 753,20		0,0	0,00
13,99	Прокладка воздуховодов разм. 200x200 из листовой стали толщиной 0,5 мм	$м^2$	4	1510	6 040,00	4	100,0	6 040,00		0,0	0,00
13,100	Прокладка воздуховодов разм. 250x400 из листовой стали толщиной 0,5 мм	$м^2$	9,12	1510	13 771,20	9,12	100,0	13 771,20		0,0	0,00
13,101	Прокладка воздуховодов диаметром 225 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	$м^2$	6,28	1510	9 482,80	6,28	100,0	9 482,80		0,0	0,00
13,102	Установка воздухораспределителей Systemair (L 200 м3/ч типа KVADRA 225)	шт	8	9400	75 200,00	8	100,0	75 200,00	8	100,0	75 200,00
	Приточная П20	XX									
13,103	Установка приточной установки TA 1500HW Systemair (в комплекте воздушныйи клапан с пружинным возвратом EFD 4020, 2-х ходовой клапан TVTA 152 и фильтр воздушный EU5 типа BFTA 1500/5)	шт	1	676730	676 730,00	1	100,0	676 730,00		0,0	0,00
13,104	Установка воздухозаборных решеток типа ITA4020	шт	1	3150	3 150,00	1	100,0	3 150,00		0,0	0,00
13,105	Прокладка воздуховодов разм. 200x400 из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	12,72	1770	22 514,40	12,72	100,0	22 514,40		0,0	0,00
13,106	Установка воздухораспределителей Systemair (L 330 м3/ч типа JSR200)	шт	5	9400	47 000,00	3	60,0	28 200,00		0,0	0,00
	Приточная П21	XX									
13,110	Установка приточной установки TA 1500HW Systemair(в комплекте воздушныйи клапан с пружинным возвратом EFD 4020, 2-х ходовой клапан TVTA 152 и фильтр воздушный EU5 типа BFTA 1500/5)	шт	1	676730	676 730,00	1	100,0	676 730,00		0,0	0,00
13,111	Установка воздухозаборных решеток типа ITA4020	шт	1	3150	3 150,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13,112	Прокладка воздуховодов разм. 200x400 из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	6,96	1770	12 319,20	6,96	100,0	12 319,20		0,0	0,00
13,113	Прокладка воздуховодов разм. 200x200 из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	2	1770	3 540,00	2	100,0	3 540,00		0,0	0,00
13,114	Установка воздухоприточных решеток 200x100 GAG Systemair	шт	5	4988	24 940,00	5	100,0	24 940,00	5	100,0	24 940,00
	Приточная П22	XX									

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
13,116	Установка приточной установки TA 1500HW Systemair (в комплекте воздушныйи клапан с пружинным возвратом EFD 4020, 2-х ходовой клапан TVTA 152 и фильтр воздушный EU5 типа BFTA 1500/5)	шт	1	676730	676 730,00	1	100,0	676 730,00		0,0	0,00
13,117	Установка воздухозаборных решеток типа ITA4020	шт	1	3150	3 150,00	1	100,0	3 150,00	1	100,0	3 150,00
13,118	Прокладка воздуховодов разм. 200x400 из листовой стали	$м^2$	7,2	1770	12 744,00	7,2	100,0	12 744,00		0,0	0,00
13,119	Прокладка воздуховодов разм. 200*200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	2	1770	3 540,00	2	100,0	3 540,00		0,0	0,00
13,120	Установка воздухоприточных решеток 200x100 GAG Systemair	шт	5	4988	24 940,00	5	100,0	24 940,00	5	100,0	24 940,00
	B1, B2	XX									
13,150	Установка канального вентилятора B1,B2 RVK315F2-A1	шт	2	53010	106 020,00	2	100,0	106 020,00		0,0	0,00
13,151	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диам до 200 мм из листовой стали толщиной до 0.5 мм	$м^2$	19,54	1510	29 505,40	19,54	100,0	29 505,40		0,0	0,00
13,152	Прокладка воздуховодов класса диаметром 315 мм из	$м^2$	32,96	1510	49 769,60	32,96	100,0	49 769,60		0,0	0,00
13,153	Установка зонтов круглых диаметром 315 мм из листовой оцинкованной стали	шт	2	2810	5 620,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13,154	Установка решеток вытяжных /Р/ размером 150x150 мм	шт	36	1000	36 000,00	36	100,0	36 000,00	36	100,0	36 000,00
	B3	XX									
13,155	Установка канального вентилятора RVK315F2-A1	шт	1	53010	53 010,00	1	100,0	53 010,00		0,0	0,00
13,156	Прокладка воздуховодов размером 200x300 мм из листовой стали толщиной до 0.6 мм	$м^2$	12,46	1690	21 057,40	12,46	100,0	21 057,40		0,0	0,00
13,157	Прокладка воздуховодов класса диаметром 315 мм из	$м^2$	3,36	1510	5 073,60	3,36	100,0	5 073,60		0,0	0,00
13,158	Установка решеток вытяжных /Р/ размером 150x150 мм	шт	18	1000	18 000,00	18	100,0	18 000,00	18	100,0	18 000,00
13,159	Установка перехода с 200x300 мм на диам.315 мм	шт	1	2710	2 710,00	1	100,0	2 710,00		0,0	0,00
	B4	XX									
13,160	Установка канального вентилятора RVK315F2-A1	шт	1	53010	53 010,00	1	100,0	53 010,00		0,0	0,00
13,161	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром	$м^2$	7,03	1510	10 615,30	7,03	100,0	10 615,30		0,0	0,00
13,162	Установка зонтов круглых диаметром 200 мм из листовой оцинкованной стали	шт	1	5810	5 810,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13,163	Установка решеток вытяжных /Р/ размером 150x150 мм	шт	4	1000	4 000,00	4	100,0	4 000,00	4	100,0	4 000,00
	B5	XX									
13,164	Установка канального вентилятора RVK315F2-A1	шт	1	53010	53 010,00	1	100,0	53 010,00		0,0	0,00
13,165	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной до 0.5 мм	$м^2$	9,55	1510	14 420,50	9,55	100,0	14 420,50		0,0	0,00
13,166	Установка зонтов круглых диаметром 200 мм из листовой	шт	1	5810	5 810,00		0,0	0,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
13,167	Установка решеток вытяжных /Р/ размером 150х150 мм	шт	4	1000	4 000,00	4	100,0	4 000,00	4	100,0	4 000,00
	В6	XX									
13,168	Установка канального вентилятора RVK315F2-A1	шт	1	53010	53 010,00	1	100,0	53 010,00		0,0	0,00
13,169	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной до 0.5 мм	$м^2$	2,51	1510	3 790,10	2,51	100,0	3 790,10		0,0	0,00
13,170	Установка зонтов круглых диаметром 200 мм из листовой	шт	1	5810	5 810,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13,171	Установка решеток вытяжных /Р/ размером 150х150 мм	шт	3	1000	3 000,00	3	100,0	3 000,00	3	100,0	3 000,00
	В7	XX									
13,172	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной до 0.5 мм	$м^2$	7,91	1510	11 944,10	7,91	100,0	11 944,10		0,0	0,00
13,173	Установка зонтов круглых диаметром 200 мм из листовой оцинкованной стали	шт	1	5810	5 810,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	Кондиционирование	XX									
13,174	Установка сплит-системы C09LHLG	шт	1	87820	87 820,00	1	100,0	87 820,00		0,0	0,00
13,175	Установка мульти сплит-системы MPS-MultiLG (в комплекте: наружный блок M21AC; внутренний блок MS07AC; дистибьютер PMBD3630)	шт	1	3219870	3 219 870,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14	**Отопление**	X									
14,1	Установка чугунных радиаторов ЧМ2-100-500-0.9-7 марки CHERAD	секц	1072	2520	2 701 440,00	1072	100,0	2 701 440,00		0,0	0,00
14,2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных водогазопроводных труб из стали БСт2кп-БСт4кп, 18х2,0 мм	м	475	330	156 750,00	475	100,0	156 750,00		0,0	0,00
14,3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных водогазопроводных труб из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	м	202	390	78 780,00	202	100,0	78 780,00		0,0	0,00
14,4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных водогазопроводных труб из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм	м	69	500	34 500,00	69	100,0	34 500,00		0,0	0,00
14,5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных водогазопроводных труб из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2,2 мм	м	71	560	39 760,00	71	100,0	39 760,00		0,0	0,00
14,6	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных водогазопроводных труб из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,2 мм	м	136	660	89 760,00	136	100,0	89 760,00		0,0	0,00
14,7	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных водогазопроводных труб из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	70	1100	77 000,00	70	100,0	77 000,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
14,8	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных водогазопроводных труб из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	4	1410	5 640,00	4	100,0	5 640,00		0,0	0,00
14,9	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм	м	935	110	102 850,00	935	100,0	102 850,00		0,0	0,00
14,10	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диамтром до 100 мм	м	74	110	8 140,00	74	100,0	8 140,00		0,0	0,00
14,11	Установка автоматического воздухоотводчика WIND 08020040 DANFOSS /краны для спуска воздуха/	компл	43	180	7 740,00	43	100,0	7 740,00		0,0	0,00
14,12	Установка клапанов терморегулятора RTD-N(013L3130) DANFOSS, термостатического элемента RTD-Inava (3120) DANFOSS	компл	129	12350	1 593 150,00	129	100,0	1 593 150,00		0,0	0,00
14,13	Установка запорного радиаторного клапана, прямого типа RLV (003L0144) DANFOSS	шт	129	4160	536 640,00	129	100,0	536 640,00		0,0	0,00
14,14	Установка регулирующего балансировочного клапана со спускным штуцером диам. 15 мм типа MSV-I(00372091) DANFOSS	шт	10	16502	165 020,00	10	100,0	165 020,00		0,0	0,00
14,15	Установка регулирующего балансировочного клапана со спускным штуцером диам. 20 мм типа MSV-I(00372091) DANFOSS	шт	13	18890	245 570,00	13	100,0	245 570,00		0,0	0,00
14,16	Установка регулирующего балансировочного клапана со спускным штуцером диам. 25 мм типа MSV-I(00372091) DANFOSS	шт	1	23262	23 262,00	1	100,0	23 262,00		0,0	0,00
14,17	Установка запорных клапанов Techno-A(08007012) DANFOSS диам. 15 мм	шт	20	1840	36 800,00	20	100,0	36 800,00		0,0	0,00
14,18	Установка запорных клапанов Techno-A(08007012) DANFOSS диам. 20 мм	шт	26	1960	50 960,00	26	100,0	50 960,00		0,0	0,00
14,19	Установка запорных клапанов Techno-A(08007012) DANFOSS диам. 25 мм	шт	2	2380	4 760,00	2	100,0	4 760,00		0,0	0,00
14,20	Заделка сальников при прокладке труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	1	1550	1 550,00	1	100,0	1 550,00	1	100,0	1 550,00
	Узел ввода (фрагмент -1)	XX									
14,21	Установка регулирующего гидроэлеватора РГ-02	шт	1	14900	14 900,00	1	100,0	14 900,00	1	100,0	14 900,00
14,22	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм Т34.04 типа 4.903-10 В.8	шт	2	22820	45 640,00	2	100,0	45 640,00	2	100,0	45 640,00
14,23	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,0 мм	м	1,09	1100	1 199,00	1,09	100,0	1 199,00	1,09	100,0	1 199,00
14,24	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,0 мм	м	3,74	1410	5 273,40	3,74	100,0	5 273,40	3,74	100,0	5 273,40
14,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм	м	1,11	1810	2 009,10		0,0	0,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
14,26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5,93	110	652,30	5,78	97,5	635,80	5,78	97,5	635,80
14,27	Установка вентилей проходных фланцевых 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	4610	9 220,00	2	100,0	9 220,00	1	50,0	4 610,00
14,28	Установка вентилей проходных фланцевых 15кч22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	2	19080	38 160,00	1	50,0	19 080,00		0,0	0,00
14,29	Установка вентилей проходных фланцевых 15кч16нж для воды и пара, Ру 2.5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	4	10580	42 320,00	3	75,0	31 740,00		0,0	0,00
14,30	Установка вентилей проходных муфтовых латунных 15Б1бк , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	1730	3 460,00	2	100,0	3 460,00	1	50,0	1 730,00
14,31	Установка фланцевых соединений на трубопроводах диаметром до 50 мм	1 соед.	5	1790	8 950,00	5	100,0	8 950,00	1	20,0	1 790,00
14,32	Установка фланцевых соединений на трубопроводах диаметром до 65 мм	1 соед.	17	2230	37 910,00	2	11,8	4 460,00	2	11,8	4 460,00
14,33	Установка фланцевых соединений на трубопроводах диаметром до 80 мм	1 соед.	1	2370	2 370,00	1	100,0	2 370,00	1	100,0	2 370,00
14,34	Установка трехходового крана КРТПп латунного, Dy 15 мм	шт	9	1820	16 380,00	7	77,8	12 740,00		0,0	0,00
14,35	Установка манометров с пластинчатой пружиной 233.30 , предел изм. 0-16, кл.точн.1,6	шт	4	5300	21 200,00	4	100,0	21 200,00	1	25,0	5 300,00
14,36	Установка биметаллических термометров R52.080 с приварной защитной гильзой	шт	4	850	3 400,00	4	100,0	3 400,00	1	25,0	850,00
	Теплоснабжение калориферов (фрагмент-1,2)	XX									
14,37	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из труб электросварных прямошовных диам. 32х2.2 мм	м	72,5	500	36 250,00	72,5	100,0	36 250,00		0,0	0,00
14,38	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из труб электросварных прямошовных диам. 38х2.2 мм	м	246	560	137 760,00	246	100,0	137 760,00		0,0	0,00
14,39	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из труб электросварных прямошовных диам. 45х2.2 мм	м	12	660	7 920,00	12	100,0	7 920,00		0,0	0,00
14,40	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из труб электросварных прямошовных диам. 57х3.0 мм	м	54,5	1100	59 950,00	54,5	100,0	59 950,00		0,0	0,00
14,41	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	330,5	110	36 355,00	330,5	100,0	36 355,00	330,5	100,0	36 355,00
14,42	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	54,5	110	5 995,00	54,5	100,0	5 995,00	54,5	100,0	5 995,00
14,43	Установка запорных клапанов Techno-A(080111000) DANFOSS диам. 25 мм со спускным клапаном и задвижкой	шт	2	2620	5 240,00	2	100,0	5 240,00	2	100,0	5 240,00
14,44	Установка запорных клапанов Techno-A(08011114) DANFOSS диам. 32 мм со спускным клапаном и задвижкой	шт	8	5220	41 760,00	8	100,0	41 760,00	8	100,0	41 760,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
14,45	Регулирующий балансировочный клапан со спускным штуцером MSV-I(00322093) DANFOSS диам. 25 мм	шт	1	23262	23 262,00	1	100,0	23 262,00	1	100,0	23 262,00
14,46	Регулирующий балансировочный клапан со спускным штуцером MSV-I(00322093) DANFOSS диам. 32 мм	шт	1	33620	33 620,00	1	100,0	33 620,00	1	100,0	33 620,00
14,47	Автоматический воздухоотводчик DANFOSS	шт	10	290	2 900,00	10	100,0	2 900,00	10	100,0	2 900,00
	Отопление (фрагмент-2)	XX									
14,49	Установка чугунных радиаторов ЧМ2-100-500-0,9-7 марки CHE.RAD (72,87кВт)	секц	511	2520	1 287 720,00	511	100,0	1 287 720,00		0,0	0,00
14,50	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 18х2,0 мм	м	252	330	83 160,00	252	100,0	83 160,00	25	9,9	8 250,00
14,51	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 25х2,0 мм	м	186	390	72 540,00	186	100,0	72 540,00	37,2	20,0	14 508,00
14,52	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 32х2,2 мм	м	24	500	12 000,00	24	100,0	12 000,00	4,8	20,0	2 400,00
14,53	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 38х2,2 мм	м	72	560	40 320,00	72	100,0	40 320,00	14,4	20,0	8 064,00
14,54	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 45х2,2 мм	м	10	660	6 600,00	10	100,0	6 600,00	2	20,0	1 320,00
14,55	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 57х3,0 мм	м	5	1100	5 500,00	5	100,0	5 500,00	1	20,0	1 100,00
14,56	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	544	110	59 840,00	544	100,0	59 840,00	108,8	20,0	11 968,00
14,57	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5	110	550,00	5	100,0	550,00	5	100,0	550,00
14,58	Установка автоматических воздухоотводчиков WIND 08020040 DANFOSS /краны для спуска воздуха/	шт	36	290	10 440,00	36	100,0	10 440,00		0,0	0,00
14,59	Установка клапанов терморегулятора RTD-N(013L3130) DANFOSS	шт	60	5452	327 120,00	60	100,0	327 120,00		0,0	0,00
14,60	Установка термостатических элементов RTD-Inava (3120) DANFOSS	шт	60	6900	414 000,00	60	100,0	414 000,00		0,0	0,00
14,61	Установка запорных радиаторных клапанов, прямого типа RLV (003L0144) DANFOSS	шт	60	2320	139 200,00	60	100,0	139 200,00		0,0	0,00
14,62	Установка регулирующих балансировочных клапанов со спускным штуцером диам. 15 мм типа MSV-I(00372091) DANFOSS	шт	5	16502	82 510,00	5	100,0	82 510,00		0,0	0,00
14,63	Установка регулирующих балансировочных клапанов со спускным штуцером диам. 20 мм типа MSV-I(00372091) DANFOSS	шт	10	18890	188 900,00	10	100,0	188 900,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
14,64	Установка запорных клапанов Techno-A(08007012) DANFOSS диам. 15 мм	шт	10	1840	18 400,00	10	100,0	18 400,00		0,0	0,00
14,65	Установка запорных клапанов Techno-A(08007034) DANFOSS диам. 20 мм	шт	20	1960	39 200,00	20	100,0	39 200,00		0,0	0,00
	Узел ввода (фрагмент -2)	XX									
14,66	Установка регулирующего гидроэлеватора РГ-02	шт	1	14900	14 900,00	1	100,0	14 900,00	1	100,0	14 900,00
14,67	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм Т34.04 типа 4.903-10 В.8	шт	2	22820	45 640,00	2	100,0	45 640,00	1	50,0	22 820,00
14,68	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,0 мм	м	3,68	1100	4 048,00	3,68	100,0	4 048,00	1,104	30,0	1 214,40
14,69	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,2 мм	м	2,62	660	1 729,20	2,62	100,0	1 729,20	0,786	30,0	518,76
14,70	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,62	110	288,20	2,62	100,0	288,20	0,786	30,0	86,46
14,71	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	3,68	110	404,80	3,68	100,0	404,80	1,104	30,0	121,44
14,72	Установка вентилей фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	13030	26 060,00	2	100,0	26 060,00	1	50,0	13 030,00
14,73	Установка вентилей фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4	4010	16 040,00	3	75,0	12 030,00		0,0	0,00
14,74	Установка вентилей фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	4610	9 220,00	1	50,0	4 610,00		0,0	0,00
14,75	Установка вентилей проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	1730	3 460,00	2	100,0	3 460,00	1	50,0	1 730,00
14,76	Установка трехходового крана для манометра КРТПп латунные, Dy 15 мм	шт	9	1820	16 380,00	7	77,8	12 740,00	1	11,1	1 820,00
14,77	Установка манометров с пластинчатой пружиной предел изм. 0-16, кл. точн. 1,6	шт	4	5300	21 200,00	4	100,0	21 200,00	1	25,0	5 300,00
14,78	Установка биметаллических термометров показывающий с приварной защитной гильзой R52.080	шт	4	850	3 400,00	4	100,0	3 400,00	1	25,0	850,00
	Отопление (фрагмент-3)	XX									
14,88	Установка чугунных радиаторов ЧМ2-100-500-0,9-7 марки CHE.RAD	кВт/сек	133,62	17671	2 361 199,02	133,62	100,0	2 361 199,02		0,0	0,00
14,89	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 18х2,0 мм	м	298	330	98 340,00	298	100,0	98 340,00		0,0	0,00
14,90	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 25х2,0 мм	м	132	390	51 480,00	132	100,0	51 480,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
14,91	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 32х2,2 мм	м	217	500	108 500,00	217	100,0	108 500,00		0,0	0,00
14,92	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 38х2,2 мм	м	117	560	65 520,00	117	100,0	65 520,00		0,0	0,00
14,93	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 45х2,2 мм	м	61	660	40 260,00	61	100,0	40 260,00		0,0	0,00
14,94	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 57х3,0 мм	м	18	1100	19 800,00	18	100,0	19 800,00		0,0	0,00
14,95	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 76х3,0 мм	м	4	1410	5 640,00	4	100,0	5 640,00		0,0	0,00
14,96	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	825	110	90 750,00	825	100,0	90 750,00		0,0	0,00
14,97	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	22	110	2 420,00	22	100,0	2 420,00		0,0	0,00
14,98	Установка автоматических воздухоотводчиков WIND 08020040 DANFOSS /краны для спуска воздуха/	шт	37	290	10 730,00	37	100,0	10 730,00		0,0	0,00
14,99	Установка клапанов терморегулятора RTD-N(013L3130) DANFOSS	шт	112	5452	610 624,00	112	100,0	610 624,00		0,0	0,00
14,100	Установка термостатических элементов RTD-Inava (3120) DANFOSS	шт	112	6900	772 800,00	112	100,0	772 800,00		0,0	0,00
14,101	Установка запорных радиаторных клапанов, прямой типа RLV (003L0144) DANFOSS	шт	112	2320	259 840,00	112	100,0	259 840,00		0,0	0,00
14,102	Установка регулирующих балансировочных клапанов со спускным штуцером диам. 15 мм типа MSV-I(00372091) DANFOSS	шт	2	16502	33 004,00	2	100,0	33 004,00		0,0	0,00
14,103	Установка регулирующих балансировочных клапанов со спускным штуцером MSV-I(00372093) DANFOSS диам. 25 мм	шт	8	23262	186 096,00	8	100,0	186 096,00		0,0	0,00
14,104	Установка регулирующих балансировочных клапанов со спускным штуцером диам. 32 мм типа MSV-I(00372091) DANFOSS	шт	10	33620	336 200,00	10	100,0	336 200,00		0,0	0,00
14,105	Установка запорных клапанов Techno-A(08007012) DANFOSS диам. 15 мм	шт	4	1840	7 360,00	4	100,0	7 360,00		0,0	0,00
14,106	Установка запорных клапанов Techno-A(08007034) DANFOSS диам. 25 мм	шт	16	1960	31 360,00	16	100,0	31 360,00		0,0	0,00
14,107	Установка запорных клапанов Techno-A(08007012) DANFOSS диам. 32 мм	шт	20	1330	26 600,00	20	100,0	26 600,00		0,0	0,00
14,108	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	шт	1	1550	1 550,00	1	100,0	1 550,00		0,0	0,00
	Узел ввода (фрагмент-3)	XX									

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
14,109	Установка регулирующего гидроэлеватора РГ-02	шт	1	14900	14 900,00	1	100,0	14 900,00		0,0	0,00
14,110	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм Т34.04 типа 4.903-10 В.8	шт	2	22820	45 640,00	2	100,0	45 640,00		0,0	0,00
14,111	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,0 мм	м	1,09	1100	1 199,00	1,09	100,0	1 199,00	0,218	20,0	239,80
14,112	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,0 мм	м	3,74	1410	5 273,40	2,99	79,9	4 215,90		0,0	0,00
14,113	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм	м	1,11	1810	2 009,10	0,89	80,2	1 610,90		0,0	0,00
14,114	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5,93	110	652,30	4,74	79,9	521,40		0,0	0,00
14,115	Установка вентилей проходных фланцевых 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	4610	9 220,00	2	100,0	9 220,00	1	50,0	4 610,00
14,116	Установка вентилей проходных фланцевых латунных 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	1730	3 460,00	2	100,0	3 460,00	1	50,0	1 730,00
14,117	Установка вентилей проходных фланцевых 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	2	19080	38 160,00	1	50,0	19 080,00		0,0	0,00
14,118	Установка вентилей проходных фланцевых 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	4	10580	42 320,00	3	75,0	31 740,00		0,0	0,00
14,119	Установка кранов регулирующих трехходовых КРТПп латунных, Dy 15 мм	шт	9	1820	16 380,00	8	88,9	14 560,00		0,0	0,00
14,120	Установка манометров с пластинчатой пружиной, предел изм. 0-16, кл. точн. 1,6	шт	4	5300	21 200,00	3	75,0	15 900,00		0,0	0,00
14,121	Установка биметаллических термометров R52.080	шт	4	850	3 400,00	3	75,0	2 550,00		0,0	0,00
15	**Наружный водопровод В1**	Х									
15,1	Разборка изоляции трубопроводов диаметром труб 65 мм	м	178	165	29 370,00	178	100,0	29 370,00		0,0	0,00
15,2	Разборка существующего водопровода из стальных труб диаметром 65 мм	м	356	190	67 640,00	356	100,0	67 640,00		0,0	0,00
15,3	Разборка круглых сборных железобетонных колодцев	м3	1,45	5520	8 004,00	1,45	100,0	8 004,00		0,0	0,00
15,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	115,9	460	53 314,00	115,9	100,0	53 314,00		0,0	0,00
15,5	Доработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,8	420	2 436,00	5,8	100,0	2 436,00		0,0	0,00
15,6	Укладка труб напорных среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	м	87	730	63 510,00	87	100,0	63 510,00		0,0	0,00
15,7	Устройство стен, днищ колодцев	м3	0,5	38230	19 115,00	0,5	100,0	19 115,00		0,0	0,00
15,8	Устройство круглых колодцев (1 шт) диам.1м из сборного железобетона в грунтах	м3	0,95	49230	46 768,50	0,95	100,0	46 768,50		0,0	0,00
15,10	Установка люка "ЛВ"	шт	1	26550	26 550,00	1	100,0	26 550,00		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
15,11	Установка задвижек клиновых фланцевых с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	15340	15 340,00	1	100,0	15 340,00		0,0	0,00
15,12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов Dн 63 мм	м	87	180	15 660,00	87	100,0	15 660,00	87	100,0	15 660,00
15,13	Укладка стального футляра в 2-х местах пересечения автодорог из стальных труб диам. 273х6 мм	м	27,5	8590	236 225,00	27,5	100,0	236 225,00		0,0	0,00
15,14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.273х6 мм	м	27,5	1186	32 615,00	27,5	100,0	32 615,00		0,0	0,00
15,15	Протаскивание в футляр диам.273х6 мм труб	м	39,51	2750	108 652,50	39,51	100,0	108 652,50		0,0	0,00
15,16	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2	3598	7 196,00	2	100,0	7 196,00		0,0	0,00
15,17	Врезка в существующую сеть труб диам. 63 мм	врезка	1	1200	1 200,00	1	100,0	1 200,00		0,0	0,00
15,18	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	113,4	120	13 608,00	113,4	100,0	13 608,00		0,0	0,00
15,19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,7	268	1 527,60	5,7	100,0	1 527,60		0,0	0,00
15,20	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	119,1	430	51 213,00	119,1	100,0	51 213,00		0,0	0,00
16	**Наружная канализация**	X									
16,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами при демонтаже канализационных труб и колодцев	м3	193,69	460	89 097,40	193,69	100,0	89 097,40		0,0	0,00
16,2	Разборка круглых сборных железобетонных колодцев	м3	26,45	5520	146 004,00	26,45	100,0	146 004,00		0,0	0,00
16,3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм	м	387,88	416	161 358,08	387,88	100,0	161 358,08		0,0	0,00
16,4	Засыпка траншей с уплотнением бульдозерами после демонтажа канализационных труб и колодцев	м3	193,69	120	23 242,80	193,69	100,0	23 242,80		0,0	0,00
16,5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	205	460	94 300,00	205	100,0	94 300,00		0,0	0,00
16,6	Доработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,6	420	4 032,00	9,6	100,0	4 032,00		0,0	0,00
16,7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб напорных среднего типа из ПНД Dн 110 мм (заглушка 1 шт, отвод 1шт, тройник 1шт)	м	1	6142	6 142,00	1	100,0	6 142,00		0,0	0,00
16,8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб напорных среднего типа из ПНД Dн 160 мм (заглушка 2 шт, отвод 2шт, тройник 2шт)	м	238	4070	968 660,00	238	100,0	968 660,00		0,0	0,00
16,9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб напорных среднего типа из ПНД Dн 225 мм	м	7	5232	36 624,00	7	100,0	36 624,00		0,0	0,00
16,10	Устройство стен, днищ и перекрытий колодцев из сульфатостойкого бетона	м3	5,09	38230	194 590,70	5,09	100,0	194 590,70		0,0	0,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
16,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона на сульфатостойком цементе диам.1м-12 шт, диам.1.5м-1шт	м3	12,69	49230	624 728,70	12,69	100,0	624 728,70		0,0	0,00
16,12	Установка люка чугунного тяжелого	шт	13	26550	345 150,00	13	100,0	345 150,00		0,0	0,00
16,13	Обмазка поверностей колодцев горячим битумом за 2р	м2	48	420	20 160,00	48	100,0	20 160,00		0,0	0,00
16,14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона В-15 на сульфатостойком цементе	м3	6,6	38300	252 780,00	6,6	100,0	252 780,00	0,6	9,1	22 980,00
16,15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	187,3	120	22 476,00	187,3	100,0	22 476,00		0,0	0,00
16,16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,7	268	5 011,60	18,7	100,0	5 011,60		0,0	0,00
16,17	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	206	430	88 580,00	206	100,0	88 580,00		0,0	0,00
16,18	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	м3	24,6	90	2 214,00	24,6	100,0	2 214,00	24,6	100,0	2 214,00
17	**Внутренний водопровод В1**	Х									
17,1	Установка счетчиков холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	18550	18 550,00	1	100,0	18 550,00	1	100,0	18 550,00
17,2	Установка задвижек фланцевых с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	15340	46 020,00	3	100,0	46 020,00	3	100,0	46 020,00
17,3	Установка манометров общего назначения	шт	1	1930	1 930,00	1	100,0	1 930,00	1	100,0	1 930,00
17,4	Установка вентилей проходных муфтовых латунных 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	6270	12 540,00	2	100,0	12 540,00	2	100,0	12 540,00
17,5	Установка кранов трехходовых регулирующих КРТП-20 натяжных муфтовых латунных 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	1610	1 610,00	1	100,0	1 610,00	1	100,0	1 610,00
17,6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	соед	3	1030	3 090,00	3	100,0	3 090,00	3	100,0	3 090,00
17,7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм (в т.ч. втулка -1, тройник прямой -2шт, угольник прямой -2шт, переход,Dy-63х50 мм 1шт)	м	7	1590	11 130,00	7	100,0	11 130,00	7	100,0	11 130,00
17,8	Установка вентилей проходных муфтовых 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм)	шт	12	1390	16 680,00	12	100,0	16 680,00	12	100,0	16 680,00
17,9	Установка вентилей проходных муфтовых 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9	1590	14 310,00	9	100,0	14 310,00	9	100,0	14 310,00
17,10	Установка вентилей проходных муфтовых 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2	1820	3 640,00	2	100,0	3 640,00	2	100,0	3 640,00
17,11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" с наружным диам. 50 мм (в т.ч. тройник прямой 3шт, тройник ПВД 50х40С 3 шт, угольник прямой, d-50 мм	м	105	727	76 335,00	105	100,0	76 335,00	11	10,5	7 997,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
17,12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" с наружным диам. 40 мм (в т.ч.тройник ПВД 63х40С 1шт,тройник ПДВ 40х32С 2шт, тройник ПДВ 40х25С 2шт, тройник ПДВ 40х20С 5 шт, угольник прямой, d-40 мм 4 шт, переход, Dy-40х32 мм 4 шт)	м	60	600	36 000,00	60	100,0	36 000,00	6	10,0	3 600,00
17,13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" с наружным диам. 32 мм (в т.ч. тройник прямой 2шт, тройник ПДВ 32х25С 4шт, тройник ПДВ 32х20С 5шт,угольник прямой, d-32 мм 4шт, переход, Dy-32х25 мм 10шт, переход, Dy-32х20 мм 9шт, крепление для труб d-32 мм 96шт)	м	55	450	24 750,00	55	100,0	24 750,00	6	10,9	2 700,00
17,14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" с наружным диам. 25 мм (в т.ч. тройник ПДВ 25х20С 22 шт, тройник переходной 25х16 23шт, угольник прямой, d-25 мм 6шт, переход, Dy-25х20 мм 16 шт, крепление для труб d-25 мм 108 шт)	м	80	430	34 400,00	80	100,0	34 400,00	8	10,0	3 440,00
17,15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" с наружным диам. 20 мм (в т.ч.тройник переходной 20х16 73шт, угольник прямой, d-20 мм 30 шт, переход, Dy-20х16 мм 47шт, крепление для труб d-20 мм 180 шт)	м	140	420	58 800,00	140	100,0	58 800,00	14	10,0	5 880,00
17,16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" диам. 16 мм(в т.ч. тройник прямой 34шт, угольник прямой, d-16 мм 88шт, крепление для труб d-16 мм 220шт)	м	200	410	82 000,00	100	50,0	41 000,00		0,0	0,00
17,17	Установка гибких подводок к смесителям длиной 45 см	шт	159	760	120 840,00	159	100,0	120 840,00	159	100,0	120 840,00
18	**Горячее водоснабжение Т3**	Х									
18,1	Установка вентелей проходных муфтовых 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	1270	1 270,00	1	100,0	1 270,00	1	100,0	1 270,00
18,2	Установка вентелей проходных муфтовых 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	13	1350	17 550,00	13	100,0	17 550,00	13	100,0	17 550,00
18,3	Установка вентелей проходных муфтовых 15ч8р2 для воды,	шт	5	1560	7 800,00	5	100,0	7 800,00	5	100,0	7 800,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
18,4	Установка вентелей проходных муфтовых 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	1780	1 780,00	1	100,0	1 780,00	1	100,0	1 780,00
18,5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" наружным диам. 40 мм (в т.ч. тройник ПДВ 40С 3шт, тройник ПДВ 40х32С 2шт, тройник ПДВ 40х25С 2шт, тройник ПДВ 40х20С 1шт, угольник прямой, d-40 мм 10шт,переход, d 40х32 мм 1шт, переход d 40х25 мм 1шт)	м	115	600	69 000,00	115	100,0	69 000,00	12	10,4	7 200,00
18,6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" наружным диам. 32 мм (в т.ч. тройник ПДВ 32С 2шт, тройник ПДВ 32х25С 1шт, тройник ПДВ 32х20С 6шт, угольник прямой, d-32 мм 2шт, переход, Dy-32х25 мм 4шт, переход, Dy-32х20 мм 1шт)	м	65	450	29 250,00	65	100,0	29 250,00	6,5	10,0	2 925,00
18,7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" наружным диам. 25 мм (в в.ч. тройник ПДВ 25х20С 15шт, тройник переходной 25х16 2шт, угольник прямой, d-25 мм 6шт, переход, Dy-25х20 мм 5шт, переход, Dy-25х16 мм 3шт, крепление для труб d-25 мм 120шт)	м	80	430	34 400,00	80	100,0	34 400,00	8	10,0	3 440,00
18,8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" наружным диам. 20 мм (в т.ч. тройник переходной 20х16 42шт, угольник прямой, d-40 мм 1шт, угольник прямой, d-20 мм 21шт, переход, Dy-20х16 мм 29 шт, крепление для труб d-20 мм 180шт)	м	110	420	46 200,00	110	100,0	46 200,00	11	10,0	4 620,00
18,9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа "питьевая" наружным диам. 16 мм (в т.ч. тройник ПДВ 16С 16шт, угольник прямой, d-16 мм 75шт, крепление для труб d-16 мм 200шт)	м	185	410	75 850,00	185	100,0	75 850,00	18,5	10,0	7 585,00
18,10	Установка гибких подводок к смесителям длиной 45 см	шт	92	760	69 920,00	92	100,0	69 920,00	92	100,0	69 920,00
19	**Внутренняя хозяйственно-бытовая канализация К1**	Х									
19,1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (в т.ч. отводы под углом 45° 6шт, отводы под углом 87° 75шт, тройник под углом 87° 95шт, тройник под углом 45° 10шт, ревизия 30шт, хомуты для крепления труб 205шт)	м	330	1070	353 100,00	330	100,0	353 100,00	33	10,0	35 310,00

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
19,2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэти-леновых труб высокой плотности диам. 100 мм (в т.ч. отводы под углом 87° 12шт, отводы под углом 45° 15шт, тройник под углом 87° 100х100 58шт, тройник под углом 87° диам. 100х50 10шт, тройник под углом 45° диам. 100х50 5шт, переходник диам. 100х50 3шт, ревизия 12шт, заглушка 8шт, хомуты для крепления труб 100шт)	м	200	2154	430 800,00	200	100,0	430 800,00		0,0	0,00
19,3	Установка умывальников размером 650х500х150 мм с	компл	83	28940	2 402 020,00	83	100,0	2 402 020,00	58	69,9	1 678 520,00
19,4	Установка душевых кабин из полистирола с угловым входом, в комплекте с поддоном со смесителями для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге.	компл	7	103100	721 700,00	7	100,0	721 700,00	7	100,0	721 700,00
19,5	Установка унитазов керамических тарельчатых УНТЦ и УНТПЦ с бачком сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и гофратрубой диам. 100 мм	компл	51	36840	1 878 840,00	51	100,0	1 878 840,00		0,0	0,00
19,6	Установка 2-х секционной ванны ВСМ-1/630 с сифонами прямыми пластмассовыми с выпуском и переливом - 2шт и смесителями для ванн с душевой сеткой на гибком шланге 2шт	компл	1	58306	58 306,00	1	100,0	58 306,00	1	100,0	58 306,00
19,7	Установка трапов диам. 100 мм	шт	2	7170	14 340,00	2	100,0	14 340,00		0,0	0,00
19,8	Установка писсуаров	шт	18	23250	418 500,00	18	100,0	418 500,00		0,0	0,00
20	**Наружнее теплоснабжение**	Х									
	Монтаж водогазопроводных труб диам.108*4 мм	м	52	3490	181 480,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	Монтаж водогазопроводных труб диам.76*3 мм	м	41	1800	73 800,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	Огрунтовка труб ГФ-021	м2	38,68	680	26 302,40		0,0	0,00		0,0	0,00
	Окрас труб эмалью за 2 раза	м2	38,68	720	27 849,60		0,0	0,00		0,0	0,00
	Теплоизоляция труб полужесткой минплитой	м3	1,65	6240	10 296,00		0,0	0,00		0,0	0,00
21	**Устройство ограждения**	Х									
21,1	Разработка грунта 2 группы вручную под фундамент	м3	146	460	67 160,00	130	89,0	59 800,00		0,0	0,00
21,2	Устройство основания из щебня с пропиткой битумом под фундамент	м3	16	7280	116 480,00	16	100,0	116 480,00		0,0	0,00
21,3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона В15	м3	204,6	38300	7 836 180,00	182,08	89,0	6 973 664,00	0,08	0,0	3 064,00
21,4	Сталь периодического профиля А-II, диам.8-12 мм для каркаса (фундамент)	т	9,3	226270	2 104 311,00	8,3	89,2	1 878 041,00		0,0	0,00
21,5	Устройство гидроизоляции горизонтальной оклеечной в 1 слой стен фундаментов	м2	222,2	420	93 324,00	200	90,0	84 000,00		0,0	0,00
21,6	Кирпичная кладка стоек и цоколя ограждения	м3	127,6	48110	6 138 836,00	102,54	80,4	4 933 199,40	0,54	0,4	25 979,40
21,7	Армирование кладки стен	т	0,26	226270	58 830,20	0,26	100,0	58 830,20	0,0523	20,1	11 833,92

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
21,8	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	1,1	226270	248 897,00	1,1	100,0	248 897,00		0,0	0,00
21,9	Изготовление и установка металлических оград по кирпичным столбам	т	15,84	226270	3 584 116,80	15,84	100,0	3 584 116,80		0,0	0,00
21,10	Огрунтовка ГФ-021 и окраска ограды эмалью	м2	560	920	515 200,00	560	100,0	515 200,00		0,0	0,00
21,11	Устройство распашных ворот с кладкой кирпичных столбов	шт	5	699404	3 497 020,00	5	100,0	3 497 020,00		0,0	0,00
21,12	Огрунтовка ГФ-021 и окраска ворот эмалью	м2	48	920	44 160,00	48	100,0	44 160,00		0,0	0,00
22	**Благоустройство и озеленение**	Х									
22,1	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	203,14	780	158 449,20	203,14	100,0	158 449,20	20,4	10,0	15 912,00
22,2	Разборка щебеночных оснований	м3	1248	540	673 920,00	1248	100,0	673 920,00	125	10,0	67 500,00
22,3	Устройство насыпи из привозного грунта	м3	1080	2980	3 218 400,00	1080	100,0	3 218 400,00		0,0	0,00
22,4	Уплотнение грунта до плотности не менее 0.95 с увлажнением до оптимальной влажности	м3	1080	430	464 400,00	1080	100,0	464 400,00		0,0	0,00
22,5	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси	м3	435,3	6712	2 921 733,60	435,3	100,0	2 921 733,60	44	10,1	295 328,00
22,6	Устройство оснований толщиной 13 см из щебня фрак-ции 70-120 мм (по грунтованному битумом покрытию)	м2	2902	950	2 756 900,00	2902	100,0	2 756 900,00		0,0	0,00
22,7	Уплотнение онований	м3	1190	430	511 700,00	1190	100,0	511 700,00		0,0	0,00
22,8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ	м2	2902	5890	17 092 780,00	2902	100,0	17 092 780,00		0,0	0,00
22,9	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ	м2	2902	6585	19 109 670,00	2902	100,0	19 109 670,00		0,0	0,00
22,10	Разработка грунта 2 группы вручную под бордюрный камень	м3	116	460	53 360,00	116	100,0	53 360,00	11,4	9,8	5 244,00
22,11	Установка бортовых бетонных камней БР 300.30.18	м	934	3800	3 549 200,00	934	100,0	3 549 200,00	93,4	10,0	354 920,00
22,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 100 мм	м3	104,9	6712	704 088,80	94,4	90,0	633 612,80		0,0	0,00
22,13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (крупный песок 70 мм)	м3	73,43	6712	492 862,16	73,43	100,0	492 862,16	7,33	10,0	49 198,96
22,14	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1049	4580	4 804 420,00	1049	100,0	4 804 420,00	104,9	10,0	480 442,00
22,15	Разработка грунта 2 группы вручную под бордюрный камень	м3	45	460	20 700,00	40,5	90,0	18 630,00		0,0	0,00
22,16	Установка бортовых бетонных камней БР 300.30.18	м	248	3800	942 400,00	223,2	90,0	848 160,00		0,0	0,00
22,17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	яма	210	1730	363 300,00	210	100,0	363 300,00	210	100,0	363 300,00

ТОО "Фирма АТК"

№	Наименование работ	ед.изм	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту			выполнение по контракту за отчетный период		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
22,18	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	210	3160	663 600,00	210	100,0	663 600,00	210	100,0	663 600,00
22,19	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	шт	70	460	32 200,00		0,0	0,00		0,0	0,00
22,20	Уход за саженцами кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой	шт	140	328	45 920,00		0,0	0,00		0,0	0,00
22,21	Устройство спортивных площадок (баскетбол и волейбол)	шт	2	11005890	22 011 780,00		0,0	1 968 130,00		0,0	0,00
22,22	Прокладка поливочного водопровода диам.20мм	м	450	930	418 500,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23	**Технологическое оборудование (согласно АППЕНДИКСА №2 К ПРИЛОЖЕНИЮ С)**	лот	1		138 619 332,80		90,0	124757403		20,0	27723870
	Итого, Тенге, за искл.НДС:				703 375 282,74		87,0	611 949 185,32		7,2	50 826 061,90
	Затраты Заказчика (надзор акимата) - 1.76% от Итого:				12 379 404,98		87,0	10 770 305,66		7,2	894 538,69
	авторский надзор 0,2%				1 406 750,57		87,0	1 223 898,37		7,2	101 652,12
	Всего, Тенге, за искл.НДС:				717 161 438,28		87,0	623 943 389,35		7,2	51 822 252,71
	НДС по ставке 12%				86 059 372,59		87,0	74 873 206,72		7,2	6 218 670,33
	Всего, Тенге, включая НДС:				803 220 810,87		87,0	698 816 596,07		7,2	58 040 923,04

Инвестор АДЖИП ККО:
Руководитель группы по реализации проектов Департамента СИП

Супервайзер по строительству Департамента СИП

_____ Ихсанов Кайрат

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК"

_____ Багитов Л.Б.

Главный инженер

_____ Съезгалиев С.С.

31.03.10г

Заказчик:
Представитель Атырауского Областного Акимата
Зам начальника Управления строительства

_____ Галымжанов Е.А.

Начальник отдела информационно-технической документации

_____ Исмаканов Р.

Технадзор:
Директор ТОО "Запказэксперт"

_____ Амиров Ж.Б.

Главный инженер ТОО "Запказэксперт"

_____ Бактыбаев Т.А.