Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Trade House",Республика Казахстан, Акмолинская обл., Шортандинский р-н, п. Научный ул. Кузьмина, 1** — **060840011193**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ладомир Строй», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Керей Жанибек хандар, дом 5, кв. 45** — **100240021921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 6 от 07.04.2015 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	**07.09.2015**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт благоустройства парника с павильоном общей площадью 2500 кв.м.в г.Астана		Работа	1	3 856 600,00	3 856 600,00
			Итого	1	x	3 856 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

_г. Астана__ "07" сентября 2015 год

(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Capital Trade House", Акмолинская обл., Шортандинский р-н, п. Научный ул. Кузьмина, 1 директор Фарманян М.

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО "Ладомир Строй", г. Астана, ул. Керей Жанибек хандар, дом 5, кв. 45 года, ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, и.о. директора Омаров Д.__

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства парника с павильоном общей площадью 2500 кв.м.в г.Астана»__

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————

и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО "Ладомир Строй" , и.о. директора Омаров Д.____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка, вывоз и уплотнение грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

___капитальный ремонт, не требуется_____

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 07.04.2015 года__;
(месяц и год)
окончание работ __07.09.2015 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства парника с павильоном общей площадью 2500 кв.м.в г.Астана»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта __ТОО "Capital Trade House", Акмолинская обл., Шортандинский р-н, п. Научный ул. Кузьмина, 1 директор Фарманян М., 07.09.2015 год_
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО "Ладомир Строй" , и.о. директора Омаров Д. _07.09.2015 год
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "Capital Trade House"
Исполнитель ТОО "Ладомир Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства парника с лавильоном общей площадью 2500 кв.м.в г.Астана

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтовое покрытие проездов с основанием, брусчатое покрытие тротуаров с основанием, установка и ремонт бортовых камней								
1	E0127-21-1	Разработка грунта под вертикальную планировку с его вывозом и уплотнением	87,48	163,16	17,83	39647	4331	3709	0,04	10
		м3		6,41	5,07	1558	1231	133	0,02	4
2	E0127-21-1 т.ч. п-1.37	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см=ТОЛЩ.15СМ	243	34,67	0	8425	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
3	E0127-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов=ТОЛЩ.6см	243	39,91	32,27	9698	7841	3361	0,03	7
		м2		4,61	5,79	1120	1407	133	0,02	5
4	C143008-90	Гравий для строительных работ, марка ДР 24 фракции 20-40 мм	18,079	2870		51887				
		м3								
5	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	3,208	29000		93020				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	123	424,93	6,63	52267	816	18066	0,7	86
		м		108,68	1,76	13368	216	133	0,01	1
7	С143019-81	Камни бортовые марки БР 300.30.15	41	3210		131610				
		шт								
8	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см=ТОЛЩ.10см	103	50,65	12,52	5217	1290	5811	0,24	25
		м2		38,03	4,39	3917	452	133	0,02	2
9	Е0127-56-2#К=2 к об.	Устройство покрытия тротуаров из брусчатки толщиной до 80мм	103	1236	0	127308	0	0	0,01	127308
		м2		1236	0	127308	0	0	0	0
10	С143008-104	СМЕСИ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	12,772	932		11904				
		м3								
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см=ТОЛЩ.4см	103	420,55	0	43317	0	3391	0,14	15
		м2		24,75	0	2549	0	133	0	0
12	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14#К=2 к об.	Устройство асфальтобетонных покрытий проездов однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	103	132,83	0	13682	0	1090	0,05	5
		м2		7,96	0	820	0	133	0	0
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	76	385,45	6,63	29294	504	11163	0,7	53
		м		108,68	1,76	8260	134	133	0,01	0
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8 М-300	1,216	27400		33318				
		м3								
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов с основанием, брусчатое покрытие тротуаров с основанием, установка и ремонт бортовых камней				523116				
		Раздел: ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных с доработкой грунта вручную	22,05	6586,8	0	145239	0	15378	3,66	81
		м3		567	0	12502	0	123	0	0
16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	147	420,55	0	61821	0	4839	0,14	21
		м2		24,75	0	3638	0	133	0	0
		Итого по разделу: ОТМОСТКА				207060				
		Раздел: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
17	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32х3,6 мм	7	310,32	5,28	2172	37	1707	1,05	7
		м		188,55	1,98	1320	14	128	0,01	0
18	С130804-1864 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90X15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,566	1438		9442				
		м								
19	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20х2,0 мм	56	439,78	12,19	24628	683	21294	1,64	92
		м		292,5	4,57	16380	256	128	0,02	1
20	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471		471				
		шт								
21	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328		1312				
		шт								
22	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
23	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	20	375		7500				
		м								
24	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
25	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	5	72,96	16,85	365	84	215	0,21	1
		м		38,59	4,33	193	22	100	0,03	0
26	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 мм	0,75	706		530				
		рулон								
27	С11031-134 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	5	224		1120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Итого по разделу: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД				48328				
		Раздел: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
28	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,6	218,93	0	1226	0	1385	1,54	9
		м3		218,93	0	1226	0	113	0	0
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,6	134,1	0	751	0	849	0,97	5
		м3		134,1	0	751	0	113	0	0
30	Е0117-1-12	Установка люков с подъемом колодцев бетоном	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
31	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	712,05	10,58	5696	85	1262	0,7	6
		м		119,25	3,96	954	32	128	0,02	0
32	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	30	748,88	1,43	22466	43	3952	0,56	17
		м		102,38	0,54	3071	16	128	0	0
33	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	14	620,54	0,64	8688	9	1908	0,58	8
		м		106,2	0,25	1487	4	128	0	0
34	Е1126-35-16 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	1	72,96	16,85	73	17	43	0,21	0
		м		38,59	4,33	39	4	100	0,03	0
35	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 мм	0,15	706		106				
		рулон								
36	С11031-140 прим.	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	1	678		678				
		м								
		Итого по разделу: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				45480				
		Раздел: Ремонт сетей электроснабжения и освещения								
37	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
38	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	1	1031,9	24,9	1032	25	385	2	2
		шт		401	4,5	401	4	95	0,03	0
40	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
41	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
42	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
43	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	0
44	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	11	470,32	142,63	5174	1569	4548	1,75	19
		шт		297	85,87	3267	945	108	0,38	4
45	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	6	325,07	92,47	1950	555	1657	1,26	8
		шт		203,18	52,49	1219	315	108	0,23	1
46	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	1	235,27	53,84	235	54	200	0,96	1
		шт		153,45	31,93	153	32	108	0,14	0
47	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	7	199,08	6,3	1394	44	594	0,48	3
		шт		76,05	2,5	532	17	108	0,01	0
48	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	34,7	0	555	0	509	0,19	3
		шт		29,48	0	472	0	108	0	0
49	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	0	149	0	116	0,34	1
		шт		53,55	0	107	0	108	0	0
50	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	19	35,4	0	673	0	605	0,19	4
		шт		29,48	0	560	0	108	0	0
51	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	0	247	0	174	0,34	1
		шт		53,55	0	161	0	108	0	0
52	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	265	36,51	0	9675	0	7536	0,16	43
		м		26,33	0	6977	0	108	0	0
53	Ц0108-148-1	Прокладка СИП (подвеска проводов)	265	27,7	2,1	7341	557	5085	0,1	27
		м		19,7	0,5	5221	133	95	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55	7,6	1100	152	458	0,13	3
		м		23,2	0,9	464	18	95	0,01	0
		Итого по разделу: Ремонт сетей электроснабжения и освещения				38907				
		Раздел: #Ремонт ливневой канализации#								
55	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1,35	13281,63	2438,75	17930	3292	6686	20,7	28
		м3		3105	618,75	4192	835	133	2,5	3
56	С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	60	2440		146400				
		м								
		Итого по разделу: #Ремонт ливневой канализации#				164330				
		Раздел: #Установка металлоконструкций#								
57	Е0101-164-2	Копание ям вручную глубиной до 0,5м. Копание ям механизированным способом глубиной до 2м.	5	218,93	0	1226	0	1385	1,54	9
		яма		218,93	0	1226	0	113	0	0
[illegible]	У1-28-6	навес теневой типа II, монтаж металлоконструкции	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
		начис		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	0
		Итого по разделу: #Установка металлоконструкций#				37241				
		Раздел: #Ремонт ограждений#								
59	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стоек ограждения с установкой закладных деталей под стойки и их омоноличиванием	0,0355	4804,8	2285,57	171	81	75	10,29	0
		т		1737,45	617,13	62	22	90	2,34	0
60	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 51х3 мм	10	204		2040				
		м								
61	Е0109-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,337	27935,09	9375,11	9414	3159	5607	91	31
		т		16380	2107,33	5520	710	90	7,36	2
62	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,337	9850,48	1162,95	3320	392	2264	46,6	16
		т		7357,5	108	2479	36	90	0,53	0
63	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	62	173		10726				
		м								
64	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 15х15 мм	0,17	49131		8352				
		т								
65	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, прут d6 мм	0,026	55620		1446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
66	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, из стали марки Ст0	0,001	40600		41				
		т								
67	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	4,45	60,75	0	270	0	243	0,34	2
		м2		60,75	0	270	0	90	0	0
68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,8	21,8	0,05	388	1	93	0,03	1
		м2		5,81	0,02	103	0	90	0	0
69	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	35,6	20,36	0,02	725	1	133	0,02	1
		м2		4,16	0	148	0	90	0	0
		Итого по разделу: #Ремонт ограждений#				36892				
		ИТОГО:				1100129	26119			689
						114687	7020			28
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				25934				
		На общестроительные работы				76229				
		На металломонтажные работы				12461				
		На сантехнические работы				30560				
		Всего накладных расходов:				145184				
		Итого с накладными				1245313				
		- заработная плата				21778				
		- трудоемкость				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				74719				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1320032				
		ИТОГО:				1320032				
		Сметная заработная плата				143485				
		Нормативная трудоемкость				790				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3375875				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				67518				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3443393				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				413207				
		Итого с НДС				3856600				
		Всего:				3856600				

Заказчик ТОО "Capital Trade House":

Исполнитель ТОО "Ладомир Строй"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(подпись)						(подпись)