Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «13» ноября 2015 г. Чинаревское НГКМ
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением от «1»октября 2015 г. № 810
Акима Зеленовского района Западно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Заместитель Акима Зеленовского района Тугузбаев Амангельды Каримович
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представитель группы авторского надзора ТОО СП «Союзкомплект» Вознюк Игорь Владимирович – инженер проекта
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика ТОО «Жаикмунай» Кульбаев Асхат Есмуханович – Начальник департамента РПС
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя Управления ГАСК ЗКО Паленов Александр Васильевич – Главный специалист
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации ТОО «Жаикмунай» Мурзагалиев Манарбек Кабатаевич - Начальник промысла
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика АО «Электромонтаж» Дорошенко Владимир Тимофеевич– директор по производству
(фамилия, имя, отчество, должность)

ДЧС ЗКО Фазылов Жаркын Сайлаувич – Заместитель начальника
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства Джумабеков Арман Амангалиевич – Руководитель Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Танаов Мадениет Рашидович- Руководитель Зеленовского районного Управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) Ибрагимов Асман Аскарович – государственный экологический инспектор Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
технического надзора за строительство от ТОО «Жана Консалтинг» Ишанов Тимур Имангалиевич – инженер по техническому надзору
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядной строительной организации от ТОО «Уральскстройинвест» Умбеталиев Менжан Еврогимович– начальник участка
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Жаикмунай»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Электросетевая инфраструктура Чинарёвского НГКМ ЗКО» новое строительство
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу Западно-Казахстанская область, Зеленовский район.Чинарёвское НГКМ
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю:
от 07.06.2013г №338 постановление Акима Зеленовского района.
от 10.06.2013г. Акт выбора земельного участка для строительства.
от 23.12.2013г. №887 постановление Акима Зеленовского района.
от 09.03.2010г. № 0193603 акт на право землепользования.
и в соответствии с талоном о приеме уведомления №709 о начале осуществления строительной деятельности от «19» сентября 2014г., выданное Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком АО «Электромонтаж»
(наименование организации)
выполнившим электро-монтажные работы, монтажные работы по телемеханике и связи и специальные строительные работы
(виды работ)
и субподрядной организацией ТОО «Уральскстройинвест»

выполнившей строительно-монтажные работы, работы по благоустройству, включая строительство внутриплощадочных автодорог

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО СП «Союзкомплект».

(наименование организации)

выполнившим разработку: общей пояснительной записки, чертежей по разделам проекта, разделов ОВОС.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями:

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования ТОО «Акжайык ГЕО» - инженерные изыскания; ТОО «Жаикмунай» - Техническое задание на проектирование от 25.04.2013г:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту:

Рабочий проект «Электросетевая инфраструктура ЧНГКМ» 0058, 0059, 0060, 0061, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ТОО «Жаикмунай», приказ № 111 от 21.07.2014г_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2014г;

(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2015г;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: двенадцать

по норме или по проекту организации строительства двенадцать;

фактически двенадцать.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектная документация, экспертные заключения и согласования, исполнительная документация_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности,

провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция 35/10 кВ «Чинарево-1»					
Общая площадь участка	$м^2$		3321		3321
Площадь застройки	$м^2$		754,44		754,44
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		10		10
Мощность трансформаторов	кВа.		2х25000		2х25000
Подстанция 35/6кВ «УКПГ»					
Общая площадь участка	$м^2$		1872		1872
Площадь застройки	$м^2$		325,66		325,66
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		6		6
Мощность трансформаторов	кВа.		2х6300		2х6300
Подстанция 35/10 кВ «Буровые-1»					
Общая площадь участка	$м^2$		734,4		734,4
Площадь застройки	$м^2$		189,15		189,15
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		10		10
Мощность трансформатора	кВа.		16000		16000
Подстанция 35/10 кВ «Буровые-2»					
Общая площадь участка	$м^2$		734,4		734,4
Площадь застройки	$м^2$		189,15		189,15
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		10		10
Мощность трансформатора	кВа.		16000		16000

ВЛ-35 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РУ 35/10 кВ Буровые-1»					
Общая протяженность воздушной линии 35 кВ	м		8023		8023
Общая протяженность участка ВОЛС	м		8023		8023
ВЛ-35 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РУ 35/10 кВ Буровые-2»					
Общая протяженность воздушной линии 35 кВ	м		4587		4587
Общая протяженность участка ВОЛС	м		4502		4502
Двухцепная ВЛ-35 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 ПС 35/6 кВ УКПГ»					
Общая протяженность ВЛ 35 кВ №1	м		358		358
Общая протяженность ВЛ 35 кВ №2	м		127		127
Общая протяженность участка ВОЛС	м		500		500
Двухцепная ВЛ-10 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РП 10 кВ БАЗА»					
Общая протяженность воздушной линии 10 кВ	м		2008		2008
Общая протяженность участка ВОЛС	м		2008		2008
Двухцепная ВЛ-10 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РУ 10 кВ МНС»					
Общая протяженность воздушной линии 10 кВ	м		1164		1164
Общая протяженность участка ВОЛС	м		1164		1164
КЛ-6 кВ ПС35/6 кВ «УКПГ РУ 6 кВ УКПГ1/2»					
Общая протяженность кабельной линии 6 кВ	м		340		340
Общая протяженность участка ВОЛС	м		340		340

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

А. Подстанция 35/10 кВ «Чинарево-1». Размеры площадки ПС 35/10 кВ - 60х60м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ совмещенное с помещением ОПУ размерами 35х7м, здание КРУМ-10 кВ совмещенное с ОДС размерами 34,5х9м установлены на стойках УСО. На территории подстанции размещены два трансформатора 25000 кВа. Высоковольтные вводы 35 и 10 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. В ОДС предусмотрена автоматизированная система диспетчерского управления электросетевыми объектами ЧНГКМ. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

Б. Подстанция 35/6 кВ «УКПГ». Размеры площадки ПС 35/6 кВ – 48х39м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ размерами 15,2х6м, здание КРУМ-6 кВ совмещенное с ОПУ размерами 14,7х6м установлены на стойках УСО. На территории подстанции размещены два трансформатора 6300 кВа. Высоковольтные вводы 35 и 6 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

В. Подстанция 35/10 кВ «Буровые-1». Размеры площадки ПС 35/10 кВ – 27,2х27м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ совмещенное с КРУ-10 кВ и ОПУ размерами 15,2х6м, здание КРУМ-6 кВ совмещенное с ОПУ размерами 15,4х6м установлено на стойках УСО. На территории подстанции размещен один трансформатор 16000 кВа. Высоковольтные вводы 10 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

Г. Подстанция 35/10 кВ «Буровые-2». Размеры площадки ПС 35/10 кВ – 27,2х27м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ совмещенное с КРУ-10 кВ и ОПУ размерами 15,2х6м, здание КРУМ-6 кВ совмещенное с ОПУ размерами 15,4х6м установлено на стойках УСО. На территории подстанции размещен один трансформатор 16000 кВа. Высоковольтные вводы 10 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

Д. Двухцепная ВЛ-35 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 п/с 35/6 кВ УКПГ». На ЛЭП установлены ж/б промежуточные опоры марок ПБ35-4.1 и ПБ35-3.1, анкерно-угловые опоры марок У35-1т и У35-2т. Провод принят марки АСКП-120/19 и грозотрос ОКГТ-ц с кабелем ВОЛС. Для снижения деформации и гашения вибрации применена защита путем подвески гасителей вибрации типа AMG-0500920. Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов ПСД-70Е.

Е. ВЛ-35 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 п/с 35/10 кВ Буровые-1». На ЛЭП установлены ж/б промежуточные опоры марок ПБ35-4.1 и ПБ35-3.1, анкерно-угловые опоры марок У35-1т и У35-2т. Провод принят марки АСКП-120/19 и грозотрос ОКГТ-ц с кабелем ВОЛС. Для снижения деформации и гашения вибрации применена защита путем подвески гасителей вибрации типа AMG-0500920. Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов ПСД-70Е.

Ж. ВЛ-35 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 п/с 35/10 кВ Буровые-2». На ЛЭП установлены ж/б промежуточные опоры марок ПБ35-4.1 и ПБ35-3.1, анкерно-угловые опоры марок У35-1т и У35-2т. Провод принят марки АСКП-120/19 и грозотрос ОКГТ-ц с кабелем ВОЛС. Для снижения деформации и гашения

вибрации применена защита путем подвески гасителей вибрации типа AMG-0500920. Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов ПСД-70Е.

З. Двухцепная ВЛ-10 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 РП 10 кВ База». На ЛЭП установлены ж/б опоры на стойках СВ-105 и СВ 164-12 типов П10-1, 2П10-1, 2ОП10-1, 2К10-1. Провод принят марки АСКП-95/16 и оптический кабель марки ОВ ОКК-0,22-12(26кН). Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из двух изоляторов ПСД-70Е. Штыревые изоляторы марки ШФ-20ГО.

И. Двухцепная ВЛ-10 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 РУ 10 кВ МНС». На ЛЭП установлены ж/б опоры на стойках СВ-105 и СВ 164-12 типов П10-1, 2П10-1, 2ОП10-1, 2К10-1. Провод принят марки АСКП-95/16 и оптический кабель марки ОВ ОКК-0,22-12(26кН). Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из двух изоляторов ПСД-70Е. Штыревые изоляторы марки ШФ-20ГО.

К. КЛ 6 кВ «п/с 35/6 кВ УКПГ РУ-6 кВ УКПГ1/2». Для питания потребителей проложен кабель с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(А)-LS сечением 1х240 мм^2 на напряжение 6 кВ. В качестве кабельных металлоконструкций применены стойки HS-600, полки AB-400, короба перфорированные CD-400. Кабельная эстакада выполнена с учетом размещения на ней кабельных металлоконструкций для прокладки требуемого объема кабелей.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении **1** к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2871370222,09 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических
_____
_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект: «Электросетевая инфраструктура Чинарёвского НГКМ ЗКО»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Заместитель Акима района
Тугузбаев Амангельды Каримович _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Вознюк Игорь Владимирович _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Кульбаев Асхат Есмуханович _____

Паленов Александр Васильевич _____

Мурзагалиев Манарбек Кабатаевич _____

Дорошенко Владимир Тимофеевич _____

Фазылов Жаркын Сайлауович _____

Танауов Мадениет Рашидович _____

Джумабеков Арман Амангалиевич _____

Ибрагимов Асман Аскарович _____

Ишанов Тимур Имангалиевич _____

Умбеталиев Менжан Еврогимович _____

объект „Электросетевая инфраструктура Тинаревского НТКМ ЗКО"