Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2015 г.

Заказчик **ТОО «Жаикмунай», 090000, ЗКО, г. Уральск, пр-т Евразии 59/2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 30.09.15г., АО «Электромонтаж», Заместитель председателя правления Кудайберген Абуталип Спашевич, 050057, РК, г. Алматы, ул. Утеген батыра 7/1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 29.09.15г., ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», эксперт Куанышбаев Халыкбек Серикович, аттестат АДСиЖКХ №04556 от 28.01.2013 г; аттестат АДСиЖКХ №04557 от 28.01.2013г; аттестат АДСиЖКХ №05439 от 03.07.2013г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 29.09.15г., ТОО СП «Союзкомплект», Главный инженер проекта Вознюк Игорь Владимирович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Электросетевая инфраструктура Чинаревского НГКМ», новое строительство**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗаподноКазахстанская область, Зеленовский район, ЧНГКМ**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

а) **от 07.06.2013г №338 постановление Акима Зеленовского района, от 10.06.2013г. Акт выбора земельного участка для строительства, от 23.12.2013г. №887 постановление Акима Зеленовского района, от 09.03.2010г. № 0193603 акт на право землепользования,**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№709 выдан Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан 19.09.14г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **«Электросетевая инфраструктура ЧНГКМ» 0058, 0059, 0060, 0061, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Жаикмунай», приказ № 111 от 21.07.2014г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2014г;

(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2015г;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: двенадцать

по норме или по проекту организации строительства двенадцать;

фактически двенадцать.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция 35/10 кВ «Чинарево-1»					
Общая площадь участка	$м^2$		3321		3321
Площадь застройки	$м^2$		754,44		754,44
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		10		10
Мощность трансформаторов	кВа.		2х25000		2х25000
Подстанция 35/6кВ					

«УКПГ»					
Общая площадь участка	$м^2$		1872		1872
Площадь застройки	$м^2$		325,66		325,66
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		6		6
Мощность трансформаторов	кВа.		2х6300		2х6300
Подстанция 35/10 кВ «Буровые-1»					
Общая площадь участка	$м^2$		734,4		734,4
Площадь застройки	$м^2$		189,15		189,15
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		10		10
Мощность трансформатора	кВа.		16000		16000
Подстанция 35/10 кВ «Буровые-2»					
Общая площадь участка	$м^2$		734,4		734,4
Площадь застройки	$м^2$		189,15		189,15
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		10		10
Мощность трансформатора	кВа.		16000		16000
ВЛ-35 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РУ 35/10 кВ Буровые-1»					
Общая протяженность воздушной линии 35 кВ	м		8023		8023
Общая протяженность участка ВОЛС	м		8023		8023
ВЛ-35 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РУ 35/10 кВ Буровые-2»					
Общая протяженность воздушной линии 35 кВ	м		4587		4587
Общая протяженность участка ВОЛС	м		4502		4502
Двухцепная ВЛ-35 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 ПС 35/6 кВ УКПГ»					
Общая протяженность ВЛ 35 кВ №1	м		358		358
Общая протяженность ВЛ 35 кВ №2	м		127		127

Общая протяженность участка ВОЛС	м		500		500
Двухцепная ВЛ-10 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РП 10 кВ БАЗА»					
Общая протяженность воздушной линии 10 кВ	м		2008		2008
Общая протяженность участка ВОЛС	м		2008		2008
Двухцепная ВЛ-10 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РУ 10 кВ МНС»					
Общая протяженность воздушной линии 10 кВ	м		1164		1164
Общая протяженность участка ВОЛС	м		1164		1164
КЛ-6 кВ ПС35/6 кВ «УКПГ РУ 6 кВ УКПГ1/2»					
Общая протяженность кабельной линии 6 кВ	м		340		340
Общая протяженность участка ВОЛС	м		340		340

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

А. Подстанция 35/10 кВ «Чинарево-1». Размеры площадки ПС 35/10 кВ - 60х60м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ совмещенное с помещением ОПУ размерами 35х7м, здание КРУМ-10 кВ совмещенное с ОДС размерами 34,5х9м установлены на стойках УСО. На территории подстанции размещены два трансформатора 25000 кВа. Высоковольтные вводы 35 и 10 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. В ОДС предусмотрена автоматизированная система диспетчерского управления электросетевыми объектами ЧНГКМ. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

Б. Подстанция 35/6 кВ «УКПГ». Размеры площадки ПС 35/6 кВ – 48х39м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ размерами 15,2х6м, здание КРУМ-6 кВ совмещенное с ОПУ размерами 14,7х6м установлены на стойках УСО. На территории подстанции размещены два трансформатора 6300 кВа. Высоковольтные вводы 35 и 6 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

В. Подстанция 35/10 кВ «Буровые-1». Размеры площадки ПС 35/10 кВ – 27,2х27м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ совмещенное с КРУ-10 кВ и ОПУ размерами 15,2х6м, здание КРУМ-6 кВ совмещенное с ОПУ размерами 15,4х6м установлено на стойках УСО. На территории подстанции размещен один трансформатор 16000 кВа. Высоковольтные вводы 10 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

Г. Подстанция 35/10 кВ «Буровые-2». Размеры площадки ПС 35/10 кВ – 27,2х27м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ совмещенное с КРУ-10 кВ и ОПУ размерами 15,2х6м, здание КРУМ-6 кВ совмещенное с ОПУ размерами 15,4х6м установлено на стойках УСО. На территории подстанции размещен один трансформатор 16000 кВа. Высоковольтные вводы 10 кВ выполнены на

шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

Д. Двухцепная ВЛ-35 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 п/с 35/6 кВ УКПГ». На ЛЭП установлены ж/б промежуточные опоры марок ПБ35-4.1 и ПБ35-3.1, анкерно-угловые опоры марок У35-1т и У35-2т. Провод принят марки АСКП-120/19 и грозотрос ОКГТ-ц с кабелем ВОЛС. Для снижения деформации и гашения вибрации применена защита путем подвески гасителей вибрации типа AMG-0500920. Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов ПСД-70Е.

Е. ВЛ-35 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 п/с 35/10 кВ Буровые-1». На ЛЭП установлены ж/б промежуточные опоры марок ПБ35-4.1 и ПБ35-3.1, анкерно-угловые опоры марок У35-1т и У35-2т. Провод принят марки АСКП-120/19 и грозотрос ОКГТ-ц с кабелем ВОЛС. Для снижения деформации и гашения вибрации применена защита путем подвески гасителей вибрации типа AMG-0500920. Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов ПСД-70Е.

Ж. ВЛ-35 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 п/с 35/10 кВ Буровые-2». На ЛЭП установлены ж/б промежуточные опоры марок ПБ35-4.1 и ПБ35-3.1, анкерно-угловые опоры марок У35-1т и У35-2т. Провод принят марки АСКП-120/19 и грозотрос ОКГТ-ц с кабелем ВОЛС. Для снижения деформации и гашения вибрации применена защита путем подвески гасителей вибрации типа AMG-0500920. Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов ПСД-70Е.

З. Двухцепная ВЛ-10 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 РП 10 кВ База». На ЛЭП установлены ж/б опоры на стойках СВ-105 и СВ 164-12 типов П10-1, 2П10-1, 2ОП10-1, 2К10-1. Провод принят марки АСКП-95/16 и оптический кабель марки ОВ ОКК-0,22-12(26кН). Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из двух изоляторов ПСД-70Е. Штыревые изоляторы марки ШФ-20ГО.

И. Двухцепная ВЛ-10 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 РУ 10 кВ МНС». На ЛЭП установлены ж/б опоры на стойках СВ-105 и СВ 164-12 типов П10-1, 2П10-1, 2ОП10-1, 2К10-1. Провод принят марки АСКП-95/16 и оптический кабель марки ОВ ОКК-0,22-12(26кН). Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из двух изоляторов ПСД-70Е. Штыревые изоляторы марки ШФ-20ГО.

К. КЛ 6 кВ «п/с 35/6 кВ УКПГ РУ-6 кВ УКПГ1/2». Для питания потребителей проложен кабель с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(А)-LS сечением 1х240 мм^2 на напряжение 6 кВ. В качестве кабельных металлоконструкций применены стойки HS-600, полки AB-400, короба перфорированные CD-400. Кабельная эстакада выполнена с учетом размещения на ней кабельных металлоконструкций для прокладки требуемого объема кабелей -

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **объект «Электросетевая инфраструктура ЧНГКМ»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Вендель Хайнц**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Куанышбаев Халтакбек Серикович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Вознюк Игорь Владимирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Кудайберген Абуталип Спашевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.