АКТ
о стоимости выполненных работ за февраль 2015 г

Заказчик ТОО "Жайикмунай"

Генеральный Подрядчик АО "Электромонтаж"

Основание: Договор №365-43-14 от 11.12.2014г

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту:"Электросетевая инфраструктура ЧНГКМ"

Стоимость договора 1 030 464 397 тенге с учетом НДС

Дата 27.02.2015г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость в тенге без учета НДС 12%	Стоимость в % от общей стоимости контракта	% выполнения				Стоимость выполнения, тенге	
				на текущий момент с начала строительства		за отчетный период		на текущий момент с начала строительства	за отчетный период
				от вида работ	от общ объема	от вида работ	от общ объема		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1.Проект 0058-ЭТ, АС**								
2	А. Выполнение СМР согласно проекта 0058-ЭТ, АС и Технического Задания	35 846 098	3,8960715%	70,0000000%	2,7272500%	35,0000000%	1,3636250%	25 092 268	12 546 134
3	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0058-ЭТ, АС и Технического Задания	8 035 700	0,8733911%					0	0
4	Песок природный	532	0,0000578%					0	0
5	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	4 200	0,0004565%					0	0
6	Болты строительные с гайками и шайбами	2 428	0,0002639%					0	0
7	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	727	0,0000790%					0	0
8	Электроды, d 6 мм, Э42	391	0,0000425%	90,0000000%	0,0000382%			352	0
9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	16 606	0,0018049%					0	0
10	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	170 440	0,0185250%	90,0000000%	0,0166725%			15 396	0
11	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	20 622	0,0022414%					0	0
12	Деталь крепления ригеля П-89	25 268	0,0027464%					0	0
13	Стойка СК26.1-1.1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-тные на сульф. цементе к-1.1	896 442	0,0974333%	100,0000000%	0,0974333%	100,0000000%	0,0974333%	896 442	896 442
14	Ж/б подпятник П2	4 308	0,0004682%	100,0000000%	0,0004682%	100,0000000%	0,0004682%	4 308	4 308
15	Ж/б ригель Р1-А с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-тные на сульф. цементе к-1.1	94 072	0,0102246%	100,0000000%	0,0102246%	100,0000000%	0,0102246%	94 072	94 072
16	Метизы	97 165	0,0105608%					0	0
17	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	26 346	0,0028635%	90,0000000%	0,0025772%			23 712	0
18	Сталь полосовая	9 852	0,0010708%	90,0000000%	0,0009637%			8 867	0
19	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	442 205	0,0480628%	100,0000000%	0,0480628%	100,0000000%	0,0480628%	442 205	442 205
20	Щебень для устройства подушки под стойки	1 840	0,0001999%					0	0
21	Щебень	2 547	0,0002768%					0	0
22	Смеси песчано-гравийные природные, для засыпки пазух котлована	22 684	0,0024655%					0	0
23	Арматура для непаяного соединения	177 892	0,0193329%					0	0
24	Кабель ВВГнг 4х4	19 110	0,0020770%					0	0
25	Кабель канал 40х25	24 442	0,0026566%					0	0

26	Фиксатор торцевой	102	0,0000111%					0	0
27	Наконечник гильза Е 2518	7 280	0,0007913%					0	0
28	Наконечник гильза Е 1008	12 920	0,0014043%					0	0
29	Короб кабельный	1 452	0,0001578%					0	0
30	Труба ПВХ гофрированная д.32мм	608	0,0000661%					0	0
31	Стол рабочего места	84 232	0,0091551%					0	0
32	Лампа рабочего места	3 370	0,0003663%					0	0
33	Опорный фарфоровый изолятор ОНШ-20-10	128 817	0,0140010%					0	0
34	Зажим опорный 2АА-6-3	151 848	0,0165042%					0	0
35	Зажим аппаратный прессуемый 4А4-600-2	152 832	0,0166111%					0	0
36	Лампа Гнат	18 600	0,0020216%					0	0
37	Коробка клемная У615АУ2	7 278	0,0007910%					0	0
38	Наконечник кабельный	20 604	0,0022394%					0	0
39	Зажим опорный АА-8-3	55 188	0,0059983%					0	0
40	Зажим аппаратный штырьевой АШМ-16-1	30 078	0,0032691%					0	0
41	Зажим ответвительный АО-120-2	3 564	0,0003874%					0	0
42	Муфта концевая внутренней установки 50-120	82 075	0,0089206%					0	0
43	Муфта концевая внутренней установки 150-240	23 450	0,0025488%					0	0
44	Диэлектрические боты	13 500	0,0014673%					0	0
45	Кабель АПвВнг(А) 1/1х185/25-35	586 710	0,0637688%					0	0
46	Провод медный ПВЗ 1х95	15 006	0,0016310%					0	0
47	Изолирующая штанга 35 кв	50 540	0,0054931%					0	0
48	Указатель напряжения 35 кв	31 502	0,0034239%					0	0
49	Диэлектрические перчатки	3 232	0,0003513%					0	0
50	Переносное заземление 35 кв	60 310	0,0065550%					0	0
51	Переносные плакаты и знаки безопасности 35 кв	43 296	0,0047058%					0	0
52	Защитные очки	3 032	0,0003295%					0	0
53	Ящик для песка	13 476	0,0014647%					0	0
54	Огнетушитель углекислотный 10л с подставкой П-10	377 360	0,0410148%					0	0
55	Щит пожарный закрытый металический укомплектованный	53 908	0,0058592%					0	0
56	Огнетушитель воздушный пенный с подставкой П-10	323 448	0,0351552%					0	0
57	Шланговый противогаз	13 140	0,0014282%					0	0
58	Переносное заземление 10 кв	23 584	0,0025633%					0	0
59	Зажим СВС-150-3	45 120	0,0049040%					0	0
60	Указатель напряжения 10 кв	14 994	0,0016297%					0	0
61	Изолирующая штанга 10 кв	32 008	0,0034789%					0	0
62	Провод сталеалюминиевый АСКП-120/19	10 879	0,0011824%					0	0
63	Короб электротехнический стальной оцинкованный	206 210	0,0224127%					0	0
64	Провод сталеалюминиевый АСКП-70/11	1 032	0,0001122%					0	0
65	Провод сталеалюминиевый АСКП-600/72	127 300	0,0138361%					0	0
66	Кабель АПвВнг(А) 1/3х50/25-35	89 360	0,0097124%					0	0
67	Кабель АПвВнг(А) 1/1х150/25-35	2 154 555	0,2341761%					0	0
68	Муфта концевая внутренней установки 25-50	28 300	0,0030759%					0	0
69	Муфта концевая наружной установки 150-240	23 450	0,0025488%					0	0
70	Муфта концевая наружной установки 50-120	82 075	0,0089206%					0	0
71	Зажим аппаратный А2А-70Г-2	10 608	0,0011530%					0	0
72	Зажим аппаратный прессуемый 4А4-120-2	1 938	0,0002106%					0	0
73	Зажим аппаратный А2А-120Г-2	40 992	0,0044554%					0	0
74	Зажим аппаратный штырьевой АШМ-27-1	48 516	0,0052731%					0	0
75	Металлорукав РЗ-ЦХ-18УЗ	7 074	0,0007689%					0	0
76	Металлорукав РЗ-ЦХ-32УЗ	1 092	0,0001187%					0	0
77	Светильник ЖКУ 26-2х400-002к	125 336	0,0136226%					0	0
78	Распорка дистанционная РГ-4-120	743 904	0,0808541%					0	0
79	Зажим наборный RK 6-10	1 824	0,0001982%					0	0
80	Провод сталеалюминиевый АСКП-600/72	246 285	0,0267684%					0	0
81	Ограничитель перенапряжения нелинейный	519 540	0,0564682%					0	0
82	Изолятор опорный 35 кв	186 996	0,0203242%					0	0

83	Кресло рабочего места	33 692	0,0036619%					0	0
84	Крепеж для гофры	2 805	0,0003049%					0	0
85	Труба ПВХ гофрированная д.20мм	5 805	0,0006309%					0	0
86	Наконечник НКИ 2,5-4	1 458	0,0001585%					0	0
87	Наконечник гильза Е 1508	8 880	0,0009652%					0	0
88	Коннектор	11 514	0,0012514%					0	0
89	Кабель TOUGHCable Pro 5e	1 209 000	0,1314048%					0	0
90	Кабель ПВС 3х2,5	2 758	0,0002998%					0	0
91	Кабельная полка К1163УЗ	222 705	0,0242056%					0	0
92	Кабельная полка К1161УЗ	9 108	0,0009899%					0	0
93	Кабель силовой ВВГнг 3х4	111 930	0,0121655%					0	0
94	Кабель ПВС 2х2,5	35 904	0,0039024%					0	0
95	Скоба К1157УЗ	50 652	0,0055053%					0	0
96	Коннектор	15 150	0,0016466%					0	0
97	Кабельная стойка К1152УЗ	152 358	0,0165596%					0	0
98	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	932 208	0,1013206%	50,0000000%	0,0506603%	20,0000000%	0,0202641%	466 104	186 442
99	**2.Проект 0059-ЭТ, АС**							0	0
100	А. Выполнение СМР согласно проекта 0059-ЭТ, АС и Технического Задания	25 838 670	2,8083756%	70,0000000%	1,9658629%	55,0000000%	1,5446066%	18 087 069	14 211 268
101	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0059-ЭТ, АС и Технического Задания	8 035 700	0,8733911%					0	0
102	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	2 100	0,0002282%					0	0
103	Болты строительные с гайками и шайбами	899	0,0000977%					0	0
104	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	4 339	0,0004716%					0	0
105	Электроды, d 4 мм, Э42А	6 005	0,0006526%					0	0
106	Электроды, d 6 мм, Э42	188	0,0000204%					0	0
107	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	3 679	0,0003999%					0	0
108	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	42 770	0,0046486%					0	0
109	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	132 439	0,0143946%					0	0
110	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	9 914	0,0010776%					0	0
111	Ж/б подпятник П2	2 154	0,0002341%					0	0
112	Стойка ВС 105-167 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	1 169 964	0,1271621%	100,0000000%	0,1271621%	100,0000000%	0,1271621%	1 169 964	1 169 964
113	Ж/б ригель Р1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	47 036	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	47 036	47 036
114	Ригель Р-1	70 554	0,0076684%					0	0
115	Стойка СВ 164-12	216 489	0,0235299%	100,0000000%	0,0235299%	100,0000000%	0,0235299%	216 489	216 489
116	Метизы	54 587	0,0059330%					0	0
117	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	19 788	0,0021508%					0	0
118	Сталь полосовая	2 515	0,0002734%					0	0
119	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	228 065	0,0247881%					0	0
120	Металлоконструкции массой до 0,1 т	561 507	0,0610295%					0	0
121	Щебень для устройства подушки под стойки	920	0,0001000%					0	0
122	Щебень	1 274	0,0001384%					0	0
123	Смеси песчано-гравийные природные, для заделки пазух котлована	17 872	0,0019425%					0	0
124	Арматура для непаяного соединения	64 688	0,0070309%					0	0
125	Лежень ЛЖ-1,6	215 632	0,0234365%					0	0
126	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х95	37 890	0,0041182%					0	0
127	Зажим аппаратный прессуемый А2А-70Т-2	5 304	0,0005765%					0	0
128	Зажим аппаратный прессуемый А4А-120Т-2	6 474	0,0007037%					0	0

129	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-2	5 946	0,0006463%					0	0
130	Узел крепления КГП-7-2В	5 802	0,0006306%					0	0
131	Ушко однолапчатое У1-7-16	4 248	0,0004617%					0	0
132	Серьга СРС-7-16	2 274	0,0002472%					0	0
133	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	3 000	0,0003261%					0	0
134	Зажим опорный АА-8-3	19 404	0,0021090%					0	0
135	Муфта концевая наружной установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
136	Муфта концевая наружной установки 25-70	30 324	0,0032959%					0	0
137	Наконечник кабельный медный	3 276	0,0003561%					0	0
138	Металлорукав РЗ-ЦХ-32УЗ	2 184	0,0002374%					0	0
139	Кабельная стойка К1152УЗ	106 120	0,0115341%					0	0
140	Соединитель перегородок	40 200	0,0043693%					0	0
141	Скоба	25 944	0,0028198%					0	0
142	Указатель напряжения 10 кв	14 994	0,0016297%					0	0
143	Диэлектрические боты	13 140	0,0014282%					0	0
144	Шланговый противогаз	13 140	0,0014282%					0	0
145	Огнетушитель углекислотный 10л с подставкой П-10	117 925	0,0128171%					0	0
146	Переносные плакаты и знаки безопасности 35 кв	43 296	0,0047058%					0	0
147	Диэлектрические перчатки	13 140	0,0014282%					0	0
148	Прижим ПЛ-11Р	23 184	0,0025198%					0	0
149	Короб электротехнический стальной оцинкованный	12 130	0,0013184%					0	0
150	Огнестойкая плита 2000х1200х10мм	48 013	0,0052185%					0	0
151	Лоток ПЛ-40	371 205	0,0403458%					0	0
152	Подвеска	17 388	0,0018899%					0	0
153	Кабельная полка К1163УЗ	279 770	0,0304079%					0	0
154	Металлорукав РЗ-ЦХ-18УЗ	393	0,0000427%					0	0
155	Наконечник кабельный алюминиевый	726	0,0000789%					0	0
156	Коробка распределительная DKC-53700	5 660	0,0006152%					0	0
157	Зажим СВС-150-3	5 094	0,0005537%					0	0
158	Муфта концевая внутренней установки 25-70	30 324	0,0032959%					0	0
159	Муфта концевая внутренней установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
160	Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-2	11 712	0,0012730%					0	0
161	Зажим опорный 2АА-4-3	52 758	0,0057342%					0	0
162	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	8 370	0,0009097%					0	0
163	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	3 942	0,0004285%					0	0
164	Узел крепления КГП-7-3	2 736	0,0002974%					0	0
165	Распорка дистанционная РГ-4-120	743 904	0,0808541%					0	0
166	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240Т-8	152 832	0,0166111%					0	0
167	Изолятор опорный 35 кв	93 498	0,0101622%					0	0
168	Факел Р-2х400Ж	60 645	0,0065914%					0	0
169	Кабель АПвВнг 1х70/35-35	158 928	0,0172737%					0	0
170	Кабель ПВС 3х2,5	3 940	0,0004282%					0	0
171	Кабель канал 40х25	24 442	0,0026566%					0	0
172	Коннектор	2 424	0,0002635%					0	0
173	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый	220 740	0,0239920%					0	0
174	Изолятор фарфоровый опорно-штырьевой	272 916	0,0296629%					0	0
175	Кабель TOUGHCable Pro 5e	179 800	0,0195423%					0	0
176	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 120/19	31 625	0,0034373%					0	0
177	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 240/39	60 600	0,0065865%					0	0
178	Кабель ВВГнг 3х35+1х16	52 820	0,0057409%					0	0
179	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 70/11	786	0,0000854%					0	0
180	Ограничитель перенапряжения нелинейный	519 540	0,0564682%					0	0
181	Кабель негорючий,одномодовый 2 волокна	23 800	0,0025868%					0	0

182	Кабель ВВГнг 4х4	14 196	0,0015429%					0	0
183	Коннектор	1 515	0,0001647%					0	0
184	Кабель ПВС 2х2,5	47 872	0,0052032%					0	0
185	Пункт распределительный ПР8503-УХЛ1	78 841	0,0085691%					0	0
186	Счетчик импульсов тока	90 972	0,0098876%					0	0
187	Ящик распределительный ЯЭ 8101-4070	18 194	0,0019775%					0	0
188	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	1 004 584	0,1091871%	40,0000000%	0,0436748%	20,0000000%	0,0218374%	401 834	200 917
189	**3. Проект 0060-ЭТ. АС -Буровые 1**							0	0
190	А. Выполнение СМР согласно проекта 0060-ЭТ. АС и Технического Задания	14 230 307	1,5466758%	40,0000000%	0,6186703%	10,0000000%	0,1546676%	5 692 123	1 423 031
191	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0060-ЭТ. АС и Технического Задания	4 910 700	0,5337384%					0	0
192	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	2 100	0,0002282%					0	0
193	Болты строительные с гайками и шайбами	899	0,0000977%					0	0
194	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2 715	0,0002951%					0	0
195	Электроды, d 4 мм, Э42А	3 413	0,0003709%					0	0
196	Электроды, d 6 мм, Э42	150	0,0000163%					0	0
197	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	3 679	0,0003999%					0	0
198	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	42 770	0,0046486%					0	0
199	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	60 621	0,0065888%					0	0
200	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	7 932	0,0008621%					0	0
201	Ж/б подпятник П2	2 154	0,0002341%					0	0
202	Стойка ВС 105-167 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	779 976	0,0847747%	100,0000000%	0,0847747%	100,0000000%	0,0847747%	779 976	779 976
203	Ж/б ригель Р1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	47 036	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	47 036	47 036
204	Ригель Р-1	47 036	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	47 036	47 036
205	Стойка СВ 164-12	216 489	0,0235299%	100,0000000%	0,0235299%	100,0000000%	0,0235299%	216 489	216 489
206	Метизы	52 768	0,0057352%					0	0
207	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	75 127	0,0081655%					0	0
208	Сталь полосовая	1 258	0,0001367%					0	0
209	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	258 925	0,0281423%					0	0
210	Металлоконструкции массой до 0,1 т	319 141	0,0346870%					0	0
211	Щебень для устройства подушки под стойки	920	0,0001000%					0	0
212	Щебень	1 274	0,0001384%					0	0
213	Смеси песчано-гравийные природные, для заделки пазух котлована	13 404	0,0014569%					0	0
214	Арматура для ненаяного соединения	32 344	0,0035154%					0	0
215	Лежень ЛЖ-1,6	107 816	0,0117184%					0	0
216	Кабель АПвВнг 1х120	687 120	0,0746823%					0	0
217	Зажим аппаратный прессуемый А2А-70Г-2	2 652	0,0002882%					0	0
218	Зажим аппаратный прессуемый А4А-120Т-2	3 237	0,0003518%					0	0
219	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-2	2 973	0,0003231%					0	0
220	Распорка дистанционная РГ-4-120	163 296	0,0177485%					0	0
221	Узел крепления КГП-7-3	4 401	0,0004783%					0	0
222	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	1 971	0,0002142%					0	0
223	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	4 185	0,0004549%					0	0
224	Зажим опорный 2АА-4-3	26 379	0,0028671%					0	0
225	Зажим СВС-150-3	2 547	0,0002768%					0	0
226	Муфта концевая внутренней установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
227	Коробка распределительная ЭКС-53700	5 660	0,0006152%					0	0
228	Наконечник кабельный алюминиевый	393	0,0004527%					0	0

229	Металлорукав РЗ-ЦХ-18УЗ	393	0,0000427%					0	0
230	Кабельная полка К1163УЗ	185 840	0,0201987%					0	0
231	Подвеска	11 592	0,0012599%					0	0
232	Лоток НЛ-40	246 375	0,0267782%					0	0
233	Диэлектрические перчатки	13 140	0,0014282%					0	0
234	Переносные плакаты и знаки безопасности 35 кв	43 296	0,0047058%					0	0
235	Огнетушитель углекислотный 10л с подставкой П-10	117 925	0,0128171%					0	0
236	Шланговый противогаз	13 140	0,0014282%					0	0
237	Диэлектрические боты	13 140	0,0014282%					0	0
238	Указатель напряжения 10 кв	14 994	0,0016297%					0	0
239	Короб электротехнический стальной оцинкованный КСК 400х100 УТ1,5	12 130	0,0013184%					0	0
240	Огнестойкая плита 2000х1200х10мм	32 851	0,0035705%					0	0
241	Прижим НЛ-ПР	15 456	0,0016799%					0	0
242	Скоба	17 296	0,0018799%					0	0
243	Соединитель переговодок	8 040	0,0008739%					0	0
244	Кабельная стойка К1152УЗ	69 736	0,0075795%					0	0
245	Металлорукав РЗ-ЦХ-32УЗ	2 184	0,0002374%					0	0
246	Наконечник кабельный медный	1 638	0,0001780%					0	0
247	Муфта концевая внутренней установки 95-185	234 502	0,0254878%					0	0
248	Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-2	2 928	0,0003182%					0	0
249	Муфта концевая наружной установки 95-185	234 502	0,0254878%					0	0
250	Муфта концевая наружной установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
251	Зажим опорный АА-8-3	9 702	0,0010545%					0	0
252	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	1 500	0,0001630%					0	0
253	Серьга СРС-7-16	1 137	0,0001236%					0	0
254	Ушко однолапчатое У1-7-16	2 124	0,0002309%					0	0
255	Узел крепления КГП-7-2Б	2 901	0,0003153%					0	0
256	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1	2 880	0,0003130%					0	0
257	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240Т-8	76 416	0,0083056%					0	0
258	Изолятор опорный 35 кв	46 749	0,0050811%					0	0
259	Факел Р-2х400Ж	60 645	0,0065914%					0	0
260	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х2.5	2 900	0,0003152%					0	0
261	Кабель ПВС 3х2,5	3 940	0,0004282%					0	0
262	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый	110 370	0,0119960%					0	0
263	Ограничитель перенапряжения нелинейный	259 770	0,0282341%					0	0
264	Изолятор фарфоровый опорно-штырьевой	163 746	0,0177974%					0	0
265	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 70/11	786	0,0000854%					0	0
266	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 120/19	15 180	0,0016499%					0	0
267	Кабель ВВГнг 3х35+1х16	11 120	0,0012086%					0	0
268	Кабель ВВГнг 4х2,5	17 170	0,0018662%					0	0
269	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х95	18 945	0,0020591%					0	0
270	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 240/39	22 725	0,0024700%					0	0
271	Кабель TOUGHCable Pro 5e	164 300	0,0178576%					0	0
272	Кабель канал 40х25	6 050	0,0006576%					0	0
273	Кабель ВВГнг 4х4	14 196	0,0015429%					0	0
274	Коннектор	1 515	0,0001647%					0	0
275	Кабель ПВС 2х2,5	21 120	0,0022955%					0	0
276	Пункт распределительный ПР8503-УХЛ1	78 841	0,0085691%					0	0
277	Счетчик импульсов тока	45 486	0,0049438%					0	0
278	Ящик распределительный ЯО 8101-4070	18 194	0,0019775%					0	0
279	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	462 842	0,0503058%	50,0000000%	0,0251529%	20,0000000%	0,0100612%	23[illegible]	92 568
280	4. Проект 0061-ЭТ, АС -Буровые 2							0	0

281	А. Выполнение СМР согласно проекта 0061-ЭТ, АС и Технического Задания	14 217 855	1,5453224%	60,0000000%	0,9271[illegible]%	30,0000000%	0,4635967%	8 53[illegible] 713	4 265 356
282	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0061-ЭТ, АС и Технического Задания	4 910 700	0,5337384%					0	0
283	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	2 100	0,0002282%	100,0000000%	0,0002282%	100,0000000%	0,0002282%	2 [illegible]00	2 100
284	Болты строительные с гайками и шайбами	899	0,0000977%					0	0
285	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2 715	0,0002951%	100,0000000%	0,0002951%	100,0000000%	0,0002951%	2 [illegible]15	2 715
286	Электроды, d 4 мм, Э42А	3 413	0,0003709%	90,0000000%	0,0003338%			3 [illegible]72	0
287	Электроды, d 6 мм, Э42	150	0,0000163%	90,0000000%	0,0000147%			1[illegible]5	0
288	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	3 679	0,0003999%					0	0
289	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	42 770	0,0046486%					0	0
290	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	60 621	0,0065888%	90,0000000%	0,0059300%			54 [illegible]59	0
291	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	7 932	0,0008621%					0	0
292	Ж/б подпятник П2	2 154	0,0002341%					0	0
293	Стойка ВС 105-167 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	779 976	0,0847747%	100,0000000%	0,0847747%	100,0000000%	0,0847747%	779 976	779 976
294	Ж/б ригель Р1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	47 036	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	47 036	47 036
295	Ригель Р-1	47 036	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	100,0000000%	0,0051123%	47 036	47 036
296	Стойка СВ 164-12	216 489	0,0235299%	100,0000000%	0,0235299%	100,0000000%	0,0235299%	216 489	216 489
297	Метизы	52 768	0,0057352%					0	0
298	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	75 127	0,0081655%	90,0000000%	0,0073489%			67 [illegible]14	0
299	Сталь полосовая	1 258	0,0001367%	90,0000000%	0,0001230%			1 [illegible]32	0
300	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	258 925	0,0281423%					0	0
301	Металлоконструкции массой до 0,1 т	319 141	0,0346870%					0	0
302	Щебень для устройства подушки под стойки	920	0,0001000%					0	0
303	Щебень	1 274	0,0001384%					0	0
304	Смеси песчано-гравийные природные, для заделки пазух котлована	13 404	0,0014569%					0	0
305	Арматура для непаяного соединения	32 344	0,0035[illegible]54%					0	0
306	Лежень ЛЖ-1,6	107 816	0,0117184%					0	0
307	Кабель силовой с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПВХ пластиката пониженного горения АПвВнг 1х120	687 120	0,0746823%					0	0
308	Зажим аппаратный прессуемый А2А-70Т-2	2 652	0,0002882%					0	0
309	Зажим аппаратный прессуемый А4А-120Т-2	3 237	0,0003518%					0	0
310	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-2	2 973	0,0003231%					0	0
311	Распорка дистанционная РГ-4-120	163 296	0,0177485%					0	0
312	Узел крепления КГП-7-3	4 401	0,0004783%					0	0
313	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	1 971	0,0002142%					0	0
314	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	4 185	0,0004549%					0	0
315	Зажим опорный 2АА-4-3	26 379	0,0028671%					0	0
316	Зажим СВС-150-3	2 547	0,0002768%					0	0
317	Муфта концевая внутренней установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
318	Коробка распределительная ДКС-53700	5 660	0,0006152%					0	0
319	Наконечник кабельный алюминиевый	393	0,0000427%					0	0
320	Металлорукав РЗ-ЦХ-18УЗ	393	0,0000427%					0	0
321	Кабельная полка К1163УЗ	185 840	0,0201987%					0	0
322	Подвеска	11 592	0,0012599%					0	0
323	Лоток НЛ-40	246 375	0,0267782%					0	0
324	Диэлектрические перчатки	13 140	0,0014282%					0	0
325	Переносные плакаты и знаки безопасности 35 кв	43 296	0,0047058%					0	0

326	Огнетушитель углекислотный 10л с подставкой П-10	117 925	0,0128171%					0	0
327	Шланговый противогаз	13 140	0,0014282%					0	0
328	Диэлектрические боты	13 140	0,0014282%					0	0
329	Указатель напряжения 10 кв	14 994	0,0016297%					0	0
330	Короб электротехнический стальной оцинкованный КСК 400х100 УТ1,5	12 130	0,0013184%					0	0
331	Огнестойкая плита 2000х1200х10мм	32 851	0,0035705%					0	0
332	Прижим НЛ-ПР	15 456	0,0016799%					0	0
333	Скоба	17 296	0,0018799%					0	0
334	Соединитель перегородок	8 040	0,0008739%					0	0
335	Кабельная стойка К1152УЗ	69 736	0,0075795%					0	0
336	Металлорукав РЗ-ЦХ-32УЗ	2 184	0,0002374%					0	0
337	Наконечник кабельный медный	1 638	0,0001780%					0	0
338	Муфта концевая внутренней установки 95-185	234 502	0,0254878%					0	0
339	Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-2	2 928	0,0003182%					0	0
340	Муфта концевая наружной установки 95-185	234 502	0,0254878%					0	0
341	Муфта концевая наружной установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
342	Зажим опорный АА-8-3	9 702	0,0010545%					0	0
343	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	1 500	0,0001630%					0	0
344	Серьга СРС-7-16	1 137	0,0001236%					0	0
345	Ушко однолапчатое У1-7-16	2 124	0,0002309%					0	0
346	Узел крепления КГП-7-2Б	2 901	0,0003153%					0	0
347	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1	2 880	0,0003130%					0	0
348	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240Т-8	76 416	0,0083056%					0	0
349	Изолятор опорный 35 кв	46 749	0,0050811%					0	0
350	Факел Р-2х400Ж	60 645	0,0065914%					0	0
351	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х2,5	2 900	0,0003152%					0	0
352	Кабель ПВС 3х2,5	3 940	0,0004282%					0	0
353	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый	110 370	0,0119960%	100,0000000%	0,0119960%	100,0000000%	0,0119960%	110 370	110 370
354	Ограничитель перенапряжения нелинейный	259 770	0,0282347%					0	0
355	Изолятор фарфоровый опорно-штырьевой	163 746	0,0177974%					0	0
356	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 70/11	786	0,0000854%					0	0
357	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 120/19	15 180	0,0016499%					0	0
358	Кабель силовой с медными жилами и оболочкой из негорючего пластиката без защитного покрова ВВГнг 3х35+1х16	11 120	0,0012086%					0	0
359	Кабель силовой с алюминиевыми жилами и оболочкой из негорючего пластиката без защитного покрова ВВГнг 4х2.5	15 045	0,0016352%					0	0
360	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х95	18 945	0,0020591%					0	0
361	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 240/39	22 725	0,0024700%					0	0
362	Кабель TOUGHCable Pro 5e	164 300	0,0178576%					0	0
363	Кабель канал 40х25	6 050	0,0006576%					0	0
364	Кабель ВВГнг 4х4	14 196	0,0015429%					0	0
365	Коннектор	1 515	0,0001647%					0	0
366	Кабель ПВС 2х2,5	21 120	0,0022955%					0	0
367	Пункт распределительный ПР8503-УХЛ1	78 841	0,0085691%					0	0
368	Счетчик импульсов тока	45 486	0,0049438%					0	0
369	Ящик распределительный ЯТП 8101-4070	18 194	0,0019775%					0	0
370	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	462 842	0,0503055%	60,0000000%	0,0301835%	30,0000000%	0,0150917%	277 705	138 853
371	**5. Проект 0064-ЭТ – Двух цепная ВЛ 35 кВ**								
372	А. Выполнение СМР согласно проекта 0064-ЭТ, АС и Технического Задания	51 678 914	5,6169222%						

373	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0064-ЭТ, АС и Технического Задания	0	0,0000000%						
374	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	98 370	0,0106917%						
375	Болты строительные с гайками и шайбами	10 481	0,0011391%						
376	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	178 309	0,0193802%						
377	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	2 408	0,0002617%						
378	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	71 662	0,0077888%						
379	Электроды, d 4 мм, Э42А	8 197	0,0008910%						
380	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	34 650	0,0037661%						
381	Лист просечно-вытяжной ПВЛ610	304 379	0,0330826%						
382	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция 20-40 мм	114 898	0,0124881%						
383	Барабан шлейфовый БШ-1-02.04М	48 516	0,0052731%						
384	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 120/19	1 020 855	0,1109556%						
385	Хомут ленточный	24 766	0,0026918%						
386	Труба двухслойная гибкая	17 700	0,0019238%						
387	Труба полиэтиленовая д.32мм	912	0,0000991%						
388	Шкаф ШРМ-А-Б для размещения муфт	75 810	0,0082397%						
389	Зажим натяжной спиральный НСО-11.5-12.4П-0.1	2 644	0,0002874%						
390	Гаситель вибрации ГПГ-1.6-11-450/16	374 052	0,0406553%						
391	Муфта пластмассовая оптическая тупикового типа МОПГ-МП-1/128-4КУ3260	452 832	0,0492178%						
392	Гаситель вибрации Стокбриджа АМС-050920(А-20.001FO)	88 914	0,0096640%						
393	Деталь крепления ригеля Д-12	162 932	0,0177089%						
394	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3В	1 292	0,0001404%						
395	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	4 508	0,0004900%						
396	Зажим натяжной НЗ-2-7	287 680	0,0312676%						
397	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-12	25 350	0,0027553%						
398	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3	6 700	0,0007282%						
399	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1	15 864	0,0017242%						
400	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	30 012	0,0032620%						
401	Звено промежуточное прямое ПР-12-6	21 912	0,0023816%						
402	Кабель самонесущий с оптиковолоконными жилами ОКК-0.22-12(55 кН)	142 645	0,0155039%						
403	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	1 805 540	0,1962421%						
404	Металлическая опора У35-2т	5 932 792	0,6448284%						
405	Фундаменты ж/б ФЗ-А	7 871 488	0,8555431%	100,0000000%	0,8555431%	100,0000000%	0,8555431%	7 871 488	7 871 488
406	Ригель АР-5	273 456	0,0297216%						
407	Деталь крепления ригеля Д-13	81 584	0,0088673%						
408	Узел крепления КГП-7-2В	25 142	0,0027327%						
409	Скоба СК-12-1А	67 080	0,0072908%						
410	Скоба СКД-10-1	2 760	0,0003000%						
411	Серьга СР-7-16	1 895	0,0002060%						
412	Ушко однолапчатое У1-7-16	3 540	0,0003848%						
413	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	9 724	0,0010569%						
414	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	5 288	0,0005747%						

415	Фундамент Фм-1	254 790	0,0276928%						
416	Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16	37 128	0,0040354%						
417	Серьга СР-12-16	40 800	0,0044345%						
418	Металическая опора У35-1т	5 207 636	0,5660120%						
419	Трос грозозащитный	29 526	0,0032091%						
420	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	851	0,0000924%						
421	Кабель самонесущий с оптиковолоконными жилами ОКК-0.22-12(55 кН)	167 532	0,0182089%						
422	Зажим натяжной спиральный НСО-11,5-12.411-0.1	5 294	0,0005754%						
423	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3	2 680	0,0002913%						
424	Серьга СРС-7-16	3 790	0,0004119%						
425	Скоба СК-7-1А	3 272	0,0003556%						
426	Узел крепления КГП-7-3	9 704	0,0010547%						
427	Плашечный зажим ПА-4-1	13 344	0,0014503%						
428	Деталь крепления ригеля КР-5	38 370	0,0041704%						
429	Ригель Р1-А	318 800	0,0346500%						
430	Опора СК 22.1-1.1	1 396 656	0,1518009%	100,0000000%	0,1518009%	100,0000000%	0,1518009%	1 396 656	1 396 656
431	Трос стальной со встроенным оптиковолоконным кабелем типа ОКГТ с 12 оптическими волокнами	3 081 536	0,3349286%						
432	Серьга СР-7-16	354	0,0000385%						
433	Трос грозозащитный С35	3 219	0,0003499%						
434	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	134 570	0,0146263%						
435	**6. Проект 0065-ЭТ – ВЛ 35 кВ п/с 35/10 кВ «Чинарево-1» п/с 35/10 кВ «Буровые-1»**								
436	А. Выполнение СМР согласно проекта 0065-ЭТ. АС и Технического Задания	90 789 883	9,8678488%						
437	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0065-ЭТ. АС и Технического Задания		0,0000000%						
438	В. Приобретение а/машины КАМАЗ с установкой плавки льда	133 828 671	14,5456856%						
439	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	645 936	0,0702061%						
440	Болты строительные с гайками и шайбами	6 987	0,0007594%						
441	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	337 712	0,0367055%	100,0000000%	0,0367055%	100,0000000%	0,0367055%	337 712	337 712
442	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	1 324	0,0001439%						
443	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	51 187	0,0055634%						
444	Электроды, d 4 мм, Э42А	5 465	0,0005940%						
445	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	23 100	0,0025107%						
446	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	10 108 215	1,0986504%	100,0000000%	1,0986504%	100,0000000%	1,0986504%	10 108 215	10 108 215
447	Лист просечно-вытяжной ПВЛ610	202 920	0,0220551%						
448	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция 20-40 мм	101 880	0,0110732%						
449	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450/16	1 011 780	0,1099692%						
450	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 120/19	6 699 440	0,7281545%						
451	Гаситель вибрации Стокбриджа AMG-050920(A-20.001FO)	337 260	0,0366564%						
452	Деталь крепления ригеля Д-12	253 440	0,0275461%						
453	Труба полиэтиленовая д.32мм	10 640	0,0011564%						
454	Шкаф ШРМ-А-Б для размещения мо[illegible]	50 540	0,0054931%						

455	Узел подвески УПШ-03	4 560	0,0004956%						
456	Зажим шлейфовый ЗКШ-2-11/14-2	45 600	0,0049562%						
457	Зажим параллельный GPC-11/28	185 080	0,0201161%						
458	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-11,5-12,4П-21	185 080	0,0201161%						
459	Ушко однолапчатое У1-7-16	14 868	0,0016160%						
460	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3	28 140	0,0030585%						
461	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	55 587	0,0060417%						
462	Зажим шлейфовый ЗКШ-3-11/14-2	63 080	0,0068561%						
463	Зажим натяжной спиральный НСО-11,5-12,4П-0,1	55 524	0,0060348%						
464	Скоба СК-7-1А	17 178	0,0018671%						
465	Серьга СР-12-16	6 822	0,0007415%						
466	Скоба СК-12-1А	14 040	0,0015260%						
467	Узел крепления КГ-12-3	19 224	0,0020894%						
468	Зажим натяжной НЗ-2-7	258 912	0,0281408%						
469	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	34 038	0,0036996%						
470	Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16	63 648	0,0069178%						
471	Фундамент Фм-1	169 860	0,0184619%						
472	Серьга СР-7-16	28 425	0,0030895%						
473	Скоба СКД-10-1	90 612	0,0098485%						
474	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-12	212 550	0,0231018%						
475	Узел крепления КГП-7-2В	210 806	0,0229123%						
476	Плашечный зажим ПА-4-1	116 760	0,0126905%						
477	Деталь крепления ригеля Д-13	163 168	0,0177345%						
478	Деталь крепления ригеля ДХ-13	63 954	0,0069511%						
479	Фундаменты ж/б ФЗ-А	11 807 232	1,2833146%	100,0000000%	1,2833146%	100,0000000%	1,2833146%	11 807 232	11 807 232
480	Деталь крепления ригеля КР-6	38 376	0,0041710%						
481	Стойка УСО-2А	68 265	0,0074196%	100,0000000%	0,0074196%	100,0000000%	0,0074196%	68 265	68 265
482	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	5 187 390	0,5638115%	100,0000000%	0,5638115%	100,0000000%	0,5638115%	5 187 390	5 187 390
483	Ригель Р-5	61 650	0,0067007%						
484	Металическая опора У35-1m	3 905 727	0,4245090%						
485	Металическая опора ПУ110-1	3 718 005	0,4041057%						
486	Опора СК 22.1-1.1	1 745 820	0,1897512%	100,0000000%	0,1897512%	100,0000000%	0,1897512%	1 745 820	1 745 820
487	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	378	0,0000411%						
488	Кабель самонесущий с оптиковолоконными жилами ОКК-0,22-12(55 кН)	170 567	0,0185387%						
489	Муфта пластмассовая оптическая тупикового типа МОНГ-МП-1/128-4КУ3260	226 416	0,0246089%						
490	Трос стальной со встроенным оптиковолоконным кабелем типа ОКГТ с 12 оптическими волокнами	9 635 210	1,0472400%						
491	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	334 887	0,0363985%						
492	**7. Проект 0066-ЭТ – ВЛ 35 кВ п/с 35/10 кВ «Чинарево-1» п/с 35/10 кВ «Буровые-2»**								
493	А. Выполнение СМР согласно проекта 0066-ЭТ, АС и Технического Задания	59 698 404	6,4885514%						
494	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0066-ЭТ, АС и Технического Задания		0,0000000%						
495	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	409 460	0,0445038%						
496	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	1 997	0,0002170%						
497	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	202 957	0,0220592%	100,0000000%	0,0220592%	100,0000000%	0,0220592%	202 957	202 957
498	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали С10 ГОСТ 535-2005	602	0,0000654%						
499	Стойки анкерованные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марки СВ 164-12	6 375 951	0,6929948%	100,0000000%	0,6929948%	100,0000000%	0,6929948%	6 375 951	6 375 951

500	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	480 180	0,0521902%	100,0000000%	0,0521902%	100,0000000%	0,0521902%	480 180	480 180
501	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция 20-40 мм	86 103	0,0093584%						
502	Барабан шлейфовый БШ-1-02.04М	36 387	0,0039549%						
503	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 120/19	3 847 711	0,4182033%						
504	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450/16	965 790	0,1049706%						
505	Хомут ленточный	53 070	0,0057681%						
506	Труба двухслойная гибкая	63 720	0,0069257%						
507	Труба полиэтиленовая д.32мм	4 560	0,0004956%						
508	Шкаф ШРМ-А-Б для размещения муфт	75 810	0,0082397%						
509	Узел подвески УПШ-03	4 560	0,0004956%						
510	Гаситель вибрации Стокбриджа AMG-050920(A-20.001FO)	300 468	0,0326575%						
511	Деталь крепления ригеля Д-12	158 400	0,0172163%						
512	Зажим параллельный GPC-11/28	113 821	0,0123711%						
513	Зажим шлейфовый ЗКШ-3-11/14-2	32 680	0,0035520%						
514	Зажим поддерживающий для ОКГТ ПСО 11,5-12,4П-21	60 286	0,0065524%						
515	Скрепа А200	180	0,0000196%						
516	Монтажная лента 20х0,7	6 368	0,0006921%						
517	Ушко однолапчатое У1-7-16	8 496	0,0009234%						
518	Серьга СР-7-16	4 548	0,0004943%						
519	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3	17 420	0,0018934%						
520	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	31 728	0,0034485%						
521	Зажим натяжной спиральный НСО-11,5-12,4П-0,1	31 728	0,0034485%						
522	Скоба СК-12-1А	46 800	0,0050866%						
523	Серьга СР-12-16	14 781	0,0016065%						
524	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	18 666	0,0020288%						
525	Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16	34 476	0,0037472%						
526	Зажим натяжной НЗ-2-7	140 244	0,0152430%						
527	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3	28 140	0,0030585%						
528	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1	55 524	0,0060348%						
529	Звено промежуточное прямое ПР-12-6	10 458	0,0011367%						
530	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-12	134 605	0,0146301%						
531	Узел крепления КГП-7-2В	133 487	0,0145086%						
532	Плашечный зажим ПА-4-1	73 392	0,0079769%						
533	Фундаменты ж/б ФЗ-А	5 903 616	0,6416573%	100,0000000%	0,6416573%	100,0000000%	0,6416573%	5 903 616	5 903 616
534	Плита анкерная ПА 1-2	61 650	0,0067007%						
535	Деталь крепления ригеля КР-5	38 370	0,0041704%						
536	Деталь крепления ригеля Д-13	101 980	0,0110841%						
537	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	3 150 013	0,3423713%	100,0000000%	0,3423713%	100,0000000%	0,3423713%	3 150 013	3 150 013
538	Ригель Р1-А	564 220	0,0613244%						
539	Ригель АР-5	1 387 125	0,1507650%						
540	Металлическая опора У35-1т	7 811 454	0,8490180%						
541	Опора СК 22,1-1 1	298 625	0,0324572%	100,0000000%	0,0324572%	100,0000000%	0,0324572%	298 625	298 625
542	Металлоконструкции к опоре А 10-1	55 462	0,0060281%	100,0000000%	0,0060281%	100,0000000%	0,0060281%	55 462	55 462
543	Металлоконструкции к опоре ПС 10-1	13 972	0,0015186%	100,0000000%	0,0015186%	100,0000000%	0,0015186%	13 972	13 972
544	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	347	0,0000377%						
545	Кабель самонесущий с оптиковолоконными жилами ОКК-0,22-12(55 кН)	126 863	0,0137886%						
546	Муфта пластмассовая оптическая тупикового типа МОПГ-МП-1/128-4КУ3260	339 624	0,0369133%						
547	Трос стальной со встроенным оптоволоконным кабелем типа ОКГТ с 12 оптическими волокнами	4 984 772	0,5417892%						

548	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	255 776	0,0278000%						
549	**8. Проект 0067-ЭТ – Двух цепная ВЛ 10кВ п/с 35/10 кВ «Чинарево-1» - РП 10 кВ «База»**								
550	А. Выполнение СМР согласно проекта 0067-ЭТ, АС и Технического Задания	38 613 167	4,1968211%	30,0000000%	1,2590463%	30,0000000%	1,2590463%	11 583 950	11 583 950
551	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0067-ЭТ, АС и Технического Задания		0,0000000%						
552	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	50 359	0,0054734%						
553	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	24 434	0,0026557%	100,0000000%	0,0026557%	100,0000000%	0,0026557%	24 434	24 434
554	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50x3 мм	4 314	0,0004689%						
555	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6 220 440	0,6760925%	100,0000000%	0,6760925%	100,0000000%	0,6760925%	6 220 440	6 220 440
556	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	624 234	0,0678473%	100,0000000%	0,0678473%	100,0000000%	0,0678473%	624 234	624 234
557	Трубы поливинилхлоридные , d 50x2,2 мм	7 700	0,0008369%						
558	Анкер АЦ-1	190 200	0,0206726%						
559	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 95/16	2 510 371	0,2728494%						
560	Труба из полиэтилена высокой плотности д.100	4 956	0,0005387%						
561	Труба гибкая двухслойная	2 478	0,0002693%						
562	Разрядник вентильный РВО-10	41 238	0,0044821%						
563	Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-2	10 992	0,0011947%						
564	Зажим аппаратный прессуемый А1А-95-2	5 496	0,0005974%						
565	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	402 225	0,0437174%						
566	Зажим соединительный овальный СОАС-95-3	12 738	0,0013845%						
567	Зажим натяжной заклинивающий НКК-1-16	24 794	0,0026948%						
568	Ушко однолапчатое У1-7-16	264 792	0,0287799%						
569	Зажим соединительный овальный СОАС-50-3	11 508	0,0012508%						
570	Зажим соединительный плашечный ПАМ-3-1	3 636	0,0003952%						
571	Зажим соединительный плашечный ПА-2	3 336	0,0003626%						
572	Зажим ПС-2	4 650	0,0005054%						
573	Зажим ПС-3-1	10 185	0,0011070%						
574	Зажим ПА 3-2	45 450	0,0049399%						
575	Металлоконструкции к опоре 2П 10-1	1 264 440	0,1374305%	100,0000000%	0,1374305%	100,0000000%	0,1374305%	1 264 440	1 264 440
576	Металлоконструкции к опоре 2ОП 10-1	105 370	0,0114525%	100,0000000%	0,0114525%	100,0000000%	0,0114525%	105 370	105 370
577	Металлоконструкции к опоре 2А 10-1	254 274	0,0276368%	100,0000000%	0,0276368%	100,0000000%	0,0276368%	254 274	254 274
578	Металлоконструкции к опоре УА 10-1	96 630	0,0105026%	100,0000000%	0,0105026%	100,0000000%	0,0105026%	96 630	96 630
579	Кабель волокно-оптический диэлектрический самонесущий с одномодовым волокном с силовым элементом и броней из высокомодульных арамидных нитей д.11,2мм	1 444 660	0,1570184%						
580	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-11,2/12,5-17	79 320	0,0086212%						
581	Узел крепления УК-П-02	1 820	0,0001978%						
582	Хомут ленточный ТУ 3449-041-27[illegible]230-98	56 608	0,0061527%						
583	Звено промежуточное (галрея)	20 100	0,0021846%						
584	Зажим шлейфовый ЗКШ 3-11/14-2	5 360	0,0005826%						
585	Звено промежуточное ПР-20-01	20 100	0,0021846%						
586	Узел крепления УКН-2К-К	13 650	0,0014836%						
587	Узел крепления УКП-К	22 428	0,0024377%						
588	Зажим натяжной спиральный с кожухом К-25	76 676	0,0083338%						
589	Металлоконструкции к опоре А 10-1	86 493	0,0094008%	100,0000000%	0,0094008%	100,0000000%	0,0094008%	86 493	86 493
590	Металлоконструкции к опоре ПБ [illegible]	242 044	0,0263075%	100,0000000%	0,0263075%	100,0000000%	0,0263075%	242 044	242 044
591	Металлоконструкции к опоре 2УП [illegible]	107 988	0,0117371%	100,0000000%	0,0117371%	100,0000000%	0,0117371%	107 988	107 988

592	Металлоконструкции к опоре 2К 10-1	1 674 750	0,1820267%	100,0000000%	0,182[illegible]%	100,0000000%	0,1820267%	1 674 750	1 674 750
593	Колпачок К-6	770	0,0000837%						
594	Узел крепления КГП-7-2Б	340 384	0,0369959%						
595	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	137 472	0,0149417%						
596	Зажим натяжной НЗ-2-7	627 125	0,0681615%						
597	Бирка маркировочная бля силовых кабелей	16 050	0,0017445%						
598	Ригель АР7-1	323 316	0,0351408%						
599	Плита П-3и	36 684	0,0039871%						
600	Опора СК 22.1-1.1	698 328	0,0759005%						
601	Изолятор штырьевой фарфоровый ШФ-20Г	27 285	0,0029656%						
602	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	2 057 410	0,2236175%	100,0000000%	0,2236175%	100,0000000%	0,2236175%	2 057 410	2 057 410
603	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	945	0,0001027%						
604	Кабель силовой трехжильный,бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой их ПВХ пластиката ПвБВнг(А)-LS-10-3х185	1 611 192	0,1751186%						
605	Муфта концевая напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	343 664	0,0373524%						
606	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 50/8	19 206	0,0020875%						
607	Разъединитель трехполюсный РЛНД 1-10/400У1	50 000	0,0054344%						
608	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	877 924	0,0953227%	20,0000000%	0,0190645%	20,0000000%	0,0190645%	175 405	175 405
609	**9. Проект 0068-ЭТ Двух цепная ВЛ 10 кВ п/с 35/10 кВ «Чинарево -1» п/с 10 кВ «МНС»**								
610	А. Выполнение СМР согласно проекта 0068-ЭТ, АС и Технического Задания	32 820 204	3,5671905%						
611	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0068-ЭТ, АС и Технического Задания		0,0000000%						
612	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	85 696	0,0093142%						
613	Болты строительные с гайками и шайбами	3 494	0,0003797%						
614	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	9 696	0,0010538%	100,0000000%	0,0010538%	100,0000000%	0,0010538%	9 696	9 696
615	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	4 314	0,0004689%						
616	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	5 131 863	0,5577763%	100,0000000%	0,5577763%	100,0000000%	0,5577763%	5 131 863	5 131 863
617	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	384 144	0,0417522%	100,0000000%	0,0417522%	100,0000000%	0,0417522%	384 144	384 144
618	Трубы поливинилхлоридные , d 50х2,2 мм	7 700	0,0008369%						
619	Анкер АП-1	126 800	0,0137817%						
620	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 95/16	1 415 839	0,1538859%						
621	Зажим шлейфовый ЗКШ 3-11/14-2	5 360	0,0005826%						
622	Звено промежуточное (талреп)	16 080	0,0017477%						
623	Звено промежуточное ПР-20-01	16 080	0,0017477%						
624	Хомут ленточный ТУ 3449-041-27560230-98	56 608	0,0061527%						
625	Узел крепления УКП-2К-К	10 920	0,0011869%						
626	Узел крепления УКП-К	12 816	0,0013930%						
627	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-11,2/12,5-17	42 304	0,0045980%						
628	Зажим натяжной спиральный с коушем К-25	60 812	0,0066096%						
629	Кабель волоконно-оптический диэлектрический самонесущий с одномодовым волокном с силовым элементом и броней из высокомодульных арамидных нитей 11,2мм	1 001 550	0,1088573%						
630	Металлоконструкции к опоре 2А 10-1	317 842	0,0345459%	100,0000000%	0,0345459%	100,0000000%	0,0345459%	317 842	317 842
631	Металлоконструкции к опоре 2УП 10-1	269 970	0,0293427%	100,0000000%	0,0293427%	100,0000000%	0,0293427%	269 970	269 970

632	Металлоконструкции к опоре 2ОП 10-1	52 685	0,0057263%	100,0000000%	0,0057[illegible]	100,0000000%	0,0057263%	52 685	52 685
633	Металлоконструкции к опоре 2К 10-1	1 004 850	0,1092160%	100,0000000%	0,1092160%	100,0000000%	0,1092160%	1 004 850	1 004 850
634	Металлоконструкции к опоре 2П 10-1	737 590	0,0801678%	100,0000000%	0,0801678%	100,0000000%	0,0801678%	737 590	737 590
635	Труба из полиэтилена высокой плотности д.100	4 956	0,0005387%						
636	Труба гибкая двухслойная	2 478	0,0002693%						
637	Разрядник вентильный РВО-10	41 238	0,0044821%						
638	Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-2	10 992	0,0011947%						
639	Фундамент Фм-1	84 930	0,0092309%						
640	Зажим аппаратный прессуемый А1А-95-2	5 496	0,0005974%						
641	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	47 175	0,0051274%						
642	Зажим ПС-3-1	5 820	0,0006326%						
643	Зажим ПА 3-2	24 240	0,0026346%						
644	Ушко однолапчатое У1-7-16	166 380	0,0180837%						
645	Колпачок К-6	140	0,0000152%						
646	Узел крепления КГП-7-2Б	227 245	0,0246990%						
647	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	95 232	0,0103507%						
648	Зажим натяжной НЗ-2-7	399 156	0,0433838%						
649	Бирка маркировочная бля силовых кабелей	16 050	0,0017445%						
650	Ригель АР7-1	254 067	0,0276143%						
651	Плита П-3и	24 456	0,0026581%						
652	Изолятор штырьевой фарфоровый ШФ-20Г	7 276	0,0007908%						
653	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	1 290 480	0,1402608%	100,0000000%	0,1402608%	100,0000000%	0,1402608%	1 290 480	1 290 480
654	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	9 351	0,0010163%						
655	Кабель силовой трехжильный,бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой их ПВХ пластиката ПвБВнг(А)-LS-10-3х185	2 425 404	0,2636144%						
656	Муфта концевая внутренней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	687 328	0,0747049%						
657	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	709 538	0,0771189%						
658	**10. Проект 0069-ЭТ, АС**								
659	А. Выполнение СМР согласно проекта 0069-ЭТ, АС и Технического Задания	29 747 299	3,2332000%						
660	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0069-ЭТ, АС и Технического Задания		0,0000000%						
661	Бирка маркировочная для силовых кабелей	96 285	0,0104651%						
662	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПХВ пластиката пониженного горения сеч ПвВнг(А)-LS 1х240мм2	4 316 978	0,4692074%						
663	Крышка тройниковой секции PDC-400T-400	61 866	0,0067241%						
664	Тройниковая секция горизонтальная BD-400	143 280	0,0155729%						
665	Стойка кабельная HS-600	1 051 226	0,1142566%						
666	Болт ВВ6х12	102 354	0,0111247%						
667	Крепежная деталь стойки DBP	333 576	0,0362560%						
668	Скоба крепления крышки 5ККР	644 370	0,0700358%						
669	Крышка угловой секции восходящей PDC-400EO	101 921	0,0110777%						
670	Крышка угловой секции нисходящей PDC-400EI	101 921	0,0110777%						
671	Угловая секция вертикальная восходящая BD-400EO	189 016	0,0205439%						
672	Угловая секция вертикальная нисходящая BD-400EI	189 016	0,0205439%						
673	Крышка угловой секции PDC-400	126 340	0,0137318%						
674	Угловая секция BD-400E	133 591	0,0145199%						
675	Соединитель коробов 5РВР	269 549	0,0292970%						
676	Крышка прямой секции L 3м PDC-400	2 681 943	0,2914973%						
677	Короб перфорированный шириной 400мм L 3м CD-400	3 750 670	0,4076560%						
678	Полка кабельная АВ-400	667 565	0,0725569%						
679	Стойка кабельная HS-1800	391 677	0,0425709%						
680	Муфта соединительная наружней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	257 748	0,0280143%						

681	Муфта концевая внутренней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	515 496	0,0560287%							
682	Небронированный оптический кабель со стальной модульной трубкой ОКЛс-НГ-0,22-16-П (16 волокон)	156 150	0,0169718%							
683	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	309 668	0,0336575%							
684	**11. Проект 0070-ЭТ**									
685	А. Выполнение СМР согласно проекта 0070-ЭТ. АС и Технического Задания	41 198 515	4,4778196%							
686	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0070-ЭТ. АС и Технического Задания	0	0,0000000%							
687	Бирка маркировочная для силовых кабелей	168 484	0,0183123%							
688	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПХВ пластиката пониженного горения сеч ПвВнг(А)-LS 1х240мм2	8 716 972	0,9474378%							
689	Болт ВВ6х12	214 809	0,0233473%							
690	Крепежная деталь стойки DBP	667 152	0,0725120%							
691	Скоба крепления крышки 5ККР	1 288 740	0,1400717%							
692	Крышка угловой секции восходящей PDC-400EO	64 859	0,0070494%							
693	Крышка угловой секции нисходящей PDC-400EI	64 859	0,0070494%							
694	Угловая секция вертикальная восходящая BD-400EO	120 283	0,0130734%							
695	Угловая секция вертикальная нисходящая BD-400EI	120 283	0,0130734%							
696	Крышка угловой секции PDC-400	347 435	0,0377623%							
697	Угловая секция BD-400E	367 376	0,0399297%							
698	Соединитель коробов 5PBP	530 674	0,0576784%							
699	Крышка прямой секции L 3м PDC-400	5 280 030	0,5738805%							
700	Короб перфорированный шириной 400мм L 3м CD-400	7 384 132	0,8025728%							
701	Полка кабельная AB-400	1 262 203	0,1371874%							
702	Стойка кабельная HS-1800	1 410 038	0,1532554%							
703	Муфта соединительная наружней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	254 718	0,0276850%							
704	Муфта концевая внутренней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	509 436	0,0553700%							
705	Небронированный оптический кабель со стальной модульной трубкой ОКЛс-НГ-0,22-16-П (16 волокон)	315 000	0,0342370%							
706	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	258 493	0,0280953%							
707	**12. Проект 0071-ЭТ**									
708	А. Выполнение СМР согласно проекта 0071-ЭТ. АС и Технического Задания	47 185 530	5,1285414%							
709	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0071-ЭТ. АС и Технического Задания		0,0000000%							
710	Бирка маркировочная для силовых кабелей	409 176	0,0444729%							
711	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПХВ пластиката пониженного горения сеч ПвВнг(А)-LS 1х240мм2	21 169 790	2,3009204%							
712	Муфта соединительная наружней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	1 018 868	0,1107396%							
713	Указатель месторасположения трассы кабеля	71 597	0,0077818%							
714	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	37 404	0,0040654%							
715	Муфта концевая внутренней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	1 018 868	0,1107396%							
716	РЗ	6 428 571	0,6987141%							
717	Автоматический выключатель	8 571	0,0009316%							
718	Трехфазный блок трансформаторов напряжения	666 964	0,0724916%							
719	Трансформатор тока 1000/1-1А	80 357	0,0087339%							
720	Трансформатор тока 600/1-1А	40 179	0,0043670%							
721	Трансформатор тока нулевой последовательности Т210К	57 143	0,0062108%							

722	Резистор С5-35В 100 ом	32 143	0,0034936%						
723	Испытательный блок цепей напряжения	80 357	0,0087339%						
724	Испытательный блок цепей тока	32 142	0,0034935%						
725	Система защиты линии	28 571	0,0031053%						
726	Катушка разблокировки ножа заземления	10 000	0,0010869%						
727	Переключатель	6 072	0,0006600%						
728	Кнопка	3 125	0,0003397%						
729	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	307 100	0,0333783%						
	Итого	920 057 497	100%		16,62715%		13,79826%	152 979 386	126 951 880
	НДС 12%	110 406 900						18 357 526	15 234 226
	Всего по акту	1 030 464 396						171 336 912	142 186 105
	Гарантийное удержание 10%							17 133 691	14 218 611
	Материал Заказчика							1 166 739 494	0
	Итого к оплате							154 203 221	127 967 495

Принял:

Заказчик:
ТОО "Жанкелдинай"

Сдал:

Генеральный Подрядчик:
АО "Электромонтаж"

Заместитель Председателя Правления Мухаметжанов А.С.

Мухаметжанов А.С.

АКТ
о стоимости выполненных работ за январь 2015 г

Заказчик: ТОО "Жайыкмунай"

Генеральный Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Основание: Договор №365-43-14 от 11.12.2014г

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту "Электросетевая инфраструктура ПНГКМ"

Стоимость договора: 1 030 464 397 тенге с учетом НДС

Дата: 29.01.2015г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость в тенге без учета НДС 12%	Стоимость в % от общей стоимости контракта	% выполнения				Стоимость выполнения, тенге	
				на текущий момент с начала строительства		за отчетный период		на текущий момент с начала строительства	за отчетный период
				от вида работ	от общ.объема	от вида работ	от общ.объема		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1.Проект 0058-ЭТ, АС**								
2	А. Выполнение СМР согласно проекта 0058-ЭТ, АС и Технического Задания	35 846 098	3,8960715%	35,0000000%	1,3636250%	35,0000000%	1,3636250%	12 546 134	12 546 134
3	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0058-ЭТ, АС и Технического Задания	8 035 700	0,8733911%					0	0
4	Песок природный	532	0,0000578%					0	0
5	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	4 200	0,0004565%					0	0
6	Болты строительные с гайками и шайбами	2 428	0,0002639%					0	0
7	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	727	0,0000790%					0	0
8	Электроды, d 6 мм, Э42	391	0,0000425%	90,0000000%	0,0000382%	90,0000000%	0,0000382%	352	352
9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	16 606	0,0018049%					0	0
10	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	170 440	0,0185250%	90,0000000%	0,0166725%	90,0000000%	0,0166725%	153 396	153 396
11	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	20 622	0,0022414%					0	0
12	Деталь крепления ригеля П-89	25 268	0,0027464%					0	0
13	Стойка СК26.1-1.1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1.1	896 442	0,0974333%					0	0
14	Ж/б подпятник П2	4 308	0,0004682%					0	0
15	Ж/б ригель Р1-А с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1.1	94 072	0,0102246%					0	0
16	Метизы	97 165	0,0105608%					0	0
17	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	26 336	0,0028635%	90,0000000%	0,0025772%	90,0000000%	0,0025772%	23 712	23 712
18	Сталь полосовая	9 852	0,0010708%	90,0000000%	0,0009637%	90,0000000%	0,0009637%	8 867	8 867
19	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	442 205	0,0480628%					0	0
20	Щебень для устройства подушки под стойки	1 840	0,0001999%					0	0
21	Щебень	2 547	0,0002768%					0	0
22	Смеси песчано-гравийные природные, для засыпки пазух котлована	22 684	0,0024655%					0	0
23	Арматура для вязального соединения	177 892	0,0193349%					0	0
24	Кабель ВВГнг 4х4	19 110	0,0020770%					0	0
25	Кабель кабель 10х25	24 442	0,0026566%					0	0

26	Фиксатор торцевой	102	0,0000111%					0	0
27	Наконечник гильза Е 2518	7 280	0,0007913%					0	0
28	Наконечник гильза Е 1008	12 920	0,0014043%					0	0
29	Короб кабельный	1 452	0,0001578%					0	0
30	Труба ПВХ гофрированная д.32мм	608	0,0000661%					0	0
31	Стол рабочего места	84 232	0,0091551%					0	0
32	Лампа рабочего места	3 370	0,0003663%					0	0
33	Опорный фарфоровый изолятор ОНЦ-20-10	128 817	0,0140010%					0	0
34	Зажим опорный 2АА-6-3	151 848	0,0165042%					0	0
35	Зажим аппаратный прессуемый 4А4-600-2	152 832	0,0166111%					0	0
36	Лампа Гнат	18 600	0,0020216%					0	0
37	Коробка клемная У615АУ2	7 278	0,0007910%					0	0
38	Наконечник кабельный	20 604	0,0022394%					0	0
39	Зажим опорный АА-8-3	55 188	0,0059983%					0	0
40	Зажим аппаратный штырьевой АШМ-16-1	30 078	0,0032691%					0	0
41	Зажим ответвительный АО-120-2	3 564	0,0003874%					0	0
42	Муфта концевая внутренней установки 50-120	82 075	0,0089206%					0	0
43	Муфта концевая внутренней установки 150-240	23 450	0,0025488%					0	0
44	Диэлектрические боты	13 500	0,0014673%					0	0
45	Кабель АПвВнг(А) 1/1х185/25-35	586 710	0,0637688%					0	0
46	Провод медный ПВ3 1х95	15 006	0,0016310%					0	0
47	Изолирующая штанга 35 кв	50 540	0,0054931%					0	0
48	Указатель напряжения 35 кв	31 502	0,0034239%					0	0
49	Диэлектрические перчатки	3 232	0,0003513%					0	0
50	Переносное заземление 35 кв	60 310	0,0065550%					0	0
51	Переносные плакаты и знаки безопасности 35 кв	43 296	0,0047058%					0	0
52	Защитные очки	3 032	0,0003295%					0	0
53	Ящик для песка	13 476	0,0014647%					0	0
54	Огнетушитель углекислотный 10л с подставкой П-10	377 360	0,0410148%					0	0
55	Щит пожарный закрытый металический укомплектованный	53 908	0,0058592%					0	0
56	Огнетушитель воздушный пенный с подставкой П-10	323 448	0,0351552%					0	0
57	Шланговый противогаз	13 140	0,0014282%					0	0
58	Переносное заземление 10 кв	23 584	0,0025633%					0	0
59	Зажим СВС-150-3	45 120	0,0049040%					0	0
60	Указатель напряжения 10 кв	14 994	0,0016297%					0	0
61	Изолирующая штанга 10 кв	32 008	0,0034789%					0	0
62	Провод сталеалюминиевый АСКП-120/19	10 879	0,0011824%					0	0
63	Короб электротехнический стальной оцинкованный	206 210	0,0224127%					0	0
64	Провод сталеалюминиевый АСКП-70/11	1 032	0,0001122%					0	0
65	Провод сталеалюминиевый АСКП-600/72	127 300	0,0138361%					0	0
66	Кабель АПвВнг(А) 1/3х50/25-35	89 360	0,0097124%					0	0
67	Кабель АПвВнг(А) 1/1х150/25-35	2 154 555	0,2341761%					0	0
68	Муфта концевая внутренней установки 25-50	28 360	0,0030759%					0	0
69	Муфта концевая наружной установки 150-240	23 450	0,0025488%					0	0
70	Муфта концевая наружной установки 50-120	82 075	0,0089206%					0	0
71	Зажим аппаратный А2А-70Г-2	10 608	0,0011530%					0	0
72	Зажим аппаратный прессуемый 4А4-120-2	1 938	0,0002106%					0	0
73	Зажим аппаратный А2А-120Г-2	40 992	0,0044554%					0	0
74	Зажим аппаратный штырьевой АШМ-27-1	48 516	0,0052731%					0	0
75	Металлорукав РЗ-ЦХ-18У3	7 074	0,0007689%					0	0
76	Металлорукав РЗ-ЦХ-32У3	1 092	0,0001187%					0	0
77	Светильник ЖКУ 26-2х400-002к	125 336	0,0136226%					0	0
78	Распорка дистанционная РГ-4-120	743 904	0,0808541%					0	0
79	Зажим наборный RK 6-10	1 824	0,0001982%					0	0
80	Провод сталеалюминиевый АСКП 600/72	246 285	0,0267684%					0	0
81	Ограничитель перенапряжения нелинейный	519 540	0,0564682%					0	0
82	Изолятор опорный 35 кв	186 996	0,0203244%					0	0

83	Кресло рабочего места	33 692	0,0036619%					0	0
84	Крепеж для гофры	2 805	0,0003049%					0	0
85	Труба ПВХ гофрированная д.20мм	5 805	0,0006309%					0	0
86	Наконечник НКИ 2.5-4	1 458	0,0001585%					0	0
87	Наконечник гильза ГЕ 1508	8 880	0,0009652%					0	0
88	Коннектор	11 514	0,0012514%					0	0
89	Кабель TOUGHCable Pro 5e	1 209 000	0,1314048%					0	0
90	Кабель ПВС 3х2.5	2 758	0,0002998%					0	0
91	Кабельная полка К1163УЗ	222 705	0,0242056%					0	0
92	Кабельная полка К1161УЗ	9 108	0,0009899%					0	0
93	Кабель силовой ВВГнг 3х4	111 930	0,0121655%					0	0
94	Кабель ПВС 2х2.5	35 904	0,0039024%					0	0
95	Скоба К1157УЗ	50 652	0,0055053%					0	0
96	Коннектор	15 150	0,0016466%					0	0
97	Кабельная стойка К1152УЗ	152 358	0,0165596%					0	0
98	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	932 208	0,1013206%	30,0000000%	0,0303962%	30,0000000%	0,0303962%	279 662	279 662
99	**2.Проект 0059-ЭТ, АС**							0	0
100	А. Выполнение СМР согласно проекта 0059-ЭТ, АС и Технического Задания	25 838 670	2,8083756%	15,0000000%	0,4212563%	15,0000000%	0,4212563%	3 875 800	3 875 800
101	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0059-ЭТ, АС и Технического Задания	8 035 700	0,8733911%					0	0
102	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	2 100	0,0002282%					0	0
103	Болты строительные с гайками и шайбами	899	0,0000977%					0	0
104	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	4 339	0,0004716%					0	0
105	Электроды, d 4 мм, Э42А	6 005	0,0006526%					0	0
106	Электроды, d 6 мм, Э42	188	0,0000204%					0	0
107	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	3 679	0,0003999%					0	0
108	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	42 770	0,0046486%					0	0
109	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	132 439	0,0143946%					0	0
110	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	9 914	0,0010776%					0	0
111	Ж/б подпятник П2	2 154	0,0002341%					0	0
112	Стойка ВС 105-167 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	1 169 964	0,1271621%					0	0
113	Ж/б ригель Р1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	47 036	0,0051123%					0	0
114	Ригель Р-1	70 554	0,0076684%					0	0
115	Стойка СВ 164-12	216 489	0,0235299%					0	0
116	Метизы	54 587	0,0059330%					0	0
117	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	19 788	0,0021508%					0	0
118	Сталь полосовая	2 515	0,0002734%					0	0
119	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	228 065	0,0247881%					0	0
120	Металлоконструкции массой до 0,1 т	561 507	0,0610295%					0	0
121	Щебень для устройства подушки под стойки	920	0,0001000%					0	0
122	Щебень	1 274	0,0001384%					0	0
123	Смеси песчано-гравийные природные, для засыпки пазух котлована	17 872	0,0019425%					0	0
124	Арматура для ненапряженного соединения	64 688	0,0070309%					0	0
125	Лежень ЛЖ-1,6	215 632	0,0234368%					0	0
126	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х95	37 890	0,0041182%					0	0
127	Зажим аппаратный прессуемый А2А-70Г-2	5 304	0,0005765%					0	0
128	Зажим аппаратный прессуемый А4А-120Г-2	6 474	0,0007037%					0	0

129	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-2	5 946	0,0006463%					0	0
130	Узел крепления КГП-7-2В	5 802	0,0006306%					0	0
131	Ушко однолапчатое У1-7-16	4 248	0,0004617%					0	0
132	Серьга СРС-7-16	2 274	0,0002472%					0	0
133	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	3 000	0,0003261%					0	0
134	Зажим опорный АА-8-3	19 404	0,0021090%					0	0
135	Муфта концевая наружной установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
136	Муфта концевая наружной установки 25-70	30 324	0,0032959%					0	0
137	Наконечник кабельный медный	3 276	0,0003561%					0	0
138	Металлорукав РЗ-ЦХ-32УЗ	2 184	0,0002374%					0	0
139	Кабельная стойка К1152УЗ	106 120	0,0115341%					0	0
140	Соединитель перегородок	40 200	0,0043693%					0	0
141	Скоба	25 944	0,0028198%					0	0
142	Указатель напряжения 10 кв	14 994	0,0016297%					0	0
143	Диэлектрические боты	13 140	0,0014282%					0	0
144	Шланговый противогаз	13 140	0,0014282%					0	0
145	Огнетушитель углекислотный 10л с подставкой П-10	117 925	0,0128171%					0	0
146	Переносные плакаты и знаки безопасности 35 кв	43 296	0,0047058%					0	0
147	Диэлектрические перчатки	13 140	0,0014282%					0	0
148	Прижим НЛ-ПР	23 184	0,0025198%					0	0
149	Короб электротехнический стальной оцинкованный	12 130	0,0013184%					0	0
150	Огнестойкая плита 2000x1200x10мм	48 013	0,0052185%					0	0
151	Лоток НЛ-40	371 205	0,0403458%					0	0
152	Подвеска	17 388	0,0018899%					0	0
153	Кабельная полка К1163УЗ	279 770	0,0304079%					0	0
154	Металлорукав РЗ-ЦХ-18УЗ	393	0,0000427%					0	0
155	Наконечник кабельный алюминиевый	726	0,0000789%					0	0
156	Коробка распределительная DKC-53700	5 660	0,0006152%					0	0
157	Зажим СВС-150-3	5 094	0,0005537%					0	0
158	Муфта концевая внутренней установки 25-70	30 324	0,0032959%					0	0
159	Муфта концевая внутренней установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
160	Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-2	11 712	0,0012730%					0	0
161	Зажим опорный 2АА-4-3	52 758	0,0057342%					0	0
162	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	8 370	0,0009097%					0	0
163	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	3 942	0,0004285%					0	0
164	Узел крепления КГП-7-3	2 736	0,0002974%					0	0
165	Распорка дистанционная РГ-4-120	743 904	0,0808541%					0	0
166	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240Т-8	152 832	0,0166111%					0	0
167	Изолятор опорный 35 кв	93 498	0,0101622%					0	0
168	Факел Р-2х400Ж	60 645	0,0065914%					0	0
169	Кабель АПвВнг 1х70/35-35	158 928	0,0172737%					0	0
170	Кабель ПВС 3х2,5	3 940	0,0004282%					0	0
171	Кабель канал 40х25	24 442	0,0026566%					0	0
172	Коннектор	2 424	0,0002635%					0	0
173	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый	220 740	0,0239920%					0	0
174	Изолятор фарфоровый опорно-штырьевой	272 916	0,0296629%					0	0
175	Кабель TOPGIHCable Pro 5e	179 800	0,0195423%					0	0
176	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 120/19	31 625	0,0034373%					0	0
177	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 240/39	60 600	0,0065865%					0	0
178	Кабель ВВГнг 3х35+1х16	52 820	0,0057409%					0	0
179	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 70/11	786	0,0000854%					0	0
180	Ограничитель перенапряжения нелинейный	519 540	0,0564682%					0	0
181	Кабель патч-корд,одномодовый 2 волокна	23 800	0,0025868%					0	0

182	Кабель ВВГнг 4х4	14 196	0,0015429%					0	0
183	Коннектор	1 515	0,0001647%					0	0
184	Кабель ПВС 2х2,5	47 872	0,0052032%					0	0
185	Пункт распределительный ПР8503-УХЛ1	78 841	0,0085691%					0	0
186	Счетчик импульсов тока	90 972	0,0098876%					0	0
187	Ящик распределительный ЯЭ 8101-4070	18 194	0,0019775%					0	0
188	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	1 004 584	0,1091871%	20,0000000%	0,0218374%	20,0000000%	0,0218374%	200 917	200 917
189	**3. Проект 0060-ЭТ, АС -Буровые 1**							0	0
190	А. Выполнение СМР согласно проекта 0060-ЭТ, АС и Технического Задания	14 230 307	1,5466758%	30,0000000%	0,4640027%	30,0000000%	0,4640027%	4 269 092	4 269 092
191	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0060-ЭТ, АС и Технического Задания	4 910 700	0,5337384%					0	0
192	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	2 100	0,0002282%					0	0
193	Болты строительные с гайками и шайбами	899	0,0000977%					0	0
194	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2 715	0,0002951%					0	0
195	Электроды, d 4 мм, Э42А	3 413	0,0003709%					0	0
196	Электроды, d 6 мм, Э42	150	0,0000163%					0	0
197	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	3 679	0,0003999%					0	0
198	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	42 770	0,0046486%					0	0
199	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	60 621	0,0065888%					0	0
200	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	7 932	0,0008621%					0	0
201	Ж/б подпятник П2	2 154	0,0002341%					0	0
202	Стойка ВС 105-167 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	779 976	0,0847747%					0	0
203	Ж/б ригель Р1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	47 036	0,0051123%					0	0
204	Ригель Р-1	47 036	0,0051123%					0	0
205	Стойка СВ 164-12	216 489	0,0235299%					0	0
206	Метизы	52 768	0,0057352%					0	0
207	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	75 127	0,0081655%					0	0
208	Сталь полосовая	1 258	0,0001367%					0	0
209	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	258 925	0,0281423%					0	0
210	Металлоконструкции массой до 0,1 т	319 141	0,0346870%					0	0
211	Щебень для устройства подушки под стойки	920	0,0001000%					0	0
212	Щебень	1 274	0,0001384%					0	0
213	Смеси песчано-гравийные природные, для заделки пазух котлована	13 404	0,0014569%					0	0
214	Арматура для непаяного соединения	32 344	0,0035154%					0	0
215	Лежень ЛЖ-1,6	107 816	0,0117184%					0	0
216	Кабель АПвВнг 1х120	687 120	0,0746823%					0	0
217	Зажим аппаратный прессуемый А2А-70Т-2	2 652	0,0002882%					0	0
218	Зажим аппаратный прессуемый А4А-120Т-2	3 237	0,0003518%					0	0
219	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-2	2 973	0,0003231%					0	0
220	Распорка дистанционная РТ-4-120	163 296	0,0177485%					0	0
221	Узел крепления КТП-7-3	4 401	0,0004783%					0	0
222	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	1 971	0,0002142%					0	0
223	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	4 185	0,0004549%					0	0
224	Зажим опорный 2АА-4-3	26 379	0,0028671%					0	0
225	Зажим СВС-150-3	2 547	0,0002768%					0	0
226	Муфта концевая внутренней установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
227	Коробка распределительная DKC-53700	5 660	0,0006152%					0	0
228	Наконечник кабельный алюминиевый	393	0,0000427%					0	0

229	Металлорукав РЗ-ЦХ-18УЗ	393	0,0000427%					0	0
230	Кабельная полка К1163УЗ	185 840	0,0201987%					0	0
231	Подвеска	11 592	0,0012599%					0	0
232	Лоток НЛ-40	246 375	0,0267782%					0	0
233	Диэлектрические перчатки	13 140	0,0014282%					0	0
234	Переносные плакаты и знаки безопасности 35 кв	43 296	0,0047058%					0	0
235	Огнетушитель углекислотный 10л с подставкой П-10	117 925	0,0128171%					0	0
236	Шланговый противогаз	13 140	0,0014282%					0	0
237	Диэлектрические боты	13 140	0,0014282%					0	0
238	Указатель напряжения 10 кв	14 994	0,0016297%					0	0
239	Короб электротехнический стальной оцинкованный КСК 400х100 УТ1,5	12 130	0,0013184%					0	0
240	Огнестойкая плита 2000х1200х10мм	32 851	0,0035705%					0	0
241	Прижим НЛ-ПР	15 456	0,0016799%					0	0
242	Скоба	17 296	0,0018799%					0	0
243	Соединитель перегородок	8 040	0,0008739%					0	0
244	Кабельная стойка К1152УЗ	69 736	0,0075795%					0	0
245	Металлорукав РЗ-ЦХ-32УЗ	2 184	0,0002374%					0	0
246	Наконечник кабельный медный	1 638	0,0001780%					0	0
247	Муфта концевая внутренней установки 95-185	234 502	0,0254878%					0	0
248	Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-2	2 928	0,0003182%					0	0
249	Муфта концевая наружной установки 95-185	234 502	0,0254878%					0	0
250	Муфта концевая наружной установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
251	Зажим опорный АА-8-3	9 702	0,0010545%					0	0
252	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	1 500	0,0001630%					0	0
253	Серьга СРС-7-16	1 137	0,0001236%					0	0
254	Ушко однолапчатое У1-7-16	2 124	0,0002309%					0	0
255	Узел крепления КГП-7-2Б	2 901	0,0003153%					0	0
256	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1	2 880	0,0003130%					0	0
257	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240Т-8	76 416	0,0083056%					0	0
258	Изолятор опорный 35 кв	46 749	0,0050811%					0	0
259	Факел Р-2х400Ж	60 645	0,0065914%					0	0
260	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х2,5	2 900	0,0003152%					0	0
261	Кабель ПВС 3х2,5	3 940	0,0004282%					0	0
262	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый	110 370	0,0119960%					0	0
263	Ограничитель перенапряжения нелинейный	259 770	0,0282341%					0	0
264	Изолятор фарфоровый опорно-штырьевой	163 746	0,0177974%					0	0
265	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 70/11	786	0,0000854%					0	0
266	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 120/19	15 180	0,0016499%					0	0
267	Кабель ВВГнг 3х35+1х16	11 120	0,0012086%					0	0
268	Кабель ВВГнг 4х2,5	17 170	0,0018662%					0	0
269	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х95	18 945	0,0020591%					0	0
270	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 240/39	22 725	0,0024708%					0	0
271	Кабель TOUCHCable Pro 5e	164 300	0,0178576%					0	0
272	Кабель канал 40х25	6 050	0,0006576%					0	0
273	Кабель ВВГнг 4х4	14 196	0,0015429%					0	0
274	Коннектор	1 515	0,0001647%					0	0
275	Кабель ПВС 2х2,5	21 120	0,0022955%					0	0
276	Пункт распределительный ПР8503-УХЛ1	78 841	0,0085691%					0	0
277	Счетчик импульсов тока	45 486	0,0049438%					0	0
278	Ящик распределительный ЯРП 8101-4070	18 194	0,0019775%					0	0
279	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	462 842	0,0503058%	30,0000000%	0,0150917%	30,0000000%	0,0150917%	138 853	138 853
280	4. Проект 0061-ЭТ, АС -Буровые 2							0	0

281	А. Выполнение СМР согласно проекта 0061-ЭТ, АС и Технического Задания	14 217 855	1,5453224%	30,0000000%	0,4635967%	30,0000000%	0,4635967%	4 265 356	4 265 356
282	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0061-ЭТ, АС и Технического Задания	4 910 700	0,5337384%					0	0
283	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	2 100	0,0002282%					0	0
284	Болты строительные с гайками и шайбами	899	0,0000977%					0	0
285	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2 715	0,0002951%					0	0
286	Электроды, d 4 мм, Э42А	3 413	0,0003709%	90,0000000%	0,0003338%	90,0000000%	0,0003338%	3 072	3 072
287	Электроды, d 6 мм, Э42	150	0,0000163%	90,0000000%	0,0000147%	90,0000000%	0,0000147%	135	135
288	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	3 679	0,0003999%					0	0
289	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	42 770	0,0046486%					0	0
290	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	60 621	0,0065888%	90,0000000%	0,0059300%	90,0000000%	0,0059300%	54 559	54 559
291	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	7 932	0,0008621%					0	0
292	Ж/б подпятник П2	2 154	0,0002341%					0	0
293	Стойка ВС 105-167 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	779 976	0,0847747%					0	0
294	Ж/б ригель Р1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	47 036	0,0051123%					0	0
295	Ригель Р-1	47 036	0,0051123%					0	0
296	Стойка СВ 164-12	216 489	0,0235299%					0	0
297	Метизы	52 768	0,0057352%					0	0
298	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	75 127	0,0081655%	90,0000000%	0,0073489%	90,0000000%	0,0081655%	67 614	67 614
299	Сталь полосовая	1 258	0,0001367%	90,0000000%	0,0001230%	90,0000000%	0,0001367%	1 132	1 132
300	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	258 925	0,0281423%					0	0
301	Металлоконструкции массой до 0,1 т	319 141	0,0346870%					0	0
302	Щебень для устройства подушки под стойки	920	0,0001000%					0	0
303	Щебень	1 274	0,0001384%					0	0
304	Смеси песчано-гравийные природные, для заделки пазух котлована	13 404	0,0014569%					0	0
305	Арматура для непаяного соединения	32 344	0,0035154%					0	0
306	Лежень ЛЖ-1,6	107 816	0,0117184%					0	0
307	Кабель силовой с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПВХ пластиката пониженного горения АПвВнг 1х120	687 120	0,0746823%					0	0
308	Зажим аппаратный прессуемый А2А-70Т-2	2 652	0,0002882%					0	0
309	Зажим аппаратный прессуемый А4А-120Т-2	3 237	0,0003518%					0	0
310	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-2	2 973	0,0003231%					0	0
311	Распорка дистанционная РГ-4-120	163 296	0,0177485%					0	0
312	Узел крепления КГП-7-3	4 401	0,0004783%					0	0
313	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	1 971	0,0002142%					0	0
314	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	4 185	0,0004549%					0	0
315	Зажим опорный 2АА-4-3	26 379	0,0028671%					0	0
316	Зажим СВС-150-3	2 547	0,0002768%					0	0
317	Муфта концевая внутренней установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
318	Коробка распределительная ДКС-53700	5 660	0,0006152%					0	0
319	Наконечник кабельный алюминиевый	393	0,0000427%					0	0
320	Маркировка РЗ-ЦХ-18УЗ	393	0,0000427%					0	0
321	Кабельная полка К1163УЗ	185 840	0,0201987%					0	0
322	Подвеска	11 592	0,0012599%					0	0
323	Лоток НЛ-40	246 375	0,0267782%					0	0
324	Диэлектрические перчатки	13 140	0,0014282%					0	0
325	Переносные плакаты и знаки безопасности 35 кв	43 296	0,0047058%					0	0

326	Огнетушитель углекислотный 10л с подставкой П-10	117 925	0,0128171%					0	0
327	Шланговый противогаз	13 140	0,0014282%					0	0
328	Диэлектрические боты	13 140	0,0014282%					0	0
329	Указатель напряжения 10 кв	14 994	0,0016297%					0	0
330	Короб электротехнический стальной оцинкованный КСК 400х100 УТ1,5	12 130	0,0013184%					0	0
331	Огнестойкая плита 2000х1200х10мм	32 851	0,0035705%					0	0
332	Прижим НЛ-ПР	15 456	0,0016799%					0	0
333	Скоба	17 296	0,0018799%					0	0
334	Соединитель перегородок	8 040	0,0008739%					0	0
335	Кабельная стойка К1152УЗ	69 736	0,0075795%					0	0
336	Металлорукав РЗ-ЦХ-32УЗ	2 184	0,0002374%					0	0
337	Наконечник кабельный медный	1 638	0,0001780%					0	0
338	Муфта концевая внутренней установки 95-185	234 502	0,0254878%					0	0
339	Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-2	2 928	0,0003182%					0	0
340	Муфта концевая наружной установки 95-185	234 502	0,0254878%					0	0
341	Муфта концевая наружной установки 16-50	7 884	0,0008569%					0	0
342	Зажим опорный АА-8-3	9 702	0,0010545%					0	0
343	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	1 500	0,0001630%					0	0
344	Серьга СРС-7-16	1 137	0,0001236%					0	0
345	Ушко однолапчатое У1-7-16	2 124	0,0002309%					0	0
346	Узел крепления КГП-7-2Б	2 901	0,0003153%					0	0
347	Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1	2 880	0,0003130%					0	0
348	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240Т-8	76 416	0,0083056%					0	0
349	Изолятор опорный 35 кв	46 749	0,0050811%					0	0
350	Факел Р-2х400Ж	60 645	0,0065914%					0	0
351	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х2.5	2 900	0,0003152%					0	0
352	Кабель ПВС 3х2,5	3 940	0,0004282%					0	0
353	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый	110 370	0,0119960%					0	0
354	Ограничитель перенапряжения нелинейный	259 770	0,0282341%					0	0
355	Изолятор фарфоровый опорно-штырьевой	163 746	0,0177974%					0	0
356	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 70/11	786	0,0000854%					0	0
357	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 120/19	15 180	0,0016499%					0	0
358	Кабель силовой с медными жилами и оболочкой из негорючего пластиката без защитного покрова ВВГнг 3х35+1х16	11 120	0,0012086%					0	0
359	Кабель силовой с алюминиевыми жилами и оболочкой из негорючего пластиката без защитного покрова ВВГнг 4х2,5	15 045	0,0016352%					0	0
360	Провод медный изолированный ПВ3,гибкий сеч 1х95	18 945	0,0020591%					0	0
361	Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами сеч 240/39	22 725	0,0024700%					0	0
362	Кабель TOUGHCable Pro 5e	164 300	0,0178576%					0	0
363	Кабель канал 40х25	6 050	0,0006576%					0	0
364	Кабель ВВГнг 4х4	14 196	0,0015429%					0	0
365	Коннектор	1 515	0,0001647%					0	0
366	Кабель ПВС 2х2,5	21 120	0,0022955%					0	0
367	Щиток распределительный ПР8503-УХЛ1	78 841	0,0085691%					0	0
368	Счетчик импульсов тока	45 486	0,0049438%					0	0
369	Ящик распределительный ЯО 8101-4070	18 194	0,0019775%					0	0
370	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	462 842	0,0503058%	30,0000000%	0,0150917%	30,0000000%	0,0150917%	138 853	138 853
371	**5. Проект 0064-ЭТ – Двухцепная ВЛ 35 кВ**								
372	А. Выполнение СМР согласно проекта 0064-ЭТ, АС и Технического Задания	51 678 914	5,6169222%						

373	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0064-ЭТ, АС и Технического Задания	0	0,0000000%							
374	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	98 370	0,0106917%							
375	Болты строительные с гайками и шайбами	10 481	0,0011391%							
376	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	178 309	0,0193802%							
377	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	2 408	0,0002617%							
378	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	71 662	0,0077888%							
379	Электроды, d 4 мм, Э42А	8 197	0,0008910%							
380	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	34 650	0,0037661%							
381	Лист просечно-вытяжной ПВЛ610	304 379	0,0330826%							
382	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция 20-40 мм	114 898	0,0124881%							
383	Барабан шлейфовый БШ-1-02.04М	48 516	0,0052731%							
384	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 120/19	1 020 855	0,1109556%							
385	Хомут ленточный	24 766	0,0026918%							
386	Труба двухслойная гибкая	17 700	0,0019238%							
387	Труба полиэтиленовая д.32мм	912	0,0000991%							
388	Шкаф ШРМ-А-Б для размещения муфт	75 810	0,0082397%							
389	Зажим натяжной спиральный НСО-11.5-12,4П-0,1	2 644	0,0002874%							
390	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450/16	374 052	0,0406553%							
391	Муфта пластмассовая оптическая купикового типа МОПГ-МП-1/128-4КУ3260	452 832	0,0492178%							
392	Гаситель вибрации Стокбриджа AMG-050920(A-20.001FO)	88 914	0,0096640%							
393	Деталь крепления ригеля Д-12	162 932	0,0177089%							
394	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3В	1 292	0,0001404%							
395	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	4 508	0,0004900%							
396	Зажим натяжной НЗ-2-7	287 680	0,0312676%							
397	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-12	25 350	0,0027553%							
398	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3	6 700	0,0007282%							
399	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1	15 864	0,0017242%							
400	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	30 012	0,0032620%							
401	Звено промежуточное прямое ПР-12-6	21 912	0,0023816%							
402	Кабель самонесущий с оптоволоконными жилами ОКК-0.22-12(55 кН)	142 645	0,0155039%							
403	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	1 805 540	0,1962421%							
404	Металлическая опора У35-2т	5 932 792	0,6448284%							
405	Фундаменты ж/б ФЗ-А	7 871 488	0,8555431%							
406	Ригель АР-5	273 456	0,0297216%							
407	Деталь крепления ригеля Д-13	81 584	0,0088673%							
408	Узел крепления КП-7-2В	25 142	0,0027327%							
409	Скоба СК-12-1А	67 080	0,0072908%							
410	Скоба СКД-10-1	2 760	0,0003000%							
411	Серьга СР-7-16	1 895	0,0002060%							
412	Ушко однолапчатое У1-7-16	3 540	0,0003848%							
413	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	9 724	0,0010569%							
414	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	5 288	0,0005747%							

415	Фундамент Фм-1	254 790	0,0276928%							
416	Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16	37 128	0,0040354%							
417	Серьга СР-12-16	40 800	0,0044345%							
418	Металическая опора У35-1m	5 207 636	0,5660120%							
419	Трос грозозащитный	29 526	0,0032091%							
420	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	851	0,0000924%							
421	Кабель самонесущий с оптиковолоконными жилами ОКК-0,22-12(55 кН)	167 532	0,0182089%							
422	Зажим натяжной спиральный НСО-11,5-12,411-0,1	5 294	0,0005754%							
423	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3	2 680	0,0002913%							
424	Серьга СРС-7-16	3 790	0,0004119%							
425	Скоба СК-7-1А	3 272	0,0003556%							
426	Узел крепления КГП-7-3	9 704	0,0010547%							
427	Плашечный зажим ПА-4-1	13 344	0,0014503%							
428	Деталь крепления ригеля КР-5	38 370	0,0041704%							
429	Ригель Р1-А	318 800	0,0346500%							
430	Опора СК 22.1-1.1	1 396 656	0,1518009%							
431	Трос стальной со встроенным оптиковолоконным кабелем типа ОКГТ с 12 оптическими волокнами	3 081 536	0,3349286%							
432	Серьга СР-7-16	354	0,0000385%							
433	Трос грозозащитный С35	3 219	0,0003499%							
434	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	134 570	0,0146263%							
435	**6. Проект 0065-ЭТ – ВЛ 35 кВ п/с 35/10 кВ «Чиварево-1» п/с 35/10 кВ «Буровые-1»**									
436	А. Выполнение СМР согласно проекта 0065-ЭТ, АС и Технического Задания	90 789 883	9,8678488%							
437	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0065-ЭТ, АС и Технического Задания		0,0000000%							
438	В. Приобретение а/машины КАМАЗ с установкой плавки льда	133 828 671	14,5456856%							
439	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	645 936	0,0702061%							
440	Болты строительные с гайками и шайбами	6 987	0,0007594%							
441	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	337 712	0,0367055%							
442	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	1 324	0,0001439%							
443	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	51 187	0,0055634%							
444	Электроды, d 4 мм, Э42А	5 465	0,0005940%							
445	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	23 100	0,0025107%							
446	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	10 108 215	1,0986504%							
447	Лист просечно-вытяжной ПВЛ610	202 920	0,0220551%							
448	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция 20-40 мм	101 880	0,0110732%							
449	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450/16	1 011 780	0,1099692%							
450	Провод неизолированный, заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 120/19	6 699 440	0,7281545%							
451	Гаситель вибрации Стокбриджа AMG-050920(A-20.001FO)	337 260	0,0366564%							
452	Деталь крепления ригеля Д-12	253 440	0,0275461%							
453	Труба полиэтиленовая д 32мм	10 640	0,0011564%							
454	Шкаф ШРМ-А-Б для размещения муфт	50 540	0,0054931%							

455	Узел подвески УПШ-03	4 560	0,0004956%						
456	Зажим шлейфовый ЗКШ-2-11/14-2	45 600	0,0049562%						
457	Зажим параллельный GPC-11/28	185 080	0,0201161%						
458	Зажим спиральный поддерживающий НСО-11,5-12,4П-21	185 080	0,0201161%						
459	Ушко однолапчатое У1-7-16	14 868	0,0016160%						
460	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3	28 140	0,0030585%						
461	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	55 587	0,0060417%						
462	Зажим шлейфовый ЗКШ-3-11/14-2	63 080	0,0068561%						
463	Зажим натяжной спиральный НСО-11,5-12,4П-0,1	55 524	0,0060348%						
464	Скоба СК-7-1А	17 178	0,0018671%						
465	Серьга СР-12-16	6 822	0,0007415%						
466	Скоба СК-12-1А	14 040	0,0015260%						
467	Узел крепления КГ-12-3	19 224	0,0020894%						
468	Зажим натяжной НЗ-2-7	258 912	0,0281408%						
469	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	34 038	0,0036996%						
470	Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16	63 648	0,0069178%						
471	Фундамент Фм-1	169 860	0,0184619%						
472	Серьга СР-7-16	28 425	0,0030895%						
473	Скоба СКД-10-1	90 612	0,0098485%						
474	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-12	212 550	0,0231018%						
475	Узел крепления КГП-7-2В	210 806	0,0229123%						
476	Плашечный зажим ПА-4-1	116 760	0,0126905%						
477	Деталь крепления ригеля Д-13	163 168	0,0177345%						
478	Деталь крепления ригеля ДХ-13	63 954	0,0069511%						
479	Фундаменты ж/б ФЗ-А	11 807 232	1,2833146%						
480	Деталь крепления ригеля КР-6	38 376	0,0041710%						
481	Стойка УСО-2А	68 265	0,0074196%						
482	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	5 187 390	0,5638115%						
483	Ригель Р-5	61 650	0,0067007%						
484	Металическая опора У35-1т	3 905 727	0,4245090%						
485	Металическая опора 1У110-1	3 718 005	0,4041057%						
486	Опора СК 22,1-1,1	1 745 820	0,1897512%						
487	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	378	0,0000411%						
488	Кабель самонесущий с оптиковолоконными жилами ОКК-0,22-12(35 кН)	170 567	0,0185387%						
489	Муфта пластмассовая оптическая тупикового типа МОПТ-МП-1/128-4КУ3260	226 416	0,0246089%						
490	Трос стальной со встроенным оптиковолоконным кабелем типа ОКГТ с 12 оптическими волокнами	9 635 210	1,0472400%						
491	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	334 887	0,0363985%						
492	**7. Проект 0066-ЭТ – ВЛ 35 кВ п/с 35/10 кВ «Чинарево-1» п/с 35/10 кВ «Буровые-2»**								
493	А. Выполнение СМР согласно проекта 0066-ЭТ, АС и Технического Задания	59 698 404	6,4885514%						
494	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0066-ЭТ, АС и Технического Задания		0,0000000%						
495	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	409 460	0,0445038%						
496	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	1 997	0,0002170%						
497	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	202 957	0,0220592%						
498	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	602	0,0000654%						
499	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6 375 951	0,6929948%						

500	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, длина 10.5 м, марка СВ 105	480 180	0,0521902%							
501	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция 20-40 мм	86 103	0,0093584%							
502	Барабан шлейфовый БШ-1-02.04М	36 387	0,0039549%							
503	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 120/19	3 847 711	0,4182033%							
504	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450/16	965 790	0,1049706%							
505	Хомут ленточный	53 070	0,0057681%							
506	Труба двухслойная гибкая	63 720	0,0069257%							
507	Труба полиэтиленовая д.32мм	4 560	0,0004956%							
508	Шкаф ШРМ-А-Б для размещения муфт	75 810	0,0082397%							
509	Узел подвески УПШ-03	4 560	0,0004956%							
510	Гаситель вибрации Стокбриджа AMG-050920(A-28 001FO)	300 468	0,0326575%							
511	Деталь крепления ригеля Д-12	158 400	0,0172163%							
512	Зажим параллельный GPC-11/28	113 821	0,0123711%							
513	Зажим шлейфовый ЗКШ-3-11/14-2	32 680	0,0035520%							
514	Зажим поддерживающий для ОКГТ ПСО 11,5-12,4П-21	60 286	0,0065524%							
515	Скрепа А200	180	0,0000196%							
516	Монтажная лента 20х0,7	6 368	0,0006921%							
517	Ушко однолапчатое У1-7-16	8 496	0,0009234%							
518	Серьга СР-7-16	4 548	0,0004943%							
519	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3	17 420	0,0018934%							
520	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	31 728	0,0034485%							
521	Зажим натяжной спиральный НСО-11,5-12,4П-0,1	31 728	0,0034485%							
522	Скоба СК-12-1А	46 800	0,0050866%							
523	Серьга СР-12-16	14 781	0,0016065%							
524	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	18 666	0,0020288%							
525	Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16	34 476	0,0037472%							
526	Зажим натяжной НЗ-2-7	140 244	0,0152430%							
527	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3	28 140	0,0030585%							
528	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1	55 524	0,0060348%							
529	Звено промежуточное прямое ПР-12-6	10 458	0,0011367%							
530	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-12	134 605	0,0146301%							
531	Узел крепления КГП-7-2В	133 487	0,0145086%							
532	Плашечный зажим ПА-4-1	73 392	0,0079769%							
533	Фундаменты ж/б ФЗ-А	5 903 616	0,6416573%							
534	Плита анкерная ПА 1-2	61 650	0,0067007%							
535	Деталь крепления ригеля КР-5	38 370	0,0041704%							
536	Деталь крепления ригеля Д-13	101 980	0,0110841%							
537	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	3 150 013	0,3423713%							
538	Ригель Р1-А	564 220	0,0613244%							
539	Ригель АР-5	1 387 125	0,1507650%							
540	Металическая опора У35-1т	7 811 454	0,8490180%							
541	Опора СК 22.1-1.1	298 625	0,0324572%							
542	Металлоконструкции к опоре А 10-1	55 462	0,0060281%							
543	Металлоконструкции к опоре ПС 10-1	13 972	0,0015186%							
544	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	347	0,0000377%							
545	Кабель самонесущий с оптиковолоконными жилами ОКК-0,22-12(55 кН)	126 863	0,0137886%							
546	Муфта пластмассовая оптическая тупикового типа МОПТ-МП-1/128-4КУ3260	339 624	0,0369133%							
547	Трос стальной со встроенным оптиковолоконным кабелем типа ОКГТ с 12 оптическими волокнами	4 984 772	0,5417892%							

548	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	255 776	0,0278000%							
549	**8. Проект 0067-ЭТ – Двух цепная ВЛ 10кВ п/с 35/10 кВ «Чинарево-1» - РП 10 кВ «База»**									
550	А. Выполнение СМР согласно проекта 0067-ЭТ. АС и Технического Задания	38 613 167	4,1968211%							
551	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0067-ЭТ. АС и Технического Задания		0,0000000%							
552	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	50 359	0,0054734%							
553	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	24 434	0,0026557%							
554	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50x3 мм	4 314	0,0004689%							
555	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6 220 440	0,6760925%							
556	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	624 234	0,0678473%							
557	Трубы поливинилхлоридные , d 50x2,2 мм	7 700	0,0008369%							
558	Анкер АЦ-1	190 200	0,0206726%							
559	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 95/16	2 510 371	0,2728494%							
560	Труба из полиэтилена высокой плотности д.100	4 956	0,0005387%							
561	Труба гибкая двухслойная	2 478	0,0002693%							
562	Разрядник вентильный РВО-10	41 238	0,0044821%							
563	Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-2	10 992	0,0011947%							
564	Зажим аппаратный прессуемый А1А-95-2	5 496	0,0005974%							
565	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	402 225	0,0437174%							
566	Зажим соединительный овальный СОАС-95-3	12 738	0,0013845%							
567	Зажим натяжной заклинивающий НКК-1-16	24 794	0,0026948%							
568	Ушко однолапчатое У1-7-16	264 792	0,0287799%							
569	Зажим соединительный овальный СОАС-50-3	11 508	0,0012508%							
570	Зажим соединительный плашечный ПАМ-3-1	3 636	0,0003952%							
571	Зажим соединительный плашечный ПА-2	3 336	0,0003626%							
572	Зажим ПС-2	4 650	0,0005054%							
573	Зажим ПС-3-1	10 185	0,0011070%							
574	Зажим ПА 3-2	45 450	0,0049399%							
575	Металлоконструкции к опоре 2П 10-1	1 264 440	0,1374305%							
576	Металлоконструкции к опоре 2ОП 10-1	105 370	0,0114525%							
577	Металлоконструкции к опоре 2А 10-1	254 274	0,0276368%							
578	Металлоконструкции к опоре УА 10-1	96 630	0,0105026%							
579	Кабель волоконно-оптический диэлектрический самонесущий с одномодовым волокном с силовым элементом и броней из высокомодульных арамидных нитей д.11,2мм	1 444 660	0,1570184%							
580	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-11,2/11,5-17	79 320	0,0086212%							
581	Узел крепления УК-II-02	1 820	0,0001978%							
582	Хомут ленточный ТУ 5449-041-27560230-98	56 608	0,0061527%							
583	Звено промежуточное (талреп)	20 100	0,0021846%							
584	Зажим шлейфовый ЗКШ 3-11/14-2	5 360	0,0005826%							
585	Звено промежуточное ПР-20-01	20 100	0,0021846%							
586	Узел крепления УКП-2К-К	13 650	0,0014836%							
587	Узел крепления УКП-К	22 428	0,0024377%							
588	Зажим натяжной спиральный с коушем К-25	76 676	0,0083338%							
589	Металлоконструкции к опоре А 10-1	86 493	0,0094008%							
590	Металлоконструкции к опоре ПБ 35-4.1	242 044	0,0263075%							
591	Металлоконструкции к опоре 2УП 10-1	107 988	0,0117371%							

592	Металлоконструкции к опоре 2К 10-1	1 674 750	0,1820267%							
593	Колпачок К-6	770	0,0000837%							
594	Узел крепления КГП-7-2Б	340 384	0,0369959%							
595	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	137 472	0,0149417%							
596	Зажим натяжной НЗ-2-7	627 125	0,0681615%							
597	Бирка маркировочная для силовых кабелей	16 050	0,0017445%							
598	Ригель АР7-1	323 316	0,0351408%							
599	Плита П-3и	36 684	0,0039871%							
600	Опора СК 22,1-1,1	698 328	0,0759005%							
601	Изолятор штырьевой фарфоровый ШФ-20Г	27 285	0,0029656%							
602	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	2 057 410	0,2236175%							
603	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	945	0,0001027%							
604	Кабель силовой трехжильный,бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой их ПВХ пластиката ПвБВнг(А)-LS-10-3х185	1 611 192	0,1751186%							
605	Муфта концевая напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	343 664	0,0373524%							
606	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 50/8	19 206	0,0020875%							
607	Разъединитель трехполюсный РЛНД.1-10/400У1	50 000	0,0054344%							
608	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	877 024	0,0953227%							
609	**9. Проект 0068-ЭТ Двух цепная ВЛ 10 кВ п/с 35/10 кВ «Чинарево -1» п/с 10 кВ «МНС»**									
610	А. Выполнение СМР согласно проекта 0068-ЭТ, АС и Технического Задания	32 820 204	3,5671905%							
611	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0068-ЭТ, АС и Технического Задания		0,0000000%							
612	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	85 696	0,0093142%							
613	Болты строительные с гайками и шайбами	3 494	0,0003797%							
614	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	9 696	0,0010538%							
615	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	4 314	0,0004689%							
616	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	5 131 863	0,5577763%							
617	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	384 144	0,0417522%							
618	Трубы поливинилхлоридные , d 50х2,2 мм	7 700	0,0008369%							
619	Анкер АП-1	126 800	0,0137817%							
620	Провод неизолированный заполненный смазкой повышенной нагревостойкости со сталеалюминиевыми жилами АСКП 95/16	1 415 839	0,1538859%							
621	Зажим шлейфовый ЗКШ 3-11/14-2	5 360	0,0005826%							
622	Звено промежуточное (талреп)	16 080	0,0017477%							
623	Звено промежуточное ПР-20-01	16 080	0,0017477%							
624	Хомут ленточный ТУ 3449-041-27560230-98	56 608	0,0061527%							
625	Узел крепления УКП-2К-К	10 920	0,0011869%							
626	Узел крепления УКП-К	12 816	0,0013930%							
627	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-11,2/12,5-17	42 304	0,0045980%							
628	Зажим натяжной спиральный с коушем К-25	60 812	0,0066096%							
629	Кабель волоконно-оптический диэлектрический самонесущий с одномодовым волокном с силовым элементом и броней из высокомодульных арамидных нитей д 11,2мм	1 001 550	0,1088573%							
630	Металлоконструкции к опоре 2А 10-1	317 842	0,0345459%							
631	Металлоконструкции к опоре 2УП 10-1	269 970	0,0293427%							

632	Металлоконструкции к опоре 2ОП 10-1	52 685	0,0057263%							
633	Металлоконструкции к опоре 2К 10-1	1 004 850	0,1092160%							
634	Металлоконструкции к опоре 2П 10-1	737 590	0,0801678%							
635	Труба из полиэтилена высокой плотности д.100	4 956	0,0005387%							
636	Труба гибкая двухслойная	2 478	0,0002693%							
637	Разрядник вентильный РВО-10	41 238	0,0044821%							
638	Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-2	10 992	0,0011947%							
639	Фундамент Фм-1	84 930	0,0092309%							
640	Зажим аппаратный прессуемый А1А-95-2	5 496	0,0005974%							
641	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	47 175	0,0051274%							
642	Зажим ПС-3-1	5 820	0,0006326%							
643	Зажим ПА 3-2	24 240	0,0026346%							
644	Ушко однолапчатое У1-7-16	166 380	0,0180837%							
645	Колпачок К-6	140	0,0000152%							
646	Узел крепления КГП-7-25	227 245	0,0246900%							
647	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	95 232	0,0103507%							
648	Зажим натяжной НЗ-2-7	399 156	0,0433838%							
649	Бирка маркировочная для силовых кабелей	16 050	0,0017445%							
650	Ригель АР7-1	254 067	0,0276143%							
651	Плита П-3и	24 456	0,0026581%							
652	Изолятор штырьевой фарфоровый ШФ-20Г	7 276	0,0007908%							
653	Изолятор подвесной стеклянный двукрылый ПСД-70Е	1 290 480	0,1402608%							
654	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	9 351	0,0010163%							
655	Кабель силовой трехжильный,бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой их ПВХ пластиката ПвБВнг(А)-LS-10-3х185	2 425 404	0,2636144%							
656	Муфта концевая внутренней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	687 328	0,0747049%							
657	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	709 538	0,0771189%							
658	**10. Проект 0069-ЭТ, АС**									
659	А. Выполнение СМР согласно проекта 0069-ЭТ. АС и Технического Задания	29 747 299	3,2332000%							
660	Б. Выполнение ПиР согласно проекта 0069-ЭТ. АС и Технического Задания		0,0000000%							
661	Бирка маркировочная для силовых кабелей	96 285	0,0104651%							
662	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПХВ пластиката пониженного горения сеч.ПвВнг(А)-LS 1х240мм2	4 316 978	0,4692074%							
663	Крышка тройниковой секции PDC-400T-400	61 866	0,0067241%							
664	Тройниковая секция горизонтальная BD-400	143 280	0,0155729%							
665	Стойка кабельная HS-600	1 051 226	0,1142566%							
666	Болт ВВ6х12	102 354	0,0111247%							
667	Крепежная деталь стойки DBP	333 576	0,0362560%							
668	Скоба крепления крышки 5KKP	644 370	0,0700358%							
669	Крышка угловой секции восходящей PDC-400EO	101 921	0,0110777%							
670	Крышка угловой секции нисходящей PDC-400EI	101 921	0,0110777%							
671	Угловая секция вертикальная восходящая BD-400EO	189 016	0,0205439%							
672	Угловая секция вертикальная нисходящая BD-400EI	189 016	0,0205439%							
673	Крышка угловой секции PDC-400	126 340	0,0137318%							
674	Угловая секция BD-400	133 591	0,0145199%							
675	Соединитель коробов 57BP	269 549	0,0292970%							
676	Крышка прямой секции 1. 5м PDC-400	2 681 943	0,2914973%							
677	Короб перфорированный шириной 400мм 1. 3м CD-400	3 750 670	0,4076560%							
678	Полка кабельная AB-400	667 565	0,0725569%							
679	Стойка кабельная HS-1500	391 677	0,0425799%							
680	Муфта соединительная наружной установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	257 748	0,0280143%							

681	Муфта концевая внутренней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	515 496	0,0560287%							
682	Небронированный оптический кабель со стальной модульной трубкой ОКЛс-НГ-0,22-16-П (16 волокон)	156 150	0,0169718%							
683	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	309 668	0,0336575%							
684	**11. Проект 0070-ЭТ**									
685	А. Выполнение СМР согласно проекта 0070-ЭТ, АС и Технического Задания	41 198 515	4,4778196%							
686	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0070-ЭТ, АС и Технического Задания	0	0,0000000%							
687	Бирка маркировочная для силовых кабелей	168 484	0,0183123%							
688	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПХВ пластиката пониженного горения сеч.ПвВнг(А)-LS 1х240мм2	8 716 972	0,9474378%							
689	Болт ВВ6х12	214 809	0,0233473%							
690	Крепежная деталь стойки DBP	667 152	0,0725120%							
691	Скоба крепления крышки SKKP	1 288 740	0,1400717%							
692	Крышка угловой секции восходящей PDC-400EO	64 859	0,0070494%							
693	Крышка угловой секции нисходящей PDC-400EI	64 859	0,0070494%							
694	Угловая секция вертикальная восходящая BD-400EO	120 283	0,0130734%							
695	Угловая секция вертикальная нисходящая BD-400EI	120 283	0,0130734%							
696	Крышка угловой секции PDC-400	347 435	0,0377623%							
697	Угловая секция BD-400E	367 376	0,0399297%							
698	Соединитель коробов 5PBP	530 674	0,0576784%							
699	Крышка прямой секции L 3м PDC-400	5 280 030	0,5738805%							
700	Короб перфорированный шириной 400мм L 3м CD-400	7 384 132	0,8025728%							
701	Полка кабельная AB-400	1 262 203	0,1371874%							
702	Стойка кабельная HS-1800	1 410 038	0,1532554%							
703	Муфта соединительная наружней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	254 718	0,0276850%							
704	Муфта концевая внутренней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	509 436	0,0553700%							
705	Небронированный оптический кабель со стальной модульной трубкой ОКЛс-НГ-0,22-16-П (16 волокон)	315 000	0,0342370%							
706	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	258 493	0,0280953%							
707	**12. Проект 0071-ЭТ**									
708	А. Выполнение СМР согласно проекта 0071-ЭТ, АС и Технического Задания	47 185 530	5,1285414%							
709	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0071-ЭТ, АС и Технического Задания		0,0000000%							
710	Бирка маркировочная для силовых кабелей	409 176	0,0444729%							
711	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПХВ пластиката пониженного горения сеч.ПвВнг(А)-LS 1х240мм2	21 169 790	2,3009204%							
712	Муфта соединительная наружней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	1 018 868	0,1107396%							
713	Указатель месторасположения трассы кабеля	71 597	0,0077818%							
714	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	37 404	0,0040654%							
715	Муфта концевая внутренней установки напр. 6 кВ в комплекте с болтовыми наконечниками	1 018 868	0,1107396%							
716	РЗ	6 428 571	0,6987141%							
717	Автоматический выключатель	8 571	0,0009316%							
718	Трехфазный блок трансформаторов напряжения	666 964	0,0724916%							
719	Трансформатор тока 1000/1А	80 357	0,0087339%							
720	Трансформатор тока 600/1А	40 179	0,0043670%							
721	Трансформатор тока нулевой последовательности TZ105	57 143	0,0062198%							

722	Резистор С5-35В 100 ом	32 143	0,0034936%						
723	Испытательный блок цепей напряжения	80 357	0,0087339%						
724	Испытательный блок цепей тока	32 142	0,0034935%						
725	Система защиты линии	28 571	0,0031053%						
726	Катушка разблокировки ножа заземления	10 000	0,0010869%						
727	Переключатель	6 072	0,0006600%						
728	Кнопка	3 125	0,0003397%						
729	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	307 100	0,0333783%						
	Итого	920 057 497	100%		2,82890%		2,82890%	26 027 506	26 027 506
	НДС 12%	110 406 900						3 123 301	3 123 301
	Всего по акту:	1 030 464 396						29 150 807	29 150 807
	Гарантийное удержание 10%								2 915 081
	Материал Заказчика							1 166 739 494	1 166 739 494
	Итого к оплате:								26 235 726

Принял:

Заказчик:

Генеральный Подрядчик:
АО "Электромонтаж"

Заместитель Председателя Правления Кудайберген А С

Акишников А.А.