АКТ
о стоимости выполненных работ за июнь 2015 г

Заказчик ТОО "Жайикмунай"

Генеральный Подрядчик АО "Электромонтаж"

Основание: Договор №365-43-14 от 11.12.2014г

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту:"Электросетевая инфраструктура ЧНГКМ"

Стоимость договора 1 030 464 397 тенге с учетом НДС

Дата 30.06.2015г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость в тенге без учета НДС 12%	Стоимость в % от общей стоимости контракта	% выполнения				Стоимость выполнения, тенге	
				на текущий момент с начала строительства		за отчетный период		на текущий момент с начала строительства	за отчетный период
				от вида работ	от общ.объема	от вида работ	от общ.объема		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1.Проект 0058-ЭТ, АС**								
2	А. Выполнение СМР согласно проекта 0058-ЭТ, АС и Технического Задания	35 846 098	3,8960715%	97,0000000%	3,7791893%	2,0000000%	0,0779214%	34 770 715	716 922
3	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0058-ЭТ, АС и Технического Задания	8 035 700	0,8733911%	90,0000000%	0,7860520%	15,0000000%	0,1310087%	7 232 130	1 205 355
4	Песок природный	532	0,0000578%	100,0000000%	0,0000578%			532	0
5	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	4 200	0,0004565%	100,0000000%	0,0004565%			4 200	0
6	Болты строительные с гайками и шайбами	2 428	0,0002639%	100,0000000%	0,0002639%			2 428	0
7	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	727	0,0000790%	100,0000000%	0,0000790%			727	0
8	Электроды, d 6 мм, Э42	391	0,0000425%	100,0000000%	0,0000425%	10,0000000%	0,0000042%	391	39
9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	16 606	0,0018049%	100,0000000%	0,0018049%			16 606	0
10	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	170 440	0,0185250%	100,0000000%	0,0185250%			170 440	0
11	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	20 622	0,0022414%	100,0000000%	0,0022414%			20 622	0
12	Деталь крепления ригеля П-89	25 268	0,0027464%	100,0000000%	0,0027464%			25 268	0
13	Стойка СК26.1-1.1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	896 442	0,0974333%	100,0000000%	0,0974333%			896 442	0
14	Ж/б подпятник П2	4 308	0,0004682%	100,0000000%	0,0004682%			4 308	0
15	Ж/б ригель Р1-А с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	94 072	0,0102246%	100,0000000%	0,0102246%			94 072	0
16	Метизы	97 165	0,0105608%	100,0000000%	0,0105608%			97 165	0
17	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	26 346	0,0028635%	100,0000000%	0,0028635%	10,0000000%	0,0002864%	26 346	2 635
18	Сталь полосовая	9 852	0,0010708%	100,0000000%	0,0010708%	10,0000000%	0,0001071%	9 852	985
19	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	442 205	0,0480628%	100,0000000%	0,0480628%			442 205	0
20	Щебень для устройства подушки под стойки	1 840	0,0001999%	100,0000000%	0,0001999%			1 840	0
21	Щебень	2 547	0,0002768%	100,0000000%	0,0002768%			2 547	0
22	Смеси песчано-гравийные природные, для задеки пазух котлована	22 684	0,0024655%	100,0000000%	0,0024655%			22 684	0
23	Арматура для непаяного соединения	177 892	0,0193349%	100,0000000%	0,0193349%			177 892	0
24	Кабель ВВГнг 4х4	19 110	0,0020770%	100,0000000%	0,0020770%			19 110	0
25	Кабель канал 40х25	24 442	0,0026566%	100,0000000%	0,0026566%			24 442	0

721	Трансформатор тока нулевой последовательности Т210К	57 143	0,0062108%					0	
722	Резистор С5-35В 100 ом	32 143	0,0034936%					0	
723	Испытательный блок цепей напряжения	80 357	0,0087339%					0	
724	Испытательный блок цепей тока	32 142	0,0034935%					0	
725	Система защиты линии	28 571	0,0031053%					0	
726	Катушка разблокировки ножа заземления	10 000	0,0010869%					0	
727	Переключатель	6 072	0,0006600%					0	
728	Кнопка	3 125	0,0003397%					0	
729	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	307 100	0,0333783%					0	
	Итого	920 057 497	100%		71,44046%		11,47377%	657 293 276	
	НДС 12%	110 406 900						78 875 193	
	Всего по акту:	1 030 464 396						736 168 469	
	Гарантийное удержание 10%							73 616 847	
	Материал Заказчика							1 401 081 334	
	Итого к оплате							662 551 622	

Приняв

Заказчик:
ТОО "Жайкмунай"

Кульбаев А.С.

Сдал

Генеральный Подрядчик:
АО "Электромонтаж"

Заместитель Председателя Правления Кулайберген А.С.

Зам менеджера по энергетике Лунинников

721	Трансформатор тока нулевой последовательности Т210К	57 143	0,0062108%					0	0
722	Резистор С5-35В 100 ом	32 143	0,0034936%					0	0
723	Испытательный блок цепей напряжения	80 357	0,0087339%					0	0
724	Испытательный блок цепей тока	32 142	0,0034935%					0	0
725	Система защиты линии	28 571	0,0031053%					0	0
726	Катушка разблокировки ножа заземления	10 000	0,0010869%					0	0
727	Переключатель	6 072	0,0006600%					0	0
728	Кнопка	3 125	0,0003397%					0	0
729	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	307 100	0,0333783%					0	0
	Итого	920 057 497	100%		71,44046%		11,47377%	657 293 276	105 565 325
	НДС 12%	110 406 900						78 875 193	12 667 839
	Всего по акту:	1 030 464 396						736 168 469	118 233 164
	Гарантийное удержание 10%							73 616 847	11 823 316
	Материал Заказчика							1 401 081 334	0
	Итого к оплате							662 551 622	106 409 848

Принял

Заказчик:
ТОО "Жайкмунай"

Нурлыбаев Н.Е.

Сдал

Генеральный Подрядчик:
АО "Электромонтаж"

Заместитель Председателя Правления Кудайберген А.С.

Зам менеджера по энергике Акушинников

АКТ
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2016 г

Заказчик: ТОО "Жайикмунай"

Генеральны АО "Электромонтаж"

Основание: доп.соглашение №3 к договору №365-43-14 от 11.12.2014г

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту:"Электросетевая инфраструктура ЧНГКМ"

Стоимость 1 893 241 605 тенге с учетом НДС

Дата 25.11.2016г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость в тенге без учета НДС 12%	Стоимость в % от общей стоимости контракта	% выполнения				Стоимость выполнения, тенге	
				на текущий момент с начала строительства		за отчетный период		на текущий момент с начала строительства	за отчетный период
				от вида работ	от общ.объема	от вида работ	от общ.объема		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.Проект 0058-ЭТ, АС								
2	А. Выполнение СМР согласно проекта 0058-ЭТ, АС и Технического Задания	35 846 098	3,8960715%	100,0000000%	3,8960715%		0,0000000%	35 846 098	0
3	Б. Выполнение ПНР согласно проекта 0058-ЭТ, АС и Технического Задания	8 035 700	0,8733911%	100,0000000%	0,4366955%		0,0000000%	8 035 700	0
4	Песок природный	532	0,0000578%	100,0000000%	0,0000578%		0,0000000%	532	0
5	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	4 200	0,0004565%	100,0000000%	0,0004565%		0,0000000%	4 200	0
6	Болты строительные с гайками и шайбами	2 428	0,0002639%	100,0000000%	0,0002639%		0,0000000%	2 428	0
7	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	727	0,0000790%	100,0000000%	0,0000790%		0,0000000%	727	0
8	Электроды, d 6 мм, Э42	391	0,0000425%	100,0000000%	0,0000425%		0,0000000%	391	0
9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	16 606	0,0018049%	100,0000000%	0,0018049%		0,0000000%	16 606	0
10	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	170 440	0,0185250%	100,0000000%	0,0185250%		0,0000000%	170 440	0
11	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	20 622	0,0022414%	100,0000000%	0,0022414%		0,0000000%	20 622	
12	Деталь крепления ригеля П-89	25 268	0,0027464%	100,0000000%	0,0027464%		0,0000000%	25 268	0
13	Стойка СК26.1-1.1 с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	896 442	0,0974333%	100,0000000%	0,0974333%		0,0000000%	896 442	0
14	Ж/б подпятник П2	4 308	0,0004682%	100,0000000%	0,0004682%		0,0000000%	4 308	0
15	Ж/б ригель Р1-А с учетом огрунтовки и гидроизоляции,изг-ные на сульф. цементе к-1,1	94 072	0,0102246%	100,0000000%	0,0102246%		0,0000000%	94 072	0
16	Метизы	97 165	0,0105608%	100,0000000%	0,0105608%		0,0000000%	97 165	0
17	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	26 346	0,0028635%	100,0000000%	0,0028635%		0,0000000%	26 346	0
18	Сталь полосовая	9 852	0,0010708%	100,0000000%	0,0010708%		0,0000000%	9 852	0
19	Металлоконструкции опор массой до 0,1 т	442 205	0,0480628%	100,0000000%	0,0480628%		0,0000000%	442 205	0
20	Щебень для устройства подушки под стойки	1 840	0,0001999%	100,0000000%	0,0001999%		0,0000000%	1 840	0
21	Щебень	2 547	0,0002768%	100,0000000%	0,0002768%		0,0000000%	2 547	0
22	Смеси песчано-гравийные природные, для задеки пазух котлована	22 684	0,0024655%	100,0000000%	0,0024655%		0,0000000%	22 684	0
23	Арматура для непаяного соединения	177 892	0,0193349%	100,0000000%	0,0193349%		0,0000000%	177 892	0
24	Кабель ВВГнг 4х4	19 110	0,0020770%	100,0000000%	0,0020770%		0,0000000%	19 110	0
25	Кабель канал 40х25	24 442	0,0026566%	100,0000000%	0,0026566%		0,0000000%	24 442	0
26	Фиксатор торцевой	102	0,0000111%	100,0000000%	0,0000111%		0,0000000%	102	0
27	Наконечник гильза Е 2518	7 280	0,0007913%	100,0000000%	0,0007913%		0,0000000%	7 280	0

742	Демонтаж фундаментов Ф3-А	602 233	0,0755116%	100,0000000%	0,0755116%		0,0000000%	602 233	0
743	Монтаж фундаментов Ф3-А	1 003 304	0,1258003%	100,0000000%	0,1258003%		0,0000000%	1 003 304	0
744	**18. Автоматизация существующих подстанций ЧПГКМ**								
745	Монтаж кабельных лотков	995 249	0,1247903%	100,0000000%	0,1247903%		0,0000000%	995 249	0
746	Монтаж кабелей	5 159 435	0,6469210%	100,0000000%	0,6469210%		0,0000000%	5 159 435	0
747	Монтаж CSM антенн	865 188	0,1084825%	100,0000000%	0,1084825%		0,0000000%	865 188	0
748	Монтаж электросчетчиков	59 551	0,0074669%	100,0000000%	0,0074669%		0,0000000%	59 551	0
749	Монтаж диспетчерских пультов на существующих подстанциях	45 845	0,0057483%	100,0000000%	0,0057483%		0,0000000%	45 845	0
750	**16. Перенос двухцепной ВЛ -10 кВ от ПС 35/10 Чинарево 1 до РП База**								
751	Выполнение СМР согласно проекта	2 601 915	0,3262437%	100,0000000%	0,3262437%		0,3262437%	2 601 915	
	Итого	797 537 147	100%		91,23374%		2,3719398%	727 622 965	21 823 210
	НДС 12%	95 704 458						87 314 756	2 618 785
	Всего по акту:	893 241 604						814 937 721	24 441 995
	Гарантийное удержание 10%							81 493 772	2 444 200
	Материал Заказчика								
	Итого к оплате:							733 443 949	21 997 796

Принял:
Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Начальник ПТС Ахмедьяров А.Е.

Сдал:
Генеральный Подрядчик:
АО "Электромонтаж"

Зам.Председателя Правления_____Кудайберген А.С.

Зам менеджера по энергетике Ануашников Д.А.