Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«__» _____2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж», 050057, РК, г. Алматы, ул. Утеген батыра 7/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Заместителя председателя правления Кудайбергена Абуталипа Спашевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : **«Электросетевая инфраструктура Чинаревского НГКМ», ЗКО, Зеленовский район**,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Жаикмунай», Генеральный директор Вендель Хайнц**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Уральскстройинвест»**

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО СП «Союзкомплект», «Электросетевая инфраструктура ЧНГКМ» 0058, 0059, 0060, 0061, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Жаикмунай», 21.06.2014г.**.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция 35/10 кВ «Чинарево-1»					
Общая площадь участка	$м^2$		3321		3321
Площадь застройки	$м^2$		754,44		754,44
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		10		10
Мощность трансформаторов	кВа.		2х25000		2х25000
Подстанция 35/6кВ «УКПГ»					
Общая площадь участка	$м^2$		1872		1872
Площадь застройки	$м^2$		325,66		325,66
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		6		6
Мощность трансформаторов	кВа.		2х6300		2х6300
Подстанция 35/10 кВ «Буровые-1»					
Общая площадь участка	$м^2$		734,4		734,4
Площадь застройки	$м^2$		189,15		189,15
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		10		10
Мощность трансформатора	кВа.		16000		16000
Подстанция 35/10 кВ «Буровые-2»					
Общая площадь участка	$м^2$		734,4		734,4
Площадь застройки	$м^2$		189,15		189,15
Номинальное напряжение ВН	кВ		35		35
Номинальное напряжение НН	кВ		10		10
Мощность трансформатора	кВа.		16000		16000
ВЛ-35 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РУ 35/10 кВ Буровые-1»					

Общая протяженность воздушной линии 35 кВ	м		8023		8023
Общая протяженность участка ВОЛС	м		8023		8023
ВЛ-35 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РУ 35/10 кВ Буровые-2»					
Общая протяженность воздушной линии 35 кВ	м		4587		4587
Общая протяженность участка ВОЛС	м		4502		4502
Двухцепная ВЛ-35 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 ПС 35/6 кВ УКПГ»					
Общая протяженность ВЛ 35 кВ №1	м		358		358
Общая протяженность ВЛ 35 кВ №2	м		127		127
Общая протяженность участка ВОЛС	м		500		500
Двухцепная ВЛ-10 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РП 10 кВ БАЗА»					
Общая протяженность воздушной линии 10 кВ	м		2008		2008
Общая протяженность участка ВОЛС	м		2008		2008
Двухцепная ВЛ-10 кВ ПС35/10 кВ «Чинарево-1 РУ 10 кВ МНС»					
Общая протяженность воздушной линии 10 кВ	м		1164		1164
Общая протяженность участка ВОЛС	м		1164		1164
КЛ-6 кВ ПС35/6 кВ «УКПГ РУ 6 кВ УКПГ1/2»					
Общая протяженность кабельной линии 6 кВ	м		340		340
Общая протяженность участка ВОЛС	м		340		340

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

А. Подстанция 35/10 кВ «Чинарево-1». Размеры площадки ПС 35/10 кВ - 60х60м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ совмещенное с помещением ОПУ размерами 35х7м, здание КРУМ-10 кВ совмещенное с ОДС размерами 34,5х9м установлены на стойках УСО. На территории подстанции размещены два трансформатора 25000 кВа. Высоковольтные вводы 35 и 10 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. В ОДС предусмотрена автоматизированная система диспетчерского управления электросетевыми объектами ЧНГКМ. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

Б. Подстанция 35/6 кВ «УКПГ». Размеры площадки ПС 35/6 кВ – 48х39м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ размерами 15,2х6м, здание КРУМ-6 кВ совмещенное с ОПУ размерами 14,7х6м установлены на стойках УСО. На территории подстанции размещены два трансформатора 6300 кВа. Высоковольтные вводы 35 и 6 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

В. Подстанция 35/10 кВ «Буровые-1». Размеры площадки ПС 35/10 кВ – 27,2х27м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных

элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ совмещенное с КРУ-10 кВ и ОПУ размерами 15,2х6м, здание КРУМ-6 кВ совмещенное с ОПУ размерами 15,4х6м установлено на стойках УСО. На территории подстанции размещен один трансформатор 16000 кВа. Высоковольтные вводы 10 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

Г. Подстанция 35/10 кВ «Буровые-2». Размеры площадки ПС 35/10 кВ – 27,2х27м. Строительные конструкции выполнены из сборных железобетонных элементов. Блочно- модульное здание КРУМ-35 кВ совмещенное с КРУ-10 кВ и ОПУ размерами 15,2х6м, здание КРУМ-6 кВ совмещенное с ОПУ размерами 15,4х6м установлено на стойках УСО. На территории подстанции размещен один трансформатор 16000 кВа. Высоковольтные вводы 10 кВ выполнены на шинных опорах гибкой ошиновкой, кабели 35 кВ проложены в кабельных лотках. Кабели автоматизации и телемеханики проложены в железобетонных кабельных лотках. Передача данных и дистанционное управление выполняется по кабелям ВОЛС.

Д. Двухцепная ВЛ-35 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 п/с 35/6 кВ УКПГ». На ЛЭП установлены ж/б промежуточные опоры марок ПБ35-4.1 и ПБ35-3.1, анкерно-угловые опоры марок У35-1т и У35-2т. Провод принят марки АСКП-120/19 и грозотрос ОКГТ-ц с кабелем ВОЛС. Для снижения деформации и гашения вибрации применена защита путем подвески гасителей вибрации типа AMG-0500920. Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов ПСД-70Е.

Е. ВЛ-35 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 п/с 35/10 кВ Буровые-1». На ЛЭП установлены ж/б промежуточные опоры марок ПБ35-4.1 и ПБ35-3.1, анкерно-угловые опоры марок У35-1т и У35-2т. Провод принят марки АСКП-120/19 и грозотрос ОКГТ-ц с кабелем ВОЛС. Для снижения деформации и гашения вибрации применена защита путем подвески гасителей вибрации типа AMG-0500920. Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов ПСД-70Е.

Ж. ВЛ-35 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 п/с 35/10 кВ Буровые-2». На ЛЭП установлены ж/б промежуточные опоры марок ПБ35-4.1 и ПБ35-3.1, анкерно-угловые опоры марок У35-1т и У35-2т. Провод принят марки АСКП-120/19 и грозотрос ОКГТ-ц с кабелем ВОЛС. Для снижения деформации и гашения вибрации применена защита путем подвески гасителей вибрации типа AMG-0500920. Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов ПСД-70Е.

3. Двухцепная ВЛ-10 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 РП 10 кВ База». На ЛЭП установлены ж/б опоры на стойках СВ-105 и СВ 164-12 типов П10-1, 2П10-1, 2ОП10-1, 2К10-1. Провод принят марки АСКП-95/16 и оптический кабель марки ОВ ОКК-0,22-12(26кН). Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из двух изоляторов ПСД-70Е. Штыревые изоляторы марки ШФ-20ГО.

И. Двухцепная ВЛ-10 кВ «п/с 35/10 кВ Чинарево-1 РУ 10 кВ МНС». На ЛЭП установлены ж/б опоры на стойках СВ-105 и СВ 164-12 типов П10-1, 2П10-1, 2ОП10-1, 2К10-1. Провод принят марки АСКП-95/16 и оптический кабель марки ОВ ОКК-0,22-12(26кН). Изолирующие натяжные и поддерживающие подвески проводов выполнены из двух изоляторов ПСД-70Е. Штыревые изоляторы марки ШФ-20ГО.

К. КЛ 6 кВ «п/с 35/6 кВ УКПГ РУ-6 кВ УКПГ1/2». Для питания потребителей проложен кабель с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(А)-LS сечением 1х240 мм^2 на напряжение 6 кВ. В качестве кабельных металлоконструкций применены стойки HS-600, полки AB-400, короба перфорированные CD-400. Кабельная эстакада выполнена с учетом размещения на ней кабельных металлоконструкций для прокладки требуемого объема кабелей.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2014г;
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2015г;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: двенадцать

по норме или по проекту организации строительства двенадцать;

фактически двенадцать.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Электросетевая инфраструктура ЧНГКМ»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Заместитель председателя правления Кудайберген Абуталип Спашевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.