Утвержден
Постановлением правительства Республики Казахстан
№ 1328 от « 15 » октября 2001 года

АКТ
государственной приемочной комиссии работ «Капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы Талгарского района Алматинской области»

от " 15 " ноября 2013 г. **Талгарский район**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом управления природных ресурсов и регулирования природопользования № 134-Н от "11" ноября **2013 г.**
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
Председателя:
Насыров Мурат-бек - заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Заместителя председателя-представителя государственной архитектурно - строительной инспекции

Узенбаев Габиден Азатович - главный специалист Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Членов комиссии-представителей эксплуатационной организации:
Байсабаев Баубек Аширбекович - директор ГКП водного хозяйства «Талгарирригация»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
генерального проектировщика
Танкаков Арман - директор ТОО «Икар Строй»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генеральный подрядчик
Рыскулов Ринат - директор ТОО «New Construction»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
органов государственного пожарного надзора
Мустафаев Айдар Бахытович - Начальник ОЧС Талгарского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно - эпидемиологической службы
Успанов Бексултан Манарбекович - Руководитель УГСН по Талгарскому району – Главный государственный санитарный врач Талгарского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель технического надзора
Маемиров Жалын Жолдасханович - эксперт технического надзора, ТОО «Фирма Озат»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Подрядчиком ТОО «New Construction», Алматинская область, г.Алматы, улица Розыбакиева, д..250/36, БИН: 040740004440 и заказчиком Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области
(наименование организации)
предъявлены к приемке работы по объекту «Капитального ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы Талгарского района Алматинской области
(наименование объекта и вид строительства)
по адресу: Алматинская область, г. Талгарский район.
(область, район)

2. Строительство осуществлено на основании Постановления Акимата Алматинской области " 7 " декабря 2012 г. № 12
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с уведомлением на производство строительно-монтажных работ от "29" апреля 2013г. № ЗТ 15-1-127, ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»
(наименование органа)

3. Строительство осуществлено генеральным ТОО «New Construction», Алматинская область, г.Алматы, улица Розыбакиева, д..250/36, БИН: 040740004440 и заказчиком Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования

(наименование организации)

Выполнившим строительные работы по «Капитального ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы Талгарского района Алматинской области

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Икар-Строй», Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко д. 138т кв. 23, БИН: 091040000949, выполнившим в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения в составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими нормами, правилами, стандартами и заданием на проектирование.

5. Исходные данные для проектирования выданы управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области: Задание на проектирование от 15.09.2010г., утвержденное заказчиком. Акт обследования существующего состояния МК Талгарской оросительной системы от 15.09.2010г., утвержденный заказчиком. Дефектный акт на капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы Талгарского района, от 15.09.2010г., утвержденный заказчиком. Выписка из титульного списка на 2010 год на дополнительно выделенные средства по решению маслихата за № 34-201 от 16.06.2010г., утвержденная заказчиком.

(тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проектно-сметной документации «Капитального ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы Талгарского района Алматинской области

7. Проектно-сметная документация утверждена Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

Приказом № 15-Н от "23 " декабря 2012 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:начало работ 1.04.2013г.; окончание работ 20.10.2013г., при продолжительности строительства,месяцев: по норме 8 месяца; фактически 8 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлен: Акт-приемки рабочей комиссии работ по объекту «Капитального ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы Талгарского района Алматинской области

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;(заполняется по всем объектам(кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Пропускная способность канала Р-1	$м^3$/сек	6	6	6	6
1. Пропускная способность канала Р-4	$м^3$/сек	5	5	5	5
1. Пропускная способность канала Р-5	$м^3$/сек	4,5	4,5	4,5	4,5

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусматривается замена пришедших в негодность железобетонных и бетонных блоков и сооружений, заделка стыков, а также замена заторов, подъемником. В процессе обследования составлен акт обследования, согласно которому составлен дефектный акт.

Распределитель Р-4: укладка монолитного бетона, строительство водовыпусков, замена затворов и винтовых подьемников, замена уплатнения и винтового подъемника на головном водозоборе, замена плит прекрытия П-1; ***Распределитель Р-7:*** монтаж лотков ЛР-100; ***Магистральный канал:*** плиты перекрытия; ***Распределитель Р-1:*** замена блоков ПК, замена затвора и винтовых подъемников, строительство нового водовыпуска на ПК 61+36 (РОП 150х125), ремонт эксплутационной дороги 2,5 км, замена

плит перекрытия П-1, заделка стыков; ***Распределитель Р-5:***замена блоков Г-1; Г-0, замена ЛР 100, бетонирования дна канала быстротоков, наращивание бровки канала, замена затворов и винтовых подъемников, заделка стыков ЦРМ-100, заделка стыков (пороизол), ремонт гравийного покрытия эксплуатационной дороги 3,9 км.(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по планировке, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование согласно проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности и пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок,а также отделке элементов фасадов зданий не проводились

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 199 936 609 тенге, в том числе:строительно-монтажных работ 199 936 609 тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 199 936 609 тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ 199 936 609 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке работы по объекту «Капитального ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы Талгарского района Алматинской области

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ М. Насыров

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ Г. Узенбаев

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Б. Байсабаев

_____ А. Танкаков

_____ Р. Рыскулов

_____ А. Мустафаев

_____ Б. Успанов

_____ Ж. Маемиров

Заказчик: **ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «New Construction»**

Договор:№1 от 22.012.2013г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы в Талагрском районе

Наименование обьекта:Капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы в Талагрском районе

А К Т **N1**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Замена блоков Г-1Распределитель Р5								
1.	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	м3	418,50	22500,00	--	9416250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Замена блоков Г-1Распределитель Р5								9416250
		Раздел: Замена блоков Г-О Распределитель Р5								
2.	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	м3	221,50	22500,00	--	4983750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,75	40200,00	--	70149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Замена блоков Г-О Распределитель Р5								5053899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Замена лотков ЛР-100 Распределитель Р5								
4.	С143018-1 78	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, укладываемые на грунт /ГОСТ 21509-76/, высота 1000 мм	м	588,00	4540,00	--	2669520	--	--	--
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	8,40	41200,00	--	346080	--	--	--
		Итого по разделу: Замена лотков ЛР-100 Распределитель Р5								3015600
		Раздел: Замена лотков ЛР-100-Распределитель Р7								
6.	С143018-1 78	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, укладываемые на грунт /ГОСТ 21509-76/, высота 1000 мм	м	1356,00	4540,00	--	6156240	--	--	--
		Итого по разделу: Замена лотков ЛР-100-Распределитель Р7								6156240
		ИТОГО:					23648908	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	23648908

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1454670
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25103578
Итого с временными, 4 %	26107720
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	27165083
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27269514
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27530591
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	52503501
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1050070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53553571
Налог на добавленную стоимость	6426429
Итого с НДС	**59 980 000тенге**

Принял: Сдал:

Заказчик: **ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «New Construction»**

Договор:**№1 от 22.012.2013г**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы в Талагрском районе

Наименование обьекта:Капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы в Талагрском районе

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль** 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Замена затворов ПС 200х200 смета 2-1-1 Магистральный канал								
1.	Ц0122-110-1	Демонтаж затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,60	21962,87	14200,37	13204	8537	41,10	25
					7762,50	3476,25	4667	2090	20,16	12
2.	Ц0122-62-1	Демонтаж механизмов подъемных с электрическим приводом, канатные однобарабанные, масса до 2 т 5ЭВ	т	0,50	6445,58	2274,08	3214	1134	22,50	11
					4171,50	503,55	2080	251	2,92	1
3.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,60	80722,33	47334,58	48530	28458	137,00	82
					25875,00	11587,50	15556	6966	67,21	40
4.	Ц0122-62-1	Механизмы подъемные с электрическим приводом, канатные однобарабанные, масса до 2 т	т	0,50	23776,91	7580,28	11855	3780	75,00	37
					13905,00	1678,50	6933	837	9,74	5
5.	С80-110-1	Стоимость затворов ПС 2,0х2,0	т	0,60	176975,00	--	106397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С80-22-62	Стоимость подъемников 5ЭВ	т	2,00	90000,00	--	180000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	46,19	36,09	0,09	1667	4	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз			4,39	0,05	203	2	0,00	0
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	46,19	31,50 4,16	0,02 --	1455 192	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: Замена затворов ПС 200х200 смета 2-1-1 Магистральный канал								366322
		Раздел: Водовыпуск РО 60х60 2 штук смета 2-1-3 Распределитель Р-4								
9.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,09	35492,55 25875,00	74,88 25,67	3059 2230	6 2	137,00 0,15	12 0
10.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	2,00	12453,29 10080,00	1711,79 324,00	24907 20160	3424 648	54,00 1,88	108 4
11.	С80-22-11-0	Стоимость затворов ПС 1,5х1,25	т	0,09	176975,00 --	-- --	15255 --	-- --	-- --	-- --
12.	С80-22-61	Стоимость подъемников 1В	т	2,00	7030,00 --	-- --	14060 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,96	4,48 4,39	0,09 0,05	22 22	-- --	0,02 0,00	0 0
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,96	63,19 4,16	0,11 0,05	313 21	1 --	0,02 0,00	0 0
		Итого по разделу: Водовыпуск РО 60х60 2 штук смета 2-1-3 Распределитель Р-4								57617
		Раздел: Замена затворов ПС 150х125 3шт смета 2-1-3 Распределитель Р-4								
15.	Ц0122-110-1	Демонтаж затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,85	21962,87 7762,50	14200,37 3476,25	18581 6567	12014 2941	41,10 20,16	35 17
16.	Ц0122-62-1	Демонтаж механизмов подъемных с электрическим приводом, канатные однобарабанные, масса до 2 т 5ЭВ	т	0,12	6445,58 4171,50	2274,08 503,55	754 488	266 59	22,50 2,92	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Ц0122-110 -1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,32	80722,33	47334,58	25524	14967	137,00	43
					25875,00	11587,50	8182	3664	67,21	21
18.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	3,00	12453,29	1711,79	37360	5135	54,00	162
					10080,00	324,00	30240	972	1,88	6
19.	С80-22-110	Стоимость затворов ПС 1,5х1,25	т	0,85	176975,00	--	149721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С80-22-61	Стоимость подъемников 1В	т	3,00	8788,00	--	26364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	18,19	36,09	0,09	656	2	0,02	0
					4,39	0,05	80	1	0,00	0
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,19	31,50	0,02	573	--	0,02	0
					4,16	--	76	--	--	--
		Итого по разделу: Замена затворов ПС 150х125 3шт смета 2-1-3 Распределитель Р-4								259533
		Раздел: Замена подъемника 5ЭВ и уплотнений на головном водозаборе смета 2-1-3 Распределитель Р-4								
		==========								
23.	Ц0122-62-1	Демонтаж механизмов подъемных с электрическим приводом, канатные однобарабанные, масса до 2 т 5ЭВ	т	0,25	6445,58	2274,08	1607	567	22,50	6
					4171,50	503,55	1040	126	2,92	1
24.	Ц0122-62-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	0,25	23776,91	7580,28	5928	1890	75,00	19
					13905,00	1678,50	3467	418	9,74	2
25.	С80-22-62	Стоимость подъемников 1В	т	1,00	90000,00	--	90000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	10,47	36,09	0,09	378	1	0,02	0
					4,39	0,05	46	1	0,00	0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,47	31,50	0,02	330	--	0,02	0
					4,16	--	44	--	--	--
28.	Е0141-7-7	Замена уплотнений	м	10,00	180,48	1,54	1805	15	0,95	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					169,65	0,59	1696	6	0,00	0
		Итого по разделу: Замена подъемника 5ЭВ и уплотнений на головном водозаборе смета 2-1-3 Распределитель Р-4								100047
		Раздел: Замена блоков ПК-0 смета 2-1-3 Распределитель Р-1								
29.	С143018-155	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 900 мм, шириной по верху 1200 мм	м	440,00	6530,00	--	2873200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Замена блоков ПК-0 смета 2-1-3 Распределитель Р-1								2873200
		Раздел: Замена затворов ПС 150х125 3шт смета 2-1-3 Распределитель Р-1								
30.	Ц0122-110-1	Демонтаж затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	2,26	21962,87	14200,37	49548	32036	41,10	93
					7762,50	3476,25	17512	7842	20,16	45
31.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	т	8,00	3537,54	513,54	28300	4108	16,20	130
					3024,00	97,20	24192	778	0,56	5
32.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,84	80722,33	47334,58	68065	39913	137,00	116
					25875,00	11587,50	21818	9771	67,21	57
33.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	8,00	12453,29	1711,79	99626	13694	54,00	432
					10080,00	324,00	80640	2592	1,88	15
34.	С80-22-110	Стоимость затворов ПС 1,5х1,25	т	2,26	176975,00	--	399256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С80-22-61	Стоимость подъемников 1В	т	8,00	8788,00	--	70304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	48,52	36,09	0,09	1751	4	0,02	1
					4,39	0,05	213	2	0,00	0
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	48,52	31,50	0,02	1528	1	0,02	1
					4,16	--	202	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Замена затворов ПС 150х125 3шт смета 2-1-3 Распределитель Р-1								718379
		Раздел: Водовыпуск РОП 150х125 смета 2-1-3 Распределитель Р-1								
38.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	163,00	44,07 2,61	41,46 11,40	7184 425	6758 1859	0,02 0,04	3 6
39.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	110,00	2,80 --	2,80 0,97	309 --	309 107	-- 0,00	-- 0
40.	Е0101-90-4	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 4 группы	м2	80,00	45,45 45,45	-- --	3636 3636	-- --	0,29 --	23 --
41.	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	28,54	10020,01 668,25	181,91 66,15	285971 19072	5192 1888	4,31 0,29	123 8
42.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	29,11	111,00 --	-- --	3231 --	-- --	-- --	-- --
43.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	29,11	259,00 --	-- --	7540 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	1,96	8049,49 2475,00	3554,81 1272,60	15777 4851	6967 2494	14,00 5,35	27 10
45.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,97	41200,00 --	-- --	81164 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	3,50	9564,41 265,50	17,44 5,89	33475 929	61 21	1,60 0,03	6 0
47.	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	м3	20,00	1054,10 400,50	45,90 15,36	21082 8010	918 307	1,97 0,05	39 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	м3	10,90	2009,35	308,70	21902	3365	0,91	10
					127,58	118,53	1391	1292	0,55	6
49.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	м2	56,00	174,84	7,38	9791	413	0,57	32
					90,23	2,79	5053	156	0,01	1
50.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,13	26143,30	1166,54	3367	150	5,07	1
					1284,75	574,87	165	74	2,69	0
51.	Ц0122-110 -1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,18	80722,33	47334,58	14344	8411	137,00	24
					25875,00	11587,50	4598	2059	67,21	12
52.	Ц0122-61- 1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	1,00	12453,29	1711,79	12453	1712	54,00	54
					10080,00	324,00	10080	324	1,88	2
53.	С80-22-11 0	Стоимость затворов ПС 1,5х1,25	т	0,28	176975,00	--	49907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С80-22-61	Стоимость подъемников 1В	т	1,00	8788,00	--	8788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0113-16- 1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,10	36,09	0,09	328	1	0,02	0
					4,39	0,05	40	--	0,00	0
56.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,10	31,50	0,02	287	--	0,02	0
					4,16	--	38	--	--	--
		Итого по разделу: Водовыпуск РОП 150х125 смета 2-1-3 Распределитель Р-1								580537
		Раздел: Ремонт дороги с гравийным покрытием смета 2-1-3 Распределитель Р-1 ==========								
57.	Е0127-96- 3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	км	2,50	1452327,89	84062,89	3630820	210157	162,00	405
					24075,00	25161,00	60188	62902	93,08	233
58.	Е0127-96- 6	Добавлять к расценке 27-96-3 или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины гравийных дорог	км	-2,50	677731,47	39261,47	-1694329	-98154	75,60	-189
					11182,50	11749,15	-27956	-29373	43,47	-109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Ремонт дороги с гравийным покрытием смета 2-1-3 Распределитель Р-1								1936491
		Раздел: Замена плит крепления откосов смета 2-1-3 Распределитель Р-1								
59.	Е0142-15-1	Демонтаж крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	518,40	1378,01 415,80	962,21 332,22	714360 215551	498809 172225	2,62 1,26	1360 653
60.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1296,00	152,80 --	152,80 106,96	198029 --	198029 138620	-- 0,22	-- 291
61.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1296,00	140,00 --	140,00 98,00	181440 --	181440 127008	-- 0,21	-- 267
62.	ТП8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1296,00	76,60 --	76,60 15,32	99274 --	99274 19855	-- 0,03	-- 42
63.	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	518,40	1722,51 519,75	1202,76 415,28	892950 269438	623512 215281	3,28 1,57	1700 816
64.	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см	м2	5184,00	1430,00 --	-- --	7413120 --	-- --	-- --	-- --
65.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,09	4740,00 --	-- --	427 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Замена плит крепления откосов смета 2-1-3 Распределитель Р-1								9499599
		Раздел: Замена блоков Г-1 смета 2-1-7 Распределитель Р-5								
66.	Е0137-74-6	Демонтаж блоков Г-1	м3	419,00	2251,57 874,80	1376,77 479,47	943406 366541	576865 200897	4,88 1,87	2045 782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1047,50	152,80 --	152,80 106,96	160058 --	160058 112041	-- 0,22	-- 235
68.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1047,50	140,00 --	140,00 98,00	146650 --	146650 102655	-- 0,21	-- 216
69.	ТП8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1047,50	76,60 --	76,60 15,32	80238 --	80239 16048	-- 0,03	-- 34
70.	Е0137-74-6	Устройство стенок из блоков Г-1 с заделкой стыков цементным раствором	м3	409,00	4247,96 1093,50	1720,96 599,34	1737414 447242	703872 245128	6,10 2,33	2495 954
71.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	6,51	40200,00 --	-- --	261903 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Замена блоков Г-1 смета 2-1-7 3329670
Распределитель Р-5

Раздел: Замена лотков ЛР-100 смета 2-1-7
Распределитель Р-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0137-74-4	Демонтаж лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3	129,00	1514,86 747,00	767,86 265,14	195416 96363	99053 34203	4,30 1,01	555 130
73.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	324,18	152,80 --	152,80 106,96	49535 --	49535 34674	-- 0,22	-- 73
74.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	324,18	140,00 --	140,00 98,00	45385 --	45385 31770	-- 0,21	-- 67
75.	ТП8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	324,18	76,60 --	76,60 15,32	24832 --	24832 4966	-- 0,03	-- 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0137-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	130,00	1895,15 933,75	959,82 331,42	246370 121388	124776 43085	5,38 1,26	699 163
77.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	310,00	10065,30 447,75	74,88 25,67	3120242 138802	23212 7958	2,94 0,10	911 30
78.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	316,20	111,00 --	-- --	35098 --	-- --	-- --	-- --
79.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	316,20	259,00 --	-- --	81896 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	8,40	8049,49 2475,00	3554,81 1272,60	67616 20790	29860 10690	14,00 5,35	118 45
		Итого по разделу: Замена лотков 2-1-7 Распределитель Р-5 ЛР-100 смета								3866390
		Раздел: Замена затворов ПС 60х60 смета 2-1-7 Распределитель Р-5 **==========**								
81.	Ц0122-110-1	Демонтаж затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,73	21962,87 7762,50	14200,37 3476,25	16092 5688	10405 2547	41,10 20,16	30 15
82.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	т	17,00	3537,54 3024,00	513,54 97,20	60138 51408	8730 1652	16,20 0,56	275 10
83.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,73	80722,33 25875,00	47334,58 11587,50	59145 18959	34682 8490	137,00 67,21	100 49
84.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	17,00	12453,29 10080,00	1711,79 324,00	211706 171360	29100 5508	54,00 1,88	918 32
85.	С80-22-110	Стоимость затворов плоских ПС 0,6х0,6	т	0,73	176975,00 --	-- --	129670 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	С80-22-61	Стоимость подъемников 0,5В	т	17,00	7030,00	--	119510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	162,00	36,09	0,09	5846	15	0,02	4
					4,39	0,05	711	8	0,00	0
88.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	162,00	31,50	0,02	5103	3	0,02	3
					4,16	--	674	--	--	--
		Итого по разделу: Замена затворов ПС 60х60 смета 2-1-7 Распределитель Р-5								607210
		Раздел: Ремонт эксплуатационной дороги смета 2-1-7 Распределитель Р-5								
		==========								
89.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	74400,00	1,41	1,41	104904	104904	--	--
					--	0,30	--	22320	0,00	74
		Итого по разделу: Ремонт эксплуатационной дороги смета 2-1-7 Распределитель Р-5								104904
		Раздел: Замена затворов ПС 200х200 смета 2-1-8 Распределитель Р-7								
		==========								
90.	Ц0122-110-1	Демонтаж затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,30	21962,87	14200,37	6602	4269	41,10	12
					7762,50	3476,25	2333	1045	20,16	6
91.	Ц0122-62-1	Демонтаж механизмов подъемных с электрическим приводом канатные однобарабанные, масса до 2 т 5ЭВ	т	0,25	6445,58	2274,08	1607	567	22,50	6
					4171,50	503,55	1040	126	2,92	1
92.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,30	80722,33	47334,58	24265	14229	137,00	41
					25875,00	11587,50	7778	3483	67,21	20
93.	Ц0122-62-1	Механизмы подъемные с электрическим приводом, канатные однобарабанные, масса до 2 т	т	0,25	23776,91	7580,28	5928	1890	75,00	19
					13905,00	1678,50	3467	418	9,74	2
94.	С80-22-110	Стоимость затворов плоских ПС 150х125	т	0,30	176975,00	--	53199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С80-22-62	Стоимость подъемников 5ЭВ	т	1,00	90000,00	--	90000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	23,10	36,09 4,39	0,09 0,05	834 101	2 1	0,02 0,00	1 0
97.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,10	31,50 4,16	0,02 --	728 96	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Замена затворов ПС 200х200 смета 2-1-8 Распределитель Р-7								183162
		Раздел: Ремонт дороги с гравийным покрытием смета 2-1-8 Распределитель Р-7								
98.	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	км	3,90	1452327,89 24075,00	84062,89 25161,00	5664079 93892	327845 98128	162,00 93,08	632 363
99.	Е0127-96-6	Добавлять к расценке 27-96-3 или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины гравийных дорог	км	-3,90	677731,47 11182,50	39261,47 11749,15	-2643153 -43612	-153120 -45822	75,60 43,47	-295 -170
		Итого по разделу: Ремонт дороги с гравийным покрытием смета 2-1-8 Распределитель Р-7								3020926
ИТОГО:							27544598 2329097	4365138 1699087		13517 5611

Накладные расходы :

На монтажные работы	529282
На общестроительные работы	3706007
Всего накладных расходов:	4235289
Итого с накладными	31779887

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1819839
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33599726
Итого с временными, 4 %	34885746
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	36239925
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36373671
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36708036
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	70005777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								
		Итого с НДС								

1400116
71405893
8568707
79 974 600тенге

Принял:

Сдал:

Заказчик: **ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «New Construction»**

Договор:**№1 от 22.01.2013г**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы в Талагрском районе

Наименование обьекта:Капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы в Талагрском районе

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ								
		Раздел: Замена плит перекрытия П-3								
1.	Е0142-15-1	Демонтаж крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	155,52	1378,01	962,21	214308	149643	2,62	408
					415,80	332,22	64665	51667	1,26	196
2.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	388,80	152,80	152,80	59409	59409	--	--
					--	106,96	--	41586	0,22	87
3.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	388,80	140,00	140,00	54432	54432	--	--
					--	98,00	--	38102	0,21	80
4.	ТП8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	388,80	76,60	76,60	29782	29782	--	--
					--	15,32	--	5956	0,03	13
5.	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	155,52	1722,51	1202,76	267885	187054	3,28	510
					519,75	415,28	80832	64584	1,57	245
6.	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических	м2	1555,20	1430,00	--	2223936	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см			--	--	--	--	--	--
7.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	102,00	10065,30 447,75	74,88 25,67	1026660 45670	7637 2618	2,94 0,10	300 10
8.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	104,04	111,00 --	-- --	11548 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	104,04	259,00 --	-- --	26946 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Замена плит перекрытия П-3								3914907
		Раздел: Водовыпуск РОП 150х125								
10.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	163,00	44,07 2,61	41,46 11,40	7184 425	6758 1859	0,02 0,04	3 6
11.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	110,00	3,82 --	3,82 1,32	420 --	420 146	-- 0,00	-- 0
12.	Е0101-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	м2	80,00	29,98 1,21	28,77 5,57	2399 97	2302 446	0,01 0,02	1 1
13.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	м3	3,50	10214,38 357,75	69,43 27,44	35750 1252	243 96	2,20 0,10	8 0
14.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	28,54	10065,30 447,75	74,88 25,67	287264 12779	2137 733	2,94 0,10	84 3
15.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2	м3	29,11	259,00 --	-- --	7540 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
16.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	1,96	2081,68	322,52	4080	632	9,57	19
					1514,25	122,92	2968	241	0,60	1
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,96	41200,00	--	80752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	м3	20,00	1054,10	45,90	21082	918	1,97	39
					400,50	15,36	8010	307	0,05	1
19.	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	м3	10,90	2009,35	308,70	21902	3365	0,91	10
					127,58	118,53	1391	1292	0,55	6
20.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	м2	56,00	174,84	7,38	9791	413	0,57	32
					90,23	2,79	5053	156	0,01	1
21.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,13	26143,30	1166,54	3367	150	5,07	1
					1284,75	574,87	165	74	2,69	0
22.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,28	80722,33	47334,58	22764	13348	137,00	39
					25875,00	11587,50	7297	3268	67,21	19
23.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	1,00	12453,29	1711,79	12453	1712	54,00	54
					10080,00	324,00	10080	324	1,88	2
24.	С80-22-110	Стоимость затворов ПС 1,5х1,25	т	0,28	176975,00	--	49907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С80-22-61	Стоимость подъемников 1В	т	1,00	8788,00	--	8788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,10	36,09	0,09	328	1	0,02	0
					4,39	0,05	40	--	0,00	0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,10	31,50	0,02	287	--	0,02	0
					4,16	--	38	--	--	--

Итого по разделу: Водовыпуск РОП 150х125 576057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р-4								
		Раздел: Бетонные работы								
28.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	34,00	10065,30 447,75	74,88 25,67	342220 15224	2546 873	2,94 0,10	100 3
		Итого по разделу: Бетонные работы								342220
		Раздел: Водовыпуск РО 60х60 2 штук								
29.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	44,00	44,07 2,61	41,46 11,40	1939 115	1824 502	0,02 0,04	1 2
30.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16,00	3,82 --	3,82 1,32	61 --	61 21	-- 0,00	-- 0
31.	Е0101-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	м2	36,00	1203,97 1,21	1202,76 415,28	43343 44	43299 14950	0,01 0,02	0 1
32.	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	2,98	523,57 519,75	3,82 1,32	1560 1549	11 4	3,28 1,57	10 5
33.	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см	м2	29,80	1430,00 --	-- --	42614 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12021-25-4	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05	122100,00 --	-- --	6619 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00 --	-- --	2179 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	0,40	9564,41 265,50	17,44 5,89	3826 106	7 2	1,60 0,03	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	12,00	10304,38	69,43	123653	833	2,94	35
					447,75	27,44	5373	329	0,10	1
38.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	46,92	111,00	--	5208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	46,92	259,00	--	12152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	м3	20,00	1054,10	45,90	21082	918	1,97	39
					400,50	15,36	8010	307	0,05	1
41.	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	м3	2,20	2009,35	308,70	4421	679	0,91	2
					127,58	118,53	281	261	0,55	1
42.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	м2	20,00	174,84	7,38	3497	148	0,57	11
					90,23	2,79	1805	56	0,01	0
43.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,46	26143,30	1166,54	12026	537	5,07	2
					1284,75	574,87	591	264	2,69	1
44.	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	0,50	477,83	12,27	239	6	0,24	0
					63,45	2,71	32	1	0,01	0
		Итого по разделу: Водовыпуск РО 60х60 2 штук								284419
		Раздел: Замена плит перекрытия П-1(200х200х6)								
45.	Е0142-15-1	Демонтаж крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	72,00	1378,01	962,21	99217	69279	2,62	189
					415,80	332,22	29938	23920	1,26	91
46.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	180,00	152,80	152,80	27504	27504	--	--
					--	106,96	--	19253	0,22	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	180,00	140,00 --	140,00 98,00	25200 --	25200 17640	-- 0,21	-- 37
48.	ТП8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	180,00	76,60 --	76,60 15,32	13788 --	13788 2758	-- 0,03	-- 6
49.	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	72,00	1722,51 519,75	1202,76 415,28	124021 37422	86599 29900	3,28 1,57	236 113
50.	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см	м2	1200,00	1430,00 --	-- --	1716000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Замена плит перекрытия П-1(200х200х6)								2005730
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р-1								
		Раздел: Замена блоков ПК-0								
51.	Е0137-74-3	Демонтаж лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3	126,00	1514,12 747,00	767,12 264,87	190779 94122	96657 33374	4,30 1,00	542 126
52.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	316,00	152,80 --	152,80 106,96	48285 --	48285 33799	-- 0,22	-- 71
53.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	316,00	140,00 --	140,00 98,00	44240 --	44240 30968	-- 0,21	-- 65
54.	ТП8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	316,00	32,30 --	32,30 6,46	10207 --	10207 2041	-- 0,01	-- 4
55.	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на	м3	126,00	1991,71	958,90	250956	120821	5,38	678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3			933,75	331,09	117652	41717	1,25	158
56.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,21	40200,00	--	48803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Замена блоков ПК-0								593270
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р-5								
		Раздел: Замена блоков Г-1								
57.	Е0137-74-6	Устройство стенокиз блоков Г-1 с заделкой стыков цементным раствором	м3	10,00	4247,96	1720,96	42480	17210	6,10	61
					1093,50	599,34	10935	5993	2,33	23
		Итого по разделу: Замена блоков Г-1								42480
		Раздел: Замена блоков Г-О								
58.	Е0137-74-6	Демонтаж блоков Г-1	м3	222,00	2251,57	1376,77	499848	305642	4,88	1083
					874,80	479,47	194206	106442	1,87	414
59.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	553,50	152,80	152,80	84575	84575	--	--
					--	106,96	--	59202	0,22	124
60.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	553,50	140,00	140,00	77490	77490	--	--
					--	98,00	--	54243	0,21	114
61.	ТП8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	553,50	76,60	76,60	42398	42398	--	--
					--	15,32	--	8480	0,03	18
62.	Е0137-74-6	Устройство стенокиз блоков Г-1 с заделкой стыков цементным раствором	м3	222,00	4247,96	1720,96	943046	382053	6,10	1354
					1093,50	599,34	242757	133052	2,33	518
63.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	4,00	40200,00	--	160599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Замена блоков Г-О								1807956

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р-7

Раздел: Замена лотков ЛР-100

64.	Е0137-74-4	Демонтаж лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3	298,00	1514,86 747,00	767,86 265,14	451427 222606	228821 79011	4,30 1,01	1283 300	
65.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	747,61	152,80 --	152,80 106,96	114235 --	114235 79964	-- 0,22	-- 168	
66.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	747,61	140,00 --	140,00 98,00	104665 --	104665 73266	-- 0,21	-- 154	
67.	ТП8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	747,61	76,60 --	76,60 15,32	57267 --	57267 11453	-- 0,03	-- 24	
68.	Е0137-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	298,00	1895,15 933,75	959,82 331,42	564756 278258	286026 98763	5,38 1,26	1603 374	
		Итого по разделу: Замена лотков ЛР-100								1292350	
ИТОГО:							10872911 1501788	2814179 1176264		8739 3630	

Накладные расходы :

На монтажные работы	18872
На общестроительные работы	2935889
Всего накладных расходов:	2954760
Итого с накладными	13827672

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	826139
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14653811
Итого с временными, 4 %	15237615
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	15852362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15913077
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16064866
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	30637255
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	612745
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31250000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3750000
Итого с НДС	***35 000 000 тенге***

Принял: Сдал:

Заказчик: **ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «New Construction»**

Договор:**№1 от 22.012.2013г**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы в Талагрском районе

Наименование обьекта:Капитальный ремонт магистральных каналов Талгарской оросительной системы в Талагрском районе

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ								
		Раздел: Замена плит перекрытия П-3								
1.	Е0142-15-1	Демонтаж крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	362,88	1378,01	962,21	500052	349167	2,62	952
					415,80	332,22	150886	120557	1,26	457
2.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	907,20	152,80	152,80	138620	138620	--	--
					--	106,96	--	97034	0,22	204
3.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	907,20	140,00	140,00	127008	127008	--	--
					--	98,00	--	88906	0,21	187
4.	ТП8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	907,20	76,60	76,60	69492	69492	--	--
					--	15,32	--	13898	0,03	29
5.	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	362,88	1722,51	1202,76	625065	436458	3,28	1190
					519,75	415,28	188607	150697	1,57	571
6.	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических	м2	3628,80	1430,00	--	5189184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см			--	--	--	--	--	--
7.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	238,00	10065,30 447,75	74,88 25,67	2395541 106564	17821 6109	2,94 0,10	700 23
8.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	242,76	111,00 --	-- --	26946 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	242,76	259,00 --	-- --	62875 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Замена плит перекрытия П-3								9020263
ИТОГО:							9020263 446057	1138563 477201		2842 1470

Накладные расходы :

На общестроительные работы	843682
Всего накладных расходов:	843682
Итого с накладными	9863945

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	591837
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10455781
Итого с временными, 4 %	10874013
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	11314410
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11357906
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11466646
Пересчет в текущие цены, К-1,9071	21868004
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	437360
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22305364
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2676644
Итого с НДС	24 982 009тенге

Сдал

Принял