Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от «» 2011 года
Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма 25.05.2013г.

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Алматинская область, Талгарский район, Детский сад на 320 мест северо-западный микрорайон
(местонахождение обьекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением **№05-534 Акима Талгарского района от 24.05.2013года**

в составе: председателя Тойбаев А.А. - заместитель Акима Талгарского района

заместителя председателя-ТайжумаевА.Х. - главный специалист ДГАСКиЛ Алматинской области

членов комиссии - представителей:

Заказчик: Дюсенов М,А.- начальник ГУ "Отдела строительства Талгарского района"

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:
Кушекбаева Д.А. –начальник ГУ « Управления ГСЭН Талгарского района»

органов государственной противопожарной службы:
Мустафаев А Б - и.о.начальник отдела ОЧС Талгарского района

Тюлебаев М.М. – Уполномоченный Государственный инспектор Балхаш-Алакольского экологического департамента Алматинской области

от проектной организаций
Лукьянченко Д.В –технический директор ТОО "Астанатехстройэксперт", генеральный проектировщик

Подрядной организации:
Рыскулов Р, Б - директор ТОО «New Construction», генеральный подрядчик

Нургалымов Ж Н.- начальник ГУ отдела образования » Талгарского района, эксплуатирующая организация
Буркутов О.Ш. – начальник ГУ «Занятости труда и социальной зашиты» Талгарского района

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
***ГУ "Отдел строительства Талгарского района"* совместно ТОО "New Construction "**
(наименование организации)
предъявлено к приемке в эксплуатацию ***"Строительство детского сада на 320 мест г Талгарского района Алматинская области"*** *[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]*
по адресу: *Алматинская область, г. Талгар северо-заподный микрорайон питно без номера*
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2.Строительство осуществлено на основании
Постановление акима Алматинской области №03-195 от 17.03.2009 года

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ *от 15 июня 2012 г. № 168 ГУ «Управление Д ГАСКиЛ по Алматинской области»*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: *ТОО* «New Construction»,

(наименование организации)

Выполнившим строительно-монтажные и специальные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Астанатехстройэксперт»_____

наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочий проект _____

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования:

1. Акт выбора и обследования земельного участка № без номера от без номера года подписанный комиссионно

2. Акт на право частной собственности на земельный участок №3716 от 22.08.2011 года (кадастровый номер 03-051-057-427) выданный ГУ «Отдел земельных отношений Талгарского района»

3.Архитектурно-планировочное задание №12 от 01.04.2009 года выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района»

4. Санитарно-эпидемиологические заключения №531,68, от 22.07.2011, 10.03.2009 года по отводу земельного участка, выданное УГСЭН по Талгарскому райну

5.Протокол дозиметрического контроля №33 от 06.03.2009 года, выданный ЦСЭЭ Талгарского района.

6.Заключение №23-12//33-35 от 26.02.2009 года по отводу земельного участка, выданный ГУ «Отдел чрезвычайных ситуаций Талгарского района»

7.Технические условия №30-1/6 от 4.08.2009года на водоснабжение обьекта, выданные ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

8.Технические условия №23 от 15.06.2011 года на телефонизацию обьекта выданные Талгарским РУТ (продлены 01.07.2012 года)

9 Технические условия №211.28-30 от 08.07.2009 года на электроснабжения выданные АО «Алатау Жарық компаниясы»

10. Технические условия №30/1/6 от 4.08.2009 года на канализацию, выданные ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *индивидуальному*

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7.Проектно-сметная документация утверждена заказчиком *ГУ «Отдел строительства Талгарского района»*

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

от *«6 » января 2012года . №1*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март *2012 г.*; окончание работ __май 2013_____;
(месяц и год) *(месяц и год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по ПОС ; фактически 14___-месяцев_по проекту_10 месяцев_____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ***Заключение рабочей комиссии от 20 мая 2013г., проектно, сметая и исполнительно–техническая документация, акты на скрытые работы, журналы производства работ , паспорта и сертификаты на строительные и инертные материалы, акты лабораторных испытаний, журналы авторскогои технического надзора,*** приложение №1,№2,№3

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

№	Мощность, производительность и т,д	Еденица измерения	Показатели		
			По проекту	фактитескии	
1	2	3	4	5	
1	Детский сад	мест	320	320	
2	Общая площадь земельного участка	га	2,0	2,0	
3	Общая площадь здания	Кв,м,	6026,48	6026,48	
4	Строительный обьем здания –выше +0,00 Ниже+- 0,00	Куб,м,	13631,80 4613,84	13631,80 4613,84	
5	Внутри площадочные сети и водопровод	п/м	31,7	31,7	
6	Внутри площадочные сети канализации	п/м	147	147	
7	Внутри площадочные тепловые сети	п/м	345	345	
8	Электро снабжение 10кВ,	п/м	666	666	
9	Трансформаторные подстанци 400кВ	Шт	2	2	
10	Внутри площадочные электро снабжение 0,4кВ	п/м	122,3	122,3	
11	Газон, посев в грунт Газон по типу спортивного	м2	6102,13	6102,13	
12	Асфальт по проездам	м2	2170	2170	
	Брусчатка по	м2	2136	2136	

13	тратуаром	м2	744	744	
	Покрытие по груповым	м2	960	960	
14	площадком	м2			
	Отмостка	м2	100	100	
15	Теневые навесы		16	16	
	Блочно-модульная				
16	котельная с двумя	шт	1	1	
17	котламы				
18	Ограждение	п/м	605	605	
	металлическое по				
	периметру				
19					

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:)___Здание состоит из трех блоков АБВ . Здание имеет ленточные фундаменты(фл-1;2;3;4 отдельно стоящие фундаменты(фм-1;2;3;4;5;) диафрагма жесткости монолитная (джм-1;2;3;4) колонны, ригеля, монолитные плиты перекрытия и пркрытия, а так же фундаменты выполнены железобетона.Заполнение железобетонного каркаса по наружней стене из газоблока внутре перегородочные стены из кирпича

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .№1..... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполненно_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №3…… к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: выполненно

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***667327,42 тыс***. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **651486,43** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **68491,14** тыс. тенге

17. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный объект к приемке «Детского сада на 320 мест г. Талгар Алматинской области»

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Тойбаев А.А.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Тайжумаев А.Х.

Члены Государственной приемочной комиссии _____ Кушекбаев Д.А.

_____ Дюсенов М.А

_____ Мустафаев А.Б

_____ Тюлебаев М.М.

_____ Рыскулов Р.Б

_____ НургалымовЖ.Н

_____ Лукьянченко Д.В

_____ БуркутовО.Ш

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель** 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: На един. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: Трансформаторная подстанция смета №414100									
		Земляные работы									
1.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	174,60	38,59	36,49	6738	6372	0,01	3	
					2,10	9,19	367	1604	0,03	6	
2.	Е0101-163-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	5,40	1036,80	--	5599	--	5,72	31	
					1036,80	--	5599	--	--	--	
3.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	149,19	7,57	7,57	1130	1130	--	--	
					--	2,46	--	367	0,01	1	
4.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	4,61	190,58	--	879	--	1,38	6	
					190,58	--	879	--	--	--	
5.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	149,19	25,65	5,38	3826	802	0,13	19	
					20,27	--	3024	--	--	--	
		Фундаменты									
6.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,10	7164,97	66,01	22211	205	1,35	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	607	77	0,12	0
7.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	13,00	327,80	172,69	4261	2245	0,48	6
					76,28	60,21	992	783	0,24	3
8.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	21,00	469,00	243,37	9849	5111	0,67	14
					106,88	85,08	2244	1787	0,34	7
9.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	11,00	698,68	389,08	7686	4280	0,94	10
					153,90	136,92	1693	1506	0,55	6
10.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	4,00	1017,26	598,40	4069	2394	1,18	5
					195,53	214,16	782	857	0,91	4
11.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	5,96	9580,00	--	57087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	3,23	9200,00	--	29734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	9,23	8820,00	--	81435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	6,06	10320,42	316,01	62542	1915	8,25	50
					1368,00	119,39	8290	724	0,58	4
15.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	4805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,24	67700,00	--	16132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /С-1/	т	0,02	65000,00	--	1258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	192,40	245,44	3,82	47223	735	0,21	41
					37,35	1,44	7186	277	0,01	1
19.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная	м2	25,40	169,81	4,19	4313	106	0,38	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементная с жидким стеклом стен, фундаментов			58,05	1,58	1474	40	0,01	0
		Итого по разделу: Трансформаторная **подстанция** 414100								***370778***
		Здание детского садика. Раздел: Земляные работы (смета412100)								
20.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ков шом вместимостью 1 м3	м3	2734,00	21,30	20,46	58233	55937	0,01	16
					0,84	6,80	2297	18594	0,03	69
21.	Е0101-12-4	Разработка грунта 4 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3564,12	36,40	34,96	129729	124597	0,01	36
					1,44	11,62	5132	41416	0,04	155
22.	Е0101-163-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадь ю сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	110,22	864,00	--	95230	--	4,77	526
					864,00	--	95230	--	--	--
23.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 96	м3	4616,64	11,19	11,19	51660	51660	--	--
					--	3,06	--	14127	0,01	46
24.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9233,28	9,40	9,40	86789	86789	--	--
					--	2,57	--	23733	0,01	78
25.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунто в	м3	4616,64	3,77	3,24	17423	14976	0,00	15
					0,48	1,12	2216	5171	0,00	17
26.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1684,20	6,48	6,48	10913	10913	--	--
					--	2,10	--	3543	0,01	14
27.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котл ованов и ям в грунтах 2 группы	м3	53,75	134,10	--	7208	--	0,97	52
					134,10	--	7208	--	--	--
28.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1791,70	25,65	5,38	45950	9633	0,13	231
					20,27	--	36318	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы (смета412100)								***503136***
		Раздел: Фундаменты (смета 412100)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ-1(38шт)								
29.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,74	1886,27	100,89	16486	882	0,85	7
					123,75	38,25	1082	334	0,18	2
30.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,43	68200,00	--	29233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,60	65900,00	--	39842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,79	48300,00	--	38286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,32	45800,00	--	60305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,18	45300,00	--	8125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФМ-2(21шт)								
35.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	6,72	1886,27	100,89	12676	678	0,85	6
					123,75	38,25	832	257	0,18	1
36.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,49	68200,00	--	33270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	65900,00	--	34943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,44	48300,00	--	21158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,73	45800,00	--	33326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,18	45300,00	--	7972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ-3(30шт)								
41.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	14,40	1886,27	100,89	27162	1453	0,85	12
					123,75	38,25	1782	551	0,18	3
42.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,37	68200,00	--	93686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,16	65900,00	--	76470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,63	48300,00	--	30226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,04	45800,00	--	47609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1 2 мм	т	0,39	45300,00	--	17803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФМ-4(2шт)								
47.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,94	1886,27	100,89	1773	95	0,85	1
					123,75	38,25	116	36	0,18	0
48.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	68200,00	--	5729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	48300,00	--	4030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,14	45800,00	--	6348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,02	45300,00	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ-5(2шт)								
53.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,40	1886,27	100,89	2641	141	0,85	1
					123,75	38,25	173	54	0,18	0
54.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,16	68200,00	--	10937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00	--	7394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	48300,00	--	4030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,14	45800,00	--	6348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1 2 мм	т	0,03	45300,00	--	1187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Фл-1(139,8м)								
59.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	9,79	1886,27	100,89	18459	987	0,85	8
					123,75	38,25	1211	374	0,18	2
60.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,19	65900,00	--	276200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,33	45300,00	--	14819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Фл-2(68,97м)								
62.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	6,90	1886,27	100,89	13010	696	0,85	6
					123,75	38,25	854	264	0,18	1
63.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,55	65900,00	--	102356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,60	50900,00	--	183041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,16	45300,00	--	7311	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
		Фл-3(8,25м8м)								
66.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,24	1886,27	100,89	2334	125	0,85	1
					123,75	38,25	153	47	0,18	0
67.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	65900,00	--	22633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,43	50900,00	--	21895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	45300,00	--	1316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты(смета412100)								***1348231***
		Раздел: **КАРКАС(смета 412100)**								
		РМ-1(4шт)								
70.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,82	68200,00	--	55829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,25	50900,00	--	114342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-27	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,27	48300,00	--	447683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 25-28 мм	т	13,26	45800,00	--	607535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	т	11,91	45800,00	--	545636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		РМ-2(12шт)								
75.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,23	68200,00	--	83747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	3,28	50900,00	--	167115	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
77.	С12041-27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	13,19	48300,00 ---	-- --	637166 ---	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	18,37	45800,00 ---	-- --	841476 ---	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	т	16,21	45800,00 ---	-- --	742339 ---	-- --	-- --	-- --
		РМ-3 (4шт)								
80.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,92	68200,00 ---	-- --	62807 ---	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,25	50900,00 ---	-- --	114342 ---	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,74	48300,00 ---	-- --	470239 ---	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	13,87	45800,00 ---	-- --	635127 ---	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	12,25	45800,00 ---	-- --	561178 ---	-- --	-- --	-- --
		РМ-4 (4шт)								
85.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,51	68200,00 ---	-- --	34894 ---	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,09	50900,00 ---	-- --	55705 ---	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,86	48300,00 ---	-- --	234945 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,10	45800,00 --	-- --	279166 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	т	5,81	45800,00 --	-- --	266287 --	-- --	-- --	-- --
		РМ-5(4шт)								
90.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,51	68200,00 --	-- --	34894 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,38	50900,00 --	-- --	70364 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,62	48300,00 --	-- --	271212 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,91	45800,00 --	-- --	362252 --	-- --	-- --	-- --
94.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	7,03	45800,00 --	-- --	321992 --	-- --	-- --	-- --
		РМ-6(5шт)								
95.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,64	68200,00 --	-- --	43617 --	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 16-18 мм	т	1,73	50900,00 --	-- --	87955 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	7,02	48300,00 --	-- --	339015 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	9,89	45800,00 --	-- --	452815 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собран	т	8,79	45800,00	--	402490	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		РМ-7(5шт)								
100.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,64	68200,00 -------- --	-- -------- --	43617 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
101.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 16-18 мм	т	1,76	50900,00 -------- --	-- -------- --	89788 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
102.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	6,57	48300,00 -------- --	-- -------- --	317541 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
103.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	9,19	45800,00 -------- --	-- -------- --	421076 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
104.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	8,08	45800,00 -------- --	-- -------- --	370039 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Дифрагма жесткости Джм-1(8шт)								
105.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,90	65900,00 -------- --	-- -------- --	256746 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
106.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодческого профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	23,64	61200,00 -------- --	-- -------- --	1446768 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
107.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,30	62000,00 -------- --	-- -------- --	204352 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Дифрагма жесткости Джм-2(2шт)			--	--	--	--	--	--
108.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,67	65900,00 -------- --	-- -------- --	44021 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
109.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,88	61200,00 -------- --	-- -------- --	359856 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
110.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,77	62000,00 -------- --	-- -------- --	47492 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Дифрагма жесткости Джм-3(3шт)								
111.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,21	65900,00 -------- --	-- -------- --	79673 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,99	61200,00 ---	-- --	427788 ---	-- --	-- --	-- --
113.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкаякласса А-I, d 8 мм	т	0,99	62000,00 ---	-- --	61380 ---	-- --	-- --	-- --
		Дифрагма жесткости Джм-4(1шт)								
114.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	65900,00 ---	-- --	27283 ---	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,99	61200,00 ---	-- --	121496 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КАРКАС(смета412100)								***13 663 080***

ИТОГО: 15885227 384858 1118
187741 116523 420

Накладные расходы :

На общестроительные работы	321504
Всего накладных расходов:	321504
Итого с накладными	16206731

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	972404
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17179135
Итого с временными, 1,8 %	17488359
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17724452
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17794406
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17969289
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	37515240
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	750305
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38265545
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4591865
Итого с НДС	**42 857 411**

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание детского садика.								
		Раздел: Фундаменты(смета 412100)								
		ФМ-1(38шт)								
1.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	24,70	10265,85	112,36	253566	2775	6,34	157
					1021,50	42,44	25231	1048	0,21	5
2.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	25,07	78,00	--	1955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	25,07	111,00	--	2783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФМ-2(21шт)								
4.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	22,47	10265,85	112,36	230674	2525	6,34	142
					1021,50	42,44	22953	954	0,21	5
5.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	22,81	78,00	--	1779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	22,81	111,00	--	2532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ-3(30шт)								
7.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	53,70	10265,85	112,36	551276	6034	6,34	340
					1021,50	42,44	54855	2279	0,21	11
8.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	54,51	78,00	--	4251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	54,51	111,00	--	6050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФМ-4(2шт)								
10.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,38	10265,85	112,36	34699	380	6,34	21
					1021,50	42,44	3453	143	0,21	1
11.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,43	78,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,43	111,00	--	381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФМ-5(2шт)								
13.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	5,66	10265,85	112,36	58105	636	6,34	36
					1021,50	42,44	5782	240	0,21	1
14.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,74	78,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	5,74	111,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Фл-1(139,8м)								
16.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	32,15	9766,42	353,46	314029	11365	3,60	116
					585,00	133,52	18810	4293	0,65	21
17.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	32,64	78,00	--	2546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	32,64	111,00	--	3623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фл-2(68,97м)								
19.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	24,83	9766,42 585,00	353,46 133,52	242492 14525	8776 3315	3,60 0,65	89 16
20.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	25,20	78,00 --	-- --	1966 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	25,20	111,00 --	-- --	2797 --	-- --	-- --	-- --
		Фл-3(8,25м8м)								
22.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	4,62	9766,42 585,00	353,46 133,52	45121 2703	1633 617	3,60 0,65	17 3
23.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,69	78,00 --	-- --	366 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	4,69	111,00 --	-- --	521 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	265,00	714,16 31,50	11,21 4,21	189252 8348	2971 1116	0,20 0,02	53 5
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	701,30	245,44 37,35	3,82 1,44	172127 26194	2679 1010	0,21 0,01	149 5
		Итого по разделу: Фундаменты								***2124244***
		Раздел: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖм-4/1 шт/(смета 412100)								
27.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,21	61200,00 --	-- --	12852 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,32	62000,00 --	-- --	19530 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖм-4/1 шт/								***32382***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА(смета 412100)								
29.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до200 мм	м3	122,38	13849,76 2362,50	442,42 167,13	1694934 289123	54143 20453	14,00 0,82	1713 100
30.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,30	65900,00 --	-- --	415170 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,35	68800,00 --	-- --	436880 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,70	61200,00 --	-- --	42840 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,06	64400,00 --	-- --	68393 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкаякласса А-I, d 8 мм	т	1,50	62000,00 --	-- --	93000 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,51	66000,00 --	-- --	99660 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА								***2850876***
		Раздел: Перекрытие(смета 412100)								
		ПМ-1								
36.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,79	61200,00 --	-- --	905260 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,34	65900,00 --	-- --	681685 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,63	50900,00 --	-- --	82819 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
39.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-8 мм	т	0,40	47400,00	--	18952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПМ-2								
40.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,79	61200,00	--	905260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	10,34	65900,00	--	681685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,63	50900,00	--	82819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,40	47400,00	--	18952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПМ-3								
44.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,53	65900,00	--	826031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,11	50900,00	--	56682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	47400,00	--	12971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПМ-4								
47.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,47	61200,00	--	885534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,13	65900,00	--	667641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,59	50900,00	--	81015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	47400,00	--	18539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПМ-5								
51.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,47	61200,00	--	885534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	10,13	65900,00	--	667641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,59	50900,00	--	81015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	т	0,39	47400,00	--	18539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПМ-6								
55.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	12,53	65900,00	--	826031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,11	50900,00	--	56682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	т	0,27	47400,00	--	12971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПМ-7								
58.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,79	61200,00	--	415660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								***8889917***
		Раздел: ТРАНСФРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ№414100								
		СТЕНЫ								
59.	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичомтолщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	м3	38,80	7586,83	305,80	294354	11864	6,41	249
					1039,50	114,75	40331	4452	0,56	22
60.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	14,80	6425,86	337,41	95103	4994	4,38	65
					670,50	126,00	9923	1865	0,62	9
61.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,32	59279,65	422,15	18987	135	56,40	18
					8257,50	157,50	2645	50	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СГ-1,2								
62.	Е0108-12-1	Изделия закладные/Вр-5/	т	0,05	49879,65	422,15	2652	22	56,40	3
					8257,50	157,50	439	8	0,77	0
63.	Е0108-12-1	Изделия закладные/Вр-3/	т	0,01	72779,65	422,15	441	3	56,40	0
					8257,50	157,50	50	1	0,77	0
		МС-1,2,3								
64.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,56	10513,27	316,01	26914	809	8,25	21
					1368,00	119,39	3502	306	0,58	1
65.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	т	0,14	61200,00	--	8703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0011	62000,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Перемычки монолитные МП1-МП5								
68.	Е0106-14-3	Устройство сердечников	м3	2,61	8938,17	447,08	23329	1167	4,95	13
					785,25	168,89	2050	441	0,82	2
69.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0136	67700,00	--	918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0393	65900,00	--	2587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0141	61200,00	--	863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,067	58700,00	--	3931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0189	65000,00	--	1227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м/УЗЛЫ/	т	0,474	13864,97	4022,39	6572	1907	56,50	27
					9090,00	1071,86	4309	508	3,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,474	1333,50	312,12	632	148	2,96	1
					679,50	--	322	--	--	--
76.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,474	114900,00	--	54463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,72	21,80	0,05	430	1	0,03	1
					5,81	0,02	115	--	0,00	0
78.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,72	31,50	0,02	621	--	0,02	0
					4,16	--	82	--	--	--
		Многопустотные плиты								
79.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием надве стороны площадью до 10 м2	шт	7,00	1337,34	373,54	9361	2615	2,66	19
					465,75	135,07	3260	945	0,61	4
80.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	62,55	2250,00	--	140738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/А1,д 10мм/	т	0,0069	86808,57	2434,57	602	17	170,00	1
					31950,00	920,25	221	6	4,49	0
		узел 1								
82.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	0,8338	12955,28	383,89	10802	320	14,20	12
					2295,00	145,01	1913	121	0,71	1
83.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,138	65000,00	--	8972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,447	67700,00	--	30261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		узел 2								
85.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	2,44	12955,28	383,89	31606	937	14,20	35
					2295,00	145,01	5599	354	0,71	2
86.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,48	65000,00	--	31047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	4,71	67700,00	--	318732	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
		Проемы								
88.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	т	0,07	16095,26	1133,15	1094	77	90,31	6
					14181,75	398,25	964	27	2,15	0
89.	С12022-1	Двери распашные 1.0х2.4 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания	т	0,83	32241,57	17434,99	26793	14488	45,54	38
					8415,00	2428,67	6993	2018	8,96	7
91.	С12022-4	Ворота распашные,огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	131400,00	--	394200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2,00	232,15	16,15	464	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
93.	Е0120-11-4	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	шт	5,00	601,94	46,19	3010	231	2,12	11
					348,75	18,00	1744	90	0,08	0
94.	С12021-87	СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	т	0,47	180100,00	--	83987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,40	31,50	0,02	580	--	0,02	0
					4,16	--	77	--	--	--
		ЗА 2 РАЗА ЖАЛЮЗИ								
		Итого по разделу: ТРАНСФРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								***1661144***

ИТОГО:

	15560629	133682	3355
	556872	46674	224

Накладные расходы :

На общестроительные работы	632376
На металломонтажные работы	13627
Всего накладных расходов:	646004
Итого с накладными	16206632

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						972398		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						17179030		
		Итого с временными, 1,8 %						17488251		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						17724343		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						17794296		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						17969178		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						37515006		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						750300		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						38265306		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4591837		
		Итого с НДС						**42857143тенге**		

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАРКАС								
		РМ1/4шт/								
1.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке В25	м3	73,66	15021,13 / 2074,50	4467,45 / 1208,95	1106457 / 152808	329073 / 89051	12,43 / 4,63	916 / 341
2.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В25	м3	73,66	15236,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	1122287 / 175679	30002 / 11333	14,40 / 0,75	1061 / 55
3.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	97297,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	9582 / 3257	30 / 11	198,00 / 0,56	19 / 0
		РМ-2/12шт/								
4.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке В25	м3	100,44	15021,13 / 2074,50	4467,45 / 1208,95	1508723 / 208363	448711 / 121427	12,43 / 4,63	1248 / 465
5.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В25	м3	100,44	15236,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	1530308 / 239549	40909 / 15454	14,40 / 0,75	1446 / 75
6.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	97297,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	14373 / 4886	45 / 17	198,00 / 0,56	29 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Диафрагма жесткости ДЖм-1/8шт/								
7.	Е0106-17-4	УСТРОЙСТВО Ж/Б ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ Джм-1 ТОЛЩИНОЙ 300ММ ИЗ БЕТОНА В-25	м3	82,96	12039,57	341,75	998803	28352	9,80	813
					1624,50	129,11	134769	10711	0,63	52
		Итого по разделу: КАРКАС								***6290531***
		Раздел: Перекрытие								
		==========								
		ПМ-1								
8.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	156,03	12982,04	241,10	2025588	37619	8,06	1258
					1282,50	91,08	200108	14211	0,44	69
9.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2722	12	58,00	2
					9675,00	114,75	374	4	0,56	0
		ПМ-7								
10.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,00	61200,00	--	489600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	10,34	65900,00	--	681685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,63	50900,00	--	82819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	т	0,3998	47400,00	--	18952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПМ-8								
14.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,79	61200,00	--	905260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	10,34	65900,00	--	681685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,63	50900,00	--	82819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	т	0,40	47400,00	--	18952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПМ-9								
18.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,53	65900,00	--	826031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,11	50900,00	--	56682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	47400,00	--	12971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								***5885766***

Раздел: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ СМЕТА №414100

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
21.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	62,00	229,96	1,19	14257	74	0,16	10
					27,00	0,45	1674	28	0,00	0
22.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	62,00	128,83	15,94	7987	988	0,24	15
					34,65	5,96	2148	370	0,03	2
23.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,97	21304,82	334,28	42043	660	22,10	44
					3397,50	126,00	6705	249	0,62	1
24.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	9,02	767,86	7,54	6926	68	1,43	13
					214,65	2,86	1936	26	0,01	0
25.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,03	13864,97	4022,39	467	136	56,50	2
					9090,00	1071,86	306	36	3,81	0
26.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,03	154400,00	--	5203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,19	573,75	28,11	1257	62	0,78	2
					123,75	10,58	271	23	0,05	0
28.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов,балок,накатов	м2	94,70	101,55	0,35	9617	33	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,12	0,14	1053	13	0,00	0
29.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	110,70	1886,16	8,20	208798	908	1,71	189
					272,95	3,08	30216	341	0,02	2
30.	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	м2	94,70	271,71	6,71	25731	635	0,21	20
					35,10	2,54	3324	241	0,01	1
31.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	110,70	20,48	0,91	2267	101	0,03	3
					4,68	0,34	518	38	0,00	0
32.	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	м2	110,70	220,01	0,75	24355	83	0,10	11
					16,58	0,29	1835	32	0,00	0
33.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	89308,57	2434,57	583	16	170,00	1
					31950,00	920,25	209	6	4,49	0
34.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
35.	С12061-21	Блоки оконные	м2	1,66	4640,00	--	7702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	10,00	1134,90	8,20	11349	82	1,48	15
					236,25	3,08	2362	31	0,02	0
		Итого по разделу: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ СМЕТА №414100								**374705**
		Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА сметa№414400 ==========								
37.	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	шт	2,00	501196,54	--	1002393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ								**1002393**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСФОРМАТОРА смета№414400								
		Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РУ-10КВсмета№414400								
38.	75-5-19	Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ВВ/TEL, номинальное напряжение /линейное/ 6;10кВ, номинальный ток главных цепей -800-1600 А, номинальный ток сборных шин - до 1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900x970x2500 мм	шт	8,00	1173572,63	--	9388581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	75-5-16	Камера серии КСО 366.14 и 15 /с разъединителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости-51 А, габаритные размеры 1000x1000x2080 мм	шт	2,00	105068,83	--	210138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РУ-10КВсмета№414400								***9598719***
		Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РУ-0,4КВсмета№414400								
40.	75-6-А	Вводная панель распределительных щитов, типаЩО 70-1-44, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000;1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры вводных панелей- 800-1000x600x2200 мм	шт	2,00	369189,74	--	738379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	75-6-89	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напрядение- 380/220	шт	4,00	118269,51	--	473078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В,номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкостисборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000х600х2200 мм								
42.	75-6-А4	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-72, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкостисборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры секционных панелей- 300-1000х600х2200 мм	шт	1,00	258647,47	--	258647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 90-1-93	шт	1,00	115586,44	--	115586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	75-6-А8	Секционная панель распределительных щитов саппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-90	шт	1,00	239544,04	--	239544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТПРАЙСЛИС ТТОО	ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ	ШТ	4,00	6433,61	--	25734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РУ-0,4КВсмета№414400								***1850970***
		Раздел: БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК0,5МВт смета №416000 ==========								
46.	СПРАЙСЛИС Т"BURAN	Блочно-модульное помещение,утепленное	шт	1,00	1439257,36	--	1439257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	ТПРАЙСЛИС Т"BURAN	СТОИМОСТЬ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО ТИПА BURAN BOILER LLP	К-Т	2,00	453865,23	--	907730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	ТПРАЙСЛИС	СТОИМОСТЬ ГОРЕЛКИ НА ГАЗОВОМ	К-Т	2,00	247869,91	--	495740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	T"BURAN	ТОПЛИВЕ,МОЩНОСТЬЮ 0,5 Мвт,один резерв,тип MAIOR P60			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
49.	СПРАЙСЛИС T"BURAN	НАСОС СЕТЕВОЙ ВРН 150/340,65	ШТ	2,00	58419,88 -------- --	-- -------- --	116840 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	СПРАЙСЛИС T"BURAN	НАСОС подпиточный типа AguAjETinOX92M	ШТ	1,00	19309,63 -------- --	-- -------- --	19310 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
51.	СПРАЙСЛИС T"BURAN	НАСОС ТОПЛИВНЫЙ типа CAM60E	ШТ	2,00	17692,73 -------- --	-- -------- --	35385 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	СПРАЙСЛИС T"BURAN	Аварийные клапана	ШТ	4,00	23279,91 -------- --	-- -------- --	93120 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	СПРАЙСЛИС T"BURAN	Щит электрический,КИПа	ШТ	1,00	330151,50 -------- --	-- -------- --	330151 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
54.	СПРАЙСЛИС T"BURAN	Бак расширительный 400 л	шт	1,00	37594,94 -------- --	-- -------- --	37595 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
55.	СПРАЙСЛИС T"BURAN	Промежуточная топливная емкость V 0.8м3	шт	1,00	63575,33 -------- --	-- -------- --	63575 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
56.	СПРАЙСЛИС T"BURAN	Дымовая труба, утепленная Н 6м и газаоходы	шт	1,00	359780,48 -------- --	-- -------- --	359780 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК0,5МВт смета №416000								***3898484***
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА КЛ10КВ смета №414500 ==========								
57.	С151601-4 9	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х185 мм2	1000м	0,4335	1394200,00 -------- --	-- -------- --	604386 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
58.	С151610-2 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ	шт	4,00	11100,00 -------- --	-- -------- --	44400 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С151803-2 12	Наконечники кабельные для ААБлу	шт	12,00	171,00 ---	-- --	2052 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА КЛ10КВ смета №414500								650838

ИТОГО:	29553352	918760	7135
	1174276	263716	1066

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1517549
На металломонтажные работы	308
Всего накладных расходов:	1517857
Итого с накладными	31071209

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1032939
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	32104148
Итого с временными, 1,8 %	32432623
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	32683414
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32757722
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32943493
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	68777511
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1375550
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	70153061
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8418367
Итого с НДС	***78 571 429***

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Наружные сети электроснабжения смета №414500												
1.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75	1000шт	3,73	9720,00	--	--	--	36304	--	--	--	--	--
2.	С130802-5 5	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dу труб 150 мм, Dн 212 мм	шт	26,00	94,00	--	--	--	2444	--	--	--	--	--
3.	С151601-4 9	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х185 мм2	1000м	0,5426	1394200,00	--	--	--	756549	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения смета №414500												**795297**
		Раздел: Трансформаторная подстанция смета №414100 Горизонтальная диафрагма												
4. (поз.35)	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм,немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,28	69100,00	--	--	--	19141	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция смета №414100 Горизонтальная диафрагма								**19141**
		Раздел: ПОЛЫ трансформаторная подстанция смета №414100								
5.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовкаиподстилающих слоев щебеночных	м3	5,79	2278,70 531,00	-- --	13194 3074	-- --	3,24 --	19 --
6.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаиподстилающих слоев бетонных	м3	5,79	7754,25 567,00	-- --	44897 3283	-- --	3,66 --	21 --
7.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,91	78,00 --	-- --	461 --	-- --	-- --	-- --
8.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,91	223,00 --	-- --	1317 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,91	259,00 --	-- --	1530 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	м2	57,90	180,90 52,20	9,95 3,74	10474 3022	576 217	0,36 0,02	21 1
		Итого по разделу: ПОЛЫ трансформаторная подстанция смета №414100								**71872**

ИТОГО: 887070 577 61
9379 217 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы 11804

Всего накладных расходов: 11804
Итого с накладными 898873

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 53932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						952806		
		Итого с временными, 1,8 %						969957		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						983051		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						986931		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						996631		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						2080707		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						41614		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2122321		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						254679		
		Итого с НДС						**2 377 000**		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль** 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАРКАС смета №412100								
1.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	76,52	15021,13	4467,45	1149417	341850	12,43	951
		В25			2074,50	1208,95	158741	92509	4,63	354
2.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В25	м3	76,52	15236,04	407,30	1165862	31167	14,40	1102
					2385,00	153,86	182500	11773	0,75	58
3.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	97297,62	304,24	10777	34	198,00	22
					33075,00	114,75	3663	13	0,56	0
4.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	36,32	15021,13	4467,45	545568	162258	12,43	451
		В25			2074,50	1208,95	75346	43909	4,63	168
5.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В25	м3	36,32	15236,04	407,30	553373	14793	14,40	523
					2385,00	153,86	86623	5588	0,75	27
6.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	97297,62	304,24	5990	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2036	7	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке В25	м3	13,38	15021,13	4467,45	200983	59775	12,43	166
					2074,50	1208,95	27757	16176	4,63	62
8.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В25	м3	13,38	15236,04	407,30	203858	5450	14,40	193
					2385,00	153,86	31911	2059	0,75	10
9.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	97297,62	304,24	5990	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2036	7	0,56	0
10.	Е0106-15-1	Устройство колоннгражданских зданий в металлической опалубке В25	м3	54,40	15021,13	4467,45	817150	243029	12,43	676
					2074,50	1208,95	112853	65767	4,63	252
11.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В25	м3	54,40	15236,04	407,30	828841	22157	14,40	783
					2385,00	153,86	129744	8370	0,75	41
12.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	97297,62	304,24	7487	23	198,00	15
					33075,00	114,75	2545	9	0,56	0
13.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке В25	м3	49,90	15021,13	4467,45	749555	222926	12,43	620
					2074,50	1208,95	103518	60327	4,63	231
14.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В25	м3	49,90	15236,04	407,30	760278	20324	14,40	719
					2385,00	153,86	119012	7678	0,75	37
15.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	97297,62	304,24	7487	23	198,00	15
					33075,00	114,75	2545	9	0,56	0
16.	Е0106-17-4	УСТРОЙСТВО Ж/Б ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ Джм-2 ТОЛЩИНОЙ 300ММ ИЗ БЕТОНА В-25	м3	19,64	12039,57	341,75	236457	6712	9,80	192
					1624,50	129,11	31905	2536	0,63	12
17.	Е0106-17-4	УСТРОЙСТВО Ж/Б ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ Джм-3 ТОЛЩИНОЙ 300ММ ИЗ БЕТОНА В-25	м3	23,34	12039,57	341,75	281004	7976	9,80	229
					1624,50	129,11	37916	3013	0,63	15
18.	Е0106-17-4	УСТРОЙСТВО Ж/Б ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ Джм-4 ТОЛЩИНОЙ 300ММ ИЗ БЕТОНА В-25	м3	7,49	12039,57	341,75	90176	2560	9,80	73
					1624,50	129,11	12168	967	0,63	5

Итого по разделу: КАРКАС смета №412100 **7620251**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытие смета№412100								
19.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	156,03	12982,04	241,10	2025588	37619	8,06	1258
					1282,50	91,08	200108	14211	0,44	69
20.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2722	12	58,00	2
					9675,00	114,75	374	4	0,56	0
21.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	106,79	12982,04	241,10	1386352	25747	8,06	861
					1282,50	91,08	136958	9726	0,44	48
22.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	152,63	12982,04	241,10	1981449	36799	8,06	1230
					1282,50	91,08	195748	13902	0,44	68
23.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87	304,24	3888	17	58,00	3
					9675,00	114,75	534	6	0,56	0
24.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	152,63	12982,04	241,10	1981449	36799	8,06	1230
					1282,50	91,08	195748	13902	0,44	68
25.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87	304,24	3888	17	58,00	3
					9675,00	114,75	534	6	0,56	0
26.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	106,79	12982,04	241,10	1386352	25747	8,06	861
					1282,50	91,08	136958	9726	0,44	48
27.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	156,03	12982,04	241,10	2025588	37619	8,06	1258
					1282,50	91,08	200108	14211	0,44	69
28.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	156,03	12982,04	241,10	2025588	37619	8,06	1258
					1282,50	91,08	200108	14211	0,44	69
29.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	106,79	12982,04	241,10	1386352	25747	8,06	861
					1282,50	91,08	136958	9726	0,44	48
		Итого по разделу: Перекрытие№412100								***14209215***
		Раздел: Стены и перегородки №412100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(взято 60% от стоимости работ для закупа газоблоков –стоимость газоблоков 6300шт)								
30.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	197,20	7412,65	372,83	1461790	73523	3,72	734
					594,00	139,50	117138	27510	0,68	134
		(взято 20% от стоимости работ для закупа кирпича –стоимость кирпича для перегородок в подвале)								
31.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	607,62	988,62	34,73	600704	21103	1,43	869
					225,00	13,01	136714	7905	0,06	39
32.	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки50	м3	95,74	2890,00	--	276686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	12,40	114900,00	--	1425198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки №412100								***3764378***
		Раздел: ПОЛЫ смета №412000								
34.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	747,90	76,94	2,62	57543	1959	0,07	51
					10,51	0,99	7860	740	0,00	4
35.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,40	76,94	2,62	1108	38	0,07	1
					10,51	0,99	151	14	0,00	0
36.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	450,30	76,94	2,62	34646	1180	0,07	31
					10,51	0,99	4733	446	0,00	2
37.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	49,50	76,94	2,62	3809	130	0,07	3
					10,51	0,99	520	49	0,00	0
38.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	763,50	76,94	2,62	58744	2000	0,07	52
					10,51	0,99	8024	756	0,00	4
		Итого по разделу: ПОЛЫ								155850
		Раздел: **КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ смета№414100**								
39.	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО СТЕНОК КАНАЛОВ	м3	10,00	8713,87	86,60	87139	866	3,06	31
					490,50	32,72	4905	327	0,16	2
40.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	10,20	111,00	--	1132	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепрницаемости до 4:за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-1-15	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА КАНАЛОВ	м3	2,10	7755,62	100,65	16287	211	0,97	2
					146,25	38,03	307	80	0,19	0
42.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4:за 2 кг/см2	м3	2,14	111,00	--	238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков /КП1,КП2/	1т	0,02	174134,60	1941,97	3173	35	42,30	1
					6975,00	726,75	127	13	3,55	0
44.	Е0134-53-1	Устройство настила из стали для подпольных каналов	м2	1,54	2256,18	221,40	3475	341	4,87	7
					812,25	84,38	1251	130	0,41	1
45.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,07	154200,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-13-1	Устройство бетона	м3	5,40	8193,67	86,60	44246	468	3,06	17
					490,50	32,72	2649	177	0,16	1
47.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4:за 2 кг/см2	м3	5,51	111,00	--	611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0123-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБ А/ЦЕМЕНТНЫХ Д-100ММ	км	0,02	332221,02	1733,92	7176	37	361,00	8
					60966,00	650,25	1317	14	3,17	0
49.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием/Т2/	км	0,00	650536,36	8122,48	2472	31	254,00	1
					45900,00	3069,00	174	12	14,99	0
50.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием/Т1/	км	0,04	787009,47	10674,97	29906	406	270,00	10
					48825,00	4032,00	1855	153	19,69	1
51.	Е0108-12-1	Изделия закладные /С1,С2-4Вр-1/	т	0,05	72779,65	422,15	3627	21	56,40	3
					8257,50	157,50	411	8	0,77	0
52.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг МН-МН6	1т	0,42	64092,87	304,24	26683	127	20,00	8
					3330,00	114,75	1386	48	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,39	13864,97	4022,39	5440	1578	56,50	22
					9090,00	1071,86	3566	421	3,81	1
54.	С11011-89-2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм,немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,097	69100,00	--	6910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-88-1	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	87100,00	--	1352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0112-7-3	Устройство покрытия из асбестоцементных листов	м2	11,52	854,27	5,78	9841	67	0,42	5
					68,63	2,16	791	25	0,01	0
57.	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	м	57,60	69,24	1,45	3988	84	0,24	14
					39,15	0,54	2255	31	0,00	0

Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ сметаN414100 **264874**

Раздел: Наружные сети электроснабжения смета №414500

==========

58.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	117,37	44,07	41,46	5173	4866	0,02	2
					2,61	11,40	306	1339	0,04	5
59.	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 груп пы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м , глубиной до 2 м	м3	3,63	912,60	--	3313	--	4,78	17
					912,60	--	3313	--	--	--
60.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	40,00	122,18	--	4887	--	0,89	35
					122,18	--	4887	--	--	--
61.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	81,00	190,58	--	15437	--	1,38	112
					190,58	--	15437	--	--	--
62.	Ц0108-143	Покрытие кирпичом одного кабеля,	м	327,00	32,40	23,70	10595	7750	0,06	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	проложенного в траншее			8,60	5,90	2812	1929	0,03	11
63.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	329,00	18,80	14,20	6185	4672	0,03	10
					4,50	3,50	1480	1152	0,02	7
64.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,12	342441,38	--	41093	--	175,00	21
					27450,00	--	3294	--	--	--
65.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	20,00	93,40	32,30	1868	646	0,20	4
					31,30	7,00	626	140	0,04	1
66.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	120,00	45,00	6,70	5400	804	0,19	23
					32,20	1,60	3864	192	0,01	1
67.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	817,00	31,50	7,50	25736	6127	0,12	98
					19,80	1,60	16177	1307	0,01	8
68.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	4757,70	2963,00	19031	11852	9,00	36
					1764,00	655,00	7056	2620	3,80	15
		Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения смета №414500								138717

ИТОГО: 26153288 1545759 17827

2882341 467886 1995

Накладные расходы :

На монтажные работы	37388
На общестроительные работы	3516374
На металломонтажные работы	5107
Всего накладных расходов:	3558868
Итого с накладными	29712155

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1782729
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31494885
Итого с временными, 1,8 %	32061793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						32494627		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						32622875		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						32943493		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						68777510		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1375550		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						70153060		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8418367		
		Итого с НДС						***78 571 429тенге***		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август** 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: **Обрамление дверных проемов в перегородках смета №412100**								
1.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,66	52400,00	--	191938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	т	0,24	50600,00	--	12383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,68	52400,00	--	88133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	т	0,10	50600,00	--	5311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,19	154200,00	--	29606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-11	Анкер-шпилька	шт	512,00	36,00	--	18432	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	62				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обрамление дверных проемов в перегородках смета №412100								***345803***
		Раздел: **КРОВЛЯ смета №412100**								
		(***Взято 60% от стоимости работ для закупа материала –стоимость леса и металлочерепицы)***								
7.	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	73,16	22541,72	316,57	1649152	23160	22,50	1646
					3487,50	119,25	255146	8724	0,58	42
8.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2556,00	1966,99	8,20	5027618	20959	1,71	4371
					272,95	3,08	697660	7872	0,02	38
		Итого по разделу: КРОВЛЯ смета №412100								***6676771***
		Раздел: **ЛЕСТНИЦЫсмета №412100**								
9.	C12021-14 6	Косоуры	т	1,43	108500,00	--	155494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	C143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	105,60	799,00	--	84374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫсмета №412100								***239868***
		Раздел: **ПРОЕМЫ**								
11.	C12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	440,19	12075,00	--	5315294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	C12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ /фрамуги/	м2	62,28	5240,00	--	326347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	C12061-18 4	Витражи ВН-1-ВН-4,В-2	м2	118,20	8050,00	--	951510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ								***6593151***
		Раздел: **Насосная х/п и противопожарная смета №412200**								
14.	ТПрайс	Многонасосная установка повышения давления HYdrO в комплекте с шкафом управления,арматурой,коллекторами)	компл	1,00	1441821,24	--	1441821	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная х/п и противопожарная смета №412200								***1441821***
		Раздел: **Провода и кабели смета №412400**								
15.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами спластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	125400,00	--	3837	--	--	--
16.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,08	28900,00	--	2358	--	--	--
17.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,74	52100,00	--	90873	--	--	--
18.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,21	60500,00	--	12959	--	--	--
19.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,09	79100,00	--	7261	--	--	--
20.	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,16	109800,00	--	17919	--	--	--
21.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,19	99700,00	--	19322	--	--	--
22.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,49	159700,00	--	79004	--	--	--
23.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,54	248700,00	--	133179	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,18	360600,00 ---	-- --	66206 ---	-- --	-- --	-- --
25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	м	132,60	992,15 ---	-- --	131559 ---	-- --	-- --	-- --
26.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	м	76,50	736,49 ---	-- --	56342 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С130804-28	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	199,41	664,00 ---	-- --	132408 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	116,28	777,00 ---	-- --	90350 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	15,30	999,00 ---	-- --	15285 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	19,38	2130,00 ---	-- --	41279 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	шт	7,00	313,00 ---	-- --	2191 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	30,90	116,00 ---	-- --	3584 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,02	437100,00 ---	-- --	7780 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Провода и кабели смета №412400								***913697***
		Раздел: **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ №414600** ==========								
34.	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до2 м	м3	79,00	760,50 ---	-- --	60080 ---	-- --	3,98 ---	314 ---
					760,50	--	60080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	26,00	122,18	--	3177	--	0,89	23
					122,18	--	3177	--	--	--
36.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	53,00	190,58	--	10101	--	1,38	73
					190,58	--	10101	--	--	--
37.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением а/ц муфта ми	кан.-км	0,06	220671,38	--	13020	--	175,00	10
					27450,00	--	1620	--	--	--
38.	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	шт	4,00	67,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	114,00	27,70	2,10	3158	239	0,10	11
					19,70	0,50	2246	57	0,00	0
40.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	431,00	26,40	3,10	11378	1336	0,11	47
					19,10	0,50	8232	215	0,00	1
41.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,06	28900,00	--	1621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,50	85800,00	--	42883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0133-6-3	Устройство бетонных фундаментов под светильники	1м3	6,50	9385,68	453,50	61007	2948	4,08	27
					684,00	113,07	4446	735	0,51	3
44.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длинойдо 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	4481	14	289,00	8
					47475,00	202,50	1234	5	0,99	0
45.	Е0133-251 -11	Установка стальных опор	опора	13,00	1112,94	757,44	14468	9847	2,26	29
					355,50	205,20	4622	2668	1,45	19
46.	Ц0108-606 -4	Светильник с кронштейном на опоре	шт	13,00	1121,60	62,60	14581	814	3,00	39
					518,00	--	6734	--	--	--
47.	СПрайс	Опора СВ-21 со светильником Н 4м	шт	13,00	11123,57	--	144606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С151706-9 6	Лампы ртутные дуговые высокого давленияс иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	шт	13,00	3580,00 ---	-- --	46540 ---	-- --	-- ---	-- --
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ №414600								***431368***
		Раздел: **ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СМЕТА №414800**								
49.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	28,81	44,07 2,61	41,46 11,40	1270 75	1194 329	0,02 0,04	1 1
50.	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,89	912,60 912,60	-- --	813 813	-- --	4,78 --	4 --
51.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,00	122,18 122,18	-- --	1222 1222	-- --	0,89 --	9 --
52.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	19,70	190,58 190,58	-- --	3754 3754	-- --	1,38 --	27 --
53.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением а/ц муфтами	кан.-км	0,01	342441,38 27450,00	-- --	2740 220	-- --	175,00 --	1 --
54.	С130802-5 5	Муфты, Dy труб 150 мм	шт	2,00	94,00 ---	-- --	188 ---	-- --	-- ---	-- --
55.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	207,00	44,00 29,00	10,60 2,30	9108 6003	2194 476	0,18 0,01	37 3
56.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	8,00	60,40 38,70	15,60 3,80	483 310	125 30	0,24 0,02	2 0
57.	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	30,00	113,20 40,50	42,70 9,30	3396 1215	1281 279	0,25 0,05	8 2
58.	С151601-5 51	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,25	1374600,00 ---	-- --	343513 ---	-- --	-- ---	-- --
59.	Ц0108-141	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в	м	40,00	26,40	3,10	1056	124	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг			--- / 19,10	--- / 0,50	--- / 764	--- / 20	--- / 0,00	--- / 0
60.	С151601-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,04	169800,00 / --	-- / --	6928 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	2815,00 / 1008,00	1781,00 / 393,99	11260 / 4032	7124 / 1576	6,00 / 2,29	24 / 9
62.	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	шт	4,00	15600,00 / --	-- / --	62400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2021,10 / 756,00	1245,00 / 275,00	4042 / 1512	2490 / 550	4,00 / 1,59	8 / 3
64.	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	шт	2,00	16500,00 / --	-- / --	33000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С151803-212	Наконечники кабельные	шт	16,00	171,00 / --	-- / --	2736 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СМЕТА №414800 ***487908***

Раздел: **ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ СМЕТА №415000**

66.	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	237,50	760,50 / 760,50	-- / --	180619 / 180619	-- / --	3,98 / --	945 / --
67.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	158,50	190,58 / 190,58	-- / --	30207 / 30207	-- / --	1,38 / --	219 / --
68.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	м	879,50	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	32278 / 7740	24450 / 6069	0,06 / 0,04	53 / 35
69.	С143008-92	Песок природный	м3	79,00	757,00 / --	-- / --	59803 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,88	621603,38	--	546700	--	133,00	117
					20790,00	--	18285	--	--	--
71.	С130802-4 6	Муфты полиэтиленовые, Dy труб 100 мм	шт	425,00	163,00	--	69275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0134-105 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	12,00	10754,00	575,54	129048	6907	6,91	83
					1194,75	146,03	14337	1752	0,59	7
73.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-2/	м3	7,80	18100,00	--	141180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0110-891 -8	Установка консоли в коллекторе одноместной, кронштейна	шт	48,00	178,80	31,80	8582	1526	0,20	10
					36,00	6,80	1728	326	0,04	2
75.	С11041-56	Консоли одноместные	шт	48,00	411,00	--	19728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	шт	24,00	411,00	--	9864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0110-890 -1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	2,41	38387,00	11520,00	92513	27763	114,00	275
					18090,00	2362,98	43597	5695	13,71	33
78.	С151604-8 3	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	2,46	40600,00	--	99803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ СМЕТА №415000 ***1419599***

Раздел: **ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ**
==========

79.	С130904-8 3	Краны шаровые сварные стальные, JiPW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	5690,00	--	11380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130806-8 4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	346,38	889,00	--	307932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130810-8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	шт	10,00	569,00	--	5690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Py 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм			--	--	--	--	--	--
82.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	м	4,02	190,00 --	-- --	763 --	-- --	-- --	-- --
83.	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм	м	3,01	100,00 --	-- --	301 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,30	6470,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --
85.	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	м3	12,42	4660,00 --	-- --	57877 --	-- --	-- --	-- --
86.	С11031-90	Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0 /М-200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм/	м3	0,03	26200,00 --	-- --	786 --	-- --	-- --	-- --
87.	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,23	185900,00 --	-- --	43175 --	-- --	-- --	-- --
88.	С130904-87	Клапан-захлопка, Dy 100 мм	шт	1,00	17600,00 --	-- --	17600 --	-- --	-- --	-- --
89.	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	м3	0,20	2890,00 --	-- --	578 --	-- --	-- --	-- --
90.	С143001-2	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В3,5 /М-50/	м3	0,20	6640,00 --	-- --	1328 --	-- --	-- --	-- --
91.	С11011-30	Битум нефтяной дорожный вязкий,марка БН	т	0,00	36700,00 --	-- --	176 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ***449547***

Раздел: **ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 КАНАЛ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
92.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом до 0.5	м3	4,34	17700,00 --	-- --	76818 --	-- --	-- --	-- --
93.	С143018-1 41	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	23,32	16700,00 --	-- --	389444 --	-- --	-- --	-- --
94.	С143018-2 3	Плита каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 П8-8	м3	24,96	16700,00 --	-- --	416832 --	-- --	-- --	-- --
95.	С143014-3	Опорная подушка ОП-2	м3	0,36	16600,00 --	-- --	6042 --	-- --	-- --	-- --
96.	С143014-3	Железобетонная подкладка ПП4	м3	0,28	16600,00 --	-- --	4681 --	-- --	-- --	-- --
97.	С143015-3 1	Балка Б1	м3	0,25	15000,00 --	-- --	3750 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 КАНАЛ								***897568***
		Раздел: **ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 Неподвижная опора НО-1(4 шт)** ==========								
98.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,06	154200,00 --	-- --	9795 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,04	154400,00 --	-- --	6423 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 Неподвижная опора НО-1(4 шт)								*16218*
		Раздел: **ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 Устройство камеры УТ-1** ==========								
100.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	6,52	78,00	--	509	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	бетона за сульфатостойкий цемент			--	--	--	--	--	--
101.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	6,52	111,00 --	-- --	724 --	-- --	-- --	-- --
102.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,52	259,00 --	-- --	1689 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,61	65900,00 --	-- --	40198 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	47400,00 --	-- --	3949 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 --	-- --	487 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 --	-- --	1546 --	-- --	-- --	-- --
107.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,44	16700,00 --	-- --	24048 --	-- --	-- --	-- --
108.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700мм	м	0,58	3287,50 --	-- --	1907 --	-- --	-- --	-- --
109.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00 --	-- --	16120 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 Устройство камеры УТ-1 ***91175***

Раздел: **ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 Дренажный колодец /ДК/**

==========

110.	С143018-2	Плиты покрытий, перекрытий иднищ	м3	0,30	16700,00	--	5010	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
111.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,89	2630,00 -------- --	-- -------- --	2341 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
112.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	3450,00 -------- --	-- -------- --	9212 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
113.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за4 кг/см2	м	1,17	223,00 -------- --	-- -------- --	261 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
114.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 -------- --	-- -------- --	8060 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
115.	С130810-1 86	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,01	93100,00 -------- --	-- -------- --	931 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
116.	С130810-1 87	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 125-200 мм/САЛЬНИК/	т	0,03	77600,00 -------- --	-- -------- --	2018 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕСЕТИ СМЕТА №416800 Дренажный колодец /ДК/								***27832***
		Раздел: **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА СМЕТА №417400** ==========								
117.	Е0101-145 -1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	20000,00	1,22 -------- --	1,22 -------- 0,25	24438 -------- --	24438 -------- 5095	-- -------- 0,00	-- -------- 17
118.	Е0101-24- 1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	4000,00	7,91 -------- --	7,91 -------- 2,57	31642 -------- --	31642 -------- 10273	-- -------- 0,01	-- -------- 39
119.	Е0101-24- 9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	16000,00	7,32 -------- --	7,32 -------- 2,38	117176 -------- --	117176 -------- 38043	-- -------- 0,01	-- -------- 146
120.	Е0101-17-	Разработка грунта 1 группы с	м3	1510,00	32,54	30,98	49142	46775	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3			1,53	9,01	2310	13604	0,03	47
121.	Е010332-А 2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, классгруза 1	т	2642,50	30,90	30,90	81653	81653	--	--
					--	6,18	--	16331	0,13	343
122.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1510,00	3,08	2,66	4644	4018	0,00	4
					0,39	0,93	589	1404	0,00	5
123.	Е0101-24-4	Разработка грунта бульдозерам и мощностью 59	м3	7938,00	29,26	29,26	232281	232281	--	--
					--	9,50	--	75414	0,04	289
124.	Е0101-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	31752,00	12,78	12,78	405854	405854	--	--
					--	4,15	--	131768	0,02	505
125.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2855,00	64,35	61,25	183717	174881	0,02	60
					3,02	17,81	8622	50856	0,06	174
126.	Е010332-А 12-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	5424,50	94,10	94,10	510445	510445	--	--
					--	18,82	--	102089	0,40	2144
127.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7006,00	12,51	12,51	87629	87629	--	--
					--	4,28	--	29992	0,01	98
128.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	49042,00	1,27	1,27	62332	62332	--	--
					--	0,38	--	18759	0,00	61

Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА СМЕТА №417400 ***1790956***

Раздел: **ОТОПЛЕНИЕ БЛОК А СМЕТА №412300**

129.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые	шт	32,00	231,00	--	7392	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
130.	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	888,00 --	-- --	3552 --	-- --	-- --	-- --
131.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	21,00	408,00 --	-- --	8568 --	-- --	-- --	-- --
132.	СПрайс"DAnfOss"	Клапан с повышенной пропускной способностью RA-G Ф20 мм	шт	42,00	2687,77 --	-- --	112886 --	-- --	-- --	-- --
133.	СПрайс"DAnfOss"	Термостатический элемент со встроенным датчиком RA2920	шт	42,00	2612,29 --	-- --	109716 --	-- --	-- --	-- --
134.	СПрайс"DAnfOss"	Автоматический балансировочный клапан AB-QM 20 мм	шт	21,00	16317,75 --	-- --	342673 --	-- --	-- --	-- --
		(***Взято 60% от работы для закупа труб- стоимость труб)***								
135.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	226,80	264,48 52,20	3,96 1,49	59984 11839	898 338	0,30 0,01	67 2
136.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	52,80	343,48 52,20	3,96 1,49	18136 2756	209 79	0,30 0,01	16 0
137.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам32 мм	м	12,60	422,48 52,20	3,96 1,49	5323 658	50 19	0,30 0,01	4 0
138.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	м	67,20	472,48 52,20	3,96 1,49	31751 3508	266 100	0,30 0,01	20 0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОК А СМЕТА №412300								***699981***
		Раздел: **НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ БЛОК А СМЕТА №412300** ==========								
139.	СПрайс"DAnfOss"	Настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-1 Ф 25 мм	шт	3,00	6062,67 --	-- --	18188 --	-- --	-- --	-- --
140.	СПрайс"DAnfOss"	Настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-M Ф 25 мм	шт	3,00	4752,11 --	-- --	14256 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	С130904-91	Клапан регулирующий, Dy 15 мм	шт	18,00	12100,00	--	217800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	6,00	231,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		(***Взято 60% от работы для закупа труб- стоимость труб)***								
143.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	40,80	247,70	14,12	10106	576	0,55	23
					100,35	5,29	4094	216	0,03	1
144.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	9,60	291,70	14,12	2800	136	0,55	5
					100,35	5,29	963	51	0,03	0
145.	С130804-94	Трубы м/п для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	1018,08	302,00	--	307460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ БЛОК А СМЕТА №412300 ***571997***

Раздел: **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1,П2 БЛОК А СМЕТА №412300**

==========

146.	СПрайс-листОООО"Ярбизнессервис"	Циркуляционный насос STAr-RS15/4-130	шт	2,00	11317,80	--	22636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	225,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	296,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WWDAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15-20 мм	шт	6,00	3580,00	--	21480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	3580,00	--	7160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С,	шт	2,00	3850,00	--	7700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р 4 МПа, Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
152.	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	169,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	181,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		(***Взято 60% от работы для закупа труб- стоимость труб)***								
154.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,80	266,48	3,96	480	7	0,30	1
					52,20	1,49	94	3	0,01	0
155.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18,00	264,48	3,96	4761	71	0,30	5
					52,20	1,49	940	27	0,01	0
156.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	7,20	343,48	3,96	2473	29	0,30	2
					52,20	1,49	376	11	0,01	0
157.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	21,00	422,48	3,96	8872	83	0,30	6
					52,20	1,49	1096	31	0,01	0
		Итого по разделу: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1,П2 БЛОК А СМЕТА №412300								***77482***
		Раздел: **НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ БЛОК Б СМЕТА №412300** ==========								
158.	СПрайс"DAnfOss"	Настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-1 Ф 25 мм	шт	2,00	6062,67	--	12125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс"DAnfOss"	Настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-M Ф 25 мм	шт	2,00	4752,11	--	9504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С130904-91	Клапан регулирующий, Dy 15 мм	шт	12,00	12100,00	--	145200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	4,00	231,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		(***Взято 60% от работы для закупа труб- стоимость труб)***								
162.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	27,00	247,70	14,12	6688	381	0,55	15
					100,35	5,29	2709	143	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	9,60	291,70 100,35	14,12 5,29	2800 963	136 51	0,55 0,03	5 0
164.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	36,00	425,70 100,35	14,12 5,29	15325 3613	508 190	0,55 0,03	20 1
165.	С130804-9-4	Трубы м/п для водоснабжения, d-16/20 мм	м	678,72	302,00 --	-- --	204973 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ БЛОК Б СМЕТА №412300 ***397540***

Раздел: **УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БЛОК Б СМЕТА №412300**

166.	ТПрайс-лист	Пластинчатый теплообменник для системы ГВС TAP-S-M13-1-3.50	шт	1,00	114252,26 --	-- --	114252 --	-- --	-- --	-- --
167.	ТПрайс-лист	Пластинчатый теплообменник для системы напольного отопления TAP-S-M7-1-1.10	шт	1,00	69262,14 --	-- --	69262 --	-- --	-- --	-- --
168.	ТПрайс-лист	Тепловычислитель MulTiCAl в комплекте с PT-500	шт	1,00	44470,69 --	-- --	44471 --	-- --	-- --	-- --
169.	ТПрайс-лист	Ультразвуковой расходомер ULTRAFLOR д 65мм	компл	2,00	137464,30 --	-- --	274929 --	-- --	-- --	-- --
170.	ТПрайс-лист	Регулятор перепада давления AFP/VFG2 с 2-мя импульсными трубками Д 65 мм	шт	1,00	249586,55 --	-- --	249587 --	-- --	-- --	-- --
171.	ТПрайс-лист	Седельный регулирующий клапан VF2 д 40мм	шт	1,00	98209,57 --	-- --	98210 --	-- --	-- --	-- --
172.	ТПрайс-лист	Седельный регулирующий клапан VF3 д 32мм	шт	1,00	78821,18 --	-- --	78821 --	-- --	-- --	-- --
173.	СПрайс-лист	Привод AMV 20	шт	2,00	45850,53 --	-- --	91701 --	-- --	-- --	-- --
174.	ТПрайс-лист	Электронный регулятор температуры COMfOrT-300 с картой C66	шт	1,00	74843,75 --	-- --	74844 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	ТПрайс-лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт	1,00	6808,79	--	6809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	ТПрайс-лист	Датчик погружной ESMU	шт	3,00	11166,51	--	33500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С130904-82	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	4,00	4130,00	--	16520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130904-83	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	6,00	5690,00	--	34140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С130904-84	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	6,00	6420,00	--	38520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С130904-85	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	5,00	10400,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С130904-86	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	14000,00	--	28000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С130904-88	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	шт	3,00	33900,00	--	101700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	225,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	12,00	249,00	--	2988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	12,00	285,00	--	3420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	10,00	342,00	--	3420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	377,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	6,00	618,00 ---	-- --	3708 ---	-- --	-- --	-- --
189.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	3580,00 ---	-- --	14320 ---	-- --	-- --	-- --
190.	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	12,00	3850,00 ---	-- --	46200 ---	-- --	-- --	-- --
191.	С130904-83	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	8,00	5690,00 ---	-- --	45520 ---	-- --	-- --	-- --
192.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	249,00 ---	-- --	996 ---	-- --	-- --	-- --
193.	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6,00	342,00 ---	-- --	2052 ---	-- --	-- --	-- --
194.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	377,00 ---	-- --	754 ---	-- --	-- --	-- --
195.	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy32-40 мм	шт	2,00	1250,00 ---	-- --	2500 ---	-- --	-- --	-- --
196.	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	2300,00 ---	-- --	4600 ---	-- --	-- --	-- --
197.	С130903-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	3,00	4310,00 ---	-- --	12930 ---	-- --	-- --	-- --
198.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	225,00 ---	-- --	450 ---	-- --	-- --	-- --
199.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	249,00 ---	-- --	498 ---	-- --	-- --	-- --
200.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10	шт	4,00	285,00 ---	-- --	1140 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
201.	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6,00	342,00 --	-- --	2052 --	-- --	-- --	-- --
202.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный TOP-S 30/7-1	шт	2,00	54108,23 --	-- --	108216 --	-- --	-- --	-- --
203.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный TOP-S 40/10-3	шт	2,00	104001,50 --	-- --	208003 --	-- --	-- --	-- --
204.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидкихсред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	8,00	328,00 --	-- --	2624 --	-- --	-- --	-- --
		(***Взято 60% от работы для закупа труб- стоимость труб)***								
205.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1,80	264,48 52,20	3,96 1,49	476 94	7 3	0,30 0,01	1 0
206.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	1,80	343,48 52,20	3,96 1,49	618 94	7 3	0,30 0,01	1 0
207.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,00	422,48 52,20	3,96 1,49	5070 626	48 18	0,30 0,01	4 0
208.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	12,00	425,70 100,35	14,12 5,29	5108 1204	169 63	0,55 0,03	7 0
209.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	12,00	623,70 100,35	14,12 5,29	7484 1204	169 63	0,55 0,03	7 0
210.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	12,00	801,76 116,10	15,99 5,99	9621 1393	192 72	0,66 0,03	8 0
211.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	12,00	935,75 130,50	20,80 7,79	11229 1566	250 93	0,72 0,04	9 0

Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БЛОК Б СМЕТА №412300 ***1916571***

Раздел: **ОТОПЛЕНИЕ блоков Б,В СМЕТА №412300**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	90,00	231,00	--	20790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С130901-6 4	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6,00	888,00	--	5328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С130901-6 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	507,00	--	2028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С130901-6 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	39,00	408,00	--	15912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	СПрайс"DA nfOss"	Клапан с повышенной пропускной способностью RA-GФ20 мм	шт	119,00	2687,77	--	319844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	СПрайс"DA nfOss"	Термостатический элемент со встроенным датчиком RA2920	шт	119,00	2612,29	--	310863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	СПрайс"DA nfOss"	Автоматический балансировочный клапан AB-QM 20 мм	шт	39,00	16317,75	--	636392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		(***Взято 60% от работы для закупа труб- стоимость труб)***								
219.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	724,20	266,16	4,08	192757	2954	0,31	222
					53,77	1,53	38937	1111	0,01	5
220.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	103,20	345,16	4,08	35621	421	0,31	32
					53,77	1,53	5549	158	0,01	1
221.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	42,60	424,16	4,08	18069	174	0,31	13
					53,77	1,53	2290	65	0,01	0
222.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	м	27,60	474,16	4,08	13087	113	0,31	8
					53,77	1,53	1484	42	0,01	0
223.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	19,20	805,72	16,47	15470	316	0,68	13
					119,58	6,17	2296	118	0,03	1
224.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	м	64,80	627,13	14,54	40638	942	0,57	37
					103,36	5,45	6698	353	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	СПрайс"DAnfOss"	Настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-1 Ф 25 мм	шт	3,00	6062,67 --	-- --	18188 --	-- --	-- --	-- --
226.	СПрайс"DAnfOss"	Настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-M Ф 25 мм	шт	3,00	4752,11 --	-- --	14256 --	-- --	-- --	-- --
227.	С130904-91	Клапан регулирующий, Dy 15 мм	шт	18,00	12100,00 --	-- --	217800 --	-- --	-- --	-- --
228.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	6,00	231,00 --	-- --	1386 --	-- --	-- --	-- --
		(***Взято 60% от работы для закупа труб- стоимость труб)***								
229.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	40,80	251,13 103,36	14,54 5,45	10246 4217	593 222	0,57 0,03	23 1
230.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	9,60	295,13 103,36	14,54 5,45	2833 992	140 52	0,57 0,03	5 0
231.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 4 0 мм	м	17,40	429,13 103,36	14,54 5,45	7467 1798	253 95	0,57 0,03	10 0
232.	С130804-94	Трубы м/п для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	1018,08	302,00 --	-- --	307460 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ блоков Б,В СМЕТА **2206436**
№412300

ИТОГО: 27692801 1923715 9092
1487303 534796 4085

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	102137
На общестроительные работы	2024411
На металломонтажные работы	7654
На сантехнические работы	138042
Всего накладных расходов:	2272244
Итого с накладными	29965045

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1643210		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						31608256		
		Итого с временными, 1,8 %						32130797		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						32529757		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						32647967		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						32943493		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						68777511		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1375550		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						70153062		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8418367		
		Итого с НДС						***78 571 429ТЕНГЕ***		

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т **N7**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛИФТ								
1.	ТПрайс	Лифт грузовой, грузоподъемность-100 кг, в комплекте с металлической шахтой	комплект	1,00	717867,87	--	717868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛИФТ								717868
		Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА(смета 414400)								
2.	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	шт	2,00	11093,00	6871,00	22186	13742	22,00	44
					3938,00	1532,03	7876	3064	8,89	18
3.	ЦПРИЛ.1-8 3Г	Ревизия и сушка трансформатора	шт	2,00	7199,97	35,28	14400	71	86,00	172
					5400,00	14,06	10800	28	0,08	0
4.	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	м	30,00	175,80	39,50	5274	1185	0,66	20
					124,00	7,10	3720	213	0,04	1
5.	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	т	0,05	322300,00	--	16760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-152-4	Установка шинодержателей	шт	22,00	71,50	5,70	1573	125	0,24	5
					43,70	1,00	961	22	0,01	0
7.	С151803-10	Шинодержатель ШМАП	шт	22,00	1060,00	--	23320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА(смета 414400)								83513
		Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РУ-10КВ(смета 414400)								
8.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	10,00	4266,00	242,00	42660	2420	21,00	210
					3870,00	60,80	38700	608	0,35	4
9.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4,00	514,00	105,00	2056	420	2,00	8
					254,00	20,30	1016	81	0,12	0
10.	ТПРАЙСЛИСТТОО	ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ	ШТ	4,00	6433,61	--	25734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	шт	1,00	3272,70	77,70	3273	78	13,00	13
					2041,00	13,50	2041	14	0,08	0
12.	ТПРАЙСЛИСТТОО	Шинный мост	шт	1,00	83149,37	--	83149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	30,00	78,60	1,60	2358	48	--	--
					67,50	--	2025	--	--	--
14.	С11051-203	Изоляторы	шт	8,00	556,00	--	4448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11051-203	Изоляторы ИО-250	шт	22,00	556,00	--	12232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РУ-10КВ(смета 414400)								175911
		Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РУ-0,4КВ(смета 414400)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Ц0108-571 -1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный,без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	м	7,20	12291,00	1016,00	88495	7315	19,00	137
					3443,00	241,00	24790	1735	1,40	10
17.	Ц0108-573 -3	Монтаж торцевых панелей 0,8х6	м	3,20	513,00	165,00	1642	528	1,00	3
					185,00	33,80	592	108	0,20	1
		Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РУ-0,4КВ(смета 414400)								90137
		Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВВОДОВ 10кВ И 0,4кВ В КАМЕРАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ(смета 414400)								
18.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,02	102170,00	1870,00	2329	43	52,00	1
					8280,00	270,01	189	6	1,57	0
19.	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочеготолщиной 50 мм разреженного	м2	4,40	522,81	12,92	2300	57	0,24	1
					38,25	4,88	168	21	0,02	0
20.	Ц0108-88-2	Плита проходная асбестоцементная илистальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	м2	1,12	2483,80	79,80	2782	89	11,00	12
					1744,00	20,30	1953	23	0,12	0
21.	С11011-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм	м2	1,12	589,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-152 -4	Установка шинодержателей	шт	6,00	71,50	5,70	429	34	0,24	1
					43,70	1,00	262	6	0,01	0
23.	С151803-10	Шинодержатель ШМАП	шт	6,00	1060,00	--	6360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	30,00	38,10	3,20	1143	96	0,15	5
					28,80	0,70	864	21	0,00	0
25.	С151601-46	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х95 мм2	1000м	0,03	911300,00	--	27886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ц0108-165 -7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	4,00	3372,60	2056,00	13490	8224	6,00	24
					1280,00	457,01	5120	1828	2,65	11
27.	С151610-2 8	Муфта концевая 10кВ "Райхем" GUST 12/70-120	ШТ	4,00	19100,00	--	76400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-144 -6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	шт	12,00	57,00	--	684	--	0,28	3
					56,30	--	676	--	--	--
29.	С151803-2 11	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛЗ	шт	12,00	140,00	--	1680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-161 -1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	шт	4,00	144,00	--	576	--	--	--
					74,30	--	297	--	--	--
31.	Ц0108-88- 3	Конструкции металлические	т	0,01	102170,00	1870,00	511	9	52,00	0
					8280,00	270,01	41	1	1,57	0

Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВВОДОВ 10кВ И 0,4кВ В КАМЕРАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ(смета 414400) 137230

Раздел: МОНТАЖ КАБЕЛЯ(смета 414400)

32.	Ц0108-145 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	76,00	18,50	2,60	1406	198	0,06	5
					10,10	0,50	768	38	0,00	0
33.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с кре плением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	120,00	66,80	18,10	8016	2172	0,12	14
					20,30	3,80	2436	456	0,02	3
34.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	7,00	27,70	2,10	194	15	0,10	1
					19,70	0,50	138	4	0,00	0
35.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	27,00	38,10	3,20	1029	86	0,15	4
					28,80	0,70	778	19	0,00	0
36.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах	м	2,00	23,20	2,10	46	4	0,10	0
					16,50	0,30	33	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг								
37.	С151601-93	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х35 мм2	1000м	0,03	780600,00 ---	-- --	21498 --	-- --	-- --	-- --
38.	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,01	16900,00 ---	-- --	86 --	-- --	-- --	-- --
39.	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,08	23700,00 ---	-- --	1861 --	-- --	-- --	-- --
40.	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000м	0,06	44700,00 ---	-- --	2508 --	-- --	-- --	-- --
41.	С151601-190	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	1000м	0,01	471300,00 ---	-- --	3846 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,04	86200,00 ---	-- --	3869 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151603-160	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,01	97600,00 ---	-- --	796 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151603-161	Кабели контрольные, марка АКВВБГ,число жил и сечение 7х2,5 мм2	1000м	0,03	110600,00 ---	-- --	3272 --	-- --	-- --	-- --
45.	С151603-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,04	143900,00 ---	-- --	5137 --	-- --	-- --	-- --
46.	С151603-163	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	1000м	0,02	167800,00 ---	-- --	3594 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МОНТАЖ КАБЕЛЯ(смета 414400)								57158
		Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ(смета 414400) ==========								
47.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20,00	88,90 --- 27,90	3,10 --- 0,30	1778 --- 558	62 --- 6	0,16 --- 0,00	3 --- 0
48.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	54,00	61,90	3,30	3343	178	0,14	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2			23,00	0,40	1242	22	0,00	0
49.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	70,00	84,60	2,80	5922	196	0,17	12
					32,40	0,20	2268	14	0,00	0
50.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	50,00	330,10	24,10	16505	1205	0,70	35
					116,00	2,50	5800	125	0,01	1
		Итого по разделу: ЗАЗЕМЛЕНИЕ(смета 414400)								27548
		Раздел: ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(смета 414400)								
51.	СПРАЙС-ЛИСТ"Противопожарное	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-8	ШТ	4,00	4655,98	--	18624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПРАЙС-ЛИСТ"Противопожарное	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5-1	ШТ	2,00	1481,45	--	2963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(смета 414400)								21587
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(СМЕТА416000)								
53.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,36	38,59	36,49	593	561	0,01	0
					2,10	9,19	32	141	0,03	0
54.	Е0101-163 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,47	864,00	--	406	--	4,77	2
					864,00	--	406	--	--	--
55.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,84	3,77	3,24	60	51	0,00	0
					0,48	1,12	8	18	0,00	0
56.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,84	42,18	40,26	668	638	0,01	0
					1,86	10,92	29	173	0,04	1
57.	С010333-А 12-1	Перевозка грузов автомобилям и-самосвалами /ЛИШНИЙ ГРУНТ/,	т	26,88	89,20	--	2398	--	0,37	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 12 км, класс груза 1			17,84	--	480	--	--	--
58.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	14,56	1047,90	97,07	15257	1413	0,78	11
					112,50	36,00	1638	524	0,18	3
59.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,20	7164,97	66,01	22928	211	1,35	4
					195,75	24,93	626	80	0,12	0
60.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	10,20	8061,41	196,62	82226	2006	1,79	18
					272,25	74,27	2777	758	0,36	4
61.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54	52400,00	--	28317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ(СМЕТА416000)								154962
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ(СМЕТА416000)								
63.	Ц0106-65-2	Блочно-модульное помещение,утепленное	т 168	0,33	64635,00	4240,00	21006	1378	37,00	12
					6525,00	810,01	2121	263	4,70	2
64.	Ц0106-64-1	МОНТАЖ И УСТАНОВКА КОТЛОВ ВОДОГРЕЙНЫХ МОЩНОСТЬЮ 1000КВТ	т 168	1,98	26528,00	9899,00	52525	19600	79,00	156
					13570,00	1665,01	26869	3297	9,66	19
65.	Ц0106-71-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ	компл 671	2,00	11418,00	1786,00	22836	3572	47,00	94
					8888,00	42,79	17776	86	0,25	0
66.	Ц0106-72-3	ИСПЫТАНИЕ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ НА ГАЗОВУЮ ПЛОТНОСТЬ	компл 671	2,00	86528,00	3502,00	173056	7004	414,00	828
					76730,00	119,00	153460	238	0,69	1
67.	Е0118-13-2	Установка насосов	1насос	5,00	4271,56	221,06	21358	1105	16,30	82
					2790,00	83,25	13950	416	0,41	2
68.	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200А	шт	1,00	7410,00	2137,00	7410	2137	28,00	28
					4860,00	460,99	4860	461	2,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Ц0108-599 -1	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	961,60 412,00	22,60 2,30	962 412	23 2	2,00 0,01	2 0
70.	Ц0106-311 -4	БАК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	т 168	0,93	109904,00 76730,00	30930,00 3487,98	102211 71359	28765 3244	473,00 20,23	440 19
71.	Ц0106-311 -1	Промежуточная топливная емкость, вместимость 1 м3	т 168	0,17	109904,00 76730,00	30930,00 3487,98	18464 12891	5196 586	474,00 20,23	80 3
72.	Е0109-61- 1	Монтаж дымовой трубы	т	1,87	9031,50 3600,00	4534,32 965,84	16889 6732	8479 1806	19,60 3,30	37 6
73.	СПРАЙСЛИС Т"BURAN	Доставка до места установки	к-т	1,00	160843,04 --	-- --	160843 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ(СМЕТА416000)								597560
		Раздел: Земляные работы(СМЕТА 416800) ==========								
74.	Е0101-12- 16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	139,68	44,07 2,61	41,46 11,40	6156 365	5791 1593	0,02 0,04	3 6
75.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,32	659,25 659,25	-- --	2848 2848	-- --	3,56 --	15 --
76.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	76,82	2,80 --	2,80 0,97	215 --	215 75	-- 0,00	-- 0
77.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	2,38	190,58 190,58	-- --	453 453	-- --	1,38 --	3 --
78.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	79,20	25,65 20,27	5,38 --	2031 1605	426 --	0,13 --	10 --
79.	Е0101-24- 4	Разравнивание лишнего грунта	м3	64,80	29,26 --	29,26 9,50	1896 --	1896 616	-- 0,04	-- 2
		Итого по разделу: Земляные работы(СМЕТА 416800)								13599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ(СМЕТА 416800)								
80.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	758,61	389,61	1517	779	1,73	3
					317,25	93,15	634	186	0,38	1
81.	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,34	236761,49	61465,99	81683	21206	583,00	201
					107100,00	20133,00	36950	6946	104,89	36
82.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	250	27	253,00	1
					45675,00	2565,00	183	10	12,52	0
83.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,00	151044,59	29540,14	453	89	202,90	1
					35280,00	11160,00	106	33	54,50	0
84.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58881,69	25695,31	177	77	194,00	1
					33075,00	6813,45	99	20	26,38	0
85.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	145,00	21,80	0,05	3161	7	0,03	4
					5,81	0,02	842	3	0,00	0
86.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	145,00	24,57	0,02	3563	3	0,02	2
					3,13	--	454	--	--	--
87.	Е0126-4-4	Изоляция трубопроводов диаметром 133 ммцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 100 мм	м	345,00	845,21	15,56	291597	5368	0,46	159
					77,85	5,85	26858	2018	0,03	10
88.	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	0,60	273,74	88,20	164	53	0,74	0
					132,30	33,08	79	20	0,16	0
89.	Е0126-17-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной притолщине теплоизоляционного слоя 100 мм	м	345,00	356,97	24,57	123154	8477	1,51	521
					272,25	9,23	93926	3184	0,05	16
90.	Е0124-13-3	Установка клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	1317,43	664,93	1317	665	3,05	3
					558,00	156,60	558	157	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	2,00	770,63	--	1541	--	1,80	4
					301,50	--	603	--	--	--
92.	Е0134-60-1	Указательные бирки	м2	0,50	972,10	0,76	486	--	0,74	0
					124,65	0,29	62	--	0,00	0
93.	Е0115-172-2	Окраска бирок	м2	1,00	77,76	1,84	78	2	0,11	0
					18,45	0,70	18	1	0,00	0
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ(СМЕТА 416800)								509142
		Раздел: КАНАЛ(СМЕТА 416800)								
94.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	53,52	1986,57	564,43	106313	30206	3,33	178
					567,00	195,49	30344	10462	0,75	40
		Итого по разделу: КАНАЛ(СМЕТА 416800)								106313
		Раздел: Неподвижная опора НО-1(4 шт)(СМЕТА 416800)								
95.	Е0106-3-4	Устройство неподвижной опоры НО-1	м3	1,72	9105,61	257,71	15662	443	4,05	7
					634,50	91,69	1091	158	0,40	1
96.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3309	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1164	4	0,56	0
97.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,40	31,50	0,02	139	--	0,02	0
					4,16	--	18	--	--	--
98.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,64	245,44	3,82	2121	33	0,21	2
					37,35	1,44	323	12	0,01	0
		Итого по разделу: Неподвижная опора НО-1(4 шт)(СМЕТА 416800)								21230
		Раздел: Устройство камеры УТ-1(СМЕТА 416800)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,70	636,81	24,55	4267	164	0,26	2
					39,83	9,20	267	62	0,04	0
100.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25 W6	м3	6,52	12413,19	418,23	80934	2727	7,92	52
					1296,00	152,98	8450	997	0,69	4
101.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11	13711,47	5475,87	1547	618	28,90	3
					5040,00	1552,87	569	175	5,46	1
102.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,11	133700,00	--	15081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,60	31,50	0,02	208	--	0,02	0
					4,16	--	27	--	--	--
104.	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку	м2	10,68	395,17	12,52	4220	134	0,24	3
					38,03	4,39	406	47	0,02	0
105.	Е0127-55-1	Устройство отмостки толщиной 3 см	м2	10,68	360,86	--	3854	--	0,14	2
					24,75	--	264	--	--	--
106.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,90	245,44	3,82	6357	99	0,21	5
					37,35	1,44	967	37	0,01	0
107.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,30	180,90	9,95	778	43	0,36	2
					52,20	3,74	224	16	0,02	0
		Итого по разделу: Устройство камеры УТ-1(СМЕТА 416800)								117246
		Раздел: Дренажный колодец /ДК/(СМЕТА 416800)								
108.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,34	1886,27	100,89	641	34	0,85	0
					123,75	38,25	42	13	0,18	0
109.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,17	16142,25	2104,76	18886	2463	13,90	16
					2362,50	623,48	2764	729	2,48	3
110.	Е0109-29-	Монтаж лестниц прямолинейных и	т	0,06	13711,47	5475,87	773	309	28,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	криволинейных, пожарных с ограждением			5040,00	1552,87	284	88	5,46	0
111.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,06	133700,00	--	7541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	м2	3,20	31,50	0,02	101	--	0,02	0
					4,16	--	13	--	--	--
113.	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку	м2	5,34	395,17	12,52	2110	67	0,24	1
					38,03	4,39	203	23	0,02	0
114.	Е0127-55-1	Устройство отмостки толщиной 3 см	м2	5,34	360,86	--	1927	--	0,14	1
					24,75	--	132	--	--	--
115.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,78	180,90	9,95	503	28	0,36	1
					52,20	3,74	145	10	0,02	0
		Итого по разделу: Дренажный колодец /ДК/(СМЕТА 416800)								32483
		Раздел: КРОВЛЯ(СМЕТА 412100)								
116.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	496,46	8390,00	--	4165299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,94	47200,00	--	44415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С11011-862	Сталь листовая, толщиной 0,8 мм	т	0,46	50200,00	--	22841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С11011-57	Болты анкерные	т	1,52	119700,00	--	181764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С11011-56	Болты строительные	т	0,78	136500,00	--	105788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50/для вентшахт/	м3	25,33	2890,00	--	73192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: КРОВЛЯ(СМЕТА 412100)								4593300
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ(смета412100)								
122.	С11011-11 62	Дюбели монтажные	шт	9870,00	36,00	--	355320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С11011-76 4	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1974,00	142,00	--	280308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	5,16	41200,00	--	212592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12031-14 8	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций	м	585,60	456,00	--	267034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ(смета412100)								1115254
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ(СМЕТА 412100)								
126.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III, d 16-18 мм	т	0,49	50900,00	--	24770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,20	172800,00	--	206565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,24	154200,00	--	36268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12021-96	Лестницы с площадками и ограждениями	т	2,89	177400,00	--	512074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,21	172800,00	--	209537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,24	154200,00	--	36268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12021-96	Лестницы с площадками и ограждениями	т	2,89	177400,00	--	512074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до0,1 т	т	1,11	172800,00	--	191704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,24	154200,00	--	36268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С12021-96	Лестницы с площадками и ограждениями	т	2,89	177400,00	--	512074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до0,1 т	т	0,61	172800,00	--	104769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,12	154200,00	--	18134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12021-96	Лестницы с площадками и ограждениями	т	1,48	177400,00	--	263035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,64	172800,00	--	110713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,12	154200,00	--	18134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12021-96	Лестницы с площадками и ограждениями	т	1,48	177400,00	--	263035	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ(СМЕТА 412100)								3055421
		Раздел: ВХОД(СМЕТА 412100)								
142.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,22	60500,00	--	13583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,36	172800,00	--	61653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,06	154400,00	--	9635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,36	172800,00	--	61653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,06	154400,00	--	9635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,36	172800,00	--	61653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,06	154400,00	--	9635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВХОД(СМЕТА 412100)								227446
		Раздел: МАФЫ(СМЕТА 417300)								
149.	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	навес	16,00	101635,80	753,36	1626173	12054	99,00	1584
					16351,50	205,86	261624	3294	1,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	навес	16,00	36014,54	9,37	576233	150	29,00	464
					5013,97	1,87	80224	30	0,01	0
		Итого по разделу: МАФЫ(СМЕТА 417300)								2202405
		Раздел: Хозяственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2(СМЕТА412200)								
151.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2 /, Dy 100 мм	шт	3,00	13400,00	--	40200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	492,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	463,00	--	463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	328,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	395,00	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПРАЙС-ЛИСТ"Промресурс-KZ"	Стоимость задвижки 30ч906бр д 100мм	шт	1,00	7153,28	--	7153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	ТПРАЙС-ЛИСТ"Промресурс-KZ"	Стоимость эл. привода	шт	1,00	53840,09	--	53840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборнойарматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	63,00	659,00	--	41517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1130,00	--	2260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СПрайс"AguABEsT.Kz"	Вентиль пластиковый, Dy 25 мм	шт	9,00	135,45	--	1219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	СПрайс"AguABEsT.Kz"	Вентиль пластиковый, Dy 20 мм	шт	75,00	105,82	--	7936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПрайс"AguABEsT.Kz"	Шаровый кран	шт	2,00	50,79	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Хозяственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2(СМЕТА412200)								160005
		Раздел: Горячий водопровод Т3,Т4(СМЕТА412200)								
163.	СПрайс"AguABEsT.Kz"	Вентиль пластиковый, Dy 40 мм	шт	2,00	317,45	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СПрайс"AguABEsT.Kz"	Вентиль пластиковый, Dy 32 мм	шт	2,00	169,31	--	339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс"AguABEsT.Kz"	Вентиль пластиковый, Dy 25 мм	шт	12,00	135,45	--	1625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СПрайс"AguABEsT.Kz"	Вентиль пластиковый, Dy 20 мм	шт	45,00	105,82	--	4762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячий водопровод Т3,Т4(СМЕТА412200)								7361
		Раздел: Канализация бытовая К1(СМЕТА412200)								
167.	С130810-183	Ревизия, диаметр 100 мм	шт	26,00	523,00	--	13598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С130810-183	Прочистка, диаметр 100 мм	шт	16,00	523,00	--	8368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1(СМЕТА412200)								21966
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3н(СМЕТА412200)								
169.	СПрайс"IS	Насос WILO-DrAin TMW32/11	компл	1,00	25293,22	--	25293	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	V				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3н(СМЕТА412200)								25293
		Раздел: Канализация производственная К3 (для кухни)(СМЕТА412200) ==========								
170.	С130810-183	Прочистка, диаметр 100 мм	шт	3,00	523,00	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация производственная К3 (для кухни)(СМЕТА412200)								1569
		Раздел: Насосная х/п и противопожарная(СМЕТА412200) ==========								
171.	СПрайсТОО "ПСБ"	Шкаф пожарный	шт	8,00	10581,78	--	84654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПрайсТОО "Противопожарное	Огнетушитель ОУ	шт	16,00	3047,55	--	48761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная х/п и противопожарная(СМЕТА412200)								133415
		Раздел: Электрооборудование(смета412400) ==========								
173.	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт	1,00	131255,54	--	131256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН25х100+5х100	шт	2,00	84140,92	--	168282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	75-6-13	Ящик автоматического включения резерва Я8301-3664	шт	1,00	35631,10	--	35631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	75-6-59	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А,тип и количество групп предохранителей на отходящих	шт	9,00	56237,04	--	506133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		линиях НПН2-60 4шт/ПН2-100 4шт, габаритные размеры 600x300x1600 мм								
		Итого по разделу: Электрооборудование(смета412400)								841302
		Раздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ(смета412400)								
177.	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	1,00	41104,56 / --	-- / --	41105 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ(смета412400)								41105

ИТОГО:	15293637 / 988726	215401 / 51576	5810 / 250

Накладные расходы :

На монтажные работы	385718
На общестроительные работы	600898
На металломонтажные работы	80916
На сантехнические работы	18389
Всего накладных расходов:	1085921
Итого с накладными	16379558

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	876994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17256552
Итого с временными, 1,8 %	17535436
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17748364
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17811453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17969178
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	37515006
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	750300
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38265306
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4591837
Итого с НДС	42 85 7143тенге

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь** 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Стены и перегородки СМЕТА №412100

1.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	131,47	7412,65	372,83	974542	49016	3,72	489
					594,00	139,50	78093	18340	0,68	89
2.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	1974,00	56,07	1,17	110682	2310	0,34	681
					54,90	0,45	108373	888	0,00	4
3.	Е0115-151-1	Окраска клеевая простая	м2	1974,00	13,27	0,18	26203	355	0,06	113
					9,23	0,07	18220	138	0,00	1
4.	Е0109-49-1прим.	Установка тарельчатого дюбеля	шт	9870,00	20,14	0,23	198782	2270	0,12	1175
					19,91	0,09	196512	888	0,00	4
5.	Е0115-71-1	Устройство каркаса /СЕТКИ/ п ри оштукатуривании стен	м2	1974,00	39,63	1,19	78230	2349	0,22	440
					37,80	0,45	74617	888	0,00	4
6.	Е0108-15-1	Кладка сте н из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м /парапет/	м3	57,00	7586,83	305,80	432449	17431	6,41	365
					1039,50	114,75	59252	6541	0,56	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1726,98	988,62	34,73	1707327	59978	1,43	2470
					225,00	13,01	388570	22468	0,06	110
		Итого по разделу: Стены и перегородки СМЕТА №412100								3528214

ИТОГО:

	3370464	133708	5732
	923637	50151	244

Накладные расходы :

На общестроительные работы	895195
На металломонтажные работы	177660
Всего накладных расходов:	1072855
Итого с накладными	4443319

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	266599
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4709918
Итого с временными, 1,8 %	4794695
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4859424
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4878602
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4926549
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	10285364
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	205707
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10491072
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1258929
Итого с НДС	***11 750 000тенге***

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь** 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки СМЕТА №412100								
		==========								
1.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1200,00	988,62	34,73	1186344	41676	1,43	1716
					225,00	13,01	270000	15612	0,06	76
2.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /по верху перегородок/	м2	175,50	170,90	9,95	29994	1746	0,36	62
					52,20	3,74	9161	656	0,02	3
3.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм /по верху перегородок/	м2	351,00	22,46	0,67	7885	235	0,00	2
					0,63	0,25	221	88	0,00	0
4.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5,16	5239,08	327,33	27034	1689	11,60	60
					1890,00	123,75	9752	639	0,60	3
5.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов /М2/	т	0,21	41008,57	2434,57	8633	513	170,00	36
					31950,00	920,25	6726	194	4,49	1
6.	Е0109-49-1	Установка анкер-шпильки	шт	554,00	20,14	0,23	11158	127	0,12	66
					19,91	0,09	11030	50	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-11 62	Анкер-шпилька	шт	554,00	36,00	--	19944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	76,40	133,23	1,19	10179	91	0,22	17
					37,80	0,45	2888	34	0,00	0
9.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	76,40	936,05	4,92	71514	376	1,15	88
					193,05	1,87	14749	143	0,01	1
		Элементы усилинея кладки								
10.	Е0109-24-1	Монтажстоек	т	12,40	13864,97	4022,39	171978	49893	56,50	701
					9090,00	1071,86	112751	13295	3,81	47
11.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	12,40	1333,50	312,12	16541	3871	2,96	37
					679,50	--	8428	--	--	--
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	359,60	21,80	0,05	7838	18	0,03	11
					5,81	0,02	2089	7	0,00	0
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	м2	359,60	31,50	0,02	11327	7	0,02	8
					4,16	--	1496	--	--	--
14.	Е0109-49-1	Установка болтов	шт	1258,00	20,14	0,23	25336	289	0,12	150
					19,91	0,09	25047	113	0,00	1
15.	С11011-11 62	Болты самоанкерующиеся	шт	1258,00	36,00	--	45288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0109-24-1	Монтаж обрамления дверных проемов	т	3,91	13864,97	4022,39	54180	15718	56,50	221
					9090,00	1071,86	35521	4188	3,81	15
17.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,91	1333,50	312,12	5211	1220	2,96	12
					679,50	--	2655	--	--	--
18.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	26,17	12085,00	990,15	316264	25912	10,40	272
					1644,75	374,04	43043	9789	1,83	48
19.	Е0106-11-8	Установка сердечников МС	1т	1,98	10137,87	304,24	20053	602	58,00	115
					9675,00	114,75	19137	227	0,56	1
20.	Е0106-14-	Устройство железобетонных колонн в	м3	12,80	12085,00	990,15	154688	12674	10,40	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м			--- / 1644,75	--- / 374,04	--- / 21053	--- / 4788	--- / 1,83	--- / 23
21.	Е0109-49-1	Установка анкер-шпильки	шт	512,00	20,14 / 19,91	0,23 / 0,09	10312 / 10194	118 / 46	0,12 / 0,00	61 / 0
		Итого по разделу: Стены и перегородки СМЕТА №412100								2211700
		Раздел: Внутренняя отделка СМЕТА №412100								
	техподполье									
22.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	2009,15	112,37 / 71,33	1,42 / 0,54	225768 / 143313	2853 / 1085	0,45 / 0,00	904 / 5
23.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	161,62	188,98 / 93,60	2,00 / 0,27	30543 / 15128	324 / 44	0,57 / 0,04	91 / 7
		Итого по разделу: Внутренняя отделка СМЕТА №412100								256311
		Раздел: КРОВЛЯ СМЕТА №412100								
24.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами изпенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	2410,00	148,03 / 29,25	4,93 / 1,85	356740 / 70492	11881 / 4459	0,19 / 0,01	448 / 22
25.	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	м2	2410,00	124,32 / 20,93	4,90 / 1,85	299611 / 50441	11809 / 4458	0,13 / 0,01	321 / 22
26.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	34,64	21304,82 / 3397,50	334,28 / 126,00	737999 / 117689	11579 / 4365	22,10 / 0,62	766 / 21
27.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	27,45	22541,72 / 3487,50	316,57 / 119,25	618770 / 95732	8690 / 3273	22,50 / 0,58	618 / 16
28.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	135,25	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	77599 / 16737	3802 / 1431	0,78 / 0,05	105 / 7
29.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	3252,76	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	66623 / 15223	2960 / 1106	0,03 / 0,00	94 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	3252,76	101,55	0,35	330318	1138	0,07	212
					11,12	0,14	36171	455	0,00	2
31.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	696,76	1966,99	8,20	1370518	5713	1,71	1191
					272,95	3,08	190181	2146	0,02	10
32.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	233,90	421,24	7,54	98528	1764	1,43	334
					214,65	2,86	50207	669	0,01	3
33.	С11021-114	Карнизная подшивная рейка завода "ИНСИ"	м2	233,90	619,00	--	144784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	212,00	545,62	2,49	115671	528	0,06	13
					9,68	0,92	2052	195	0,00	1
35.	Е0107-20-1	СКРУТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ,ЕРШИ,ДЕРЖАТЕЛИ	т	0,16	89308,57	2434,57	14182	387	170,00	27
					31950,00	920,25	5074	146	4,49	1
36.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	3,00	3081,19	81,61	9244	245	6,08	18
					963,00	31,50	2889	94	0,15	0
37.	С12065-80	Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2	м2	8,40	3980,00	--	33432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-797	Скобяные изделия для слуховых окон	комплект	3,00	360,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0109-48-3	Изготовление жалюзийных решеток	т	0,03	9739,20	3333,30	243	83	29,80	1
					5917,50	--	148	--	--	--
40.	С12021-268	Сварная жалюзийная решетка	т	0,03	134000,00	--	3350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,72	31,50	0,02	23	--	0,02	0
					4,16	--	3	--	--	--
42.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок изодиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,94	13864,97	4022,39	13047	3785	56,50	53
					9090,00	1071,86	8554	1009	3,81	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,94	1333,50	312,12	1255	294	2,96	3
					679,50	--	639	--	--	--
44.	Е0109-47-1	Облицовка стальным листом	м2	73,03	51,82	2,99	3785	218	0,30	22
					48,83	1,16	3566	85	0,00	0
45.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /вентшахты/	м2	474,33	667,99	1,24	316848	588	0,97	461
					153,23	0,47	72682	223	0,00	1
46.	Е0112-13-3	Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2	506,52	189,44	4,72	95958	2391	0,40	204
					70,88	1,78	35902	902	0,01	4
47.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	506,52	936,05	4,92	474128	2492	1,15	582
					193,05	1,87	97784	947	0,01	5
48.	Е0110-50-2	Устройство ходовых досок	м2	242,54	271,71	6,71	65901	1627	0,21	52
					35,10	2,54	8513	616	0,01	3
49.	Е0108-6-1	Кладка кирпичных столбиков из кирпича М100 на растворе М50	м3	14,16	6467,04	335,84	91554	4754	4,54	64
					699,75	126,00	9906	1784	0,61	9
50.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	2317,20	31,04	0,05	71917	116	0,05	114
					7,70	0,02	17842	46	0,00	0

Итого по разделу: КРОВЛЯ СМЕТА №412100 5413107

Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1-1ШТ,Л-2-1ШТ,Л3-2ШТСМЕТА №412100

51.	Е0109-29-1	МОНТАЖ КОСОУРОВ ЛЕСТНИЦ	т	1,43	13711,47	5475,87	19650	7848	28,90	41
					5040,00	1552,87	7223	2225	5,46	8
52.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	123,20	201,09	12,56	24774	1547	1,08	133
					180,00	4,75	22176	585	0,02	3
53.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,35	93997,62	304,24	33057	107	198,00	70
					33075,00	114,75	11632	40	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	т	0,26	22247,56	8912,18	5740	2299	54,30	14
					10170,00	1974,78	2624	509	7,58	2
55.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,27	133700,00	--	35874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	м	32,40	56,86	10,03	1842	325	0,26	9
					43,20	3,78	1400	122	0,02	1
57.	С12069-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	м	32,40	120,00	--	3888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	124,24	31,50	0,02	3913	2	0,02	3
					4,16	--	517	--	--	--
59.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,12	21,80	0,05	1354	3	0,03	2
					5,81	0,02	361	1	0,00	0
60.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	м2	30,72	936,05	4,92	28755	151	1,15	35
					193,05	1,87	5930	57	0,01	0
61.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	м2	30,72	133,23	1,19	4093	37	0,22	7
					37,80	0,45	1161	14	0,00	0
62.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	527	5	42,70	0
					8100,00	690,75	24	2	3,37	0
63.	Е0106-22-7	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙПЛОЩАДКИ Пл-1 ИЗ БЕТОНА В-25	м3	2,80	13716,53	383,89	38406	1075	14,20	40
					2295,00	145,01	6426	406	0,71	2
64.	Е0106-11-7	Установка закладных деталейвесом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5264	17	198,00	11
					33075,00	114,75	1852	6	0,56	0
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ Л-1-1ШТ,Л-2-1ШТ,Л3-2ШТСМЕТА №412100								207138
		Раздел: ПРОЕМЫ СМЕТА №412100								
65.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	392,58	387,83	18,74	152255	7359	0,91	358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2			152,26	6,18	59774	2428	0,03	12
66.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	47,61	472,81 217,73	19,00 6,18	22511 10366	905 294	1,30 0,03	62 1
67.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2м2/фрамуги/	м2	62,28	498,09 230,97	19,17 6,18	31021 14385	1194 385	1,38 0,03	86 2
68.	Е0110-22-2	Установкадеревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	440,19	149,74 94,05	5,58 2,12	65914 41400	2456 933	0,59 0,01	258 5
69.	С12069-10	Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 600 мм	м	283,80	1510,00 --	-- --	428538 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	118,20	965,99 927,00	28,84 10,15	114180 109571	3409 1200	4,98 0,04	589 5
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ СМЕТА №412100								814419
		Раздел: ПРОЕЗДЫ,ТРОТУАРЫ,ПЛОЩАДКИ СМЕТА №417100								
71.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	814,00	548,32 108,68	6,63 1,76	446333 88466	5397 1430	0,70 0,01	568 5
72.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-300	м3	35,00	24700,00 --	-- --	864549 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	744,00	181,33 156,15	21,26 7,97	134906 116176	15817 5930	0,95 0,04	705 29
74.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	744,00	640,00 --	-- --	476160 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	660,00	548,32 108,68	6,63 1,76	361892 71729	4376 1159	0,70 0,01	461 4
76.	С143003-1	Камни бетонные бортовые М-300	м3	10,56	24700,00	--	260832	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
77.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камнейсечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	932,00	548,32 108,68	6,63 1,76	511035 101290	6180 1637	0,70 0,01	651 6
78.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-300	м3	14,91	24700,00 --------	-- --------	368326 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
		Итого по разделу: ПРОЕЗДЫ,ТРОТУАРЫ,ПЛОШАДКИ СМЕТА №417100								3424033
		Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ №412400 ==========								
79.	С151601-591	Кабели силовые с медными жиламис пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	1,27	99700,00 --------	-- --------	127117 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
80.	С151601-586	Кабели силовые с медными жиламис пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	2,81	83600,00 --------	-- --------	234498 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
81.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	6,63	52100,00 --------	-- --------	345423 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
82.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,77	28900,00 --------	-- --------	22108 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
83.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,50	60500,00 --------	-- --------	151190 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
84.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжениедо 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,41	19900,00 --------	-- --------	8199 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
85.	С130804-28	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	53,24	664,00 --------	-- --------	35354 --------	-- --------	-- --------	-- --------
					-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
		Итого по разделу: ОСВЕЩЕНИЕ №412400								923889
	ИТОГО:						13407677 --------	297307 --------		14566 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2347292	98770		453

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	2474349
На металломонтажные работы	324605
Всего накладных расходов:	2798954
Итого с накладными	16206631

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	972398
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17179029
Итого с временными, 1,8 %	17488250
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17724342
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17794295
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17969178
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	37515006
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	750300
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38265306
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4591837
Итого с НДС	**42 857 143тенге**

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь 2012 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы СМЕТА №412100								
		Двери внутренние								
1.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные с фурнитурой: двупольные	м2	28,35	12700,00	--	360045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные с фурнитурой: однопольные	м2	38,88	13000,00	--	505440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	269,85	4010,00	--	1082098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	48,72	4250,00	--	207060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	5,46	3540,00	--	19328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние	м2	3,15	3760,00	--	11844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12064-4	Блоки дверные служебные с	м2	10,26	11200,00	--	114912	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольнымиутепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
8.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1500,00 -------- --	-- -------- --	4500 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
9.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	175,00	1380,00 -------- --	-- -------- --	241500 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Двери наружние								
10.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,78	4010,00 -------- --	-- -------- --	15158 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние	м2	3,15	3760,00 -------- --	-- -------- --	11844 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входныхдверей в здание	комплект	2,00	1960,00 -------- --	-- -------- --	3920 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 -------- --	-- -------- --	2980 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

Итого по разделу: Проемы СМЕТА №412100 **2580630**

Раздел: Крыльца СМЕТА №412100

==========

14.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,12	172800,00 -------- --	-- -------- --	19872 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01	154200,00 -------- --	-- -------- --	2159 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,60	154400,00 -------- --	-- -------- --	92825 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
17.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	т	0,01	172800,00 -------- --	-- -------- --	1823 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
18.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01	154200,00 ---	-- --	879 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльца СМЕТА №412100								***117558***
		Раздел: Хозяственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2 смета 412200								
		Водомерный узел								
19.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	2,60 0,16	8 0
20.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	952,37 211,50	36,99 13,50	952 212	37 14	1,22 0,07	1 0
21.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 50	шт	1,00	14400,00 ---	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	1,00	10747,46 281,25	144,83 54,00	10747 281	145 54	1,63 0,26	2 0
23.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70 40,50	1,57 --	859 40	2 --	0,22 --	0 --
24.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условноедавление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	шт	1,00	859,35 782,50	69,75 16,88	859 782	70 17	5,00 0,10	5 0
25.	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	50,00	1550,07 117,00	19,03 7,13	77504 5850	952 357	0,69 0,03	35 2
26.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.80 мм	м	9,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	9742 836	110 41	0,56 0,02	5 0
27.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	140,00	693,07 76,95	10,34 3,87	97030 10773	1448 542	0,43 0,02	61 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм								
28.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых трубнизкого давления среднего типа наружным диам. 20мм	м	460,00	505,40	12,19	232486	5607	1,64	754
					292,50	4,57	134550	2102	0,02	10
29.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых трубнизкого давления среднего типа наружным диам. 25мм	м	120,00	404,76	7,90	48572	948	1,29	155
					231,75	2,95	27810	354	0,01	2
30.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых трубнизкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	20,00	415,37	5,28	8307	106	1,05	21
					188,55	1,98	3771	40	0,01	0
31.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	7,00	575,05	6,65	4025	47	1,40	10
					252,00	2,50	1764	18	0,01	0
32.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	607,00	72,96	16,85	44289	10228	0,21	128
					38,59	4,33	23424	2628	0,03	15
33.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв22 мм	м	506,00	61,00	--	30866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв28 мм	м	132,00	81,00	--	10692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	22,00	96,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11031-20 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48мм	м	7,70	119,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Хозяственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2								**597035**
		Раздел: Горячий водопровод Т3,Т4 смета 412200								
37.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов	м	1000,00	499,47	12,19	499472	12190	1,64	1640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм			---	---	---	---	---	---
					292,50	4,57	292500	4570	0,02	22
38.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	245,00	409,13	7,90	100237	1936	1,29	316
					---	---	---	---	---	---
					231,75	2,95	56779	723	0,01	4
39.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	100,00	404,02	5,28	40402	528	1,05	105
					---	---	---	---	---	---
					188,55	1,98	18855	198	0,01	1
40.	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	6,00	545,07	6,65	3270	40	1,40	8
					---	---	---	---	---	---
					252,00	2,50	1512	15	0,01	0
41.	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	125,00	596,67	4,19	74584	524	0,34	42
					---	---	---	---	---	---
					59,85	1,58	7481	197	0,01	1
42.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1351,00	72,96	16,85	98574	22764	0,21	285
					---	---	---	---	---	---
					38,59	4,33	52135	5850	0,03	34
43.	C11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	1100,00	86,00	--	94600	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
44.	C11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв28 мм	м	269,50	108,00	--	29106	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
45.	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв35 мм	м	110,00	127,00	--	13970	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
46.	C11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	6,60	162,00	--	1069	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
47.	C130810-47	Хомут крепежный	100шт	6,76	2080,00	--	14061	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
48.	C130810-4	Шпильки, цанги	100шт	27,02	2160,00	--	58363	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				--	--	--	--	--	--
49.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	16,00	7932,57	1,57	126921	25	0,30	5
					54,00	--	864	--	--	--
		Итого по разделу: Горячий водопровод Т3,Т4								**1154630**
		Раздел: Канализация бытовая К1 **смета 412200**								
50.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	380,00	748,88	1,43	284574	543	0,56	213
					102,38	0,54	38904	205	0,00	1
51.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	480,00	620,54	0,64	297859	307	0,58	280
					106,20	0,25	50976	120	0,00	1
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								**582434**
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3н								
52.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
53.	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1130,00	--	1130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	799,00	--	799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	9,00	748,88	1,43	6740	13	0,56	5
					102,38	0,54	921	5	0,00	0
56.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналахтрубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	2,50	1218,62	10,58	3047	26	0,77	2
					144,00	3,96	360	10	0,02	0
57.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм	м	8,00	623,70	14,12	4990	113	0,55	4
					100,35	5,29	803	42	0,03	0
58.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	8,00	10,99	--	88	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	86	--	--	--
59.	Е0117-1-12	Установка трапов диам.100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
60.	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	1,00	5925,00	388,00	5925	388	27,00	27
					4568,00	29,30	4568	29	0,17	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3н								**26563**
		Раздел: Канализация производственная К3 (для кухни) **смета 412200**								
61.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	36,00	748,88	1,43	26960	51	0,56	20
					102,38	0,54	3686	19	0,00	0
62.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30,00	620,54	0,64	18616	19	0,58	18
					106,20	0,25	3186	8	0,00	0
63.	Е0117-1-12	Установка трапов диам.100 мм	комплект	3,00	2898,08	9,20	8694	28	0,79	2
					139,50	4,50	418	13	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация производственная К3 (для кухни)								**54270**

ИТОГО: 5097589,8 59553 4161
746118 18307 97

Накладные расходы :

На монтажные работы	4857
На общестроительные работы	84037
На сантехнические работы	863992
Всего накладных расходов:	952886
Итого с накладными	6050476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	363029
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6413504
Итого с временными, 1,8 %	6528947
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6617088
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6643204
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6708493
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	14005603
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	280112
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14285715
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1714286
Итого с НДС	16 000 000тенге

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т **N10**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь** 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка СМЕТА №412100								
		==========								
		техподполье								
1.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	885,00	188,98	2,00	167247	1773	0,57	501
					93,60	0,27	82836	239	0,04	37
		1 этаж								
2.	Е0115-64-2	Затирка	м2	1891,00	112,37	1,42	212492	2685	0,45	851
					71,33	0,54	134885	1021	0,00	5
3.	Е0115-64-3	Шпаклевка толщ. 2 мм	м2	3412,95	151,68	3,43	517676	11706	0,46	1554
					73,73	1,31	251637	4471	0,01	22
4.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	547,93	273,92	4,07	150088	2228	0,74	405
					135,68	0,97	74343	531	0,05	28
		2 этаж								
5.	Е0115-64-2	Затирка	м2	1937,60	112,37	1,42	217728	2751	0,45	872
					71,33	0,54	138209	1046	0,00	5
6.	Е0115-64-3	Шпаклевка толщ. 2 мм	м2	3750,43	151,68	3,43	568865	12864	0,46	1707
					73,73	1,31	276519	4913	0,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутренняя отделка СМЕТА №412100								1834097
		Раздел: КРЫЛЬЦА СМЕТА №412100								
		Крыльцо №1								
7.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,00	76,94	2,62	2693	92	0,07	2
					10,51	0,99	368	35	0,00	0
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,50	7287,37	66,01	25506	231	1,35	5
					195,75	24,93	685	87	0,12	0
9.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	9,40	8822,47	353,46	82931	3323	3,60	34
					585,00	133,52	5499	1255	0,65	6
10.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	9,54	111,00	--	1059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,20	41200,00	--	8446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Ф-1/	м3	2,20	9147,74	98,32	20125	216	4,41	10
					695,25	37,15	1530	82	0,18	0
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МИ1-34/	1т	0,02	70437,87	304,24	1247	5	58,00	1
					9675,00	114,75	171	2	0,56	0
		Крыльцо №2								
15.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	18,00	76,94	2,62	1385	47	0,07	1
					10,51	0,99	189	18	0,00	0
16.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	7287,37	66,01	13117	119	1,35	2
					195,75	24,93	352	45	0,12	0
17.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетна В12,5	м3	5,20	8822,47	353,46	45877	1838	3,60	19
					585,00	133,52	3042	694	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 : за 2 кг/см2	м3	5,28	111,00 ---	-- --	586 ---	-- --	-- ---	-- --
19.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм Крыльцо №3	т	0,12	41200,00 ---	-- --	4820 ---	-- --	-- ---	-- --
20.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	24,00	76,94 10,51	2,62 0,99	1847 252	63 24	0,07 0,00	2 0
21.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,40	7287,37 195,75	66,01 24,93	17490 470	158 60	1,35 0,12	3 0
22.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	7,80	8822,47 585,00	353,46 133,52	68815 4563	2757 1041	3,60 0,65	28 5
23.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 : за 2 кг/см2	м3	7,92	111,00 ---	-- --	879 ---	-- --	-- ---	-- --
24.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм Крыльцо №4	т	0,23	41200,00 ---	-- --	9311 ---	-- --	-- ---	-- --
25.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	18,00	76,94 10,51	2,62 0,99	1385 189	47 18	0,07 0,00	1 0
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	7287,37 195,75	66,01 24,93	13117 352	119 45	1,35 0,12	2 0
27.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	5,80	8822,47 585,00	353,46 133,52	51170 3393	2050 774	3,60 0,65	21 4
28.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	5,89	111,00 ---	-- --	653 ---	-- --	-- ---	-- --
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм Крыльцо №5	т	0,12	41200,00 ---	-- --	4903 ---	-- --	-- ---	-- --
30.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,00	76,94	2,62	692	24	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	95	9	0,00	0
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	7287,37	66,01	6559	59	1,35	1
					195,75	24,93	176	22	0,12	0
32.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	3,80	8822,47	353,46	33525	1343	3,60	14
					585,00	133,52	2223	507	0,65	2
33.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 : за 2 кг/см2	м3	3,86	111,00	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №6								
35.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	37,00	76,94	2,62	2847	97	0,07	3
					10,51	0,99	389	37	0,00	0
36.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,70	7287,37	66,01	26963	244	1,35	5
					195,75	24,93	724	92	0,12	0
37.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	10,60	8822,47	353,46	93518	3747	3,60	38
					585,00	133,52	6201	1415	0,65	7
38.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	10,76	111,00	--	1194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,33	41200,00	--	13720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №7								
40.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,00	76,94	2,62	692	24	0,07	1
					10,51	0,99	95	9	0,00	0
41.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	7287,37	66,01	6559	59	1,35	1
					195,75	24,93	176	22	0,12	0
42.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	3,80	8822,47	353,46	33525	1343	3,60	14
					585,00	133,52	2223	507	0,65	2
43.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости	м3	3,86	111,00	--	428	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
44.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	т	0,08	41200,00	--	3345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №8								
45.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,00	76,94	2,62	1462	50	0,07	1
					10,51	0,99	200	19	0,00	0
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,90	7287,37	66,01	13846	125	1,35	3
					195,75	24,93	372	47	0,12	0
47.	Е0106-1-2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	6,10	8822,47	353,46	53817	2156	3,60	22
	2				585,00	133,52	3568	814	0,65	4
48.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости	м3	6,19	111,00	--	687	--	--	--
	1	приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 : за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
49.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	5026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №9								
50.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,00	76,94	2,62	692	24	0,07	1
					10,51	0,99	95	9	0,00	0
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	7287,37	66,01	6559	59	1,35	1
					195,75	24,93	176	22	0,12	0
52.	Е0106-1-2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	3,80	8822,47	353,46	33525	1343	3,60	14
	2				585,00	133,52	2223	507	0,65	2
53.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости	м3	3,86	111,00	--	428	--	--	--
	1	приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
54.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	т	0,08	41200,00	--	3345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №10								
55.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,00	76,94	2,62	1462	50	0,07	1
					10,51	0,99	200	19	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,90	7287,37	66,01	13846	125	1,35	3
					195,75	24,93	372	47	0,12	0
57.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	6,10	8822,47	353,46	53817	2156	3,60	22
					585,00	133,52	3568	814	0,65	4
58.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 : за 2 кг/см2	м3	6,19	111,00	--	687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	5026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №11								
60.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,00	76,94	2,62	2693	92	0,07	2
					10,51	0,99	368	35	0,00	0
61.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,50	7287,37	66,01	25506	231	1,35	5
					195,75	24,93	685	87	0,12	0
62.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	9,40	8822,47	353,46	82931	3323	3,60	34
					585,00	133,52	5499	1255	0,65	6
63.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	9,54	111,00	--	1059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,20	41200,00	--	8446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Ф-1/	м3	2,20	9147,74	98,32	20125	216	4,41	10
					695,25	37,15	1530	82	0,18	0
66.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МИ1-34/	1т	0,02	70437,87	304,24	1247	5	58,00	1
					9675,00	114,75	171	2	0,56	0
		Крыльцо №12								
68.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	17,00	76,94	2,62	1308	45	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	179	17	0,00	0
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,70	7287,37	66,01	12389	112	1,35	2
					195,75	24,93	333	42	0,12	0
70.	Е0106-1-2 2	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	4,90	8822,47	353,46	43230	1732	3,60	18
					585,00	133,52	2866	654	0,65	3
71.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,97	111,00	--	552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,11	41200,00	--	4697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: КРЫЛЬЦАСМЕТА №***412100*** ***1005117***

Раздел: Провода и кабели смета №412400
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3468,00	27,70	2,10	96064	7283	0,10	347
					19,70	0,50	68320	1734	0,00	10
74.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	397,00	66,80	18,10	26520	7186	0,12	48
					20,30	3,80	8059	1509	0,02	9
75.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	3095,00	28,10	--	86970	--	0,11	340
					18,02	--	55772	--	--	--
76.	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	м	150,00	44,94	--	6741	--	0,12	18
					19,49	--	2923	--	--	--
77.	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	м	190,00	46,26	--	8789	--	0,13	24
					20,81	--	3954	--	--	--
78.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	3,00	114,40	7,80	343	23	0,29	1
					48,80	0,50	146	1	0,00	0
79.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	30,00	125,60	64,10	3768	1923	0,26	8
					41,40	15,80	1242	474	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе,ина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1,00	102,60	14,40	103	14	0,44	0
					80,10	2,80	80	3	0,02	0
81.	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	100,00	55,00	7,60	5500	760	0,13	13
					23,20	0,90	2320	90	0,01	1
82.	Ц0108-472-2	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	61,90	3,30	619	33	0,14	1
					23,00	0,40	230	4	0,00	0
83.	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	м	15,00	58,20	7,60	873	114	0,15	2
					27,70	0,90	416	13	0,01	0
		Итого по разделу: Провода и кабели смета №412400								***236289***
		Раздел: Освещение смета №412400								
84.	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15кг	шт	8,00	1135,10	42,10	9081	337	3,00	24
					556,00	4,50	4448	36	0,03	0
85.	С151803-157	Щиток осветительный на 36 однофазных групп ЩО1-ЩО4	шт	4,00	28380,00	--	113520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп ЩОА1-ЩОА4	шт	4,00	9460,00	--	37840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
88.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12350,00	27,70	2,10	342095	25935	0,10	1235
					19,70	0,50	243295	6175	0,00	36
90.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	1750,00	73,10	20,80	127925	36400	0,14	245
					23,40	4,40	40950	7700	0,03	45
91.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31,	1000шт	0,18	18000,00	--	3240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип У195 УХЛ2			--	--	--	--	--	--
92.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых иоткрытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,25	26100,00	--	6525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151802-18	Коробка КОР 73	шт	25,00	70,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,42	16300,00	--	6846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С151801-137	Крышка для коробки монтажной	1000шт	0,43	64800,00	--	27864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151802-18	Коробка КП204	шт	850,00	70,00	--	59500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С11041-60	Крюк У625	шт	130,00	101,00	--	13130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	12350,00	36,51	--	450898	--	0,16	2001
					26,33	--	325176	--	--	--
99.	С130804-28	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1206,46	664,00	--	801089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С130804-62	Поворот "труба-труба" d-20 мм	10шт	3,00	226,00	--	678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130804-35	Муфта "труба-труба" d-20 м м	10шт	66,00	80,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Освещение смета №412400 ***2017159***

Раздел: ЛИФТ смета №412700
==========

102.	Ц0103-564	Лифт грузоподъемностью 100 кг с	лифт	1,00	26684,00	3194,00	26684	3194	99,00	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	числом остановок 2, в металлокаркасной шахте			15800,00	256,99	15800	257	1,49	1
		Итого по разделу: ЛИФТ смета №412700								***26684***
		Раздел: НАРУЖНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОА смета №416600								
		Земляные работы								
103.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	175,86	44,07	41,46	7750	7291	0,02	3
					2,61	11,40	459	2006	0,04	7
104.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,44	659,25	--	3586	--	3,56	19
					659,25	--	3586	--	--	--
105.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	138,52	6,48	6,48	898	898	--	--
					--	2,10	--	291	0,01	1
106.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	4,28	190,58	--	816	--	1,38	6
					190,58	--	816	--	--	--
107.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	138,52	25,65	5,38	3552	745	0,13	18
					20,27	--	2808	--	--	--
108.	Е0101-24-4	Разравнивание лишнего грунта	м3	38,50	29,26	29,26	1127	1127	--	--
					--	9,50	--	366	0,04	1
109.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,20	1138,90	152,52	2506	336	1,02	2
					153,68	57,15	338	126	0,28	1
		Строительно-монтажные работы								
110.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
111.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	688,00	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	7360,00	--	7360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	688,00	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
117.	С130904-69	Краны шаровые , Dy 32 мм	шт	2,00	3510,00	--	7020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,06	247994,13	49389,75	13888	2766	312,70	18
					62775,00	18657,00	3515	1045	91,12	5
119.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69	25695,31	1472	642	194,00	5
					33075,00	6813,45	827	170	26,38	1
121.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,01	51202,26	20326,01	666	264	179,00	2
					30825,00	5353,43	401	70	20,64	0
122.	С130804-15	Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	2,52	6470,00	--	16337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С130804-12	Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	1,31	2590,00	--	3401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С130810-73	Втулка Ф100	шт	1,00	642,86	--	643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С130810-72	Втулка Ф65	шт	1,00	347,35	--	347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0122-39-3	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников	врезка	2,00	5103,43	392,80	10207	786	4,72	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 100 мм			810,00	148,50	1620	297	0,73	1
127.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2,00	18075,87	36,99	36152	74	1,82	4
					288,00	13,50	576	27	0,07	0
		колодцы								
128.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1500	м3	3,22	8005,36	1879,87	25777	6053	8,86	29
					1435,50	538,43	4622	1734	2,06	7
129.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,87	3287,50	--	2860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,18	6050,00	--	7139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	5500,00	--	14685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,34	22100,00	--	29614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	17,00	221,00	--	3757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0108-6-9	Кладка горловин	м3	0,06	6789,25	296,60	407	18	5,95	0
					915,75	110,25	55	7	0,54	0
136.	Е0108-4-5	Наклейка на стыках сборных ж/б колецдвух слоев гнилостностойкой ткани	м2	11,16	665,48	8,23	7427	92	0,47	5
					81,68	3,08	912	34	0,02	0
137.	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку	м2	10,68	335,86	14,09	3587	151	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					38,03	4,75	406	51	0,02	0
138.	Е0127-56-2К=2	Устройство оснований под под отмостку из щебня толщиной 12 см	м2	-10,68	0,83	--	-9	--	0,01	-0
					0,83	--	-9	--	--	--
139.	Е0127-55-1	Устройство отмостки толщиной 3 см	м2	10,68	360,86	--	3854	--	0,14	2
					24,75	--	264	--	--	--
		Итого по разделу: НАРУЖНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОА смета №416600								***263345***
		Раздел: НАРУЖНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ смета №416700								
		Земляные работы								
140.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	643,15	44,07	41,46	28344	26666	0,02	12
					2,61	11,40	1679	7335	0,04	25
141.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	33,85	659,25	--	22316	--	3,56	121
					659,25	--	22316	--	--	--
142.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	612,30	6,48	6,48	3967	3967	--	--
					--	2,10	--	1288	0,01	5
143.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	32,20	190,58	--	6137	--	1,38	44
					190,58	--	6137	--	--	--
144.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	644,15	25,65	5,38	16520	3463	0,13	83
					20,27	--	13057	--	--	--
145.	Е0101-24-4	Разравнивание лишнего грунта	м3	32,87	29,26	29,26	962	962	--	--
					--	9,50	--	312	0,04	1
146.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,60	1138,90	152,52	8656	1159	1,02	8
					153,68	57,15	1168	434	0,28	2
		Строительно-монтажные работы								
147.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,17	78245,00	36133,62	13302	6143	247,00	42
					41850,00	9612,90	7115	1634	37,30	6
148.	С130804-1-04	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	10м	17,17	6050,00	--	103879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	3768,28	83,18	3768	83	16,84	17
					2835,00	31,50	2835	32	0,15	0
150.	С130804-61	Тройник прямой, d-150 мм	10шт	0,10	7300,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,00	78245,00	36133,62	70	33	247,00	0
					41850,00	9612,90	38	9	37,30	0
152.	С130804-104	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 150 мм	10м	0,09	6050,00	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С130804-61	Колено Ф150	10шт	0,10	7300,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		;Колодцы								
154.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	5,61	18622,13	2308,84	104470	12953	13,87	78
					2286,00	864,68	12824	4851	4,22	24
155.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	5,90	3795,00	--	22390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,56	3450,00	--	12282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,03	3287,50	--	6674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,70	22100,00	--	59670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	9,00	8060,00	--	72540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	49,00	221,00	--	10829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0108-6-9	Кладка горловин	м3	0,20	6789,25	296,60	1358	59	5,95	1
					915,75	110,25	183	22	0,54	0
162.	Е0108-4-5	Наклейка на стыках сборных ж/б колецдвух слоев гнилостностойкой ткани	м2	39,06	665,48	8,23	25994	321	0,47	18
					81,68	3,08	3190	120	0,02	1
163.	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостка	м2	48,06	335,86	14,09	16142	677	0,24	12
					38,03	4,75	1828	228	0,02	1
164.	Е0127-56-2К=2	Устройство оснований под под отмостку из щебня толщиной 12 см	м2	-48,06	0,83	--	-40	--	0,01	-0
					0,83	--	-40	--	--	--
165.	Е0127-55-1	Устройство отмостки толщиной 3 см	м2	48,06	360,86	--	17343	--	0,14	7
					24,75	--	1189	--	--	--

Итого по разделу: НАРУЖНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ смета №416700 559582

Раздел: ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900

Монтажные работы

166.	С12021-20 2	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, при массе изделий до 1,0 т	т	0,99	159500,00	--	157905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С131104-1 2	Люк замерный	комплект	1,00	9260,00	--	9260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СПРАЙС-ЛИ СТАО"Муна йаспан"	Патрубок замерного люка, DУ 80 мм	ШТ	1,00	3491,99	--	3492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СПРАЙС-ЛИ СТФирма"Э нергомет"	Муфта сливная, DУ 80 мм	ШТ	1,00	3339,10	--	3339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СПРАЙС-ЛИ СТФирма"Э нергомет"	Фильтр сливной, DУ 80 мм	ШТ	1,00	4503,39	--	4503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПРАЙС-ЛИ СТФирма"Э	Фильтр топливный	ШТ	1,00	9907,47	--	9907	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нергомет"				--	--	--	--	--	--
172.	С130804-3 3	Заборник топлива гибкий "EurOflEX3"	ШТ	1,00	659,00 ---	-- --	659 ---	-- --	-- --	-- --
173.	С130806-1 64	Трубы стальные бесшовные го рячедеформированные со снятой фаской из стали марк и 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм	м	72,29	100,00 ---	-- --	7229 ---	-- --	-- --	-- --
174.	С130806-6 0	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	м	72,29	160,00 ---	-- --	11566 ---	-- --	-- --	-- --
175.	Спрайс-ли ст	Труба дыхательная под СМДК-50	шт	1,00	5587,18 ---	-- --	5587 ---	-- --	-- --	-- --
176.	С130901-1 08	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	3520,00 ---	-- --	7040 ---	-- --	-- --	-- --
177.	С130901-1 10	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	4760,00 ---	-- --	9520 ---	-- --	-- --	-- --
178.	С130809-4	Фланцы плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	157,00 ---	-- --	628 ---	-- --	-- --	-- --
179.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	181,00 ---	-- --	724 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900								231360

ИТОГО:		6190548,5 1883331	224918 64023		11218 371

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	801579
На общестроительные работы	1227876
Всего накладных расходов:	2029455
Итого с накладными	8220004

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	493200
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8713204
Итого с временными, 1,8 %	8870041
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8989787
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9025267
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9113968
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	19027612
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	380552
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19408164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2328980
Итого с НДС	***21 737 143тенге***

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 2 5 мм	1шт	84,00	473,47	39,24	39771	3296	1,47	123
					254,25	15,75	21357	1323	0,07	6
2.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометробъемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	21,00	193,78	--	4069	--	1,00	21
					164,25	--	3449	--	--	--
3.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	59,70	3671,44	35,77	219185	2136	0,70	42
					111,70	13,40	6669	800	0,07	4
4.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	44,00	62,80	--	2763	--	0,12	5
					23,18	--	1020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	151,20	264,48	3,96	39989	599	0,30	45
					52,20	1,49	7893	225	0,01	1
6.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	35,20	343,48	3,96	12090	139	0,30	10
					52,20	1,49	1837	52	0,01	0
7.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам32 мм	м	8,40	422,48	3,96	3549	33	0,30	2
					52,20	1,49	438	13	0,01	0
8.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	м	44,80	472,48	3,96	21167	177	0,30	13
					52,20	1,49	2339	67	0,01	0
9.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	599,00	10,99	--	6583	--	0,05	30
					10,69	--	6403	--	--	--
10.	Е0120-11-5	Установка декоративных решеток для отопительных приборов	шт	22,00	1254,08	54,70	27590	1203	2,53	56
					416,25	20,25	9158	445	0,10	2
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /изолируемые трубопроводы/	м2	34,00	21,80	0,05	741	2	0,03	1
					5,81	0,02	198	1	0,00	0
12.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	68,00	24,57	0,02	1671	1	0,02	1
					3,13	--	213	--	--	--
13.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	186,00	80,21	5,31	14919	988	0,24	45
					40,28	2,03	7492	378	0,01	2
14.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	21,00	81,81	5,47	1718	115	0,24	5
					40,95	2,03	860	43	0,01	0
15.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	112,00	84,04	6,01	9413	673	0,25	28
					42,30	2,25	4738	252	0,01	1
16.	С11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ	м3	2,92	17600,00	--	51392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм								
17.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляциитрубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	319,00	114,31	6,39	36466	2038	0,19	61
					29,93	2,48	9548	791	0,01	4
18.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,11	314500,00	--	35259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /неизолируемые трубопроводы/	м2	106,00	21,80	0,05	2311	5	0,03	3
					5,81	0,02	616	2	0,00	0
20.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	212,00	24,57	0,02	5209	4	0,02	3
					3,13	--	664	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								535857
		Раздел: НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ								
21.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометробъемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температурыпрямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	6,00	266,57	--	1599	--	1,00	6
					220,50	--	1323	--	--	--
22.	Е0118-15-1	Установка распределителя для системы подпольного отопления	1шт	3,00	8184,79	70,66	24554	212	7,07	21
					1249,13	25,49	3747	76	0,13	0
23.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	18,00	193,78	--	3488	--	1,00	18
					164,25	--	2956	--	--	--
24.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	27,20	247,70	14,12	6737	384	0,55	15
					100,35	5,29	2730	144	0,03	1
25.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	6,40	291,70	14,12	1867	90	0,55	4
					100,35	5,29	642	34	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	29,00	425,70	14,12	12345	409	0,55	16
					100,35	5,29	2910	153	0,03	1
27.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	113,00	10,99	--	1242	--	0,05	6
					10,69	--	1208	--	--	--
28.	Ц0112-119-1	Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 20- 50 мм	м	1008,00	212,10	4,70	213797	4738	1,00	1008
					205,00	--	206640	--	--	--
29.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1200,00	72,96	16,85	87557	20220	0,21	253
					38,59	4,33	46308	5196	0,03	30
30.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	1320,00	108,00	--	142560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,30	21,80	0,05	464	1	0,03	1
					5,81	0,02	124	--	0,00	0
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	42,60	31,50	0,02	1342	1	0,02	1
					4,16	--	177	--	--	--
33.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами толщиной 50 мм	м	113,00	104,33	9,93	11790	1122	0,34	38
					57,60	3,83	6509	433	0,02	2
34.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11 -50 /к/	м3	3,10	2380,00	--	7378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,00	200,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т	1насос	2,00	3293,83	123,78	6588	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
37.	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до	шт	2,00	456,20	24,20	912	48	1,00	2
					239,00	2,30	478	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.15 т								
38.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды втрубопроводах систем отопления диаметром 20-25 мм	1фильтр	2,00	4872,46	52,42	9745	105	0,77	2
					134,41	18,54	269	37	0,09	0
39.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
40.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой	комплект	4,00	960,18	1,62	3841	6	0,32	1
					57,94	--	232	--	--	--
41.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62	--	258	--	0,32	1
					55,62	--	222	--	--	--
42.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,20	266,48	3,96	320	5	0,30	0
					52,20	1,49	63	2	0,01	0
44.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	12,00	264,48	3,96	3174	48	0,30	4
					52,20	1,49	626	18	0,01	0
45.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	4,80	343,48	3,96	1649	19	0,30	1
					52,20	1,49	251	7	0,01	0
46.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	14,00	422,48	3,96	5915	55	0,30	4
					52,20	1,49	731	21	0,01	0
47.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего вод оснабжения диам. до 50 мм	м	77,00	10,99	--	846	--	0,05	4
					10,69	--	823	--	--	--
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,00	21,80	0,05	174	--	0,03	0
					5,81	0,02	46	--	0,00	0
49.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	16,00	24,57	0,02	393	--	0,02	0
					3,13	--	50	--	--	--
50.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром	м	77,00	91,37	8,47	7035	652	0,28	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40мм			48,60	3,15	3742	243	0,02	1
51.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11 -50 /к/	м3	0,80	2380,00	--	1904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	77,00	114,31	6,39	8802	492	0,19	15
					29,93	2,48	2305	191	0,01	1
53.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	314500,00	--	8177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН- иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	4,00	266,57	--	1066	--	1,00	4
					220,50	--	882	--	--	--
55.	Е0118-15-1	Установка распределителя для системы подпольного отопления	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
56.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	12,00	193,78	--	2325	--	1,00	12
					164,25	--	1971	--	--	--
57.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	18,00	247,70	14,12	4459	254	0,55	10
					100,35	5,29	1806	95	0,03	0
58.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	6,40	291,70	14,12	1867	90	0,55	4
					100,35	5,29	642	34	0,03	0
59.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	24,00	425,70	14,12	10217	339	0,55	13
					100,35	5,29	2408	127	0,03	1
60.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	121,00	10,99	--	1330	--	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	1293	--	--	--
61.	Ц0112-119 -1	Трубопроводы из винипластовых труб сприменением готовых деталей, диаметр наружный 20-50 мм	м	672,00	212,10	4,70	142531	3158	1,00	672
					205,00	--	137760	--	--	--
62.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	800,00	72,96	16,85	58371	13480	0,21	169
					38,59	4,33	30872	3464	0,03	20
63.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	880,00	108,00	--	95040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,00	21,80	0,05	349	1	0,03	0
					5,81	0,02	93	--	0,00	0
65.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	32,00	31,50	0,02	1008	1	0,02	1
					4,16	--	133	--	--	--
66.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами толщиной 50 мм	м	121,00	104,33	9,93	12624	1202	0,34	41
					57,60	3,83	6970	463	0,02	2
67.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	3,10	2380,00	--	7378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	кг	7,00	200,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ								937490
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
69.	Е0118-3-2	Установка теплообменник для системы ГВС	шт	2,00	6442,06	691,84	12884	1384	15,45	31
					2273,47	259,56	4547	519	1,27	3
70.	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 125 мм	1шт	2,00	25251,79	218,22	50504	436	7,88	16
					1337,20	81,11	2674	162	0,40	1
71.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной,	шт	1,00	193,78	--	194	--	1,00	1
					164,25	--	164	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
72.	Ц0111-350 -4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1,00	845,67	1,58	846	2	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
73.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометробъемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температурыпрямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	2,00	530,56	1,58	1061	3	3,00	6
					477,00	--	954	--	--	--
74.	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	16,00	473,47	39,24	7576	628	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	0,07	1
75.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	7,00	891,93	90,13	6244	631	2,60	18
					447,75	33,75	3134	236	0,16	1
76.	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	3,00	2004,94	155,59	6015	467	6,05	18
					1014,75	58,50	3044	175	0,28	1
77.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	16,00	473,47	39,24	7576	628	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25мм								
78.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	473,47	39,24	3788	314	1,47	12
					254,25	15,75	2034	126	0,07	1
79.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46	52,42	5922	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
80.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	2,00	6101,88	72,98	12204	146	0,94	2
					159,91	27,81	320	56	0,13	0
81.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	3,00	7561,49	94,44	22684	283	1,14	3
					194,67	34,76	584	104	0,18	1
82.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	1,00	8220,72	115,00	8221	115	1,42	1
					243,34	44,03	243	44	0,21	0
83.	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
84.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
85.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежныхс электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,00	3293,83	123,78	13175	495	13,39	54
					2285,05	46,35	9140	185	0,23	1
86.	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	4,00	456,20	24,20	1825	97	1,00	4
					239,00	2,30	956	9	0,01	0
87.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	26,00	960,18	1,62	24965	42	0,32	8
					57,94	--	1506	--	--	--
88.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправепрямых или угловых	комплект	13,00	64,62	--	840	--	0,32	4
					55,62	--	723	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	13,00	352,00	--	4576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0112-698 -3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода,диаметром до 76 мм	шт	47,00	1143,17	95,89	53729	4507	3,09	145
					593,28	2,37	27884	111	0,01	1
91.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1,20	264,48	3,96	317	5	0,30	0
					52,20	1,49	63	2	0,01	0
92.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	1,12	343,48	3,96	385	4	0,30	0
					52,20	1,49	58	2	0,01	0
93.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,00	422,48	3,96	3380	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0
94.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	8,00	425,70	14,12	3406	113	0,55	4
					100,35	5,29	803	42	0,03	0
95.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	8,00	623,70	14,12	4990	113	0,55	4
					100,35	5,29	803	42	0,03	0
96.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	8,00	801,76	15,99	6414	128	0,66	5
					116,10	5,99	929	48	0,03	0
97.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	8,00	935,75	20,80	7486	166	0,72	6
					130,50	7,79	1044	62	0,04	0
98.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66,00	10,99	--	725	--	0,05	3
					10,69	--	706	--	--	--
99.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	40,00	11,13	--	445	--	0,05	2
					10,69	--	428	--	--	--
100.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна,	м	80,00	91,37	8,47	7309	678	0,28	22
					48,60	3,15	3888	252	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
101.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	20,00	107,86 59,63	10,40 3,83	2157 1193	208 77	0,35 0,02	7 0
102.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11 -50 /к/	м3	1,70	2380,00 --	-- --	4046 --	-- --	-- --	-- --
103.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалам и при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	80,00	114,31 29,93	6,39 2,48	9145 2394	511 198	0,19 0,01	15 1
104.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т- В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,06	314500,00 --	-- --	17801 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,50	21,80 5,81	0,05 0,02	578 154	1 1	0,03 0,00	1 0
106.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	53,00	31,50 4,16	0,02 --	1669 220	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								319650
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ блоков Б,В								
107.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до25 мм	1шт	238,00	473,47 254,25	39,24 15,75	112686 60512	9339 3748	1,47 0,07	350 17
108.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометробъемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температурыпрямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	39,00	193,78 164,25	-- --	7557 6406	-- --	1,00 --	39 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	179,70	3671,44	35,77	659758	6428	0,70	126
					111,70	13,40	20073	2408	0,07	12
110.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	63,00	62,80	--	3957	--	0,12	8
					23,18	--	1460	--	--	--
111.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	482,80	266,16	4,08	128504	1969	0,31	148
					53,77	1,53	25958	741	0,01	4
112.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	68,80	345,16	4,08	23747	281	0,31	21
					53,77	1,53	3699	106	0,01	1
113.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	28,40	424,16	4,08	12046	116	0,31	9
					53,77	1,53	1527	44	0,01	0
114.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	м	18,40	474,16	4,08	8725	75	0,31	6
					53,77	1,53	989	28	0,01	0
115.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1496,00	11,31	--	16921	--	0,05	77
					11,01	--	16472	--	--	--
116.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	12,80	805,72	16,47	10313	211	0,68	9
					119,58	6,17	1531	79	0,03	0
117.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	м	43,20	627,13	14,54	27092	628	0,57	25
					103,36	5,45	4465	235	0,03	1
118.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	140,00	11,45	--	1603	--	0,05	7
					11,01	--	1541	--	--	--
119.	Е0120-11-5	Установка декоративных решеток для отопительных приборов	шт	43,00	1268,21	56,34	54533	2423	2,61	112
					428,74	20,86	18436	897	0,10	4
120.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	143,00	21,97	0,05	3142	7	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз /изолируемые трубопроводы/			5,98	0,02	856	3	0,00	0
122.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	286,00	24,67 3,22	0,02 --	7055 922	6 --	0,02 --	5 --
123.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	1284,00	81,58 41,49	5,47 2,09	104748 53271	7023 2685	0,25 0,01	317 13
124.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	71,00	83,20 42,18	5,63 2,09	5907 2995	400 148	0,25 0,01	18 1
125.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	46,00	85,49 43,57	6,19 2,32	3933 2004	285 107	0,26 0,01	12 1
126.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	108,00	105,36 56,78	8,72 3,24	11379 6133	942 350	0,34 0,02	37 2
127.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	32,00	496,53 61,18	9,67 3,71	15889 1958	309 119	0,36 0,02	12 1
128.	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	13,00	17600,00 --	-- --	228800 --	-- --	-- --	-- --
129.	Е0126-23-1	Покрытие поверхностиизоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонныматериалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	1541,00	115,40 30,83	6,58 2,55	177835 47506	10142 3936	0,20 0,01	305 19
130.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,51	314500,00 --	-- --	159766 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /неизолируемые трубопроводы/	м2	247,00	21,97 5,98	0,05 0,02	5427 1478	13 5	0,03 0,00	8 0
132.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	494,00	24,67	0,02	12185	10	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серебристой краской БТ-177			3,22	--	1593	--	--	--
133.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	6,00	273,19	--	1639	--	1,03	6
					227,12	--	1363	--	--	--
134.	Е0118-15-1	Установка распределителя для системы подпольного отопления	1шт	3,00	8184,79	70,66	24554	212	7,07	21
					1249,13	25,49	3747	76	0,13	0
135.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	18,00	198,71	--	3577	--	1,03	19
					169,18	--	3045	--	--	--
136.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	27,20	251,13	14,54	6831	396	0,57	15
					103,36	5,45	2811	148	0,03	1
137.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	6,40	295,13	14,54	1889	93	0,57	4
					103,36	5,45	662	35	0,03	0
138.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 4 0 мм	м	11,60	429,13	14,54	4978	169	0,57	7
					103,36	5,45	1199	63	0,03	0
139.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	113,00	11,31	--	1278	--	0,05	6
					11,01	--	1244	--	--	--
140.	Ц0112-119 -1	Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 20- 50 мм	м	1008,00	218,39	4,84	220138	4880	1,03	1038
					211,15	--	212839	--	--	--
141.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1200,00	74,63	17,36	89553	20827	0,22	261
					39,75	4,46	47697	5352	0,03	31
142.	С11031-12 4	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	1320,00	108,00	--	142560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	21,30	21,97	0,05	468	1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз			5,98	0,02	127	--	0,00	0
144.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	м2	42,60	31,62	0,02	1347	1	0,02	1
					4,28	--	183	--	--	--
145.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами толщиной 50 мм	м	113,00	106,36	10,23	12018	1156	0,35	39
					59,33	3,94	6704	446	0,02	2
146.	С11031-15-5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	3,10	2380,00	--	7378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	кг	7,00	200,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ блоков Б,В								2329119
		Раздел: ГАЗОН (6102,13м2) СМЕТА№417200								
		==========								
148.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	305,11	925,15	70,18	282268	21411	0,15	45
					22,02	13,14	6719	4010	0,05	14
149.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1102,13	246,03	--	271155	--	0,41	454
					60,03	--	66159	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОН (6102,13м2) СМЕТА№417200								553424
		ИТОГО:					4699312,7	161461		6958
							1281489	44263		220

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	548932
На общестроительные работы	426896
На сантехнические работы	398024
Всего накладных расходов:	1373852
Итого с накладными	6073165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	364390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6437555
Итого с временными, 1,8 %	6553431
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6641902
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6668116
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6733650
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	14058123
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	281162
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14339286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1720714
Итого с НДС	**16 060 000тенге**

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от02.03.2012

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы СМЕТА №412100								
1.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,15	7754,25	--	8933	--	3,66	4
					567,00	--	653	--	--	--
2.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	14,40	313,86	14,76	4520	213	0,36	5
					52,43	5,54	755	80	0,03	0
3.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20 мм **тип3**	м2	-28,80	39,44	0,67	-1136	-19	0,01	-0
					1,69	0,25	-49	-7	0,00	-0
4.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	380,40	429,91	2,07	163537	787	1,38	525
					258,75	0,79	98428	301	0,00	1
5.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	380,40	328,13	0,30	124820	114	0,97	367
					184,28	0,11	70100	42	0,00	0
6.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	19,02	10369,79	169,49	197233	3224	9,47	180
					1642,50	63,00	31240	1198	0,31	6
7.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	380,40	180,90	9,95	68814	3785	0,36	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	19857	1423	0,02	7
8.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	м2	380,40	24,96	0,67	9496	255	0,00	2
					0,63	0,25	240	95	0,00	0
		тип3								
9.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	156,30	429,91	2,07	67195	324	1,38	216
					258,75	0,79	40443	123	0,00	1
10.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	156,30	328,13	0,30	51287	47	0,97	151
					184,28	0,11	28803	17	0,00	0
11.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	7,82	10369,79	169,49	81040	1325	9,47	74
					1642,50	63,00	12836	492	0,31	2
12.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	156,30	180,90	9,95	28275	1555	0,36	56
					52,20	3,74	8159	585	0,02	3
13.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	м2	156,30	24,96	0,67	3902	105	0,00	1
					0,63	0,25	98	39	0,00	0
		тип4								
14.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	121,00	429,91	2,07	52019	250	1,38	167
					258,75	0,79	31309	96	0,00	0
15.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	121,00	328,13	0,30	39704	36	0,97	117
					184,28	0,11	22298	13	0,00	0
16.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	3,63	10369,79	169,49	37642	615	9,47	34
					1642,50	63,00	5962	229	0,31	1
17.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первыйслой	м2	121,00	340,45	18,42	41194	2229	0,42	50
					85,95	6,91	10400	836	0,03	4
18.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последу ющий слой	м2	121,00	232,19	9,05	28095	1095	0,25	30
					50,85	3,40	6153	411	0,02	2
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	121,00	193,96	9,95	23469	1204	0,36	43
					52,20	3,74	6316	453	0,02	2
		Тип5								
20.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,32	4699,36	261,86	1523	85	3,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					499,50	99,00	162	32	0,48	0
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,80	180,90	9,95	1954	107	0,36	4
					52,20	3,74	564	40	0,02	0
22.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	м2	21,60	24,96	0,67	539	14	0,00	0
					0,63	0,25	14	5	0,00	0
	тип6									
23.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,60	180,90	9,95	6259	344	0,36	12
					52,20	3,74	1806	129	0,02	1
24.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /прослойка 30 мм/	м2	69,20	24,96	0,67	1728	46	0,00	0
					0,63	0,25	44	17	0,00	0
	2этаж тип3									
25.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	605,10	429,91	2,07	260138	1253	1,38	835
					258,75	0,79	156570	478	0,00	2
26.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	605,10	328,13	0,30	198551	182	0,97	585
					184,28	0,11	111508	67	0,00	0
27.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	30,25	10369,79	169,49	313738	5128	9,47	287
					1642,50	63,00	49694	1906	0,31	9
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	605,10	180,90	9,95	109463	6021	0,36	215
					52,20	3,74	31586	2263	0,02	11
29.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 ммизменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	м2	605,10	24,96	0,67	15106	405	0,00	3
					0,63	0,25	381	151	0,00	1
	тип4									
30.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	65,90	429,91	2,07	28331	136	1,38	91
					258,75	0,79	17052	52	0,00	0
31.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	65,90	328,13	0,30	21624	20	0,97	64
					184,28	0,11	12144	7	0,00	0
32.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	1,98	10369,79	169,49	20501	335	9,47	19
					1642,50	63,00	3247	125	0,31	1
33.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляцииоклеечной гидроизолом на битумной мастике первыйслой	м2	65,90	340,45	18,42	22436	1214	0,42	27
					85,95	6,91	5664	455	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляцииоклеечной гидроизолом на битумной мастике	м2	65,90	232,19	9,05	15301	596	0,25	17
		последующий слой			50,85	3,40	3351	224	0,02	1
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	65,90	193,96	9,95	12782	656	0,36	23
					52,20	3,74	3440	246	0,02	1
		Тип6								
36.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,60	180,90	9,95	6259	344	0,36	12
					52,20	3,74	1806	129	0,02	1
37.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной	м2	69,20	24,96	0,67	1728	46	0,00	0
		стяжки /прослойка 30 мм/			0,63	0,25	44	17	0,00	0
		блокБ 1 этаж								
38.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,96	7754,25	--	30707	--	3,66	14
					567,00	--	2245	--	--	--
39.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	49,50	313,86	14,76	15536	731	0,36	18
					52,43	5,54	2595	274	0,03	1
40.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до	м2	-99,00	39,44	0,67	-3904	-66	0,01	-1
		толщины 20 мм			1,69	0,25	-167	-25	0,00	-0
		тип3								
41.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	205,80	429,91	2,07	88475	426	1,38	284
					258,75	0,79	53251	163	0,00	1
42.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий	м2	205,80	328,13	0,30	67529	62	0,97	199
		слой			184,28	0,11	37925	23	0,00	0
43.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта	м3	10,29	10369,79	169,49	106705	1744	9,47	97
		насухо			1642,50	63,00	16901	648	0,31	3
44.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	205,80	180,90	9,95	37229	2048	0,36	73
					52,20	3,74	10743	770	0,02	4
45.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной	м2	205,80	24,96	0,67	5138	138	0,00	1
		стяжки до толщины 25 мм			0,63	0,25	130	51	0,00	0
		тип3								
46.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	102,00	429,91	2,07	43851	211	1,38	141
					258,75	0,79	26392	81	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	102,00	328,13	0,30	33469	31	0,97	99
					184,28	0,11	18797	11	0,00	0
48.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	5,10	10369,79	169,49	52886	864	9,47	48
					1642,50	63,00	8377	321	0,31	2
49.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	102,00	180,90	9,95	18452	1015	0,36	36
					52,20	3,74	5324	381	0,02	2
50.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	м2	102,00	24,96	0,67	2546	68	0,00	0
					0,63	0,25	64	25	0,00	0
		тип4								
51.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	172,85	429,91	2,07	74310	358	1,38	239
					258,75	0,79	44725	137	0,00	1
52.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	172,85	328,13	0,30	56717	52	0,97	167
					184,28	0,11	31853	19	0,00	0
53.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	5,19	10369,79	169,49	53773	879	9,47	49
					1642,50	63,00	8517	327	0,31	2
54.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	172,85	340,45	18,42	58847	3184	0,42	72
					85,95	6,91	14856	1194	0,03	6
55.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	172,85	232,19	9,05	40134	1564	0,25	43
					50,85	3,40	8789	588	0,02	3
56.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	172,85	193,96	9,95	33525	1720	0,36	62
					52,20	3,74	9023	646	0,02	3
		Тип5								
57.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,14	4699,36	261,86	641	36	3,44	0
					499,50	99,00	68	14	0,48	0
58.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	4,55	180,90	9,95	823	45	0,36	2
					52,20	3,74	238	17	0,02	0
59.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	м2	9,10	24,96	0,67	227	6	0,00	0
					0,63	0,25	6	2	0,00	0
		2этаж тип3								
60.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из	м2	442,90	429,91	2,07	190407	917	1,38	611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой пленки первый слой			258,75	0,79	114600	350	0,00	2
61.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	442,90	328,13	0,30	145328	133	0,97	428
					184,28	0,11	81618	49	0,00	0
62.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	22,14	10369,79	169,49	229639	3753	9,47	210
					1642,50	63,00	36373	1395	0,31	7
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	442,90	180,90	9,95	80121	4407	0,36	158
					52,20	3,74	23119	1656	0,02	8
64.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 ммизменения толщины цементной **Тип4** стяжки до толщины 25 мм	м2	442,90	24,96	0,67	11057	297	0,00	2
					0,63	0,25	279	111	0,00	1
65.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	45,20	429,91	2,07	19432	94	1,38	62
					258,75	0,79	11696	36	0,00	0
66.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	45,20	328,13	0,30	14831	14	0,97	44
					184,28	0,11	8329	5	0,00	0
67.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	1,36	10369,79	169,49	14061	230	9,47	13
					1642,50	63,00	2227	85	0,31	0
68.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляцииоклеечной гидроизолом на битумной мастике первыйслой	м2	45,20	340,45	18,42	15388	833	0,42	19
					85,95	6,91	3885	312	0,03	2
69.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляцииоклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	45,20	232,19	9,05	10495	409	0,25	11
					50,85	3,40	2298	154	0,02	1
70.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,20	193,96	9,95	8767	450	0,36	16
					52,20	3,74	2359	169	0,02	1
		Тип3								
71.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	437,70	429,91	2,07	188171	906	1,38	604
					258,75	0,79	113255	346	0,00	2
72.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	437,70	328,13	0,30	143622	131	0,97	423
					184,28	0,11	80659	48	0,00	0
73.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта	м3	21,89	10369,79	169,49	226943	3709	9,47	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насухо			1642,50	63,00	35946	1379	0,31	7
74.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	437,70	180,90	9,95	79180	4355	0,36	156
					52,20	3,74	22848	1637	0,02	8
75.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 ммизменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	м2	437,70	24,96	0,67	10927	293	0,00	2
					0,63	0,25	276	109	0,00	1
		тип3								
76.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	155,20	429,91	2,07	66722	321	1,38	214
					258,75	0,79	40158	123	0,00	1
77.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	155,20	328,13	0,30	50926	47	0,97	150
					184,28	0,11	28600	17	0,00	0
78.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	7,76	10369,79	169,49	80470	1315	9,47	73
					1642,50	63,00	12746	489	0,31	2
79.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	155,20	180,90	9,95	28076	1544	0,36	55
					52,20	3,74	8101	580	0,02	3
80.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	м2	155,20	24,96	0,67	3874	104	0,00	1
					0,63	0,25	98	39	0,00	0
		тип4								
81.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	64,40	429,91	2,07	27686	133	1,38	89
					258,75	0,79	16664	51	0,00	0
82.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	64,40	328,13	0,30	21132	19	0,97	62
					184,28	0,11	11868	7	0,00	0
83.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	1,93	10369,79	169,49	20034	327	9,47	18
					1642,50	63,00	3173	122	0,31	1
84.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	64,40	340,45	18,42	21925	1186	0,42	27
					85,95	6,91	5535	445	0,03	2
85.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	64,40	232,19	9,05	14953	583	0,25	16
					50,85	3,40	3275	219	0,02	1
86.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	64,40	193,96	9,95	12491	641	0,36	23
					52,20	3,74	3362	241	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип5								
87.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,32	4699,36	261,86	1523	85	3,44	1
					499,50	99,00	162	32	0,48	0
88.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	10,80	180,90	9,95	1954	107	0,36	4
					52,20	3,74	564	40	0,02	0
89.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	м2	21,60	24,96	0,67	539	14	0,00	0
					0,63	0,25	14	5	0,00	0
		тип6								
90.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,60	180,90	9,95	6259	344	0,36	12
					52,20	3,74	1806	129	0,02	1
91.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /прослойка 30 мм/	м2	69,20	24,96	0,67	1728	46	0,00	0
					0,63	0,25	44	17	0,00	0
		2этаж тип3								
92.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	617,10	429,91	2,07	265297	1277	1,38	852
					258,75	0,79	159675	488	0,00	2
93.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	617,10	328,13	0,30	202488	185	0,97	596
					184,28	0,11	113719	68	0,00	0
94.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	30,86	10369,79	169,49	319960	5230	9,47	292
					1642,50	63,00	50679	1944	0,31	10
95.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	617,10	180,90	9,95	111634	6140	0,36	220
					52,20	3,74	32213	2308	0,02	11
96.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 ммизменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	м2	617,10	24,96	0,67	15405	413	0,00	3
					0,63	0,25	389	154	0,00	1
		тип4								
97.	Е0111-5-1	Устройствопароизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	62,00	429,91	2,07	26654	128	1,38	86
					258,75	0,79	16042	49	0,00	0
98.	Е0111-5-2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	62,00	328,13	0,30	20344	19	0,97	60
					184,28	0,11	11425	7	0,00	0
99.	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	1,86	10369,79	169,49	19288	315	9,47	18
					1642,50	63,00	3055	117	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляцииоклеечной гидроизолом на битумной мастике первыйслой	м2	62,00	340,45	18,42	21108	1142	0,42	26
					85,95	6,91	5329	428	0,03	2
101.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляцииоклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	62,00	232,19	9,05	14396	561	0,25	16
					50,85	3,40	3153	211	0,02	1
102.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	62,00	193,96	9,95	12025	617	0,36	22
					52,20	3,74	3236	232	0,02	1
		Тип6								
103.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,60	180,90	9,95	6259	344	0,36	12
					52,20	3,74	1806	129	0,02	1
104.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /прослойка 30 мм/	м2	69,20	24,96	0,67	1728	46	0,00	0
					0,63	0,25	44	17	0,00	0
		Итого по разделу: Полы СМЕТА №412100								*5670857*
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СМЕТА №412100								
105.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	2317,21	456,84	2,65	1058591	6138	1,43	3314
					258,75	0,72	599578	1668	0,03	64
106.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладкии облицовки	м2	579,30	125,15	0,62	72500	359	0,43	251
					68,85	0,23	39885	133	0,00	1
		Раздел: Газон(2170м2) СМЕТА №417200								
107.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	108,50	922,46	68,13	100087	7392	0,14	16
					21,38	12,76	2320	1385	0,04	5
108.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2170,00	244,28	--	530088	--	0,40	868
					58,28	--	126468	--	--	--
109.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать до толщины 20 см	м2	2170,00	69,97	--	151835	--	0,05	119
					7,97	--	17295	--	--	--
110.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2170,00	39,61	--	85954	--	0,05	114
					8,21	--	17816	--	--	--
		Итого по разделу:								1999055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№412100								
ИТОГО:							7668300	107242		16591
							2973794	38171		240

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3537457
Всего накладных расходов:	3537457
Итого с накладными	11205757

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	672345
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11878102
Итого с временными, 1,8 %	12091908
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12255149
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12303517
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12424436
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	25939016
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	518780
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26457796
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3174935
Итого с НДС	**29 632 730тенге**

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор Доп соглашение №1 к договору №2 от02.03.2012 от 18.02.2013г

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **март 2013 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Мебель СМЕТА №412 600								
1.	ТСН	Стул детский 320х290, L-280, H-280	шт	72,00	1398,00	--	100656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТСН	Стул детский 320х290, L-300, H-300	шт	77,00	1398,00	--	107646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТСН	Стул детский 320х290, L-320, H-360	шт	40,00	1398,00	--	55920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТСН	Шкаф для игрушек	шт	50,00	3870,00	--	193500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТСН	Шкаф для пособий и книг	шт	35,00	15265,00	--	534275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Мебель СМЕТА №412 600								991997
		Раздел: Универсальное кружковое помещение,гимнастический зал,музыкальный залСМЕТА №412 600								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ТСН	Стеллаж 1200x500x1800	шт	6,00	33110,00	--	198660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТСН	Стенка гимнастическая 12070x150x1500	шт	1,00	1935,00	--	1935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	ТСН	Скамья гимнастическая 200x200x200	шт	2,00	1075,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТСН	Скамья гимнастическая 200x200x250	шт	2,00	1075,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТСН	Мостик-качалка	шт	2,00	12406,00	--	24812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТСН	Мебель-игрушка	шт	1,00	9675,00	--	9675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТСН	Бревно гимнастическое	шт	2,00	20200,00	--	40400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТСН	Стойка для прыжков	шт	2,00	800,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТСН	Магнитофон	шт	1,00	5675,00	--	5675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТСН	Тумбочка под магнитофон	шт	1,00	6235,00	--	6235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТСН	Пианино	шт	1,00	70000,00	--	70000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТСН	Стул для пианино	шт	1,00	2258,00	--	2258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТСН	Экран переносной	шт	1,00	3371,00	--	3371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	ТСН	Стеллаж 960х400х2000	шт	3,00	13975,00	--	41925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Универсальное кружковое помещение,гимнастический зал,музыкальный залСМЕТА №412 600								410846
		Раздел: Медицинские помещенияСМЕТА №412 600								
20.	Ц0134-53-7	Облучатель ультрафиолетовый, длинноволновый для общих индивидуальных облучений	компл	4,00	3500,44	--	14002	--	21,00	84
					3465,00	--	13860	--	--	--
21.	ТСН	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	шт	4,00	10340,00	--	41360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТСН	Столик инструментальный СИ-4	шт	2,00	5590,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТСН	Шкафмедицинский 600х416х1625	шт	2,00	5590,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТСН	Кушетка смотровая	шт	1,00	7110,00	--	7110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТСН	Лампанастольная "Соллюкс"	шт	1,00	3360,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТСН	Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-66	шт	1,00	42513,00	--	42513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТСН	Ростомер	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТСН	Весымедицинские	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТСН	Столдля аппаратов	шт	2,00	9680,00	--	19360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0128-923-1	Кипятильник	шт	1,00	1140,24	--	1140	--	8,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1127,25	--	1127	--	--	--
31.	ТСН	Кипятильник дезинфекционный электрический	шт	1,00	3380,00	--	3380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТСН	Столманипуляционный размеры 580х435х740	шт	2,00	5590,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТСН	Шкафаптечный	шт	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТСН	Тумбаприкроватная	шт	3,00	6120,00	--	18360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Медицинские помещенияСМЕТА №412 600								206755
		Раздел: ПрачечнаяСМЕТА №412 600								
35.	Ц0136-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т	шт	3,00	3800,35	386,87	11401	1161	20,00	60
					3172,50	96,75	9518	290	0,56	2
36.	ТСН	Машина стиральная	шт	3,00	420290,00	--	1260870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0136-4-1	Барабан сушильный, масса до 0,2 т	шт	1,00	5272,33	258,88	5272	259	27,00	27
					4342,50	60,75	4342	61	0,35	0
38.	ТСН	Барабан сушильный	шт	1,00	175695,00	--	175695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0136-1-1	Центрифуга автоматизированная, масса до 0,2 т	шт	1,00	3600,75	200,32	3601	200	20,00	20
					3150,00	45,00	3150	45	0,26	0
40.	ТСН	Центрифуга	шт	1,00	105073,00	--	105073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТСН	Столгладильный	шт	2,00	1957,00	--	3914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТСН	Электроутюг	шт	2,00	1240,00	--	2480	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
43.	ТСН	Тележка для белья	шт	4,00	15600,00	--	62400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	ТСН	Стеллаж производственный	шт	7,00	33110,00	--	231770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТСН	Машина швейная	шт	1,00	19500,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПрачечнаяСМЕТА №412 600								1881976
		Раздел: Пищевой блокСМЕТА №412 600								
46.	Ц0128-927 -12	Плита электрическая	шт	2,00	1387,22	16,29	2774	33	8,00	16
					1356,75	6,75	2714	13	0,04	0
47.	ТСН	Плита электрическая 4-хкомфорочная	шт	1,00	82151,00	--	82151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	ТСН	Плита секционная модулированная 3ф., 380/220В	шт	1,00	132233,00	--	132233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0128-924 -2	Котел пищеварочный электрический	шт	1,00	3421,10	29,62	3421	30	24,00	24
					3352,50	9,00	3352	9	0,05	0
50.	ТСН	Электрокотел пищеварочный секционный 9,45кВт, 380/220В	шт	1,00	237282,00	--	237282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0128-923 -1	Кипятильник	шт	1,00	1140,24	--	1140	--	8,00	8
					1127,25	--	1127	--	--	--
52.	ТСН	Кипятильник электрический 12 кВт	шт	1,00	33635,00	--	33635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТСН	Электропривод универсальный	шт	1,00	93887,00	--	93887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0128-60-	Машина хлеборезная,	шт	1,00	8075,55	918,86	8076	919	43,00	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	производительность 1000 кг/ч								
					6885,00	218,25	6885	218	1,27	1
55.	ТСН	Хлеборезка	шт	1,00	90025,00	--	90025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	ТСН	Секция вставка	шт	1,00	9170,00	--	9170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	ТСН	Секция вставка к тепловому оборудованию	шт	2,00	7767,00	--	15534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0128-605 -4	Картофелечистка, производительность 800кг/ч	шт	1,00	5152,02	587,44	5152	587	26,00	26
					4342,50	153,00	4342	153	0,89	1
59.	ТСН	Картофелечистка	шт	1,00	71415,00	--	71415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0128-921 -14	Универсальная овощерезательная машина	шт	1,00	1266,97	9,28	1267	9	9,00	9
					1235,25	4,50	1235	5	0,03	0
61.	ТСН	Машина овощерезная	шт	1,00	72050,00	--	72050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0128-163 -1	Песколовка	шт	1,00	11412,26	3440,51	11412	3441	49,00	49
					7830,00	807,75	7830	808	4,68	5
63.	ТСН	Песколовка	шт	1,00	7474,00	--	7474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0128-911 -2	Шкаф холодильный	шт	1,00	1850,15	38,00	1850	38	12,00	12
					1793,25	15,75	1793	16	0,09	0
65.	ТСН	Шкаф холодильный 1500х750х1810	шт	1,00	119863,00	--	119863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0128-912 -2	Камера холодильная, масса 0,56 т	шт	2,00	2129,80	54,29	4260	109	18,00	36
					2054,25	22,50	4108	45	0,13	0
67.	ТСН	Камера холодильная	шт	2,00	182701,00	--	365402	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
68.	ТСН	Стол производственный 1470х630х860	шт	2,00	10320,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	ТСН	Холодильник	шт	2,00	34000,00	--	68000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	ТСН	Стол производственный 1050х630х860	шт	9,00	8600,00	--	77400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	ТСН	Стеллаж производственный	шт	2,00	33110,00	--	66220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	ТСН	Подтоварник металлический	шт	1,00	2800,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	ТСН	Шкаф для хлеба	шт	1,00	11180,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	ТСН	Ларь для овощей	шт	1,00	2840,00	--	2840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	ТСН	Весы товарные	шт	1,00	8400,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	ТСН	Тележка грузовая	шт	2,00	10725,00	--	21450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0128-932-2	Местный вентиляционный отсос	шт	1,00	473,92	12,44	474	12	3,00	3
					456,75	4,50	457	4	0,03	0
78.	ТСН	Местный вентиляционный отсос	шт	1,00	25341,00	--	25341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0128-528-1	Ванна рабочая	шт	3,00	4072,99	160,52	12219	482	23,00	69
					3847,50	33,75	11542	101	0,20	1
80.	ТСН	Ваннамоечная 630х630х860	шт	2,00	5862,00	--	11724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	ТСН	Ванна моечная двухсекционная	шт	1,00	12896,00	--	12896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1512,32	97,07	1512	97	7,87	8
					1370,25	36,00	1370	36	0,18	0
83.	ТСН	Водонагреватель	шт	1,00	29949,00	--	29949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	ТСН	Мусорный контейнер для пищевых отходов	шт	3,00	396,00	--	1188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пищевой блокСМЕТА №412 600								1743707
		Раздел: Административно-бытовые помещения мебельСМЕТА №412 600								
85.	ТСН	Столугловой	шт	3,00	15050,00	--	45150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	ТСН	Стулмягкое сиденье,кож. зам.	шт	41,00	2258,00	--	92578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	ТСН	Стулвращающийся	шт	3,00	2258,00	--	6774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	ТСН	Сейф	шт	1,00	18275,00	--	18275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	ТСН	Шкаф для документов	шт	12,00	19135,00	--	229620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	ТСН	Шкафархивный	шт	8,00	19135,00	--	153080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	ТСН	Стол600х600х740	шт	2,00	9675,00	--	19350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	ТСН	Шкафдля одежды	шт	3,00	15480,00	--	46440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
93.	ТСН	Закрытая секция,две полки,две глухие двери,800x300x620	шт	1,00	7848,00	--	7848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	ТСН	Стеллаж производственный	шт	2,00	33110,00	--	66220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	ТСН	Шкафдля игрушек	шт	2,00	3870,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	ТСН	Шкафдля пособий	шт	2,00	11610,00	--	23220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	ТСН	Шкафдля книг	шт	5,00	15265,00	--	76325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	ТСН	Шкафархивный	шт	1,00	19135,00	--	19135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	ТСН	Шкафдля документов	шт	1,00	19135,00	--	19135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	ТСН	Стол для руководителя	шт	1,00	38700,00	--	38700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	ТСН	Доска настенная	шт	1,00	13330,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	ТСН	Компьютер	шт	10,00	57760,00	--	577600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	ТСН	Принтер лазерный	шт	4,00	56215,00	--	224860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	ТСН	Телефон	шт	10,00	5600,00	--	56000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	ТСН	Телефон-факс	шт	2,00	5600,00	--	11200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	ТСН	Диванмягкий /кожанный/	к-т	1,00	18598,00	--	18598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	ТСН	Телевизор	шт	1,00	25000,00	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	ТСН	Стеллаж для белья	шт	8,00	7310,00	--	58480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	ТСН	Тележка для белья	шт	1,00	15600,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	ТСН	Тумба прикроватная	шт	1,00	6120,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	ТСН	Стол гладильный	шт	1,00	1957,00	--	1957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	ТСН	Электроутюг	шт	1,00	1240,00	--	1240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	ТСН	Машина швейная	шт	1,00	19500,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	ТСН	Диван мягкий	шт	6,00	18598,00	--	111588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	ТСН	Кресло	шт	5,00	11610,00	--	58050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	ТСН	Стол журнальный	шт	6,00	4085,00	--	24510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	ТСН	Шкаф общего назначения	шт	1,00	15050,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	ТСН	Тележка для уборки	шт	2,00	15600,00	--	31200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	ТСН	Кровать	шт	1,00	6235,00	--	6235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	ТСН	Шкаф для одежды	шт	3,00	15480,00	--	46440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	ТСН	Диван мягкий	шт	3,00	18598,00	--	55794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	ТСН	Стол	шт	15,00	9675,00	--	145125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Административно-бытовые помещения мебельСМЕТА №412 600								2393067
		Раздел: Групповые ячейки мебельСМЕТА №412 600								
123.	ТСН	Кровать деская стационарная	шт	221,00	6235,00	--	1377935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	ТСН	Кровать-манеж	шт	102,00	7525,00	--	767550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	ТСН	Шкаф для белья	шт	80,00	7825,00	--	626000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	ТСН	Шкаф для одежды детей	шт	70,00	17845,00	--	1249150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	ТСН	Скамья для одевания	шт	70,00	3440,00	--	240800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	ТСН	Табурет	шт	48,00	2580,00	--	123840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	ТСН	Шкаф для горшков	шт	8,00	12255,00	--	98040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	ТСН	Вешалка для полотенец	шт	64,00	4300,00	--	275200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	ТСН	Доска настенная	шт	12,00	13330,00	--	159960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	ТСН	Стол воспитателя	шт	16,00	6450,00	--	103200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	ТСН	Стул воспитателя	шт	12,00	2258,00	--	27096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	ТСН	Шкаф хозяйственный	шт	16,00	15050,00	--	240800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	ТСН	Столрабочий	шт	16,00	15050,00	--	240800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	ТСН	Столраздаточный	шт	16,00	7364,00	--	117824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	ТСН	Стол четырехместный	шт	45,00	3763,00	--	169335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	ТСН	Стол двухместный	шт	82,00	3655,00	--	299710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	ТСН	Стулдетский 320х290, L-220, H-170	шт	40,00	1398,00	--	55920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	ТСН	Стулдетский 320х290, L-240, H-200	шт	70,00	1398,00	--	97860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	ТСН	Стулдетский 320х290, L-240, H-240	шт	60,00	1398,00	--	83880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Групповые ячейки мебельСМЕТА №412 600 6354900

Взято 57% от стоимости работ для закупа кафеля,линолеума и керамогранита

Раздел: ПОЛЫ СМЕТА №412100

Блок А первый этаж

142.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	216,83	925,06	4,90	200579	1062	0,38	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					58,50	1,85	12684	401	0,01	2
143.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	89,09	925,06	4,90	82415	437	0,38	34
					58,50	1,85	5212	165	0,01	1
144.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	68,97	1410,32	11,72	97270	808	1,06	73
					171,68	4,39	11841	303	0,02	1
145.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	6,16	1550,81	15,20	9547	94	1,07	7
					173,30	7,37	1067	45	0,04	0
146.	Е0111-27-6	Покрытие ступеней из керамогранита	м2	19,72	1785,41	15,20	35212	300	1,07	21
					173,30	7,37	3418	145	0,04	1
		2 этаж								
147.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	344,91	925,06	4,90	319060	1690	0,38	132
					58,50	1,85	20177	638	0,01	3
148.	Е0111-27-3	Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	37,56	1410,32	11,72	52976	440	1,06	40
					171,68	4,39	6449	165	0,02	1
149.	Е0111-27-6	Покрытие ступеней из керамогранита	м2	19,72	1785,41	15,20	35212	300	1,07	21
					173,30	7,37	3418	145	0,04	1
		БЛОК Б 1 этаж								
150.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	117,31	925,06	4,90	108515	575	0,38	45
					58,50	1,85	6862	217	0,01	1
151.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	58,14	925,06	4,90	53783	285	0,38	22
					58,50	1,85	3401	108	0,01	1
152.	Е0111-27-3	Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	98,52	1410,32	11,72	138951	1155	1,06	104
					171,68	4,39	16915	433	0,02	2
153.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	2,59	1550,81	15,20	4022	39	1,07	3
					173,30	7,37	449	19	0,04	0
		2 этаж								
154.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	252,45	925,06	4,90	233534	1237	0,38	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					58,50	1,85	14769	467	0,01	2
155.	Е0111-27-3	Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	25,76	1410,32	11,72	36336	302	1,06	27
					171,68	4,39	4423	113	0,02	1
		БЛОК В 1 этаж								
156.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	249,49	925,06	4,90	230792	1222	0,38	95
					58,50	1,85	14595	462	0,01	2
157.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	88,46	925,06	4,90	81835	433	0,38	34
					58,50	1,85	5175	164	0,01	1
158.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	36,71	1410,32	11,72	51770	430	1,06	39
					171,68	4,39	6302	161	0,02	1
159.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	6,16	1550,81	15,20	9547	94	1,07	7
					173,30	7,37	1067	45	0,04	0
160.	Е0111-27-6	Покрытие ступеней из керамогранита	м2	19,72	1785,41	15,20	35212	300	1,07	21
		2 этаж			173,30	7,37	3418	145	0,04	1
161.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	351,75	925,06	4,90	325387	1724	0,38	134
					58,50	1,85	20577	651	0,01	3
162.	Е0111-27-3	Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	35,34	1410,32	11,72	49841	414	1,06	37
					171,68	4,39	6067	155	0,02	1
163.	Е0111-27-6	Покрытие ступеней из керамогранита	м2	19,72	1785,41	15,20	35212	300	1,07	21
					173,30	7,37	3418	145	0,04	1
		Итого по разделу: ПОЛЫ СМЕТА №412100								2227006

ИТОГО:		16198831	21013	1599
		250456	7096	36
Накладные расходы :				
На монтажные работы			72503	
На общестроительные работы			217706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	290209
Итого с накладными	16489040
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	155686
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16644726
Итого с временными, 1,8 %	16694234
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16732034
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16743233
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16771233
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	35014005
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	700280
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35714286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4285714
Итого с НДС	***40 000 000тенге***

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор Доп соглашение №1 к договору №2 от02.03.2012 от 18.02.2013г

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ смета №412300								
1.	ТПрайс"VTS	Приточно-вытяжная установка П1 VS10-R-H/S-T	к-т	1,00	109081,43	--	109081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТПрайс"VTS	Автоматика AS-1R, опциональное оснащение	к-т	1,00	187857,12	--	187857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Вентилятор круглый канальный ВК315	шт	1,00	12994,42	--	12994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Вентилятор круглый канальный ВК125	шт	6,00	6349,07	--	38094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	7,00	456,20	24,20	3193	169	1,00	7
					239,00	2,30	1673	16	0,01	0
6.	Е0120-28-	Установка дверей герметических	шт	1,00	4144,11	121,73	4144	122	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	штампованных размером 1250х500 мм								
					375,75	45,00	376	45	0,22	0
7.	Е0120-11-1	Установка решеток наружных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	789,15	16,15	789	16	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	0,03	0
8.	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовойстали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1,00	960,88	5,38	961	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
9.	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	75,00	789,15	16,15	59186	1211	1,07	80
					177,75	6,75	13331	506	0,03	2
10.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	84,00	1867,88	13,16	156902	1105	1,54	129
					247,50	4,93	20790	414	0,02	2
11.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодовкласса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм изоцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	63,20	1843,62	10,58	116517	669	1,41	89
					227,25	3,96	14362	250	0,02	1
12.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	48,67	1657,88	13,16	80689	640	1,54	75
					247,50	4,93	12046	240	0,02	1
13.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,6 мм	м2	4,71	1633,62	10,58	7694	50	1,41	7
					227,25	3,96	1070	19	0,02	0
14.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	43,00	1929,43	9,15	82965	393	1,22	52
					196,88	3,42	8466	147	0,02	1
15.	Е0126-12-1	Изоляция плоскихповерхностей матами минераловатными прошивными настеклоткани или металлической сетке	м2	50,51	240,26	92,82	12136	4688	0,59	30
					100,80	34,88	5091	1762	0,17	9
16.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м3	2,60	5520,00	--	14352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	314500,00	--	12108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ смета №412300								899665
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ смета №412300								
18.	ТПрайс"VTS	Приточно-вытяжная установка П2 VS15-R-H/S-T	к-т	1,00	131894,63	--	131895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс"VTS	Автоматика AS-1R, опциональное оснащение	к-т	1,00	188710,81	--	188711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-лист	Вентилятор круглый канальный ВК125Б	шт	6,00	6349,07	--	38094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Вентилятор круглый EDM-200	шт	2,00	3194,43	--	6389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е	шт	1,00	42030,83	--	42031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	9,00	456,20	24,20	4106	218	1,00	9
					239,00	2,30	2151	21	0,01	0
24.	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП	шт	1,00	7405,46	17,71	7405	18	1,82	2
					299,25	6,75	299	7	0,03	0
25.	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовойстали, круглого сечения диаметром 400 мм	шт	1,00	1310,45	9,20	1310	9	0,57	1
					92,25	4,50	92	4	0,02	0
26.	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	69,00	789,15	16,15	54451	1114	1,07	74
					177,75	6,75	12265	466	0,03	2
27.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	75,00	1867,88	13,16	140091	987	1,54	116
					247,50	4,93	18562	370	0,02	2
28.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 800, 1000	м2	20,50	1843,62	10,58	37794	217	1,41	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			227,25	3,96	4659	81	0,02	0
29.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	20,02	1777,88	13,16	35589	263	1,54	31
					247,50	4,93	4954	99	0,02	0
30.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	9,42	1657,88	13,16	15617	124	1,54	15
					247,50	4,93	2331	46	0,02	0
31.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	2,97	1633,62	10,58	4847	31	1,41	4
					227,25	3,96	674	12	0,02	0
32.	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	10,05	1599,43	9,15	16071	92	1,22	12
					196,88	3,42	1978	34	0,02	0
33.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	103,40	1929,43	9,15	199503	946	1,22	126
					196,88	3,42	20357	354	0,02	2
34.	Е0126-12- 1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	63,45	240,26	92,82	15244	5889	0,59	37
					100,80	34,88	6396	2213	0,17	11
35.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м3	3,00	5520,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В/ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,05	314500,00	--	14152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-ли ст	Вентилятор круглый канальный ВК125Б	шт	6,00	6349,07	--	38094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-481 -20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	6,00	456,20	24,20	2737	145	1,00	6
					239,00	2,30	1434	14	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	59,00	798,85	16,96	47132	1000	1,12	66
					186,64	7,09	11012	418	0,03	2
40.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	42,00	1880,91	13,82	78998	580	1,62	68
					259,88	5,18	10915	217	0,03	1
41.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	28,10	1855,51	11,11	52140	312	1,48	42
					238,61	4,16	6705	117	0,02	1
42.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	52,20	1790,91	13,82	93490	721	1,62	84
					259,88	5,18	13566	270	0,03	1
43.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	48,20	1939,73	9,61	93495	463	1,28	62
					206,72	3,59	9964	173	0,02	1
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ смета №412300								1375949
		Раздел: ПРОЕМЫ смета №412100								
44.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	28,35	328,76	20,41	9320	579	0,74	21
					124,24	7,13	3522	202	0,03	1
45.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	38,88	367,11	19,34	14273	752	0,83	32
					139,39	6,57	5419	256	0,03	1
46.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	334,29	398,48	102,53	133208	34275	0,90	301
					151,65	35,67	50695	11924	0,14	47
47.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных ивнутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,15	323,78	83,13	1020	262	0,80	3
					138,83	29,17	437	92	0,12	0
48.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных ивнутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до	м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	0,90	3
					151,65	35,67	573	135	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 м2								
49.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных ивнутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,15	323,78 138,83	83,13 29,17	1020 437	262 92	0,80 0,12	3 0
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ смета №412100								160347
		Раздел: Электрооборудование СМЕТА №412400								
50.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3,00	2070,00 1215,00	-- --	6210 3645	-- --	6,98 --	21 --
51.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,00	166,90 158,00	5,40 2,30	334 316	11 5	1,00 0,01	2 0
52.	СПрайсТОО	Счетчик Меркурий-230	шт	2,00	4444,35 --	-- --	8889 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00 486,00	178,00 40,50	2849 486	178 41	3,00 0,23	3 0
54.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	9,00	2849,00 486,00	178,00 40,50	25641 4374	1602 365	3,00 0,23	27 2
55.	Ц0108-530-7	Пускатель магнитный общегоназначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 200 А	шт	7,00	1686,00 776,00	100,00 20,30	11802 5432	700 142	4,00 0,12	28 1
56.	СПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ12002	ШТ	1,00	1887,79 --	-- --	1888 --	-- --	-- --	-- --
57.	СПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ151102	ШТ	1,00	1346,00 --	-- --	1346 --	-- --	-- --	-- --
58.	СПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ122002 сРТЛ	ШТ	5,00	2162,92 --	-- --	10815 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	22,00	467,40	9,40	10283	207	2,00	44
					263,00	--	5786	--	--	--
60.	СПрайс-лист	Пост кнопочный ПКЕ222/1	ШТ	16,00	167,19	--	2675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс-лист	Пост кнопочный ПКЕ222/2	ШТ	5,00	423,27	--	2116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс-лист	Пост кнопочный ПКЕ222/3	ШТ	1,00	596,81	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
64.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	35,40	--	708	--	0,19	4
					29,48	--	590	--	--	--
65.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип С16-067	шт	20,00	134,00	--	2680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	2,00	244,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,01	26100,00	--	183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	26,00	34,70	--	902	--	0,19	5
					29,48	--	766	--	--	--
69.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	26,00	145,00	--	3770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	20,00	93,50	3,10	1870	62	0,18	4
					32,40	0,30	648	6	0,00	0
71.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	8,00	93,50	3,10	748	25	0,18	1
					32,40	0,30	259	2	0,00	0
72.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	30,00	84,60	2,80	2538	84	0,17	5
					32,40	0,20	972	6	0,00	0
73.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	880,00	84,60	2,80	74448	2464	0,17	150
					32,40	0,20	28512	176	0,00	1
74.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм2	м	10,00	107,30	3,50	1073	35	0,18	2
					32,40	0,40	324	4	0,00	0
		Итого по разделу: Электрооборудование СМЕТА №412400								177701
		Раздел: Система обогрева водостоков "Теплоскат" СМЕТА №412400								
		==========								
75.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2,00	1299,30	68,30	2599	137	2,00	4
					317,00	13,50	634	27	0,08	0
76.	С151803-1 58	Щит модульный 1х12 мод.	шт	2,00	18600,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
78.	ТПрайс	Автомат 1Р, 10А	шт	2,00	610,57	--	1221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	ТПрайс	Автомат 1Р, 6А	шт	4,00	154,09	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	ТПрайс	Автомат УЗО 2п, 16А	шт	2,00	1258,70	--	2517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Ц0108-540-2	Терморегулятор	шт	2,00	769,10	38,10	1538	76	1,00	2
					250,00	6,80	500	14	0,04	0
82.	СПрайс	Терморегулятор PT 007 S	шт	2,00	4610,69	--	9221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	220,00	103,71	11,48	22816	2525	0,50	111
					81,68	7,22	17970	1589	0,03	7
84.	СПрайс	Греющий саморегулирующий кабель31 ФСР2-СТ	м	122,40	1246,23	--	152539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,03	28900,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,07	52100,00	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0110-309-4	Коробка клеммная	шт	14,00	490,00	--	6860	--	1,00	14
					266,00	--	3724	--	--	--
88.	С151803-45	Клеммник соединительный 10р-2,5 мм	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151803-45	Колодка соединительная 1р 15х5,3	шт	12,00	1660,00	--	19920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	80,00	108,60	48,90	8688	3912	0,22	18
					39,60	12,20	3168	976	0,07	6
91.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	8,16	664,00	--	5418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс	Комплект для заделки TK/FSR/S	шт	4,00	505,48	--	2022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная	шт	4,00	702,30	--	2809	--	4,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или разветвительная			648,00	--	2592	--	--	--
94.	С151801-131	Коробка монтажная 100х100х50	шт	4,00	509,00 ---	-- --	2036 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система обогрева водостоков "Теплоскат" СМЕТА №412400								289955
		Раздел: Освещение СМЕТА №412400								
95.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабоей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1,00	443,00 ---	-- --	443 ---	-- --	-- --	-- --
96.	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт	1,00	17,00 ---	-- --	17 ---	-- --	-- --	-- --
97.	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	шт	4,00	38,00 ---	-- --	152 ---	-- --	-- --	-- --
98.	С151702-18	Светильники тип AOT.OPL 418	шт	285,00	3540,00 ---	-- --	1008900 ---	-- --	-- --	-- --
99.	С151702-18	Светильники тип ARS/S 418	шт	22,00	3540,00 ---	-- --	77880 ---	-- --	-- --	-- --
100.	С151702-23	Светильники тип AOT.OPL 218	шт	125,00	1440,00 ---	-- --	180000 ---	-- --	-- --	-- --
101.	С151702-11	Светильники тип AOT.OPL 236	шт	158,00	4770,00 ---	-- --	753660 ---	-- --	-- --	-- --
102.	С151702-11	Светильники тип LZ-236	шт	12,00	4770,00 ---	-- --	57240 ---	-- --	-- --	-- --
103.	С151702-11	Светильники тип NBT 17 F 226	шт	9,00	4770,00 ---	-- --	42930 ---	-- --	-- --	-- --
104.	С151702-58	Светильники тип AOT.OPL 136	шт	14,00	1310,00 ---	-- --	18340 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С151702-58	Светильники тип OTN 118	шт	2,00	1310,00	--	2620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс"Самал-НС"	Автономный эвакуационный светильник "Марс" EFS 380к комплекте	к-т	33,00	5544,85	--	182980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С151704-2	Указатель световой "Выход"	шт	33,00	462,00	--	15246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С151701-25	Светильник НСО 17-150-300	шт	128,00	833,00	--	106624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПО26-100	шт	70,00	871,00	--	60970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс-лист"Самал-НС"	Светильник RKL 160	ШТ	18,00	2528,20	--	45508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс-лист"Техдизайн"	Светильник MD 160	ШТ	11,00	1871,65	--	20588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	360,00	101,00	--	36360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	1480,00	82,00	--	121360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	1470,00	14,00	--	20580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С151706-78	Лампы 26 W	шт	18,00	81,00	--	1458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	128,00	51,00	--	6528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, типБК230-240-100	шт	35,00	64,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	С151706-2 5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, типБК230-240-60	шт	65,00	52,00 ---	-- --	3380 ---	-- --	-- ---	-- ---
119.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	185,00	195,00 ---	-- --	36075 ---	-- --	-- ---	-- ---
120.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	шт	18,00	215,00 ---	-- --	3870 ---	-- --	-- ---	-- ---
121.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный	шт	158,00	134,00 ---	-- --	21172 ---	-- --	-- ---	-- ---
122.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный	шт	109,00	182,00 ---	-- --	19838 ---	-- --	-- ---	-- ---
123.	С151801-1 8	Выключатель 2-х полюсный брызгозащищенный	шт	5,00	430,00 ---	-- --	2150 ---	-- --	-- ---	-- ---

Итого по разделу: Освещение СМЕТА №412400 2849109

Раздел: Земляные работы ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ
смета №416900
==========

124.	Е0101-12- 10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,86	38,59 --- 2,10	36,49 --- 9,19	1423 --- 77	1345 --- 339	0,01 --- 0,03	1 --- 1
125.	Е0101-163 -10	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	1,14	1266,30 --- 1266,30	-- --- --	1444 --- 1444	-- --- --	6,97 --- --	8 --- --
126.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	1,86	190,58 --- 190,58	-- --- --	354 --- 354	-- --- --	1,38 --- --	3 --- --
127.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	60,14	6,48 --- --	6,48 --- 2,10	390 --- --	390 --- 127	-- --- 0,01	-- --- 0
128.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	60,14	25,65 --- 20,27	5,38 --- --	1542 --- 1219	323 --- --	0,13 --- --	8 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900								5153
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900								
129.	Е0109-8-1	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ	т	0,99	30656,11	18418,83	30350	18235	34,50	34
					7110,00	2572,44	7039	2547	8,97	9
130.	Е0106-40-1	ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ	м3	10,00	24,60	0,69	246	7	0,08	1
					11,70	0,27	117	3	0,00	0
131.	Ц0112-135 0-1	Люк замерный, DУ 80 мм	шт	1,00	827,72	81,23	828	81	4,00	4
					733,50	20,25	734	20	0,12	0
132.	Ц0112-130 1-2	Патрубок для установки арматуры, DУ до100 мм	шт	1,00	275,60	67,08	276	67	1,00	1
					200,25	15,75	200	16	0,09	0
133.	Ц0112-162 -2	Трубопроводы из стальных тр уб с фланцами и сварными стыками на условное давле ние не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах , кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр н аружный 18 мм	т	0,08	202891,00	18830,00	15777	1464	1429,00	111
					181580,00	3150,07	14120	245	18,27	1
134.	Ц0112-162 -4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,17	95347,00	9336,00	16270	1593	667,00	114
					84830,00	1574,98	14475	269	9,13	2
135.	Ц0112-135 2-1	Патрубок вентиляционный, DУ 50 мм	шт	1,00	435,21	11,87	435	12	2,00	2
					416,25	2,25	416	2	0,01	0
136.	Е0122-40-6	Воротник диам. 200 мм	шт	3,00	1871,37	57,24	5614	172	1,43	4
					301,50	2,25	904	7	0,01	0
137.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм2	м	10,00	107,30	3,50	1073	35	0,18	2
					32,40	0,40	324	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани илиметаллической сетке	м2	24,00	240,26	92,82	5766	2228	0,59	14
					100,80	34,88	2419	837	0,17	4
139.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	1,20	4590,00	--	5508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции рулоннымиматериалами	м	14,00	114,31	6,39	1600	89	0,19	3
					29,93	2,48	419	35	0,01	0
141.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В/ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	314500,00	--	4403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,70	21,80	0,05	364	1	0,03	0
					5,81	0,02	97	--	0,00	0
143.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	33,40	24,57	0,02	821	1	0,02	1
					3,13	--	105	--	--	--
144.	Е0108-4-5	Гидроизоляция изолом набитумной мастике	м2	31,00	762,08	8,23	23624	255	0,47	15
					81,68	3,08	2532	95	0,02	0
145.	Е0108-4-7	Композиция битумно-полимерная "Праймер"	м2	31,00	245,44	3,82	7609	118	0,21	7
					37,35	1,44	1158	45	0,01	0
146.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,20	17355,76	2191,28	3455	436	73,60	15
					12555,00	101,25	2499	20	0,49	0
147.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,20	107900,00	--	21321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,00	107900,00	--	159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0107-36-3	Установка балок	м3	0,10	2880,70	1295,01	288	130	3,60	0
					605,25	131,36	61	13	0,42	0
150.	С143015-31	Балка Б1	м3	0,10	15000,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0107-53-11	Установка опорных подушек	шт	0,10	333,00	24,15	35	3	1,03	0
					171,90	8,83	18	1	0,04	0
152.	С143014-3	Опорная подушка ОП-1	м3	0,10	16600,00	--	1726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
154.	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,14	112748,86	16526,11	16236	2380	116,00	17
					20295,00	6243,75	2922	899	30,49	4
155.	Е0126-9-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм	м	144,00	150,34	11,32	21649	1630	0,58	83
					98,78	4,28	14224	616	0,02	3
156.	С11031-16-6	Маты теплоизоляционные URS,марка М 25-80	м3	5,11	4330,00	--	22126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	8,50	665,48	8,23	5657	70	0,47	4
					81,68	3,08	694	26	0,02	0
158.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20,00	245,44	3,82	4909	76	0,21	4
					37,35	1,44	747	29	0,01	0

Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900 221518

Раздел: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА РЕЗЕРВУАРОВ ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900

159.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	58,62	60,75	--	3561	--	0,34	20
					60,75	--	3561	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	58,62	59,00	47,75	3459	2799	0,07	4
					11,25	18,00	659	1055	0,09	5
161.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,62	21,80	0,05	1278	3	0,03	2
					5,81	0,02	341	1	0,00	0
162.	Е0113-29-5	Покрытие битумно-минеральной мастикой	м2	58,62	250,49	0,14	14684	8	0,01	1
					2,84	0,05	166	3	0,00	0
163.	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	м2	58,62	683,24	251,10	40052	14719	0,39	23
					81,00	94,50	4748	5540	0,46	27
164.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	58,62	59,00	47,75	3459	2799	0,07	4
					11,25	18,00	659	1055	0,09	5
165.	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	58,62	23,19	0,11	1360	6	0,09	5
					14,65	0,05	859	3	0,00	0
166.	Е0113-26-8	ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮХС5132 В 3 СЛОЯ	м2	175,86	88,43	0,12	15551	21	0,01	2
					2,77	0,05	487	9	0,00	0
167.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	62,00	178,02	42,91	11037	2660	0,54	33
					93,60	15,98	5803	991	0,08	5
168.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкла док М-100 толщиной 60 мм	м3	3,50	4590,00	--	16065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0113-39-3	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком	м2	62,00	225,07	1,57	13954	97	0,67	42
					130,50	--	8091	--	--	--
170.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В/ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,06	314500,00	--	19499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА РЕЗЕРВУАРОВ ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900 143958

Раздел: ВВОД ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900

171.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на	т	0,01	59769,00	2748,00	478	22	316,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметрнаружный 57 мм			55580,00	297,00	445	2	1,72	0
172.	С130801-30	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,01	733,00 ---	-- --	1472 --	-- --	-- --	-- --
173.	Е0116-30-1	Заделка сальников диам. до 100 мм	1сальник	8,00	770,63 301,50	-- --	6165 2412	-- --	1,80 --	14 --
174.	С130810-193	Заглушки фланцевые, d 50 мм	шт	8,00	349,00 ---	-- --	2792 --	-- --	-- --	-- --
175.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	330,00 ---	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --
176.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,47	166,00 ---	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --
177.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения	т	0,00	736700,00 ---	-- --	855 --	-- --	-- --	-- --
178.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00	126700,00 ---	-- --	513 --	-- --	-- --	-- --
179.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16,00	20,14 19,91	0,23 0,09	322 319	4 1	0,12 0,00	2 0
180.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00 ---	-- --	364 --	-- --	-- --	-- --
181.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. до 800 мм	футляр	4,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	18475 5283	2239 37	7,99 0,02	32 0
		Итого по разделу: ВВОД ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900								32999
		Раздел: ВВОД ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900								
182.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с	т	0,02	33857,00	2296,00	688	47	183,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм			---	---	---	---	---	---
					30380,00	270,01	617	5	1,57	0
183.	С130801-33	Обвязки котлов, водонагревателей инасосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	2,00	1520,00	--	3040	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0116-30-1	Заделка сальников диам. до100 мм	1сальник	2,00	770,63	--	1541	--	1,80	4
					---	---	---	---	---	---
					301,50	--	603	--	--	--
185.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения	т	0,00	736700,00	--	855	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
186.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	572,00	--	1144	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
187.	С130810-19292	Заглушки фланцевые, d 100 мм	шт	2,00	489,00	--	978	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
188.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01	126700,00	--	953	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16,00	20,14	0,23	322	4	0,12	2
					---	---	---	---	---	---
					19,91	0,09	319	1	0,00	0
190.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	382	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
191.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,46	166,00	--	243	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0106-1-1	Цементно-песчаный раствор	м3	0,05	4625,17	66,01	231	3	1,35	0
					---	---	---	---	---	---
					195,75	24,93	10	1	0,12	0
193.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметрнаружный 57 мм	т	0,00	59769,00	2748,00	239	11	316,00	1
					---	---	---	---	---	---
					55580,00	297,00	222	1	1,72	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	С130801-30	Обвязки котлов, водонагревателей инасосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1,00	733,00	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. до 800 мм	футляр	2,00	4618,68	559,80	9237	1120	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0

Итого по разделу: ВВОД ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ смета №416900 20586

Раздел: **Внутренняя отделка смета №412100**

Взято 38% отстоимости работ для закупа краски

196.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутрипомещений известковая по штукатурке	м2	763,48	17,51	0,12	13365	92	0,09	70
					13,73	0,05	10483	38	0,00	0
197.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	47,18	17,51	0,12	826	6	0,09	4
					13,73	0,05	648	2	0,00	0
198.	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	41,17	14,70	0,18	605	7	0,06	2
					9,23	0,07	380	3	0,00	0
199.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска полинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	677,41	257,14	2,33	174188	1578	0,26	176
					43,65	0,88	29569	596	0,00	3
200.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1296,92	251,66	1,88	326383	2438	0,23	300
					38,93	0,72	50489	934	0,00	5
201.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стенколером масляным разбеленным по штукатурке	м2	208,21	173,11	1,88	36044	391	0,47	97
					78,30	0,72	16303	150	0,00	1
202.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	157,86	1842,46	2,10	290851	332	2,00	316
					333,00	0,79	52567	125	0,00	1
203.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по	м2	736,29	257,14	2,33	189329	1716	0,26	191
					43,65	0,88	32139	648	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
204.	Е0115-151 -2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	1209,84	23,80	0,16	28794	194	0,10	122
					15,75	0,07	19055	85	0,00	0
205.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1209,84	251,66	1,88	304468	2274	0,23	279
					38,93	0,72	47099	871	0,00	4
206.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	215,32	173,11	1,88	37275	405	0,47	101
					78,30	0,72	16860	155	0,00	1
207.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	149,82	1842,46	2,10	276037	315	2,00	300
					333,00	0,79	49890	118	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка смета №412100								1678166

ИТОГО:	7879553	138631	4722
	783904	43144	195

Накладные расходы :

На монтажные работы	119627
На общестроительные работы	531854
На металломонтажные работы	11471
На сантехнические работы	247441
Всего накладных расходов:	910393
Итого с накладными	8789946

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	490083
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9280029
Итого с временными, 1,8 %	9435875
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9554864
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9590120
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9678260
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	20205707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						404114		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						20609821		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2473179		
		Итого с НДС						***23 083 000тенге***		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор Доп соглашение №1 к договору №2 от02.03.2012 от 18.02.2013г

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N15

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за март 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Взято 70% от стоимости работ для закупа кафеля								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА №412100								
1.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	386,50	1842,46 / 333,00	2,10 / 0,79	712103 / 128703	812 / 305	2,00 / 0,00	773 / 2
2.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	366,79	1842,46 / 333,00	2,10 / 0,79	675802 / 122142	770 / 290	2,00 / 0,00	734 / 1
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА №412100								1387904
		ИТОГО:					1399113 / 250845	1581 / 595		1507 / 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	264012
Всего накладных расходов:	264012
Итого с накладными	1663125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99787
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1762912
Итого с временными, 1,8 %	1794644
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1818872
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1826051
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1843997
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3849790
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76996
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3926786
Налог на добавленную стоимость, 12 %	471214
Итого с НДС	***4 398 000 тенге***

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор Доп соглашение №1 к договору №2 от02.03.2012 от 18.02.2013г

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: **СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ смета №412100**								
1.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	68,00	230,23	31,62	15655	2150	0,89	60
					142,88	11,95	9716	813	0,06	4
2.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	30,00	227,23	31,85	6817	956	1,15	35
					190,80	12,04	5724	361	0,06	2
3.	С11011-595	Плиты ДСП ламинированные	100м2	1,00	49500,00	--	49480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе /обшивка вентстояков/	м2	125,00	1006,87	2,86	125859	358	1,63	204
					282,04	0,94	35255	117	0,00	1
5.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов тамбуров	м3	7,64	7627,27	378,22	58272	2890	20,04	153
					3566,25	141,75	27246	1083	0,69	5
6.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральнойваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости "АКСИ"	м3	7,64	10700,00	--	81748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ смета №412100								337832
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА смета №412100								
7.	Е0115-158-3	Окраска фасадов краской "TIKKURILA"	м2	2317,21	94,27	1,65	218444	3823	0,06	143
					10,24	0,63	23728	1460	0,00	7
8.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладкии облицовки	м2	1737,91	125,15	0,62	217501	1078	0,43	754
					68,85	0,23	119655	400	0,00	2
9.	Е0115-14-1	Облицовкацоколя сплитерной плиткой	м2	360,99	945,36	1,88	341266	679	1,04	375
					188,33	0,72	67985	260	0,00	1
10.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуместен стен цокольного этажа	м3	10,83	11902,08	185,63	128896	2010	18,17	197
					3264,75	69,75	35356	755	0,34	4
11.	Е0115-51-6	Улучшенная штукатурка декоративным раствором откосов	м2	66,03	1658,82	8,67	109532	572	3,51	232
					733,50	3,26	48433	215	0,02	1
12.	Е0115-158-3	Окраска фасадов краской "TIKKURILA"откосов	м2	66,03	94,27	1,65	6225	109	0,06	4
					10,24	0,63	676	42	0,00	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА смета №412100								1021863
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ-смета №412100								
		Пожарная лестница №1								
13.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,10	1886,27	100,89	2075	111	0,85	1
					123,75	38,25	136	42	0,18	0
14.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонныхфундаментов общего назначения объемом до 3 м3 подколонны /Фм1,ФМ2,Фм3/	м3	6,40	9514,75	112,36	60894	719	6,34	41
					1021,50	42,44	6538	272	0,21	1
15.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	19,20	665,48	8,23	12777	158	0,47	9
					81,68	3,08	1568	59	0,02	0
16.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	156751,29	477,54	7298	22	207,00	10
					33975,00	180,00	1582	8	0,88	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2682	12	58,00	2
					9675,00	114,75	368	4	0,56	0
18.	Е0109-17-4	Монтаж стоек Ст1, Ст2	т	1,43	6155,44	3229,46	8806	4620	12,50	18
					2115,00	892,56	3026	1277	3,37	5
19.	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т	2,89	9588,67	2833,17	27678	8178	19,80	57
					3712,50	571,22	10716	1649	2,09	6
20.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	254,40	31,50	0,02	8013	5	0,02	5
					4,16	--	1058	--	--	--
		Пожарная лестница №2								
21.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,10	1886,27	100,89	2075	111	0,85	1
					123,75	38,25	136	42	0,18	0
22.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Фм1,ФМ2,Фм3/	м3	6,48	9514,75	112,36	61656	728	6,34	41
					1021,50	42,44	6619	275	0,21	1
23.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выр авненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	19,20	665,48	8,23	12777	158	0,47	9
					81,68	3,08	1568	59	0,02	0
24.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	156751,29	477,54	7298	22	207,00	10
					33975,00	180,00	1582	8	0,88	0
25.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2682	12	58,00	2
					9675,00	114,75	368	4	0,56	0
26.	Е0109-17-4	Монтаж стоек Ст1, Ст2	т	1,45	6155,44	3229,46	8912	4676	12,50	18
					2115,00	892,56	3062	1292	3,37	5
27.	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т	2,89	9588,67	2833,17	27678	8178	19,80	57
					3712,50	571,22	10716	1649	2,09	6
28.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	254,40	31,50	0,02	8013	5	0,02	5
					4,16	--	1058	--	--	--
		Пожарная лестница №3								
29.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	1,10	1886,27	100,89	2075	111	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под фундаменты			---	---	---	---	---	---
					123,75	38,25	136	42	0,18	0
30.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	5,92	9514,75	112,36	56327	665	6,34	38
		под колонны /Фм1,ФМ2,Фм3/			---	---	---	---	---	---
					1021,50	42,44	6047	251	0,21	1
31.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой	м2	19,20	665,48	8,23	12777	158	0,47	9
		кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов			---	---	---	---	---	---
					81,68	3,08	1568	59	0,02	0
32.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с	1т	0,05	156751,29	477,54	7298	22	207,00	10
		заделкой			---	---	---	---	---	---
					33975,00	180,00	1582	8	0,88	0
33.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2682	12	58,00	2
					---	---	---	---	---	---
					9675,00	114,75	368	4	0,56	0
34.	Е0109-17-4	Монтаж стоек Ст1, Ст2	т	1,34	6155,44	3229,46	8277	4342	12,50	17
					---	---	---	---	---	---
					2115,00	892,56	2844	1200	3,37	5
35.	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой	т	2,89	9588,67	2833,17	27678	8178	19,80	57
		стали, ребрами жесткости, составного сечения			---	---	---	---	---	---
					3712,50	571,22	10716	1649	2,09	6
36.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	254,40	31,50	0,02	8013	5	0,02	5
		ПФ-115			---	---	---	---	---	---
					4,16	--	1058	--	--	--
		Пожарная лестница №4								
37.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,53	1886,27	100,89	1000	53	0,85	0
					---	---	---	---	---	---
					123,75	38,25	66	20	0,18	0
38.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонныхфундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	3,20	9514,75	112,36	30447	360	6,34	20
		подколонны /Фм1,ФМ2,Фм3/			---	---	---	---	---	---
					1021,50	42,44	3269	136	0,21	1
39.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой	м2	9,60	665,48	8,23	6389	79	0,47	4
		кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов			---	---	---	---	---	---
					81,68	3,08	784	30	0,02	0
40.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с	1т	0,02	156751,29	477,54	3649	11	207,00	5
		заделкой			---	---	---	---	---	---
					33975,00	180,00	791	4	0,88	0
41.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1341	6	58,00	1
					---	---	---	---	---	---
					9675,00	114,75	184	2	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0109-17-4	Монтаж стоек Ст1, Ст2	т	0,72	6155,44	3229,46	4456	2338	12,50	9
					2115,00	892,56	1531	646	3,37	2
43.	Е0109-31-1	Монтаж щитови блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т	1,48	9588,67	2833,17	14217	4201	19,80	29
					3712,50	571,22	5505	847	2,09	3
44.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	130,20	31,50	0,02	4101	3	0,02	3
					4,16	--	542	--	--	--
		Пожарная лестница №5								
45.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,53	1886,27	100,89	1000	53	0,85	0
					123,75	38,25	66	20	0,18	0
46.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонныхфундаментов общего назначения объемом до 3 м3 подколонны /Фм1,ФМ2,Фм3/	м3	3,48	9514,75	112,36	33111	391	6,34	22
					1021,50	42,44	3555	148	0,21	1
47.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	9,60	665,48	8,23	6389	79	0,47	4
					81,68	3,08	784	30	0,02	0
48.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	156751,29	477,54	3649	11	207,00	5
					33975,00	180,00	791	4	0,88	0
49.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1341	6	58,00	1
					9675,00	114,75	184	2	0,56	0
50.	Е0109-17-4	Монтаж стоек Ст1, Ст2	т	0,76	6155,44	3229,46	4668	2449	12,50	9
					2115,00	892,56	1604	677	3,37	3
51.	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т	1,48	9588,67	2833,17	14217	4201	19,80	29
					3712,50	571,22	5505	847	2,09	3
52.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	130,20	31,50	0,02	4101	3	0,02	3
					4,16	--	542	--	--	--

Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ-смета №412100 520520

Раздел: ПОЛЫ СМЕТА №412100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		47%-остаток БЛОК А-тип3								
53.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	163,57	925,06	4,90	151314	802	0,38	62
					58,50	1,85	9569	303	0,01	1
54.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	321,48	109,84	0,46	35311	148	0,08	25
					12,04	0,18	3871	58	0,00	0
		Тип3»								
55.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	67,21	925,06	4,90	62172	329	0,38	26
					58,50	1,85	3932	124	0,01	1
56.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	89,40	109,84	0,46	9820	41	0,08	7
					12,04	0,18	1076	16	0,00	0
		Тип4								
57.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	52,03	1410,32	11,72	73379	610	1,06	55
					171,68	4,39	8933	228	0,02	1
		тип5								
58.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	4,64	1550,81	15,20	7202	71	1,07	5
					173,30	7,37	805	34	0,04	0
		ТИП6								
59.	Е0111-27-6	Покрытие ступеней из керамогранита	м2	14,88	1785,41	15,20	26563	226	1,07	16
					173,30	7,37	2578	110	0,04	1
		2ЭТАЖ ТИП3»								
60.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	260,19	925,06	4,90	240694	1275	0,38	99
					58,50	1,85	15221	481	0,01	2
61.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	479,31	109,84	0,46	52647	220	0,08	37
					12,04	0,18	5771	86	0,00	0
		ТИП4								
62.	Е0111-27-3	Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	28,34	1410,32	11,72	39964	332	1,06	30
					171,68	4,39	4865	124	0,02	1
		ТИП6								
63.	Е0111-27-6	Покрытие ступеней из керамогранита	м2	14,88	1785,41	15,20	26563	226	1,07	16
					173,30	7,37	2578	110	0,04	1
		БЛОКБ 1ЭТАЖ ТИП3								
64.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	88,49	925,06	4,90	81862	434	0,38	34
					58,50	1,85	5177	164	0,01	1
65.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	195,79	109,84	0,46	21506	90	0,08	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12,04	0,18	2357	35	0,00	0
		ТИП3»								
66.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	43,86	925,06	4,90	40573	215	0,38	17
					58,50	1,85	2566	81	0,01	0
67.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	59,12	109,84	0,46	6494	27	0,08	5
					12,04	0,18	712	11	0,00	0
		ТИП4								
68.	Е0111-27-3	Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	74,33	1410,32	11,72	104823	871	1,06	79
					171,68	4,39	12760	326	0,02	2
		ТИП5								
69.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	1,96	1550,81	15,20	3034	30	1,07	2
					173,30	7,37	339	14	0,04	0
		2ЭТАЖ ТИП3»								
70.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	190,45	925,06	4,90	176175	933	0,38	73
					58,50	1,85	11141	352	0,01	2
71.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	339,67	109,84	0,46	37309	156	0,08	26
					12,04	0,18	4090	61	0,00	0
		ТИП4								
72.	Е0111-27-3	Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	19,44	1410,32	11,72	27411	228	1,06	21
					171,68	4,39	3337	85	0,02	0
		БЛОК В 1ЭТАЖ ТИП3								
73.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	188,21	925,06	4,90	174106	922	0,38	72
					58,50	1,85	11010	348	0,01	2
74.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	422,81	109,84	0,46	46441	194	0,08	32
					12,04	0,18	5091	76	0,00	0
		ТИП3»								
75.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	66,74	925,06	4,90	61735	327	0,38	25
					58,50	1,85	3904	123	0,01	1
76.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	89,40	109,84	0,46	9820	41	0,08	7
		ТИП4			12,04	0,18	1076	16	0,00	0
77.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	27,69	1410,32	11,72	39055	325	1,06	29
					171,68	4,39	4754	122	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП5								
78.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	4,64	1550,81	15,20	7202	71	1,07	5
					173,30	7,37	805	34	0,04	0
		ТИП6								
79.	Е0111-27-6	Покрытие ступеней из керамогранита	м2	14,88	1785,41	15,20	26563	226	1,07	16
					173,30	7,37	2578	110	0,04	1
		2 ЭТАЖ ТИП3»								
80.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	265,35	925,06	4,90	245467	1300	0,38	101
					58,50	1,85	15523	491	0,01	2
81.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	463,66	109,84	0,46	50928	213	0,08	35
		ТИП4			12,04	0,18	5582	83	0,00	0
82.	Е0111-27-3	Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	26,66	1410,32	11,72	37599	312	1,06	28
					171,68	4,39	4577	117	0,02	1
		ТИП6								
83.	Е0111-27-6	Покрытие ступеней из керамогранита	м2	14,88	1785,41	15,20	26563	226	1,07	16
					173,30	7,37	2578	110	0,04	1
		Итого по разделу: ПОЛЫ СМЕТА №412100								1950299
		Раздел: Внутренняя отделка смета №412100								
		ОСТАТОК62% ТЕХПОДПОЛЬЕ								
84.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутрипомещений известковая по штукатурке	м2	1245,67	17,51	0,12	21806	149	0,09	115
					13,73	0,05	17103	62	0,00	0
85.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	76,99	17,51	0,12	1348	9	0,09	7
					13,73	0,05	1057	4	0,00	0
		1ЭТАЖ								
86.	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	67,18	14,70	0,18	988	12	0,06	4
					9,23	0,07	620	5	0,00	0
87.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска полинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1105,24	257,14	2,33	284202	2575	0,26	287
					43,65	0,88	48244	973	0,00	5
88.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по	м2	2116,03	251,66	1,88	532520	3978	0,23	489
					38,93	0,72	82377	1524	0,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
89.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стенколером масляным разбеленным по штукатурке	м2	339,72	173,11	1,88	58808	639	0,47	159
					78,30	0,72	26600	245	0,00	1
		2 ЭТАЖ								
90.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1201,31	257,14	2,33	308905	2799	0,26	312
					43,65	0,88	52437	1057	0,00	5
91.	Е0115-151 -2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	1973,95	23,80	0,16	46980	316	0,10	199
					15,75	0,07	31090	138	0,00	1
92.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1973,95	251,66	1,88	496764	3711	0,23	456
					38,93	0,72	76846	1421	0,00	7
93.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	351,32	173,11	1,88	60816	660	0,47	164
					78,30	0,72	27508	253	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка смета №412100								1813138
		Раздел: **КРЫЛЬЦА СМЕТА №412100**								
		КРЫЛЬЦО №1								
94.	Е0109-17-1	Монтаж стойки Ст-1	т	0,13	4804,80	2285,57	620	295	10,29	1
					1737,45	617,13	224	80	2,57	0
95.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,13	1333,50	312,12	172	40	2,96	0
					679,50	--	88	--	--	--
96.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	32,90	2582,46	6,79	84963	223	5,50	181
					1080,00	2,57	35532	85	0,01	0
97.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /Козырек/	т	0,62	13864,97	4022,39	8561	2484	56,50	35
					9090,00	1071,86	5613	662	3,81	2
98.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	54,20	31,50	0,02	1707	1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			4,16	--	225	--	--	--
99.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,24	21304,82	334,28	5113	80	22,10	5
					3397,50	126,00	815	30	0,62	0
100.	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной25 мм сплошного	м2	22,00	340,17	8,39	7484	185	0,27	6
					43,88	3,17	965	70	0,02	0
101.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,24	573,75	28,11	138	7	0,78	0
					123,75	10,58	30	3	0,05	0
102.	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	22,00	20,48	0,91	451	20	0,03	1
					4,68	0,34	103	7	0,00	0
103.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	22,00	112,45	34,24	2474	753	0,32	7
					51,08	8,45	1124	186	0,03	1
104.	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	м2	22,00	1340,00	--	29480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0109-49-1	Установка болтов	шт	5,00	20,14	0,23	101	1	0,12	1
					19,91	0,09	100	--	0,00	0
106.	С11011-56	Болт Ф20	т	0,00	136500,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	13,80	972,10	0,76	13415	10	0,74	10
					124,65	0,29	1720	4	0,00	0
108.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	13,80	4900,00	--	67620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	13,80	1497,59	15,48	20667	214	0,75	10
					117,68	5,81	1624	80	0,03	0
110.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	13,80	850,55	4,29	11738	59	0,42	6
					69,98	1,60	966	22	0,01	0
111.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	0,16	17937,36	627,68	2812	98	86,50	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14197,50	101,25	2225	16	0,49	0
112.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16	133700,00	--	20956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,08	31,50	0,02	286	--	0,02	0
					4,16	--	38	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №2								
114.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	18,30	2582,46	6,79	47259	124	5,50	101
					1080,00	2,57	19764	47	0,01	0
115.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	2,21	17937,36	627,68	39695	1389	86,50	191
					14197,50	101,25	31419	224	0,49	1
116.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,21	133700,00	--	295879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	128,20	31,50	0,02	4038	3	0,02	3
					4,16	--	533	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №3								
118.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	16,10	2582,46	6,79	41578	109	5,50	89
					1080,00	2,57	17388	41	0,01	0
119.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,16	13864,97	4022,39	2170	630	56,50	9
					9090,00	1071,86	1423	168	3,81	1
120.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,15	154400,00	--	23670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,80	31,50	0,02	435	--	0,02	0
					4,16	--	57	--	--	--
123.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,17	21304,82	334,28	3728	58	22,10	4
					3397,50	126,00	595	22	0,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	5,80	340,17	8,39	1973	49	0,27	2
					43,88	3,17	255	18	0,02	0
125.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,17	573,75	28,11	100	5	0,78	0
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
126.	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	5,80	20,48	0,91	119	5	0,03	0
					4,68	0,34	27	2	0,00	0
127.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	8,70	112,45	34,24	978	298	0,32	3
					51,08	8,45	444	74	0,03	0
128.	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	м2	8,70	1340,00	--	11658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	13,80	972,10	0,76	13415	10	0,74	10
					124,65	0,29	1720	4	0,00	0
130.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	13,80	4900,00	--	67620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	13,80	1497,59	15,48	20667	214	0,75	10
					117,68	5,81	1624	80	0,03	0
132.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	0,24	17937,36	627,68	4225	148	86,50	20
					14197,50	101,25	3344	24	0,49	0
133.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,24	133700,00	--	31492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,60	31,50	0,02	428	--	0,02	0
					4,16	--	57	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №4								
135.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	19,00	2582,46	6,79	49067	129	5,50	105
					1080,00	2,57	20520	49	0,01	0
136.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,14	13864,97	4022,39	1961	569	56,50	8
					9090,00	1071,86	1286	152	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,14	154400,00	--	21338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,40	31,50	0,02	391	--	0,02	0
					4,16	--	52	--	--	--
140.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,17	21304,82	334,28	3707	58	22,10	4
					3397,50	126,00	591	22	0,62	0
141.	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной25 мм сплошного	м2	5,00	340,17	8,39	1701	42	0,27	1
					43,88	3,17	219	16	0,02	0
142.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,17	573,75	28,11	100	5	0,78	0
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
143.	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	5,00	20,48	0,91	102	5	0,03	0
					4,68	0,34	23	2	0,00	0
144.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	7,50	112,45	34,24	843	257	0,32	2
					51,08	8,45	383	63	0,03	0
145.	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	м2	7,50	1340,00	--	10050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	9,60	972,10	0,76	9332	7	0,74	7
					124,65	0,29	1197	3	0,00	0
147.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	9,60	4900,00	--	47040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	9,60	1497,59	15,48	14377	149	0,75	7
					117,68	5,81	1130	56	0,03	0
149.	Е0109-35-	Монтаж ограждений	т	1,33	17937,36	627,68	23916	837	86,50	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				---	---	---	---	---	---
					14197,50	101,25	18930	135	0,49	1
150.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,33	133700,00	--	178265	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,20	31,50	0,02	2432	2	0,02	2
					---	---	---	---	---	---
					4,16	--	321	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №5								
152.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	9,50	2582,46	6,79	24533	65	5,50	52
					---	---	---	---	---	---
					1080,00	2,57	10260	24	0,01	0
153.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,14	13864,97	4022,39	1961	569	56,50	8
					---	---	---	---	---	---
					9090,00	1071,86	1286	152	3,81	1
154.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,14	154400,00	--	21338	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
155.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	493	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,40	31,50	0,02	391	--	0,02	0
					---	---	---	---	---	---
					4,16	--	52	--	--	--
157.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,17	21304,82	334,28	3707	58	22,10	4
					---	---	---	---	---	---
					3397,50	126,00	591	22	0,62	0
158.	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	5,00	340,17	8,39	1701	42	0,27	1
					---	---	---	---	---	---
					43,88	3,17	219	16	0,02	0
159.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,17	573,75	28,11	100	5	0,78	0
					---	---	---	---	---	---
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
160.	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	5,00	20,48	0,91	102	5	0,03	0
					---	---	---	---	---	---
					4,68	0,34	23	2	0,00	0
161.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	м2	7,50	112,45	34,24	843	257	0,32	2
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилированного листа			51,08	8,45	383	63	0,03	0
162.	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	м2	7,50	1340,00	--	10050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	9,60	972,10	0,76	9332	7	0,74	7
					124,65	0,29	1197	3	0,00	0
164.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	9,60	4900,00	--	47040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	9,60	1497,59	15,48	14377	149	0,75	7
					117,68	5,81	1130	56	0,03	0
166.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	0,45	17937,36	627,68	8045	282	86,50	39
					14197,50	101,25	6367	45	0,49	0
167.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,45	133700,00	--	59962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,00	31,50	0,02	819	1	0,02	1
					4,16	--	108	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №6								
169.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	23,90	2582,46	6,79	61721	162	5,50	131
					1080,00	2,57	25812	61	0,01	0
170.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,16	13864,97	4022,39	2170	630	56,50	9
					9090,00	1071,86	1423	168	3,81	1
171.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,15	154400,00	--	23670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,80	31,50	0,02	435	--	0,02	0
					4,16	--	57	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	0,17	21304,82	334,28	3728	58	22,10	4
					3397,50	126,00	595	22	0,62	0
175.	E0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	5,80	340,17	8,39	1973	49	0,27	2
					43,88	3,17	255	18	0,02	0
176.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,17	573,75	28,11	100	5	0,78	0
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
177.	E0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	5,80	20,48	0,91	119	5	0,03	0
					4,68	0,34	27	2	0,00	0
178.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	8,70	112,45	34,24	978	298	0,32	3
					51,08	8,45	444	74	0,03	0
179.	C11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	м2	8,70	1340,00	--	11658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	E0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	13,60	972,10	0,76	13221	10	0,74	10
					124,65	0,29	1695	4	0,00	0
181.	C11011-445	Панели "LUXALON"	м2	13,60	4900,00	--	66640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	E0112-9-1	Устройство лотка	м	13,60	1497,59	15,48	20367	211	0,75	10
					117,68	5,81	1600	79	0,03	0
183.	E0109-35-1	Монтаж ограждений	т	0,42	17937,36	627,68	7463	261	86,50	36
					14197,50	101,25	5907	42	0,49	0
184.	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,42	133700,00	--	55630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,20	31,50	0,02	762	--	0,02	1
					4,16	--	101	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №7								
186.	E0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	9,50	2582,46	6,79	24533	65	5,50	52
					1080,00	2,57	10260	24	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,14	13864,97	4022,39	1961	569	56,50	8
					9090,00	1071,86	1286	152	3,81	1
188.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,14	154400,00	--	21338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,40	31,50	0,02	391	--	0,02	0
					4,16	--	52	--	--	--
191.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,17	21304,82	334,28	3707	58	22,10	4
					3397,50	126,00	591	22	0,62	0
192.	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	5,00	340,17	8,39	1701	42	0,27	1
					43,88	3,17	219	16	0,02	0
193.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,17	573,75	28,11	100	5	0,78	0
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
194.	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	5,00	20,48	0,91	102	5	0,03	0
					4,68	0,34	23	2	0,00	0
195.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	7,50	112,45	34,24	843	257	0,32	2
					51,08	8,45	383	63	0,03	0
196.	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	м2	7,50	1340,00	--	10050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	9,60	972,10	0,76	9332	7	0,74	7
					124,65	0,29	1197	3	0,00	0
198.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	9,60	4900,00	--	47040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	9,60	1497,59	15,48	14377	149	0,75	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					117,68	5,81	1130	56	0,03	0
200.	Е0109-35-1	Монтаж огражден ий	т	0,45	17937,36	627,68	8045	282	86,50	39
					14197,50	101,25	6367	45	0,49	0
201.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,45	133700,00	--	59962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,00	31,50	0,02	819	1	0,02	1
					4,16	--	108	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №8								
203.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	20,10	2582,46	6,79	51907	136	5,50	111
					1080,00	2,57	21708	52	0,01	0
204.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,14	13864,97	4022,39	1961	569	56,50	8
					9090,00	1071,86	1286	152	3,81	1
205.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,14	154400,00	--	21338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,40	31,50	0,02	391	--	0,02	0
					4,16	--	52	--	--	--
208.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,17	21304,82	334,28	3707	58	22,10	4
					3397,50	126,00	591	22	0,62	0
209.	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	5,00	340,17	8,39	1701	42	0,27	1
					43,88	3,17	219	16	0,02	0
210.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,17	573,75	28,11	100	5	0,78	0
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
211.	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	5,00	20,48	0,91	102	5	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,68	0,34	23	2	0,00	0
212.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	7,50	112,45	34,24	843	257	0,32	2
					51,08	8,45	383	63	0,03	0
213.	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	м2	7,50	1340,00	--	10050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	13,60	972,10	0,76	13221	10	0,74	10
					124,65	0,29	1695	4	0,00	0
215.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	13,60	4900,00	--	66640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	13,60	1497,59	15,48	20367	211	0,75	10
					117,68	5,81	1600	79	0,03	0
217.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	9,60	972,10	0,76	9332	7	0,74	7
					124,65	0,29	1197	3	0,00	0
218.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	9,60	4900,00	--	47040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	9,60	1497,59	15,48	14377	149	0,75	7
					117,68	5,81	1130	56	0,03	0
220.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	1,33	17937,36	627,68	23916	837	86,50	115
					14197,50	101,25	18930	135	0,49	1
221.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,33	133700,00	--	178265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,20	31,50	0,02	2432	2	0,02	2
					4,16	--	321	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №9								
223.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	9,50	2582,46	6,79	24533	65	5,50	52
					1080,00	2,57	10260	24	0,01	0
224.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	т	0,14	13864,97	4022,39	1961	569	56,50	8
					9090,00	1071,86	1286	152	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
225.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,14	154400,00	--	21338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,40	31,50	0,02	391	--	0,02	0
					4,16	--	52	--	--	--
228.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,17	21304,82	334,28	3707	58	22,10	4
					3397,50	126,00	591	22	0,62	0
229.	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной25 мм сплошного	м2	5,00	340,17	8,39	1701	42	0,27	1
					43,88	3,17	219	16	0,02	0
230.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,17	573,75	28,11	100	5	0,78	0
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
231.	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	5,00	20,48	0,91	102	5	0,03	0
					4,68	0,34	23	2	0,00	0
232.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	7,50	112,45	34,24	843	257	0,32	2
					51,08	8,45	383	63	0,03	0
233.	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	м2	7,50	1340,00	--	10050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	9,60	972,10	0,76	9332	7	0,74	7
					124,65	0,29	1197	3	0,00	0
235.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	9,60	4900,00	--	47040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	9,60	1497,59	15,48	14377	149	0,75	7
					117,68	5,81	1130	56	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	0,45	17937,36	627,68	8045	282	86,50	39
					14197,50	101,25	6367	45	0,49	0
238.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,45	133700,00	--	59962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,00	31,50	0,02	819	1	0,02	1
					4,16	--	108	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №10								
240.	Е0115-13-1	Облицовка ступ еней и подступенков плиткой "Астин"	м2	20,10	2582,46	6,79	51907	136	5,50	111
					1080,00	2,57	21708	52	0,01	0
241.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,14	13864,97	4022,39	1961	569	56,50	8
					9090,00	1071,86	1286	152	3,81	1
242.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,14	154400,00	--	21338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,40	31,50	0,02	391	--	0,02	0
					4,16	--	52	--	--	--
245.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,17	21304,82	334,28	3707	58	22,10	4
					3397,50	126,00	591	22	0,62	0
246.	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной25 мм сплошного	м2	5,00	340,17	8,39	1701	42	0,27	1
					43,88	3,17	219	16	0,02	0
247.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,17	573,75	28,11	100	5	0,78	0
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
248.	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	5,00	20,48	0,91	102	5	0,03	0
					4,68	0,34	23	2	0,00	0
249.	Е0109-42-	Монтаж кровельного покрытия зданий	м2	7,50	112,45	34,24	843	257	0,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	высотой до 25 м из профилированного листа			--- / 51,08	--- / 8,45	--- / 383	--- / 63	--- / 0,03	--- / 0
250.	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	м2	7,50	1340,00 / --	-- / --	10050 / --	-- / --	-- / --	-- / --
251.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	13,60	972,10 / 124,65	0,76 / 0,29	13221 / 1695	10 / 4	0,74 / 0,00	10 / 0
252.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	13,60	4900,00 / --	-- / --	66640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
253.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	13,60	1497,59 / 117,68	15,48 / 5,81	20367 / 1600	211 / 79	0,75 / 0,03	10 / 0
254.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALO N"	м2	9,60	972,10 / 124,65	0,76 / 0,29	9332 / 1197	7 / 3	0,74 / 0,00	7 / 0
255.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	9,60	4900,00 / --	-- / --	47040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
256.	Е0112-9-1	Устройство лотка	м	9,60	1497,59 / 117,68	15,48 / 5,81	14377 / 1130	149 / 56	0,75 / 0,03	7 / 0
257.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	1,33	17937,36 / 14197,50	627,68 / 101,25	23916 / 18930	837 / 135	86,50 / 0,49	115 / 1
258.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,33	133700,00 / --	-- / --	178265 / --	-- / --	-- / --	-- / --
259.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,20	31,50 / 4,16	0,02 / --	2432 / 321	2 / --	0,02 / --	2 / --
		КРЫЛЬЦО №11								
260.	Е0109-17-1	Монтаж стойки Ст-1	т	0,13	4804,80 / 1737,45	2285,57 / 617,13	620 / 224	295 / 80	10,29 / 2,57	1 / 0
261.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,12	172800,00 / --	-- / --	19872 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01	154200,00	--	2159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0109-48- 1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,13	1333,50	312,12	172	40	2,96	0
					679,50	--	88	--	--	--
264.	Е0115-13- 1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	32,90	2582,46	6,79	84963	223	5,50	181
					1080,00	2,57	35532	85	0,01	0
265.	Е0109-24- 1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /Козырек/	т	0,62	13864,97	4022,39	8561	2484	56,50	35
					9090,00	1071,86	5613	662	3,81	2
266.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,60	154400,00	--	92825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01	154200,00	--	879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	54,20	31,50	0,02	1707	1	0,02	1
					4,16	--	225	--	--	--
270.	Е0110-14- 1	Установка стропил	м3	0,24	21304,82	334,28	5113	80	22,10	5
					3397,50	126,00	815	30	0,62	0
271.	Е0110-50- 3	Устройство настила рабочего толщиной25 мм сплошного	м2	22,00	340,17	8,39	7484	185	0,27	6
					43,88	3,17	965	70	0,02	0
272.	Е0110-51- 1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,24	573,75	28,11	138	7	0,78	0
					123,75	10,58	30	3	0,05	0
273.	Е0110-52- 1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	22,00	20,48	0,91	451	20	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,68	0,34	103	7	0,00	0
274.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	22,00	112,45	34,24	2474	753	0,32	7
					51,08	8,45	1124	186	0,03	1
275.	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветнымполимерным покрытием	м2	22,00	1340,00	--	29480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	E0109-49-1	Установка болтов	шт	5,00	20,14	0,23	101	1	0,12	1
					19,91	0,09	100	--	0,00	0
277.	С11011-56	Болт Ф20	т	0,00	136500,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	E0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	м2	13,80	972,10	0,76	13415	10	0,74	10
					124,65	0,29	1720	4	0,00	0
279.	С11011-445	Панели "LUXALON"	м2	13,80	4900,00	--	67620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	E0112-9-1	Устройство лотка	м	13,80	1497,59	15,48	20667	214	0,75	10
					117,68	5,81	1624	80	0,03	0
281.	E0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	13,80	850,55	4,29	11738	59	0,42	6
					69,98	1,60	966	22	0,01	0
282.	E0109-35-1	Монтаж ограждений	т	0,16	17937,36	627,68	2840	99	86,50	14
					14197,50	101,25	2248	16	0,49	0
283.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16	133700,00	--	21170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,20	31,50	0,02	290	--	0,02	0
					4,16	--	38	--	--	--
		КРЫЛЬЦО №12								
285.	E0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Астин"	м2	16,10	2582,46	6,79	41578	109	5,50	89
					1080,00	2,57	17388	41	0,01	0
286.	E0109-35-1	Монтаж ограждений	т	2,15	17937,36	627,68	38630	1352	86,50	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14197,50	101,25	30576	218	0,49	1
287.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,15	133700,00	--	287939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	124,80	31,50	0,02	3931	2	0,02	3
					4,16	--	519	--	--	--
		ВХОД№1								
289.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,00	76,94	2,62	692	24	0,07	1
					10,51	0,99	95	9	0,00	0
290.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,92	7287,37	66,01	6704	61	1,35	1
					195,75	24,93	180	23	0,12	0
291.	Е0106-1-19	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	5,64	8584,60	353,46	48417	1994	3,64	21
					625,50	133,52	3528	753	0,65	4
292.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	5,72	111,00	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	Е0109-24-2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,42	16821,70	5129,62	7051	2150	67,98	28
					10939,50	1216,58	4586	510	4,09	2
294.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,42	1333,50	312,12	559	131	2,96	1
					679,50	--	285	--	--	--
295.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,20	31,50	0,02	384	--	0,02	0
					4,16	--	51	--	--	--
296.	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	м2	50,40	1104,06	1,20	55645	60	0,84	43
					141,30	0,45	7122	23	0,00	0
297.	Е0115-6-4	Устройство накрывочногоэлемента из гранита толщ. 30 мм	м2	6,20	21054,93	13,59	130541	84	27,50	171
					5557,50	5,13	34456	32	0,03	0
298.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1634	5	198,00	3
					33075,00	114,75	575	2	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОД№2								
299.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,20	76,94	2,62	708	24	0,07	1
					10,51	0,99	97	9	0,00	0
300.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,92	7287,37	66,01	6704	61	1,35	1
					195,75	24,93	180	23	0,12	0
301.	Е0106-1-1 9	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	5,64	8584,60	353,46	48417	1994	3,64	21
					625,50	133,52	3528	753	0,65	4
302.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	5,72	111,00	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,22	60500,00	--	13583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0109-24-2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,42	16821,70	5129,62	7051	2150	67,98	28
					10939,50	1216,58	4586	510	4,09	2
305.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,42	1333,50	312,12	559	131	2,96	1
					679,50	--	285	--	--	--
306.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,20	31,50	0,02	384	--	0,02	0
					4,16	--	51	--	--	--
307.	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	м2	50,40	1104,06	1,20	55645	60	0,84	43
					141,30	0,45	7122	23	0,00	0
308.	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	м2	6,20	21054,93	13,59	130541	84	27,50	171
					5557,50	5,13	34456	32	0,03	0
309.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1634	5	198,00	3
					33075,00	114,75	575	2	0,56	0
		ВХОД№3								
310.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,40	76,94	2,62	954	32	0,07	1
					10,51	0,99	130	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,24	7287,37	66,01	9036	82	1,35	2
					195,75	24,93	243	31	0,12	0
312.	Е0106-1-19	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	5,28	8584,60	353,46	45327	1866	3,64	19
					625,50	133,52	3303	705	0,65	3
313.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до4: за 2 кг/см2	м3	5,36	111,00	--	595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,21	60500,00	--	12986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	Е0109-24-2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,42	16821,70	5129,62	7051	2150	67,98	28
					10939,50	1216,58	4586	510	4,09	2
316.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,42	1333,50	312,12	559	131	2,96	1
					679,50	--	285	--	--	--
317.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,20	31,50	0,02	384	--	0,02	0
					4,16	--	51	--	--	--
318.	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	м2	50,40	1104,06	1,20	55645	60	0,84	43
					141,30	0,45	7122	23	0,00	0
319.	Е0115-6-4	Устройство накрывочногоэлемента из гранита толщ. 30 мм	м2	6,20	21054,93	13,59	130541	84	27,50	171
					5557,50	5,13	34456	32	0,03	0
320.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1634	5	198,00	3
					33075,00	114,75	575	2	0,56	0

Итого по разделу: КРЫЛЬЦА СМЕТА №412100 4629053

Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ блок А СМЕТА №412300

321.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322.	Е0120-51-1	Установка камер воздушных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	1323,45	104,29	1323	104	5,70	6
					1008,79	40,16	1009	40	0,19	0
323.	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	1780,43	137,48	1780	137	7,00	7
					1237,95	51,98	1238	52	0,25	0
324.	Е0120-44-1	Установка фильтров воздушных сетчатых /масляных/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	5153,05	346,98	5153	347	11,13	11
					1849,84	129,94	1850	130	0,63	1
325.	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1,00	279,15	18,60	279	19	0,81	1
					132,30	7,09	132	7	0,03	0
326.	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	шт	1,00	336,25	9,66	336	10	1,34	1
					219,71	4,72	220	5	0,02	0
327.	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1,00	1174,59	90,88	1175	91	5,00	5
					722,25	18,00	722	18	0,10	0
328.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевыхмассой до 0,025 т	шт	7,00	678,73	28,48	4751	199	3,65	26
					650,25	11,25	4552	79	0,05	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ блок А СМЕТА №412300								24145

Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ блок Б смета №412300

329.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
330.	Е0120-50-1	Установка камер обслуживания производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	1320,17	98,64	1320	99	5,72	6
					1011,15	37,80	1011	38	0,18	0
331.	Е0120-51-1	Установка камер воздушных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	1323,45	104,29	1323	104	5,70	6
					1008,79	40,16	1009	40	0,19	0
332.	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностьюдо 10 тыс.	шт	1,00	1780,43	137,48	1780	137	7,00	7
					1237,95	51,98	1238	52	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3-час								
333.	Е0120-44-1	Установка фильтров воздушных сетчатых /масляных/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	5153,05	346,98	5153	347	11,13	11
					1849,84	129,94	1850	130	0,63	1
334.	Е0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1,00	279,15	18,60	279	19	0,81	1
					132,30	7,09	132	7	0,03	0
335.	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных перметром до 2400 мм	шт	1,00	516,77	24,24	517	24	2,01	2
					326,02	9,45	326	9	0,04	0
336.	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1,00	1174,59	90,88	1175	91	5,00	5
					722,25	18,00	722	18	0,10	0
337.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	9,00	678,73	28,48	6109	256	3,65	33
					650,25	11,25	5852	101	0,05	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ блок Б смета №412300								27003
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ Блок В смета №412300								
338.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	6,00	712,67	29,90	4276	179	3,83	23
					682,76	11,81	4097	71	0,05	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ Блок В смета №412300								4276
		Раздел: Освещение СМЕТА №412400								
339.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	64,00	1,00	256	4	0,36	1
					58,50	0,20	234	1	0,00	0
340.	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	307,00	377,15	88,98	115785	27317	1,61	494
					258,75	50,17	79436	15402	0,22	69
341.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	304,00	244,37	65,36	74288	19869	0,95	288
					151,65	34,45	46102	10473	0,16	47
342.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами , отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в	шт	16,00	269,90	98,00	4318	1568	0,76	12
					122,00	29,00	1952	464	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		светильнике								
343.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	66,00	241,70	91,00	15952	6006	0,82	54
					131,00	25,70	8646	1696	0,15	10
344.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	227,00	216,30	120,00	49100	27240	0,41	93
					65,00	34,40	14755	7809	0,20	45
345.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	185,00	133,40	3,60	24679	666	0,68	126
					115,00	0,30	21275	55	0,00	0
346.	Ц0108-591 -3	Выключатель полугерметический и герметический	шт	23,00	134,80	3,60	3100	83	0,68	16
					115,00	0,20	2645	5	0,00	0
347.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	158,00	47,00	0,20	7426	32	0,29	46
					45,50	0,10	7189	16	0,00	0
348.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	109,00	48,50	0,20	5286	22	0,29	32
					47,00	0,10	5123	11	0,00	0
		Итого по разделу: Освещение СМЕТА №412400								300192
		Раздел: Асфальтобетонные покрытие /тип 1-2636 м2/ СМЕТА №417100								
		==========								
349.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2636,00	214,62	18,86	565749	49725	0,02	57
					3,89	5,77	10254	15221	0,02	52
350.	Е0127-26-5	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 /до толщины 20 см/	м2	21088,00	17,62	1,51	371655	31885	0,00	15
					0,11	0,44	2320	9346	0,00	31
351.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2636,00	237,92	34,56	627156	91102	0,04	105
					6,01	8,38	15842	22093	0,03	76
352.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1, 2/до 16 см/	м2	10544,00	17,62	1,37	185795	14419	0,00	7
					0,10	0,40	1054	4228	0,00	14
353.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	2636,00	388,05	15,35	1022890	40466	0,03	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			5,94	5,06	15658	13338	0,02	47
354.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см	м2	15816,00	45,61	--	721336	--	0,00	1
					0,01	--	158	--	--	--
355.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2636,00	504,62	15,35	1330187	40466	0,03	89
					5,94	5,06	15658	13338	0,02	47
356.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 д о толщины 5 см	м2	5272,00	60,16	--	317148	--	0,00	0
					0,01	--	53	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтобетонные покрытие /тип 1-2636 м2/ СМЕТА №417100								5141916
		Раздел: Брусчатое покрытие /тип 2- 744 м2/СМЕТА №417100								
		==========								
357.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	744,00	76,94	2,62	57243	1949	0,07	51
					10,51	0,99	7819	737	0,00	4
358.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	744,00	237,65	34,29	176811	25512	0,04	30
					6,01	8,79	4471	6543	0,03	22
359.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2/до 15см/	м2	2232,00	17,62	1,37	39330	3052	0,00	1
					0,10	0,40	223	895	0,00	3
360.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	37,20	922,46	68,13	34316	2534	0,14	5
					21,38	12,76	795	475	0,04	2
		Итого по разделу: Брусчатое покрытие /тип 2- 744 м2/СМЕТА №417100								307700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие по групповым площадкам /тип 3- 960м2/СМЕТА №417100								
361.	Е0127-14-2	Устройствоподстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракций 10 мм	м3	76,80	1297,38	73,75	99639	5664	0,14	11
					21,38	11,67	1642	896	0,04	3
362.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	38,40	922,46	68,13	35423	2616	0,14	6
					21,38	12,76	821	490	0,04	2
		Итого по разделу: Покрытие по групповым площадкам /тип 3- 960м2/СМЕТА №417100								135062
		Раздел: Озеленение СМЕТА №417200								
363.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	5000,00	244,28	--	1221400	--	0,40	2000
					58,28	--	291400	--	--	--
364.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать до толщины 20 см	м2	6102,13	69,97	--	426966	--	0,05	334
					7,97	--	48634	--	--	--
365.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	6102,13	39,61	--	241705	--	0,05	320
					8,21	--	50098	--	--	--
366.	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до100%	м	493,80	390,54	6,06	192849	2992	0,52	255
					74,48	2,83	36778	1400	0,01	5
367.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	246,90	922,46	68,13	227756	16822	0,14	36
					21,38	12,76	5279	3151	0,04	11
368.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	493,80	66,92	--	33043	--	0,40	199
					66,60	--	32887	--	--	--
369.	С143012-44	Кустарники лиственных пород	шт	2469,00	203,00	--	501207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	Е0147-7-6	Подготовка стандартных посадочных	яма	55,00	500,40	--	27522	--	3,48	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м			500,40	--	27522	--	--	--
371.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	31,79	922,46	68,13	29325	2166	0,14	5
					21,38	12,76	680	406	0,04	1
372.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарниковс комом земли 0,8х0,8х0,6	шт	55,00	796,15	218,24	43788	12003	2,96	163
					507,83	53,19	27931	2925	0,22	12
373.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /яблоня сливолистная/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	шт	49,00	3760,00	--	184240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	С143012-67	Ель колючая	шт	6,00	8100,00	--	48600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	109,00	97,20	--	10595	--	0,67	73
					97,20	--	10595	--	--	--
376.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих ивыравнивающих слоев оснований из песка	м3	8,28	922,46	68,13	7642	564	0,14	1
					21,38	12,76	177	106	0,04	0
377.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев соголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7м	шт	109,00	151,76	--	16542	--	0,82	89
					149,85	--	16334	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение СМЕТА №417200								3213179
		Раздел: Хозяственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2 смета №412200 ==========								
378.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	16,00	7932,57	1,57	126921	25	0,30	5
					54,00	--	864	--	--	--
379.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	59,00	11,13	--	657	--	0,05	3
					10,69	--	631	--	--	--
380.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	140,00	10,99	--	1539	--	0,05	7
					10,69	--	1497	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	31,50	59,31	--	1868	--	0,34	11
					59,15	--	1863	--	--	--
		Итого по разделу: Хозяственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2 смета №412200								130985
		Раздел: Горячий водопровод Т3,Т4смета №412200								
382.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, саэратором	компл	66,00	1430,00	--	94380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	шт	27,00	1793,32	1,57	48420	42	0,70	19
					126,00	--	3402	--	--	--
384.	С131101-95	Смесители для мойки	компл	16,00	1630,00	--	26080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	125,00	10,99	--	1374	--	0,05	6
					10,69	--	1336	--	--	--
		Итого по разделу: Горячий водопровод Т3,Т4смета №412200								170253
		Раздел: Насосная х/п и противопожарнаясмета №412200								
386.	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	1,00	6282,00	508,00	6282	508	28,00	28
					4770,00	58,50	4770	59	0,34	0
387.	Е0118-14-6	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1вставка	2,00	6599,78	61,65	13200	123	1,72	3
					294,75	22,50	590	45	0,11	0
388.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	40,00	1240,75	20,80	49630	832	0,72	29
					130,50	7,79	5220	312	0,04	2
389.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	40,00	11,13	--	445	--	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм			10,69	--	428	--	--	--
390.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	15493,47	23,09	123948	185	0,90	7
					157,50	9,00	1260	72	0,04	0
391.	С130810-47	Хомут крепежный	100шт	3,04	2080,00	--	6323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	С130810-48	Шпильки, цанги	100шт	12,14	2160,00	--	26222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная х/п и противопожарнаясмета №412200								226050
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3нсмета №412200								
		==========								
393.	Е0118-10-1	Установка бака разрыва струи вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	4557,98	68,60	4558	69	3,63	4
					621,00	24,75	621	25	0,13	0
394.	С131101-58	Сифон двухоборотный Ф50	шт	1,00	1700,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3нсмета №412200								6258
		Раздел: **Канализация бытовая К1смета №412200**								
		==========								
395.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5,00	9126,62	39,24	45633	196	2,22	11
					387,00	15,75	1935	79	0,07	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1смета №412200								45633

ИТОГО: 20010004 568867 15064
2502239 173363 689

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы 237486
На общестроительные работы 2452497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						240716		
		На сантехнические работы						77342		
		Всего накладных расходов:						3008041		
		Итого с накладными						23018045		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1381083		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						24399128		
		Итого с временными, 1,8 %						24838312		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						25173629		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						25272982		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						25521366		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						53282025		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1065641		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						54347666		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6521720		
		Итого с НДС						60 869 386тенге		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор Доп соглашение №1 к договору №2 от02.03.2012 от 18.02.2013г

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация бытовая К1смета №412200								
1.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	19,00	5930,28	21,53	112675	409	1,95	37
					346,50	9,00	6584	171	0,04	1
2.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	10,00	9126,62	39,24	91266	392	2,22	22
					387,00	15,75	3870	157	0,07	1
3.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	14,00	12095,38	47,75	169335	669	1,55	22
					258,75	18,00	3622	252	0,09	1
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1смета №412200								373277
		Раздел: **ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ смета №412500**								
4.	Ц110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
5.	ТПрайс-лист	Многоцелевая контрольная панель на 24 луча	шт	1,00	9377,15	--	9377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная до 1 кВт	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
7.	СПрайс-лист ТОО"Обеспечение	Сирена 24 В	шт	1,00	1660,07	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц110-668-2	Извещатели ручные	шт	14,00	369,90	1,60	5179	22	2,00	28
					347,00	--	4858	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	14,00	579,88	--	8118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	129,00	369,90	1,60	47717	206	2,00	258
					347,00	--	44763	--	--	--
11.	СПрайс-лист ТОО"Обеспечение	Извещатель пожарный дымовой ДИП 212-45А	шт	129,00	558,72	--	72075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	140,00	742,00	305,00	103880	42700	2,00	280
					398,00	72,00	55720	10080	0,42	58
13.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	140,00	59,00	--	8260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	702,30	--	702	--	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
15.	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	шт	1,00	463,00	--	463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	1750,00	40,00	--	70000	--	0,18	315
					28,80	--	50400	--	--	--
17.	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	1,80	3660,00	--	6597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	10,00	27,70	2,10	277	21	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 1 кг			19,70	0,50	197	5	0,00	0
19.	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,01	52800,00 ---	-- ---	539 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	10,00	24,58 10,13	0,78 0,31	246 101	8 3	0,06 0,00	1 0
21.	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	1,01	664,00 ---	-- ---	671 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	70,00	40,00 28,80	-- --	2800 2016	-- --	0,18 ---	13 ---
23.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,04	52100,00 ---	-- ---	1860 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,04	9230,00 ---	-- ---	333 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ смета №412500								351483
		Раздел: **ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ смета №412500**								
25.	Ц0110-668-5	Оповещатель звуковой	шт	1,00	259,10 239,00	-- --	259 239	-- --	1,00 ---	1 ---
26.	СПрайс-листТОО"Обеспечение	Прибор звукового и голосового оповещения о пожаре	шт	1,00	1164,00 ---	-- ---	1164 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1938,70 1843,00	-- --	1939 1843	-- --	12,00 ---	12 ---
28.	СПрайс"АТС	Усилитель	шт	1,00	26623,33 ---	-- ---	26623 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	Ц0110-386	Абонентское и другое оборудование:	шт	18,00	332,40	--	5983	--	2,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	громкоговоритель или звуковая колонка в помещении			317,00	--	5706	--	--	--
30.	СПрайс"АТС	Колонка звуковая	шт	18,00	2096,46	--	37736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	22,00	742,00	305,00	16324	6710	2,00	44
					398,00	72,00	8756	1584	0,42	9
32.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	14,00	59,00	--	826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	шт	8,00	70,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	27,70	2,10	138	10	0,10	1
					19,70	0,50	98	3	0,00	0
35.	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	425,00	40,00	--	17000	--	0,18	77
					28,80	--	12240	--	--	--
36.	С151607-296	Провода трансляционные с жиламииз стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовойизоляцией, парные, на напряжение до 660 В, маркаПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,44	6470,00	--	2866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	5,00	24,58	0,78	123	4	0,06	0
					10,13	0,31	51	2	0,00	0
38.	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	0,51	664,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2,00	514,00	105,00	1028	210	2,00	4
					254,00	20,30	508	41	0,12	0
40.	СПрайс"Самал-НС"	Шкаф устройств связи	шт	2,00	9311,97	--	18624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ смета №412500 131529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕЛЕВИДЕНИЕ смета №412500								
41.	Ц0110-512 -1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1,00	1114,80 1103,00	-- --	1115 1103	-- --	6,00 --	6 --
42.	СПрайсТОО "АТС-СОМ"	Антенна телевизионная АТКГ	шт	1,00	7610,42 --	-- --	7610 --	-- --	-- --	-- --
43.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	шт	22,00	107,30 99,00	-- --	2361 2178	-- --	1,00 --	22 --
44.	С151802-2 2	Розетка телевизионная	шт	22,00	222,00 --	-- --	4884 --	-- --	-- --	-- --
45.	Ц0110-513 -6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	шт	1,00	189,40 187,00	-- --	189 187	-- --	1,00 --	1 --
46.	С151802-1 2	Коробка КАМ	шт	1,00	5050,00 --	-- --	5050 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0134-48- 3	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 8,6 м	опора	1,00	5860,13 5805,00	-- --	5860 5805	-- --	35,50 --	36 --
48.	СПрайсТОО "АТС-СОМ"	Антенная опора МТ6/1	шт	1,00	6332,14 --	-- --	6332 --	-- --	-- --	-- --
49.	Ц0110-99- 7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1938,70 1843,00	-- --	1939 1843	-- --	12,00 --	12 --
50.	СПрайсТОО "АТС-СОМ"	Усилитель телевизионный /ТОО АТСком/	шт	1,00	6306,74 --	-- --	6307 --	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0110-513 -5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	4,00	465,70 461,00	-- --	1863 1844	-- --	3,00 --	12 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С151802-30	Устройство защитное абонентское УАР	шт	4,00	1270,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-572-1	Ящик защитный для ОТТУ-6	шт	1,00	1759,00	86,00	1759	86	2,00	2
					338,00	20,30	338	20	0,12	0
54.	С151802-40	Ящик защитный для ОТТУ-6	шт	1,00	2170,00	--	2170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	м	10,00	46,26	--	463	--	0,13	1
					20,81	--	208	--	--	--
56.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	1,01	1420,00	--	1434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	865,00	27,70	2,10	23960	1816	0,10	87
					19,70	0,50	17040	433	0,00	3
58.	СПрайсТОО "АТС-СОМ"	Кабели радиочастотные RG6	м	867,00	16,08	--	13945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайсТОО "АТС-СОМ"	Кабели радиочастотные RG11	м	15,30	33,02	--	505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕВИДЕНИЕсмета №412500								92826

Раздел: **ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ смета №412500**

60.	Ц0110-111-1	Аппарат телефонный настольный	шт	8,00	978,90	--	7831	--	7,00	56
					947,00	--	7576	--	--	--
61.	СПрайсООО "ЛарНик+"	Телефонный аппарат Тельта-214	шт	8,00	894,09	--	7153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	540,00	103,71	11,48	56003	6199	0,50	272
					81,68	7,22	44107	3899	0,03	17
63.	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с	1000м	0,56	2980,00	--	1657	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2			--	--	--	--	--	--
64.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	702,30	--	702	--	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
65.	С151802-1 4	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	1,00	463,00	--	463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	5,00	28,10	--	140	--	0,11	1
					18,02	--	90	--	--	--
67.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	0,51	777,00	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ смета №412500								74343
		Раздел: УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА смета №413000								
68.	Е0101-13- 5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	47,50	33,67	32,10	1599	1525	0,01	1
					1,57	12,33	75	585	0,05	2
69.	Е0101-18- 5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	9,00	56,25	52,36	506	471	0,03	0
					3,89	19,37	35	174	0,08	1
70.	Е010333-А 1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	т	15,75	24,60	24,60	387	387	--	--
					--	4,92	--	77	0,10	2
71.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	9,00	3,77	3,24	34	29	0,00	0
					0,48	1,12	4	10	0,00	0
72.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,75	262,72	--	460	--	1,85	3
					262,72	--	460	--	--	--
73.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	40,50	6,48	6,48	262	262	--	--
					--	2,10	--	85	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40,50	21,55	4,52	873	183	0,11	4
					17,03	--	690	--	--	--
75.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,86	13651,78	1879,87	25392	3497	8,86	16
					1435,50	538,43	2670	1001	2,06	4
76.	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	1,20	13233,17	1343,81	15880	1613	16,06	19
					2792,25	463,29	3351	556	1,77	2
77.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	52400,00	--	13029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	50900,00	--	5147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0108-4-5	Наклейка на стыках сборных ж/б колец двух слоев гнилостностойкой ткани	м2	11,16	665,48	8,23	7427	92	0,47	5
					81,68	3,08	912	34	0,02	0
81.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,69	7754,25	--	5350	--	3,66	3
					567,00	--	391	--	--	--
82.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	4,60	121,68	9,38	560	43	0,24	1
					48,83	3,51	225	16	0,02	0
83.	Е0110-5-1	Устройство каркаса	м3	0,84	22541,72	316,57	18935	266	22,50	19
					3487,50	119,25	2930	100	0,58	0
84.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	23,60	622,52	4,64	14691	110	0,36	9
					58,05	1,76	1370	42	0,01	0
85.	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	м2	3,00	1388,74	36,52	4166	110	4,42	13
					792,00	13,79	2376	41	0,07	0
86.	С12065-22	Полотна с фрамугой	м2	2,00	3320,00	--	6640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0110-55-1	Крышка	м2	0,16	1292,59	29,74	207	5	0,23	0
					32,85	11,23	5	2	0,05	0
89.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,28	21304,82	334,28	5965	94	22,10	6
					3397,50	126,00	951	35	0,62	0
90.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	6,25	567,59	8,20	3547	51	0,42	3
					67,73	3,08	423	19	0,02	0
91.	Е0110-46-2	Установка стульев на лежнях,глубиназаложения более 1,5 м	м3	0,40	10923,73	315,00	4369	126	18,80	8
					2835,00	119,25	1134	48	0,58	0
92.	Е0110-8-1	Вытяжная труба	м2	4,80	2006,81	29,51	9633	142	0,62	3
					90,68	11,14	435	53	0,05	0
93.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в дваканала	колпак	2,00	3039,05	6,95	6078	14	1,93	4
					303,75	2,25	608	4	0,01	0
94.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	22,00	188,98	2,00	4158	44	0,57	12
					93,60	0,27	2059	6	0,04	1
95.	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	24,00	109,58	1,19	2630	29	0,26	6
					41,18	0,45	988	11	0,00	0
		Итого по разделу: УБОРНАЯ НА 2 ОЧК Асмета №413000								162331
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СМЕТА №414100 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
96.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по бетону	м2	254,29	17,51	0,12	4451	31	0,09	23
					13,73	0,05	3491	13	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СМЕТА №414100 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								4451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА №414100 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
97.	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя сплиттерной плиткой	м2	9,60	1239,36	2,56	11898	25	2,55	24
					420,75	0,97	4039	9	0,00	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА №414100 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								11898
		Раздел: Пандусы и крыльца №414100 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
98.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м3	9,06	76,94	2,62	697	24	0,07	1
					10,51	0,99	95	9	0,00	0
99.	Е0106-1-1 5	Устройство пандусы и крыльца	м3	0,93	7235,42	100,65	6729	94	0,97	1
					146,25	38,03	136	35	0,19	0
		Итого по разделу: Пандусы и крыльца №414100 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								7426
		Раздел: **Отмостка №414100 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ**								
100.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,06	2278,70	--	11530	--	3,24	16
					531,00	--	2687	--	--	--
101.	Е0127-55-1	Устройство отмосткииз литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	48,38	419,40	--	20289	--	0,14	7
					24,75	--	1197	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка №414100 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								31819
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ №414300 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
102.	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1135,10	42,10	1135	42	3,00	3
					556,00	4,50	556	5	0,03	0
103.	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	1,00	6960,00	--	6960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Ц0108-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	шт	4,00	156,60	88,20	626	353	0,37	1
					59,90	25,40	240	102	0,15	1
105.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	4,00	240,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б230-240-60	шт	4,08	33,00	--	135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б230-240-100	шт	4,08	49,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151706-59	Лампы накаливания электрические для мест ного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	1,00	16,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	4,00	84,20	1,90	337	8	0,49	2
					77,00	0,40	308	2	0,00	0
111.	СПРАЙСЛИСТ"Самал-НС"	Патрон стенной или потолочной	ШТ	4,00	48,25	--	193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-4	СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	т	0,02	50600,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	64,00	1,00	256	4	0,36	1
					58,50	0,20	234	1	0,00	0
114.	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	шт	4,00	66,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	13,00	134,80	3,60	1752	47	0,68	9
					115,00	0,20	1495	3	0,00	0
116.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный	шт	13,00	215,00	--	2795	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220			--	--	--	--	--	--
117.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С1504-19004	АППАРАТ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ АМО-4	ШТ	1,00	732,42	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	117,00	175,20	75,70	20498	8857	0,44	51
					72,70	20,60	8506	2410	0,12	14
120.	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000м	0,03	44700,00	--	1231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,09	23700,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С151801-131	КОРОБКА 419	шт	15,00	509,00	--	7635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ №414300 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								50036

ИТОГО: 1296401 78036 2004

339398 22138 119

Накладные расходы :

На монтажные работы	300867
На общестроительные работы	48395
На сантехнические работы	18760
Всего накладных расходов:	368022
Итого с накладными	1664423

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99303
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1763726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с временными, 1,8 %	1795304
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1819414
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1826558
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1844416
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3850666
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77013
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3927679
Налог на добавленную стоимость, 12 %	471321
Итого с НДС	**4 399 000ТЕНГЕ**

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор Доп соглашение №2 от 02.03.2013г к договору №2 от27.02.2013г

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2013 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: МАФЫ СМЕТА №417300										
1.	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6м, типа М5Б, строительные работы	м	605,00	3027,86	178,99	1831855	108289	0,75	451		
					122,93	57,81	74373	34975	0,28	171		
2.	У1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	ворота	2,00	84479,44	4617,04	168959	9234	24,00	48		
					3894,00	1302,84	7788	2606	6,40	13		
3.	У1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	42975,81	74,31	85952	149	30,00	60		
					5098,60	24,31	10197	49	0,09	0		
4.	У1-9-42	Рукоход тип II, строительные работы	рукоход	1,00	12153,10	775,75	12153	776	4,90	5		
					810,15	253,80	810	254	1,20	1		
5.	У1-9-43	Рукоход тип II, монтаж металлоконструкций	рукоход	1,00	14781,16	22,48	14781	22	14,00	14		
					2411,78	7,48	2412	7	0,03	0		
6.	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	стойка	1,00	30333,94	768,46	30334	768	17,00	17		
					2739,00	191,76	2739	192	0,94	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревяным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	1,00	28407,58	40,59	28408	41	16,00	16
					2792,59	13,09	2793	13	0,05	0
8.	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	скамья	8,00	12389,94	303,60	99120	2429	11,00	88
					1881,00	84,60	15048	677	0,41	3
		Итого по разделу: МАФЫ СМЕТА №417300								2292797
							2292797	121709		699
		ИТОГО:					116160	38773		189

Накладные расходы :

На общестроительные работы	188343
На металломонтажные работы	13924
Всего накладных расходов:	202267
Итого с накладными	2495064

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	149704
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2644767
Итого с временными, 1,8 %	2692374
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2728721
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2739491
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2766414
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5775560
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	115511
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5891072
Налог на добавленную стоимость, 12 %	706929
Итого с НДС	6 598 000тенге

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор Доп. соглашение №2 от02.03.2013 к договору №2 от 27.02.2012г

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2013 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация бытовая К1смета №412200								
1.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды/ДЕТСКИЙ/	комплект	48,00	5680,28	21,53	272653	1033	1,95	94
					346,50	9,00	16632	432	0,04	2
2.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным/ДЕТСКИЙ/	комплект	48,00	7046,62	39,24	338238	1884	2,22	107
					387,00	15,75	18576	756	0,07	3
3.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	5,00	12095,38	47,75	60477	239	1,55	8
					258,75	18,00	1294	90	0,09	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1смета №412200								769782
		Раздел: МАФЫ СМЕТА №417300								
4.	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	м	605,00	1046,50	1,81	633132	1095	0,72	436
					123,76	0,56	74875	339	0,00	1
5.	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	скамья	10,00	12389,94	303,60	123899	3036	11,00	110

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1881,00	84,60	18810	846	0,41	4 757032

Итого по разделу: МАФЫ СМЕТА №417300

ИТОГО:	1526814 130187	7287 2463	754 11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20639
На металломонтажные работы	67692
На сантехнические работы	48358
Всего накладных расходов:	136689
Итого с накладными	1663503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99810
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1763313
Итого с временными, 1,8 %	1795052
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1819285
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1826466
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1844416
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3850665
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77013
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3927678
Налог на добавленную стоимость, 12 %	471321
Итого с НДС	**4 399 000тенге**

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик ГУ"Отдел строительства Талгарского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "New Construction"

Договор №2 от 02.03.2012 Доп.соглашение №3 от 12.12.2013г

Наименование строительства и его адрес: ***СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ в г.ТАЛГАР ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ***

Наименование обьекта: **ДЕТСКИЙ САД НА 320 МЕСТ/корректировка в связи с оптимизацией/**

А К Т N21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МАФЫ СМЕТА №417300								
1.	У1-12-1	Площадка для пионербола, строительные работы	площадка	1,00	239308,23	7839,63	239308	7840	81,00	81
					13398,00	2506,98	13398	2507	12,00	12
2.	У1-12-2	Площадка для пионербола, монтаж металлоконструкций	площадка	1,00	16910,17	24,98	16910	25	9,70	10
					1667,09	7,48	1667	7	0,03	0
3.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	1,00	7939,27	515,95	7939	516	3,20	3
					528,00	169,20	528	169	0,83	1
4.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	1,00	8381,88	13,74	8382	14	8,00	8
					1375,14	3,74	1375	4	0,01	0
5.	У1-7-2	Бревно, строительные работы	балансир	1,00	16756,64	233,09	16757	233	4,80	5
					783,75	76,14	784	76	0,37	0
6.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	17,00	3005,91	74,49	51100	1266	5,20	88
					864,60	19,74	14698	336	0,10	2
7.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	16,00	7012,24	197,59	112196	3161	6,80	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1120,35	47,94	17926	767	0,23	4
8.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	16,00	7684,52	6,87	122952	110	6,30	101
					1091,65	1,87	17466	30	0,01	0
9.	У1-18-7	Карусель на 8 мест тип IV, строительные работы	карусель	16,00	4319,03	72,83	69104	1165	2,70	43
					438,90	25,38	7022	406	0,12	2
10.	У1-18-8	Карусель на 8 мест тип IV, монтаж металлоконструкций	карусель	16,00	6032,66	--	96523	--	5,60	90
					971,06	--	15537	--	--	--
11.	ЕМАФЧ1В1П 1-197	Строительные работы по устройству МУСОРОСБОРНИКА		3,00	13623,76	394,31	40871	1183	14,70	44
					2286,68	124,73	6860	374	0,72	2
12.	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн.	16,00	8168,42	182,99	130695	2928	8,50	136
					1394,25	47,94	22308	767	0,23	4

Итого по разделу: МАФЫ СМЕТА №417300 1016205

ИТОГО:	1016205	18442		718
	119569	5443		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	100926
На металломонтажные работы	32478
Всего накладных расходов:	133404
Итого с накладными	1149609

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	68977
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1218586
Итого с временными, 1,8 %	1240519
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1257266
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1262228
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1274633
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2661107
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53222
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2714329
Налог на добавленную стоимость, 12 %	325719
Итого с НДС	3 040 048тенге

Принял: Сдал: